

		OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																							
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		3º TERMO ADITIVO DE VALOR		EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO																			
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA																					
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		BDI = 22,12%																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																									
ITENS		CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	DADOS CONTRATAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR			
Nº	CTR						QUANTIDADES			PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
1.0				SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 4.771,95		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 4.771,95	100,00%		R\$ 4.771,95	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
1.5	SINAPI 10/2023	99059		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018		M		69,39	R\$ 68,77	R\$ 4.771,95		R\$ 0,00	0,00%	69,39	R\$ 4.771,95	100,00%		R\$ 4.771,95	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
2.0				ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 26.223,21		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 25.749,36	98,19%	-	R\$ 25.749,36	98,19%	-	R\$ 473,85	1,81%			
2.1	SINAPI 10/2023	90776		ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	960,00	281,60	R\$ 47,48	R\$ 13.370,36		R\$ 0,00	0,00%	276,00	R\$ 13.104,48	98,01%	5,60	R\$ 265,88	1,99%		R\$ 0,00	0,00%			
2.2	SINAPI 10/2023	90777		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	360,00	92,70	R\$ 138,65	R\$ 12.852,85		R\$ 0,00	0,00%	91,20	R\$ 12.644,88	98,38%	1,50	R\$ 207,97	1,62%		R\$ 0,00	0,00%			
4.0				DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						R\$ 3.284,77		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 3.284,77	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%			
4.4	COMPOSIÇÃO	003		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO		M2	212,16	10,46	R\$ 48,84	R\$ 510,86		R\$ 0,00	0,00%	10,46	R\$ 510,86	100,00%	10,46	R\$ 510,86	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
4.5	COMPOSIÇÃO	053		TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS A GRANEL A 30 M DE DISTÂNCIA COM CARRINHO OU JERICA		M3	13,70	0,49	R\$ 44,47	R\$ 21,79		R\$ 0,00	0,00%	0,49	R\$ 21,79	100,00%	0,49	R\$ 21,79	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
4.13	SINAPI 10/2023	97627		DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		M3			R\$ 237,34	R\$ 64,08		R\$ 0,00	0,00%	0,27	R\$ 64,08	100,00%	0,27	R\$ 64,08	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
4.14	SINAPI 10/2023	99808		LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019		M2		501,50	R\$ 5,36	R\$ 2.688,04		R\$ 0,00	0,00%	501,50	R\$ 2.688,04	100,00%	501,50	R\$ 2.688,04	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
5.0				MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 4.337,10		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 4.337,10	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%			
5.1	SINAPI 10/2023	96523		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017		M3	36,71	4,82	R\$ 116,38	R\$ 560,95		R\$ 0,00	0,00%	4,82	R\$ 560,95	100,00%	4,82	R\$ 560,95	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
5.2	SINAPI 10/2023	96527		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017		M3	0,65	2,90	R\$ 152,85	R\$ 443,26		R\$ 0,00	0,00%	2,90	R\$ 443,26	100,00%	2,90	R\$ 443,26	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
5.3	ORSE	02497-ORSE		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M		M3	0,65	59,74	R\$ 55,79	R\$ 3.332,89		R\$ 0,00	0,00%	59,74	R\$ 3.332,89	100,00%	59,74	R\$ 3.332,89	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
6.0				INFRAESTRUTURA						R\$ 22.399,55		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 22.399,55	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%			
6.1	SINAPI 10/2023	94962		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021		M3	3,00	0,99	R\$ 498,00	R\$ 493,02		R\$ 0,00	0,00%	0,99	R\$ 493,02	100,00%	0,99	R\$ 493,02	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			

		OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		29/08/2025	VALOR LICITADO		R\$	1.602.413,59							
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA				3º TERMO ADITIVO DE VALOR				EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO				FATOR K		0,9211	VALOR CONTRATADO		R\$	1.475.945,27					
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023				TABELA DE REFERÊNCIA								DATA DE INÍCIO		14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$	153.415,48					
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023				BDI = 22,12%								CONTRATO Nº		003/2024	SERVIÇO EXTRA		R\$	252.634,35					
														PRAZO EXECUÇÃO		240	SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$	-					
														TERMÍNO PREVISTO		26/02/2025	VALOR TOTAL		R\$	406.049,83					
														BM - PERÍODO		01/06/2025	SALDO CONTRATUAL		R\$	7.724,98					
														BM - N°		31/07/2025	BM - R\$ MENSAL		R\$	398.324,85					
																1	BM - R\$ ACUMULADO		R\$	398.324,85					
ITENS		CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR			
Nº	CTR					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
6.2	SINAPI 10/2023	1E+05	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022		M3	6,19	6,66		6,66	R\$ 3.289,27	R\$ 21.906,53				R\$ 0,00	0,00%	6,66	R\$ 21.906,53	100,00%	6,66	R\$ 21.906,53	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
7.0			SUPERESTRUTURA								R\$ 14.472,78				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 14.472,78	100,00%		R\$ 14.472,78	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
7.1	SINAPI 10/2023	1E+05	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_11/2022		M3	5,49	4,40		4,40	R\$ 3.289,27	R\$ 14.472,78				R\$ 0,00	0,00%	4,40	R\$ 14.472,78	100,00%	4,40	R\$ 14.472,78	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.0			ALVENARIA								R\$ 16.715,32				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 16.715,32	100,00%		R\$ 16.715,32	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.1	SINAPI 10/2023	1E+05	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		M2	188,57	85,50		85,50	R\$ 98,89	R\$ 8.455,09				R\$ 0,00	0,00%	85,50	R\$ 8.455,09	100,00%	85,50	R\$ 8.455,09	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.2	COMPOSIÇÃO	040	ALVENARIA DE TUIOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.		M2	20,20	37,80		37,80	R\$ 102,64	R\$ 3.879,79				R\$ 0,00	0,00%	37,80	R\$ 3.879,79	100,00%	37,80	R\$ 3.879,79	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
8.3	SINAPI 10/2023	1E+05	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021		M2	19,06	4,22		4,22	R\$ 1.038,02	R\$ 4.380,44				R\$ 0,00	0,00%	4,22	R\$ 4.380,44	100,00%	4,22	R\$ 4.380,44	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
10.0			IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 584,05				R\$ 0,00			R\$ 584,05			R\$ 584,05			R\$ 0,00	
10.3	SINAPI 10/2023	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		M2	33,93	11,07		11,07	R\$ 52,76	R\$ 584,05				R\$ 0,00	0,00%	11,07	R\$ 584,05	100,00%	11,07	R\$ 584,05	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
11.0			ESQUADRIA								R\$ 946,49				R\$ 0,00			R\$ 946,49			R\$ 946,49			R\$ 0,00	
11.1	SINAPI 10/2023	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	38,00	1,00		1,00	R\$ 946,49	R\$ 946,49				R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 946,49	100,00%	1,00	R\$ 946,49	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.0			HIDRÁULICA								R\$ 16.667,44				R\$ 0,00			R\$ 16.667,44			R\$ 16.667,44			R\$ 0,04	0,00%
12.6	COMPOSIÇÃO	019	ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO		UN	1,00	1,00		1,00	R\$ 279,12	R\$ 279,12				R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 279,12	100,00%	1,00	R\$ 279,12	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.12	COMPOSIÇÃO	020	TANQUE SIMPLES EM MÁRMORE SINTÉTICO C/ TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C23 REF 1153), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO CONJUNTO DE FIXAÇÃO, SIFÃO DE PLÁSTICO OU SIMILARES		UN	1,00	1,00		1,00	R\$ 604,39	R\$ 604,39				R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 604,39	100,00%	1,00	R\$ 604,39	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%

	OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		3º TERMO ADITIVO DE VALOR		EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		DATA DA EMISSÃO	
	PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		FATOR K		0,9211	
	MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		BDI = 22,12%		DATA DE INÍCIO		14/06/2024	
							CONTRATO Nº		003/2024	

PRazo EXECUÇÃO		240		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%	
TERMINO PREVISTO		26/02/2025		VALOR TOTAL		R\$ 406.049,83		27,51%	
BM - PERÍODO		01/06/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$ 7.724,98		1,90%	
BM - Nº		31/07/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$ 398.324,85		98,10%	
		1		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 398.324,85		0,00%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO																								
ITENS		Código	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS					PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES			TOTAL		UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP																	
12.14	SINAPI 10/2023	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	1,00				R\$ 180,83				R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 180,83	100,00%	1,00	R\$ 180,83	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.18	SINAPI 10/2023	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	17,00				R\$ 94,91				R\$ 0,00	0,00%	17,00	R\$ 1.613,47	100,00%	17,00	R\$ 1.613,47	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.20	SINAPI 10/2023	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	2,00				R\$ 110,37				R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 220,74	100,00%	2,00	R\$ 220,74	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.21	SINAPI 10/2023	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	26,00	1,00				R\$ 116,27				R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 116,27	100,00%	1,00	R\$ 116,27	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.30	SINAPI 10/2023	1E+05	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	30,00	74,47				R\$ 27,58				R\$ 0,00	0,00%	74,47	R\$ 2.053,88	100,00%	74,47	R\$ 2.053,88	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.31	SINAPI 10/2023	1E+05	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,00	1,37				R\$ 31,73				R\$ 0,00	0,00%	1,37	R\$ 43,47	100,00%	1,37	R\$ 43,47	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.33	SINAPI 10/2023	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	40,00	28,96				R\$ 36,02				R\$ 0,00	0,00%	28,96	R\$ 1.043,13	100,00%	28,96	R\$ 1.043,13	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.34	COMPOSIÇÃO	032	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM.	M2	19,75	1,95				R\$ 867,05				R\$ 0,00	0,00%	1,95	R\$ 1.690,74	100,00%	1,95	R\$ 1.690,74	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.35	COMPOSIÇÃO	033	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1	M	71,38	3,60				R\$ 146,54				R\$ 0,00	0,00%	3,60	R\$ 527,54	100,00%	3,60	R\$ 527,54	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.36	SINAPI 10/2023	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	3,00				R\$ 176,48				R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 529,44	100,00%	3,00	R\$ 529,44	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.41	SINAPI 10/2023	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		234,22				R\$ 6,48				R\$ 0,00	0,00%	234,22	R\$ 1.517,74	100,00%	234,22	R\$ 1.517,74	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.42	SINAPI 10/2023	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		51,19				R\$ 19,94				R\$ 0,00	0,00%	51,19	R\$ 1.020,72	100,00%	51,19	R\$ 1.020,72	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.45	SINAPI 10/2023	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		17,00				R\$ 21,84				R\$ 0,00	0,00%	17,00	R\$ 371,28	100,00%	17,00	R\$ 371,28	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.46	SINAPI 10/2023	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		7,00				R\$ 8,18				R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 57,26	100,00%	7,00	R\$ 57,26	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.48	SINAPI 10/2023	1E+05	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		4,00				R\$ 9,17				R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 36,68	100,00%	4,00	R\$ 36,68	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%

		OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE															
CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		3º TERMO ADITIVO DE VALOR		EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		DATA DA EMISSÃO		29/08/2025		VALOR LICITADO		R\$ 1.602.413,59		REPLAN	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		FATOR K		0,9211		VALOR CONTRATADO		R\$ 1.475.945,27		10,39%	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		BDI = 22,12%				DATA DE INÍCIO		14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 153.415,48		17,12%	
								CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ 252.634,35		0,00%	
								PRAZO EXECUÇÃO		240		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		27,51%	
								TERMINO PREVISTO		26/02/2025		VALOR TOTAL		R\$ 406.049,83		1,90%	
								BM - PERÍODO		01/06/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$ 7.724,98		98,10%	
						31/07/2025				BM - R\$ MENSAL		R\$ 398.324,85		0,00%			
						1				BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 398.324,85					

BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
12.49	SINAPI 10/2023	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		3,00		3,00	R\$ 15,87	R\$ 47,61			0,00%	3,00	R\$ 47,61	100,00%	3,00	R\$ 47,61	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.51	SINAPI 10/2023	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		8,00		8,00	R\$ 5,78	R\$ 46,24			0,00%	8,00	R\$ 46,24	100,00%	8,00	R\$ 46,24	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.52	SINAPI 10/2023	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		2,00		2,00	R\$ 14,68	R\$ 29,36			0,00%	2,00	R\$ 29,36	100,00%	2,00	R\$ 29,36	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.53	SINAPI 10/2023	1E+05	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		1,00		1,00	R\$ 12,70	R\$ 12,70			0,00%	1,00	R\$ 12,70	100,00%	1,00	R\$ 12,70	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.54	SINAPI 10/2023	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		6,00		6,00	R\$ 7,15	R\$ 42,90			0,00%	6,00	R\$ 42,90	100,00%	6,00	R\$ 42,90	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.55	SINAPI 10/2023	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		2,00		2,00	R\$ 7,93	R\$ 15,86			0,00%	2,00	R\$ 15,86	100,00%	2,00	R\$ 15,86	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.58	SINAPI 10/2023	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		2,87		2,87	R\$ 24,20	R\$ 69,45			0,00%	2,87	R\$ 69,45	100,00%	2,87	R\$ 69,45	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.64	ORSE 10/2023	01582	REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UND		3,00		3,00	R\$ 20,70	R\$ 62,10			0,00%	3,00	R\$ 62,10	100,00%	3,00	R\$ 62,10	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.67	SINAPI 10/2023	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND		7,00		7,00	R\$ 11,53	R\$ 80,71			0,00%	7,00	R\$ 80,71	100,00%	7,00	R\$ 80,71	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.68	SINAPI 10/2023	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND		38,00		38,00	R\$ 18,55	R\$ 704,90			0,00%	38,00	R\$ 704,90	100,00%	38,00	R\$ 704,90	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.72	SINAPI 10/2023	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND		6,00		6,00	R\$ 17,65	R\$ 105,90			0,00%	6,00	R\$ 105,90	100,00%	6,00	R\$ 105,90	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

 SÃO LOURENÇO DA MATA	OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	3º TERMO ADITIVO DE VALOR	EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO	TABELA DE REFERÊNCIA	DATA DA EMISSÃO				
						FATOR K				
						DATA DE INÍCIO				
						CONTRATO Nº				
	PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023	BDI = 22,12%	PRAZO EXECUÇÃO					
					TERMINO PREVISTO					
	MODALIDADE				SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)	BM - PERÍODO				
						BM - Nº				
						29/08/2025				
					0,9211					
					14/06/2024					
					003/2024					
					240					
					SERVIÇOS SUPRIMIDO					
					VALOR TOTAL					
					01/06/2025					
					31/07/2025					
					BM - R\$ MENSAL					
					1					
					BM - R\$ ACUMULADO					
					R\$ 1.602.413,59					
					R\$ 1.475.945,27					
					R\$ 153.415,48					
					R\$ 252.634,35					
					R\$ -					
					R\$ 406.049,83					
					R\$ 7.724,98					
					R\$ 398.324,85					
					R\$ 398.324,85					
					0,00%					
					27,51%					
					1,90%					
					98,10%					
					0,00%					

BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
ITENS		código	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
12.77	SINAPI 10/2023	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND		2,00	R\$ 17,48	R\$ 34,96		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 34,96	100,00%	2,00	R\$ 34,96	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
12.79	SINAPI 10/2023	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UND		15,00	R\$ 21,52	R\$ 322,80		R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 322,80	100,00%	15,00	R\$ 322,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
12.80	SINAPI 10/2023	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND		18,00	R\$ 51,97	R\$ 935,46		R\$ 0,00	0,00%	18,00	R\$ 935,46	100,00%	18,00	R\$ 935,46	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
12.85	ORSE 10/2023	01583	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UND		13,00	R\$ 24,24	R\$ 315,12		R\$ 0,00	0,00%	13,00	R\$ 315,12	100,00%	13,00	R\$ 315,12	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
12.87	SINAPI 10/2023	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UND		1,00	R\$ 12,13	R\$ 12,13		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 12,13	100,00%	1,00	R\$ 12,13	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
12.91	SINAPI 10/2023	1E+05	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UND		43,00	R\$ 12,97	R\$ 557,71		R\$ 0,00	0,00%	43,00	R\$ 557,71	100,00%	43,00	R\$ 557,71	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
12.92	SINAPI 10/2023	1E+05	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UND		30,00	R\$ 10,82	R\$ 324,60		R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 324,60	100,00%	30,00	R\$ 324,60	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
12.93	SINAPI 10/2023	1E+05	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UND		13,00	R\$ 15,35	R\$ 199,55		R\$ 0,00	0,00%	13,00	R\$ 199,55	100,00%	13,00	R\$ 199,55	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
12.94	SINAPI 10/2023	CPU - 02	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PARA ESGOTO PVC BRANCO 150 MM X 100 MM	UND		2,00	R\$ 109,25	R\$ 218,50		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 218,50	100,00%	2,00	R\$ 218,50	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
12.95	SINAPI 10/2023	95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND		1,00	R\$ 59,75	R\$ 59,75		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 59,75	100,00%	1,00	R\$ 59,75	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
12.96	SINAPI 10/2023	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UND		3,00	R\$ 43,98	R\$ 131,94		R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 131,94	100,00%	3,00	R\$ 131,94	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
12.97	SINAPI 10/2023	CPU - 03	TE CURTO PARA ESGOTO PVC RÍGIDO BRANCO 150 MM	UND		1,00	R\$ 146,56	R\$ 146,56		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 146,56	100,00%	1,00	R\$ 146,56	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

	OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE					DATA DA EMISSÃO	29/08/2025	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59	REPLAN
						FATOR K	0,9211	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27	
						DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	153.415,48	10,39%
			CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	252.634,35	17,12%			
			PRAZO EXECUÇÃO	240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%			
			TERMINO PREVISTO	26/02/2025	VALOR TOTAL	R\$	406.049,83	27,51%			
					SALDO CONTRATUAL	R\$	7.724,98	1,90%			
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		BM - PERÍODO	31/07/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	398.324,85	98,10%	
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023	BDI = 22,12%			BM - Nº	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	398.324,85	0,00%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
ITENS		código	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL		UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
12.98	SINAPI 10/2023	89562	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		11,00	R\$ 11,71		R\$ 128,81		R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 128,81	100,00%	11,00	R\$ 128,81	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.99	SINAPI 10/2023	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND		2,00	R\$ 16,35		R\$ 32,70		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 32,70	100,00%	2,00	R\$ 32,70	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.100	SINAPI 10/2023	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND		5,00	R\$ 16,47		R\$ 82,35		R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 82,35	100,00%	5,00	R\$ 82,35	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.101	SINAPI 10/2023	1E+05	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		2,00	R\$ 11,04		R\$ 22,08		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 22,08	100,00%	2,00	R\$ 22,08	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
12.102	SINAPI 10/2023	89564	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UND		1,00	R\$ 17,99		R\$ 17,99		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 17,99	100,00%	1,00	R\$ 17,99	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.0			ELETRICA						R\$ 116.572,78		R\$ 0,00			R\$ 116.572,78			R\$ 116.572,78			R\$ 0,00	
13.6	COMPOSIÇÃO	037	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	UN		30,00	R\$ 143,90		R\$ 4.317,00		R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 4.317,00	100,00%	30,00	R\$ 4.317,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.9	SINAPI 10/2023	1E+05	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN		3,00	R\$ 47,61		R\$ 142,83		R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 142,83	100,00%	3,00	R\$ 142,83	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.12	SINAPI 10/2023	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN		9,00	R\$ 118,16		R\$ 1.063,44		R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 1.063,44	100,00%	9,00	R\$ 1.063,44	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.24	ORSE 10/2023	05005/ORSE	ARRUELA LISA DE AÇO GALVANIZADA DE Ø 1/4"	UN		800,00	R\$ 0,50		R\$ 400,00		R\$ 0,00	0,00%	800,00	R\$ 400,00	100,00%	800,00	R\$ 400,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.25	SINAPI 10/2023	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		428,99	R\$ 12,74		R\$ 5.465,33		R\$ 0,00	0,00%	428,99	R\$ 5.465,33	100,00%	428,99	R\$ 5.465,33	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.26	SINAPI 10/2023	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		112,96	R\$ 17,30		R\$ 1.954,20		R\$ 0,00	0,00%	112,96	R\$ 1.954,20	100,00%	112,96	R\$ 1.954,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.27	SINAPI 10/2023	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		175,00	R\$ 9,48		R\$ 1.659,00		R\$ 0,00	0,00%	175,00	R\$ 1.659,00	100,00%	175,00	R\$ 1.659,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%

		OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		3º TERMO ADITIVO DE VALOR		EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		DATA DA EMISSÃO		29/08/2025	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA				FATOR K		0,9211	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		BDI = 22,12%		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		DATA DE INÍCIO		14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	153.415,48
							CONTRATO Nº		003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	252.634,35
							PRAZO EXECUÇÃO		240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-
							TERMINO PREVISTO		26/02/2025	VALOR TOTAL	R\$	406.049,83
							BM - PERÍODO		01/06/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	7.724,98
							BM - Nº		31/07/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	398.324,85
									1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	398.324,85
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES	PREÇOS	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
13.28	SINAPI 10/2023	91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		40,00		40,00	R\$ 11,50	R\$ 460,00		R\$ 0,00	0,00%	40,00	R\$ 460,00	100,00%	40,00	R\$ 460,00	100,00%	
13.29	SINAPI 10/2023	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		137,00		137,00	R\$ 15,75	R\$ 2.157,75		R\$ 0,00	0,00%	137,00	R\$ 2.157,75	100,00%	137,00	R\$ 2.157,75	100,00%	
13.30	SINAPI 10/2023	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		308,00		308,00	R\$ 20,58	R\$ 6.338,64		R\$ 0,00	0,00%	308,00	R\$ 6.338,64	100,00%	308,00	R\$ 6.338,64	100,00%	
13.31	SINAPI 10/2023	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN		400,00		400,00	R\$ 0,76	R\$ 304,00		R\$ 0,00	0,00%	400,00	R\$ 304,00	100,00%	400,00	R\$ 304,00	100,00%	
13.32	SINAPI 10/2023	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN		400,00		400,00	R\$ 0,79	R\$ 316,00		R\$ 0,00	0,00%	400,00	R\$ 316,00	100,00%	400,00	R\$ 316,00	100,00%	
13.33	SINAPI 10/2023	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN		200,00		200,00	R\$ 1,23	R\$ 246,00		R\$ 0,00	0,00%	200,00	R\$ 246,00	100,00%	200,00	R\$ 246,00	100,00%	
13.34	SINAPI 10/2023	39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN		400,00		400,00	R\$ 1,55	R\$ 620,00		R\$ 0,00	0,00%	400,00	R\$ 620,00	100,00%	400,00	R\$ 620,00	100,00%	
13.35	SINAPI 10/2023	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN		200,00		200,00	R\$ 1,66	R\$ 332,00		R\$ 0,00	0,00%	200,00	R\$ 332,00	100,00%	200,00	R\$ 332,00	100,00%	
13.36	SINAPI 10/2023	11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN		600,00		600,00	R\$ 0,34	R\$ 204,00		R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 204,00	100,00%	600,00	R\$ 204,00	100,00%	
13.37	SINAPI 10/2023	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN		800,00		800,00	R\$ 0,45	R\$ 360,00		R\$ 0,00	0,00%	800,00	R\$ 360,00	100,00%	800,00	R\$ 360,00	100,00%	
13.38	ORSE	09067/ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN		2,00		2,00	R\$ 644,52	R\$ 1.289,04		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.289,04	100,00%	2,00	R\$ 1.289,04	100,00%	
13.39	ORSE	08903/ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 400 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN		1,00		1,00	R\$ 1.969,01	R\$ 1.969,01		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.969,01	100,00%	1,00	R\$ 1.969,01	100,00%	
13.40	ORSE 10/2023	00763/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M		54,00		54,00	R\$ 81,00	R\$ 4.374,00		R\$ 0,00	0,00%	54,00	R\$ 4.374,00	100,00%	54,00	R\$ 4.374,00	100,00%	
13.41	ORSE 10/2023	08684/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M		114,00		114,00	R\$ 112,48	R\$ 12.822,72		R\$ 0,00	0,00%	114,00	R\$ 12.822,72	100,00%	114,00	R\$ 12.822,72	100,00%	
13.42	ORSE 10/2023	11848/ORSE	EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN		57,00		57,00	R\$ 17,49	R\$ 996,93		R\$ 0,00	0,00%	57,00	R\$ 996,93	100,00%	57,00	R\$ 996,93	100,00%	
13.43	ORSE 10/2023	11295/ORSE	EMENDA INTERNA 200 X 100 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN		32,00		32,00	R\$ 22,49	R\$ 719,68		R\$ 0,00	0,00%	32,00	R\$ 719,68	100,00%	32,00	R\$ 719,68	100,00%	
13.44	COMPOSIÇÃO	CPU - 04	EMENDA INTERNA 200 X 100 MM TIPO T PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN		6,00		6,00	R\$ 19,78	R\$ 118,68		R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 118,68	100,00%	6,00	R\$ 118,68	100,00%	

	OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE				DATA DA EMISSÃO		29/08/2025	VALOR LICITADO		R\$ 1.602.413,59	REPLAN
					FATOR K		0,9211	VALOR CONTRATADO		R\$ 1.475.945,27	
					DATA DE INÍCIO		14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 153.415,48	10,39%
					CONTRATO Nº		003/2024	SERVIÇO EXTRA		R\$ 252.634,35	17,12%
					PRAZO EXECUÇÃO		240	SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -	0,00%
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA				EMPREENDIMENTO:			VALOR TOTAL		R\$ 406.049,83	27,51%
PROCESSO Nº					UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO			SALDO CONTRATUAL		R\$ 7.724,98	1,90%
					TABELA DE REFERÊNCIA			BM - R\$ MENSAL		R\$ 398.324,85	98,10%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023				BDI = 22,12%			BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 398.324,85	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	R\$	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
Nº	CTR																						
13.45	ORSE 10/2023	08688/ORSE	CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN		2,00		2,00	R\$ 29,98	R\$ 59,96	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 59,96	100,00%	2,00	R\$ 59,96	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.46	ORSE 10/2023	12968/ORSE	SUPORTE VERTICAL 200 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN		80,00		80,00	R\$ 21,76	R\$ 1.740,80	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	80,00	R\$ 1.740,80	100,00%	80,00	R\$ 1.740,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.47	ORSE 10/2023	08695/ORSE	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN		140,00		140,00	R\$ 17,21	R\$ 2.409,40	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	140,00	R\$ 2.409,40	100,00%	140,00	R\$ 2.409,40	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.48	ORSE 10/2023	12613/ORSE	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 1/4" X 3000MM	UN		27,00		27,00	R\$ 46,86	R\$ 1.265,22	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	27,00	R\$ 1.265,22	100,00%	27,00	R\$ 1.265,22	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.49	ORSE 10/2023	10620/ORSE	PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN		400,00		400,00	R\$ 4,74	R\$ 1.896,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	400,00	R\$ 1.896,00	100,00%	400,00	R\$ 1.896,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.50	ORSE 10/2023	CPU - 06	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN		3,00		3,00	R\$ 25,52	R\$ 76,56	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 76,56	100,00%	3,00	R\$ 76,56	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.51	ORSE 10/2023	08212/ORSE	CHUMBADOR PARABOLT Ø 1/4" X 2"	UN		200,00		200,00	R\$ 2,31	R\$ 462,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	200,00	R\$ 462,00	100,00%	200,00	R\$ 462,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.52	ORSE 10/2023	11292/ORSE	TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN		6,00		6,00	R\$ 96,77	R\$ 580,62	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 580,62	100,00%	6,00	R\$ 580,62	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.53	ORSE 10/2023	00723/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN		94,00		94,00	R\$ 7,39	R\$ 694,66	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	94,00	R\$ 694,66	100,00%	94,00	R\$ 694,66	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.54	ORSE 10/2023	00724/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN		17,00		17,00	R\$ 10,47	R\$ 177,99	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	17,00	R\$ 177,99	100,00%	17,00	R\$ 177,99	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.55	SINAPI 10/2023	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		27,00		27,00	R\$ 32,84	R\$ 886,68	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	27,00	R\$ 886,68	100,00%	27,00	R\$ 886,68	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.56	SINAPI 10/2023	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		16,00		16,00	R\$ 64,30	R\$ 1.028,80	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 1.028,80	100,00%	16,00	R\$ 1.028,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.57	SINAPI 10/2023	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		2,00		2,00	R\$ 67,37	R\$ 134,74	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 134,74	100,00%	2,00	R\$ 134,74	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.58	SINAPI 10/2023	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		83,00		83,00	R\$ 34,47	R\$ 2.861,01	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	83,00	R\$ 2.861,01	100,00%	83,00	R\$ 2.861,01	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.59	SINAPI 10/2023	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		56,00		56,00	R\$ 38,65	R\$ 2.164,40	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	56,00	R\$ 2.164,40	100,00%	56,00	R\$ 2.164,40	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.60	SINAPI 10/2023	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		1,00		1,00	R\$ 41,12	R\$ 41,12	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 41,12	100,00%	1,00	R\$ 41,12	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%

		OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		3º TERMO ADITIVO DE VALOR		EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		DATA DA EMISSÃO		29/08/2025	VALOR LICITADO	R\$	1.602.413,59
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		FATOR K		0,9211	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		BDI = 22,12%		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		DATA DE INÍCIO		14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	153.415,48
							CONTRATO Nº		003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	252.634,35
							PRAZO EXECUÇÃO		240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-
							TERMINO PREVISTO		26/02/2025	VALOR TOTAL	R\$	406.049,83
							BM - PERÍODO		01/06/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	7.724,98
							BM - Nº		31/07/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	398.324,85
									1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	398.324,85
REPLAN												

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	VALOR		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	%
13.61	SINAPI 10/2023	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		4,00		4,00	R\$ 51,93	R\$ 207,72			R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 207,72	100,00%	R\$ 207,72	4,00	R\$ 207,72	-	R\$ 0,00	0,00%
13.62	SINAPI 10/2023	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		13,00		13,00	R\$ 53,32	R\$ 693,16			R\$ 0,00	0,00%	13,00	R\$ 693,16	100,00%	R\$ 693,16	13,00	R\$ 693,16	-	R\$ 0,00	0,00%
13.63	SINAPI 10/2023	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		17,00		17,00	R\$ 61,73	R\$ 1.049,41			R\$ 0,00	0,00%	17,00	R\$ 1.049,41	100,00%	R\$ 1.049,41	17,00	R\$ 1.049,41	-	R\$ 0,00	0,00%
13.64	SINAPI 10/2023	CPU - 07	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		10,00		10,00	R\$ 27,72	R\$ 277,20			R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 277,20	100,00%	R\$ 277,20	10,00	R\$ 277,20	-	R\$ 0,00	0,00%
13.65	SINAPI 10/2023	1E+05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 16 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		4,00		4,00	R\$ 402,85	R\$ 1.611,40			R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 1.611,40	100,00%	R\$ 1.611,40	4,00	R\$ 1.611,40	-	R\$ 0,00	0,00%
13.66	COMPOSIÇÃO	CPU - 08	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		2,00		2,00	R\$ 1.113,81	R\$ 2.227,62			R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.227,62	100,00%	R\$ 2.227,62	2,00	R\$ 2.227,62	-	R\$ 0,00	0,00%
13.67	COMPOSIÇÃO	CPU - 09	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1,00		1,00	R\$ 1.670,35	R\$ 1.670,35			R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.670,35	100,00%	R\$ 1.670,35	1,00	R\$ 1.670,35	-	R\$ 0,00	0,00%
13.68	SINAPI 10/2023	1E+05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1,00		1,00	R\$ 117,85	R\$ 117,85			R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 117,85	100,00%	R\$ 117,85	1,00	R\$ 117,85	-	R\$ 0,00	0,00%
13.69	SINAPI 10/2023	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		41,00		41,00	R\$ 15,75	R\$ 645,75			R\$ 0,00	0,00%	41,00	R\$ 645,75	100,00%	R\$ 645,75	41,00	R\$ 645,75	-	R\$ 0,00	0,00%
13.70	SINAPI 10/2023	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		41,00		41,00	R\$ 17,22	R\$ 706,02			R\$ 0,00	0,00%	41,00	R\$ 706,02	100,00%	R\$ 706,02	41,00	R\$ 706,02	-	R\$ 0,00	0,00%
13.71	SINAPI 10/2023	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		17,00		17,00	R\$ 17,22	R\$ 292,74			R\$ 0,00	0,00%	17,00	R\$ 292,74	100,00%	R\$ 292,74	17,00	R\$ 292,74	-	R\$ 0,00	0,00%
13.72	SINAPI 10/2023	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1,00		1,00	R\$ 18,97	R\$ 18,97			R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 18,97	100,00%	R\$ 18,97	1,00	R\$ 18,97	-	R\$ 0,00	0,00%
13.73	COMPOSIÇÃO	CPU - 10	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		20,00		20,00	R\$ 103,59	R\$ 2.071,80			R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 2.071,80	100,00%	R\$ 2.071,80	20,00	R\$ 2.071,80	-	R\$ 0,00	0,00%


	OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		3º TERMO ADITIVO DE VALOR		EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		DATA DA EMISSÃO		29/08/2025
	PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA		FATOR K		0,9211		VALOR LICITADO
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		BDI = 22,12%		DATA DE INÍCIO		14/06/2024		VALOR CONTRATADO
						CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE
						PRAZO EXECUÇÃO		240		SERVIÇO EXTRA
						TERMINO PREVISTO		26/02/2025		SERVIÇOS SUPRIMIDO
						BM - PERÍODO		01/06/2025		VALOR TOTAL
						BM - Nº		31/07/2025		SALDO CONTRATUAL
								1		BM - R\$ MENSAL
										BM - R\$ ACUMULADO
										R\$ 1.602.413,59
										R\$ 1.475.945,27
										R\$ 153.415,48
										R\$ 252.634,35
										R\$ -
										R\$ 406.049,83
										R\$ 7.724,98
										R\$ 398.324,85
										R\$ 398.324,85
										0,00%
										27,51%
										1,90%
										98,10%
										0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR				QUANTIDADES				PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
13.74	COMPOSIÇÃO	CPU - 11	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			4,00	R\$ 134,92	R\$ 539,68			R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 539,68	100,00%	4,00	R\$ 539,68	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.75	COMPOSIÇÃO	CPU - 12	DISJUNTOR TRIFÁSICO 25A 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1,00	R\$ 214,35	R\$ 214,35			R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 214,35	100,00%	1,00	R\$ 214,35	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.76	COMPOSIÇÃO	CPU - 13	DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1,00	R\$ 231,71	R\$ 231,71			R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 231,71	100,00%	1,00	R\$ 231,71	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.77	ORSE	07996/ ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN			26,00	R\$ 169,62	R\$ 4.410,12			R\$ 0,00	0,00%	26,00	R\$ 4.410,12	100,00%	26,00	R\$ 4.410,12	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.78	ORSE	08077/ ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN			4,00	R\$ 160,73	R\$ 642,92			R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 642,92	100,00%	4,00	R\$ 642,92	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.79	COMPOSIÇÃO	CPU - 14	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 25A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, SIEMENS OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1,00	R\$ 205,20	R\$ 205,20			R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 205,20	100,00%	1,00	R\$ 205,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.80	SINAPI 10/2023	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			3,00	R\$ 98,70	R\$ 296,10			R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 296,10	100,00%	3,00	R\$ 296,10	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.81	SINAPI 10/2023	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN			1,00	R\$ 111,81	R\$ 111,81			R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 111,81	100,00%	1,00	R\$ 111,81	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.82	ORSE	09034/ ORSE/ ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN			2,00	R\$ 613,03	R\$ 1.226,06			R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.226,06	100,00%	2,00	R\$ 1.226,06	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.83	SINAPI 10/2023	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN			2,00	R\$ 17,67	R\$ 35,34			R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 35,34	100,00%	2,00	R\$ 35,34	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.84	SINAPI 10/2023	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M			2.560,35	R\$ 6,80	R\$ 17.410,38			R\$ 0,00	0,00%	2.560,35	R\$ 17.410,38	100,00%	2.560,35	R\$ 17.410,38	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.86	SINAPI 10/2023	91905	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN			7,00	R\$ 17,43	R\$ 122,01			R\$ 0,00	0,00%	7,00	R\$ 122,01	100,00%	7,00	R\$ 122,01	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.87	SINAPI 10/2023	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN			104,00	R\$ 21,94	R\$ 2.281,76			R\$ 0,00	0,00%	104,00	R\$ 2.281,76	100,00%	104,00	R\$ 2.281,76	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
13.88	SINAPI 10/2023	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M			624,60	R\$ 10,65	R\$ 6.651,99			R\$ 0,00	0,00%	624,60	R\$ 6.651,99	100,00%	624,60	R\$ 6.651,99	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%

	OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE							
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	3º TERMO ADITIVO DE VALOR	EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO	DATA DA EMISSÃO	29/08/2025	VALOR LIQITADO	R\$	1.602.413,59
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 034/2023	TABELA DE REFERÊNCIA		FATOR K	0,9211	VALOR CONTRATADO	R\$	1.475.945,27
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023	BDI = 22,12%	SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)	DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	153.415,48
				CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$	252.634,35
				PRAZO EXECUÇÃO	240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-
				TERMINO PREVISTO	26/02/2025	VALOR TOTAL	R\$	406.049,83
				BM - PERÍODO	01/06/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$	7.724,98
				BM - Nº	31/07/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$	398.324,85
				BM - Nº	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	398.324,85
								0,00%
								27,51%
								1,90%
								98,10%
								0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																								
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS					PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
13.89	SINAPI 10/2023	1899	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	UN		144,00	R\$ 1,67				R\$ 240,48	144,00	R\$ 240,48	100,00%	144,00	R\$ 240,48	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
13.90	SINAPI 10/2023	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		39,00	R\$ 54,81				R\$ 2.137,59	39,00	R\$ 2.137,59	100,00%	39,00	R\$ 2.137,59	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
13.91	SINAPI 10/2023	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		100,00	R\$ 23,81				R\$ 2.381,00	100,00	R\$ 2.381,00	100,00%	100,00	R\$ 2.381,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
13.92	SINAPI 10/2023	93016	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UND		14,00	R\$ 43,07				R\$ 602,98	14,00	R\$ 602,98	100,00%	14,00	R\$ 602,98	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
13.93	SINAPI 10/2023	93024	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UND		2,00	R\$ 65,55				R\$ 131,10	2,00	R\$ 131,10	100,00%	2,00	R\$ 131,10	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
14.0			REVESTIMENTO			0					R\$ 34.761,93		R\$ 34.761,93			R\$ 34.761,93			R\$ 0,00					
14.2	SINAPI 10/2023	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	699,70	90,60	R\$ 146,54		90,60		R\$ 13.276,52	90,60	R\$ 13.276,52	100,00%	90,60	R\$ 13.276,52	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
14.3	SINAPI 10/2023	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2		293,16	R\$ 4,93		293,16		R\$ 1.445,27	293,16	R\$ 1.445,27	100,00%	293,16	R\$ 1.445,27	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
14.4	SINAPI 10/2023	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2		170,35	R\$ 62,97		170,35		R\$ 10.726,93	170,35	R\$ 10.726,93	100,00%	170,35	R\$ 10.726,93	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
14.5	SINAPI 10/2023	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M		77,04	R\$ 29,89		77,04		R\$ 2.302,72	77,04	R\$ 2.302,72	100,00%	77,04	R\$ 2.302,72	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
14.6	SINAPI 10/2023	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2		155,34	R\$ 45,13		155,34		R\$ 7.010,49	155,34	R\$ 7.010,49	100,00%	155,34	R\$ 7.010,49	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
16.0			FORRO								R\$ 3.515,25		R\$ 892,98			R\$ 892,98			R\$ 2.622,26					


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

	OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	CONTRATADA		L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		EMPREENDIMENTO:		UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		3º TERMO ADITIVO DE VALOR	
	PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA					
	MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		BDI = 22,12%					
DATA DA EMISSÃO		29/08/2025		VALOR LICITADO		R\$ 1.602.413,59		REPLAN		
FATOR K		0,9211		VALOR CONTRATADO		R\$ 1.475.945,27				
DATA DE INÍCIO		14/06/2024		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 153.415,48				10,39%
CONTRATO Nº		003/2024		SERVIÇO EXTRA		R\$ 252.634,35				17,12%
PRAZO EXECUÇÃO		240		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -				0,00%
TERMINO PREVISTO		26/02/2025		VALOR TOTAL		R\$ 406.049,83				27,51%
BM - PERÍODO		01/06/2025		SALDO CONTRATUAL		R\$ 7.724,98				1,90%
BM - Nº		31/07/2025		BM - R\$ MENSAL		R\$ 398.324,85				98,10%
		1		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 398.324,85				0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATAIS						MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					QUANTIDADES			PREÇOS															
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
16.1	SINAPI 10/2023	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	591,59	39,68		39,68	R\$ 88,59	R\$ 3.515,25			R\$ 0,00	0,00%	10,08	R\$ 892,98	25,40%	10,08	R\$ 892,98	25,40%	29,60	R\$ 2.622,26	74,60%
17.0			PINTURA							R\$ 10.897,40			R\$ 0,00			R\$ 8.679,67			R\$ 8.679,67			R\$ 2.217,70	
17.2	SINAPI 10/2023	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	591,59	39,68		39,68	R\$ 28,08	R\$ 1.114,21			R\$ 0,00	0,00%	10,08	R\$ 283,04	25,40%	10,08	R\$ 283,04	25,40%	29,60	R\$ 831,16	74,60%
17.3	SINAPI 10/2023	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.009,76	66,51		66,51	R\$ 15,87	R\$ 1.055,51			R\$ 0,00	0,00%	33,79	R\$ 536,24	50,80%	33,79	R\$ 536,24	50,80%	32,72	R\$ 519,26	49,20%
17.4	SINAPI 10/2023	1E+05	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	591,59	39,68		39,68	R\$ 15,35	R\$ 609,08			R\$ 0,00	0,00%	10,08	R\$ 154,72	25,40%	10,08	R\$ 154,72	25,40%	29,60	R\$ 454,36	74,60%
17.5	SINAPI 10/2023	1E+05	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.009,76	66,51		66,51	R\$ 12,62	R\$ 839,35			R\$ 0,00	0,00%	33,79	R\$ 426,42	50,80%	33,79	R\$ 426,42	50,80%	32,72	R\$ 412,92	49,20%
17.6	SINAPI 10/2023	1E+05	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	123,52	63,15		63,15	R\$ 29,06	R\$ 1.835,13			R\$ 0,00	0,00%	63,15	R\$ 1.835,13	100,00%	63,15	R\$ 1.835,13	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
17.7	SINAPI 10/2023	1E+05	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	123,52	63,15		63,15	R\$ 29,93	R\$ 1.890,07			R\$ 0,00	0,00%	63,15	R\$ 1.890,07	100,00%	63,15	R\$ 1.890,07	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
17.8	SINAPI 10/2023	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2		631,27		631,27	R\$ 5,63	R\$ 3.554,05			R\$ 0,00	0,00%	631,27	R\$ 3.554,05	100,00%	631,27	R\$ 3.554,05	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
18.0			CRIMATIZAÇÃO					0		R\$ 52.559,29			R\$ 0,00			R\$ 52.559,29			R\$ 52.559,29			R\$ 0,00	
18.5	SINAPI 10/2023	1E+05	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	150,00	130,26		130,26	R\$ 56,30	R\$ 7.333,63			R\$ 0,00	0,00%	130,26	R\$ 7.333,63	100,00%	130,26	R\$ 7.333,63	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
18.6	SINAPI 10/2023	1E+05	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	165,00	140,53		140,53	R\$ 86,44	R\$ 12.147,41			R\$ 0,00	0,00%	140,53	R\$ 12.147,41	100,00%	140,53	R\$ 12.147,41	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
18.7	SINAPI 10/2023	1E+05	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	80,00	22,36		22,36	R\$ 127,00	R\$ 2.839,72			R\$ 0,00	0,00%	22,36	R\$ 2.839,72	100,00%	22,36	R\$ 2.839,72	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
18.8	COMPOSIÇÃO	CPU 01	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M		423,29		423,29	R\$ 11,89	R\$ 5.032,91			R\$ 0,00	0,00%	423,29	R\$ 5.032,91	100,00%	423,29	R\$ 5.032,91	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

		OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA			3º TERMO ADITIVO DE VALOR		EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		DATA DA EMISSÃO	29/08/2025	VALOR LICITADO	R\$ 1.602.413,59
PROCESSO Nº	Processo Licitatório N° 034/2023			TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 10/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		FATOR K	0,9211	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.475.945,27
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023			BDI = 22,12%				DATA DE INÍCIO	14/06/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ 153.415,48
								CONTRATO Nº	003/2024	SERVIÇO EXTRA	R\$ 252.634,35
								PRAZO EXECUÇÃO	240	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -
								TERMINO PREVISTO	26/02/2025	VALOR TOTAL	R\$ 406.049,83
								BM - PERÍODO	01/06/2025	SALDO CONTRATUAL	R\$ 7.724,98
									31/07/2025	BM - R\$ MENSAL	R\$ 398.324,85
								BM - Nº	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 398.324,85
											R\$ 0,00%
											R\$ 27,51%
											R\$ 1,90%
											R\$ 98,10%
											R\$ 0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE
19.32	ORSE 10/2023	11039/ORSE	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN		300,00	R\$ 0,94	R\$ 282,00		R\$ 0,00	0,00%	300,00	R\$ 282,00	100,00%	300,00	R\$ 282,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
19.33	COMPOSIÇÃO	CPU - 28	ASSENTAMENTO ELÉTRICO - PRESILHA DE LATAO ESTANHADO, L=70,00MM, PARA FIXACAO DE CABOS COM FURO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL	UN		300,00	R\$ 13,57	R\$ 4.071,00		R\$ 0,00	0,00%	300,00	R\$ 4.071,00	100,00%	300,00	R\$ 4.071,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
19.34	COMPOSIÇÃO	CPU - 29	BASE METÁLICA PARA MASTRO 2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN		1,00	R\$ 140,82	R\$ 140,82		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 140,82	100,00%
19.35	COMPOSIÇÃO	CPU - 30	MASTRO 2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN		1,00	R\$ 215,00	R\$ 215,00		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 215,00	100,00%
19.36	SINAPI 10/2023	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN		1,00	R\$ 151,31	R\$ 151,31		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 151,31	100,00%
19.37	SINAPI 10/2023	1E+05	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN		30,00	R\$ 25,00	R\$ 750,00		R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 750,00	100,00%	30,00	R\$ 750,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
19.38	SINAPI-I	39129	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	UN		32,00	R\$ 3,18	R\$ 101,76		R\$ 0,00	0,00%	32,00	R\$ 101,76	100,00%	32,00	R\$ 101,76	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
19.39	SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN		14,00	R\$ 2,61	R\$ 36,54		R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 36,54	100,00%	14,00	R\$ 36,54	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
20.0			INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA			0		R\$ 26.219,80		R\$ 0,00			R\$ 24.315,80			R\$ 24.315,80			R\$ 1.904,00	
20.1	COMPOSIÇÃO	057	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	19,00	16,00	R\$ 384,06	R\$ 6.144,96		R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 6.144,96	100,00%	16,00	R\$ 6.144,96	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
20.2	COMPOSIÇÃO	035	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	5,00		R\$ 283,85	R\$ 0,00		R\$ 0,00		-	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00	
20.3	SINAPI 10/2023	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	25,00		R\$ 56,54	R\$ 0,00		R\$ 0,00		-	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00	
20.4	SINAPI 10/2023	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M		2.279,09	R\$ 7,95	R\$ 18.118,76		R\$ 0,00	0,00%	2.279,09	R\$ 18.118,76	100,00%	2.279,09	R\$ 18.118,76	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
20.5	SINAPI 10/2023	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN		1,00	R\$ 52,08	R\$ 52,08		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 52,08	100,00%	1,00	R\$ 52,08	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
20.6	COMPOSIÇÃO	CPU - 48	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA LÓGICA COM 2 CONECTORES RJ45 , PARA INSTALAÇÃO EM CAIXA 4"X2"	UN		35,00	R\$ 54,40	R\$ 1.904,00		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	35,00	R\$ 1.904,00	100,00%
21.0			INSTALAÇÕES DE CFTV			0		R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00	
21.1	COMPOSIÇÃO	058	MONITORAMENTO DE FLUXO DE PESSOAS - INCLUSO 01 COMPUTADOR NUC INTEL I5 8GB, DDR3, HD1TB, VGA HDMI 03 USB WIN10 PRO OU SIMILAR 08 CÂMERAS HIKVISION DS-2CD1101-I, OU SIMILAR 01 ROTEADOR E 01 LICENÇA DE SOFTWARE.	UN	1,00	-	R\$ 13.690,87	R\$ 0,00		R\$ 0,00		-	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00		-	R\$ 0,00	
22.0			INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS			0		R\$ 0,00		R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00	

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMPOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA-PE 050226

	OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FINS NA RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UPINHA DA RUA IMPERIAL, BAIRRO : CAPIBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
	CONTRATADA	L&R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA		3º TERMO ADITIVO DE VALOR		EMPREENDIMENTO: UPINHA SÃO JOÃO SÃO PAULO		29/08/2025		R\$ 1.602.413,59
	PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 034/2023		TABELA DE REFERÊNCIA				0,9211		R\$ 1.475.945,27
	MODALIDADE							14/06/2024		R\$ 153.415,48
		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/2023		BDI = 22,12%				003/2024		R\$ 252.634,35
										R\$ -
										R\$ 406.049,83
										R\$ 7.724,98
										R\$ 398.324,85
										R\$ 398.324,85
										0,00%
										27,51%
										1,90%
										98,10%
										0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																									
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR		
Nº	CTR				QUANTIDADES			TOTAL		UNITÁRIO	CTR	ADI	SUP	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
22.1	COMPOSIÇÃO	059	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "E" SEM COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 15 MM (1/2").	M	280,00			-	R\$ 195,37	R\$ 0,00					R\$ 0,00									R\$ 0,00	
22.2	COMPOSIÇÃO	060	LUVA DE COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	40,00			-	R\$ 37,60	R\$ 0,00					R\$ 0,00									R\$ 0,00	
22.3	SINAPI 10/2023	1E+05	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	38,00			-	R\$ 35,50	R\$ 0,00					R\$ 0,00									R\$ 0,00	
23.0			URBANIZAÇÃO					0		R\$ 0,00					R\$ 0,00									R\$ 0,00	
23.1	SINAPI 10/2023	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	27,78			-	R\$ 89,19	R\$ 0,00					R\$ 0,00									R\$ 0,00	
23.2	SINAPI 10/2023	1E+05	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	555,65			-	R\$ 25,75	R\$ 0,00					R\$ 0,00									R\$ 0,00	
23.3	SINAPI 10/2023	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	16,00			-	R\$ 559,79	R\$ 0,00					R\$ 0,00									R\$ 0,00	
TOTAL										R\$ 406.049,83				R\$ 0,00		R\$ 398.324,85				R\$ 398.324,85				R\$ 7.724,98	


TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata


L&R Santos Construções LTDA
Elton de Souza Barbosa
Engenheiro Civil
Resp. Técnico – CREA 1819511430