



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		0,00%		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 029/2023-SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 749.452,13		0,00%	
DATA DE EMISSÃO:		29/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREIA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023							
PERÍODO:		20/03/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$	749.452,13		% ACUMULADO		18,99%			
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024		29/04/2025	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		R\$	142.356,81		% DESTA BM		18,99%			
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2			EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI	28,27%							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA										
1.1	COMPOSIÇÃO	1	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	R\$ 419,34	6,00	6,00	6,00	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
1.2	SINAPI 07/2023	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF 04/2016	M2	R\$ 1.078,01	12,00	12,00	12,00	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
2.0			SINALIZAÇÃO DE OBRA										
2.1	COMPOSIÇÃO	14	SINALIZAÇÃO DE OBRA COM TELA TAPUME COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M E PLACA DE SINALIZAÇÃO SOBRE CAVALETE INC 11/2019	M	R\$ 5,25	90,00	90,00	90,00	-	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
3.1	SINAPI 07/2023	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 130,48	172,80	32,00	32,00	140,80	18,00%	22,545,94	4,175,36	81,00%
3.2	SINAPI 07/2023	90776	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 44,70	480,00	96,00	96,00	384,00	20,00%	21,455,00	4,291,20	80,00%
4.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
4.1	SINAPI 07/2023	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	R\$ 3,83	38,69	38,69	38,69	-	100,00%	143,18	143,18	0,00%
4.2	SINAPI 07/2023	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M2	R\$ 8,24	38,69	38,69	38,69	-	100,00%	318,80	318,80	0,00%
4.3	SINAPI 07/2023	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M3	R\$ 63,71	33,01	33,01	33,01	-	100,00%	2.103,06	2.103,06	0,00%
4.4	SINAPI 07/2023	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO AF 12/2017	M3	R\$ 160,24	6,15	6,15	6,15	-	100,00%	985,47	985,47	0,00%
4.5	COMPOSIÇÃO	7	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	R\$ 35,76	314,21	314,21	314,21	-	100,00%	11.236,14	11.236,14	0,00%
4.6	COMPOSIÇÃO	12	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (alambrado, guarda corpo)	M2	R\$ 73,38	28,49	28,49	28,49	-	100,00%	2.090,59	2.090,59	0,00%
4.7	COMPOSIÇÃO	9	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIEDRICO	M2	R\$ 12,23	340,00	340,00	340,00	-	100,00%	4.158,20	4.158,20	0,00%
4.8	COMPOSIÇÃO	10	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	R\$ 13,75	260,00	260,00	260,00	-	100,00%	3.575,00	3.575,00	0,00%
4.9	COMPOSIÇÃO	18	DEMOLIÇÃO DE SARIETA OU SARIETÃO DE CONCRETO	M2	R\$ 22,00	54,00	54,00	54,00	-	100,00%	1.188,00	1.188,00	0,00%
4.10	COMPOSIÇÃO	16	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	R\$ 10,98	21,68	21,67	21,67	-	99,00%	238,04	237,93	0,00%
4.11	COMPOSIÇÃO	17	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	R\$ 22,00	21,68	21,67	21,67	-	99,00%	476,96	476,74	0,00%
4.12	SINAPI 07/2023	100978	CARGA MANOBRADA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1.20 M/155,11P.E	M3	R\$ 7,19	189,20	189,20	189,20	-	100,00%	1.360,34	1.360,34	0,00%



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%		
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 029/2023-SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		749.452,13 % TOTAL		
DATA DE EMISSÃO:		29/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023								
PERÍODO:	20/03/2025	29/04/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$	749.452,13		% ACUMULADO		18,99%				
	TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI - 07/2024		SINAPI - 04/2024 / OFSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$	142.356,81		18,99%				
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
	FINANCEIRO													
QUANTITATIVO														
FÍSICO														
FINANCEIRO														
4.13	SINAPI 07/2023	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 M3XKM (UNIDADE M3XKM) AF 07/2020		M3XKM	R\$ 2,47	567,60	567,60	567,60	-	R\$ 1.401,97	R\$ 1.401,97	R\$ 1.401,97	R\$ -
5.0			MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 27.181,29	R\$ 20.763,18	R\$ 20.763,18	R\$ 6.418,11
5.1	SINAPI 07/2023	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018		M2	R\$ 3,70	620,42	620,42	620,42	-	R\$ 2.295,55	R\$ 2.295,55	R\$ 2.295,55	R\$ -
5.2	COMPOSIÇÃO	8	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDE, CORTE OU ATERRO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA		M2	R\$ 6,12	620,42	620,42	620,42	-	R\$ 3.796,97	R\$ 3.796,97	R\$ 3.796,97	R\$ -
5.3	SINAPI 07/2023	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019		M3	R\$ 13,95	243,00	243,00	243,00	-	R\$ 3.389,85	R\$ 3.389,85	R\$ 3.389,85	R\$ -
5.4	SINAPI 07/2023	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)		M3	R\$ 41,95	243,00	243,00	243,00	-	R\$ 10.193,85	R\$ 10.193,85	R\$ 10.193,85	R\$ -
5.5	SINAPI 07/2023	100978	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M/155 HP) EM		M3	R\$ 7,19	366,05	74,45	74,45	291,60	R\$ 2.631,89	R\$ 535,29	R\$ 535,29	R\$ 2.096,60
5.6	SINAPI 07/2023	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 M3X KM (UNIDADE M3XKM) AF 07/2020		M3XKM	R\$ 2,47	1.972,95	223,35	223,35	1.749,60	R\$ 4.873,18	R\$ 551,67	R\$ 551,67	R\$ 4.321,51
6.0			PAVIMENTAÇÃO								R\$ 99.186,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.186,17
6.1	SINAPI 07/2023	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019		M3	R\$ 196,10	55,17	-	-	55,17	R\$ 10.818,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.818,83
6.2	COMPOSIÇÃO	20	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019		M3	R\$ 141,34	25,83	-	-	25,83	R\$ 3.650,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.650,81
6.3	SINAPI 07/2023	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PADRAO DNIT FAIXA C. COM CAP 50/70-AQUISICAO POSTO USINA		T	R\$ 828,64	65,99	-	-	65,99	R\$ 54.681,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.681,95
6.4	COMPOSIÇÃO	13	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C AF 11/2019		M2	R\$ 3,31	367,80	-	-	367,80	R\$ 1.217,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.217,41
6.5	SINAPI 07/2023	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X		M	R\$ 76,78	250,00	-	-	250,00	R\$ 19.195,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.195,00
6.6	SINAPI 07/2023	94274	ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016		M	R\$ 81,65	27,00	-	-	27,00	R\$ 2.204,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.204,55
6.7	SINAPI 07/2023	102512	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF		M	R\$ 6,22	120,00	-	-	120,00	R\$ 746,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 746,40
6.8	SINAPI 07/2023	103694	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA AF 05/2021		UM	R\$ 123,45	3,00	-	-	3,00	R\$ 370,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,35
6.9	SINAPI 07/2023	5213417	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H=DE 2,5 ME SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM AF 03/2022		M2	R\$ 528,88	0,39	-	-	0,39	R\$ 206,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,26
6.10	SINAPI 07/2023	100978	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III confecção		M3	R\$ 7,19	55,17	-	-	55,17	R\$ 396,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,67

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

CLS CONSTRUCOES
LOCACOES E
SERVICOS
LTDA:219216430001
Assinado de forma digital
por CLS CONSTRUCOES
LOCACOES E SERVICOS
LTDA:21921643000148
Dados: 2025.04.29
15:15:53 -03'00'

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA				CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA				MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023				ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS				CONTRATO:	Nº 029/2023-SM/SLM				R\$		749.452,13 % TOTAL		
DATA DE EMISSÃO:		29/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREIA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.				PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023								
PERÍODO:		20/03/2025	VALOR DO CONTRATO:				R\$	749.452,13				18,99%				
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024			ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE				R\$	142.356,81				18,99%				
SICRO - 04/2024 / OFSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2			EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO				BDI	28,27%				FÍSICO		FINANCEIRO		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDICAÇÃO NO PERÍODO	MEDICAÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDICAÇÃO NO PERÍODO	MEDICAÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDICAÇÃO NO PERÍODO	MEDICAÇÃO ACUMULADA	SALDO
6.11	SINAPI 07/2023	100986	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE M3) AF 07/2020	M3	R\$ 9,13	65,99	-	-	65,99	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 602,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 602,48
6.12	SINAPI 07/2023	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 LEM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE TKM) AF 07/2020	TKKM	R\$ 1,30	774,90	-	-	774,90	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.007,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.007,37
6.13	SINAPI 07/2023	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM (UNIDADE M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	R\$ 2,47	1.655,10	-	-	1.655,10	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.088,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.088,09
7.0			DRENAGEM										R\$ 21.598,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.598,17
7.1	SINAPI 07/2023	942287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO IN LOCO EM TRECHO RETO 30 CM BASE X10 CM ALTURA AF 06/2016	M	R\$ 49,85	250,00	-	-	250,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 12.462,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.462,50
7.2	SINAPI 07/2023	94288	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO IN LOCO EM TRECHO CURVO 30 CM BASE X10 CM ALTURA AF 06/2016	M	R\$ 62,86	27,00	-	-	27,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.697,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.697,22
7.3	SINAPI 07/2023	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBULO CERÂMICOS MACIÇOS DIMENSÕES INTERNAS 06X06X06 M PARA REDE DE ESGOTO AF 12/2020	UM	R\$ 612,69	5,00	-	-	5,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.063,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.063,45
7.4	SINAPI 07/2023	85714	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMIL DE DESCARTE OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	M	R\$ 43,75	100,00	-	-	100,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.375,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.375,00
8.0			CONTENÇÃO										R\$ 117.087,93	R\$ 67.921,99	R\$ 67.921,99	R\$ 49.165,91
8.1	SINAPI 07/2023	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	R\$ 96,76	73,66	22,68	22,68	50,98	30,00%	30,00%	69,00%	R\$ 7.127,34	R\$ 2.194,51	R\$ 2.194,51	R\$ 4.932,82
8.2	SINAPI 07/2023	103600	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMSSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	M3	R\$ 574,99	106,37	83,16	83,16	23,21	78,00%	78,00%	21,00%	R\$ 61.161,68	R\$ 47.816,16	R\$ 47.816,16	R\$ 13.345,51
8.3	COMPOSIÇÃO	16	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHAO NOS MORROS. ATÉ 100M	M3	R\$ 122,30	106,37	99,79	99,79	6,58	93,00%	93,00%	6,00%	R\$ 13.009,05	R\$ 12.204,31	R\$ 12.204,31	R\$ 804,73
8.4	SINAPI 07/2023	102724	DRENO BARBACÃ. DN 100 MM. COM MATERIAL DRENANTE. AF 07/2021	UM	R\$ 36,16	175,55	42,00	42,00	133,55	23,00%	23,00%	76,00%	R\$ 6.347,88	R\$ 1.518,72	R\$ 1.518,72	R\$ 4.829,16
8.5	COMPOSIÇÃO	6	ALVENARI DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM COM ARGAMSSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20CM - M2	M2	R\$ 139,13	70,78	-	-	70,78	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 9.847,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.847,62
8.6	SINAPI 07/2023	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017	M3	R\$ 753,11	1,17	1,89	1,89	0,72	161,00%	161,00%	-61,00%	R\$ 881,13	R\$ 1.423,37	R\$ 1.423,37	-R\$ 542,23
8.7	SINAPI 07/2023	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	R\$ 58,67	40,91	14,17	14,17	26,74	34,00%	34,00%	65,00%	R\$ 2.400,18	R\$ 831,35	R\$ 831,35	R\$ 1.568,83
8.8	SINAPI 07/2023	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	R\$ 5,46	47,19	-	-	47,19	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 257,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 257,65
8.9	SINAPI 07/2023	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM.COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF	M2	R\$ 47,07	47,19	-	-	47,19	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.221,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.221,23

Secretário de Infraestrutura
Tarciso Cruz Muniz
Matrícula: 478163

CLT CONSTRUÇÕES
LOCAÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:21921643000148
Dados: 2025.04.29
15:16:05 -03'00'

Assinado de forma digital
por CLT CONSTRUÇÕES
LOCAÇÕES E SERVIÇOS
LTDA:21921643000148
Dados: 2025.04.29
15:16:05 -03'00'

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO	
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023				ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 029/2023-SM/SLM				R\$		749.452,13 % TOTAL	
DATA DE EMISSÃO:		29/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREIA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023							
PERÍODO:	20/03/2025	29/04/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$	749.452,13				18,99%			
	TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		R\$	142.356,81				18,99%			
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2		EMPENHAMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI		28,27%							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
8.10	SINAPI 07/2023	88489	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 14,15	47,19	-	-	47,19	0,00%	R\$ 667,73	0,00%	R\$ 667,73
8.11	SINAPI 07/2023	104485	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENHIMENTOS). ECK = 25 MPa. AF_11/2022	M3	R\$ 3.595,86	2,90	-	-	2,90	0,00%	R\$ 10.427,99	0,00%	R\$ 10.427,99
8.12	SINAPI 07/2023	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³/155 HP). E	M3	R\$ 7,19	139,12	91,67	91,67	47,45	65,00%	R\$ 1.000,27	65,00%	R\$ 341,16
8.13	SINAPI 07/2023	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,47	703,72	515,98	515,98	187,74	73,00%	R\$ 1.738,18	73,00%	R\$ 483,71
9.0			CONSTRUÇÃO BOXES FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA								R\$ 25.641,11		R\$ 25.641,11
9.1	SINAPI 07/2023	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	R\$ 69,64	34,00	-	-	34,00	0,00%	R\$ 2.367,76	0,00%	R\$ 2.367,76
9.2	SINAPI 07/2023	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 96,76	5,58	-	-	5,58	0,00%	R\$ 539,92	0,00%	R\$ 539,92
9.3	SINAPI 07/2023	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	R\$ 7,14	11,79	-	-	11,79	0,00%	R\$ 84,18	0,00%	R\$ 84,18
9.4	SINAPI 07/2023	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	R\$ 58,67	2,43	-	-	2,43	0,00%	R\$ 142,56	0,00%	R\$ 142,56
9.5	SINAPI 07/2023	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³/155 HP). E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 7,19	3,15	-	-	3,15	0,00%	R\$ 22,64	0,00%	R\$ 22,64
9.6	SINAPI 07/2023	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,47	6,30	-	-	6,30	0,00%	R\$ 15,56	0,00%	R\$ 15,56
9.7	SINAPI 07/2023	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	R\$ 753,11	0,47	-	-	0,47	0,00%	R\$ 353,96	0,00%	R\$ 353,96
9.8	SINAPI 07/2023	104485	COMPOSIÇÃO PARAMETRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENHIMENTOS). ECK = 25 MPa. AF_11/2022	M3	R\$ 3.595,86	6,15	-	-	6,15	0,00%	R\$ 22.114,53	0,00%	R\$ 22.114,53
10.0			PISO								R\$ 4.069,03		R\$ 4.069,03
10.1	SINAPI 07/2023	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	R\$ 724,33	1,47	-	-	1,47	0,00%	R\$ 1.064,76	0,00%	R\$ 1.064,76
10.2	SINAPI 07/2024	87372	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	R\$ 928,51	1,17	-	-	1,17	0,00%	R\$ 1.086,35	0,00%	R\$ 1.086,35
10.3	SINAPI 07/2025	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023. PE	M2	R\$ 65,57	29,25	-	-	29,25	0,00%	R\$ 1.917,92	0,00%	R\$ 1.917,92
11.0			DIVERSOS								R\$ 10.400,84		R\$ 10.400,84
11.1	SINAPI 07/2023	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 93,55	100,62	-	-	100,62	0,00%	R\$ 9.413,00	0,00%	R\$ 9.413,00

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira da Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

CLS CONSTRUÇOES Assinado de forma digital
por CLS CONSTRUÇOES
LOCACOES E
SERVICOS
LTDA:21921643000148
Dados: 2025.04.29 15:16:31 -03'00'

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023				ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 029/2023-SM/SLM				VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL		0,00%	
DATA DE EMISSÃO:		29/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023									
PERÍODO:		20/03/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$	749.452,13				% ACUMULADO		18,99%			
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024		SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2		EMPENHAMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		MEDIDO NO PERÍODO:				R\$		142.356,81			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO				FÍSICO		FINANCEIRO		SALDO	
						PREVISTO	MEDICAÇÃO NO PERÍODO	MEDICAÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDICAÇÃO NO PERÍODO	MEDICAÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO		MEDICAÇÃO NO PERÍODO
11.2	SINAPI 07/2023	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	R\$ 78,40	12,60	-	-	12,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 987,84	R\$ -	R\$ 987,84
12.0			TELHAMENTO										R\$ 13.635,28	-	R\$ 13.635,28
12.1	SINAPI 07/2023	100382	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL. INCLUSIVE TRANSPORTE, TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSIVE, INCLUSIVE, INCLUSIVE. AF_07/2019	M2	R\$ 30,12	33,63	-	-	33,63	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.012,93	-	R\$ 1.012,93
12.2	SINAPI 07/2023	94210	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	R\$ 75,00	33,63	-	-	33,63	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.522,25	-	R\$ 2.522,25
12.3	SINAPI 07/2023	102233	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 18+31. AF_11/2020_PA	M2	R\$ 12,82	33,63	-	-	33,63	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 431,13	-	R\$ 431,13
12.4	SINAPI 07/2023	101964	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 219,83	37,15	-	-	37,15	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 8.166,68	-	R\$ 8.166,68
12.5	SINAPI 07/2023	94231	REVESTIMENTOS	M	R\$ 59,90	25,08	-	-	25,08	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.502,29	-	R\$ 1.502,29
13.0			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022										R\$ 9.487,93	-	R\$ 9.487,93
13.1	SINAPI 07/2023	87878	TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 5,46	154,48	-	-	154,48	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 843,46	-	R\$ 843,46
13.2	SINAPI 07/2023	87882	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	R\$ 7,52	29,25	-	-	29,25	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 219,96	-	R\$ 219,96
13.3	SINAPI 07/2023	87529	ELÉTRICA	M2	R\$ 47,07	141,88	-	-	141,88	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 6.678,29	-	R\$ 6.678,29
13.4	SINAPI 07/2023	90406	PUNTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	M2	R\$ 59,70	29,25	-	-	29,25	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.746,22	-	R\$ 1.746,22
14.0			COMPOSIÇÃO										R\$ 10.417,32	-	R\$ 10.417,32
14.1	COMPOSIÇÃO	4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$ 122,78	6,00	-	-	6,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 736,68	-	R\$ 736,68
14.2	SINAPI 07/2023	104475	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	R\$ 154,13	6,00	-	-	6,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 924,78	-	R\$ 924,78
14.3	SINAPI 07/2023	91953	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 33,69	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 101,07	-	R\$ 101,07
14.4	SINAPI 07/2023	97589	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	R\$ 46,91	6,00	-	-	6,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 281,46	-	R\$ 281,46
14.5	SINAPI 07/2023	93655		UN	R\$ 18,02	15,00	-	-	15,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 270,30	-	R\$ 270,30
14.6	SINAPI 07/2023	93673		UN	R\$ 127,33	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 381,99	-	R\$ 381,99

Responsável Técnico da Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

CLS CONSTRUCOES
LOCACOES E
SERVICOS
LTDA:219216430001
Assinado de forma digital
por CLS CONSTRUCOES
LOCACOES E SERVICOS
LTDA:21921643000148
Dados: 2025.04.29
15:16:44 -03'00'

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA										CONTRATADA:		CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO	0,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA										MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023			ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO	0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS										CONTRATO:		Nº 029/2023-SM/SLM			VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 749.452,13	% TOTAL	0,00%
DATA DE EMISSÃO:		29/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.										PROCESSO:		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023							
PERÍODO:		20/03/2025	VALOR DO CONTRATO: R\$ 749.452,13												% ACUMULADO			18.99%				
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI - 07/2024		2023.2	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE										MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 142.356,81			% DESTES BM		18.99%		
EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO					BDI	28.27%	QUANTITATIVO						FÍSICO				FINANCEIRO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO				
14.7	SINAPI 07/2023	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			UN	R\$ 109,94	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 329,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 329,82				
14.8	SINAPI 07/2023	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017			UN	R\$ 103,99	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 311,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 311,97				
14.9	SINAPI 07/2023	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020			UN	R\$ 223,88	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 671,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 671,64				
14.10	SINAPI 07/2023	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			M	R\$ 7,46	30,00	-	-	30,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 223,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 223,80				
14.11	SINAPI 07/2023	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			M	R\$ 9,74	90,00	-	-	90,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 876,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 876,60				
14.12	SINAPI 07/2023	101531	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS			UN	R\$ 1.769,07	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.307,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.307,21				
15.0			PINTURA											R\$ 7.418,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.418,47					
15.1	SINAPI 07/2023	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			M2	R\$ 4,55	141,88	-	-	141,88	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 645,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 645,55				
15.2	SINAPI 07/2023	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023			M2	R\$ 5,59	29,25	-	-	29,25	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 163,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,50				
15.3	SINAPI 07/2023	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			M2	R\$ 16,72	29,25	-	-	29,25	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 489,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 489,06				
15.4	SINAPI 07/2023	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			M2	R\$ 14,14	115,60	-	-	115,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.634,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.634,58				
15.5	SINAPI 07/2023	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA.02 DEMÃOS. AF_01/2020			M2	R\$ 56,21	25,20	-	-	25,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.416,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.416,49				
15.6	SINAPI 07/2023	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			M2	R\$ 18,11	115,60	-	-	115,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.093,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.093,51				
15.7	SINAPI 07/2023	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			M2	R\$ 33,36	29,25	-	-	29,25	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 975,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 975,78				
16.0			ESQUADRIA											R\$ 9.351,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.351,84					
16.1	COMPOSIÇÃO	11	PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL			M2	R\$ 742,21	12,60	-	-	12,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 9.351,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.351,84				
17.0			URBANIZAÇÃO DA PRAÇA											R\$ 293.580,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 293.580,37					
17.1	SINAPI 07/2023	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS.			M	R\$ 71,95	207,56	-	-	207,55	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 14.933,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.933,22				
17.2	SINAPI 07/2023	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022			M2	R\$ 81,07	297,05	-	-	297,05	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 24.081,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.081,84				

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Perreira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Assinado de forma digital
por CLS CONSTRUCOES
LOCACOES E SERVICOS
LTDA:21921643000148
Dados: 2025.04.29 15:16:56
-03'00'

CLS CONSTRUCOES
LOCACOES E SERVICOS
LTDA:21921643000148

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01.

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO		0,00%		
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO		0,00%		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 029/2023-SM/SLM		R\$		749.452,13		0,00%		
DATA DE EMISSÃO:		29/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREIA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023								
PERÍODO:	20/03/2025	29/04/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$	749.452,13		% ACUMULADO		18,99%				
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024			SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMFESA 2023.2		ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$	142.356,81				
			EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI	28,27%		QUANTITATIVO				FINANCEIRO		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
17.3	SINAPI 07/2023	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M	R\$ 550,99	215,40	-	-	215,40	0,00%	R\$ 118.683,24	100,00%	0,00%	R\$ 118.683,24
17.4	SINAPI 07/2023	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 27,45	236,94	-	-	236,94	0,00%	R\$ 6.504,00	100,00%	0,00%	R\$ 6.504,00
17.5	SINAPI 07/2023	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 56,21	236,94	-	-	236,94	0,00%	R\$ 13.318,39	100,00%	0,00%	R\$ 13.318,39
17.6	SINAPI 07/2023	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,84	397,55	-	-	397,55	0,00%	R\$ 731,49	100,00%	0,00%	R\$ 731,49
17.7	SINAPI 07/2023	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 96,76	8,32	-	-	8,32	0,00%	R\$ 805,04	100,00%	0,00%	R\$ 805,04
17.8	SINAPI 07/2023	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	R\$ 753,11	0,71	-	-	0,71	0,00%	R\$ 534,70	100,00%	0,00%	R\$ 534,70
17.9	COMPOSIÇÃO	006	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2	M2	R\$ 139,13	84,90	-	-	84,90	0,00%	R\$ 11.812,13	100,00%	0,00%	R\$ 11.812,13
17.10	SINAPI 07/2023	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 886,52	32,55	-	-	32,55	0,00%	R\$ 28.856,22	100,00%	0,00%	R\$ 28.856,22
17.11	COMPOSIÇÃO	015	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	R\$ 2.860,17	7,00	-	-	7,00	0,00%	R\$ 20.021,19	100,00%	0,00%	R\$ 20.021,19
17.12	SINAPI 07/2023	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	R\$ 1.034,28	14,00	-	-	14,00	0,00%	R\$ 14.479,92	100,00%	0,00%	R\$ 14.479,92
17.13	SINAPI 07/2023	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 96,76	0,60	-	-	0,60	0,00%	R\$ 58,05	100,00%	0,00%	R\$ 58,05
17.14	COMPOSIÇÃO	006	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2	M2	R\$ 139,13	10,40	-	-	10,40	0,00%	R\$ 1.446,95	100,00%	0,00%	R\$ 1.446,95
17.15	SINAPI 07/2023	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	R\$ 753,11	0,06	-	-	0,06	0,00%	R\$ 45,18	100,00%	0,00%	R\$ 45,18
17.16	SINAPI 07/2023	104485	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS). ECK=25 MPA. AF_11/2022	M3	R\$ 3.595,86	1,26	-	-	1,26	0,00%	R\$ 4.530,78	100,00%	0,00%	R\$ 4.530,78
17.17	SINAPI 07/2023	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 5,46	10,40	-	-	10,40	0,00%	R\$ 56,78	100,00%	0,00%	R\$ 56,78
17.18	SINAPI 07/2023	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_10/2022	M2	R\$ 47,07	10,40	-	-	10,40	0,00%	R\$ 489,52	100,00%	0,00%	R\$ 489,52
17.19	SINAPI 07/2023	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	R\$ 23,08	4,16	-	-	4,16	0,00%	R\$ 96,01	100,00%	0,00%	R\$ 96,01

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Munitz
Matrícula: 478163


Assinado de forma digital
por CLS CONSTRUCOES
por CLS CONSTRUCOES
LOCACOES E SERVICOS
LOCACOES E SERVICOS
LTD.A:21921643000148
LTD.A:21921643000148
Dados: 2025.04.29
15:17:39 -03'00'

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		20/03/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	CLS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO	0,00%		
TÉRMINO PREVISTO:		16/09/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO	0,00%		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 029/2023-SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL	0,00%		
DATA DE EMISSÃO:		29/04/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DE ACESSO ENTRE O VIADUTO JOSUÉ PEREIRA COM A RUA LEOPOLDINA CORREIA E PRAÇA DA RUA LEOPOLDINA CORREA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023							
PERÍODO:	20/03/2025	29/04/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$	749.452,13		% ACUMULADO		18,99%			
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI - 07/2024			ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 142.356,81		% DESTA BM		18,99%			
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2			EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
17.20	SINAPI 07/2023	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 14,15	10,40	-	-	10,40	R\$ 147,16	R\$ -	-	R\$ 147,16
17.21	SINAPI 07/2023	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	R\$ 93,34	3,38	-	-	3,38	R\$ 315,48	R\$ -	-	R\$ 315,48
17.22	SINAPI 07/2023	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	R\$ 343,08	22,00	-	-	22,00	R\$ 7.547,76	R\$ -	-	R\$ 7.547,76
17.23	SINAPI 07/2023	2411	BANCO COM ENCOSTO, COMP=1,50m, LARGURA=30cm, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA.	UN	R\$ 1.264,14	10,00	-	-	10,00	R\$ 12.641,40	R\$ -	-	R\$ 12.641,40
17.24	SINAPI 07/2023	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	R\$ 1.536,23	6,00	-	-	6,00	R\$ 9.217,38	R\$ -	-	R\$ 9.217,38
17.25	COMPOSIÇÃO	019	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES, PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UND	R\$ 371,09	6,00	-	-	6,00	R\$ 2.226,54	R\$ -	-	R\$ 2.226,54
18.0			PAISAGISMO							R\$ 9.762,59	R\$ -	-	R\$ 9.762,59
18.1	SINAPI 07/2023	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	R\$ 132,69	20,00	-	-	20,00	R\$ 2.653,80	R\$ -	-	R\$ 2.653,80
18.2	SINAPI 07/2023	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	R\$ 17,59	312,75	-	-	312,75	R\$ 5.501,27	R\$ -	-	R\$ 5.501,27
18.3	SINAPI 07/2023	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	R\$ 4,73	312,75	-	-	312,75	R\$ 1.479,30	R\$ -	-	R\$ 1.479,30
18.4	SINAPI 07/2023	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	R\$ 0,41	312,75	-	-	312,75	R\$ 128,22	R\$ -	-	R\$ 128,22
19.0			SERVIÇOS FINAIS							R\$ 1.425,44	R\$ -	-	R\$ 1.425,44
19.1	COMPOSIÇÃO	5	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BROZE *35 X 50*CM	UN	R\$ 1.425,44	1,00	-	-	1,00	R\$ 1.425,44	R\$ -	-	R\$ 1.425,44
TOTAL DA MEDIÇÃO			cento e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos			TOTAL GERAL			R\$ 749.452,13	R\$ 142.356,81	R\$ 142.356,81	R\$ 142.356,81	R\$ 607.094,96


Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djailson Perreira de Oliveira
Engenheiro Civil / CREA nº 182250063-0


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Assinado de forma digital por
CLS CONSTRUCOES
LOCACOES E SERVICOS
LTDA:21921643000148
Dados: 2025.04.29 15:17:52
-03'00'

CLS CONSTRUCOES
LOCACOES E SERVICOS
LTDA:21921643000148
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada