



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		18/09/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		DMTC ENGENHARIA LTDA		ADITIVO DE VALOR		Nº ADITIVO		0,00%	
TERMINO PREVISTO:		18/09/2026	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº007/2025		ADITIVO DE SUPRIMENTO		Nº SUPRIMENTO		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		360 DIAS	CONTRATO:		Nº 009/2025 - SMI		VALOR DO CONTRATO ADITIVO		R\$		1.207.598,00	
DATA DE EMISSÃO:		07/11/2025	PROCESSO:		PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2025		Nº ACUMULADO		13,57%		Nº TOTAL	
PERÍODO:		29/09/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$		1.207.598,00		13,57%		1.207.598,00	
TABELA DE REFERÊNCIA: SMI PE 07/2023 -		30/10/2025	EMPREENHAMENTO: TAPA BURACO		R\$		163.906,45		13,57%		163.906,45	
DESCRIÇÃO			UNID.		PREÇO UNITÁRIO		QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO
SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.0			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E		M2	6,00	-	0,00%	6,00	0,00%	0,00%	6,00
1.1	SINAPI	103589	ESTRUTURA DE MADEIRA, AF. 03/2022, P.5		M2	2.095,47	-	17,00%	371,37	17,00%	82,00%	48.447,26
1.2	SINAPI	97636	DEMOLUÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023		M3	36,87	-	10,00%	190,40	10,00%	89,00%	7.841,51
1.3	CP-72897-PM/SLM		CARGA MANUAL DE INTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (FONTE: SINAPI PE - 2020/01 - 72897)		M3	212,68	-	10,00%	114,40	10,00%	89,00%	2.832,89
1.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020		M	2,22	-	0,00%	95,45	0,00%	100,00%	210.999,65
MOVIMENTO DE TERRA												
2.0			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF. 09/2024		M3	115,24	-	0,00%	100,00	0,00%	100,00%	9.533,00
2.1	SINAPI	93358	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDREGISO (4,8 A 9,5 MM) POSTO		M3	95,23	-	0,00%	100,00	0,00%	100,00%	7.792,00
2.2	SINAPI	4770	FEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - BDI = 14,02 - BDI = 14,02		M3	77,92	-	0,00%	200,00	0,00%	100,00%	7.582,00
2.3	SINAPI	4741	PO DE FIDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - BDI = 14,02 - BDI = 14,02		M3	37,91	-	0,00%	200,00	0,00%	100,00%	1.266,00
2.4	CP-80-2029-PM/SLM		COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA (FONTE: SETOP - MG (Central) RG-000238)		M3	6,33	-	0,00%	200,00	0,00%	100,00%	1.485,48
2.5	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCALADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 120 M³ / 155 M³ E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020		M3	2,22	-	0,00%	6.000,00	0,00%	100,00%	13.320,00
2.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020		M3XKM	2,22	-	0,00%	6.000,00	0,00%	100,00%	13.320,00
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO												
3.0			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLOMANTE, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019		M3	576,70	-	14,00%	452,39	14,00%	85,00%	8.862,95
3.1	CP-89995-PM/SLM2		CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DMTC, FASE C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA - BDI=13,00 - BDI=13,00		T	1.237,75	-	14,00%	1.063,12	14,00%	85,00%	8.862,95
3.2	SINAPI	1518	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C, AF. 11/2019 (BIM+EQUIP)		M2	2.095,47	-	70,00%	669,99	70,00%	29,00%	2.095,47
3.3	CP-104375-PM/SLM		EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COM CMAS) PINTURA ASFÁLTICA - BDI = 15,00		KG	942,96	-	70,00%	668,47	70,00%	29,00%	2.095,47
3.4	COMPESA	1400018U	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3), AF. 07/2020		M3	8,18	-	14,00%	452,39	14,00%	85,00%	8.862,95
3.5	SINAPI	100986	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 - BDI = 15,00		M3XKM	2,16	-	14,00%	13.571,70	14,00%	85,00%	8.862,95
3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA, EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: T3XKM)		T3XKM	1,67	-	15,00%	29.964,46	15,00%	84,00%	59.323,14
3.7	SINAPI	100970	DE 30000 L, EM VIA URBANA, EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: T3XKM), AF. 07/2020, BDI=13,00 - BDI=13,00		T3XKM	1,67	-	15,00%	29.964,46	15,00%	84,00%	59.323,14
ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
4.0			ENCARGOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1.152,00	-	8,00%	96,00	8,00%	91,00%	61.651,38
4.1	SINAPI	90776	ENCARGOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	156,73	-	13,00%	20,00	13,00%	86,00%	22.569,12
4.2	SINAPI	90777	ENCARGOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	156,73	-	13,00%	20,00	13,00%	86,00%	22.569,12
TOTAL DA MEDIÇÃO										TOTAL GERAL		
										R\$ 1.207.598,00		
										R\$ 163.906,45		
										R\$ 163.906,45		
										R\$ 1.043.691,55		

Responsible Técnico: Rêa Escallação
Djalton Terraes de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 1822-3063-0

Documento assinado digitalmente
TOBAS SOARES CARDOSO NETO
Data: 07/11/2025 19:17:48-0300
Verifique em <https://validar.rh.gov.br>

Secretaria de Infraestrutura
Márcio Cruz Muniz
Márcio Cruz Muniz
Márcio Cruz Muniz

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada