

ITEMS	Nº	CTR	CODIGO	UN	DESCRICO DO SERVICO	QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR			
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE
OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPÓSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.																											
CONTRATADA		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA																											
PROCESSO Nº		SINAPI PE 06/2021 - DESONERADA																											
MODALIDADE		TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																											
BOLETIM DE MEDIÇÃO																													
1.0	COMPOSIÇÃO	024	AO	M2	4,50	RS 361,33	1,00000	RS 1.625,98	RS 1.625,98	RS 1.625,98	RS 1.625,98	100,00%	4,50	RS 1.625,98	100,00%	RS 1.625,98	100,00%	RS 1.625,98	100,00%	RS 1.625,98	100,00%	RS 1.625,98	100,00%	RS 1.625,98	100,00%	RS 1.625,98	100,00%	RS 1.625,98	100,00%
2.0	LABORATÓRIO			M2	4,50	RS 361,33	1,00000	RS 1.625,98	RS 1.625,98	RS 1.625,98	RS 1.625,98	100,00%	4,50	RS 1.625,98	100,00%	RS 1.625,98	100,00%	RS 1.625,98	100,00%	RS 1.625,98	100,00%	RS 1.625,98	100,00%	RS 1.625,98	100,00%	RS 1.625,98	100,00%	RS 1.625,98	100,00%
2.1	SINAPI 06-2021	97622		M3	5,44	RS 48,58	1,00000	RS 264,27	RS 264,27	RS 264,27	RS 264,27	100,00%	5,44	RS 48,58	1,00000	RS 264,27	100,00%	RS 264,27	100,00%	RS 264,27	100,00%	RS 264,27	100,00%	RS 264,27	100,00%	RS 264,27	100,00%	RS 264,27	100,00%
2.1.1	SINAPI 06-2021	97663		UN	3,00	RS 10,42	1,00000	RS 31,26	RS 31,26	RS 31,26	RS 31,26	100,00%	3,00	RS 10,42	1,00000	RS 31,26	100,00%	RS 31,26	100,00%	RS 31,26	100,00%	RS 31,26	100,00%	RS 31,26	100,00%	RS 31,26	100,00%	RS 31,26	100,00%
2.1.2	SINAPI 06-2021	97644		M2	1,68	RS 7,86	1,00000	RS 13,20	RS 13,20	RS 13,20	RS 13,20	100,00%	1,68	RS 7,86	1,00000	RS 13,20	100,00%	RS 13,20	100,00%	RS 13,20	100,00%	RS 13,20	100,00%	RS 13,20	100,00%	RS 13,20	100,00%	RS 13,20	100,00%
2.1.3	SINAPI 06-2021	100981		M3	6,53	RS 8,00	1,00000	RS 52,24	RS 52,24	RS 52,24	RS 52,24	100,00%	6,53	RS 8,00	1,00000	RS 52,24	100,00%	RS 52,24	100,00%	RS 52,24	100,00%	RS 52,24	100,00%	RS 52,24	100,00%	RS 52,24	100,00%	RS 52,24	100,00%
2.1.4	SINAPI 06-2021	93589		M3XK	54,40	RS 2,21	1,00000	RS 120,22	RS 120,22	RS 120,22	RS 120,22	100,00%	54,40	RS 2,21	1,00000	RS 120,22	100,00%	RS 120,22	100,00%	RS 120,22	100,00%	RS 120,22	100,00%	RS 120,22	100,00%	RS 120,22	100,00%	RS 120,22	100,00%
2.1.5	SINAPI 06-2021	87496		M2	4,03	RS 82,32	1,00000	RS 331,74	RS 331,74	RS 331,74	RS 331,74	100,00%	4,03	RS 82,32	1,00000	RS 331,74	100,00%	RS 331,74	100,00%	RS 331,74	100,00%	RS 331,74	100,00%	RS 331,74	100,00%	RS 331,74	100,00%	RS 331,74	100,00%
2.2	ALVENARIA			M2	4,03	RS 82,32	1,00000	RS 331,74	RS 331,74	RS 331,74	RS 331,74	100,00%	4,03	RS 82,32	1,00000	RS 331,74	100,00%	RS 331,74	100,00%	RS 331,74	100,00%	RS 331,74	100,00%	RS 331,74	100,00%	RS 331,74	100,00%	RS 331,74	100,00%
2.2.1	SINAPI 06-2021	87878		M2	8,06	RS 4,15	1,00000	RS 33,44	RS 33,44	RS 33,44	RS 33,44	100,00%	8,06	RS 4,15	1,00000	RS 33,44	100,00%	RS 33,44	100,00%	RS 33,44	100,00%	RS 33,44	100,00%	RS 33,44	100,00%	RS 33,44	100,00%	RS 33,44	100,00%
2.2.2	SINAPI 06-2021	87530		M2	8,06	RS 38,09	1,00000	RS 307,00	RS 307,00	RS 307,00	RS 307,00	100,00%	8,06	RS 38,09	1,00000	RS 307,00	100,00%	RS 307,00	100,00%	RS 307,00	100,00%	RS 307,00	100,00%	RS 307,00	100,00%	RS 307,00	100,00%	RS 307,00	100,00%
2.2.3	SINAPI 06-2021	102243		M2	46,87	RS 93,51	1,00000	RS 4.382,81	RS 4.382,81	RS 4.382,81	RS 4.382,81	100,00%	46,87	RS 93,51	1,00000	RS 4.382,81	100,00%	RS 4.382,81	100,00%	RS 4.382,81	100,00%	RS 4.382,81	100,00%	RS 4.382,81	100,00%	RS 4.382,81	100,00%	RS 4.382,81	100,00%
2.2.4	SINAPI 06-2021	001		M2	7,83	RS 975,46	1,00000	RS 2.939,85	RS 2.939,85	RS 2.939,85	RS 2.939,85	100,00%	7,83	RS 975,46	1,00000	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%
2.3	PISO			M2	7,83	RS 975,46	1,00000	RS 2.939,85	RS 2.939,85	RS 2.939,85	RS 2.939,85	100,00%	7,83	RS 975,46	1,00000	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%
2.3.1	COMPOSIÇÃO	001		M2	7,83	RS 975,46	1,00000	RS 2.939,85	RS 2.939,85	RS 2.939,85	RS 2.939,85	100,00%	7,83	RS 975,46	1,00000	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%	RS 2.939,85	100,00%
2.4	ESQUADRIAS			M2	7,83	RS 20.451,58	1,00000	RS 20.451,58	RS 20.451,58	RS 20.451,58	RS 20.451,58	100,00%	7,83	RS 20.451,58	1,00000	RS 20.451,58	100,00%	RS 20.451,58	100,00%	RS 20.451,58	100,00%	RS 20.451,58	100,00%	RS 20.451,58	100,00%	RS 20.451,58	100,00%	RS 20.451,58	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
Tarciso Cruz  
Secretário de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
José Severino da Silva  
Tecnólogo em Construção Civil  
CREA - PE. N 38.306



ITEMS	CODIGO	UN	DESCRICO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDICAO ANTERIOR			MEDICAO NO PERIODO			MEDICAO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
<b>OBJETO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPOSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.																					
<b>CONTRATADA</b> MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA																					
<b>PROCESSO Nº</b> Processo Administrativo																					
<b>MODALIDADE</b> CARTA CONVITE Nº 004/2021																					
<b>TABELA DE REFERÊNCIA</b> BDI = 22,35%																					
<b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b>																					
<b>2.5</b> SINAPI 06/2021 - DESONERADA																					
2.4.1	99839	M	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32x48MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	6,62	RS 428,91	1,00000	RS 2.839,38	RS 428,91	1,00000	RS 428,91	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 2.839,38	6,62	RS 2.839,38	100,00%	RS 2.839,38	100,00%
2.4.2	99861	M2	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25x48MM. AF_04/2019_P	14,04	RS 596,43	1,00000	RS 8.373,87	RS 596,43	1,00000	RS 596,43	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 8.373,87	14,04	RS 8.373,87	100,00%	RS 8.373,87	100,00%
2.4.3	100697	UN	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019_P	1,00	RS 62,71	1,00000	RS 62,71	RS 62,71	1,00000	RS 62,71	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 62,71	1,00	RS 62,71	100,00%	RS 62,71	100,00%
2.4.4	002	M2	PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL OU SIMILAR - REV.01	11,76	RS 334,51	1,00000	RS 3.933,83	RS 334,51	1,00000	RS 3.933,83	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 3.933,83	11,76	RS 3.933,83	100,00%	RS 3.933,83	100,00%
2.4.5	90844	UN	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR JUMA FOLHA 0,88 X 2,10, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS-REV.01.	1,85	RS 878,32	1,00000	RS 1.624,89	RS 878,32	1,00000	RS 1.624,89	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.624,89	1,85	RS 1.624,89	0,00%	RS 1.624,89	0,00%
2.4.6	003	M2	PORTÃO DE FERRO DE ABRIRQUADRO EM TUBO DE AÇO GALV. 1 1/2", BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA HORIZONTAL INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROILHO.	10,78	RS 335,52	1,00000	RS 3.616,90	RS 335,52	1,00000	RS 3.616,90	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 3.616,90	10,78	RS 3.616,90	100,00%	RS 3.616,90	100,00%
2.5.1	96111	M2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	81,43	RS 73,80	1,00000	RS 6.009,53	RS 73,80	1,00000	RS 6.009,53	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 6.009,53	81,43	RS 6.009,53	100,00%	RS 6.009,53	100,00%
2.5.2	98556	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLÍESTER (MAV). AF_06/2018	4,00	RS 48,58	1,00000	RS 194,32	RS 48,58	1,00000	RS 194,32	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 194,32	4,00	RS 194,32	100,00%	RS 194,32	100,00%
2.5.3	004	M	RUIFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO (ESP=0,6MM), LARG=30,0 CM.	4,00	RS 117,43	1,00000	RS 469,72	RS 117,43	1,00000	RS 469,72	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 469,72	4,00	RS 469,72	100,00%	RS 469,72	100,00%
2.6		M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2020_4	308,58	RS 15,39	1,00000	RS 4.749,04	RS 15,39	1,00000	RS 4.749,04	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 4.749,04	308,58	RS 4.749,04	100,00%	RS 4.749,04	100,00%
2.6.1	88489	M2	PINTURA COM TINTA ALCÓIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRÁFITE) PULVERIZADA SOBRE PERIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	49,62	RS 8,98	1,00000	RS 445,58	RS 8,98	1,00000	RS 445,58	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 445,58	49,62	RS 445,58	100,00%	RS 445,58	100,00%
2.6.2	100723	M2	PINTURA COM TINTA ALCÓIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	49,62	RS 20,05	1,00000	RS 994,88	RS 20,05	1,00000	RS 994,88	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 994,88	49,62	RS 994,88	100,00%	RS 994,88	100,00%
2.7			Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE																		
<b>Tarcísio Cruz</b> Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE																					
<b>FRANCISCO MENINQUE C. L. DA SILVA</b> Engenheiro Civil CREA - PE. N.º 38.306																					
























 <p><b>SÃO LOURENÇO DA MATA</b> MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO</p>		<p><b>OBJETO</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPÓSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.</p>		<p>18/10/2021 VALOR LICITADO R\$ 117.015,44 09/08/2021 VALOR CONTRATADO R\$ 102.615,82</p>	
<p><b>CONTRATADA</b> MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA</p>		<p>01/10/2021 SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ - 01/09/2021 SERVIÇO EXTRA R\$ -</p>		<p>01/10/2021 VALOR TOTAL R\$ 102.615,82 01/10/2021 SALDO CONTRATUAL R\$ 66.698,77 19/10/2021 BM - R\$ MENSAL R\$ 35.977,00 1 BM - R\$ ACUMULADO R\$ 35.977,00</p>	
<p><b>PROCESSO Nº</b> MODALIDADE</p>		<p>TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%</p>		<p>SINAPI PE 06/2021 - DESONERADA</p>	

ITEMS	Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR									
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
3.1.0	3.1.0.1	SINAPI 06-2021	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	6,00			6,00	R\$ 33,36	1,0000	R\$ 200,16	6,00	R\$ 200,16	100,00%	6,00	R\$ 200,16	100,00%	6,00	R\$ 200,16	100,00%	6,00	R\$ 200,16	100,00%	6,00	R\$ 200,16	100,00%	6,00	R\$ 200,16	100,00%
3.1.0.2	SINAPI 06-2021			TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	24,00			24,00	R\$ 30,56	1,0000	R\$ 733,44	24,00	R\$ 733,44	100,00%	24,00	R\$ 733,44	100,00%	24,00	R\$ 733,44	100,00%	24,00	R\$ 733,44	100,00%	24,00	R\$ 733,44	100,00%	24,00	R\$ 733,44	100,00%
3.1.0.3	COMPOSIÇÕES	021		PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, APARENTE, 10 A, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSGÁVEL Ø 3/4", CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5mm², INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	20,00			20,00	R\$ 197,11	1,0000	R\$ 3.942,20	20,00	R\$ 3.942,20	100,00%	20,00	R\$ 3.942,20	100,00%	20,00	R\$ 3.942,20	100,00%	20,00	R\$ 3.942,20	100,00%	20,00	R\$ 3.942,20	100,00%	20,00	R\$ 3.942,20	100,00%
3.1.0.4	COMPOSIÇÕES	022		PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, APARENTE, 20 A, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSGÁVEL Ø 3/4", CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5mm², INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	10,00			10,00	R\$ 205,70	1,0000	R\$ 2.057,00	10,00	R\$ 2.057,00	100,00%	10,00	R\$ 2.057,00	100,00%	10,00	R\$ 2.057,00	100,00%	10,00	R\$ 2.057,00	100,00%	10,00	R\$ 2.057,00	100,00%	10,00	R\$ 2.057,00	100,00%
3.1.0.5	SINAPI 06-2021			CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	100,00			100,00	R\$ 10,04	1,0000	R\$ 1.004,00	100,00	R\$ 1.004,00	100,00%	100,00	R\$ 1.004,00	100,00%	100,00	R\$ 1.004,00	100,00%	100,00	R\$ 1.004,00	100,00%	100,00	R\$ 1.004,00	100,00%	100,00	R\$ 1.004,00	100,00%
3.1.0.6	SINAPI 06-2021			LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	20,00			20,00	R\$ 20,22	1,0000	R\$ 404,40	20,00	R\$ 404,40	100,00%	20,00	R\$ 404,40	100,00%	20,00	R\$ 404,40	100,00%	20,00	R\$ 404,40	100,00%	20,00	R\$ 404,40	100,00%	20,00	R\$ 404,40	100,00%
3.1.0.7	SINAPI 06-2021			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	7,00			7,00	R\$ 13,99	1,0000	R\$ 97,93	7,00	R\$ 97,93	100,00%	7,00	R\$ 97,93	100,00%	7,00	R\$ 97,93	100,00%	7,00	R\$ 97,93	100,00%	7,00	R\$ 97,93	100,00%	7,00	R\$ 97,93	100,00%
3.1.0.8	SINAPI 06-2021			ELETRODUTO RÍGIDO ROSGÁVEL, PVC, DN 32 (MM (1")), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	50,00			50,00	R\$ 16,12	1,0000	R\$ 806,00	50,00	R\$ 806,00	100,00%	50,00	R\$ 806,00	100,00%	50,00	R\$ 806,00	100,00%	50,00	R\$ 806,00	100,00%	50,00	R\$ 806,00	100,00%	50,00	R\$ 806,00	100,00%
3.1.0.9	COMPOSIÇÕES	023		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00			1,00	R\$ 415,97	1,0000	R\$ 415,97	1,00	R\$ 415,97	100,00%	1,00	R\$ 415,97	100,00%	1,00	R\$ 415,97	100,00%	1,00	R\$ 415,97	100,00%	1,00	R\$ 415,97	100,00%	1,00	R\$ 415,97	100,00%
3.1.0.10	SINAPI 06-2021			GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA, 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHIP DIURNO, AF_11/2014	CHP	6,00			6,00	R\$ 165,41	1,0000	R\$ 992,46	6,00	R\$ 992,46	100,00%	6,00	R\$ 992,46	100,00%	6,00	R\$ 992,46	100,00%	6,00	R\$ 992,46	100,00%	6,00	R\$ 992,46	100,00%	6,00	R\$ 992,46	100,00%
3.1.1	3.1.1.1	SINAPI 06-2021	DIVERSOS	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA DE *25 X 8" - E = 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	UN	10,00			10,00	R\$ 62,39	1,0000	R\$ 623,90	10,00	R\$ 623,90	100,00%	10,00	R\$ 623,90	100,00%	10,00	R\$ 623,90	100,00%	10,00	R\$ 623,90	100,00%	10,00	R\$ 623,90	100,00%	10,00	R\$ 623,90	100,00%
3.1.1.2	COMPOSIÇÃO	017		PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BRONZE 35 X 50 CM	UN	1,00			1,00	R\$ 1.192,99	1,0000	R\$ 1.192,99	1,00	R\$ 1.192,99	100,00%	1,00	R\$ 1.192,99	100,00%	1,00	R\$ 1.192,99	100,00%	1,00	R\$ 1.192,99	100,00%	1,00	R\$ 1.192,99	100,00%	1,00	R\$ 1.192,99	100,00%



