



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPOSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPOSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

PROCESSO Nº
MODALIDADE

CONTRATADA

MGIM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Administrativo
MODALIDADE

CARTA CONVITE Nº 004/2021

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

SINAPI PE 06/2021 - DESONERADA

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEMS	Código	Descrição do Serviço	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
1.0																											
1.1	COMPOSIC AO	INSTALAÇÕES DA OBRA	M2	4,50			4,50	R\$ 361,33	1,0000	R\$ 1.625,98		R\$ 1.625,98	100,00%														
2.0		LABORATORIO																									
2.1		SERVICOS PRELIMINARES																									
2.1.1	SINAPI 06-2021	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,44			5,44	R\$ 48,58	1,0000	R\$ 264,27		R\$ 264,27	100,00%														
2.1.2	SINAPI 06-2021	REMOCAO DE LOÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,00			3,00	R\$ 10,42	1,0000	R\$ 31,26		R\$ 31,26	100,00%														
2.1.3	SINAPI 06-2021	REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,68			1,68	R\$ 7,86	1,0000	R\$ 13,20		R\$ 13,20	100,00%														
2.1.4	SINAPI 06-2021	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,53			6,53	R\$ 8,00	1,0000	R\$ 52,24		R\$ 52,24	100,00%														
2.1.5	SINAPI 06-2021	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	54,40			54,40	R\$ 2,21	1,0000	R\$ 120,22		R\$ 120,22	100,00%														
2.2		ALVENARIA																									
2.2.1	SINAPI 06-2021	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,03	17,92		21,95	R\$ 82,32	1,0000	R\$ 1.806,91		R\$ 1.806,91	100,00%														
2.2.2	SINAPI 06-2021	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	8,06	18,63		26,69	R\$ 4,15	1,0000	R\$ 110,75		R\$ 110,75	69,81%														
2.2.3	SINAPI 06-2021	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	7,93			15,99	R\$ 38,09	1,0000	R\$ 609,05		R\$ 609,05	49,59%														
2.2.4	102243	DIVISÓRIA CEGA (N1) - PAINEL M50/COMBIEA E=35MM - PERIS SIMPLIS ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021	M2	46,87			46,87	R\$ 93,51	1,0000	R\$ 4.382,81		R\$ 4.382,81	100,00%														
2.2.5	SINAPI 06-2021	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	17,75			17,75	R\$ 41,26	1,0000	R\$ 732,36		R\$ 732,36	100,00%														
2.2.6	SINAPI 06-2021	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TÍDIOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 568,80	1,0000	R\$ 1.137,60		R\$ 1.137,60	100,00%														

Jose Azevedo da Silva
Tecnólogo em Engenharia Civil
CREA/PE: 090.012

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique G. J. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. N° 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz
Secretário de Infraestrutura

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPOSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.

DATA DA EMISSÃO	18/10/2021	VALOR LICITADO	R\$ 117.015,44	REPLAN
FATOR K	1,0714	VALOR CONTRATADO	R\$ 125.376,07	
DATA DE INÍCIO	01/10/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	019/2021	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
PRAZO EXECUÇÃO	90	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	30/12/2021	VALOR TOTAL	R\$ 125.376,07	0,00%
BM - PERÍODO	20/11/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$ 13.153,25	10,49%
BM - Nº	29/11/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$ 53.260,39	42,48%
	3	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 107.944,43	86,72%

ITEMS	Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PRECOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
						ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO																								
DADOS CONTRATUAIS																								
TABELA DE REFERENCIA SINAPI PE 06/2021 - DESONERADA BDI = 22,35%																								
Processo Administrativo CARTA CONVITE Nº 004/2021																								
MGIM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA																								
2.2	2.2.1	SINAPI 06-2021	90853	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO, BOMBÁVEL, FCk 20 MPa, LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M2	3,25		3,25	R\$ 519,81	1,0000	R\$ 1.689,38	100,00%	3,25	R\$ 1.689,38	100,00%	3,25	R\$ 1.689,38	100,00%	3,25	R\$ 1.689,38	100,00%	3,25	R\$ 1.689,38	100,00%
2.2	2.2.2	SINAPI 06-2021	93358	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,00		1,00	R\$ 73,50	1,0000	R\$ 73,50	100,00%	1,00	R\$ 73,50	100,00%	1,00	R\$ 73,50	100,00%	1,00	R\$ 73,50	100,00%	1,00	R\$ 73,50	100,00%
2.2	2.2.3	SINAPI 06-2021	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	2,01		2,01	R\$ 26,87	1,0000	R\$ 54,00	100,00%	2,01	R\$ 54,00	100,00%	2,01	R\$ 54,00	100,00%	2,01	R\$ 54,00	100,00%	2,01	R\$ 54,00	100,00%
2.2	2.2.10	SINAPI 06-2021	87747	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF_06/2014	M2	2,00		2,00	R\$ 53,50	1,0000	R\$ 107,00	100,00%	2,00	R\$ 107,00	100,00%	2,00	R\$ 107,00	100,00%	2,00	R\$ 107,00	100,00%	2,00	R\$ 107,00	100,00%
2.3	2.3.1	COMPOSICÃO	001	ESTRUTURA METÁLICA PARA CONSTRUÇÃO DE ACESSO, RAMPAS E ESCADA COM DEGRAUS, INCLUSIVE PINTURA, 01 DEMÃO DE EPOXI FUNDO ÓXIDO DE FERRO + 02 DEMÃOS DE ESMALTE EPOXI BRANCO.	M2	7,83		7,83	R\$ 375,46	1,0000	R\$ 1.199,61	0,00%	7,83	R\$ 375,46	0,00%	7,83	R\$ 375,46	0,00%	7,83	R\$ 375,46	0,00%	7,83	R\$ 375,46	0,00%
2.3	2.3.2	SINAPI 06-2021	101749	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM., PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA AF_09/2020	M2	8,64		8,64	R\$ 67,48	1,0000	R\$ 583,02	0,00%	8,64	R\$ 67,48	0,00%	8,64	R\$ 67,48	0,00%	8,64	R\$ 67,48	0,00%	8,64	R\$ 67,48	0,00%
2.3	2.3.3	SINAPI 06-2021	101736	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESURA 3-5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRILICO AF_09/2020	M2	6,64		6,64	R\$ 92,96	1,0000	R\$ 616,59	0,00%	6,64	R\$ 92,96	0,00%	6,64	R\$ 92,96	0,00%	6,64	R\$ 92,96	0,00%	6,64	R\$ 92,96	0,00%
2.4	2.4.1	SINAPI 06-2021	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32x4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	6,62		6,62	R\$ 428,91	1,0000	R\$ 2.839,38	0,00%	6,62	R\$ 428,91	0,00%	6,62	R\$ 428,91	0,00%	6,62	R\$ 428,91	0,00%	6,62	R\$ 428,91	0,00%
2.4	2.4.2	SINAPI 06-2021	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25x3,8 MM. AF_02/2019	M2	14,04		14,04	R\$ 596,43	1,0000	R\$ 8.373,87	0,00%	14,04	R\$ 596,43	0,00%	14,04	R\$ 596,43	0,00%	14,04	R\$ 596,43	0,00%	14,04	R\$ 596,43	0,00%
2.4	2.4.3	SINAPI 06-2021	100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE BOCM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL AF_12/2019	UN	1,00		1,00	R\$ 62,71	1,0000	R\$ 62,71	0,00%	1,00	R\$ 62,71	0,00%	1,00	R\$ 62,71	0,00%	1,00	R\$ 62,71	0,00%	1,00	R\$ 62,71	0,00%
2.4	2.4.4	COMPOSICÃO	002	PORTA PARA DIVISÓRIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL OU SIMILAR . REV. 01	M2	11,76		11,76	R\$ 334,51	1,0000	R\$ 3.933,83	0,00%	11,76	R\$ 334,51	0,00%	11,76	R\$ 334,51	0,00%	11,76	R\$ 334,51	0,00%	11,76	R\$ 334,51	0,00%
2.4	2.4.5	SINAPI 06-2021	90844	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR JUMA FOLHA 0,88 X 2,10, ESPESURA 10MM INCLUSIVE ACCESÓRIOS REV.01.	UN	1,85		1,85	R\$ 878,32	1,0000	R\$ 1.624,89	0,00%	1,85	R\$ 878,32	0,00%	1,85	R\$ 878,32	0,00%	1,85	R\$ 878,32	0,00%	1,85	R\$ 878,32	0,00%
2.4	2.4.6	COMPOSICÃO	003	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR QUADRO EM TUBO DE AÇO GALV. 1 1/2", BARRA QUADRADADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA HORIZONTAL INCLUSIVE DOBRADILHAS E FERROLHO.	M2	10,78		10,78	R\$ 335,52	1,0000	R\$ 3.616,90	0,00%	10,78	R\$ 335,52	0,00%	10,78	R\$ 335,52	0,00%	10,78	R\$ 335,52	0,00%	10,78	R\$ 335,52	0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Engenheiro Civil
CREA - PE. N.º 38.306
Francisco Henrique O. I. da Silva

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Engenheiro Civil
CREA/PE. 050.612
Jose Severino da Silva

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz
Secretário de Infraestrutura



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPÓSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

CONTRATAÇÃO
MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Processo Administrativo
CARTA CONVITE Nº 004/2021

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEMS Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
2.4.7	SINAPI 06-2021	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTES E FERRAGENS EXCLUSIVE ALSAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	0,16		0,16	R\$ 523,42	1,0000	R\$ 83,74												
2.4.8	SINAPI 06-2021	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA E BATENTE METÁLICO 80X210CM, FRAÇÃO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	2,00		2,00	R\$ 523,62	1,0000	R\$ 1.047,24												
2.5	COBERTURA				17,937,69		17,937,69			R\$ 6.928,13												
2.5.1	SINAPI 06-2021	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRASADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIBRAÇÃO, AF_05/2017_P	M2	81,43		81,43	R\$ 73,80	1,0000	R\$ 6.157,13												
2.5.2	SINAPI 06-2021	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV), AF_06/2018	M2	4,00		4,00	R\$ 48,56	1,0000	R\$ 194,32												
2.5.3	COMPOSIÇÃO	004	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP=0,6MM, LARG=300,0CM.	M	4,00		4,00	R\$ 117,43	1,0000	R\$ 469,72												
2.5.4	SINAPI 06-2021	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E GCM, RECOPRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSIVE FICAMENTO AF_07/2019	M2	2,00		2,00	R\$ 53,48	1,0000	R\$ 106,96												
2.6	PINTURA				17,683,13		17,683,13			R\$ 8.030,62												
2.6.1	SINAPI 06-2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	308,58		308,58	R\$ 15,39	1,0000	R\$ 4.749,04												
2.6.2	SINAPI 06-2021	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAPTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_P	M2	49,62		49,62	R\$ 8,98	1,0000	R\$ 445,58												
2.6.3	SINAPI 06-2021	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	M2	49,62		49,62	R\$ 20,05	1,0000	R\$ 994,88												
2.6.4	SINAPI 06-2022	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020	M2	90,34		90,34	R\$ 20,38	1,0000	R\$ 1.841,12												
2.7	DIVERSOS				15,812,00		15,812,00			R\$ 17.277,59												
2.7.1	COMPOSIÇÃO	005	BANCAIDA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM.	M2	9,99		9,99	R\$ 366,40	1,0000	R\$ 3.652,29												
2.7.2	COMPOSIÇÃO	006	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10 COM, ESP =2CM APLICADO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1.	M	21,16		21,16	R\$ 122,66	1,0000	R\$ 2.595,48												
2.7.3	SINAPI 06-2021	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FRAÇA NA PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	4,00		4,00	R\$ 293,88	1,0000	R\$ 1.175,52												
2.7.4	COMPOSIÇÃO	007	CANTONEIRA DE FERRO EM "1,1" X "1,4".	M	12,00		12,00	R\$ 31,94	1,0000	R\$ 383,28												
2.7.5	SINAPI 06-2021	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0CM, AF_09/2020	UN	2,00		2,00	R\$ 101,29	1,0000	R\$ 202,58												

Jose Severino da Silva
Téc em Edificações
Tecnólogo em Construção Civil
CREA/PE: 050.612

Prefeitura de São Lourenço da Mata/PE
Francisco Henrique L. da Silva
Engenheiro Civil

Prefeitura de São Lourenço da Mata/PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura



SÃO LOURENÇO DA MATA
 RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO
 CONTRATÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR O LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPÓSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

CONTRATADA
 MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº
 Processo Administrativo

MODALIDADE
 CARTA CONVITE Nº 004/2021

TABELA DE REFERENCIA
 BDI = 22,35%

DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$
18/10/2021	1.0714	117.015,44
FATOR K	VALOR CONTRATADO	R\$ 125.376,07
DATA DE INÍCIO	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$
CONTRATO Nº	SERVIÇOS EXTRA	R\$
PRAZO EXECUÇÃO	90 SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$
TERMINO PREVISTO	VALOR TOTAL	R\$ 125.376,07
20/10/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$ 13.153,25
29/11/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$ 53.260,39
BM - Nº	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 107.248,33

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO UTILIVO

ÍTEM Nº	CODIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
2.8	2.8.1	SINAPI 06-2021	ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. INCLUSIVE PINTURA. 1 DEMÃO DE EPOXI FUNDO OXIDO DE FERRO) + 2 DEMÃOS DE ESMALTE EPOXI BRANCO.	4,00	14,85	-	14,85	R\$ 405,85	1,00000	R\$ 6.026,87	100,00%	14,85	R\$ 6.026,87	100,00%	14,85	R\$ 6.026,87	100,00%	14,85	R\$ 6.026,87	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8	2.8.2	SINAPI 06-2021	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	4,2245,09	-216,52	5,00	R\$ 190,45	1,00000	R\$ 952,25	76,63%	5,00	R\$ 952,25	100,00%	5,00	R\$ 952,25	100,00%	5,00	R\$ 952,25	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8	2.8.3	SINAPI 06-2021	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS: RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	4,00	3,00	-	7,00	R\$ 129,66	1,00000	R\$ 907,62	57,14%	4,00	R\$ 518,64	42,86%	7,00	R\$ 907,62	100,00%	7,00	R\$ 907,62	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8	2.8.4	SINAPI 06-2021	TORNEIRA CROMADA, LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	-	-4,00	-	R\$ 54,13	1,00000	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8	2.8.5	SINAPI 06-2021	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1,1/4 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	1,00	-	5,00	R\$ 21,22	1,00000	R\$ 106,10	0,00%	5,00	R\$ 106,10	100,00%	5,00	R\$ 106,10	100,00%	5,00	R\$ 106,10	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8	2.8.6	SINAPI 06-2021	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS, SELOMORTOS ETC.)	4,00	1,00	-	4,00	R\$ 73,75	1,00000	R\$ 295,00	0,00%	4,00	R\$ 295,00	100,00%	4,00	R\$ 295,00	100,00%	4,00	R\$ 295,00	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8	2.8.7	SINAPI 06-2021	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 5.000 LITROS.	1,00	3,00	-	3,00	R\$ 2.860,49	1,00000	R\$ 2.860,49	100,00%	1,00	R\$ 2.860,49	100,00%	1,00	R\$ 2.860,49	100,00%	1,00	R\$ 2.860,49	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8	2.8.8	SINAPI 06-2021	SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1X1,1/2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	3,00	-	3,00	R\$ 12,08	1,00000	R\$ 36,24	100,00%	3,00	R\$ 36,24	100,00%	3,00	R\$ 36,24	100,00%	3,00	R\$ 36,24	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8	2.8.9	SINAPI 06-2021	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 1/2X40CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	1,00	-	1,00	R\$ 433,54	1,00000	R\$ 433,54	100,00%	1,00	R\$ 433,54	100,00%	1,00	R\$ 433,54	100,00%	1,00	R\$ 433,54	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8	2.8.10	SINAPI 06-2021	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5X35CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	1,00	1,00	-	1,00	R\$ 130,29	1,00000	R\$ 130,29	0,00%	1,00	R\$ 130,29	100,00%	1,00	R\$ 130,29	100,00%	1,00	R\$ 130,29	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8	2.8.11	SINAPI 06-2021	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	3,00	3,00	-	3,00	R\$ 63,85	1,00000	R\$ 191,55	100,00%	3,00	R\$ 191,55	100,00%	3,00	R\$ 191,55	100,00%	3,00	R\$ 191,55	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8	2.8.12	SINAPI 06-2021	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUMA, CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	1,00	-	1,00	R\$ 97,57	1,00000	R\$ 97,57	0,00%	1,00	R\$ 97,57	100,00%	1,00	R\$ 97,57	100,00%	1,00	R\$ 97,57	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8	2.8.13	SINAPI 06-2021	REGISTRO DE PRESSÃO, BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_ 12/2014	1,00	1,00	-	1,00	R\$ 34,46	1,00000	R\$ 34,46	100,00%	1,00	R\$ 34,46	100,00%	1,00	R\$ 34,46	100,00%	1,00	R\$ 34,46	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8	2.8.14	SINAPI 06-2021	REGISTRO DE GAVETA, BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	1,00	1,00	-	1,00	R\$ 40,94	1,00000	R\$ 40,94	100,00%	1,00	R\$ 40,94	100,00%	1,00	R\$ 40,94	100,00%	1,00	R\$ 40,94	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.8	2.8.14	SINAPI 06-2021	CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA, 35X50CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	2,00	-	2,00	R\$ 131,61	1,00000	R\$ 263,22	100,00%	2,00	R\$ 263,22	100,00%	2,00	R\$ 263,22	100,00%	2,00	R\$ 263,22	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique Z. L. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE. N.º 38.306

José Severino da Silva
 Tec. em Edificações
 CREA/PE. 050.612

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPÓSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		DATA DA EMISSÃO	18/10/2021	VALOR LICITADO	R\$ 117.015,44	REPLAN
CONTRATADA		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		FATOR K	1,0714	VALOR CONTRATADO	R\$ 125.376,07	0,00%
PROCESSO Nº		2.8.15		DATA DE INÍCIO	01/10/2021	SERVÍCIOS EXCEDENTE	R\$	0,00%
MODALIDADE		CONTRATO Nº		CONTRATO Nº	019/2021	SERVÍCIOS EXTRA	R\$	0,00%
		PRazo EXECUÇÃO		PRazo EXECUÇÃO	90	SERVÍCIOS SUPRIMIDO	R\$	0,00%
		TERMINO PREVISTO		TERMINO PREVISTO	30/12/2021	VALOR TOTAL	R\$ 125.376,07	0,00%
TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI PE 06/2021 - DESONERADA		BM - PERÍODO	20/10/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$ 13.153,25	10,49%
BDI = 22,35%				BM - R\$ MENSAL	29/11/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$ 53.260,39	42,48%
				BM - R\$ ACUMULADO	3	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 107.844,43	86,03%

ITEMS		UN		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		CÓDIGO		DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR					
Nº	CTR	CTR	UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNIFÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
2.8	ELÉTRICA				1.757,13		31,00	R\$ 256,28	1,0000	R\$ 7.944,68		R\$ 300,85	2,75%	31,00	8.606,37	67,42%		R\$ 8.959,22	70,17%		R\$ 3.899,87	29,83%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	
2.9.1	COMPOSICÃO		UN																										
	ÃO																												
2.9.2	SINAPI 06-2021		UN	1,00			1,00	R\$ 663,69	1,0000	R\$ 663,69		R\$ 0,00	0,00%	1,00	663,69	100,00%		R\$ 663,69	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	
2.9.3	SINAPI 06-2021		UN	7,00			7,00	R\$ 26,66	1,0000	R\$ 186,62		R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 186,62	100,00%	
2.9.4	SINAPI 06-2021		UN	8,00	1,00		9,00	R\$ 177,57	1,0000	R\$ 1.598,13		R\$ 177,57	11,11%	1,00				R\$ 177,57	11,11%					R\$ 1.420,56	88,89%				
2.9.5	SINAPI 06-2021		UN	1,00			1,00	R\$ 195,01	1,0000	R\$ 195,01		R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 195,01	0,00%				
2.9.6	SINAPI 06-2021		UN	1,00			1,00	R\$ 19,86	1,0000	R\$ 19,86		R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%					R\$ 19,86	100,00%				
2.9.7	SINAPI 06-2021		UN	3,00			3,00	R\$ 34,40	1,0000	R\$ 103,20		R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%					R\$ 103,20	100,00%				
2.9.8	SINAPI 06-2021		UN	10,00			10,00	R\$ 54,20	1,0000	R\$ 542,00		R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%					R\$ 542,00	100,00%				
2.9.9	COMPOSICÃO		UN	8,00	1,00		9,00	R\$ 73,74	1,0000	R\$ 663,66		R\$ 73,74	11,11%	1,00				R\$ 73,74	11,11%					R\$ 589,92	88,89%				
2.9.10	SINAPI 06-2021		UN	1,00			1,00	R\$ 24,91	1,0000	R\$ 24,91		R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%					R\$ 24,91	100,00%				
2.9.11	COMPOSICÃO		UN	1,00	1,00		2,00	R\$ 99,54	1,0000	R\$ 199,08		R\$ 99,54	50,00%	1,00				R\$ 99,54	50,00%					R\$ 99,54	0,00%				
2.9.12	COMPOSICÃO		UN	3,00			3,00	R\$ 88,01	1,0000	R\$ 264,03		R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%					R\$ 264,03	100,00%				
2.9.13	SINAPI 06-2021		UN	1,00			1,00	R\$ 13,78	1,0000	R\$ 13,78		R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%					R\$ 13,78	100,00%				
2.9.14	SINAPI 06-2021		UN	12,00			12,00	R\$ 13,99	1,0000	R\$ 167,88		R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%					R\$ 167,88	100,00%				

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Francisco Henrique da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE. N.º 38.306

Jose Severino da Silva
 Engenheiro em Edificações
 Técnico em Conservação Civil
 CREA/PE 200.612

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura



SÃO LOURENÇO BAHIA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPÓSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		R\$														
CONTRATO Nº		CONTRATO Nº		DATA DE INÍCIO		VALOR CONTRATADO		R\$		R\$														
PRazo EXECUÇÃO		PRazo EXECUÇÃO		TERMINO PREVISTO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$		R\$														
MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		30/12/2021		VALOR TOTAL		R\$		R\$														
PROCESSO Nº		PROCESSO Nº		SINAPI PE 06/2021 - DESONERADA		SALDO CONTRATUAL		R\$		R\$														
MODALIDADE		MODALIDADE		BOM - PERÍODO		BM - R\$ MENSAL		R\$		R\$														
TABELA DE REFERÊNCIA		TABELA DE REFERÊNCIA		BDI = 22,35%																				
BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO																						
ITEMS	Nº	CODIGO	UN	DESCRICO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD
2.9.15	SINAPI 06-2021	93673	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00		1,00	R\$ 99,53	1,0000	R\$ 99,53	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		1,00	R\$ 99,53	0,00%	
2.9.16	SINAPI 06-2021	96985	UN	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	1,00		1,00	R\$ 82,23	1,0000	R\$ 82,23	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		1,00	R\$ 82,23	100,00%	
2.10	PAISAGISMO		M2	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	0,77	1.406,28		R\$ 26,74	1,0000	R\$ 136,10	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
2.10.1	COMP.	014	UN	HERBACEAS TIPO FOLHAGEM - GRUPO 2 (CANVA DA INDIA, BRASILEI, RINHO, NUVEM, PANAMA, PAQUEVIRA, PINGO DE OURO, ACALUFA, CHUMBINHO, IXORA, BEIJO, SAVIA AZUL, TIMBORAO, ETC)	38,00			R\$ 3,04	1,0000	R\$ 115,52	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
2.10.2	COMP.	015	UN	PLACA INDICATIVA EM ACRILICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPÓSITO, DIM.: 0,30 X 0,12 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15,00			R\$ 46,45	1,0000	R\$ 696,75	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
2.11	SERVIÇOS FIRMAS		M	LOMA COM IMPRESSÃO DIGITAL COM QUADRO DE METALON 20X20	9,90			R\$ 139,96	1,0000	R\$ 1.385,60	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
2.11.1	COMP.	016	UN	PLACA DE INALUGAÇÃO DE BRONZE *35 X 50*CM	1,00			R\$ 1.192,99	1,0000	R\$ 1.192,99	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
2.11.2	COTACÃO	11397	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIUMS COM PLACAS TIPO EMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	20,84			R\$ 67,48	1,0000	R\$ 1.406,28	100,00%	20,84	R\$ 1.406,28	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		20,84	R\$ 1.406,28	100,00%
2.12	REVESTIMENTO		M	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	7,56			R\$ 7,86	1,0000	R\$ 59,42	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
2.12.1	SINAPI 06-2021	87273	UN	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,00			R\$ 10,42	1,0000	R\$ 10,42	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
2.12.2	SINAPI 06-2021	97663	M2	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,56			R\$ 20,23	1,0000	R\$ 11,32	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
2.12.3	SINAPI 06-2021	97663	M2	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM, E OU LIVAMENTO, E OU ESCOVAÇÃO)	15,87			R\$ 7,46	1,0000	R\$ 118,39	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
2.12.4	SINAPI 06-2021	97663	M2	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,56			R\$ 20,23	1,0000	R\$ 11,32	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
2.12.5	COMPOSIÇÃO	018	M2	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM, E OU LIVAMENTO, E OU ESCOVAÇÃO)	15,87			R\$ 7,46	1,0000	R\$ 118,39	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
3.0	DEPÓSITO DE VACINAS							R\$ 30.345,15		R\$ 30.345,15			R\$ 30.345,15									R\$ 30.345,15		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 211,53		R\$ 211,53			R\$ 211,53									R\$ 211,53		
3.1.1	SINAPI 06-2021	97631	M2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	4,25			R\$ 2,82	1,0000	R\$ 11,98	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
3.1.2	SINAPI 06-2021	97644	M2	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	7,56			R\$ 7,86	1,0000	R\$ 59,42	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
3.1.3	SINAPI 06-2021	97663	UN	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,00			R\$ 10,42	1,0000	R\$ 10,42	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
3.1.4	SINAPI 06-2021	97633	M2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,56			R\$ 20,23	1,0000	R\$ 11,32	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
3.1.5	COMPOSIÇÃO	018	M2	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM, E OU LIVAMENTO, E OU ESCOVAÇÃO)	15,87			R\$ 7,46	1,0000	R\$ 118,39	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
3.2	COBERTURA DE PROTEÇÃO							R\$ 1.782,09		R\$ 1.782,09			R\$ 1.782,09									R\$ 1.782,09		
3.2.1	SINAPI 06-2021	94228	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	4,50			R\$ 97,92	1,0000	R\$ 440,64	100,00%	4,50	R\$ 440,64	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		4,50	R\$ 440,64	100,00%
3.2.2	SINAPI 06-2021	100331	M2	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA, CHAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	35,90			R\$ 23,66	1,0000	R\$ 849,39	100,00%	35,90	R\$ 849,39	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		35,90	R\$ 849,39	100,00%
3.2.3	SINAPI 06-2021	94224	M	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF_07/2019	3,50			R\$ 24,81	1,0000	R\$ 86,83	100,00%	3,50	R\$ 86,83	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		3,50	R\$ 86,83	100,00%
3.2.4	SINAPI 06-2021	94204	M2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA, CHAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	7,18			R\$ 56,44	1,0000	R\$ 405,23	0,00%	7,18	R\$ 405,23	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		7,18	R\$ 405,23	0,00%

Jose Savelino da Silva
Tecnólogo em Engenharia Civil
CREA/PE-050.612

Francisco Henrique de I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PE Nº 38.306

Tarciso Cruz
Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPOSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

PROCESSO Nº
MODALIDADE

CONTRATADA
MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

DATA DA EMISSÃO
FATOR K

VALOR LICITADO
VALOR CONTRATADO

REPLAV
SERVIÇOS EXCEDENTE

CONTRATO Nº
SERVIÇOS EXTRA

PRAZO EXECUÇÃO
SERVIÇOS SUPRIMIDO

TERMINO PREVISTO
VALOR TOTAL

BM - PERÍODO
SALDO CONTRATUAL

BM - Nº
BM - R\$ MENSAIS

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 107.847,83

REPLAV
R\$ 135.376,07

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

ITEMS	CODIGO	UN	DESCRICO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
3.3	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS	UN	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00			1,00	R\$ 707,43	1,0000	R\$ 3.643,87	99,99%	1,00	R\$ 707,43	100,00%	1,00	R\$ 3.643,87	99,99%	1,00	R\$ 0,25	0,01%					
3.3.1	SINAPI 06-2021	UN	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00			1,00	R\$ 707,43	1,0000	R\$ 707,43	100,00%	1,00	R\$ 707,43	100,00%	1,00	R\$ 707,43	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%					
3.3.2	SINAPI 06-2021	UN	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	2,00			2,00	R\$ 757,92	1,0000	R\$ 1.515,84	100,00%	2,00	R\$ 1.515,84	100,00%	2,00	R\$ 1.515,84	100,00%	2,00	R\$ 0,00	0,00%					
3.3.3	SINAPI 06-2021	M2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO Fosco EM MADEIRA.2 DEMAO. AF_01/2021	20,48			20,48	R\$ 13,22	1,0000	R\$ 270,74	99,97%	20,48	R\$ 270,67	99,97%	20,48	R\$ 270,67	99,97%	20,48	R\$ 0,06	0,02%					
3.3.4	SINAPI 06-2021	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	103,99			103,99	R\$ 11,06	1,0000	R\$ 1.150,12	99,98%	103,97	R\$ 1.149,93	99,98%	103,97	R\$ 1.149,93	99,98%	103,97	R\$ 0,19	0,02%					
3.4	FORROS E REVESTIMENTO DE TETO	M2	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO. UMA DEMÃO. AF_06/2014	3,75			3,75	R\$ 18,08	1,0000	R\$ 67,80	100,00%	3,75	R\$ 67,80	100,00%	3,75	R\$ 67,80	100,00%	3,75	R\$ 0,00	0,00%					
3.4.1	SINAPI 06-2021	M2	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO. UMA DEMÃO. AF_06/2014	3,75			3,75	R\$ 18,08	1,0000	R\$ 67,80	100,00%	3,75	R\$ 67,80	100,00%	3,75	R\$ 67,80	100,00%	3,75	R\$ 0,00	0,00%					
3.4.2	SINAPI 06-2021	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO. UMA DEMÃO. AF_06/2014	3,75			3,75	R\$ 2,87	1,0000	R\$ 10,76	100,00%	3,75	R\$ 10,76	100,00%	3,75	R\$ 10,76	100,00%	3,75	R\$ 0,00	0,00%					
3.4.3	SINAPI 06-2021	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO. DUAS DEMOAS. AF_06/2014	5,23			5,23	R\$ 17,16	1,0000	R\$ 89,74	100,00%	5,23	R\$ 89,74	100,00%	5,23	R\$ 89,74	100,00%	5,23	R\$ 0,00	0,00%					
3.5	REVESTIMENTO INTERIORS E EXTERIORS	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	4,71			4,71	R\$ 38,09	1,0000	R\$ 179,40	99,99%	4,71	R\$ 179,28	99,93%	4,71	R\$ 10.561,05	99,99%	4,71	R\$ 0,65	0,01%					
3.5.1	SINAPI 06-2021	M2	PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	4,71			4,71	R\$ 38,09	1,0000	R\$ 179,40	99,93%	4,71	R\$ 179,28	99,93%	4,71	R\$ 10.561,05	99,99%	4,71	R\$ 0,11	0,06%					
3.5.2	SINAPI 06-2021	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_06/2014	51,55			51,55	R\$ 2,49	1,0000	R\$ 128,35	99,99%	51,55	R\$ 128,34	99,99%	51,55	R\$ 128,34	99,99%	51,55	R\$ 0,00	0,00%					
3.5.3	COMPOSICÃO	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES. DUAS DEMOAS. AF_06/2014	229,11			229,11	R\$ 13,92	1,0000	R\$ 3.120,47	100,00%	229,11	R\$ 3.120,41	100,00%	229,11	R\$ 3.120,41	100,00%	229,11	R\$ 0,06	0,00%					
3.5.4	COMPOSICÃO	M2	TINTA ACRILICA, ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREZADO, HIDROISOLANTE	33,42			33,42	R\$ 90,17	1,0000	R\$ 3.013,48	100,00%	33,42	R\$ 3.013,48	100,00%	33,42	R\$ 3.013,48	100,00%	33,42	R\$ 0,00	0,00%					
3.5.5	SINAPI 04-2021	KG	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE	51,55			51,55	R\$ 26,80	1,0000	R\$ 1.381,54	99,99%	51,55	R\$ 1.381,43	99,99%	51,55	R\$ 1.381,43	99,99%	51,55	R\$ 0,10	0,01%					
3.5.6	SINAPI 06-2021	M2	APLICAÇÃO E LIVAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES. DUAS DEMOAS. AF_06/2014	12,58			12,58	R\$ 13,23	1,0000	R\$ 166,43	99,96%	12,58	R\$ 166,36	99,96%	12,58	R\$ 166,36	99,96%	12,58	R\$ 0,06	0,04%					
3.5.7	SINAPI 06-2021	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMOAS. AF_05/2017	16,87			16,87	R\$ 23,54	1,0000	R\$ 397,11	99,95%	16,86	R\$ 396,90	99,95%	16,86	R\$ 396,90	99,95%	16,86	R\$ 0,21	0,05%					
3.5.8	SINAPI 06-2021	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMOAS. AF_11/2016	135,54			135,54	R\$ 15,75	1,0000	R\$ 2.134,75	99,99%	135,53	R\$ 2.134,64	99,99%	135,53	R\$ 2.134,64	99,99%	135,53	R\$ 0,11	0,01%					

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique G. I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA PE N° 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz
Secretário de Infraestrutura

José Saverino da Silva
Téc em Edificações
Tecnólogo em Controle Civil
CREA PE 050512



SÃO LOURENÇO DA MATA
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPÓSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

DATA DA EMISSÃO
FATOR K
18/10/2021
1,0714
VALOR LICITADO
R\$ 117.015,44

DATA DE INÍCIO
CONTRATO Nº
01/10/2021
SERVIÇOS EXCEDENTE
R\$ -

PRazo EXECUÇÃO
SERVIÇOS SUPRIMIDO
90
R\$ -

TERMINO PREVISTO
VALOR TOTAL
30/12/2021
R\$ 125.376,07

BM - PERÍODO
SALDO CONTRATUAL
20/10/2021
R\$ 13.153,25

BM - MENSAL
BM - R\$ ACUMULADO
29/11/2021
R\$ 53.760,39

BM - R\$ ACUMULADO
R\$ 107.204,23

PROCESSO Nº
MODALIDADE
SINAPI PE 06/2021 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

ITEMS	Código	UN	QUANTIDADES				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%			
3.5.9	SINAPI 06-2021	M2	0,56			0,56	R\$ 71,81	1,00000	R\$ 40,21	100,00%						0,56	R\$ 40,21	100,00%	R\$ 40,21	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
3.6	LOUÇOS E METAIS	UN	1,00			1,00	R\$ 473,45	1,00000	R\$ 2.977,40	17,52%						1,00	R\$ 473,45	100,00%	R\$ 473,45	100,00%			R\$ 2.404,02	82,48%
3.6.1	SINAPI 06-2021	UN								100,00%														
3.6.2	SINAPI 06-2021	UN	1,00			1,00	R\$ 39,33	1,00000	R\$ 39,33	100,00%						1,00	R\$ 39,33	100,00%	R\$ 39,33	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
3.6.3	COMPOSIÇÃO	M2	4,23			4,23	R\$ 366,40	1,00000	R\$ 1.549,87	0,00%													R\$ 0,00	0,00%
3.6.4	COMPOSIÇÃO	M	7,05			7,05	R\$ 122,66	1,00000	R\$ 864,75	0,00%													R\$ 0,00	0,00%
3.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UN	1,00			1,00	R\$ 129,66	1,00000	R\$ 129,66	100,00%						1,00	R\$ 129,66	100,00%	R\$ 129,66	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
3.7.1	SINAPI 06-2021	UN								100,00%													R\$ 0,00	0,00%
3.7.2	SINAPI 06-2021	UN	1,00			1,00	R\$ 53,57	1,00000	R\$ 53,57	100,00%						1,00	R\$ 53,57	100,00%	R\$ 53,57	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
3.7.3	SINAPI 06-2021	UN	1,00			1,00	R\$ 48,09	1,00000	R\$ 48,09	100,00%						1,00	R\$ 48,09	100,00%	R\$ 48,09	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
3.8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	M	12,50			12,50	R\$ 13,10	1,00000	R\$ 221,23	100,00%						12,50	R\$ 163,75	100,00%	R\$ 221,23	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
3.8.1	SINAPI 06-2021	M								100,00%													R\$ 0,00	0,00%
3.8.2	SINAPI 06-2021	UN	12,00			12,00	R\$ 4,79	1,00000	R\$ 57,48	100,00%						12,00	R\$ 57,48	100,00%	R\$ 57,48	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
3.9	INSTALAÇÕES PLOUVIAS	M	3,00			3,00	R\$ 49,89	1,00000	R\$ 226,42	100,00%						3,00	R\$ 149,67	100,00%	R\$ 226,42	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
3.9.1	SINAPI 06-2021	M								100,00%													R\$ 0,00	0,00%
3.9.2	SINAPI 06-2021	UN	1,00			1,00	R\$ 76,75	1,00000	R\$ 76,75	100,00%						1,00	R\$ 76,75	100,00%	R\$ 76,75	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
3.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	6,00			6,00	R\$ 33,56	1,00000	R\$ 201,16	100,00%						6,00	R\$ 200,16	100,00%	R\$ 201,16	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
3.10.1	SINAPI 06-2021	UN								100,00%													R\$ 0,00	0,00%
3.10.2	SINAPI 06-2021	UN	24,00			24,00	R\$ 30,58	1,00000	R\$ 733,44	100,00%						24,00	R\$ 733,44	100,00%	R\$ 733,44	100,00%			R\$ 0,00	0,00%

Assinatura: José Severino da Silva
Tecnólogo em Edificações
CREA/PE-056012

Assinatura: Francisco Henrique D. da Silva
Engenheiro Civil
CREA/PE-38.306

Assinatura: Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura



SÃO LOURENÇO DA MATA
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E DEPÓSITO DE VACINAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

CONTRATA
MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

PROCESSO Nº
MODALIDADE

Processo Administrativo
CARTA CONVITE Nº 004/2021

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 22,35%

SINAPI PE 06/2021 - DESONERADA

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEMS	CODIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
3.10.3	COMPOSIC ÕES	021	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, APARENTE, 10 A, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4", CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5mm ² , INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	20,00			20,00	R\$ 197,11	1,00000	R\$ 3.942,20	100,00%	20,00	R\$ 3.942,20	100,00%	20,00	R\$ 3.942,20	100,00%	20,00	R\$ 3.942,20	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.10.4	COMPOSIC ÕES	022	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, APARENTE, 20 A, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4", CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5mm ² , INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	10,00			10,00	R\$ 205,70	1,00000	R\$ 2.057,00	100,00%	10,00	R\$ 2.057,00	100,00%	10,00	R\$ 2.057,00	100,00%	10,00	R\$ 2.057,00	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.10.5	SINAPI 06- 2021	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	100,00			100,00	R\$ 10,04	1,00000	R\$ 1.004,00	100,00%	100,00	R\$ 1.004,00	100,00%	100,00	R\$ 1.004,00	100,00%	100,00	R\$ 1.004,00	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.10.6	SINAPI 06- 2021	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	20,00			20,00	R\$ 20,22	1,00000	R\$ 404,40	100,00%	20,00	R\$ 404,40	100,00%	20,00	R\$ 404,40	100,00%	20,00	R\$ 404,40	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.10.7	SINAPI 06- 2021	99656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	7,00			7,00	R\$ 13,99	1,00000	R\$ 97,93	100,00%	7,00	R\$ 97,93	100,00%	7,00	R\$ 97,93	100,00%	7,00	R\$ 97,93	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.10.8	SINAPI 06- 2021	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	50,00			50,00	R\$ 16,12	1,00000	R\$ 806,00	100,00%	50,00	R\$ 806,00	100,00%	50,00	R\$ 806,00	100,00%	50,00	R\$ 806,00	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.10.9	COMPOSIC ÕES	023	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	1,00			1,00	R\$ 415,97	1,00000	R\$ 415,97	100,00%	1,00	R\$ 415,97	100,00%	1,00	R\$ 415,97	100,00%	1,00	R\$ 415,97	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.10.10	SINAPI 06- 2021	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHIP DIURNO, AF_11/2014	6,00			6,00	R\$ 165,41	1,00000	R\$ 992,46	100,00%	6,00	R\$ 992,46	100,00%	6,00	R\$ 992,46	100,00%	6,00	R\$ 992,46	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.11	DIVERSOS						R\$ 2.344,53			100,00%	R\$ 2.344,53	100,00%	10,00	R\$ 623,90	100,00%	10,00	R\$ 623,90	100,00%	10,00	R\$ 623,90	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.11.1	SINAPI 06- 2021	10851	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADEQUADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	10,00			10,00	R\$ 62,39	1,00000	R\$ 623,90	100,00%	10,00	R\$ 623,90	100,00%	10,00	R\$ 623,90	100,00%	10,00	R\$ 623,90	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.11.2	COMPOSIC ÃO	017	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BRONZE *35 X 50*CM	1,00			1,00	R\$ 1.192,99	1,00000	R\$ 1.192,99	100,00%	1,00	R\$ 1.192,99	100,00%	1,00	R\$ 1.192,99	100,00%	1,00	R\$ 1.192,99	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.11.3	COTAÇÃO	1	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL INCLUSIVE ESTRUTURANEM METALON 20 X 20 CM, INCLUSIVE FORRAMENTO	3,77			3,77	R\$ 139,96	1,00000	R\$ 527,64	100,00%	3,77	R\$ 527,64	100,00%	3,77	R\$ 527,64	100,00%	3,77	R\$ 527,64	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
TOTALIZAÇÃO =							R\$ 125.376,07			41,23%	R\$ 51.695,29	42,88%	53.260,39	42,88%	R\$ 107.844,43	86,02%	R\$ 13.153,25	10,49%						

José Severino da Silva
Téc. em Edificações
Tecnólogo em Construção Civil
CIPA nº 050472

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique S. I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA PE Nº 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarciso Cruz
Secretário de Infraestrutura

Observações:
Representante: Francisco Henrique Comandante da Empresa
CREA - PE38306