



OBJETO  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO VEÍCULO NO BARRIO DE NOVA TUMA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

CONTRATADA  
 MGW EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

PROCESSO Nº  
 MODALIDADE  
 TABELA DE REFERÊNCIA  
 DI = 22,35%

SINAPI PE 05/2021 - DESONERADA

DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	VALOR CONTRATADO	REPERTE
30/08/2021	59.685,91	58.181,61	0,00%
09/08/2021	58.181,61	58.181,61	0,00%
011/2021	58.181,61	58.181,61	0,00%
08/10/2021	58.181,61	58.181,61	0,00%
10/08/2021	58.181,61	58.181,61	0,00%
30/08/2021	58.181,61	58.181,61	0,00%

BOLETEM DE MEDIÇÃO

ITENS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%					
1.0		Serviços preliminares																					
1.1	COMP.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA) Nº 22" ADESVADA, (3.00 X 2.00)	M2	1,50	R\$ 380,83	1,0000	R\$ 571,24	0,00%	1,50	R\$ 380,83	100,00%	1,50	R\$ 380,83	100,00%	1,50	R\$ 380,83	100,00%	1,50	R\$ 380,83	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.2	SINAPI 05-2021	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIMENTAMENTO. AF 12/2017	M2	13,20	R\$ 2,85	1,0000	R\$ 37,62	0,00%	13,20	R\$ 2,85	100,00%	13,20	R\$ 2,85	100,00%	13,20	R\$ 2,85	100,00%	13,20	R\$ 2,85	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.3	SINAPI 05-2021	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIMENTAMENTO. AF 12/2017	M2	6,93	R\$ 7,94	1,0000	R\$ 55,02	0,00%	6,93	R\$ 7,94	100,00%	6,93	R\$ 7,94	100,00%	6,93	R\$ 7,94	100,00%	6,93	R\$ 7,94	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4	SINAPI 05-2021	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIMENTAMENTO. AF 12/2017	M2	11,02	R\$ 20,44	1,0000	R\$ 225,24	0,00%	11,02	R\$ 20,44	100,00%	11,02	R\$ 20,44	100,00%	11,02	R\$ 20,44	100,00%	11,02	R\$ 20,44	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.5	SINAPI 05-2021	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIMENTAMENTO. AF 12/2017	UN	27,00	R\$ 0,55	1,0000	R\$ 14,85	0,00%	27,00	R\$ 0,55	100,00%	27,00	R\$ 0,55	100,00%	27,00	R\$ 0,55	100,00%	27,00	R\$ 0,55	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.6	SINAPI 05-2021	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIMENTAMENTO. AF 12/2017	UN	1,00	R\$ 7,67	1,0000	R\$ 7,67	0,00%	1,00	R\$ 7,67	100,00%	1,00	R\$ 7,67	100,00%	1,00	R\$ 7,67	100,00%	1,00	R\$ 7,67	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7	COMP.	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (PASPAREM) E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACÃO	M2	61,47	R\$ 7,55	1,0000	R\$ 464,09	0,00%	61,47	R\$ 7,55	100,00%	61,47	R\$ 7,55	100,00%	61,47	R\$ 7,55	100,00%	61,47	R\$ 7,55	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.8	COMP.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	89,04	R\$ 21,23	1,0000	R\$ 1.890,31	0,00%	89,04	R\$ 21,23	100,00%	89,04	R\$ 21,23	100,00%	89,04	R\$ 21,23	100,00%	89,04	R\$ 21,23	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.9	COMP.	DEMOÇÃO DE RUFO DE ALUMÍNIO OU SIMILAR	M	41,55	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 196,11	0,00%	41,55	R\$ 4,72	100,00%	41,55	R\$ 4,72	100,00%	41,55	R\$ 4,72	100,00%	41,55	R\$ 4,72	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.10	COMP.	RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS APARENTEIS ATE 2"	M	56,45	R\$ 12,59	1,0000	R\$ 710,70	0,00%	56,45	R\$ 12,59	100,00%	56,45	R\$ 12,59	100,00%	56,45	R\$ 12,59	100,00%	56,45	R\$ 12,59	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.11	COMP.	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE ÁREA ENTULHO OU TERRA ATE 30M.	M3	6,16	R\$ 4,154	1,0000	R\$ 25,588	0,00%	6,16	R\$ 4,154	100,00%	6,16	R\$ 4,154	100,00%	6,16	R\$ 4,154	100,00%	6,16	R\$ 4,154	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.12	COMP.	RETRADA DE CALHA	M3	25,75	R\$ 11,33	1,0000	R\$ 291,74	0,00%	25,75	R\$ 11,33	100,00%	25,75	R\$ 11,33	100,00%	25,75	R\$ 11,33	100,00%	25,75	R\$ 11,33	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.13	COMP.	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA SEM	M2	122,27	R\$ 22,39	1,0000	R\$ 2.730,28	0,00%	122,27	R\$ 22,39	100,00%	122,27	R\$ 22,39	100,00%	122,27	R\$ 22,39	100,00%	122,27	R\$ 22,39	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14	COMP.	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MODO-NO ESCOVAÇÃO MANUAL DE YALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	35,70	R\$ 6,56	1,0000	R\$ 234,19	0,00%	35,70	R\$ 6,56	100,00%	35,70	R\$ 6,56	100,00%	35,70	R\$ 6,56	100,00%	35,70	R\$ 6,56	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.15	SINAPI 05-2021	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE EM3	M3	20,88	R\$ 27,86	1,0000	R\$ 581,71	0,00%	20,88	R\$ 27,86	100,00%	20,88	R\$ 27,86	100,00%	20,88	R\$ 27,86	100,00%	20,88	R\$ 27,86	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.17	SINAPI 05-2021	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ONT ATE 30 KM (UNIDADE: MAXKM). AF 07/2021	M3XK	64,72	R\$ 2,65	1,0000	R\$ 171,50	0,00%	64,72	R\$ 2,65	100,00%	64,72	R\$ 2,65	100,00%	64,72	R\$ 2,65	100,00%	64,72	R\$ 2,65	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.0		COBERTURA																					
2.1	SINAPI 05-2021	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS ÁGUAS, INCLUSO LIXAMENTO. AF 07/2019	M2	78,72	R\$ 18,67	1,0000	R\$ 1.469,70	0,00%	78,72	R\$ 18,67	100,00%	78,72	R\$ 18,67	100,00%	78,72	R\$ 18,67	100,00%	78,72	R\$ 18,67	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.2	SINAPI 05-2021	CUIVEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	7,68	R\$ 26,42	1,0000	R\$ 202,90	0,00%	7,68	R\$ 26,42	100,00%	7,68	R\$ 26,42	100,00%	7,68	R\$ 26,42	100,00%	7,68	R\$ 26,42	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.3	SINAPI 05-2021	EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF 07/2019	M	15,36	R\$ 25,07	1,0000	R\$ 385,07	0,00%	15,36	R\$ 25,07	100,00%	15,36	R\$ 25,07	100,00%	15,36	R\$ 25,07	100,00%	15,36	R\$ 25,07	100,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Jose Severino da Silva  
 Engenheiro Edilício  
 Técnico em Edificação  
 CREA/PE 15074  
 15074

Preletura de São Lourenço da Mata - PE  
 Tarcisio Cruz  
 Secretário



OBJETO  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO BARRIO DE NOVA TIJUMA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA/PE.

CONTRATADA  
MGMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

PROCESSO Nº  
MODALIDADE  
DISPensa Nº 014/2021

TABELA DE REFERENCIA  
BOI = 22,35%

BOLETA DE MEDIÇÃO		DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL
FATOR K	0,9748	30/08/2021	R\$ 59.685,91	R\$ 58.181,61	0,9730%
DATA DE INÍCIO	09/08/2021	SERVIÇOS EXCEPERTE	R\$ -	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	011/2021	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	R\$ -	0,00%
PRazo EXECUÇÃO	60	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	R\$ -	0,00%
PRazo PREVISTO	08/10/2021	VALOR TOTAL	R\$ 58.181,61	R\$ 58.181,61	0,00%
EM PERÍODO	10/08/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$ 753,21	R\$ 753,21	1,29%
EM 10º	30/08/2021	BM - R\$ MENSAIS	R\$ 57.428,40	R\$ 57.428,40	96,27%
		1 BM - R\$ ACUMULADO	R\$ -	R\$ -	0,00%
			R\$ 57.428,40	R\$ 57.428,40	97,82%

Jose Severino da Silva  
Téc em Edificações  
Tecnólogo em Construção Civil  
CRM: 15350/2012

ITENS	Código	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PRECOS	MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR		
				CR	ADJ	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
3.0		REVESTIMENTO PAREDE/PISO					R\$ 6.513,84	R\$ 0,00	0,00%	9,10	6.513,84	100,00%	R\$ 6.513,84	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.1	009	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE OU SIMILAR, BRANCO, PE-3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AÇIL, REUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCCO-REJUTA	M2				R\$ 62,98	R\$ 573,11	0,00%	9,10	573,11	100,00%	R\$ 573,11	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AC.06/2014	M2				R\$ 53,48	R\$ 589,34	0,00%	11,02	589,34	100,00%	R\$ 589,34	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.3	87878	CHARSCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3:COBRE DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3:COBRE, ARGAMASSA DE DECORAÇÃO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M2				R\$ 38,24	R\$ 504,76	0,00%	13,20	504,76	100,00%	R\$ 504,76	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.4	87530	PREPARO MANUAL, APLICAÇÃO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM FERRAMENTAS ESPECIAIS	M2				R\$ 0,60	R\$ 47,12	0,00%	78,54	47,12	100,00%	R\$ 47,12	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.5	97084	EXECUÇÃO DE PASSIVO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AC.07/2016	M3				R\$ 739,43	R\$ 4.059,47	0,00%	5,49	4.059,47	100,00%	R\$ 4.059,47	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.6	94990	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO, ALTA, DIMENSÕES 50 X 50 X 5 CM, APLICADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. TRAÇO 1:1:3	M2				R\$ 65,10	R\$ 683,55	0,00%	10,50	683,55	100,00%	R\$ 683,55	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.0		ESQUADRIA					R\$ 8.348,71	R\$ 0,00	0,00%	1,00	8.348,71	100,00%	R\$ 8.348,71	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.1	010	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOÇADADA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATESINTE E FERRAGENS PARA BANHEIRO	UN				R\$ 1.586,75	R\$ 1.586,75	0,00%	1,00	1.586,75	100,00%	R\$ 1.586,75	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2	011	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOÇADADA, 0,50 X 2,10 M, INCLUSIVE BATESINTE E FERRAGENS PARA BANHEIRO	UN				R\$ 1.835,26	R\$ 1.835,26	0,00%	1,00	1.835,26	100,00%	R\$ 1.835,26	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3	012	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOÇADADA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATESINTE E FERRAGENS	UN				R\$ 3.111,82	R\$ 3.111,82	0,00%	2,00	3.111,82	100,00%	R\$ 3.111,82	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.4	013	PORTA EM VIDRO, TEMPERADO 10MM, INCLUIRE INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXAOS SIMPLES E INSTALAÇÃO	M2				R\$ 408,28	R\$ 1.371,82	0,00%	3,36	1.371,82	100,00%	R\$ 1.371,82	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
Tarcísio Cruz

José Severino da Silva  
Téc. em Edificações  
Tecnólogo em Construção Civil  
CREMOP/030000



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO VEDADO NO BAIRRO DE NOVA TIJUMA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	
CONTRATADA		MGMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP	
PROCESSO Nº	014/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI PE 05/2021 - DISONERADA
MODALIDADE	DISPENSA Nº 014/2021	RDI =	22,35%
		BOLETIM DE MEDIÇÃO	
DATA DA EMISSÃO	30/08/2021	VALOR LICITADO	R\$ 59.685,91
FATOR K	0,9748	VALOR CONTRATADO	R\$ 58.181,61
DATA DE INÍCIO	09/08/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -
CONTRATO Nº	011/2021	SERVIÇO EXTRA	R\$ -
PRazo EXECUÇÃO	60	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -
TERMINO PREVISTO	08/10/2021	VALOR TOTAL	R\$ 58.181,61
BM - PERÍODO	10/08/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$ 753,21
BM - Nº	30/08/2021	BM - MENSAL	R\$ 57.428,40
		1 BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 57.428,40

ITENS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ABI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
4.5	COMP. 014	TILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U" INCLUSIVE RODILHANS	M	1,60			1,60	R\$ 113,52	1,0000	R\$ 181,63	0,00%	1,60	181,63	100,00%	1,60	R\$ 181,63	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
4.6	SINAPI-05-2021	PUXADOR PARA PCD, FIADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00			1,00	R\$ 311,43	1,0000	R\$ 311,43	0,00%	1,00	311,43	100,00%	1,00	R\$ 311,43	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
5.0	ELÉTRICA:																				
5.1	SINAPI-05-2021	TOMADA MÉDIA DE EMABUTR (1 MÓDULO) 2P+1 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00			17,00	R\$ 32,54	1,0000	R\$ 553,18	0,00%	17,00	553,18	100,00%	17,00	R\$ 553,18	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
5.2	SINAPI-05-2021	INTERUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMABUTR 2P+1 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00			4,00	R\$ 48,79	1,0000	R\$ 195,16	0,00%	4,00	195,16	100,00%	4,00	R\$ 195,16	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
5.3	SINAPI-05-2021	INTERUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00			6,00	R\$ 44,07	1,0000	R\$ 264,42	0,00%	6,00	264,42	100,00%	6,00	R\$ 264,42	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
5.4	COMP. 015	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO INTERUPTOR SIMPLES E TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBAMENTO. ETC INCLUINDO LUMINÁRIA ELÁMPADA. AF_01/2016	UN	1,00			1,00	R\$ 243,37	1,0000	R\$ 243,37	0,00%	1,00	243,37	100,00%	1,00	R\$ 243,37	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
5.5	SINAPI-05-2021	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,00			1,00	R\$ 201,06	1,0000	R\$ 201,06	0,00%	1,00	201,06	100,00%	1,00	R\$ 201,06	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
5.6	SINAPI-05-2021	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00			2,00	R\$ 180,03	1,0000	R\$ 360,06	0,00%	2,00	360,06	100,00%	2,00	R\$ 360,06	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
5.7	SINAPI-05-2021	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	28,00			28,00	R\$ 21,29	1,0000	R\$ 596,12	0,00%	28,00	596,12	100,00%	28,00	R\$ 596,12	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
5.8	SINAPI-05-2021	CONDUTITE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	UN	7,00			7,00	R\$ 35,37	1,0000	R\$ 247,59	0,00%	7,00	247,59	100,00%	7,00	R\$ 247,59	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
6.0	PINTURA:																				
6.1	COMP. 016	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMAS.	M2	190,48			190,48	R\$ 14,83	1,0000	R\$ 2.824,81	0,00%	190,48	2.824,81	100,00%	190,48	R\$ 2.824,81	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
6.2	SINAPI-05-2021	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS.	M2	1.022,27			1.022,27	R\$ 15,37	1,0000	R\$ 15.712,28	0,00%	1.022,27	15.712,28	100,00%	1.022,27	R\$ 15.712,28	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
6.3	SINAPI-05-2021	TEXTURA AGRÍCOLA, APLICAÇÃO MANUAL, EMI PAREDE, LIMA DEMAÇO. AF_09/2016	M2	47,12			47,12	R\$ 15,99	1,0000	R\$ 753,44	0,00%	47,12	753,44	100,00%	47,12	R\$ 753,44	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	
6.4	SINAPI-05-2021	APLICAÇÃO E TRAMAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMAS. AF_06/2014	M2	8,85			8,85	R\$ 24,35	1,0000	R\$ 215,49	0,00%	8,85	215,49	100,00%	8,85	R\$ 215,49	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	

*[Handwritten Signature]*

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
Tarcísio Cruz



**SÃO LOURENÇO**  
RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO VELÓRIO NO BARRIO DE NOVA TIJUMA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA/PE.

DATA DA EMISSÃO	30/08/2021	VALOR LICITADO	R\$	59.485,91
FATOR K	0,9748	VALOR CONTRATADO	R\$	58.181,61
DATA DE INÍCIO	09/08/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	0,00%
CONTRATO Nº	011/2021	SERVIÇO EXTRA	R\$	0,00%
PRazo EXECUÇÃO	60	SERVIÇOS SUPRIMIDOS	R\$	0,00%
TERMINO PREVISTO	08/10/2021	VALOR TOTAL	R\$	58.181,61
BM - PERÍODO	10/08/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$	753,21
BM - Nº	30/08/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$	57.428,40
		1 BM - R\$ ACUMULADO	R\$	57.428,40

PROCESSO Nº: Dispensa nº 014/2021  
 MODALIDADE: TABELA DE REFERENCIA BDI = 22,35%  
 SINAPI PE 05/2021 - DESONERADA

Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDICAO ANTERIOR			MEDICAO NO PERIODO			MEDICAO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
6.5	SINAPI 05-2021	88485	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, LUMA DEVAO, AF. 05/2014	M2	99,60			99,60	R\$ 2,54	1,0000	R\$ 252,98	R\$ 0,00	0,00%	99,60	252,98	100,00%	99,60	R\$ 252,98	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.6	SINAPI 05-2021	100742	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SIMTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCELO SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERIL EXECUTADO EM OBRA POR DEVAO); AF. 01/2021	M2	5,44			5,44	R\$ 20,96	1,0000	R\$ 114,02	R\$ 0,00	0,00%	5,44	114,02	100,00%	5,44	R\$ 114,02	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.7	SINAPI 05-2021	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO EM MADEIRA, AF. 01/2021	M2	9,94			9,94	R\$ 16,21	1,0000	R\$ 161,12	R\$ 0,00	0,00%	9,94	161,12	100,00%	9,94	R\$ 161,12	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.8	SINAPI 05-2021	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SIMTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEVAOS, AF. 01/2021	M2	9,94			9,94	R\$ 14,06	1,0000	R\$ 139,75	R\$ 0,00	0,00%	9,94	139,75	100,00%	9,94	R\$ 139,75	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.9	SINAPI 05-2021	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VASA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUA, AF. 05/2021	M	55,00			55,00	R\$ 41,63	1,0000	R\$ 2.289,65	R\$ 0,00	0,00%	55,00	2.289,65	100,00%	55,00	R\$ 2.289,65	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
6.10	SINAPI 05-2021	102513	PINTURA DE SINAIS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO, AF. 05/2021	M2	7,69			7,69	R\$ 41,63	1,0000	R\$ 320,13	R\$ 0,00	0,00%	7,69	320,13	100,00%	7,69	R\$ 320,13	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
7.0	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS																					
7.1	SINAPI 05-2021	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA GOMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA AF. 12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 84,62	1,0000	R\$ 84,62	R\$ 0,00	0,00%	1,00	84,62	100,00%	1,00	R\$ 84,62	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
7.2	SINAPI 05-2021	89957	PUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUIOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF. 12/2014	UN	1,00			1,00	R\$ 131,00	1,0000	R\$ 131,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	131,00	100,00%	1,00	R\$ 131,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
7.3	SINAPI 05-2021	86916	TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE FORNECIDO E INSTALACAO, AF. 01/2020	UN	1,00			1,00	R\$ 38,50	1,0000	R\$ 38,50	R\$ 0,00	0,00%	1,00	38,50	100,00%	1,00	R\$ 38,50	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.0	SERVICOS FINAIS:																					
8.1	SINAPI 05-2021	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO, AF. 04/2019	M2	517,78			517,78	R\$ 1,70	1,0000	R\$ 880,22	R\$ 0,00	0,00%	517,78	880,22	100,00%	517,78	R\$ 880,22	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.2	SINAPI 05-2021	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO MURIATICO, AF. 04/2019	M2	33,35			33,35	R\$ 3,20	1,0000	R\$ 106,72	R\$ 0,00	0,00%	33,35	106,72	100,00%	33,35	R\$ 106,72	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
8.3	COMP.	018	PLACA INDICATIVA EM ACRILICO E-VAUM, COM ADESIVO SOBRESPOSTO, DIM.: 0,30 X 0,12 M, FORNECIDO E INSTALACAO	UN	8,00			8,00	R\$ 49,62	1,0000	R\$ 396,96	R\$ 0,00	0,00%	8,00	396,96	100,00%	8,00	R\$ 396,96	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
TOTALIZACAO:									R\$ 1.383,90		R\$ 1.383,90		0,00%		1.383,90	100,00%		R\$ 1.383,90	100,00%		R\$ 0,00	0,00%

Francisco Henrique O. L. da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PE nº 38.306

Tarcísio Cruz Muniz  
 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
 Tarcísio Cruz  
 Secretário de Infraestrutura

Respostante: Engenheiro Responsável da Empresa  
 José Selenino da Silva  
 Téc. em Edificações  
 Técnico em Construção Civil  
 CREA/PE 15106172

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço  
 Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva  
 CREA: PE39306

Secretaria de Infraestrutura