



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

ITEMS Nº	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
RUA ITAMBACÁ - BAIRRO NOVA ESPERANÇA																					
1.0																					
1.1	SINAPI 02/2021	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	6,00			6,00	R\$ 224,76	1,00000	R\$ 1.348,56											
1.2	SINAPI 02/2021	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,00			6,00	R\$ 72,59	1,00000	R\$ 435,54											
1.3	SINAPI 02/2021	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1,08			1,08	R\$ 139,25	1,00000	R\$ 150,39											
1.4	SINAPI 02/2021	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,24			3,24	R\$ 44,02	1,00000	R\$ 142,62											
1.5	COMPOSIÇÃO AO	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA REINTEJAMENTO DE ARGAMASSA, COM REAPROVETAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS. AF_12/2020	M2	27,00			27,00	R\$ 15,96	1,00000	R\$ 430,92											
1.6	SINAPI 02/2021	CAIXA COM GRELHA SIMPLER RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	M2	27,00			27,00	R\$ 71,83	1,00000	R\$ 1.939,41											
1.7	SINAPI 02/2021	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCR = 25 MPa. AF_01/2017	UN	1,00			1,00	R\$ 1.521,99	1,00000	R\$ 1.521,99											
1.8	SINAPI 02/2021	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCR = 25 MPa. AF_12/2015	M3	3,00			3,00	R\$ 3.182,22	1,00000	R\$ 9.546,66											
RUA NOVA ESPERANÇA G - BAIRRO NOVA ESPERANÇA																					
2.0																					
2.1	SINAPI 02/2021	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	4,00			4,00	R\$ 224,76	1,00000	R\$ 899,04											
2.2	SINAPI 02/2021	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,80			4,80	R\$ 72,59	1,00000	R\$ 348,43											
2.3	SINAPI 02/2021	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	0,72			0,72	R\$ 139,25	1,00000	R\$ 100,26											
2.4	SINAPI 02/2021	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	2,16			2,16	R\$ 44,02	1,00000	R\$ 95,08											
2.5	COMPOSIÇÃO AO	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS SOBRE AREIA REINTEJAMENTO DE ARGAMASSA, COM REAPROVETAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS. AF_12/2020	M2	20,00			20,00	R\$ 15,96	1,00000	R\$ 319,20											
2.6	SINAPI 02/2021	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	24,00			24,00	R\$ 71,83	1,00000	R\$ 1.723,92											
2.7	SINAPI 02/2021	CAIXA COM GRELHA SIMPLER RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 1.521,99	1,00000	R\$ 3.043,98											
AVENIDA ALEXANDRINA - BAIRRO CAIARA																					
3.0																					

Engenheiro Civil
Francisco Henrique L. de Sousa
Eng^o Civil
CREA - PE 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

ITEMS Nº	CODIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DECORRENTES DAS CHUVAS, NOS BARRIOS DE CAIRA, NOVA ESPERANÇA E LOTEAMENTO SÃO JOÃO E SÃO PAULO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE																							
CONTRATADA CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI																							
PROCESSO Nº Processo Administrativo 004/2021																							
MODALIDADE DISPENSA Nº 004/2021																							
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 27,85%																							
BOLETIM DE MEDIÇÃO SINAPI PE 02/2021 - DESONERADA																							
3.1	SINAPI 02/2021	M	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, FORNECIMENTO E ASENTAMENTO. AF_12/2015	3,00			3,00	R\$ 224,76	1,0000	R\$ 674,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	3,00	674,28	100,00%	3,00	R\$ 674,28	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2	SINAPI 02/2021	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	3,60			3,60	R\$ 72,59	1,0000	R\$ 261,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	3,60	261,32	100,00%	3,60	R\$ 261,32	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.3	SINAPI 02/2021	M3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM ÁREA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	0,45			0,45	R\$ 139,25	1,0000	R\$ 62,66	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,45	62,66	100,00%	0,45	R\$ 62,66	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.4	SINAPI 02/2021	M3	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	3,24			3,24	R\$ 44,02	1,0000	R\$ 142,62	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	3,24	142,62	100,00%	3,24	R\$ 142,62	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.5	COMPOSIÇÃO	M2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE AREIA	99,50			99,50	R\$ 15,96	1,0000	R\$ 1.588,02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	99,50	1.588,02	100,00%	99,50	R\$ 1.588,02	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.6	SINAPI 02/2021	M2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS. REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS. AF_12/2020	99,50			99,50	R\$ 71,83	1,0000	R\$ 7.147,08	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	99,50	7.147,08	100,00%	99,50	R\$ 7.147,08	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.7	SINAPI 02/2021	UN	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	3,00			3,00	R\$ 1.521,99	1,0000	R\$ 4.565,97	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	3,00	4.565,97	100,00%	3,00	R\$ 4.565,97	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.8	SINAPI 02/2021	UN	TAMPAO FOTO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	1,00			1,00	R\$ 728,90	1,0000	R\$ 728,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,00	728,90	100,00%	1,00	R\$ 728,90	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.0	COMPOSIÇÃO	M2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE AREIA	452,54			452,54	R\$ 15,96	1,0000	R\$ 7.224,53	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	452,54	7.224,48	100,00%	452,54	R\$ 7.224,48	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.1	COMPOSIÇÃO	M2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS. REASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS. AF_12/2020	452,54			452,54	R\$ 71,83	1,0000	R\$ 32.505,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	452,54	32.505,68	100,00%	452,54	R\$ 32.505,68	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.2	SINAPI 02/2021	M	DEMOLIÇÃO DE MEO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA	54,50			54,50	R\$ 4,21	1,0000	R\$ 229,44	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	54,50	229,44	100,00%	54,50	R\$ 229,44	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.3	COMPOSIÇÃO	M	REPOSIÇÃO DE MEO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA OU DE CONCRETO, RELIANTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO ITABO 012	54,50			54,50	R\$ 17,87	1,0000	R\$ 973,91	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	54,50	973,91	100,00%	54,50	R\$ 973,91	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.4	COMPOSIÇÃO	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X38CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	15,00			15,00	R\$ 74,29	1,0000	R\$ 1.114,35	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	15,00	1.114,35	100,00%	15,00	R\$ 1.114,35	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.5	SINAPI 02/2021	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X38CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	15,00			15,00	R\$ 74,29	1,0000	R\$ 1.114,35	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	15,00	1.114,35	100,00%	15,00	R\$ 1.114,35	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.0	COMPOSIÇÃO	M2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE AREIA	45,00			45,00	R\$ 15,96	1,0000	R\$ 718,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	45,00	718,20	100,00%	45,00	R\$ 718,20	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1	COMPOSIÇÃO	M2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS. REASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS. AF_12/2020	45,00			45,00	R\$ 71,83	1,0000	R\$ 3.232,35	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	45,00	3.232,35	100,00%	45,00	R\$ 3.232,35	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.2	SINAPI 02/2021	M2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS. REASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS. AF_12/2020	45,00			45,00	R\$ 71,83	1,0000	R\$ 3.232,35	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	45,00	3.232,35	100,00%	45,00	R\$ 3.232,35	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.0	COMPOSIÇÃO	M2	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTADO DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	8,00			8,00	R\$ 18,45	1,0000	R\$ 147,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	8,00	147,60	100,00%	8,00	R\$ 147,60	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.1	SINAPI 02/2021	M2	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTADO DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	8,00			8,00	R\$ 18,45	1,0000	R\$ 147,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	8,00	147,60	100,00%	8,00	R\$ 147,60	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Igor Isnard Galvão Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 058349

Francisco Henrique A. da Silva
Eng. Civil
CREA - PE 38.306

Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

CONTRATADA

CONTRATADA

PROCESSO Nº

MODALIDADE

CONTRATO Nº

TERMINO PREVISTO

BM - PERÍODO

BM - Nº

DATA DA EMISSÃO

FATOR K

CONTRATO Nº

PRAZO EXECUÇÃO

VALOR LICITADO

VALOR CONTRATADO

SERVIÇOS EXCEDENTE

SERVIÇOS SUPRIMIDO

VALOR TOTAL

SALDO CONTRATUAL

BM - R\$ MENSAL

R\$ - R\$ ACUMULADO

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DECORRENTES DAS CHUVAS, NOS BAIRROS DE CARÁ, NOVA ESPERANÇA E LOTEAMENTO SÃO JOÃO E SÃO PAULO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI

Processo Administrativo 004/2021

DISPENSA Nº 004/2021

SINAPI PE 02/2021 - DESONERADA

BDI = 27,85%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DADOS CONTRATUAIS

QUANTIDADES

ADJ

CTP

SUP

TOTAL

UNITÁRIO

FATOR K

TOTAL

PRECOS

VALOR

QTDE

%

MEDIÇÃO ANTERIOR

VALOR

QTDE

%

MEDIÇÃO NO PERÍODO

VALOR

QTDE

%

MEDIÇÃO ACUMULADA

VALOR

QTDE

%

SALDO A MEDIR

VALOR

QTDE

%

TOTALIZAÇÃO =

R\$ 995.010,49

R\$ 0,00

0,00%

63.210,07

66,53%

R\$ 63.210,07

66,53%

Representante: Engenheiro Responsável da Empresa
Igor Isnard Galvão Araújo
Engenheiro Civil
CREA-PE 058.349

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome: Francisco Henrique Contrado Inacio da Silva
CREA: PE38306

Francisco Henrique C. L. da Silva
Eng. Civil
CREA-PE 38.306

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muntz

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

Observações: