



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente	BM - número	BM - Data emissão	Nº do CT	Data do CT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	01	3/2/2021	001/2021	18/1/2021
Previsão Término obra	Empresa Contratada	Fontes do recurso:		
18/1/2021	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	Próprios		

BM - Período de referência da medição	De	até	3/2/2021
CNPJ: 03.661.951/0001-08			
Objeto do CTEF (resumido)			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS			
Local da obra (Bairro / Município / UF)			
SÃO LOURENÇO DA MATAPE			

Item Sub	Descrição	Unid	Previsão no Orçamento			Diferenças a Atualizar			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)
			Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Qtde a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		
1.0	ADEQUAÇÃO DE LEITOS DE ENFERMARIA PARA USO EMERGENCIAL DO COVID 19				R\$ 198.246,15										
1.1.0	CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES:				R\$ 17.095,02										
1.1.1	Canteiro de obra:				R\$ 1.028,16										
1.1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	M2	2,88	357,00	R\$ 1.028,16						2,88				100,00%
1.1.2	Serviços preliminares:				R\$ 16.066,86										
1.1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	7,13	45,82	R\$ 326,69						7,13				100,00%
1.1.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M²	27,20	52,52	R\$ 1.428,54						13,76				50,50%
1.1.2.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,80	2,65	R\$ 23,32						8,80				100,00%
1.1.2.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	28,80	25,72	R\$ 740,73						27,84				96,67%
1.1.2.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	37,38	7,40	R\$ 276,61						31,08				83,15%
1.1.2.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,86	26,12	R\$ 205,30						7,86				100,00%
1.1.2.7	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	14,00	9,78	R\$ 136,92						10,00				71,43%
1.1.2.8	RETRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	17,38	24,70	R\$ 429,28						17,38				100,00%
1.1.2.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	49,14	18,99	R\$ 933,16										
1.1.2.10	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	93,50	12,73	R\$ 1.190,25						48,19				51,54%
1.1.2.11	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGE, E OU LIXAMENTO, E OU ESCOVAÇÃO)	M²	132,00	7,04	R\$ 929,28						132,00				100,00%
1.1.2.12	RETRADA DE GRADE DE FERRO	M²	6,75	7,87	R\$ 53,12						6,75				100,00%
1.1.2.13	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	PT	6,00	32,22	R\$ 193,32										
1.1.2.14	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES	PT	6,00	30,80	R\$ 184,80						3,00				50,00%
1.1.2.15	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 30M	M³	21,00	42,09	R\$ 883,89						18,07				86,05%

(Handwritten signatures)



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	01	3/2/2021	18/1/2021 até 3/2/2021	001/2021	18/1/2021

Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada	Fontes do recurso:
18/1/2021	18/1/2021	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	Próprios

Objeto do CTEF (resumido)	Empreendimento:
R\$ 729.312,75	Construção de Edifícios (também para Reformas)
CTEF - Valor total atual (R\$)	
R\$ 729.312,75	
Local da obra (Bairro / Município / UF)	
SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Previsão no Orçamento			Diferenças a atualizar	Preço total a atualizar	Executado Físico (Quantidade)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)
		Unid	Qtdes	Preço Unitário			Preço Total	Qtdes a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	
1.1.2.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020	M3/KM	315,00	2,29	R\$ 721,35						
1.1.2.17	CARGA MANOBRADA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CACAUBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	21,00	7,30	R\$ 153,30						
1.1.2.18	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2016	M2	100,00	72,57	R\$ 7.257,00			86,20	R\$ 6.255,53	R\$ 6.255,53	86,20%
1.2.0	SUPRAESTRUTURA:				R\$ 5.779,78				R\$ 5.555,80	R\$ 5.555,80	
1.2.1	Pilares/Vigas/Laje:				R\$ 5.779,78				R\$ 5.555,80	R\$ 5.555,80	
1.2.1.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,20	24,04	R\$ 404,02			7,80	R\$ 194,53	R\$ 194,53	48,15%
1.2.1.2	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FIM, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020_P	HG	250,00	12,11	R\$ 3.027,50			250,00	R\$ 3.027,50	R\$ 3.027,50	100,00%
1.2.1.3	TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2016	M2	34,10	68,60	R\$ 2.339,26			34,02	R\$ 2.333,77	R\$ 2.333,77	96,77%
1.3.0	PAREDES:				R\$ 2.236,10				R\$ 2.236,10	R\$ 2.236,10	
1.3.1	Alvenaria de embasamento/Alvenaria de vedação:				R\$ 2.236,10				R\$ 2.236,10	R\$ 2.236,10	
1.3.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X9CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	51,11	43,79	R\$ 2.236,10			51,11	R\$ 2.236,10	R\$ 2.236,10	100,00%
1.4.0	COBERTURAS E PROTEÇÃO:				R\$ 3.093,08				R\$ 3.093,08	R\$ 3.093,08	
1.4.1	Calthas / Rufos / Impermeabilização:				R\$ 3.093,08				R\$ 3.093,08	R\$ 3.093,08	
1.4.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M ²	22,32	93,14	R\$ 2.078,88						
1.4.1.2	CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2016	M	26,00	50,21	R\$ 1.004,20			20,00	R\$ 1.004,20	R\$ 1.004,20	100,00%
1.5.0	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS:				R\$ 35.997,29				R\$ 35.997,29	R\$ 35.997,29	

(Handwritten signature)

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	01	3/2/2021	De 18/11/2021 até 3/2/2021	001/2021	18/11/2021

Previsão Término obra	Empresa Contratada	Fontes do recurso.
18/1/2021	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	Próprios

Objeto do CTEF (resumido)	Empreendimento:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS	Construção de Edifícios (também para Reformas)
Local da obra (Bairro / Município / UF)	
SÃO LOURENÇO DA MATAPE	

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Previsão no Orçamento			Diferenças a Atualizar			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)	
		Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Oides a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período		
1.5.1	Portas:				R\$ 32.924,07								R\$ 31.869,68	R\$ 31.869,68	
1.5.1.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	2,00	657,55	R\$ 1.315,10				2,00				R\$ 1.315,10	R\$ 1.315,10	100,00%
1.5.1.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	7,00	610,84	R\$ 4.276,68				7,00				R\$ 4.276,68	R\$ 4.276,68	100,00%
1.5.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	6,00	504,00	R\$ 3.024,00				6,00				R\$ 3.024,00	R\$ 3.024,00	100,00%
1.5.1.4	PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL. 0,60x2,10m-CORRER	UN	2,00	810,33	R\$ 1.620,66				1,00				R\$ 810,33	R\$ 810,33	50,00%
1.5.1.5	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL. 1,40x2,10m LISA FER VALE-DEM	UN	5,00	786,13	R\$ 3.930,65				5,00				R\$ 3.930,65	R\$ 3.930,65	100,00%
1.5.1.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATERTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	9,90	542,38	R\$ 5.369,36				9,45				R\$ 5.125,30	R\$ 5.125,30	95,45%
1.5.1.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATERTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	1,00	340,45	R\$ 340,45				1,00				R\$ 340,45	R\$ 340,45	100,00%
1.5.1.8	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,00	1.565,57	R\$ 1.565,57				1,00				R\$ 1.565,57	R\$ 1.565,57	100,00%
1.5.1.9	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	20,07	544,21	R\$ 10.922,29				20,07				R\$ 10.922,29	R\$ 10.922,29	100,00%
1.5.1.10	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATERTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	1,50	372,94	R\$ 559,41				1,50				R\$ 559,41	R\$ 559,41	100,00%
1.5.2	Acabamento e Pintura de esquadrias:				R\$ 2.673,22								R\$ 2.398,76	R\$ 2.398,76	
1.5.2.1	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	20,01	9,17	R\$ 183,49				20,01				R\$ 183,49	R\$ 183,49	100,00%
1.5.2.2	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	20,01	16,62	R\$ 332,56				20,01				R\$ 332,56	R\$ 332,56	100,00%

[Handwritten signature]



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		BM - número 01	BM - Data emissão 3/2/2021	BM - Período de referência da medição De 18/1/2021 até 3/2/2021	Nº do CT 001/2021	Data do CT 18/1/2021
Início da obra - data 18/1/2021	Previsão Término obra 18/4/2021	Empresa Contratada VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA		Fontes do recurso: Próprios		

Objeto do CTEF (resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS	CTEF - Valor do contrato (R\$) R\$ 729.312,75
Local da obra (Bairro / Município / UF) SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CTEF - Valor total atual (R\$) R\$ 729.312,75

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Previsão no Orçamento			Diferenças a Atualizar			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)
		Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. incluí o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período anterior	Desvio (%)	
1.5.2.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO); AF_01/2020	M2	61,85	19,59	R\$ 1.211,02			61,85	61,85		R\$ 1.211,02	R\$ 1.211,02	100,00%	
1.5.2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO); AF_01/2020	M2	61,85	10,86	R\$ 671,09			61,85	61,85		R\$ 671,09	R\$ 671,09	100,00%	
1.5.2.5	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	1,12	246,06	R\$ 274,48									
1.6.0	FORROS E REVESTIMENTO DE TETOS:				R\$ 11.603,67						R\$ 11.603,67	R\$ 11.603,67		
1.6.1	Material específico/gesso, madeira e etc/Acabamento:				R\$ 11.603,67						R\$ 11.603,67	R\$ 11.603,67		
1.6.1.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_05/2017_P	M2	162,06	31,34	R\$ 5.078,96			162,06	162,06		R\$ 5.078,96	R\$ 5.078,96	100,00%	
1.6.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	162,06	16,87	R\$ 2.733,95			162,06	162,06		R\$ 2.733,95	R\$ 2.733,95	100,00%	
1.6.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO AF_09/2014	M2	162,06	2,78	R\$ 450,52			162,06	162,06		R\$ 450,52	R\$ 450,52	100,00%	
1.6.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_09/2014	M2	222,98	14,96	R\$ 3.340,24			222,98	222,98		R\$ 3.340,24	R\$ 3.340,24	100,00%	
1.7.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:				R\$ 39.299,48						R\$ 32.042,52	R\$ 32.042,52		
1.7.1	Para regularizações de paredes(Chapisco/Emboçote):				R\$ 3.373,38						R\$ 3.373,38	R\$ 3.373,38		
1.7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_08/2014	M2	78,44	4,20	R\$ 329,44			78,44	78,44		R\$ 329,44	R\$ 329,44	100,00%	
1.7.1.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE SM2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	35,95	36,05	R\$ 1.260,04			35,95	35,95		R\$ 1.260,04	R\$ 1.260,04	100,00%	
1.7.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_05/2014	M2	49,32	36,17	R\$ 1.783,90			49,32	49,32		R\$ 1.783,90	R\$ 1.783,90	100,00%	
1.7.2	Para acabamentos de paredes(Pintura/Revestimento cerâmico):				R\$ 35.925,10						R\$ 28.569,14	R\$ 28.569,14		
1.7.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	111,92	2,41	R\$ 269,72			111,92	111,92		R\$ 269,72	R\$ 269,72	100,00%	



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	01	3/2/2021	De 18/11/2021 até 3/2/2021	001/2021	18/11/2021
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada	Fontes do recurso:		
18/11/2021	18/11/2021	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	Próprios		
			CNPJ		
			03.661.951/0001-08		

Objeto do CTEF (resumido)	Empreendimento:
CTEF- Valor do contrato (R\$)	Construção de Edifícios (também para Reformas)
R\$ 729.312,75	
CTEF- Valor total atual (R\$)	
R\$ 729.312,75	
Local da obra (Bairro / Município / UF)	
SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Previsão no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)
		Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	
1.7.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	111,92	12,23	R\$ 1.368,78			111,92		R\$ 1.368,78	100,00%
1.7.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS AF_05/2017	M2	48,00	21,70	R\$ 1.041,60			48,00		R\$ 1.041,60	100,00%
1.7.2.4	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA INCLUSIVE PREPARO (HOSPITALAR)		468,38	24,84	R\$ 11.534,55			203,60		R\$ 5.057,42	43,47%
1.7.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAINOS COM PRESENCIA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS AF_11/2016	M2	150,00	13,17	R\$ 1.975,50			150,00		R\$ 1.975,50	100,00%
1.7.2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	M2	92,20	114,06	R\$ 10.516,33			92,20		R\$ 10.516,33	100,00%
1.7.2.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	16,80	64,65	R\$ 1.086,12			6,30		R\$ 407,29	37,50%
1.7.2.8	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PLATIBANDA FORRO EXTERNO EM PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSITE MATERIAL - ACM - METALBOND, DE FABRICAÇÃO ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO DE 0,5MM DE ESPESURA CADA E UM NÚCLEO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE.	M²	15,00	535,50	R\$ 8.032,50			15,00		R\$ 8.032,50	100,00%
1.8.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA:				R\$ 13.422,40					R\$ 12.981,36	
1.8.1	Lastrôs/Contrapisos/Pisos:		0	0,00	R\$ 12.884,34					R\$ 12.883,53	
1.8.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	10,80	58,90	R\$ 636,12			10,80		R\$ 636,12	100,00%
1.8.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	48,20	16,71	R\$ 822,13			48,20		R\$ 822,13	100,00%
1.8.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M2	69,60	45,73	R\$ 3.182,80			69,60		R\$ 3.182,80	100,00%

[Handwritten signature]



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	01	3/2/2021	De 18/1/2021 até 3/2/2021	001/2021	18/1/2021

Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada	Fontes do recurso:
18/1/2021	18/4/2021	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	Próprios

Objeto do CTEF (resumido)	Empreendimento:
CTEF - Valor do contrato (R\$)	Construção de Edifícios (também para Reformas)
R\$ 729.312,75	
CTEF - Valor total atual (R\$)	
R\$ 729.312,75	
Local da obra (Bairro / Município / UF)	
SÃO LOURENÇO DA MATA PE	

Item Sub	Descrição	Previsão no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)	
		Unid	Qtds	Preço Unitário	Preço Total	Diferenças a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior		Medido no período
1.8.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	69,00	114,06	R\$ 7.938,57			69,00	69,00	R\$ 7.938,57	R\$ 7.938,57	100,00%
1.8.1.5	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORES. AF_09/2020	M2	7,50	40,63	R\$ 304,72			7,48	7,48	R\$ 303,91	R\$ 303,91	99,73%
1.8.2	Soleiras/Rodapés:				R\$ 538,06					R\$ 538,06	R\$ 538,06	
1.8.2.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF_09/2020	M	4,95	108,70	R\$ 538,06			0,90	0,90	R\$ 97,83	R\$ 97,83	18,15%
1.9.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA:				R\$ 4.328,47					R\$ 4.199,53	R\$ 4.199,53	
1.9.1	Pisos de áreas descobertas:				R\$ 4.328,47					R\$ 4.199,53	R\$ 4.199,53	
1.9.1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	58,50	64,23	R\$ 3.757,45			58,50	58,50	R\$ 3.757,45	R\$ 3.757,45	100,00%
1.9.1.2	FORNIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES 1,00 X 0,20 X 0,075M, REJUNTADO COM ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA 1:2	M	31,00	18,42	R\$ 571,02			24,00	24,00	R\$ 442,08	R\$ 442,08	77,42%
1.10.0	LOUÇAS E METAIS:				R\$ 14.508,52					R\$ 14.508,52	R\$ 14.508,52	
1.10.1	Vasos sanitários / Lavatório / Caba / Chuveiro / Torneiras:				R\$ 14.508,52					R\$ 14.508,52	R\$ 14.508,52	
1.10.1.1	VASO SANITÁRIO SFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	471,76	R\$ 4.245,84			8,00	8,00	R\$ 3.774,08	R\$ 3.774,08	88,89%
1.10.1.2	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	9,00	27,25	R\$ 245,25			8,00	8,00	R\$ 218,00	R\$ 218,00	88,89%
1.10.1.3	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO, 4" TEMPERATURAS 110/220 V)	UN	5,00	252,43	R\$ 1.262,15							
1.10.1.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5" X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	129,25	R\$ 1.034,00			7,00	7,00	R\$ 904,75	R\$ 904,75	87,50%
1.10.1.5	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 3/8" CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	598,22	R\$ 1.196,44			2,00	2,00	R\$ 1.196,44	R\$ 1.196,44	100,00%

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT										
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		01	3/2/2021	De 18/1/2021	até 3/2/2021	001/2021	18/1/2021										
Previsão Término obra		Empresa Contratada		Fontes do recurso:													
18/1/2021		VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA		Próprios													
Objeto do CTEF (resumido)		Empreendimento:															
CTEF - Valor do contrato (R\$)		Construção de Edifícios (também para Reformas)															
R\$ 729.312,75																	
CTEF - Valor total atual (R\$)																	
R\$ 729.312,75																	
Local da obra (Bairro / Município / U/F)																	
SÃO LOURENÇO DA MATA/PE																	
Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Diferenças a atualizar	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Executado Físico (Quantidade)	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Executado Financeiro (R\$)	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Desvio (%)	
1.10.1.6	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	60,74	R\$ 607,40												
1.10.1.7	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	10,60	R\$ 84,80				7,00		7,00	R\$ 74,20	R\$ 74,20		R\$ 74,20	87,50%	
1.10.1.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	60,23	R\$ 481,84				7,00		7,00	R\$ 421,61	R\$ 421,61		R\$ 421,61	87,50%	
1.10.1.9	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	79,62	R\$ 1.273,92				0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	
1.10.1.10	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	16,00	74,10	R\$ 1.185,60				3,00		3,00	R\$ 222,30	R\$ 222,30		R\$ 222,30	18,75%	
1.10.1.11	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,80 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	753,81	R\$ 753,81												
1.10.1.12	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5" CM	M2	3,40	628,87	R\$ 2.137,47				3,40		3,40	R\$ 2.137,47	R\$ 2.137,47		R\$ 2.137,47	100,00%	
1.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:				R\$ 1.168,51							R\$ 1.168,51	R\$ 1.168,51		R\$ 1.168,51		
1.11.1	Instalações de água:				R\$ 1.168,51							R\$ 1.168,51	R\$ 1.168,51		R\$ 1.168,51		
1.11.1.1	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ÀTE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	23,00	35,02	R\$ 805,46				10,00		10,00	R\$ 350,20	R\$ 350,20		R\$ 350,20	43,48%	
1.11.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	35,80	R\$ 213,00												
1.11.1.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00	30,01	R\$ 150,05												
1.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:				R\$ 4.336,42							R\$ 4.336,42	R\$ 4.336,42		R\$ 4.336,42		
1.12.1	Instalações de esgoto:				R\$ 4.336,42							R\$ 4.336,42	R\$ 4.336,42		R\$ 4.336,42		
1.12.1.1	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	12,99	R\$ 129,90				2,00		2,00	R\$ 25,98	R\$ 25,98		R\$ 25,98	20,00%	
1.12.1.2	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	48,00	10,97	R\$ 528,56												

(Handwritten signature)



BOLETIM DE MEDIÇÃO

		PROponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		BM - número 01		BM - Data emissão 3/2/2021		BM - Período de referência da medição De 18/1/2021 até 3/2/2021		Nº do CT 001/2021		Data do CT 18/1/2021		
Início da obra - data 18/1/2021		Previsão Término obra 18/4/2021		Empresa Contratada VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA		CNPJ 03.661.951/0001-08		Fontes do recurso: Próprios						
CTEF - Valor do contrato (R\$) R\$ 729.312,75				Objeto do CTEF (resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS				Empreendimento: Construção de Edifícios (também para Reformas)						
CTEF - Valor total atual (R\$) R\$ 729.312,75				Local da obra (Bairro / Município / UF) SÃO LOURENÇO DA MATA/PE										
Discriminação dos serviços do Orçamento														
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Diferenças a atualizar	Preço total a atualizar	Executado até o período anterior	Acumulado até o período anterior	Executado Físico (Quantidade)	Acum. inclui o período	Executado Financeiro (R\$) Medido no período	Acum. inclui o período	Desvio (%)
1.12.1.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00	R\$ 4,24	R\$ 101,76									
1.12.1.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00	R\$ 16,08	R\$ 321,60									
1.12.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,00	R\$ 46,77	R\$ 1.870,80									
1.12.1.6	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_05/2016	UN	4,00	R\$ 346,45	R\$ 1.385,80									
1.13.0	INSTALAÇÕES PLOUVIAIS:				R\$ 1.410,06							R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.13.1	Tubos:				R\$ 1.410,06							R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1.13.1.1	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLOUVIAIS. AF_12/2014	M	30,00	R\$ 35,92	R\$ 1.077,60									
1.13.1.2	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLOUVIAIS. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 55,41	R\$ 332,46									
1.14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA:				R\$ 28.686,20							R\$ 23.323,89	R\$ 23.323,89	
1.14.1	Instalações elétricas:				R\$ 28.686,20							R\$ 23.323,89	R\$ 23.323,89	
1.14.1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	30,00	R\$ 128,61	R\$ 3.857,30					30,00		R\$ 3.807,30	R\$ 3.807,30	100,00%
1.14.1.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	40,00	R\$ 174,52	R\$ 6.980,80					40,00		R\$ 6.980,80	R\$ 6.980,80	100,00%
1.14.1.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10,00	R\$ 158,40	R\$ 1.584,00					10,00		R\$ 1.584,00	R\$ 1.584,00	100,00%
1.14.1.4	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00	R\$ 206,01	R\$ 1.030,05					5,00		R\$ 1.030,05	R\$ 1.030,05	100,00%
1.14.1.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO Fosco, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00	R\$ 71,45	R\$ 1.071,75					14,00		R\$ 1.000,30	R\$ 1.000,30	93,33%
1.14.1.6	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU Fosco PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	25,00	R\$ 235,12	R\$ 5.878,00					25,00		R\$ 5.878,00	R\$ 5.878,00	100,00%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PropONENTE		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT								
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		01	3/2/2021	De 18/11/2021	até 3/2/2021	001/2021	18/11/2021								
Previsão Término obra		Fontes do recurso:													
18/1/2021		Próprios													
Empresa Contratada		Empreendimento:													
VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA		Construção de Edifícios (também para Reformas)													
Objeto do CTEF (resumido)		Local da obra (Bairro / Município / UF)													
CTEF- Valor do contrato (R\$)		SÃO LOURENÇO DA MATAPE													
R\$ 729.312,75															
CTEF- Valor total atual (R\$) <td colspan="6"></td>															
R\$ 729.312,75															
Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Diferenças a atualizar	Preço total a atualizar	Executado Físico (Quantidade)	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Executado Financeiro (R\$)	Medido no período	Acum incluí o período	Desvio (%)
1.14.1.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	5,00	R\$ 39,76	R\$ 198,80			5,00		5,00	R\$ 198,80	R\$ 198,80		R\$ 198,80	100,00%
1.14.1.8	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	6,00	R\$ 80,70	R\$ 484,20			6,00		6,00	R\$ 484,20	R\$ 484,20		R\$ 484,20	100,00%
1.14.1.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 13,06	R\$ 52,24			4,00		4,00	R\$ 52,24	R\$ 52,24		R\$ 52,24	100,00%
1.14.1.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 14,09	R\$ 140,80			10,00		10,00	R\$ 140,80	R\$ 140,80		R\$ 140,80	100,00%
1.14.1.11	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UN	6,00	R\$ 49,23	R\$ 295,38										
1.14.1.12	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA ENBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	3,00	R\$ 17,92	R\$ 53,76			1,00		1,00	R\$ 17,92	R\$ 17,92		R\$ 17,92	33,33%
1.14.1.13	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	10,00	R\$ 71,22	R\$ 712,20			10,00		10,00	R\$ 712,20	R\$ 712,20		R\$ 712,20	100,00%
1.14.1.14	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO-TETO, 24000 BTU	UN	6,00	R\$ 711,14	R\$ 4.302,84			2,00		2,00	R\$ 1.434,28	R\$ 1.434,28		R\$ 1.434,28	33,33%
1.14.1.15	EXAUSTOR 18W, MODELO APC-210, DA AEROTEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 460,26	R\$ 920,52										
1.14.1.16	DUTO DE ALOJAMENTO PARA EXAUSTOR EOLICO	UN	8,00	R\$ 146,32	R\$ 1.170,56										
1.15.0	COMPLEMENTAÇÕES:				R\$ 15.699,15							R\$ 11.269,65		R\$ 11.269,65	
1.15.1	Corrimão/Accessibilidade/Sinalização/Limpeza final da obra:				R\$ 15.699,15							R\$ 11.269,65		R\$ 11.269,65	
1.15.1.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA MONTANTES TUBULARES DE 1-1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_P	M	25,00	R\$ 365,35	R\$ 9.133,75			26,00		26,00	R\$ 10.279,10	R\$ 10.279,10		R\$ 10.279,10	100,00%
1.15.1.2	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA DE 25 X 8", E = 5 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	28,00	R\$ 53,64	R\$ 1.501,94										
1.15.1.3	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO AF_04/2019	M2	98,36	R\$ 2,66	R\$ 263,64										



BOLETIM DE MEDIÇÃO

		PROPOSTANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		BM - número 01	BM - Data emissão 3/2/2021	BM - Período de referência da medição De 18/1/2021 até 3/2/2021	Nº do CT 001/2021	Data do CT 18/1/2021
Início da obra - data 18/1/2021		Previsão Término obra 18/4/2021		Empresa Contratada VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA		Fontes do recurso: Próprios		
CTEF - Valor do contrato (R\$) R\$ 729.312,75		Objeto do CTEF (resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS						
CTEF - Valor total atual (R\$) R\$ 729.312,75		Local da obra (Bairro / Município / UF) SÃO LOURENÇO DA MATA/PE						

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento			Diferenças a Atualizar			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)
			Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período anterior	Acum inclui o período		
1.15.1.4	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	270,00	7,18	R\$ 1.938,60					137,96	137,96		R\$ 990,55	R\$ 990,55	51,10%
1.15.1.5	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	10,00	180,15	R\$ 1.801,50										
2.0	REFORMA DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS				R\$ 516.441,08								R\$ 10.438,84	R\$ 10.438,84	
2.1.0	CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES:				R\$ 8.564,05								R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.1.1	Serviços preliminares:				R\$ 8.564,05								R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.1.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,63	45,82	R\$ 28,83										
2.1.1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	40,00	2,65	R\$ 106,00										
2.1.1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	52,50	18,90	R\$ 996,97										
2.1.1.4	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	36,00	24,70	R\$ 889,20										
2.1.1.5	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	129,23	7,40	R\$ 956,30										
2.1.1.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	55,20	26,12	R\$ 1.441,82										
2.1.1.7	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	28,00	9,78	R\$ 273,84										
2.1.1.8	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM, E OU LIXAMENTO, E OU ESCOVAÇÃO)	M²	273,00	7,04	R\$ 1.921,92										
2.1.1.9	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 30M.	M³	30,73	42,09	R\$ 1.293,42										
2.1.1.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	184,38	2,29	R\$ 422,23										

(Handwritten signature)

BOLETIM DE MEDIÇÃO

<p>Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA</p>		<p>BM - número 01</p>	<p>BM - Data emissão 3/2/2021</p>	<p>BM - Período de referência da medição De 18/1/2021 até 3/2/2021</p>		<p>Nº do CT 001/2021</p>	<p>Data do CT 18/1/2021</p>
<p>Início da obra - data 18/1/2021</p>		<p>Previsão Término obra 18/4/2021</p>		<p>Fontes do recurso: Próprios</p>			
<p>Empresa Contratada VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA</p>		<p>CNPJ 03.661.951/0001-08</p>		<p>Empreendimento: Construção de Edifícios (também para Reformas)</p>			
<p>Objeto do CTEF (resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS</p>		<p>Objeto do CTEF (resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS</p>					
<p>CTEF- Valor do contrato (R\$) R\$ 729.312,75</p>							
<p>CTEF- Valor total atual (R\$) R\$ 729.312,75</p>							
<p>Local da obra (Bairro / Município / UF) SÃO LOURENÇO DA MATA/PE</p>							
Discriminação dos serviços do Orçamento							
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Diferenças a atualizar Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar
2.1.1.11	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	M3	30,73	7,30	R\$ 224,32		
2.2.0	COBERTURAS E PROTEÇÃO:				R\$ 31.962,04		
2.2.1	Caixas / Rufos / Impermeabilização:				R\$ 31.962,04		
2.2.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M ²	48,00	83,14	R\$ 4.470,72		
2.2.1.2	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	44,00	50,21	R\$ 2.209,24		
2.2.1.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO AF_07/2019	M2	1.217,91	12,92	R\$ 15.735,39		
2.2.1.4	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) AF_07/2019	M	124,00	23,34	R\$ 2.894,16		
2.2.1.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M2	100,00	55,76	R\$ 5.576,00		
2.2.1.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	30,54	35,25	R\$ 1.076,53		
2.3.0	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS:				R\$ 82.063,89		
2.3.1	Esquadrias:				R\$ 72.039,86		
2.3.1.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	17,00	128,85	R\$ 2.190,45		
2.3.1.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	52,00	610,94	R\$ 31.768,88		
2.3.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA - FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	16,00	504,00	R\$ 8.064,00		

[Handwritten signature]



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente SÃO LOURENÇO DA MATA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		BM - número 01	BM - Data emissão 3/2/2021
BM - Período de referência da medição De 18/1/2021 até 3/2/2021		Nº do CT 001/2021	Data do CT 18/1/2021
Início da obra - data 18/1/2021	Empresa Contratada VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA		
Previsão Término obra 18/4/2021	Fontes do recurso: Próprios		

Objeto do CTEF (resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS	Empreendimento: Construção de Edifícios (também para Reformas)
Local da obra (Bairro / Município / UF) SÃO LOURENÇO DA MATAPE	Empreendimento: Construção de Edifícios (também para Reformas)

Item Sub	Descrição	Previsto no Orçamento			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)
		Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Diferenças a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Acumulado até o período	Acum incluí o período	
2.3.1.4	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM EXCLUSIVE FECHADURA FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1,00	505,40	R\$ 505,40						
2.3.1.5	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO. FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	6,00	465,96	R\$ 2.795,16						
2.3.1.6	REVESTIMENTO CLAMINADO MELAMÍNICO COLADO	M2	115,92	65,16	R\$ 7.563,34						
2.3.1.7	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	4,50	542,36	R\$ 2.440,62						
2.3.1.8	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	3,36	746,80	R\$ 2.509,24						
2.3.1.9	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	13,90	391,91	R\$ 5.408,35						
2.3.1.10	PORTÃO DE CORRER EM GRAUÍL, FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	11,16	544,21	R\$ 6.073,38						
2.3.1.11	ALIZAR DE 6X1,50M PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M	200,00	7,05	R\$ 1.410,00						
2.3.1.12	BATENTE PORTALADELTA MARCO MACÍCO, E= 3" CM, L= 4" CM, 90 CM A 120" CM X 2"10" CM, EM CEDRILHO ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PERÓBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALIZARES)	JO	9,00	155,09	R\$ 930,54						
2.3.1.13	DOBRADEIRA EM AÇÓFERRO, 3" X 2"1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL CROMADO OU ZINCO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS AF_12/2019	UN	10,00	42,45	R\$ 424,50						
2.3.2	Acabamento e Pintura de esquadrias:				R\$ 10.014,03						
2.3.2.1	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	71,15	9,17	R\$ 652,44						R\$ 9,00
2.3.2.2	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMADAS	M2	6,51	16,62	R\$ 108,19						

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
 CNPJ: 03.661.951/0001-08

[Handwritten signature]



BOLETIM DE MEDIÇÃO

SÃO LOURENÇO DA MATA MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA		BM - número: 01 BM - Data emissão: 3/2/2021	Nº do CT: 001/2021 Data do CT: 18/1/2021
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	BM - Período de referência da medição: De 18/1/2021 até 3/2/2021	Fontes do recurso: Próprios	
Início da obra - data: 18/1/2021	Previsão Término obra: 18/4/2021	Empresa Contratada: VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	CNPJ: 03.661.951/0001-08
Objeto do CTEF (resumido): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS		Empreendimento: Construção de Edifícios (também para Reformas)	
Local da obra (Bairro / Município / UF): SÃO LOURENÇO DA MATAPE			

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Previsão no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)
		Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	
2.3.2.3	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF_01/2020	M2	167,15	R\$ 7,53	R\$ 1.256,83						
2.3.2.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020	M2	187,15	R\$ 8,79	R\$ 1.468,24						
2.3.2.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS); AF_01/2020	M2	167,15	R\$ 39,04	R\$ 6.525,53						
2.4.0	PAREDES E ESTRUTURAS:				R\$ 6.710,21						
2.4.1	Alvenaria de embasamento/Cinta com bloco canalada:				R\$ 6.710,21				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X38CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	40,46	R\$ 79,14	R\$ 3.203,58				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.4.1.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA AF_09/2018	M	80,00	R\$ 34,71	R\$ 2.776,80						
2.4.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	M3	0,36	R\$ 2.027,53	R\$ 729,83						
2.5.0	FORROS E REVESTIMENTO DE TETOS:				R\$ 46.027,31						
2.5.1	Material específico(gesso, madeira e etc)/Acabamentos:				R\$ 46.027,31						
2.5.1.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_05/2017_P	M2	200,00	R\$ 31,34	R\$ 6.268,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.5.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	200,00	R\$ 16,87	R\$ 3.374,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.5.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	200,00	R\$ 2,78	R\$ 556,00						
2.5.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	2.391,81	R\$ 14,98	R\$ 35.829,31						
2.6.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:				R\$ 191.410,51						
2.6.1	Para regularizações de paredes(Chapisco/Emboçote):				R\$ 3.869,00				R\$ 0,00	R\$ 0,00	

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
 CNPJ: 03.661.951/0001-08



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente		BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		01	3/2/2021	De 18/1/2021 até 3/2/2021	001/2021	18/1/2021

Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada	Fontes do recurso:
18/1/2021	18/4/2021	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	Próprios

Objeto do CTEF (resumido)	Empreendimento:
CTEF- Valor do contrato (R\$)	Construção de Edifícios (também para Reformas)
R\$ 729.312,75	
CTEF- Valor total atual (R\$)	
R\$ 729.312,75	
Local da obra (Bairro / Município / UF)	
SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	

Item Sub	Descrição	Previsão no Orçamento			Preço Total	Diferenças a atualizar		Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)
		Unid	Qtdes	Preço Unitário		Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Desvio (%)	
2.6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	60,00	4,20	R\$ 252,00									
2.6.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	100,00	36,17	R\$ 3.617,00									
2.6.2	Para acabamentos de paredes/Pintura/Revestimento cerâmico:				R\$ 187.541,61									
2.6.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	100,00	2,41	R\$ 241,00									
2.6.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100,00	12,23	R\$ 1.223,00									
2.6.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	210,00	21,70	R\$ 4.557,00									
2.6.2.4	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (HOSPITALAR)	MP	5.810,95	24,84	R\$ 144.343,99									
2.6.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENCIA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	2.410,48	13,17	R\$ 31.746,02									
2.6.2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 MP A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	84,00	64,85	R\$ 5.430,60									
2.7.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA:				R\$ 11.790,88									
2.7.1	Leitros/Contrapisos/Pisos:				R\$ 11.008,24									
2.7.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	62,40	58,90	R\$ 3.675,36									
2.7.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	48,00	16,71	R\$ 802,08									
2.7.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CM E ÁREA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	48,00	45,73	R\$ 2.195,04									

(Handwritten signatures)

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	01	3/2/2021	De 18/11/2021 até 3/2/2021	001/2021	18/11/2021

Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada	Fontes do recurso:
18/11/2021	18/4/2021	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	Próprios

Objeto do CTEF (resumido)	Empreendimento:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS	Construção de Edifícios (também para Reformas)
Local da obra (Bairro / Município / UF)	
SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Previsão no Orçamento			Diferenças a Atualizar			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)
		Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período		
2.7.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO EBALTADE EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_0652014	M2	48,00	56,47	R\$ 2.710,56									
2.7.1.5	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORS. AF_012020	M2	40,00	40,83	R\$ 1.633,20									
2.7.2	Soleiras/Rodapés:				R\$ 782,84									
2.7.2.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM. AF_0692020	M	7,20	108,70	R\$ 782,84									
2.8.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA:				R\$ 4.774,80									
2.8.1	Piso de áreas descobertas:				R\$ 4.774,80									
2.8.1.1	EXECUÇÃO DE PATIOESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_122015	M2	60,00	64,23	R\$ 3.853,80									
2.8.1.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (10,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	50,00	18,42	R\$ 921,00									
2.9.0	LOUÇAS E METAIS:				R\$ 20.115,58									
2.9.1	Vasos sanitários / Lavatório / Cuba / Chuveiro / Torneiras:				R\$ 20.115,58									
2.9.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_012020	UN	28,00	471,78	R\$ 13.209,28									
2.9.1.2	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	28,00	27,25	R\$ 763,00									
2.9.1.3	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS(110/220 V)	UN	10,00	252,43	R\$ 2.524,30									
2.9.1.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_012020	UN	28,00	129,25	R\$ 3.619,00									
2.10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:				R\$ 1.005,30									
2.10.1	Instalações de água:				R\$ 1.005,30									
2.10.1.1	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RABOSOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	10,00	35,02	R\$ 350,20									
2.10.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_122014	UN	10,00	35,59	R\$ 355,90									



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		BM - número 01	BM - Data emissão 3/2/2021
Previsão Término obra 18/1/2021		BM - Período de referência da medição De 18/1/2021 até 3/2/2021	
Empresa Contratada VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA		CNPJ 03.661.951/0001-08	Nº do CT 001/2021
Objeto do CTEF (resumido) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS		Data do CT 18/1/2021	

CTEF - Valor do contrato (R\$) R\$ 729.312,75	Fontes do recurso: Próprios
CTEF - Valor total atual (R\$) R\$ 729.312,75	Empreendimento Construção de Edifícios (também para Reformas)
Local da obra (Bairro / Município / UF) SÃO LOURENÇO DA MATAPE	

Item Sub	Descrição	Previsão no Orçamento			Diferenças a Atualizar		Executado Físico (Quantidade)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)
		Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	
2.10.1.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	10,00	30,01	R\$ 300,10						
2.11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:										
2.11.1	Instalações de esgoto:										
2.11.1.1	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	10,00	12,99	R\$ 129,90						
2.12.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS:										
2.12.1	Tubos:										
2.12.1.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	M	70,00	35,92	R\$ 2.514,40						
2.12.1.2	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	UN	20,00	55,41	R\$ 1.108,20						
2.13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:										
2.13.1	Instalações elétricas:										
2.13.1.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2018	UN	30,00	126,91	R\$ 3.807,30						
2.13.1.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	30,00	28,62	R\$ 858,60						
2.13.1.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	30,00	47,46	R\$ 1.423,80						
2.13.1.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	45,00	38,69	R\$ 1.740,00						
2.13.1.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	96,00	47,15	R\$ 4.526,40						
2.13.1.6	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	208,00	235,12	R\$ 48.904,96						

(Handwritten signature)

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08



BOLETIM DE MEDIÇÃO

<p>SÃO LOURENÇO DA MATA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA</p>		<p>BM - número: 01</p>	<p>BM - Data emissão: 3/2/2021</p>	<p>BM - Período de referência da medição: De 18/1/2021 até 3/2/2021</p>	<p>Nº do CT: 001/2021</p>	<p>Data do CT: 18/1/2021</p>
<p>Início da obra - data: 18/1/2021</p>	<p>Previsão Término obra: 18/4/2021</p>	<p>Empresa Contratada: VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA</p>	<p>CNPJ: 03.661.951/0001-08</p>	<p>Fontes do recurso: Próprios</p>		
<p>CTEF- Valor do contrato (R\$): R\$ 729.312,75</p>		<p>Objeto do CTEF (resumido): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS</p>				
<p>CTEF- Valor total atual (R\$): R\$ 729.312,75</p>		<p>Empreendimento: Construção de Edifícios (também para Reformas)</p>				
<p>Local da obra (Bairro / Município / UF): SÃO LOURENÇO DA MATAPE</p>						

Item Sub	Discriminação dos serviços do Orçamento	Previsto no Orçamento			Diferenças a Atualizar			Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)
		Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	
2.13.1.7	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00	39,75	R\$ 795,20									
2.13.1.8	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	15,00	80,70	R\$ 1.210,50									
2.13.1.9	QGBT - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X1700X60MM	UN	1,00	11.575,73	R\$ 11.575,73									
2.13.1.10	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADE 10 KA	UN	1,00	644,92	R\$ 644,92									
2.13.1.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	50,00	8,71	R\$ 395,50									
2.13.1.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	50,00	9,06	R\$ 453,00									
2.13.1.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF. ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	30,00	14,26	R\$ 427,80									
2.14.0	COMPLEMENTAÇÕES:				R\$ 31.593,60									
2.14.1	Confirmação/Atualização/Instalação/Limpeza final da obra:				R\$ 31.593,60									
2.14.1.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1/2 ESPAÇOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2. GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	40,00	395,35	R\$ 15.814,00									
2.14.1.2	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA DE 25 X 8". E = 6 MM (NAO INCLUI) ACCESORIOS PARA FIXACAO)	UN	65,00	55,64	R\$ 3.486,60									
2.14.1.3	LMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ACIDO MURIÁTICO AF_04/2019	M2	500,00	2,96	R\$ 1.480,00									
2.14.1.4	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	MP	1.000,00	7,18	R\$ 7.180,00									

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	01	3/2/2021	De 18/1/2021 até 3/2/2021	001/2021	18/1/2021


Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada	Fontes do recurso:
18/1/2021	18/4/2021	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	Próprios

Objeto do CTEF (resumido)	Empreendimento:
R\$ 729.312,75	Construção de Edifícios (também para Reformas)
CTEF - Valor total atual (R\$)	
R\$ 729.312,75	
Local da obra (Bairro / Município / UF)	
SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	

Item Sub	Descrição	Previsão no Orçamento			Diferenças a atualizar	Executado Físico (Quantidade)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
		Unid	Qtdes	Preço Unitário		Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior		Medido no período
2.14.1.5	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	20,00	180,15	R\$ 3.603,00						
3.0.0	RECUPERAÇÃO DA TORRE DA CAIXA D'ÁGUA				R\$ 14.625,52						
3.1.0	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO:				R\$ 14.625,52						
3.1.1	HIDRÁULICA:				R\$ 2.255,68						
3.1.1.1	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	36,00	0,38	R\$ 13,09						
3.1.1.2	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,00	7,14	R\$ 21,42						
3.1.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	12,00	9,11	R\$ 109,32						
3.1.1.4	TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	M	12,00	20,81	R\$ 249,72						
3.1.1.5	TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	M	12,00	35,92	R\$ 431,04						
3.1.1.6	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO AF_08/2015	UN	3,00	28,37	R\$ 79,11						
3.1.1.7	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3,00	4,86	R\$ 14,58						
3.1.1.8	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	UN	3,00	16,12	R\$ 48,36						
3.1.1.9	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	UN	3,00	19,63	R\$ 56,49						
3.1.1.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	10,11	R\$ 10,11						

[Handwritten signature]

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08



BOLETIM DE MEDIÇÃO

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
BM - número: 01
BM - Data emissão: 3/2/2021
BM - Período de referência da medição: De 18/1/2021 até 3/2/2021
Nº do CT: 001/2021
Data do CT: 18/1/2021

EMPRESA CONTRATADA: VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
Previsão Término obra: 18/4/2021
CNPJ: 03.661.951/0001-08
Fontes do recurso: Próprios

Objeto do CTEF (resumido): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS
Local da obra (Bairro / Município / UF): SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Item Sub	Descrição	Unid	Previsão no Orçamento			Diferenças a atualizar	Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio (%)
			Qtdes	Preço Unitário	Preço Total		Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluído o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluído o período	
3.1.1.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	UN	1,00	22,27	R\$ 22,27								
3.1.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	1,00	20,56	R\$ 20,56								
3.1.1.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALADO AF_06/2016	UN	2,00	296,99	R\$ 593,98								
3.1.1.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIDO E INSTALADO AF_06/2016	UN	1,00	582,62	R\$ 582,62								
3.1.2	ELÉTRICA:				R\$ 215,99								
3.1.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIDO E INSTALADO AF_12/2016	M	12,00	13,30	R\$ 159,60								
3.1.2.2	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIDO E INSTALADO AF_12/2016	UN	3,00	7,19	R\$ 21,57								
3.1.2.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIDO E INSTALADO AF_12/2016	UN	1,00	12,81	R\$ 12,81								
3.1.2.4	CAIXA RETÂNGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA INSTALADA EM PAREDE - FORNECIDO E INSTALADO AF_12/2016	UN	1,00	22,21	R\$ 22,21								
3.1.3	ESTRUTURA:				R\$ 4.281,49								
3.1.3.1	LUXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA AF_01/2020	M2	31,42	7,53	R\$ 236,59								
3.1.3.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	0,27	488,75	R\$ 131,96								
3.1.3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM AF_06/2018	M2	5,42	40,13	R\$ 217,50								
3.1.3.4	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ENCIMADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = 11,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	5,42	16,25	R\$ 88,07								

(Handwritten signature)



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA** / BM - número: **01** / BM - Data emissão: **3/2/2021** / N° do CT: **001/2021** / Data do CT: **18/1/2021**

BM - Período de referência da medição: De **18/1/2021** até **3/2/2021**

Início da obra - data: **18/1/2021** / Empresa Contratada: **VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA** / CNPJ: **03.661.951/0001-08** / Fontes do recurso: **Próprios**

Objeto do CTEF (resumido): **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS**

CTEF - Valor do contrato (R\$): **R\$ 729.312,75**

CTEF - Valor total atual (R\$): **R\$ 729.312,75**

Local da obra (Bairro / Município / U/F): **SÃO LOURENÇO DA MATA/PE**

Item Sub	Descrição	Previsão no Orçamento			Diferenças a atualizar	Executado Físico (Quantidade)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio (%)	
		Unid	Qtdes	Preço Unitário		Preço Total	Qtdes a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior		Medido no período
3.1.3.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2018	M3	1,03	462,01	R\$ 801,87						
3.1.3.6	GRADE PROTEÇÃO CJ BARRA CHATA 1/8" X 5/8	M2	4,35	644,92	R\$ 2.805,40						
3.1.4	PINTURA:				R\$ 7.872,38						R\$ 0,00
3.1.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMAOS	M2	151,25	33,70	R\$ 5.097,12						
3.1.4.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAOS). AF_01/2020	M2	31,42	9,04	R\$ 284,03						
3.1.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS AF_09/2014	M2	151,25	13,32	R\$ 2.014,65						
3.1.4.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	26,00	18,33	R\$ 476,58						
BDI(%) INCLUSOS NOS PREÇOS				25,00%							
TOTAIS					R\$ 729.312,75			R\$ 0,00	R\$ 170.734,62	R\$ 170.734,62	23,41%

Observações:

Representante: Engenheiro Responsável da Empresa: **Manoelma** / Nome: **Mania Francisca Linhares Wanderley Alves de Lima** / CREA: **1818446318PE**

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço: **[Assinatura]** / Nome: **Tarcisio Cruz Muniz** / CREA: **1818446318PE**

Secretário de Infraestrutura

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08