



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN	
	FATOR K	0,9519	26/02/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	766.128,28		
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA		DATA DE INÍCIO	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	729.312,75		
PROCESSO Nº	001/2021		CONTRATO Nº	SERVIÇO EXTRA	R\$	-		0,00%
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021		PRAZO EXECUÇÃO	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-		0,00%
TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA		TERMINO PREVISTO	VALOR TOTAL	R\$	729.312,75	0,00%
BDI = 25,00%				BM - PERÍODO	SALDO CONTRATUAL	R\$	349.486,35	47,92%
				BM - Nº	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	209.083,51	28,67%
				BM - Nº	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	379.856,40	52,08%

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
1.2.0 SUPRAESTRUTURA:																								
1.2.1 Pilares/Vigas/Laje:																								
1.2.1.1	S	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,20			R\$ 5.770,78	R\$ 24,94	1,0000	R\$ 404,02	7,80	R\$ 5.555,80	96,27%				R\$ 5.555,80	96,27%	7,80	R\$ 194,58	48,15%	8,40	R\$ 209,49	51,85%
1.2.1.2	S	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	250,00			R\$ 3.027,50	R\$ 12,11	1,0000	R\$ 3.027,50	250,00	R\$ 3.027,50	100,00%				R\$ 3.027,50	100,00%	250,00	R\$ 3.027,50	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.2.1.3	S	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	34,10			R\$ 2.339,26	R\$ 68,60	1,0000	R\$ 2.339,26	34,02	R\$ 2.333,77	99,77%				R\$ 2.333,77	99,77%	34,02	R\$ 2.333,77	99,77%	0,08	R\$ 5,48	0,23%
1.3.0 PAREDES:																								
1.3.1 Alvenaria de embasamento/Alvenaria de vedação:																								
1.3.1.1	S	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	51,11			R\$ 2.238,10	R\$ 43,79	1,0000	R\$ 2.238,10	51,11	R\$ 2.238,10	100,00%				R\$ 2.238,10	100,00%	51,11	R\$ 2.238,10	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.4.0 COBERTURAS E PROTEÇÃO:																								
1.4.1 Calhas/Rufos/Impermeabilização:																								
1.4.1.1	S	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M²	22,32			R\$ 3.083,08	R\$ 93,14	1,0000	R\$ 2.078,88	22,32	R\$ 1.004,20	32,57%				R\$ 1.004,20	32,57%	-	R\$ 0,00	0,00%	22,32	R\$ 2.078,88	100,00%
1.4.1.2	S	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,00			R\$ 1.004,20	R\$ 50,21	1,0000	R\$ 1.004,20	20,00	R\$ 1.004,20	100,00%				R\$ 1.004,20	100,00%	20,00	R\$ 1.004,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.5.0 ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS:																								
1.5.1 Portas:																								
1.5.1.1	S	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00			R\$ 32.924,07	R\$ 657,55	1,0000	R\$ 1.315,10	2,00	R\$ 28.845,68	87,61%				R\$ 31.365,68	95,27%	2,00	R\$ 1.315,10	4,05%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.5.1.2	S	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00			R\$ 4.276,58	R\$ 610,94	1,0000	R\$ 4.276,58	7,00	R\$ 4.276,58	100,00%				R\$ 4.276,58	100,00%	7,00	R\$ 4.276,58	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08

Alfredo Alves
Engo Civil
CREA - 1818446316 PB

MA



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

OBJETO	CONTRATADA		PROCESSO Nº		MODALIDADE		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		VALOR CONTRATADO		SERVIÇOS EXCEDENTE		SERVIÇO EXTRA		SERVIÇOS SUPRIMIDO		VALOR TOTAL		SALDO A MEDIR		
	Nº	CTR	Nº	CTR	Nº	CTR	FATOR K	DATA DE INÍCIO	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
								26/02/2021	766.128,28		766.128,28												
								18/01/2021	729.312,75		729.312,75												
								06/01/2021															
								18/04/2021	729.312,75		729.312,75												
								04/02/2021	349.486,35		349.486,35												
								26/02/2021	209.083,51		209.083,51												
									379.826,40		379.826,40												

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEMS	Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE
1.7.2.6	S	87263		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	92,20			92,20	R\$ 114,06	1,0000	R\$ 10.516,33	92,20	R\$ 10.516,33	100,00%	-	0,00%	R\$ 10.516,33	92,20	R\$ 10.516,33	---	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.2.7	S	87266		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	16,80			16,80	R\$ 64,65	1,0000	R\$ 1.086,12	6,30	R\$ 407,29	37,50%	131,23	12,08%	R\$ 538,53	8,33	R\$ 538,53	49,58%	8,47	0,00%	R\$ 547,58	50,42%
1.7.2.8	S	010		FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PLATIBANDA/ FORRO EXTERNO EM PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSITE MATERIAL - ACM - METALBOND, DE FABRICAÇÃO ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO DE 0,5MM DE ESPESURA CADA E UM NÚCLEO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE.	M²	15,00			15,00	R\$ 535,50	1,0000	R\$ 8.032,50	15,00	R\$ 8.032,50	100,00%	-	0,00%	R\$ 8.032,50	15,00	R\$ 8.032,50	---	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.8.0	PAVIMENTAÇÃO INTERNA:																								
1.8.1	Lastros/Contrapisos/Pisos:																								
1.8.1.1	S	94319		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	10,80			10,80	R\$ 58,90	1,0000	R\$ 636,12	10,80	R\$ 636,12	99,99%	-	0,00%	R\$ 12.883,53	10,80	R\$ 636,12	99,99%	-	0,00%	R\$ 0,81	0,01%
1.8.1.2	S	95240		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	49,20			49,20	R\$ 16,71	1,0000	R\$ 822,13	49,20	R\$ 822,13	100,00%	-	0,00%	R\$ 822,13	49,20	R\$ 822,13	---	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.8.1.3	S	94438		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	69,60			69,60	R\$ 45,73	1,0000	R\$ 3.182,80	69,60	R\$ 3.182,80	100,00%	-	0,00%	R\$ 3.182,80	69,60	R\$ 3.182,80	---	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.8.1.4	S	87263		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	69,60			69,60	R\$ 114,06	1,0000	R\$ 7.938,57	69,60	R\$ 7.938,57	100,00%	-	0,00%	R\$ 7.938,57	69,60	R\$ 7.938,57	---	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.8.1.5	S	101752		PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	7,50			7,50	R\$ 40,63	1,0000	R\$ 304,72	7,48	R\$ 303,91	99,73%	-	0,00%	R\$ 303,91	7,48	R\$ 303,91	---	0,02	0,00%	R\$ 0,81	0,27%
1.8.2	Soleiras/Rodapiés:																								
1.8.2.1	S	98689		SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,95			4,95	R\$ 108,70	1,0000	R\$ 538,06	0,90	R\$ 97,83	18,18%	-	0,00%	R\$ 97,83	0,90	R\$ 97,83	18,18%	-	0,00%	R\$ 440,23	81,82%
1.9.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA:																								
1.9.1	Pisos de áreas de coberturas:																								
1.9.1.1	S	92398		EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	58,50			58,50	R\$ 64,23	1,0000	R\$ 3.757,45	58,50	R\$ 3.757,45	100,00%	-	0,00%	R\$ 3.757,45	58,50	R\$ 3.757,45	97,02%	-	0,00%	R\$ 36,84	0,85%

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 181846316 PE



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

OBJETO	DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		VALOR CONTRATADO		REPLAN
	FATOR K	26/02/2021	0,9519	R\$ 766.128,28	R\$ 729.312,75	766.128,28	
CONTRATADA	DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		SERVIÇOS SUPRIMIDO		0,00%
	CONTRATO Nº	18/01/2021	001/2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
PROCESSO Nº	TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		VALOR CONTRATUAL		0,00%
	MODALIDADE	001/2021	18/04/2021	R\$ 729.312,75	R\$ 349.486,35	R\$ 209.083,51	
TABELA DE REFERÊNCIA	DISPENSA Nº 001/2021		BM - PERÍODO		BM - R\$ MENSAL		28,67%
	BDI = 25,00%	001/2021	26/02/2021	R\$ 209.083,51	R\$ 379.826,40	R\$ 379.826,40	

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEMS	CODIGO	UN	DESCRICO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR										
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%									
1.10.0	LOUÇAS E METAIS:																												
1.10.1.1	S	UN	VASO SANITÁRIO / Lavatório / Cuba / Chuveiro / Torneiras:	9,00			R\$ 4.245,84	1,0000				R\$ 8.726,55	60,15%				R\$ 14.508,52	28,55%				R\$ 12.869,21	88,70%					R\$ 1.639,31	11,30%
1.10.1.1.1	S	UN	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	9,00			R\$ 471,76	1,0000				R\$ 3.774,08	88,89%				R\$ 4.245,84	88,89%				R\$ 3.774,08	88,70%					R\$ 471,76	11,11%
1.10.1.2	S	UN	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	9,00			R\$ 27,25	1,0000				R\$ 218,00	88,89%				R\$ 245,25	88,89%				R\$ 218,00	88,70%					R\$ 27,25	11,11%
1.10.1.3	S	UN	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220V)	5,00			R\$ 252,43	1,0000				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 1.262,15	100,00%				R\$ 1.262,15	100,00%					R\$ 0,00	0,00%
1.10.1.4	S	UN	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00			R\$ 129,25	1,0000				R\$ 904,75	87,50%				R\$ 1.034,00	87,50%				R\$ 904,75	87,50%					R\$ 129,25	12,50%
1.10.1.5	S	UN	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00			R\$ 598,22	1,0000				R\$ 1.196,44	100,00%				R\$ 1.196,44	100,00%				R\$ 1.196,44	100,00%					R\$ 0,00	0,00%
1.10.1.6	S	UN	PAPLEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	10,00			R\$ 60,74	1,0000					0,00%				R\$ 607,40	0,00%				R\$ 425,18	70,00%					R\$ 182,22	30,00%
1.10.1.7	S	UN	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00			R\$ 10,60	1,0000				R\$ 74,20	87,50%				R\$ 84,80	87,50%				R\$ 10,60	12,50%					R\$ 0,00	0,00%
1.10.1.8	S	UN	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2X3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00			R\$ 60,23	1,0000				R\$ 421,61	87,50%				R\$ 481,84	87,50%				R\$ 421,61	87,50%					R\$ 60,23	12,50%
1.10.1.9	S	UN	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	16,00			R\$ 79,62	1,0000					0,00%				R\$ 1.273,92	0,00%				R\$ 875,82	68,75%					R\$ 398,10	31,25%
1.10.1.10	S	UN	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	16,00			R\$ 74,10	1,0000					0,00%				R\$ 1.185,60	0,00%				R\$ 815,10	68,75%					R\$ 370,50	31,25%
1.10.1.11	S	UN	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00			R\$ 753,81	1,0000					0,00%				R\$ 753,81	0,00%				R\$ 753,81	100,00%					R\$ 0,00	0,00%
1.10.1.12	S	M2	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. E= *2,5*CM	3,40			R\$ 628,67	1,0000				R\$ 2.137,47	100,00%				R\$ 2.137,47	100,00%				R\$ 2.137,47	100,00%					R\$ 0,00	0,00%
1.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:																												

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

CNPJ: 03.661.951/0001-08

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 18184631-0/E



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS									
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº	001/2021									
MODALIDADE	TABELA DE REFERÊNCIA									
	DISPENSA Nº 001/2021									
	BDI = 25,00%									
	SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA									
	BOLETIM DE MEDIÇÃO									

ITEMS	Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																
						ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%														
1.14.1.1	S	30,00	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	30,00		30,00	R\$ 126,91	1,0000	R\$ 3.807,30	30,00	R\$ 3.807,30	100,00%	0,00%	0,00%	30,00	R\$ 3.807,30	100,00%	30,00	R\$ 3.807,30	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 766.128,28	REPLAN							
1.14.1.2	S	40,00	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	40,00		40,00	R\$ 174,52	1,0000	R\$ 6.980,80	40,00	R\$ 6.980,80	100,00%	0,00%	0,00%	40,00	R\$ 6.980,80	100,00%	40,00	R\$ 6.980,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 729.312,75						
1.14.1.3	S	10,00	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10,00		10,00	R\$ 158,40	1,0000	R\$ 1.584,00	10,00	R\$ 1.584,00	100,00%	0,00%	0,00%	10,00	R\$ 1.584,00	100,00%	10,00	R\$ 1.584,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 349.486,35				
1.14.1.4	S	5,00	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00		5,00	R\$ 206,61	1,0000	R\$ 1.033,05	5,00	R\$ 1.033,05	100,00%	0,00%	0,00%	5,00	R\$ 1.033,05	100,00%	5,00	R\$ 1.033,05	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 209.083,51			
1.14.1.5	S	15,00	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00		15,00	R\$ 71,45	1,0000	R\$ 1.071,75	15,00	R\$ 1.071,75	100,00%	0,00%	0,00%	15,00	R\$ 1.071,75	100,00%	15,00	R\$ 1.071,75	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 712,20		
1.14.1.6	S	25,00	014	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	25,00		25,00	R\$ 235,12	1,0000	R\$ 5.878,00	25,00	R\$ 5.878,00	100,00%	0,00%	0,00%	25,00	R\$ 5.878,00	100,00%	25,00	R\$ 5.878,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 379.826,40		
1.14.1.7	S	5,00	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00		5,00	R\$ 39,76	1,0000	R\$ 198,80	5,00	R\$ 198,80	100,00%	0,00%	0,00%	5,00	R\$ 198,80	100,00%	5,00	R\$ 198,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
1.14.1.8	S	6,00	39391	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	6,00		6,00	R\$ 80,70	1,0000	R\$ 484,20	6,00	R\$ 484,20	100,00%	0,00%	0,00%	6,00	R\$ 484,20	100,00%	6,00	R\$ 484,20	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	
1.14.1.9	S	4,00	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00		4,00	R\$ 13,06	1,0000	R\$ 52,24	4,00	R\$ 52,24	100,00%	0,00%	0,00%	4,00	R\$ 52,24	100,00%	4,00	R\$ 52,24	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.14.1.10	S	10,00	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00		10,00	R\$ 14,08	1,0000	R\$ 140,80	10,00	R\$ 140,80	100,00%	0,00%	0,00%	10,00	R\$ 140,80	100,00%	10,00	R\$ 140,80	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.14.1.11	S	6,00	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00		6,00	R\$ 49,23	1,0000	R\$ 295,38	6,00	R\$ 295,38	100,00%	0,00%	0,00%	6,00	R\$ 295,38	100,00%	6,00	R\$ 295,38	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.14.1.12	S	3,00	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	3,00		3,00	R\$ 17,92	1,0000	R\$ 53,76	3,00	R\$ 53,76	100,00%	0,00%	0,00%	3,00	R\$ 53,76	100,00%	3,00	R\$ 53,76	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
1.14.1.13	S	10,00	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00		10,00	R\$ 71,22	1,0000	R\$ 712,20	10,00	R\$ 712,20	100,00%	0,00%	0,00%	10,00	R\$ 712,20	100,00%	10,00	R\$ 712,20	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

CNPJ: 03.661.951/0001-08

Diego Alves
Engº Civil
CPFA - 1818446316 PE



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS		DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		REPLAN	
	FATOR K	0,9519	26/02/2021	VALOR CONTRATADO	R\$	766.128,28				
	DATA DE INÍCIO	18/01/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	729.312,75					0,00%
	CONTRATO Nº	001/2021	SERVIÇO EXTRA	R\$	-					0,00%
	PRazo EXECUÇÃO	90	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-					0,00%
	TERMINO PREVISTO	18/04/2021	VALOR TOTAL	R\$	729.312,75					0,00%
	BM - PERÍODO	04/02/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$	349.486,35					47,92%
	BM - PERÍODO	26/02/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$	209.083,51					28,67%
	BM - Nº	2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	379.826,40					52,08%

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA																							
TABELA DE REFERÊNCIA																							
BDI = 25,00%																							
DADOS CONTRATUAIS																							
COMPLEMENTAÇÕES:																							
Corrimão/Acessibilidade/Sinalização/Limpeza finalizada obra:																							
1.15.0	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2"ESPESÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	26,00			26,00	R\$ 395,35	1,0000	R\$ 10.279,10	71,79%	R\$ 11.269,65	100,00%				R\$ 10.279,10	100,00%				R\$ 1.170,56	0,00%
1.15.1.1				26,00			26,00	R\$ 395,35	1,0000	R\$ 10.279,10	71,79%	R\$ 11.269,65	100,00%				R\$ 10.279,10	100,00%				R\$ 1.170,56	0,00%
1.15.1.2	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	26,00			26,00	R\$ 53,64	1,0000	R\$ 1.394,64	0,00%		0,00%	26,00	1.394,64	100,00%	R\$ 1.394,64	100,00%				R\$ 0,00	0,00%
1.15.1.3	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	96,39			96,39	R\$ 2,96	1,0000	R\$ 285,31	0,00%		0,00%	96,39	175,91	61,66%	R\$ 175,91	61,66%				R\$ 0,00	0,00%
1.15.1.4	015	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	270,00			270,00	R\$ 7,18	1,0000	R\$ 1.938,60	51,10%	R\$ 990,55	51,10%	137,96		0,00%	R\$ 990,55	51,10%				R\$ 920,52	100,00%
1.15.1.5	36206	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	10,00			10,00	R\$ 180,15	1,0000	R\$ 1.801,50	0,00%		0,00%	8,00	1.441,20	80,00%	R\$ 1.441,20	80,00%				R\$ 1.170,56	100,00%
2.0 REFORMA DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS																							
2.1.0 CANTEIRO DE OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES:																							
2.1.1 Serviços preliminares:																							
R\$ 8.564,05																							
2.1.1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,83			0,83	R\$ 45,82	1,0000	R\$ 38,03	0,00%		0,00%	0,83	38,03	100,00%	R\$ 38,03	100,00%				R\$ 0,00	0,00%
2.1.1.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	40,00			40,00	R\$ 2,65	1,0000	R\$ 106,00	0,00%		0,00%	2,00	5,30	5,00%	R\$ 5,30	5,00%				R\$ 100,70	95,00%
2.1.1.3	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	52,50			52,50	R\$ 18,99	1,0000	R\$ 996,97	0,00%		0,00%	37,80	717,82	72,00%	R\$ 717,82	72,00%				R\$ 279,15	28,00%
2.1.1.4	72178	RETRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	36,00			36,00	R\$ 24,70	1,0000	R\$ 889,20	0,00%		0,00%	4,52	111,70	12,56%	R\$ 111,70	12,56%				R\$ 777,49	87,44%
2.1.1.5	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	129,23			129,23	R\$ 7,40	1,0000	R\$ 956,30	0,00%		0,00%	120,83	894,17	93,50%	R\$ 894,17	93,50%				R\$ 62,13	6,50%
2.1.1.6	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	55,20			55,20	R\$ 26,12	1,0000	R\$ 1.441,82	0,00%		0,00%			0,00%	R\$ 0,00	0,00%				R\$ 1.441,82	100,00%
2.1.1.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	28,00			28,00	R\$ 9,78	1,0000	R\$ 273,84	0,00%		0,00%	28,00	273,84	100,00%	R\$ 273,84	100,00%				R\$ 0,00	0,00%

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 1818446316 PE

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS									
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº	001/2021									
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021									
TABELA DE REFERÊNCIA										
BDI = 25,00%										
SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA										

ITEMS	CTR	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	LIN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDICAO ANTERIOR			MEDICAO NO PERIODO			MEDICAO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
2.1.1.8	S	003	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM, E OU LIXAMENTO, E OU ESCOVAÇÃO)	M²	273,00			273,00	R\$ 7,04	1,0000	R\$ 1.921,92				147,84	21,00	7,69%	147,84	21,00	7,69%	R\$ 1.774,08	252,00	92,31%
2.1.1.9	S	007	TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 30M.	M³	30,73			30,73	R\$ 42,09	1,0000	R\$ 1.293,42				918,68	21,83	71,03%	918,68	21,83	71,03%	R\$ 374,74	8,90	28,97%
2.1.1.10	S	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M	184,38			184,38	R\$ 2,29	1,0000	R\$ 422,23						0,00%			0,00%	R\$ 422,23	184,38	100,00%
2.1.1.11	S	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	30,73			30,73	R\$ 7,30	1,0000	R\$ 224,32						0,00%			0,00%	R\$ 224,32	30,73	100,00%
2.2.0	COBERTURAS E PROTEÇÃO:																						
2.2.1	Calhas / Rufos / Impermeabilização:																						
2.2.1.1	S	009	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M²	48,00			48,00	R\$ 95,14	1,0000	R\$ 4.470,72						0,00%			0,00%	R\$ 4.470,72	48,00	100,00%
2.2.1.2	S	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	44,00			44,00	R\$ 50,21	1,0000	R\$ 2.209,24						0,00%			0,00%	R\$ 2.209,24	44,00	100,00%
2.2.1.3	S	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	M2	1.217,91			1.217,91	R\$ 12,92	1,0000	R\$ 15.735,39				806,67	367,60	66,23%	806,67	367,60	66,23%	R\$ 563,82	43,64	3,58%
2.2.1.4	S	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), AF_07/2019	M	124,00			124,00	R\$ 23,34	1,0000	R\$ 2.894,16						0,00%			0,00%	R\$ 2.894,16	124,00	100,00%
2.2.1.5	S	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	100,00			100,00	R\$ 55,76	1,0000	R\$ 5.576,00				99,78	99,78	99,78%	99,78	99,78	99,78%	R\$ 11,26	0,22	0,22%
2.2.1.6	S	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	30,54			30,54	R\$ 35,25	1,0000	R\$ 1.076,53						0,00%			0,00%	R\$ 1.076,53	30,54	100,00%
2.3.0	ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS:																						
2.3.1	Esquadrias:																						
2.3.1.1	S	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIC, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	17,00			17,00	R\$ 126,85	1,0000	R\$ 2.156,45						0,00%			0,00%	R\$ 2.156,45	17,00	100,00%
2.3.1.2	S	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	52,00			52,00	R\$ 610,94	1,0000	R\$ 31.768,88				48,00	48,00	92,31%	48,00	48,00	92,31%	R\$ 2.443,76	4,00	7,69%

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08

Diego Alves

FL: 10/19



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS		DATA DA EMISSÃO	26/02/2021	VALOR LICITADO	R\$	766.128,28	REPLAV
			FATOR K	0,9519	VALOR CONTRATADO	R\$	729.312,75	
			DATA DE INÍCIO	18/01/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
			CONTRATO Nº	001/2021	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%
			PRazo EXECUÇÃO	90	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%
			TERMINO PREVISTO	18/04/2021	VALOR TOTAL	R\$	729.312,75	0,00%
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA		BM - PERÍODO	04/02/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$	349.486,35	47,92%
PROCESSO Nº	001/2021		BM - PERÍODO	26/02/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$	209.083,51	28,67%
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021		BM - Nº	2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	379.826,40	52,08%

ITENS	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDICAO ANTERIOR			MEDICAO NO PERIODO			MEDICAO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%					
2.3.1.3	S	90788	UN	16,00			16,00	R\$ 504,00	1,0000	R\$ 8.064,00				5,00	2.520,00	31,25%	5,00	2.520,00	31,25%	5,00	R\$ 2.520,00	31,25%	11,00	R\$ 5.544,00	68,75%
2.3.1.4	S	90789	UN	1,00			1,00	R\$ 505,40	1,0000	R\$ 505,40					-	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 505,40	100,00%
2.3.1.5	S	90797	UN	6,00			6,00	R\$ 465,86	1,0000	R\$ 2.795,16				4,00	1.863,44	66,67%	4,00	1.863,44	66,67%	4,00	R\$ 1.863,44	66,67%	2,00	R\$ 931,72	33,33%
2.3.1.6	S	024	M2	115,92			115,92	R\$ 65,16	1,0000	R\$ 7.553,34				65,10	4.241,91	55,16%	65,10	4.241,91	55,16%	65,10	R\$ 4.241,91	55,16%	50,82	R\$ 3.311,43	43,84%
2.3.1.7	S	94569	M2	4,50			4,50	R\$ 542,36	1,0000	R\$ 2.440,62				3,15	1.708,43	70,00%	3,15	1.708,43	70,00%	3,15	R\$ 1.708,43	70,00%	1,35	R\$ 732,18	30,00%
2.3.1.8	S	91338	M2	3,36			3,36	R\$ 746,80	1,0000	R\$ 2.509,24				1,68	1.254,62	50,00%	1,68	1.254,62	50,00%	1,68	R\$ 1.254,62	50,00%	1,68	R\$ 1.254,62	50,00%
2.3.1.9	S	94573	M2	13,80			13,80	R\$ 391,91	1,0000	R\$ 5.408,35					-	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	13,80	R\$ 5.408,35	100,00%
2.3.1.10	S	37562	M2	11,16			11,16	R\$ 544,21	1,0000	R\$ 6.073,38				5,25	2.857,10	47,04%	5,25	2.857,10	47,04%	5,25	R\$ 2.857,10	47,04%	5,91	R\$ 3.216,28	52,96%
2.3.1.11	S	100659	M	200,00			200,00	R\$ 7,05	1,0000	R\$ 1.410,00					-	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	200,00	R\$ 1.410,00	100,00%
2.3.1.12	S	181	JG	6,00			6,00	R\$ 155,09	1,0000	R\$ 930,54					-	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 930,54	100,00%

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

CNPJ: 03.661.951/0001-08

Diego Alves

Engº Civil

CPF A - 181846316 PE

(Handwritten signature)



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS

OBIEITO	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	REPLAN
	26/02/2021	R\$ 766.128,28	
	FATOR K	0,9519	
	VALOR CONTRATADO	R\$ 729.312,75	
	DATA DE INÍCIO	SERVIÇOS EXCEDENTE	0,00%
	CONTRATO Nº	SERVIÇO EXTRA	0,00%
	PRAZO EXECUÇÃO	SERVIÇOS SUPRIMIDO	0,00%
	TERMINO PREVISTO	VALOR TOTAL	0,00%
		R\$ 729.312,75	0,00%
	BM - PERÍODO	SALDO CONTRATUAL	47,92%
		R\$ 349.486,35	
	BM - Nº	BM - R\$ MENSAL	28,67%
		R\$ 209.083,51	
		EM - R\$ ACUMULADO	52,08%
		R\$ 379.826,40	

SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 25,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	
2.3.1.13	S	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2" E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AE_12/2019	UN	10,00			R\$ 42,45	1,0000	R\$ 424,50														
2.3.2		Acabamento e Pintura de esquadrias:							R\$ 10.014,03														
2.3.2.1	S	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	71,15			R\$ 9,17	1,0000	R\$ 652,44														
2.3.2.2	S	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	M2	6,51			R\$ 16,62	1,0000	R\$ 108,19														
2.3.2.3	S	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_03/2020	M2	167,15			R\$ 7,53	1,0000	R\$ 1.258,63														
2.3.2.4	S	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	167,15			R\$ 8,79	1,0000	R\$ 1.469,24														
2.3.2.5	S	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AE_01/2020	M2	167,15			R\$ 39,04	1,0000	R\$ 6.525,53														
2.4.0		PAREDES E ESTRUTURAS:							R\$ 6.710,21														
2.4.1		Alvenaria de embasamento/junta com bloco canaleta:							R\$ 3.203,58														
2.4.1.1	S	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AE_06/2014	M2	40,48			R\$ 79,14	1,0000	R\$ 3.203,58														
2.4.1.2	S	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AE_03/2016	M	80,00			R\$ 34,71	1,0000	R\$ 2.776,80														
2.4.1.3	S	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AE_01/2017	M3	0,36			R\$ 2.027,33	1,0000	R\$ 729,83														
2.5.0		FORROS E REVESTIMENTO DE TETOS:							R\$ 46.027,31														
2.5.1		Material específico (gesso, madeira e etc)/Acabamentos:							R\$ 6.268,00														
2.5.1.1	S	FORRO EM FLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	200,00			R\$ 31,34	1,0000	R\$ 6.268,00														
2.5.1.2	S	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	200,00			R\$ 16,87	1,0000	R\$ 3.374,00														
2.5.1.3	S	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	200,00			R\$ 2,78	1,0000	R\$ 556,00														
2.5.1.4	S	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.391,81			R\$ 14,98	1,0000	R\$ 35.829,31														
2.6.0		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:							R\$ 3.869,00														
2.6.1		Para regularizações de paredes (Chapisco/Emboço/etc):							R\$ 1.127,10														

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 1818446316 PE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS

OBJETO	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	REPLAII
	FATOR K	VALOR CONTRATADO	R\$	766.128,28
	0,9519	VALOR EXCEDENTE	R\$	729.312,75
	18/01/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	0,00%
	001/2021	SERVIÇO EXTRA	R\$	0,00%
	90	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	0,00%
	18/04/2021	VALOR TOTAL	R\$	729.312,75
	04/02/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$	349.486,35
	26/02/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$	209.083,51
	2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	379.826,40
				52,08%

CONTRATADA: VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

PROCESSO Nº: 001/2021

MODALIDADE: DISPENSA Nº 001/2021

SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 25,00%

ITEMS	Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
						ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
2.6.1.1	S	60,00	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	60,00		60,00	R\$ 4,20	1,0000	R\$ 252,00				10,00	42,00	16,67%	10,00	R\$ 42,00	16,67%	50,00	R\$ 210,00	83,33%
2.6.1.2	S	100,00	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF_06/2014	M2	100,00		100,00	R\$ 36,17	1,0000	R\$ 3.617,00			30,00	1.085,10	30,00%	30,00	R\$ 1.085,10	30,00%	70,00	R\$ 2.531,90	70,00%	
2.6.2				Para acabamentos de paredes (Pintura/Revestimento cerâmico):							R\$ 187.541,61				91.716,71	48,90%	48,90%	R\$ 91.716,71	48,90%		R\$ 95.824,89	51,10%	
2.6.2.1	S	100,00	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	100,00		100,00	R\$ 2,41	1,0000	R\$ 241,00			100,00	241,00	100,00%	100,00	R\$ 241,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
2.6.2.2	S	100,00	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100,00		100,00	R\$ 12,23	1,0000	R\$ 1.223,00			20,00	244,60	20,00%	20,00	R\$ 244,60	20,00%	80,00	R\$ 978,40	80,00%	
2.6.2.3	S	210,00	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	210,00		210,00	R\$ 21,70	1,0000	R\$ 4.557,00			42,00	911,40	20,00%	42,00	R\$ 911,40	20,00%	168,00	R\$ 3.645,60	80,00%	
2.6.2.4	S	5.810,95	015	TINTA ACRILICA ANTIFORMO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (HOSFITALAR)	M²	5.810,95		5.810,95	R\$ 24,84	1,0000	R\$ 144.343,99			3.113,71	77.344,63	53,58%	3.113,71	R\$ 77.344,63	53,58%	2.697,24	R\$ 66.999,36	46,42%	
2.6.2.5	S	2.410,48	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAINOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	2.410,48		2.410,48	R\$ 13,17	1,0000	R\$ 31.746,02			985,20	12.975,08	40,87%	985,20	R\$ 12.975,08	40,87%	1.425,28	R\$ 18.770,93	59,13%	
2.6.2.6	S	84,00	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	84,00		84,00	R\$ 64,65	1,0000	R\$ 5.430,60					0,00%		R\$ 0,00	0,00%	84,00	R\$ 5.430,60	100,00%	
2.7.0				PAVIMENTAÇÃO INTERNA:							R\$ 11.008,24				1.280,14	11,63%	11,63%	R\$ 1.280,14	11,63%		R\$ 9.728,09	88,37%	
2.7.1				Laços/Contrapisos/Pisos:							R\$ 3.675,36					0,00%		R\$ 0,00	0,00%	62,40	R\$ 3.675,36	100,00%	
2.7.1.1	S	62,40	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	62,40		62,40	R\$ 58,90	1,0000	R\$ 3.675,36					0,00%		R\$ 0,00	0,00%	62,40	R\$ 3.675,36	100,00%	
2.7.1.2	S	48,00	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	48,00		48,00	R\$ 16,71	1,0000	R\$ 802,08					0,00%		R\$ 0,00	0,00%	48,00	R\$ 802,08	100,00%	
2.7.1.3	S	48,00	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	48,00		48,00	R\$ 45,73	1,0000	R\$ 2.195,04					0,00%		R\$ 0,00	0,00%	48,00	R\$ 2.195,04	100,00%	

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 1818446316 PE



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS

OBIEITO	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	REPLAN
	26/02/2021	766.128,28	R\$	
	0,9519	VALOR CONTRATADO	R\$	729.312,75
	18/01/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	0,00%
	001/2021	SERVIÇO EXTRA	R\$	0,00%
	90	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	0,00%
	18/04/2021	VALOR TOTAL	R\$	729.312,75
	04/02/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$	349.486,35
	26/02/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$	209.083,51
	2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	379.826,40
52,08%				

SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 25,00%

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	
2.7.1.4	S	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	48,00			48,00	R\$ 56,47	1,0000	R\$ 2.710,56							R\$ 0,00	48,00	0,00%	R\$ 2.710,56	48,00	100,00%
2.7.1.5	S	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	40,00			40,00	R\$ 40,63	1,0000	R\$ 1.625,20							R\$ 0,00	31,51	78,77%	R\$ 1.280,14	8,49	21,23%
2.7.2		Soleiras/Rodapés:																R\$ 0,00		0,00%	R\$ 782,64		100,00%
2.7.2.1		SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,20				7,20	R\$ 7,20	1,0000	R\$ 782,64							R\$ 0,00	108,70	0,00%	R\$ 782,64	108,70	100,00%
2.8.0		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA																					
2.8.1		Pisos de áreas descobertas:																					
2.8.1.1	S	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	60,00			60,00	R\$ 64,23	1,0000	R\$ 3.853,80							R\$ 0,00	60,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00	100,00%
2.8.1.2	S	008	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMAS SA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	50,00			50,00	R\$ 18,42	1,0000	R\$ 921,00							R\$ 0,00	50,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00	100,00%
2.9.0		LOUÇAS E METAIS:																					
2.9.1		Vasos sanitários / Lavatório / Cuba / Chuveiro / Torneiras:																					
2.9.1.1	S	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00			28,00	R\$ 471,76	1,0000	R\$ 13.209,28							R\$ 0,00	28,00	0,00%	R\$ 0,00	28,00	100,00%
2.9.1.2	S	377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	28,00			28,00	R\$ 27,25	1,0000	R\$ 763,00							R\$ 0,00	28,00	0,00%	R\$ 0,00	28,00	100,00%
2.9.1.3	S	1367	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	UN	10,00			10,00	R\$ 252,43	1,0000	R\$ 2.524,30							R\$ 0,00	10,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00	100,00%
2.9.1.4	S	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00			28,00	R\$ 129,25	1,0000	R\$ 3.619,00							R\$ 0,00	28,00	0,00%	R\$ 0,00	28,00	100,00%
2.10.0		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:																					
2.10.1		Instalações de água:																					
2.10.1.1	S	011	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	10,00			10,00	R\$ 350,20	1,0000	R\$ 3.502,00							R\$ 0,00	10,00	34,84%	R\$ 350,20	10,00	65,16%
2.10.1.2	S	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00			10,00	R\$ 355,50	1,0000	R\$ 3.555,00							R\$ 0,00	10,00	100,00%	R\$ 0,00	10,00	100,00%
2.10.1.3	S	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00			10,00	R\$ 300,10	1,0000	R\$ 3.001,00							R\$ 0,00	10,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00	100,00%

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 181846316 PE

Handwritten signature



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETROMILA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		REPLAN		
	PROCESSO Nº	MODALIDADE	001/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	BDI = 25,00%	DADOS CONTRATUAIS					QUANTIDADE	VALOR	QTDE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
ITENS	CODIGO	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UN	CTR	ADI	TOTAL	SUP	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	
VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA																			
SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
2.11.0	S	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:																	
2.11.1	S	Instalações de esgoto:																	
2.11.1.1	S	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00		R\$ 129,90		R\$ 12,99	1,0000	R\$ 129,90			R\$ 0,00	0,00%					
2.12.0	S	INSTALAÇÕES PLUVIAIS:																	
2.12.1	S	Tubo PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	70,00		R\$ 3.622,60		R\$ 35,92	1,0000	R\$ 2.514,40			R\$ 0,00	0,00%					
2.12.1.1	S	Curva 90 graus, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	20,00		R\$ 1.108,20		R\$ 55,41	1,0000	R\$ 1.108,20			R\$ 0,00	0,00%					
2.13.0	S	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:																	
2.13.1	S	Instalações elétricas:																	
2.13.1.1	S	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	30,00		R\$ 76.710,31		R\$ 126,91	1,0000	R\$ 3.807,30			R\$ 0,00	0,00%					
2.13.1.2	S	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00		R\$ 864,60		R\$ 28,82	1,0000	R\$ 864,60			R\$ 0,00	0,00%					
2.13.1.3	S	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00		R\$ 1.423,80		R\$ 47,46	1,0000	R\$ 1.423,80			R\$ 0,00	0,00%					
2.13.1.4	S	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00		R\$ 1.740,60		R\$ 38,68	1,0000	R\$ 1.740,60			R\$ 0,00	0,00%					
2.13.1.5	S	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	96,00		R\$ 4.526,40		R\$ 47,15	1,0000	R\$ 4.526,40			R\$ 0,00	0,00%					
2.13.1.6	S	LUMINÁRIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	UN	208,00		R\$ 48.904,96		R\$ 235,12	1,0000	R\$ 48.904,96			R\$ 0,00	0,00%					
2.13.1.7	S	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00		R\$ 795,20		R\$ 39,76	1,0000	R\$ 795,20			R\$ 0,00	0,00%					
2.13.1.8	S	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	15,00		R\$ 1.210,50		R\$ 80,70	1,0000	R\$ 1.210,50			R\$ 0,00	0,00%					

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
CNPJ: 03.661.951/0001-08

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 1818446316 PE

