



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

Table with columns: OBJETO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS, DATA DA EMISSÃO, VALOR LICITADO, VALOR CONTRATADO, REPLAN, etc.

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Main measurement table with columns: ITENS, CTR, CODIGO, DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, UN, QUANTIDADES (CTR, SUP, TOTAL), PREÇOS (FATOR K, UNITÁRIO, TOTAL), MEDIÇÃO ANTERIOR (QTDE, VALOR, %), MEDIÇÃO NO PERÍODO (QTDE, VALOR, %), SALDO A MEDIR (QTDE, VALOR, %).

Diego Alves Engº Civil CREA - 1818446316 PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE Tarcísio Cruz Secretário de Infraestrutura

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN						
											FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$						
PROCESSO Nº	MODALIDADE	TABELA DE REFERÊNCIA										DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$					
		DISPENSA Nº 001/2021										18/01/2021		SERVIÇO EXTRA		R\$					
		BDI = 25,00%										CONTRATO Nº		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$					
		SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA										PRAZO EXECUÇÃO		VALOR TOTAL		R\$					
												TERMINO PREVISTO		SALDO CONTRATUAL		R\$					
												BM - PERÍODO		BM - R\$ MENSAL		R\$					
												BM - Nº		5		726.906,06		89,53%			
BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
ITEMS	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%
1.2.0		SUPRAESTRUTURA:																			
1.2.1		Pilares/Vigas/Alaje:																			
1.2.1.1	S	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,20		-8,10	8,10	R\$ 24,94	1,0000	R\$ 202,01	8,10	R\$ 5.568,77	100,00%	R\$ 5.568,77	100,00%	R\$ 5.568,77	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.2.1.2	S	ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUIDOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	250,00			250,00	R\$ 12,11	1,0000	R\$ 3.027,50	250,00	R\$ 3.027,50	100,00%	R\$ 3.027,50	100,00%	R\$ 3.027,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.2.1.3	S	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	34,10			34,10	R\$ 68,60	1,0000	R\$ 2.339,26	34,10	R\$ 2.339,26	100,00%	R\$ 2.339,26	100,00%	R\$ 2.339,26	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.3.0		PAREDES:																			
1.3.1		Alvenaria de embasamento/Alvenaria de vedação:																			
1.3.1.1	S	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	51,11			51,11	R\$ 43,79	1,0000	R\$ 2.238,32	51,11	R\$ 2.238,32	98,06%	R\$ 2.238,32	98,06%	R\$ 2.238,32	98,06%	R\$ 44,22	1,94%	R\$ 44,22	1,94%
1.4.0		COBERTURAS E PROTEÇÃO:																			
1.4.1		Calhas / Rufos / Impermeabilização:																			
1.4.1.1	S	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M²	22,32		-22,32		R\$ 93,14	1,0000	R\$ 0,00		R\$ 1.004,20	100,00%	R\$ 1.004,20	100,00%	R\$ 1.004,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.4.1.2	S	CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,00			20,00	R\$ 50,21	1,0000	R\$ 1.004,20	20,00	R\$ 1.004,20	100,00%	R\$ 1.004,20	100,00%	R\$ 1.004,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.5.0		ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS:																			
1.5.1		Portas:																			
1.5.1.1	S	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00			2,00	R\$ 657,55	1,0000	R\$ 1.315,10	2,00	R\$ 1.315,10	66,67%	R\$ 1.315,10	66,67%	R\$ 1.315,10	66,67%	657,55	2,18%	657,55	33,33%
1.5.1.2	S	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00			7,00	R\$ 610,94	1,0000	R\$ 4.276,58	7,00	R\$ 4.276,58	100,00%	R\$ 4.276,58	100,00%	R\$ 4.276,58	100,00%		0,00%		0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

Diego Alves
Engº Civil

CREA - 1818446316 PE

MA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO	22/08/2021	VALOR LICITADO	R\$ 766.128,28	REPLAN
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA										FATOR K	1,0997	VALOR CONTRATADO	R\$ 811.895,34	
PROCESSO Nº	001/2021										DATA DE INÍCIO	18/01/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021										CONTRATO Nº	001/2021	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
	TABELA DE REFERÊNCIA										PRazo EXECUÇÃO	150	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
	BDI = 25,00%										TERMIÑO PREVISTO	17/06/2021	VALOR TOTAL	R\$ 811.895,34	0,00%
	SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA										BM - PERÍODO	28/04/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$ 84.989,19	10,47%
											BM - Nº	17/05/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$ 128.316,57	15,80%
												5	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 726.906,06	89,53%

ITEMS	CODIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	%					
1.5.1.3	S	90788	6,00			6,00	R\$ 504,00	1,00000	R\$ 3.024,00	6,00	3.024,00	100,00%				6,00	R\$ 3.024,00	100,00%				R\$ 0,00	0,00%		
1.5.1.4	S	012	2,00		-1,00	1,00	R\$ 810,33	1,00000	R\$ 810,33	1,00	R\$ 810,33	100,00%				1,00	R\$ 810,33	100,00%				R\$ 0,00	0,00%		
1.5.1.5	S	013	5,00		-1,00	4,00	R\$ 786,13	1,00000	R\$ 3.144,52	4,00	R\$ 3.144,52	100,00%				4,00	R\$ 3.144,52	100,00%				R\$ 0,00	0,00%		
1.5.1.6	S	94569	9,90		-1,35	8,55	R\$ 542,36	1,00000	R\$ 4.637,17	8,55	R\$ 4.637,17	100,00%				8,55	R\$ 4.637,17	100,00%				R\$ 0,00	0,00%		
1.5.1.7	S	94570	1,00			1,00	R\$ 340,45	1,00000	R\$ 340,45	1,00	R\$ 340,45	100,00%				1,00	R\$ 340,45	100,00%				R\$ 0,00	0,00%		
1.5.1.8	S	73838/1	1,00			1,00	R\$ 1.565,57	1,00000	R\$ 1.565,57	1,00	R\$ 1.565,57	100,00%				1,00	R\$ 1.565,57	100,00%				R\$ 0,00	0,00%		
1.5.1.9	S	37562	20,07		-2,10	17,97	R\$ 544,21	1,00000	R\$ 9.779,45	17,97	R\$ 9.779,45	100,00%				17,97	R\$ 9.779,45	100,00%				R\$ 0,00	0,00%		
1.5.1.10	S	100674	1,50			1,50	R\$ 372,94	1,00000	R\$ 559,41	1,50	R\$ 559,41	100,00%				1,50	R\$ 559,41	100,00%				R\$ 0,00	0,00%		
1.5.2	Acabamento e Pintura de esquadrias:										210,618,70			R\$ 5.091,14	52,10%				R\$ 5.090,98	100,00%				R\$ 0,00	0,00%
1.5.2.1	S	84657	20,01		-2,27	17,74	R\$ 9,17	1,00000	R\$ 162,68	17,74	R\$ 162,67	99,99%				17,74	R\$ 162,67	99,99%				R\$ 0,00	0,00%		
1.5.2.2	S	84659	20,01	17,30		37,31	R\$ 16,62	1,00000	R\$ 620,09	20,01	R\$ 332,56	53,63%	17,29	287,37	46,34%	37,30	R\$ 619,94	99,98%				R\$ 0,00	0,00%		
1.5.2.3	S	100722	61,85	42,70		104,55	R\$ 19,58	1,00000	R\$ 2.047,08	61,85	R\$ 1.211,02	59,16%	42,70	836,06	40,84%	104,55	R\$ 2.047,08	100,00%				R\$ 0,00	0,00%		
1.5.2.4	S	100724	61,85	121,10		182,95	R\$ 10,86	1,00000	R\$ 1.986,83	61,85	R\$ 671,69	33,81%	121,10	1.315,14	66,19%	182,95	R\$ 1.986,83	100,00%				R\$ 0,00	0,00%		

Diego Alves
Engº Civil

Secretaria de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS									
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº	001/2021									
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021									
	TABELA DE REFERÊNCIA									
	BDI = 25,00%									
	SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA									
	BOLETIM DE MEDIÇÃO									

ITEMS	CODIGO	UN	DESCRICO DO SERVICO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%		
1.6.0	FORROS E REVESTIMENTO DE TETOS:																						
1.6.1	Material específico (gesso, madeira e etc)/Acabamentos:																						
1.6.1.1	S	96113	M2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.AF_05/2017_P	207,537,26			R\$ 11.603,67	1,12	1,0000	R\$ 274,46	100,00%	1,12	274,46	100,00%	1,12	274,46	100,00%	1,12	274,46	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.6.1.2	S	88494	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.AF_06/2014	162,06			R\$ 5.078,96	162,06	1,0000	R\$ 5.078,96	100,00%	162,06	R\$ 5.078,96	100,00%	162,06	R\$ 5.078,96	100,00%	162,06	R\$ 5.078,96	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.6.1.3	S	88484	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.AF_06/2014	162,06			R\$ 2.733,95	162,06	1,0000	R\$ 2.733,95	100,00%	162,06	R\$ 2.733,95	100,00%	162,06	R\$ 2.733,95	100,00%	162,06	R\$ 2.733,95	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.6.1.4	S	88488	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	222,98			R\$ 450,52	222,98	1,0000	R\$ 450,52	100,00%	222,98	R\$ 450,52	100,00%	222,98	R\$ 450,52	100,00%	222,98	R\$ 450,52	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:																						
1.7.1	Para regularizações de paredes(Chapisco/Emboço/etc):																						
1.7.1.1	S	87878	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.AF_06/2014	195,840,10			R\$ 3.373,38	78,44	1,0000	R\$ 3.373,38	100,00%	78,44	R\$ 3.373,38	100,00%	78,44	R\$ 3.373,38	100,00%	78,44	R\$ 3.373,38	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.1.2	S	87532	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.AF_06/2014	35,95			R\$ 1.260,04	35,95	1,0000	R\$ 1.260,04	100,00%	35,95	R\$ 1.260,04	100,00%	35,95	R\$ 1.260,04	100,00%	35,95	R\$ 1.260,04	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.1.3	S	87530	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.AF_06/2014	49,32			R\$ 1.783,90	49,32	1,0000	R\$ 1.783,90	100,00%	49,32	R\$ 1.783,90	100,00%	49,32	R\$ 1.783,90	100,00%	49,32	R\$ 1.783,90	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.2	Para acabamentos de paredes(Pintura/Revestimento cerâmico):																						
1.7.2.1	S	88485	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014	43,90			R\$ 35.646,36	111,92	1,0000	R\$ 35.646,36	69,95%	111,92	R\$ 35.646,36	69,95%	111,92	R\$ 35.646,36	69,95%	111,92	R\$ 35.646,36	69,95%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.2.2	S	88497	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.AF_06/2014	43,90			R\$ 375,52	111,92	1,0000	R\$ 375,52	71,83%	111,92	R\$ 375,52	71,83%	111,92	R\$ 375,52	71,83%	111,92	R\$ 375,52	71,83%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.2.3	S	96135	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.AF_05/2017	84,00			R\$ 2.864,40	48,00	1,0000	R\$ 2.864,40	36,36%	48,00	R\$ 2.864,40	36,36%	48,00	R\$ 2.864,40	36,36%	48,00	R\$ 2.864,40	36,36%	R\$ 0,00	0,00%
1.7.2.4	S	015		TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (HOSPITALAR)	43,87			R\$ 12.724,28	468,38	1,0000	R\$ 12.724,28	91,43%	468,38	R\$ 12.724,28	91,43%	468,38	R\$ 12.724,28	91,43%	468,38	R\$ 12.724,28	91,43%	R\$ 0,81	0,01%

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 181846316 PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

FL: 41/25

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

OBJETO	CODIGO	DESCRICO DO SERVICO	UN	QUANTIDADES	PREÇOS	MEDICAO ANTERIOR	MEDICAO NO PERIODO	MEDICAO ACUMULADA	SALDO A MEDIR	DATA DA EMISSAO	VALOR LICITADO	REPLAN
CONTRATADA		VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA										
PROCESSO Nº	001/2021	DISPENSA Nº 001/2021										
MODALIDADE		TABELA DE REFERÊNCIA										
		BDI = 25,00%										

ITENS	CTR	CODIGO	DESCRICO DO SERVICO	UN	DADOS CONTRATUAIS					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%
1.7.2.5	S	95622	APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	150,00	446,00		596,00	R\$ 13,17	1,0000	R\$ 7.849,32	150,00	R\$ 1.975,50	25,17%	446,00	5.873,82	74,83%	596,00	R\$ 7.849,32	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.7.2.6	S	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	92,20	25,52		117,72	R\$ 114,06	1,0000	R\$ 13.427,14	92,20	R\$ 10.516,33	78,32%	25,52	2.910,81	21,68%	117,72	R\$ 13.427,14	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.7.2.7	S	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	16,80		-4,30	12,50	R\$ 64,65	1,0000	R\$ 808,12	12,50	R\$ 808,12	100,00%			0,00%	12,50	R\$ 808,12	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.7.2.8	S	010	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PLATIBANDA/ FORRO EXTERNO EM PAINÉIS DE ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL - ACM - METALBOND, DE FABRICAÇÃO ALCOA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COMPOSTO POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO DE 0,5MM DE ESPESURA CADA E UM NÚCLEO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE.	M²	15,00			15,00	R\$ 535,50	1,0000	R\$ 8.032,50	15,00	R\$ 8.032,50	100,00%			0,00%	15,00	R\$ 8.032,50	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.7.2.9	N	72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M²	58,12			58,12	R\$ 51,19	1,0000	R\$ 2.975,16	58,12	R\$ 0,00	0,00%	58,12	2.975,16	100,00%	58,12	R\$ 2.975,16	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.8.0			PAVIMENTAÇÃO INTERNA:																					
1.8.1	S	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	10,80	1,44		12,24	R\$ 58,90	1,0000	R\$ 720,93	10,80	R\$ 636,12	88,24%	1,44	84,81	11,76%	12,24	R\$ 720,93	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.8.1.1	S	95240	EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	49,20	4,80		54,00	R\$ 16,71	1,0000	R\$ 902,33	49,20	R\$ 822,13	91,11%	4,80	80,19	8,89%	54,00	R\$ 902,33	60,761,84%			R\$ 0,01	0,00%
1.8.1.2	S	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	69,60	13,56		83,16	R\$ 45,73	1,0000	R\$ 3.802,90	69,60	R\$ 3.182,80	83,69%	13,56	620,05	16,30%	83,16	R\$ 3.802,85	51,003,20%			R\$ 0,04	0,00%
1.8.1.3	S	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	69,60	22,87		92,47	R\$ 114,06	1,0000	R\$ 10.547,11	69,60	R\$ 7.938,57	75,27%	22,87	2.608,43	24,73%	92,47	R\$ 10.547,01	37,389,57%			R\$ 0,11	0,00%
1.8.1.4	S	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	7,50	4,06		11,56	R\$ 40,63	1,0000	R\$ 469,67	7,48	R\$ 303,91	64,71%	4,06	164,85	35,10%	11,54	R\$ 468,76	32,87,12%			R\$ 0,91	0,19%
1.8.1.5	S	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,95			4,95	R\$ 19,59	1,0000	R\$ 97,83	4,95	R\$ 97,83	100,00%			0,00%	4,95	R\$ 97,83	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
1.8.2	S	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,95			4,95	R\$ 19,59	1,0000	R\$ 97,83	4,95	R\$ 97,83	100,00%			0,00%	4,95	R\$ 97,83	100,00%			R\$ 0,00	0,00%

Secretário de Infraestrutura

Diego Alves
Engo Civil
CREA - 1818446316 PE

Tarcisio Cruz

MB

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN								
	PROCESSO Nº	MODALIDADE	001/2021	DISPENSA Nº 001/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	BDI = 25,00%	CONTRATO Nº		22/03/2021	1,0597	VALOR CONTRATADO	766.128,28	811.895,34	0,00%	0,00%								
ITEMS	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDICAO ANTERIOR			MEDICAO NO PERIODO			MEDICAO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA:																							
Pisos de áreas descobertas:																							
1.9.0	1.9.1	1.9.1.1	S	58,50			58,50	R\$ 64,23	1,0000	R\$ 4.328,46	100,00%	R\$ 4.328,47	58,50	R\$ 3.757,45	100,00%	R\$ 4.328,47	100,00%	0,00%	58,50	R\$ 3.757,45	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.9.1.2	S	008	M	31,00			31,00	R\$ 18,42	1,0000	R\$ 571,02	100,00%	R\$ 571,02	31,00	R\$ 571,02	100,00%	R\$ 571,02	100,00%	0,00%	31,00	R\$ 571,02	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
LOUÇAS E METAIS:																							
Vasos sanitários / Lavatório / Cuba / Chuveiro / Torneiras:																							
1.10.0	1.10.1	1.10.1.1	S	9,00	-1,00		8,00	R\$ 471,76	1,0000	R\$ 3.774,08	95,79%	R\$ 13.888,03	8,00	R\$ 3.774,08	100,00%	R\$ 14.498,53	100,00%	4,21%	8,00	R\$ 3.774,08	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.10.1.2	S	377	UN	9,00			9,00	R\$ 27,25	1,0000	R\$ 218,00	100,00%	R\$ 218,00	9,00	R\$ 218,00	100,00%	R\$ 218,00	100,00%	0,00%	9,00	R\$ 218,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.10.1.3	S	1367	UN	5,00			5,00	R\$ 252,43	1,0000	R\$ 1.262,15	100,00%	R\$ 1.262,15	5,00	R\$ 1.262,15	100,00%	R\$ 1.262,15	100,00%	0,00%	5,00	R\$ 1.262,15	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.10.1.4	S	86904	UN	8,00			8,00	R\$ 129,25	1,0000	R\$ 1.034,00	100,00%	R\$ 1.034,00	8,00	R\$ 1.034,00	100,00%	R\$ 1.034,00	100,00%	0,00%	8,00	R\$ 1.034,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.10.1.5	S	93396	UN	2,00			2,00	R\$ 598,22	1,0000	R\$ 1.196,44	100,00%	R\$ 1.196,44	2,00	R\$ 1.196,44	100,00%	R\$ 1.196,44	100,00%	0,00%	2,00	R\$ 1.196,44	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.10.1.6	S	95544	UN	10,00	-2,00		8,00	R\$ 60,74	1,0000	R\$ 485,92	100,00%	R\$ 485,92	8,00	R\$ 485,92	100,00%	R\$ 485,92	100,00%	0,00%	8,00	R\$ 485,92	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.10.1.7	S	86883	UN	8,00	9,00		17,00	R\$ 10,60	1,0000	R\$ 180,20	47,06%	R\$ 84,80	8,00	R\$ 84,80	47,06%	R\$ 180,20	100,00%	52,94%	17,00	R\$ 180,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.10.1.8	S	86906	UN	8,00	6,00		14,00	R\$ 60,23	1,0000	R\$ 843,22	57,14%	R\$ 481,84	8,00	R\$ 481,84	57,14%	R\$ 843,22	100,00%	42,86%	14,00	R\$ 843,22	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.10.1.9	S	95547	UN	16,00	1,00		17,00	R\$ 79,62	1,0000	R\$ 1.353,54	94,12%	1.273,92	16,00	1.273,92	94,12%	R\$ 1.353,54	100,00%	5,88%	17,00	R\$ 1.353,54	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.10.1.10	S	37401	UN	16,00	1,00		17,00	R\$ 74,10	1,0000	R\$ 1.259,70	94,12%	1.185,60	16,00	1.185,60	94,12%	R\$ 1.259,70	100,00%	5,88%	17,00	R\$ 1.259,70	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 1818446316 PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN										
											FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$										
MODALIDADE	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA										DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$										
											CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$										
PROCESSO Nº	001/2021										PRazo EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$										
											TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$										
ITEMS	DISPENSA Nº 001/2021										BM - PERÍODO		SALDO CONTRATUAL		R\$										
											BM - Nº		BM - R\$ ACUMULADO		R\$										
Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
					ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%				
1.10.1.11	S	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00		1,00	R\$ 753,81	1,0000	R\$ 753,81	1,00	753,81	100,00%		0,00%		1,00	R\$ 753,81	100,00%				R\$ 0,00	0,00%	
1.10.1.12	S	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,55 CM	M2	3,40		3,40	R\$ 628,67	1,0000	R\$ 2.137,47	3,40	R\$ 2.137,47	100,00%		0,00%		3,40	R\$ 2.137,47	---				R\$ 0,00	0,00%	
1.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:																								
1.11.1	Instalações de água:																								
1.11.1.1	S	011	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	UND	23,00	5,00	28,00	R\$ 35,02	1,0000	R\$ 980,56	23,00	R\$ 805,46	82,14%	1,473,45	64,66%		5,00	175,10	17,86%		28,00	R\$ 980,56	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.11.1.2	S	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00		-6,00	R\$ 35,50	1,0000	R\$ 0,00			100,00%		0,00%				0,00%				R\$ 0,00	0,00%	
1.11.1.3	S	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00		-5,00	R\$ 30,01	1,0000	R\$ 0,00			100,00%		0,00%				0,00%				R\$ 0,00	0,00%	
1.11.1.4	N	REFER. COMP. SINAPI NOV 2020	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		5,00		R\$ 71,65	1,0000	R\$ 358,25			100,00%		0,00%		5,00	358,25	0,00%		5,00	R\$ 358,25	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.11.1.5	N	REFER. COMP. SINAPI NOV 2020	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=20MM (3/4") - REF.1509 DECA OU SIMILAR	UN		3,00		R\$ 75,51	1,0000	R\$ 226,53			100,00%		0,00%		3,00	226,53	0,00%		3,00	R\$ 226,53	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.11.1.6	N	REFER. COMP. ORSE COD. 01679 REAL SINAPI/ NOV 2020	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN		11,00		R\$ 64,87	1,0000	R\$ 713,57			100,00%		0,00%		11,00	713,57	0,00%		11,00	R\$ 713,57	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:																								
1.12.1	Instalações de esgoto:																								
1.12.1.1	S	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	-3,00	7,00	R\$ 12,99	1,0000	R\$ 90,93	7,00	R\$ 90,93	100,00%	141,51	6,65%		7,00		0,00%		7,00	R\$ 90,93	100,00%	R\$ 165,64	7,76%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura

Diego Alves
 Engº Civil
 CREA - 181846316 PE

Diego Alves

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS	DATA DA EMISSÃO	22/09/201	VALOR LICITADO	R\$ 766.128,28	REFPLAN
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA	FATOR K	1.0597	VALOR CONTRATADO	R\$ 811.895,34	
PROCESSO Nº	001/2021	DATA DE INÍCIO	18/01/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021	CONTRATO Nº	001/2021	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
		PRazo EXECUÇÃO	150	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
		TERMINO PREVISTO	17/06/2021	VALOR TOTAL	R\$ 811.895,34	0,00%
		BM - PERÍODO	28/04/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$ 84.989,19	10,47%
		BM - Nº	17/05/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$ 128.316,57	15,80%
			5	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 726.906,06	89,53%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS	CODIGO	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1.12.1.2	S	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AE_12/2014	M	48,00	12,90		60,90	R\$ 10,97	1,0000	R\$ 668,07	32,90	360,91	54,02%	12,90	141,51	21,18%	45,80	R\$ 502,42	75,20%	15,10	R\$ 165,64	24,79%
1.12.1.3	S	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AE_12/2014	UN	24,00			24,00	R\$ 4,24	1,0000	R\$ 101,76	24,00	101,76	100,00%		-	0,00%	24,00	R\$ 101,76	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.12.1.4	S	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,00		-8,00	12,00	R\$ 16,08	1,0000	R\$ 192,96	12,00	192,96	100,00%		-	0,00%	12,00	R\$ 192,96	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.12.1.5	S	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,00		-17,00	23,00	R\$ 46,77	1,0000	R\$ 1.075,71	23,00	1.075,71	100,00%		-	0,00%	23,00	R\$ 1.075,71	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.12.1.6	S	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_05/2018	UN	4,00		-4,00	-	R\$ 346,45	1,0000	R\$ 0,00	-	-	100,00%		-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS:																					
1.13.1	Tubos:																					
1.13.1.1	S	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.AE_12/2014	M	30,00	182,274,03	-1,00	29,00	R\$ 35,92	1,0000	R\$ 1.207,91	7,00	R\$ 417,67	34,58%		-	0,00%	7,00	R\$ 251,44	24,14%	22,00	R\$ 790,24	65,42%
1.13.1.2	S	PLUVIAIS, DN 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6,00		-3,00	3,00	R\$ 55,41	1,0000	R\$ 166,23	3,00	166,23	100,00%		-	0,00%	3,00	R\$ 166,23	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:																					
1.14.1	Instalações elétricas:																					
1.14.1.1	S	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	30,00	182,107,11		61,00	R\$ 126,91	1,0000	R\$ 7.741,51	30,00	R\$ 21.961,06	65,74%	31,00	11.444,21	34,26%	61,00	R\$ 7.741,51	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.2	S	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	40,00		5,00	45,00	R\$ 174,52	1,0000	R\$ 7.853,40	40,00	R\$ 6.980,80	88,89%	5,00	872,60	11,11%	45,00	R\$ 7.853,40	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.3	S	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	10,00			10,00	R\$ 158,40	1,0000	R\$ 1.584,00	10,00	R\$ 1.584,00	100,00%		-	0,00%	10,00	R\$ 1.584,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

Diego Alves Engº Civil
CREA - 181846316 PE

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	REF PLAN
		FATOR K	VALOR CONTRATADO	R\$	766.128,28
		DATA DE INÍCIO	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	811.895,34
		CONTRATO Nº	SERVIÇO EXTRA	R\$	-
		PRazo EXECUÇÃO	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-
		TERMINO PREVISTO	VALOR TOTAL	R\$	811.895,34
		BM - PERÍODO	SALDO CONTRATUAL	R\$	84.989,19
		BM - Nº	BM - R\$ MENSAL	R\$	128.316,57
			BM - R\$ ACUMULADO	R\$	726.906,06
					89,43%

ITEMS	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%
1.14.1.4	S	93144	UN	5,00			5,00	R\$ 206,61	1,0000	R\$ 1.033,05	100,00%	5,00	R\$ 1.033,05	100,00%	5,00	R\$ 1.033,05	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
1.14.1.5	S	97590	UN	15,00			15,00	R\$ 71,45	1,0000	R\$ 1.071,75	100,00%	15,00	R\$ 1.071,75	100,00%	15,00	R\$ 1.071,75	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
1.14.1.6	S	014	UN	25,00			25,00	R\$ 235,12	1,0000	R\$ 5.878,00	100,00%	25,00	R\$ 5.878,00	100,00%	25,00	R\$ 5.878,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
1.14.1.7	S	97599	UN	5,00			5,00	R\$ 39,76	1,0000	R\$ 198,80	100,00%	5,00	R\$ 198,80	100,00%	5,00	R\$ 198,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
1.14.1.8	S	39391	UN	6,00			6,00	R\$ 80,70	1,0000	R\$ 484,20	100,00%	6,00	R\$ 484,20	100,00%	6,00	R\$ 484,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
1.14.1.9	S	93654	UN	4,00	2,00		6,00	R\$ 13,06	1,0000	R\$ 78,36	66,67%	4,00	R\$ 52,24	66,67%	2,00	R\$ 78,36	100,00%	2,00	R\$ 78,36	100,00%	0,00%
1.14.1.10	S	93656	UN	10,00	10,00		20,00	R\$ 14,08	1,0000	R\$ 281,60	50,00%	10,00	R\$ 140,80	50,00%	10,00	R\$ 281,60	100,00%	10,00	R\$ 281,60	100,00%	0,00%
1.14.1.11	S	98307	UN	6,00		-6,00	-	R\$ 49,23	1,0000	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
1.14.1.12	S	38084	UN	3,00		-2,00	1,00	R\$ 17,92	1,0000	R\$ 17,92	100,00%	1,00	R\$ 17,92	100,00%	1,00	R\$ 17,92	100,00%	1,00	R\$ 17,92	100,00%	0,00%
1.14.1.13	S	97605	UN	10,00			10,00	R\$ 71,22	1,0000	R\$ 712,20	100,00%	10,00	R\$ 712,20	100,00%	10,00	R\$ 712,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
1.14.1.14	S	016	UN	6,00		-6,00	-	R\$ 717,14	1,0000	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
1.14.1.15	S	018	UN	2,00		-2,00	-	R\$ 460,26	1,0000	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
1.14.1.16	S	019	UN	8,00		-8,00	-	R\$ 146,32	1,0000	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
1.14.1.17	S	101891	UN	5,00	5,00		5,00	R\$ 29,20	1,0000	R\$ 146,00	0,00%	5,00	R\$ 146,00	100,00%	5,00	R\$ 146,00	100,00%	5,00	R\$ 146,00	100,00%	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA

BDI = 25,00%

VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

001/2021

DISPENSA Nº 001/2021

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 1818446316 PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS												DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN											
														22/03/2021		R\$ 766.128,28		R\$ 766.128,28											
CONTRATADA		VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA												FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$ 811.895,34											
PROCESSO Nº		001/2021												DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -											
MODALIDADE		DISPENSA Nº 001/2021												CONTRATO Nº		SERVIÇO EXTRA		R\$ -											
		TABELA DE REFERÊNCIA												PRazo EXECUÇÃO		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -											
		BDI = 25,00%												TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL		R\$ 811.895,34											
		SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA												28/04/2021		SALDO CONTRATUAL		R\$ 84.989,19											
														17/05/2021		BM - R\$ MENSAL		R\$ 128.316,57											
														5		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 726.906,06											
ITEMS		DADOS CONTRATUAIS						MEDIÇÃO ANTERIOR						MEDIÇÃO NO PERÍODO						MEDIÇÃO ACUMULADA						SALDO A MEDIR			
Nº	CTR	CODIGO	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%		
1.14.1.18	COMPOSIÇÃO		CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	8,00			R\$ 11,83	1,0000	R\$ 94,64	8,00		R\$ 0,00	100,00%	8,00	94,64	0,00%	8,00	94,64	100,00%	8,00	94,64	100,00%	R\$ 94,64	8,00	R\$ 94,64	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.19	S	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,98			R\$ 24,20	1,0000	R\$ 1.475,71	60,98		R\$ 0,00	0,00%	60,98	1.475,71	100,00%	60,98	1.475,71	100,00%	60,98	1.475,71	100,00%	R\$ 1.475,71	60,98	R\$ 1.475,71	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.20	S	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,30			R\$ 42,04	1,0000	R\$ 895,45	21,30		R\$ 0,00	0,00%	21,30	895,45	100,00%	21,30	895,45	100,00%	21,30	895,45	100,00%	R\$ 895,45	21,30	R\$ 895,45	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.21	S	97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,42			R\$ 52,68	1,0000	R\$ 1.602,52	30,42		R\$ 0,00	100,00%	30,42	1.602,52	0,00%	30,42	1.602,52	0,00%	30,42	1.602,52	100,00%	R\$ 1.602,52	30,42	R\$ 1.602,52	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.22	S	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,42			R\$ 64,32	1,0000	R\$ 1.313,41	20,42		-	100,00%	20,42	1.313,41	0,00%	20,42	1.313,41	0,00%	20,42	1.313,41	100,00%	R\$ 1.313,41	20,42	R\$ 1.313,41	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.14.1.23	COMPOSIÇÃO		CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00			R\$ 12,57	1,0000	R\$ 942,75	75,00		-	100,00%	75,00	942,75	0,00%	75,00	942,75	0,00%	75,00	942,75	100,00%	R\$ 942,75	75,00	R\$ 942,75	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.15.0		COMPLEMENTAÇÕES:																											
1.15.1		Corrimento/Disponibilidade/Sinalização/Limpeza final da obra:																											
1.15.1.1	S	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	26,00			R\$ 395,35	1,0000	R\$ 10.279,10	26,00		R\$ 14.293,83	57,68%	26,00	10.486,24	42,32%	26,00	10.486,24	42,32%	26,00	10.486,24	100,00%	R\$ 24.780,07	26,00	R\$ 24.780,07	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
		R\$ 10.279,10																											
		R\$ 0,00																											

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 1818446316 PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REP. PLAN		
	PROCESSO Nº	MODALIDADE	TABELA DE REFERÊNCIA		DADOS CONTRATUAIS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		QTDE	VALOR	VALOR	%	
ITENS	CODIGO	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	SALDO A MEDIR
Nº	CTR																
1.15.1.2	S	10851	UN	26,00			R\$ 1.394,64	R\$ 53,64	1,0000	R\$ 1.394,64	26,00	1.394,64	100,00%	26,00	R\$ 1.394,64	100,00%	R\$ 0,00
		PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)															
1.15.1.3	S	99808	M2	96,39		-32,76	R\$ 188,34	R\$ 2,96	1,0000	R\$ 188,34	63,63	188,34	100,00%	63,63	R\$ 188,34	100,00%	R\$ 0,00
		LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019															
1.15.1.4	S	015	M²	270,00		-132,04	R\$ 990,55	R\$ 7,18	1,0000	R\$ 990,55	137,96	990,55	100,00%	137,96	R\$ 990,55	100,00%	R\$ 0,00
		POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA															
1.15.1.5	S	36206	UN	10,00		-2,00	R\$ 1.441,20	R\$ 180,15	1,0000	R\$ 1.441,20	8,00	1.441,20	100,00%	8,00	R\$ 1.441,20	100,00%	R\$ 0,00
		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM															
1.15.1.6	S	98504	M²	193,50	193,50		R\$ 2.335,54	R\$ 12,07	1,0000	R\$ 2.335,54	193,50	2.335,54	100,00%	193,50	R\$ 2.335,54	100,00%	R\$ 0,00
		PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018															
1.15.1.7	COTAÇÃO		MÉS	3,00	3,00		R\$ 8.150,70	R\$ 2.716,90	1,0000	R\$ 8.150,70	3,00	8.150,70	100,00%	3,00	R\$ 8.150,70	100,00%	R\$ 0,00
		ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPS NAVAL EXC															
		TRANSP/CARGA/DESCARGA															
2.0 REFORMA DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS																	
2.1.0 CANTIEIRO DE OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES:																	
2.1.1 Serviços preliminares:																	
2.1.1.1	S	97622	M3	0,83			R\$ 38,03	R\$ 45,82	1,0000	R\$ 38,03	0,83	38,03	100,00%	0,83	R\$ 38,03	100,00%	R\$ 0,00
		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017															
2.1.1.2	S	97631	M2	40,00	68,95		R\$ 288,72	R\$ 2,65	1,0000	R\$ 288,72	39,88	105,67	36,60%	68,95	R\$ 288,41	99,89%	R\$ 0,30
		DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017															
2.1.1.3	S	97633	M2	52,50	60,13		R\$ 2.138,84	R\$ 18,99	1,0000	R\$ 2.138,84	52,50	996,97	46,61%	60,13	R\$ 2.138,84	100,00%	R\$ 0,00
		DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017															
2.1.1.4	S	72178	M2	36,00		-18,85	R\$ 423,66	R\$ 24,70	1,0000	R\$ 423,66	17,15	423,66	100,00%	17,15	R\$ 423,66	100,01%	R\$ 0,06
		RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS															
2.1.1.5	S	97644	M2	129,23	57,25		R\$ 1.379,95	R\$ 7,40	1,0000	R\$ 1.379,95	129,23	956,33	69,30%	57,25	R\$ 1.379,98	100,00%	-R\$ 0,02
		REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017															
2.1.1.6	S	97645	M2	55,20		-55,20	R\$ 0,00	R\$ 26,12	1,0000	R\$ 0,00	-	-	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00
		REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017															
2.1.1.7	S	97663	UN	28,00			R\$ 273,84	R\$ 9,78	1,0000	R\$ 273,84	26,00	254,28	92,86%	26,00	R\$ 254,28	92,86%	R\$ 19,56
		REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017															
2.1.1.8	S	003	M²	273,00	-41,46		R\$ 1.630,04	R\$ 7,04	1,0000	R\$ 1.630,04	231,54	1.630,06	100,00%	231,54	R\$ 1.630,06	100,00%	R\$ 0,00
		REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM, E OU LIXAMENTO, E OU ESCOVAÇÃO)															
2.1.1.9	S	007	M³	30,73	-10,55		R\$ 849,37	R\$ 42,09	1,0000	R\$ 849,37	20,18	849,47	100,00%	20,18	R\$ 849,47	100,00%	R\$ 0,00
		TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 30M.															
2.1.1.10	S	97914	M	184,38	-184,38		R\$ 0,00	R\$ 2,29	1,0000	R\$ 0,00	-	-	100,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00
		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020															

Diego Alves
Eng Civil
CREA - 1818446310 PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN	
											FATOR K		VALOR CONTRATADO		SERVIÇOS EXCEDENTE	
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA										PRazo EXECUÇÃO		VALOR TOTAL		SERVIÇOS SUPRIMIDO	
	001/2021										150		811.895,34		0,00%	
PROCESSO Nº	TABELA DE REFERÊNCIA										18/01/2021		84.989,19		0,00%	
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021										001/2021		128.316,57		15,80%	
										BDI = 25,00%		726.906,06		88,33%		
										SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA		5		88,33%		
										BOLETIM DE MEDIÇÃO						
ITENS	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
	Nº	CTR	UN	QUANTIDADES	PREÇOS	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
2.1.1.11	S	100981	M3	CTR 30,73	UNITÁRIO R\$ 7,30	FATOR K 1,0000	TOTAL R\$ 0,00	100,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020																
2.1.1.12	COMP.	REFER. ORSE COD. 03261 REAL. SINAPI/ NOV 2020	UN	25,00	R\$ 113,01	1,0000	R\$ 2.825,25	100,00%	25,00	2.825,25	100,00%	25,00	2.825,25	100,00%	0,00%	
REFER. COMP. ORSE COD. 03261 REAL. SINAPI/ NOV 2020																
2.1.1.13	COMP.	FUNDAÇÃO P/O DESENV. DA EDUCAÇÃO GOVERNO/ SP/JAN. 2014 - CÓDIGO 05.60.005 REAL. NOV.2020	UN	8,00	R\$ 47,26	1,0000	R\$ 378,08	100,00%	8,00	378,08	100,00%	8,00	378,08	100,00%	0,00%	
RETIRADA DE BATEDENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA.																
2.1.1.14	COMP.	REFER. ORSE COD. 03242 REAL. SINAPI/ NOV 2020	UN	1,00	R\$ 242,08	1,0000	R\$ 242,08	100,00%	1,00	242,08	100,00%	1,00	242,08	100,00%	0,00%	
REFER. COMP. ORSE COD. 03242 REAL. SINAPI/ NOV 2020																
COBERTURAS E PROTEÇÃO:																
2.2.0	Calhas / Rufos / Impermeabilização:															
2.2.1	S	009	M²	48,00	R\$ 93,14	1,0000	R\$ 2.490,56	70,28%	26,74	2.490,78	100,00%	26,74	2.490,78	100,00%	0,00%	
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER																
2.2.1.1	S	100434	M	44,00	R\$ 50,21	1,0000	R\$ 0,00	100,00%	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.																
2.2.1.2	S	100328	M2	1.217,91	R\$ 12,92	1,0000	R\$ 24.968,16	62,87%	1.214,93	15.696,94	62,87%	714,61	9.232,72	36,98%	1.929,54	99,85%
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE AF_07/2019																
2.2.1.3	S	94224	M	124,00	R\$ 23,34	1,0000	R\$ 490,14	100,00%	21,00	490,14	100,00%	21,00	490,14	100,00%	0,00%	
EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019																
Diego Albes Engenheiro Civil CREA - 1818446316 PE																

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

Tarcisio Cruz

Secretário de Infraestrutura

FL: 12/28

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN										
	PROCESSO Nº	MODALIDADE	CONTRATA	CONTRATO Nº	PRazo EXECUÇÃO	TERMINO PREVISTO	BM - PERÍODO	BM - Nº	FATOR K	DATA DE INÍCIO	SERVIÇOS EXCEDENTE	SERVIÇO EXTRA	SERVIÇOS SUPRIMIDO	VALOR TOTAL	SALDO CONTRATUAL	BM - R\$ MENSAL	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	R\$	R\$	R\$				
			VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA										22/03/2021		766.128,28		REPLAN								
			SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA										1.0597		811.895,34										
			TABELA DE REFERÊNCIA										18/01/2021												
			BDI = 25,00%										001/2021												
BOLETIM DE MEDIÇÃO																									
ITEMS	Nº	CTR	CODIGO	DESCRICO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE
2.2.1.5	S	94204		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	100,00			100,00	R\$ 55,76	1,0000	R\$ 5.576,00	99,78	5.563,73	99,78%		0,00%		99,78	R\$ 5.563,73	99,78%		0,22	R\$ 12,26	0,22%
2.2.1.6	S	98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	30,54	-30,54			R\$ 35,25	1,0000	R\$ 0,00	100,00%			100,00%		0,00%		R\$ 0,00	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
2.2.1.7	composição	REFER. COMP. ORSE COD. 00234 REAL. SINAPI/ NOV 2020		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM	M2	26,22			26,22	R\$ 36,86	1,0000	R\$ 966,46	100,00%			100,00%		0,00%	26,22	R\$ 966,46	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
2.3.0 ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS:																									
Esquadrias:																									
2.3.1.1	S	91306		FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17,00	65,00		82,00	R\$ 126,85	1,0000	R\$ 10.401,70	64,06%	R\$ 52.426,11	20,73%		79,27%	65,00	82,00	R\$ 10.401,70	100,00%			R\$ 5,44	0,01%
2.3.1.2	S	90791		KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	52,00	-6,00		46,00	R\$ 610,94	1,0000	R\$ 28.103,24	100,00%	28.103,24		100,00%		0,00%	46,00	R\$ 28.103,24	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
2.3.1.3	S	90788		KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16,00	-8,00		8,00	R\$ 504,00	1,0000	R\$ 4.032,00	100,00%	4.032,00		100,00%		0,00%	8,00	R\$ 4.032,00	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
2.3.1.4	S	90789		KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00			1,00	R\$ 505,40	1,0000	R\$ 505,40	100,00%	505,40		100,00%		0,00%	1,00	R\$ 505,40	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
2.3.1.5	S	90797		KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	-6,00			R\$ 465,86	1,0000	R\$ 0,00	100,00%			100,00%		0,00%		R\$ 0,00	100,00%			R\$ 0,00	0,00%
2.3.1.6	S	024		REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO	M2	115,92	28,64		144,56	R\$ 65,16	1,0000	R\$ 9.419,52	80,19%	7.553,08	19,81%		19,81%	28,64	144,56	R\$ 9.419,52	100,00%			R\$ 0,00	0,00%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS									
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº	001/2021									
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021									
	TABELA DE REFERÊNCIA									
	BDI = 25,00%									
	SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA									
	5									

ITEMS	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
2.3.1.7	S	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,50	-4,50	-	R\$ 542,36	1,0000	R\$ 0,00	100,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
2.3.1.8	S	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRIL, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,36	0,21	3,57	R\$ 746,80	1,0000	R\$ 2.666,07	94,12%	3,36	2.509,24	5,88%	3,57	R\$ 2.666,07	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
2.3.1.9	S	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,80	-13,80	-	R\$ 391,91	1,0000	R\$ 0,00	100,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
2.3.1.10	S	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	11,16	0,41	11,57	R\$ 544,21	1,0000	R\$ 6.296,50	96,41%	11,16	6.070,66	3,50%	0,41	220,40	99,91%	11,56	R\$ 6.291,06	99,91%	0,01	R\$ 5,44	0,09%		
2.3.1.11	S	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	200,00	-180,00	20,00	R\$ 7,05	1,0000	R\$ 141,00	100,00%	20,00	141,00	0,00%	-	-	100,00%	20,00	R\$ 141,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
2.3.1.12	S	181	BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	6,00	1,00	7,00	R\$ 155,09	1,0000	R\$ 1.085,63	85,71%	6,00	930,54	14,29%	1,00	155,09	100,00%	7,00	R\$ 1.085,63	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
2.3.1.13	S	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	10,00	95,00	105,00	R\$ 42,45	1,0000	R\$ 4.457,25	9,52%	10,00	424,50	90,48%	95,00	4.032,75	100,00%	105,00	R\$ 4.457,25	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
2.3.1.14	S	73838/001	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00	2,00	2,00	R\$ 1.565,41	1,0000	R\$ 3.130,82	0,00%	2,00	-	100,00%	2,00	3.130,82	100,00%	2,00	R\$ 3.130,82	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
2.3.1.15	S	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00	40,00	40,00	R\$ 243,09	1,0000	R\$ 9.723,60	0,00%	40,00	-	100,00%	40,00	9.723,60	100,00%	40,00	R\$ 9.723,60	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
2.3.1.16	S	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	6,00	6,00	R\$ 312,16	1,0000	R\$ 1.872,96	0,00%	6,00	-	100,00%	6,00	1.872,96	100,00%	6,00	R\$ 1.872,96	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		
2.3.2	Acabamento e Pintura de esquadrias:										R\$ 26.648,01	37,02%			0,00%			37,02%							62,98%
2.3.2.1	S	84657	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	M2	71,15		71,15	R\$ 9,17	1,0000	R\$ 652,44	99,97%	71,13	652,23	0,00%	71,13	652,23	100,00%	71,13	R\$ 652,23	100,00%	0,02	R\$ 0,21	0,03%		
										R\$ 9.866,27	37,02%						37,02%							62,98%	
										R\$ 16.781,77															0,03%

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN							
											FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$							
PROCESSO Nº	MODALIDADE	TABELA DE REFERÊNCIA										DATA DE INÍCIO		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$						
		DISPENSA Nº 001/2021										18/01/2021		SERVIÇO EXTRA		R\$						
ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE
2.3.2.2	S	84659	M2	6,51	123,77		130,28	R\$ 16,62	1,0000	R\$ 2.165,25	6,51	108,19	0,00%	-	0,00%	6,51	R\$ 108,19	5,0%	R\$ 2.057,05	123,77	R\$ 2.057,05	95,00%
2.3.2.3	S	100717	M2	167,15	-14,13		153,02	R\$ 7,53	1,0000	R\$ 1.152,24	153,03	1.152,27	100,00%	-	0,00%	153,03	R\$ 1.152,27	100,00%	R\$ 0,00	-0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.3.2.4	S	100720	M2	167,15	78,48		245,63	R\$ 8,79	1,0000	R\$ 2.159,08	166,03	1.459,40	67,59%	-	0,00%	166,03	R\$ 1.459,40	67,5%	R\$ 699,67	79,60	R\$ 699,67	32,41%
2.3.2.5	S	100762	M2	167,15	358,44		525,59	R\$ 39,04	1,0000	R\$ 20.519,03	166,35	6.494,18	31,65%	-	0,00%	166,35	R\$ 6.494,18	31,6%	R\$ 14.024,84	359,24	R\$ 14.024,84	68,35%
2.4.0	PAREDES E ESTRUTURAS:																					
2.4.1	Alvenaria de embasamento/Cinta com bloco canalleta:																					
2.4.1.1	S	87476	M2	40,48			40,48	R\$ 79,14	1,0000	R\$ 3.203,59	40,35	3.193,29	99,68%	-	0,00%	40,35	R\$ 3.193,29	96,33%	R\$ 175,11	0,13	R\$ 175,11	3,67%
2.4.1.2	S	93205	M	80,00			45,10	R\$ 34,71	1,0000	R\$ 1.565,42	40,35	1.400,58	89,47%	-	0,00%	40,35	R\$ 1.400,58	89,47%	R\$ 164,83	4,75	R\$ 164,83	10,53%
2.4.1.3	S	95956	M3	0,36			-0,36	R\$ 2.027,33	1,0000	R\$ 0,00	-	-	100,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%
2.5.0	FORROS E REVESTIMENTO DE TETOS:																					
2.5.1	Material específico(gesso, madeira e etc)/Acabamentos:																					
2.5.1.1	S	96113	M2	200,00			30,00	R\$ 31,34	1,0000	R\$ 940,20	30,00	940,20	100,00%	-	0,00%	30,00	R\$ 940,20	89,09%	R\$ 4.633,42	-	R\$ 0,00	0,00%
2.5.1.2	S	88494	M2	200,00			30,00	R\$ 16,87	1,0000	R\$ 506,10	30,00	506,10	100,00%	-	0,00%	30,00	R\$ 506,10	100,00%	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	0,00%
2.5.1.3	S	88484	M2	200,00			1.865,89	R\$ 2,78	1,0000	R\$ 5.187,17	200,00	555,98	10,72%	-	0,00%	200,00	R\$ 555,98	10,72%	R\$ 4.631,18	1.665,90	R\$ 4.631,18	89,28%
2.5.1.4	S	88488	M2	2.391,81			2.391,81	R\$ 14,98	1,0000	R\$ 35.829,31	2.391,66	35.827,06	99,99%	-	0,00%	2.391,66	R\$ 35.827,06	99,99%	R\$ 2,24	0,15	R\$ 2,24	0,01%
2.6.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:																					
2.6.1	Para regularização de paredes(chapisco/Emboço/retc):																					
2.6.1.1	S	87878	M2	60,00			80,70	R\$ 4,20	1,0000	R\$ 3.389,40	59,98	251,91	74,32%	-	0,00%	59,98	R\$ 251,91	74,32%	R\$ 87,02	20,72	R\$ 87,02	25,67%

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 181846316 PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILLA CAMPOS	DATA DA EMISSÃO	22/09/201	VALOR LICITADO	R\$	766.128,28	REPLAN*
	FATOR K	1,0987	VALOR CONTRATADO	R\$	811.895,34	0,00%	
	DATA DE INÍCIO	18/03/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%	
	CONTRATO Nº	001/2021	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%	
	PRAZO EXECUÇÃO	190	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%	
	TERMINO PREVISTO	17/06/2021	VALOR TOTAL	R\$	811.895,34	0,00%	
		28/04/2021	SALDO CONTRATUAL	R\$	84.989,19	10,47%	
		17/05/2021	BM - R\$ MENSAL	R\$	128.316,57	15,80%	
		5	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	736.506,06	99,53%	

SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR							
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%		
2.6.2	S	Para acabamentos de paredes (Pintura/Revestimento cerâmico):	M2	100,00		-9,30	90,70	R\$ 36,17	1,0000	R\$ 3.280,62		90,70	3.280,61	100,00%	90,70	3.280,61	100,00%	90,70	3.280,61	100,00%	90,70	3.280,61	100,00%	90,70	3.280,61	100,00%	
2.6.2.1	S	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	100,00	302,87		402,87	R\$ 2,41	1,0000	R\$ 970,92		100,00	241,00	24,82%	100,00	R\$ 169.479,43	95,36%	100,00	R\$ 169.479,43	95,36%	100,00	R\$ 169.479,43	95,36%	100,00	R\$ 169.479,43	95,36%	
2.6.2.2	S	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100,00	131,54		231,54	R\$ 12,23	1,0000	R\$ 2.831,73		100,00	1.223,00	43,19%	100,00	R\$ 1.223,00	43,19%	100,00	R\$ 1.223,00	43,19%	100,00	R\$ 1.223,00	43,19%	100,00	R\$ 1.223,00	43,19%	
2.6.2.3	S	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	210,00	135,70		345,70	R\$ 21,70	1,0000	R\$ 7.501,69		210,00	4.557,00	60,75%	210,00	R\$ 4.557,00	60,75%	210,00	R\$ 4.557,00	60,75%	210,00	R\$ 4.557,00	60,75%	210,00	R\$ 4.557,00	60,75%	
2.6.2.4	S	TINTA ACRÍLICA ANTIFORMO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (HOSPITALAR)	M²	5.810,95		-100,00	5.710,95	R\$ 24,84	1,0000	R\$ 141.860,00		5.710,95	141.860,07	100,00%	5.710,95	R\$ 141.860,07	100,00%	5.710,95	R\$ 141.860,07	100,00%	5.710,95	R\$ 141.860,07	100,00%	5.710,95	R\$ 141.860,07	100,00%	
2.6.2.5	S	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	2.410,48		-929,27	1.481,21	R\$ 13,17	1,0000	R\$ 19.507,54		1.481,21	19.507,58	100,00%	1.481,21	R\$ 19.507,58	100,00%	1.481,21	R\$ 19.507,58	100,00%	1.481,21	R\$ 19.507,58	100,00%	1.481,21	R\$ 19.507,58	100,00%	
2.6.2.6	S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	84,00		-51,66	32,34	R\$ 64,65	1,0000	R\$ 2.090,78		32,34	2.090,78	100,00%	32,34	R\$ 2.090,78	100,00%	32,34	R\$ 2.090,78	100,00%	32,34	R\$ 2.090,78	100,00%	32,34	R\$ 2.090,78	100,00%	
2.6.2.7	S	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	24,00			24,00	R\$ 51,19	1,0000	R\$ 1.228,56				0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		24,00	R\$ 1.228,56	100,00%	24,00	R\$ 1.228,56	100,00%
2.6.2.8	S	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS	M2	344,00			344,00	R\$ 5,05	1,0000	R\$ 1.737,20				0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		344,00	R\$ 1.737,20	100,00%	344,00	R\$ 1.737,20	100,00%

PAVIMENTAÇÃO INTERNA:

LATRIS/Contratos/Pisos:				R\$ 16.198,00				R\$ 10.876,39				R\$ 7.321,40				R\$ 3.875,36										
2.7.1	S	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	62,40			62,40	R\$ 58,90	1,0000	R\$ 3.675,36		62,40	3.675,36	100,00%	62,40	R\$ 3.675,36	100,00%	62,40	R\$ 3.675,36	100,00%	62,40	R\$ 3.675,36	100,00%	62,40	R\$ 3.675,36	100,00%
2.7.1.1	S	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	48,00			48,00	R\$ 16,71	1,0000	R\$ 802,08		48,00	802,08	100,00%	48,00	R\$ 802,08	100,00%	48,00	R\$ 802,08	100,00%	48,00	R\$ 802,08	100,00%	48,00	R\$ 802,08	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 1818446316 PE



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS

OBJETO	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	REPLAN
	FATOR K	VALOR CONTRATADO	R\$	811.895,34
	DATA DE INÍCIO	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	0,00%
	CONTRATO Nº	SERVIÇO EXTRA	R\$	0,00%
	PRAZO EXECUÇÃO	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	0,00%
	TERMINO PREVISTO	VALOR TOTAL	R\$	811.895,34
	8M - PERÍODO	SALDO CONTRATUAL	R\$	84.989,19
	8M - Nº	8M - R\$ MENSAL	R\$	128.316,57
		8M - R\$ ACUMULADO	R\$	726.906,06
				89,53%

SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA
BDI = 25,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR
2.7.1.3	S	94438 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	48,00	102,68		150,68	R\$ 45,73	1,0000	R\$ 6.890,60	48,00	2.195,04	31,86%	-	0,00%	48,00	R\$ 2.195,04	31,86%	102,68	R\$ 4.695,55	68,14%
2.7.1.4	S	87249 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	48,00	46,50		94,50	R\$ 56,47	1,0000	R\$ 5.336,41	48,00	2.710,56	50,79%	-	0,00%	48,00	R\$ 2.710,56	50,79%	46,50	R\$ 2.625,85	49,21%
2.7.1.5	S	101752 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	40,00	-3,24		36,76	R\$ 40,63	1,0000	R\$ 1.493,55	36,76	1.493,35	100,00%	-	0,00%	36,76	R\$ 1.493,35	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
2.7.2		Soleiras/Rodapés:								R\$ 782,64		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 782,64	100,00%
2.7.2.1		98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,20			7,20	R\$ 108,70	1,0000	R\$ 782,64			100,00%	-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 782,64	100,00%
2.8.0		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA																			
2.8.1		Pisos de áreas descobertas:								R\$ 2.752,53		R\$ 289,03	10,50%	-	0,00%		R\$ 289,03	10,50%		R\$ 2.463,49	89,50%
2.8.1.1	S	92398 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	60,00		-55,50	4,50	R\$ 64,23	1,0000	R\$ 289,04	4,50	289,03	100,00%	-	0,00%	4,50	R\$ 289,03	1,00	-	R\$ 0,00	0,00%
2.8.1.2	S	008 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	50,00		-50,00	-	R\$ 18,42	1,0000	R\$ 0,00	-	-	100,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	100,00	-	R\$ 0,00	0,00%
2.8.1.3	S	98680 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2		56,18		56,18	R\$ 43,85	1,0000	R\$ 2.463,49			100,00%	-	0,00%		R\$ 0,00	100,00	56,18	R\$ 2.463,49	0,00%
2.9.0		LOUÇAS E METAIS:																			
2.9.1		Vasos sanitários / Lavatórios / Cuba / Chuveiro / Torneiras:								R\$ 16.075,01		R\$ 4.867,85	30,28%	-	0,00%		R\$ 4.867,85	30,28%		R\$ 11.207,16	69,72%
2.9.1.1	S	86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00		-22,00	6,00	R\$ 471,76	1,0000	R\$ 2.830,56	6,00	2.830,56	100,00%	-	0,00%	6,00	R\$ 2.830,56	1,00	-	R\$ 0,00	0,00%
2.9.1.2	S	377 ASSENTAMENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	28,00			37,00	R\$ 27,25	1,0000	R\$ 1.008,25	28,00	765,00	75,68%	-	0,00%	28,00	R\$ 765,00	0,76	9,00	R\$ 245,25	24,32%
2.9.1.3	S	1367 CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)	UN	10,00		-7,00	3,00	R\$ 252,43	1,0000	R\$ 757,29	3,00	757,29	100,00%	-	0,00%	3,00	R\$ 757,29	1,00	-	R\$ 0,00	0,00%
2.9.1.4	S	86904 LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00			28,00	R\$ 129,25	1,0000	R\$ 517,00	4,00	517,00	100,00%	-	0,00%	4,00	R\$ 517,00	1,00	-	R\$ 0,00	0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata-PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

Diego Alves

Engo Civil
CREA - 1818446316 PE

ME



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS											
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA											
PROCESSO Nº	001/2021											
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021											
TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA										
BDI =		25,00%										
DATA DA EMISSÃO	22/03/2021											
FATOR K	1,0597											
VALOR LICITADO	R\$ 766.128,28											
VALOR CONTRATADO	R\$ 811.895,34											
SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -											
SERVIÇO EXTRA	R\$ -											
SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -											
VALOR TOTAL	R\$ 811.895,34											
SALDO CONTRATUAL	R\$ 84.989,19											
BM - R\$ MENSAL	R\$ 128.316,57											
BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 276.506,08											
REPLAN	-											

ITEMS	CTD	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%				
2.9.1.5	S	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	62,00			62,00	R\$ 60,23	1,0000	R\$ 3.734,26							R\$ 0,00	62,00	-	R\$ 3.734,26	62,00	100,00%				
2.9.1.6	S	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	57,00			57,00	R\$ 59,43	1,0000	R\$ 3.387,51							R\$ 0,00	57,00	-	R\$ 3.387,51	57,00	100,00%				
2.9.1.7	S	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	49,00			49,00	R\$ 60,74	1,0000	R\$ 2.976,26							R\$ 0,00	49,00	-	R\$ 2.976,26	49,00	100,00%				
2.9.1.8	COMPOSIÇÃO	REFER. COMP. ORSE COD. 02052 REAL. SINAPI/ NOV 2020	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	UN	12,00			12,00	R\$ 71,99	1,0000	R\$ 863,88							R\$ 0,00	12,00	-	R\$ 863,88	12,00	100,00%				
2.10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:																										
2.10.1	Instalações de água:																										
2.10.1.1	S	011	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO SOLDADAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA , ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	PT	10,00	12,00		22,00	R\$ 35,02	1,0000	R\$ 770,44	10,00			10,00			R\$ 653,23	39,39%	350,20	10,00	45,45%	R\$ 653,23	39,39%	R\$ 1.005,02	60,61%	
2.10.1.2	S	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00			6,00	R\$ 35,50	1,0000	R\$ 213,00	6,00			6,00			213,00	100,00%	213,00	6,00	100,00%	213,00	6,00	100,00%	R\$ 213,00	100,00%
2.10.1.3	S	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00			3,00	R\$ 30,01	1,0000	R\$ 90,03	3,00			3,00			90,03	100,00%	90,03	3,00	100,00%	90,03	3,00	100,00%	R\$ 90,03	100,00%
2.10.1.4	COMPOSIÇÃO	REFER. COMP. SINAPI REAL. SINAPI/ NOV 2020	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLS, BITOLA 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00			5,00	R\$ 71,65	1,0000	R\$ 358,25															R\$ 358,25	100,00%
2.10.1.5	COMPOSIÇÃO	REFER. COMP. SINAPI REAL. SINAPI/ NOV 2020	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=20MM (3/4") - REF.1509 DECA OU SIMILAR	UN	3,00			3,00	R\$ 75,51	1,0000	R\$ 226,53															R\$ 226,53	100,00%
2.11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:																										
2.11.1	Instalações de esgoto:																										
2.11.1	R\$ 3.063,68																										
														R\$ 25,98	0,85%					R\$ 25,98	0,85%					R\$ 3.097,70	99,15%

Tarcisio Cruz
Secretário de Infraestrutura

Diego Alves
Eng Civil
CREA - 181846316 PE

(Handwritten signature)



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS														REPLAN																						
	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA														VALOR LICITADO	R\$																					
ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%															
2.11.1.1	S	2.11.1.1	UN	10,00			2,00	R\$ 12,99	1,0000	R\$ 25,98	2,00	25,98	100,00%			2,00	25,98	100,00%		2,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%				R\$ 811.895,34	0,00%						
2.11.1.2	COMPOSIÇÃO		UN				22,00	R\$ 64,87	1,0000	R\$ 1.427,14			0,00%											22,00	0,00%				R\$ 1.427,14	100,00%							
2.11.1.3	S	86883	UN				62,00	R\$ 10,60	1,0000	R\$ 657,20			0,00%												62,00	0,00%				R\$ 657,20	100,00%						
2.11.1.4	S	86884	UN				89,00	R\$ 7,84	1,0000	R\$ 697,76			0,00%													89,00	0,00%				R\$ 697,76	100,00%					
2.11.1.5	S	86879	UN				40,00	R\$ 6,39	1,0000	R\$ 255,60			0,00%													40,00	0,00%				R\$ 255,60	100,00%					
2.12.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS:																																					
2.12.1 Tubos:																																					
2.12.1.1	S	89578	M	70,00			12,00	R\$ 35,92	1,0000	R\$ 431,04	12,00	431,04	100,00%																12,00	431,04	100,00%			R\$ 431,04	0,00%		
2.12.1.2	S	95695	UN	20,00				R\$ 55,41	1,0000	R\$ 0,00			100,00%																						R\$ 0,00	0,00%	
2.13.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:																																					
2.13.1 Instalações elétricas:																																					
2.13.1.1	S	93128	UN	30,00			30,00	R\$ 126,91	1,0000	R\$ 3.807,30	30,00	3.807,30	100,00%																30,00	3.807,30	100,00%			R\$ 3.807,30	0,00%		
2.13.1.2	S	91996	UN	30,00			45,00	R\$ 28,82	1,0000	R\$ 1.296,90	30,00	864,60	66,67%																	15,00	432,30	66,67%			R\$ 432,30	33,33%	
2.13.1.3	S	92004	UN	30,00			31,00	R\$ 47,46	1,0000	R\$ 1.471,26	30,00	1.423,80	96,77%																	1,00	47,46	96,77%			R\$ 47,46	3,23%	
2.13.1.4	S	91993	UN	45,00			45,00	R\$ 40,88	1,0000	R\$ 1.840,05	45,00	1.840,05	100,00%																							R\$ 0,00	0,00%

Diego Alves
Engº Civil
CREA - 1818446316 PE

Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS									
CONTRATADA	VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA									
PROCESSO Nº	001/2021									
MODALIDADE	DISPENSA Nº 001/2021									
TABELA DE REFERÊNCIA										
BDI = 25,00%										
SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA										
DATA DA EMISSÃO										
FATOR K										
22/03/201										
VALOR LICITADO										
R\$ 766.128,28										
VALOR CONTRATADO										
R\$ 811.895,34										
DATA DE INÍCIO										
18/01/2021										
SERVIÇOS EXCEDENTE										
R\$ -										
CONTRATO Nº										
001/2021										
SERVIÇO EXTRA										
R\$ -										
PRAZO EXECUÇÃO										
130										
SERVIÇOS SUPRIMIDO										
R\$ -										
TERMINO PREVISTO										
17/06/2021										
VALOR TOTAL										
R\$ 811.895,34										
SALDO CONTRATUAL										
R\$ 84.989,19										
BM - R\$ MENSAL										
17/05/2021										
R\$ 128.316,57										
BM - R\$ ACUMULADO										
5										
R\$ 726.906,06										

ITENS	CODIGO	UN	DESCRICO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDICAO ANTERIOR			MEDICAO NO PERIODO			MEDICAO ACUMULADA			SALDO A MEDIR								
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%					
2.13.1.5	S	97592	LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	96,00		-56,00	40,00	R\$ 47,15	1,0000	R\$ 1.886,00	40,00	1,0000	R\$ 1.886,00	100,00%		0,00%		40,00	R\$ 1.886,00	100,00%		0,00%		R\$ 0,00	0,00%		
2.13.1.6	S	014	LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LAMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA	208,00		-11,00	197,00	R\$ 235,12	1,0000	R\$ 46.318,64	197,00	1,0000	R\$ 46.318,64	100,00%		0,00%		197,00	R\$ 46.318,64	100,00%		0,00%		R\$ 0,00	0,00%		
2.13.1.7	S	97599	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	20,00		-20,00	-	R\$ 39,76	1,0000	R\$ 0,00			R\$ 0,00	100,00%		0,00%									R\$ 0,00	0,00%	
2.13.1.8	S	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	15,00		-11,00	4,00	R\$ 80,70	1,0000	R\$ 322,80	4,00	1,0000	R\$ 322,80	100,00%		0,00%		4,00	R\$ 322,80	100,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
2.13.1.9	S	020	QGBT - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTECAO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X1700X600MM.	1,00			1,00	R\$ 11.575,73	1,0000	R\$ 11.575,73	1,00	1,0000	R\$ 11.575,73	100,00%		0,00%		1,00	R\$ 11.575,73	100,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
2.13.1.10	S	021	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	1,00			1,00	R\$ 644,92	1,0000	R\$ 644,92	1,00	1,0000	R\$ 644,92	100,00%		0,00%		1,00	R\$ 644,92	100,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
2.13.1.11	S	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	50,00			50,00	R\$ 6,71	1,0000	R\$ 335,50	50,00	1,0000	R\$ 335,50	100,00%		0,00%		50,00	R\$ 335,50	100,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
2.13.1.12	S	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	50,00			50,00	R\$ 9,06	1,0000	R\$ 453,00	50,00	1,0000	R\$ 453,00	100,00%		0,00%		50,00	R\$ 453,00	100,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
2.13.1.13	S	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	30,00			30,00	R\$ 14,26	1,0000	R\$ 427,80	30,00	1,0000	R\$ 427,80	100,00%		0,00%		30,00	R\$ 427,80	100,00%		0,00%			R\$ 0,00	0,00%	
2.13.1.14	COMPENSACAO	REFER. COMP. ORSE COD. 05023 REAL. SINAPI/ NOV 2020				20,00	20,00	R\$ 11,83	1,0000	R\$ 236,60			R\$ 236,60	0,00%		0,00%								20,00		R\$ 236,60	100,00%
2.13.1.15	S	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020				1,00	R\$ 87,31	1,0000	R\$ 87,31			R\$ 87,31	0,00%		0,00%								1,00		R\$ 87,31	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

Diego Alves

Eng Civil

CREA - 1818446316 PE

MP



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS													DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN					
	Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
						ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
CONTRATADA													22/03/201		766.128,28		REPLAN						
PROCESSO Nº 001/2021													FATOR K 1,0597		VALOR CONTRATADO		811.895,34						
MODALIDADE													18/01/2021		SERVIÇOS EXCEDENTE		0,00%						
TABELA DE REFERÊNCIA													001/2021		SERVIÇO EXTRA		0,00%						
DISPENSA Nº 001/2021													150		SERVIÇOS SUPRIMIDO		0,00%						
BDI = 25,00%													17/06/2021		VALOR TOTAL		811.895,34						
SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA													28/04/2021		SALDO CONTRATUAL		84.989,19						
BOLETIM DE MEDIÇÃO													17/05/2021		BM - R\$ MENSAL		128.316,57						
													5		BM - R\$ ACUMULADO		726.906,06						
2.13.1.16	S	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00		3,00	R\$ 100,01	1,0000	R\$ 300,03	-	-	0,00%	0,00%	R\$ 300,03	3,00	100,00%	R\$ 300,03	3,00	100,00%			
2.13.1.17	S	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00		3,00	R\$ 83,68	1,0000	R\$ 251,04	-	-	0,00%	0,00%	R\$ 251,04	3,00	100,00%	R\$ 251,04	3,00	100,00%			
2.13.1.18			REFER. COMP. ORSE COD. 09687 REAL. SINAPI/ NOV 2020	UN	1,00		1,00	R\$ 110,04	1,0000	R\$ 110,04	-	-	0,00%	0,00%	R\$ 110,04	1,00	100,00%	R\$ 110,04	1,00	100,00%			
2.13.1.19	S	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00		6,00	R\$ 164,37	1,0000	R\$ 986,22	-	-	0,00%	0,00%	R\$ 986,22	6,00	100,00%	R\$ 986,22	6,00	100,00%			
2.13.1.20	S	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		2,00	R\$ 461,01	1,0000	R\$ 922,02	-	-	100,00%	0,00%	R\$ 922,02	2,00	100,00%	R\$ 922,02	2,00	0,00%			
2.13.1.21	S	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00		1,00	R\$ 702,54	1,0000	R\$ 702,54	-	-	0,00%	0,00%	R\$ 702,54	1,00	100,00%	R\$ 702,54	1,00	100,00%			
2.13.1.22	S	101898	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		2,00	R\$ 1.528,06	1,0000	R\$ 3.056,12	-	-	0,00%	100,00%	R\$ 3.056,12	2,00	100,00%	R\$ 3.056,12	2,00	0,00%			
2.13.1.23	S	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.500,00		1.500,00	R\$ 3,61	1,0000	R\$ 5.415,00	-	-	0,00%	100,00%	R\$ 5.415,00	1.500,00	100,00%	R\$ 5.415,00	1.500,00	0,00%			
2.13.1.24	S	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00		100,00	R\$ 3,53	1,0000	R\$ 353,00	-	-	0,00%	100,00%	R\$ 353,00	100,00	100,00%	R\$ 353,00	100,00	0,00%			
2.13.1.25	S	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00		24,00	R\$ 28,50	1,0000	R\$ 684,00	-	-	0,00%	100,00%	R\$ 684,00	24,00	100,00%	R\$ 684,00	24,00	0,00%			
2.13.1.26	S	73857/4	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		1,00	R\$ 19.030,74	1,0000	R\$ 19.030,74	-	-	0,00%	100,00%	R\$ 19.030,74	1,00	100,00%	R\$ 19.030,74	1,00	0,00%			

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura

Diego Alves
 Engº Civil
 CREA - 1818446316 PE

MD



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILIA CAMPOS

OBJETO	DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN	
	FATOR K		VALOR CONTRATADO		R\$	
	1.0597	22/08/2021	811.895,34		766.128,28	
		18/01/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE		811.895,34	0,00%
		001/2021	SERVIÇO EXTRA		-	0,00%
		150	SERVIÇOS SUPRIMIDO		-	0,00%
CONTRATADA		TERMINO PREVISTO	VALOR TOTAL		811.895,34	0,00%
PROCESSO Nº		BM - PERÍODO	SALDO CONTRATUAL		84.989,19	10,47%
MODALIDADE	001/2021	BM - Nº	BM - R\$ MENSAL		128.316,57	15,80%
	DISPENSA Nº 001/2021		5 BM - R\$ ACUMULADO		726.906,06	89,53%

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K		TOTAL	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%
2.13.1.27	SECRET. INFRA. ESTADO CEARÁ (TABELA 026)/DEZ2 018 - COD C2000 REAL. NOV.2020	POSTE C/ACESSÓRIOS ATÉ A ENTRADA DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UN		1,00		1,00	R\$ 8.590,66	1,0000	R\$ 8.590,66													
2.13.1.28	REFER. COMP. ORSE COD. 03243 REAL. SINAPI/ NOV 2020	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO	UN		1,00		1,00	R\$ 552,55	1,0000	R\$ 552,55													
2.14.0 COMPLEMENTAÇÕES:																							
2.14.1	Corrimão/ Acessibilidade/Sinalização/Limpeza final da obra:							R\$ 27.002,11															
2.14.1.1	S 99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M		-9,00		31,00	R\$ 395,35	1,0000	R\$ 12.255,85													
2.14.1.2	S 10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXACAO)	UN		4,00		65,00	R\$ 53,64	1,0000	R\$ 3.701,16													
2.14.1.3	S 99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2		-315,42		184,58	R\$ 2,96	1,0000	R\$ 546,36													
2.14.1.4	S 015	POLIMENTO DE PISO DE GRANILITE OU ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA	M²		-675,82		324,18	R\$ 7,18	1,0000	R\$ 2.327,62													
2.14.1.5	S 36206	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN		-20,00			R\$ 180,15	1,0000	R\$ 0,00													
2.14.1.6	ORSE/ 10710 (c/aplicação)	Plotagem de adesivo vinil em letreiro	M²		57,82		57,82	R\$ 141,32	1,0000	R\$ 8.171,12													
3.0 RECUPERAÇÃO DA TORRE DA CAIXA D'ÁGUA																							
3.1.0 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO:																							
3.1.1 HIDRÁULICA:																							
3.1.1.1	S 97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M		-24,00		12,00	R\$ 0,38	1,0000	R\$ 4,56													
3.1.1.2	S 97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN		-1,00		2,00	R\$ 7,14	1,0000	R\$ 14,28													

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura

Diego Alves
 Engº Civil
 CREA / 1818446316 PE



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN												
	PROCESSO Nº	MODALIDADE	001/2021	TABELA DE REFERÊNCIA	BDI =	25,00%	SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA																				
Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
					ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	#DIV/0!	
3.1.1.3	S	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	-12,00	-	R\$ 9,11	1,0000	R\$ 0,00	-	-	100,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	-	-	---	R\$ 0,00	-	-	-	0,00%
3.1.1.4	S	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	12,00	-12,00	-	R\$ 20,81	1,0000	R\$ 0,00	-	-	100,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	-	-	---	R\$ 0,00	-	-	-	0,00%
3.1.1.5	S	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	12,00	-6,00	6,00	R\$ 35,92	1,0000	R\$ 215,52	6,00	215,52	100,00%	-	0,00%	R\$ 215,52	6,00	R\$ 215,52	---	-	-	---	R\$ 0,00	-	-	-	0,00%
3.1.1.6	S	90724	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015	UN	3,00	-3,00	-	R\$ 26,37	1,0000	R\$ 0,00	-	-	100,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	-	-	---	R\$ 0,00	-	-	-	0,00%
3.1.1.7	S	89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	-3,00	-	R\$ 4,86	1,0000	R\$ 0,00	-	-	100,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	-	-	---	R\$ 0,00	-	-	-	0,00%
3.1.1.8	S	89547	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	-3,00	-	R\$ 16,12	1,0000	R\$ 0,00	-	-	100,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	-	-	---	R\$ 0,00	-	-	-	0,00%
3.1.1.9	S	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00	-1,00	2,00	R\$ 19,83	1,0000	R\$ 39,66	2,00	39,66	100,00%	-	0,00%	R\$ 39,66	2,00	R\$ 39,66	---	-	-	---	R\$ 0,00	-	-	-	0,00%
3.1.1.10	S	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	-1,00	-	R\$ 10,11	1,0000	R\$ 0,00	-	-	100,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	-	-	---	R\$ 0,00	-	-	-	0,00%
3.1.1.11	S	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	-1,00	-	R\$ 22,27	1,0000	R\$ 0,00	-	-	100,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	---	-	-	---	R\$ 0,00	-	-	-	0,00%
3.1.1.12	S	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	-	1,00	R\$ 20,56	1,0000	R\$ 20,56	1,00	20,56	100,00%	-	0,00%	R\$ 20,56	1,00	R\$ 20,56	---	-	-	---	R\$ 0,00	-	-	-	0,00%
3.1.1.13	S	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	-1,00	1,00	R\$ 296,69	1,0000	R\$ 296,69	1,00	296,69	100,00%	-	0,00%	R\$ 296,69	1,00	R\$ 296,69	---	-	-	---	R\$ 0,00	-	-	-	0,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura

Diego Alves
 Engº Civil
 CREA - 1818446316 PE

MA



SÃO LOURENÇO DA MATA

RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATUAIS						PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR														
			UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%										
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EMERGENCIAL DO HOSPITAL PETRONILA CAMPOS																																			
CONTRATADA VIGO CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA																																			
PROCESSO Nº 001/2021																																			
MODALIDADE DISPENSA Nº 001/2021																																			
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 25,00%																																			
SINAPI PE 11/2020 - DESONERADA																																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																			
3.1.1.14	S	94501	UN	1,00				1,00	R\$ 582,62	1,0000			1,00	582,62	100,00%																				
3.1.1.2	S	91864	M	12,00				12,00	R\$ 13,30	1,0000				R\$ 215,99	0,00%																				
3.1.2.1	S	91864	M	12,00				12,00	R\$ 13,30	1,0000				R\$ 159,60	0,00%																				
3.1.2.2	S	91876	UN	3,00				3,00	R\$ 7,19	1,0000				R\$ 21,57	0,00%																				
3.1.2.3	S	91893	UN	1,00				1,00	R\$ 12,61	1,0000				R\$ 12,61	0,00%																				
3.1.2.4	S	92867	UN	1,00				1,00	R\$ 22,21	1,0000				R\$ 22,21	0,00%																				
3.1.3	ESTRUTURA:																																		
3.1.3.1	S	100717	M2	31,42				31,42	R\$ 7,53	1,0000				R\$ 3.173,92	17,03%																				
3.1.3.2	S	97626	M3	0,27				0,27	R\$ 488,75	1,0000				R\$ 131,96	100,00%																				
3.1.3.3	S	98562	M2	5,42				5,42	R\$ 40,13	1,0000				R\$ 0,00	100,00%																				
3.1.3.4	S	37411	M2	5,42				5,42	R\$ 16,25	1,0000				R\$ 0,00	100,00%																				
3.1.3.5	S	94966	M3	1,63				1,63	R\$ 492,01	1,0000				R\$ 0,00	100,00%																				
3.1.4	PINTURA:																																		
3.1.4.1	S	021	M2	151,25				151,25	R\$ 33,70	1,0000				R\$ 3.982,62	100,00%																				
3.1.4.1	S	023	M2	57,23				57,23	R\$ 33,70	1,0000				R\$ 1.928,65	100,00%																				
3.1.4.1	S	023	M2	23,98				23,98	R\$ 644,92	1,0000				R\$ 18.270,58	15,35%																				
3.1.4.1	S	023	M2	4,35				4,35	R\$ 644,92	1,0000				R\$ 2.805,40	15,35%																				
3.1.4.1	S	023	M2	57,23				57,23	R\$ 33,70	1,0000				R\$ 1.928,65	100,00%																				
3.1.4.1	S	023	M2	4,35				4,35	R\$ 644,92	1,0000				R\$ 2.805,40	15,35%																				
3.1.4.1	S	023	M2	57,23				57,23	R\$ 33,70	1,0000				R\$ 1.928,65	100,00%																				
3.1.4.1	S	023	M2	4,35				4,35	R\$ 644,92	1,0000				R\$ 2.805,40	15,35%																				
3.1.4.1	S	023	M2	57,23				57,23	R\$ 33,70	1,0000				R\$ 1.928,65	100,00%																				
3.1.4.1	S	023	M2	4,35				4,35	R\$ 644,92	1,0000				R\$ 2.805,40	15,35%																				
3.1.4.1	S	023	M2	57,23				57,23	R\$ 33,70	1,0000				R\$ 1.928,65	100,00%																				
3.1.4.1	S	023	M2	4,35				4,35	R\$ 644,92	1,0000				R\$ 2.805,40	15,35%																				
3.1.4.1	S	023	M2	57,23				57,23	R\$ 33,70	1,0000				R\$ 1.928,65	100,00%																				
3.1.4.1	S	023	M2	4,35				4,35	R\$ 644,92	1,0000				R\$ 2.805,40	15,35%																				
3.1.4.1	S	023	M2	57,23				57,23	R\$ 33,70	1,0000				R\$ 1.928,65	100,00%																				

Diego Alves
Engº Civil
CREA 181846316 PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
Secretário de Infraestrutura

