

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADJ	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%
3.3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO GALGADA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	10,76			10,76	R\$ 790,88	1,0000	R\$ 8.510,94	0,00%		0,00%		10,76	R\$ 8.510,94	100,00%				
3.4	011	BAMPA PARADA PARA ACESSO DE DEPENDENTES A PASSADO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLVADO.	4,00			4,00	R\$ 1.811,74	1,0000	R\$ 7.246,96	0,00%		0,00%		4,00	R\$ 7.246,96	100,00%				
3.5	005	SERVIÇO TORÇÃO DE PREGUEIRO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, PARA DE UMA TORÇÃO COM PARAFUSO, INFLADOR, DESMISTIA E ALUBARES, ESCOPOLO, NIVEL ÔTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO GERENTE, ETC.	473,52			473,52	R\$ 209,61	1,0000	R\$ 99.000,00	0,00%		0,00%		473,52	R\$ 99.000,00	100,00%				
3.5.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PNE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF. 06/2016	215,24			215,24	R\$ 57,64	1,0000	R\$ 12.406,43	0,00%		0,00%		215,24	R\$ 12.406,43	100,00%				
3.5.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REINTIMENTO COM ARGAMASSA TIPO 13 (CEMENTO E AREIA), AF. 05/2020	473,52			473,52	R\$ 82,14	1,0000	R\$ 38.894,93	0,00%		0,00%		473,52	R\$ 38.894,93	100,00%				
3.5.4	008	FOINCEMENTO E ASSENTAMENTO DE MIO FO DE PEDRA GRANÍTICA, REINTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 12.	13,20			13,20	R\$ 308,88	1,0000	R\$ 3.088,88	0,00%		0,00%		13,20	R\$ 3.088,88	100,00%				
3.5.5	94887	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MODURADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	215,24			215,24	R\$ 42,50	1,0000	R\$ 9.147,70	0,00%		0,00%		215,24	R\$ 9.147,70	100,00%				
4.0		RUAS CANTOR NELSON GONÇALVES																		
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES																		
4.1.1	002	REABANDAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCANALAZO E BATERIA.	11,00			11,00	R\$ 110,67	1,0000	R\$ 1.217,37	0,00%		0,00%		11,00	R\$ 1.217,37	100,00%				
4.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																		
4.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SARETO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2016	657,90			657,90	R\$ 2,89	1,0000	R\$ 1.901,33	0,00%		0,00%		657,90	R\$ 1.901,33	100,00%				
4.2.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OUT. SUB. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSÃO CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	44,73			44,73	R\$ 146,70	1,0000	R\$ 6.561,89	0,00%		0,00%		44,73	R\$ 6.561,89	100,00%				
4.2.3	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCADARIA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 1,20 M³ / 155 IPT) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	126,96			126,96	R\$ 6,51	1,0000	R\$ 826,50	0,00%		0,00%		126,96	R\$ 826,50	100,00%				
4.2.4	99875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DM, ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	1,736,64			1,736,64	R\$ 2,13	1,0000	R\$ 3.699,04	0,00%		0,00%		1,736,64	R\$ 3.699,04	100,00%				
4.3		DRENAGEM																		
4.3.1	006	CAIXA COLETOIRA EM ALUMINIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, REVESTIDA INTERAMENTE COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA COM 2 CM DE ESPESURA, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20X1,20X1,5 M, COM SOBRETAMPA DE CONCRETO ARMADO.	4,00			4,00	R\$ 2.010,45	1,0000	R\$ 8.041,80	0,00%		0,00%		4,00	R\$ 8.041,80	100,00%				
4.3.2	92855	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ACESSO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	38,00			38,00	R\$ 508,03	1,0000	R\$ 19.305,14	0,00%		0,00%		38,00	R\$ 19.305,14	100,00%				
4.4		PASSADÃO																		
4.4.1	94319	ALTERO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	52,63			52,63	R\$ 92,79	1,0000	R\$ 4.883,53	0,00%		0,00%		52,63	R\$ 4.883,53	100,00%				
4.4.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO GALGADO EM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	13,15			13,15	R\$ 790,98	1,0000	R\$ 10.401,38	0,00%		0,00%		13,15	R\$ 10.401,38	100,00%				
4.5		ACESSIBILIDADE																		
4.5.1	011	BAMPA PARADA PARA ACESSO DE DEPENDENTES A PASSADO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLVADO.	6,00			6,00	R\$ 1.811,74	1,0000	R\$ 10.870,44	0,00%		0,00%		6,00	R\$ 10.870,44	100,00%				
4.6		PAVIMENTAÇÃO																		
4.6.1	007	SERVIÇO TORÇÃO DE PREGUEIRO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, PARA DE UMA TORÇÃO COM PARAFUSO, INFLADOR, DESMISTIA E ALUBARES, ESCOPOLO, NIVEL ÔTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO GERENTE, ETC.	447,37			447,37	R\$ 192,36	1,0000	R\$ 85.800,00	0,00%		0,00%		447,37	R\$ 85.800,00	100,00%				

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz Muniz
Sócio Administrador
CPF 881 070.544-20

Miguel F. da Silva Neto
Eng. Civil
CREA-PE Nº 100525418-2

HPS - Construtora EIRELI
Sócio Administrador
CPF 881 070.544-20

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. Nº 38.306



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

ITEMS	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BARRIOS DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.																					
CONTRATADA HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP																					
PROCESSO Nº Processo Administrativo nº 021/2021-SMI																					
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021-SMI																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO BDI = 21,73%																					
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI PE 02/2022 - NÃO DISONERAÇÃO, SICRO 07/2021 - NÃO DISONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS																					
DATA DA EMISSÃO FATOR K 26/09/2022 VALOR LICITADO 1.211.732,62 DATA DE INÍCIO 0,9496 VALOR CONTRATADO 1.150.608,25 CONTRATO Nº 0050/2022 SERVIÇOS EXCEDENTE 0,00% PRAZO EXECUÇÃO 270 SERVIÇOS SUPRIMIDO 0,00% TERMO PREVISIVO 07/07/2023 VALOR TOTAL 1.150.608,25 BM - PERÍODO 27/09/2022 SALDO CONTRATUAL 918.819,92 BM - Nº 13/10/2022 IM - R\$ MENSAL 146.056,63 2 BM - R\$ ACUMULADO 233.788,32																					
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	002	REBAMAMENTO DE PEDA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONDÔRES, ESCOVAÇÃO E REATRO.	UN	12,00		RS 121,64	1,0000	RS 1.459,68	RS 121,64	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.459,68	12,00	100,00%	RS 1.459,68	12,00	100,00%
5.2	REQUALIFICAÇÃO DE TERRA	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRECIPITAMENTE ARGILOSO AF 31/2019	M2	700,00		RS 2,89	1,0000	RS 2.023,00	RS 2,89	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 2.023,00	700,00	100,00%	RS 2.023,00	700,00	100,00%
5.2.2	SINAPI 02/2022	96396	PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIV. CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	47,60		RS 146,70	1,0000	RS 6.962,92	RS 146,70	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 6.962,92	47,60	100,00%	RS 6.962,92	47,60	100,00%
5.2.3	SINAPI 02/2022	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (C/CAMBIA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	135,10		RS 6,51	1,0000	RS 879,50	RS 6,51	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 879,50	135,10	100,00%	RS 879,50	135,10	100,00%
5.2.4	SINAPI 02/2022	99875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXKM) AF 07/2020	MEXKM	1.848,00		RS 2,13	1,0000	RS 3.936,24	RS 2,13	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 3.936,24	1.848,00	100,00%	RS 3.936,24	1.848,00	100,00%
5.3	DRENAGEM		CARCA COLETORA EM ALUMINIA COM TUBOS CERÂMICOS, MACIOS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA COM 2 CM DE ESPESURA, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20X1,20X1,5 M, COM SOBRETAMPA DE CONCRETO ARMADO.	UN	4,00		RS 2.010,45	1,0000	RS 8.041,80	RS 2.010,45	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 8.041,80	4,00	100,00%	RS 8.041,80	4,00	100,00%
5.3.2	SINAPI 02/2022	92855	TUDO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO AF 23/2015	M	38,00		RS 508,03	1,0000	RS 19.305,14	RS 508,03	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 19.305,14	38,00	100,00%	RS 19.305,14	38,00	100,00%
5.4	PASSEIO		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO/REGULARIZAÇÃO AF 05/2016	M3	56,00		RS 92,79	1,0000	RS 5.196,24	RS 92,79	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 5.196,24	56,00	100,00%	RS 5.196,24	56,00	100,00%
5.4.2	SINAPI 02/2022	94990	CONCRETO MOLDADEIRA EM CANTO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M3 ARMADO AF 07/2016	M3	14,00		RS 790,98	1,0000	RS 11.073,72	RS 790,98	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 11.073,72	14,00	100,00%	RS 11.073,72	14,00	100,00%
5.5	ACESSIBILIDADE		MANEIO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSADU PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO DESBROGADO.	UN	6,00		RS 1.811,74	1,0000	RS 10.870,44	RS 1.811,74	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 10.870,44	6,00	100,00%	RS 10.870,44	6,00	100,00%
5.5.1	COMPOSIÇÃO	011	SERVIÇO TORÇORADO DE PEDREIRO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, SUBIDA DE UMA EQUIPE COM TORÇORADO, NIVELADOR, DESNIVELISTA E ACABADOR, NÍVEL ORÇ. NOTA DE SERVIÇOS.	M2	476,00		RS 0,43	1,0000	RS 204,68	RS 0,43	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 204,68	476,00	100,00%	RS 204,68	476,00	100,00%
5.6	PAVIMENTAÇÃO		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECÃO RTO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X120 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO) AF 06/2016	M	280,00		RS 57,64	1,0000	RS 16.139,20	RS 57,64	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 16.139,20	280,00	100,00%	RS 16.139,20	280,00	100,00%
5.6.1	COMPOSIÇÃO	007	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E ÁREA) AF 05/2020	M2	476,00		RS 82,14	1,0000	RS 39.098,64	RS 82,14	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 39.098,64	476,00	100,00%	RS 39.098,64	476,00	100,00%
5.6.2	SINAPI 02/2022	94775	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1:2.	M	10,20		RS 23,40	1,0000	RS 238,68	RS 23,40	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 238,68	10,20	100,00%	RS 238,68	10,20	100,00%
5.6.3	SINAPI 02/2022	101169	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADEIRA IN LOCO EM TRECÃO RTO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	280,00		RS 42,50	1,0000	RS 11.900,00	RS 42,50	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 11.900,00	280,00	100,00%	RS 11.900,00	280,00	100,00%
5.6.4	COMPOSIÇÃO	008	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1:2.	M	10,20		RS 23,40	1,0000	RS 238,68	RS 23,40	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 238,68	10,20	100,00%	RS 238,68	10,20	100,00%
5.6.5	SINAPI 02/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADEIRA IN LOCO EM TRECÃO RTO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016	M	280,00		RS 42,50	1,0000	RS 11.900,00	RS 42,50	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 11.900,00	280,00	100,00%	RS 11.900,00	280,00	100,00%
6.0			3ª TRAMESA DA VIA JOSEFA SEVERINA DE AQUINO				RS 89.273,16		RS 89.273,16	RS 89.273,16	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 89.273,16		100,00%	RS 89.273,16		100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura

HPS - Construtora EIRELI
Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 CPF 861.670.544-20

Miguel E. da Silva Neto
Eng. Civil
CREA-PE Nº 180625-016-2

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. N.º 38.306



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP

PROCESSO Nº
MODALIDADE

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BARRIOS DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.

DATA DA EMISSÃO	26/09/2022	VALOR LICITADO	R\$ 1.211.732,62
FATOR K	0,9486	VALOR CONTRATADO	R\$ 1.150.698,25
DATA DE INÍCIO	10/10/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -
CONTRATO Nº	0030/2022	SERVIÇO EXTRA	R\$ -
PRazo EXECUÇÃO	270	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -
TERMINO PREVISTO	07/07/2023	VALOR TOTAL	R\$ 1.150.698,25
BIM - PERÍODO	27/09/2022	SALDO CONTRATUAL	R\$ 916.819,92
BIM - Nº	13/10/2022	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 146.056,63
	2	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 233.788,32

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
6.1.1	SINAPI 02/2022	limpeza MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM HERBICÍDIOS, SEM PLÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÃO, ESCALADA E REATERIS.	M2	219,66			R\$ 1.730,18	R\$ 3,28	1,0000	R\$ 720,48	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	219,66	R\$ 720,48	100,00%	
6.1.2	COMPOSIÇÃO		UN	10,00			R\$ 1.009,70	R\$ 100,97	1,0000	R\$ 1.009,70	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00	R\$ 1.009,70	100,00%	
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																		
6.2.1	SINAPI 02/2022	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2019	M2	549,15			R\$ 10.841,59	R\$ 2,89	1,0000	R\$ 1.587,04	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	549,15	R\$ 1.587,04	100,00%	
6.2.2	SINAPI 02/2022	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB. BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	M3	37,34			R\$ 5.477,77	R\$ 146,70	1,0000	R\$ 5.477,77	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	37,34	R\$ 5.477,77	100,00%	
6.2.3	SINAPI 02/2022	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGABA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	105,98			R\$ 689,92	R\$ 6,51	1,0000	R\$ 689,92	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	105,98	R\$ 689,92	100,00%	
6.2.4	SINAPI 02/2022	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, LIMITATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM, AF. 07/2020)	M3XKM	1.449,69			R\$ 3.087,83	R\$ 2,13	1,0000	R\$ 3.087,83	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1.449,69	R\$ 3.087,83	100,00%	
6.3	PASSILO																		
6.3.1	SINAPI 02/2022	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 05/2016	M3	43,93			R\$ 12.791,33	R\$ 92,79	1,0000	R\$ 4.076,26	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	43,93	R\$ 4.076,26	100,00%	
6.3.2	SINAPI 02/2022	EXECUÇÃO DE PASSILO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, MOLDADO AF. 07/2016	M3	10,98			R\$ 8.684,96	R\$ 790,98	1,0000	R\$ 8.684,96	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,98	R\$ 8.684,96	100,00%	
6.4	ACESSIBILIDADE																		
6.4.1	COMPOSIÇÃO	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESNIVELADO.	UN	6,00			R\$ 10.870,44	R\$ 1.811,74	1,0000	R\$ 10.870,44	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	6,00	R\$ 10.870,44	100,00%	
6.5	PAVIMENTAÇÃO																		
6.5.1	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO; DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAMA, NIVELADOR, DESNIVELISTA E ADUNLARES, , TEOQUÍDIO , NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREIJE, ETC.	M2	373,42			R\$ 160,57	R\$ 0,43	1,0000	R\$ 160,57	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	373,42	R\$ 160,57	100,00%	
6.5.2	SINAPI 02/2022	CONFECCIONADA, EM CUBA (MPO-FIO) EM TRECHO RETO, COM CARGA MÁXIMA DE 1500 KG (MATERIAS, DIMENSÕES: 1,00X0,50X0,50 M) PARA OBRAS DE BASE INTERMEDIÁRIA (BASE SUPRIMIDA ALTERNATIVA) PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF. 06/2016	M	219,66			R\$ 12.461,20	R\$ 57,64	1,0000	R\$ 12.461,20	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	219,66	R\$ 12.461,20	100,00%	
6.5.3	SINAPI 02/2022	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REUNTAMENTO COM ANGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 05/2020	M2	373,42			R\$ 30.672,71	R\$ 82,14	1,0000	R\$ 30.672,71	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	373,42	R\$ 30.672,71	100,00%	
6.5.4	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MERO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, REUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2.	M	10,20			R\$ 238,68	R\$ 23,40	1,0000	R\$ 238,68	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,20	R\$ 238,68	100,00%	
6.5.5	SINAPI 02/2022	EXECUÇÃO DE SANHETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	219,66			R\$ 9.335,55	R\$ 42,50	1,0000	R\$ 9.335,55	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	219,66	R\$ 9.335,55	100,00%	
7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																		
7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	340,00			R\$ 64.605,60	R\$ 113,64	1,0000	R\$ 38.637,60	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	340,00	R\$ 38.637,60	100,00%	
7.1.2	SINAPI 02/2022	ENCARGO GERAL DE OBRAS	H	600,00			R\$ 25.968,00	R\$ 43,28	1,0000	R\$ 25.968,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	600,00	R\$ 25.968,00	100,00%	
TOTAL							R\$ 146.056,63			R\$ 87.731,69			R\$ 146.056,63			R\$ 233.788,32		R\$ 916.819,92	

Representante: Responsável da Empresa
Nome: Sandro Hermenegildo da Silva

HPS - Construtora EIRELI
Sócio Administrador
CPF 881.070.544-20

Resp. Técnico de Engenharia de Edifícios
CREA 161015
Francisco Henrique C. I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE Nº 190526518-2

Resp. Técnico de Engenharia de Estruturas
CREA 161015
Tarcísio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura

Resp. Técnico de Engenharia de Estruturas
CREA 161015
Tarcísio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura