



ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIDAÇÃO ANTERIOR				MEDIDAÇÃO NO PERÍODO				MEDIDAÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR										
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%						
<p><b>OBJETO</b> Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Setor de Licitações da Prefeitura, localizada no Município de São Lourenço da Mata - PE</p> <p><b>IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS ME</b></p> <p>Processo Administrativo Nº 03/2022 DISPENSA DE VALOR: 003/2022 TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%</p> <p><b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b> SINAPI PE 01/2022 - NÃO DESONERADA</p>																																		
<b>1.0 INSTALAÇÃO DE OBRA</b>																																		
<b>1.1 CANFEIRO DE OBRA</b>																																		
1.1.1	001	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2																															
1.1.1	10527	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00			6,00	404,02	1,0000																									
1.1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES	M2																															
1.2.1	97063	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU BRINQUETES) E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	122,12			122,12	12,46	1,0000																									
1.2.2		SERVIÇOS PRELIMINARES	M2																															
1.2.2	97063	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABIANA OU SIMILAR.	M2	58,24			58,24	18,71	1,0000																									
1.2.2	97063	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	18,20			18,20	15,62	1,0000																									
<b>2.0 COBERTURAS E PROTEÇÃO</b>																																		
<b>2.1 TELHA</b>																																		
2.1.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	58,24			58,24	58,85	1,0000																									
2.1.2	95241	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_02/2019	M2	58,24			58,24	30,75	1,0000																									
2.1.3	004	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABIANA OU SIMILAR.	M2	58,24			58,24	18,71	1,0000																									
2.1.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	18,20			18,20	15,62	1,0000																									
<b>3.0 ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS</b>																																		
<b>3.1 PORTAS / JANELAS / GRADES</b>																																		
3.1.1	90830	FECHADURA DE ENBLUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00			2,00	200,26	1,0000																									
3.1.2	90848	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	UN	1,00			1,00	826,22	1,0000																									
3.1.3	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIH, TIPO GRADE COM CHAPA COM GUARNIÇÕES. AF_12/2015	M2	5,40			5,40	707,90	1,0000																									
<b>4.0 FORROS E REVESTIMENTOS DE TETO</b>																																		
<b>4.1 MATERIAL ESPECÍFICO (GESSO, MADEIRA E ETG)/ACABAMENTOS:</b>																																		
4.1.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P	M2	4,32			4,32	38,35	1,0000																									
4.1.2	88494	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	131,01			131,01	21,17	1,0000																									
4.1.3	88484	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	131,01			131,01	3,60	1,0000																									
4.1.4	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF_06/2014	M2	131,01			131,01	19,38	1,0000																									
<b>5.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>																																		
<b>5.1 PARA REGULAZIÇÕES DE PAREDE (GRAPISCO/EMBOCO/ETC):</b>																																		
5.1.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. AF_06/2014	M2	17,51			17,51	9,48	1,0000																									
5.1.2	87792	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	17,51			17,51	43,00	1,0000																									



ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR								
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	VALOR	QTDE	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	%						
																							CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K
9.1.3	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 400CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00			1,00	13,91	1,0000	RS 13,91	RS 13,91	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 13,91	1,0000	100,00%	RS 61.546,87	0,00%						
9.1.4	66904	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5" X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN	1,00			1,00	155,81	1,0000	RS 155,81	RS 155,81	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 155,81	1,0000	100,00%	RS 59.695,49	0,00%						
9.1.5	006	KIT REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00			1,00	129,55	1,0000	RS 129,55	RS 129,55	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 129,55	1,0000	100,00%	RS 12.196,87	0,00%						
<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>													RS 4.450,38	0,00%	RS 4.450,38	0,00%	RS 4.450,38	100,00%										
<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>													RS 2.786,69	0,00%	RS 2.786,69	0,00%	RS 2.786,69	100,00%										
10.1		BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q. 1,8 A 9,3 M <sup>3</sup> /H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2020	UN	1,00			1,00	2.786,69	1,0000	RS 2.786,69	RS 2.786,69	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 2.786,69	1,0000	100,00%	RS 2.786,69	0,00%						
10.1.1		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00			1,00	1.663,69	1,0000	RS 1.663,69	RS 1.663,69	0,00%	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.663,69	1,0000	100,00%	RS 1.663,69	0,00%						
10.1.2																												
<b>TOTALIZAÇÃO =</b>													RS 59.695,62	0,00%	RS 59.695,62	30,59%	RS 18.263,45	30,59%	RS 18.263,45	30,59%	RS 18.263,45	30,59%	RS 18.263,45	30,59%	RS 18.263,45	30,59%	RS 12.196,87	20,43%

**ASSINADO DIGITALMENTE**  
**J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: <http://serpro.gov.br/assinador-digital>

**Representante: Engenheiro Responsável da Empresa**

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço  
 Nome: Francisco Henrique Contrado Inacio da Silva  
 CREA: PE38306

Secretário de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz

**Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE**  
**Tarcísio Cruz Muniz**  
 Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
 Francisco Henrique C. I. da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PE: Nº 38.306