

OBJETO	DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	REPLAN
Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Setor de Licitações da Prefeitura, localizado no Município de São Lourenço da Mata - PE	FATOR K	06/05/2022	R\$ 61.546,87	
	DATA DE INÍCIO	09/699	VALOR CONTRATADO	R\$ 59.695,49
	CONTRATO Nº	18/04/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -
	PRazo EXECUÇÃO	09/2022-SLM/SMH	SERVIÇO EXTRA	R\$ -
	TERMINO PREVISTO	60	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -
		17/06/2022	VALOR TOTAL	R\$ 59.695,49
SINAPI PE 01/2022 - NÃO DESONERADA		18/04/2022	SALDO CONTRATUAL	R\$ 57.115,69
TABELA DE REFERÊNCIA		06/05/2022	BM - R\$ MENSAL	R\$ 6.050,54
DISPENSA DE VALOR: 003/2022		1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 6.050,54
				10,14%
				10,14%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																															
Nº	ITENS	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR									
						ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	VALOR	%							
DADOS CONTRATUAIS																															
PRECOS																															
1.0 INSTALAÇÃO DE OBRA																															
1.1 CANTEIRO DE OBRA																															
1.1.1 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA																															
1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES																															
1.2.1 10527 TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSIVE SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)																															
1.2.2 97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADERO, COM PRO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017																															
1.2.3 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017																															
2.0 COBERTURAS E PROTEÇÃO																															
2.1 TELHA																															
2.1.1 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019																															
2.1.2 95241 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA. CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019																															
2.1.3 004 RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.																															
2.1.4 0387 BELTA E BICA EM TELHA COLONIAL																															
2.1.5 5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO. AF_06/2018																															
3.0 ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS																															
3.1 PORTAS / JANELAS / GRADIS																															
3.1.1 90830 FECHADURA DE ENBLUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																															
3.1.2 90848 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIFLOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019																															
3.1.3 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019																															
4.0 FORROS E REVESTIMENTOS DE TETO																															
4.1 MATERIAL ESPECÍFICO (GESSO, MADEIRA E ETC)/ACABAMENTOS:																															
4.1.1 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P																															
4.1.2 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014																															
4.1.3 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014																															
4.1.4 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014																															
5.0 REVESTIMENTOS INTERNOSE EXTERNOS																															
5.1 PARA REGULARIZAÇÕES DE PAREDE (CHAPISCO/EMBOÇO/ETC):																															



OBJETO		Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Setor de Licitações da Prefeitura, localizado no Município de São Lourenço da Mata - PE	
CONTRATADA		JIM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS ME	
PROCESSO Nº		Processo Administrativo Nº 09/2022	
MODALIDADE		DISPENSA DE VALOR: 009/2022	
TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI PE 01/2022 - NÃO DESONERADA	
BDI =		22,35%	
DATA DA EMISSÃO		06/05/2022	
FATOR K		0,9699	
VALOR LICITADO		R\$ 61.546,87	
VALOR CONTRATADO		R\$ 59.695,49	
DATA DE INÍCIO		18/04/2022	
SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -	
CONTRATO Nº		09/2022-SLM/SMI	
SERVIÇO EXTRA		R\$ -	
PRAZO EXECUÇÃO		60	
SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -	
TERMINO PREVISTO		17/06/2022	
VALOR TOTAL		R\$ 59.695,49	
SALDO CONTRATUAL		R\$ 57.115,69	
8M - PERÍODO		R\$ 6.050,54	
BM - R\$ MENSAL		R\$ 6.050,54	
BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 6.050,54	

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR
5.1.1	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLUHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	37,51		17,51	9,48	1,0000	R\$ 165,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	3,84	36,40	21,93%	3,84	R\$ 36,40	21,93%	13,6700	R\$ 129,59	78,07%
5.1.2	SINAPI	87792	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁROS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁO), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	17,51		17,51	43,00	1,0000	R\$ 752,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,68	72,24	9,59%	1,68	R\$ 72,24	9,59%	15,8300	R\$ 680,69	90,41%
5.1.3	SINAPI	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1,00		1,00	83,68	1,0000	R\$ 83,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,0000	R\$ 83,68	100,00%
6.0			PINTURA																			
6.1			PINTURA																			
6.1.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	601,66		601,66	3,16	1,0000	R\$ 1.901,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	13,80	43,61	2,29%	13,80	R\$ 43,61	2,29%	587,8600	R\$ 1.857,63	97,71%
6.1.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	601,66		601,66	17,34	1,0000	R\$ 10.432,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	13,80	239,29	2,29%	13,80	R\$ 239,29	2,29%	587,8600	R\$ 10.193,49	97,71%
6.1.3	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIGAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	601,66		601,66	11,47	1,0000	R\$ 6.901,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	13,80	158,28	2,29%	13,80	R\$ 158,28	2,29%	587,8600	R\$ 6.742,75	97,71%
6.1.4	SINAPI	100717	LIGAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	55,62		55,62	9,24	1,0000	R\$ 513,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	55,6200	R\$ 513,92	100,00%
6.1.5	SINAPI	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	55,62		55,62	23,54	1,0000	R\$ 1.309,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	55,6200	R\$ 1.309,29	100,00%
6.1.6	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	55,62		55,62	24,05	1,0000	R\$ 1.337,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	55,6200	R\$ 1.337,66	100,00%
6.1.7	SINAPI	102193	LIGAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	49,90		49,90	1,88	1,0000	R\$ 93,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,94	5,53	5,89%	2,94	R\$ 5,53	5,89%	46,9600	R\$ 88,28	94,10%
6.1.8	SINAPI	102701	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	49,90		49,90	17,54	1,0000	R\$ 875,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	49,9000	R\$ 875,24	100,00%
6.1.9	SINAPI	102709	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	49,90		49,90	8,11	1,0000	R\$ 404,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	49,9000	R\$ 404,68	100,00%
6.1.10	COMPOSIÇÃO	007	CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERFICIAL	M2	144,66		144,66	5,90	1,0000	R\$ 853,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	144,6600	R\$ 853,49	100,00%
6.1.11	S	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	9,41		9,41	1,3600	1,0000	R\$ 12,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	9,41	12,80	100,02%	9,41	R\$ 12,80	100,02%	-	R\$ 0,00	0,00%
7.0			PAVIMENTAÇÃO INTERNA																			
7.1			LASTROS/PISO																			
7.1.1	COMPOSIÇÃO	005	Brita 19 - Fornecimento e instalação	M3	10,00		10,00	128,39	1,0000	R\$ 1.283,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,0000	R\$ 1.283,90	100,00%
7.1.2	S	94277	ACONTECIMENTO DE GRUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X20,5 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M2	9,41		9,41	41,53	1,0000	R\$ 390,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	9,41	390,80	100,00%	9,41	R\$ 390,80	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
7.1.3		05103/03SE	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	124,94		124,94	5,01	1,0000	R\$ 625,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	124,94	625,94	100,00%	124,94	R\$ 625,94	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%

Johnson Marques de Moraes
 Eng. Civil
 CREA-PE 1816249319

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Francisco Henrique C. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE, N.º 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura



OBJETO		Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Setor de Licitações da Prefeitura, localizado no Município de São Lourenço da Mata - PE	
CONTRATA		DATA DA EMISSÃO	06/05/2022
PROCESSO Nº		VALOR LICITADO	R\$ 61.546,87
MODALIDADE		VALOR CONTRATADO	R\$ 59.695,49
		DATA DE INÍCIO	18/04/2022
		SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -
		CONTRATO Nº	09/2022-SUM/SMI
		SERVIÇO EXTRA	R\$ -
		PRAZO EXECUÇÃO	60
		SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -
		TERMINO PREVISTO	17/06/2022
		VALOR TOTAL	R\$ 59.695,49
		SALDO CONTRATUAL	R\$ 57.115,69
		BM - R\$ MENSAL	R\$ 6.050,54
		BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 6.050,54
			10,14%
			10,14%

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%
BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
DADOS CONTRATUAIS																				
TABELA DE REFERÊNCIA																				
SINAPI PE 01/2022 - NÃO DESONERADA																				
BDI = 22,35%																				
8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																				
8.1		LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR RIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	4,00			4,00	62,66	1,00000	R\$ 4.811,05											
8.1.1	SINAPI	PORTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUIDO INTERRUPTOR SIMPLES, CADA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PASSO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	4,00			4,00	158,85	1,00000	R\$ 635,40											
8.1.2	SINAPI	PORTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUIDO TOMADA 20A/250V, CADA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, PASSO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	18,00			18,00	201,44	1,00000	R\$ 3.625,92											
8.1.3	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00			1,00	16,23	1,00000	R\$ 16,23											
8.1.4	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLATON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	2,00			2,00	43,69	1,00000	R\$ 87,38											
8.1.5	SINAPI	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM 121CM 36W 100 A 240V 3200LM 6500K BR 3183 NITROLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00			3,00	65,16	1,00000	R\$ 195,48											
8.1.6	COMPOSIÇÃO																			
9.0 LOUÇAS E METAIS																				
LAVATÓRIO / CUBA / CHUVEIRO / TORNEIRAS																				
9.1		VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00			1,00	8,22	1,00000	R\$ 8,22											
9.1.1	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00			1,00	14,08	1,00000	R\$ 14,08											
9.1.2	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00			1,00	13,91	1,00000	R\$ 13,91											
9.1.3	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00			1,00	155,81	1,00000	R\$ 155,81											
9.1.4	SINAPI	KIT REPARO UNIVERSAL PARA CAXA ACOPIADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00			1,00	129,55	1,00000	R\$ 129,55											
9.1.5	COMPOSIÇÃO																			
10.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS																				
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS																				
10.1		BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q. 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	1,00			1,00	2786,69	1,00000	R\$ 2.786,69											
10.1.1	SINAPI	CAXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	1,00			1,00	1663,69	1,00000	R\$ 1.663,69											
10.1.2	COMPOSIÇÃO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2,50			2,50	19,94	1,00000	R\$ 49,85											
10.1.3	S																			
11.0 ALVENARIA																				
ALVENARIA																				
11.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESURA 10CM). AF_05/2020	6,90			6,90	69,76	1,00000	R\$ 481,34											
11.1.1	S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	0,77			0,77	253,81	1,00000	R\$ 195,43											
11.1.2	S	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURADOS NA VERTICAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	5,76			5,76	43,81	1,00000	R\$ 252,35											
11.1.3	S	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1,54			1,54	11,65	1,00000	R\$ 17,94											
11.1.4	S																			

Johnson Marques de Moraes
 Eng. Civil
 CREA-PE 1816249319

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Francisco Henrique C. J. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE Nº 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Tarcísio Cruz Muniz



OBJETO		Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma do Setor de Licitações da Prefeitura, localizado no Município de São Lourenço da Mata - PE									
CONTRATADA		JIM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS ME									
PROCESSO Nº		Processo Administrativo Nº 03/2022									
MODALIDADE		DISPENSA DE VALOR: 003/2022									
TABELA DE REFERÊNCIA		BDI = 22,35%									
SINAPI PE 01/2022 - NÃO DESONERADA											

ITENS	CTR	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
11.1.5	5	95241	M2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 07/2016	2,56			2,56	26,84	1,0000	R\$ 68,71	R\$ 0,00	0,00%	2,56	68,71	100,00%	2,56	R\$ 68,71	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
TOTALIZAÇÃO =								R\$ 61.592,59			R\$ 6.050,54	R\$ 0,00	0,00%		6.050,54	9,82%		R\$ 6.050,54	9,82%		R\$ 57.115,69	92,73%

Observações:

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C.A. da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 38.306

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA
Tarcísio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura

Representante: Engenheiro Responsável da Empresa
Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
CREA: PE38306

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz