

OBJETO				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BAIRROS DE PARQUE CAPIBARIBE, CAPIBARIBE, CONSTANTINO, MURIBARRA E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.					
CONTRATADA				HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP					
PROCESSO Nº MODALIDADE				Processo Administrativo Nº 020/2021-SM1 TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2021-SM1					
DATA DA EMISSÃO				31/03/2022					
FATOR K				0,9797					
DATA DE INÍCIO				13/01/2022					
CONTRATO Nº				0004/2022					
PRazo EXECUÇÃO				180					
PRazo PREVISTO				180					
VALOR LICITADO				R\$ 1.047.207,47					
VALOR CONTRATADO				R\$ 1.025.946,72					
SERViÇOS EXCEdENTE				0,00%					
SERViÇOS SUPRIMiDO				0,00%					
VALOR TOTAL				R\$ 1.025.946,72					
SALDO CONTRATUAL				R\$ 611.189,89					
BM - PERIODO				R\$ 611.189,89					
BM - R\$ MESESAL				R\$ 63.092,89					
BM - R\$ ACUMULADO				R\$ 414.738,89					

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR												
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%								
8.2.2	SINAPI 09-2021	10092	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	111,66			111,66	R\$	8,37	1,0000	R\$ 934,59	0,00%																			
8.2.3	SINAPI 09-2021	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	41,87			41,87	R\$	137,24	1,0000	R\$ 5.746,23	0,00%																			
8.2.4	SINAPI 09-2021	98875	PAVIMENTAÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COM AREIA DE 0,20 A 0,425 MM, EM VIA URBANA, COM FORTALECIMENTO EM 10 CM DE ESPESURA, COM RECONTECIMENTO AF_07/2020	M3	2.030,75			2.030,75	R\$	2,27	1,0000	R\$ 4.609,80	0,00%																			
8.3	DRENAGEM																															
8.3.1	SINAPI 09-2021	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA, COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,00			8,00	R\$	622,46	1,0000	R\$ 4.979,84	0,00%																			
8.3.2	COMPOSIÇÃO	003	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	M	38,00			38,00	R\$	45,35	1,0000	R\$ 1.723,30	0,00%																			
8.3.3	SINAPI 09-2021	101802	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE ÁGUA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	3,00			3,00	R\$	1.612,53	1,0000	R\$ 4.837,59	0,00%																			
8.3.4	SINAPI 09-2021	95568	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	11,00			11,00	R\$	126,86	1,0000	R\$ 1.395,46	0,00%																			
8.3.5	SINAPI 09-2021	93210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	8,00			8,00	R\$	166,35	1,0000	R\$ 1.330,80	0,00%																			
8.4	PAVIMENTAÇÃO/ PASSO																															
8.4.1	SINAPI 09-2021	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	M	199,40			199,40	R\$	57,41	1,0000	R\$ 11.447,55	0,00%																			
8.4.2	SINAPI 09-2021	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	239,28			239,28	R\$	77,43	1,0000	R\$ 18.527,45	0,00%																			
8.4.3	SINAPI 09-2021	94287	EXECUÇÃO DE SAÍETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	199,40			199,40	R\$	39,05	1,0000	R\$ 7.786,57	0,00%																			
8.4.4	SINAPI 09-2021	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PIPO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,97			6,97	R\$	763,99	1,0000	R\$ 5.325,01	0,00%																			
8.5.1	SINAPI 09-2021	13321	PLACA DE ACIDO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	2,00			2,00	R\$	87,70	1,0000	R\$ 175,40	0,00%																			
TOTAL																																
											RS 351.645,00			RS 63.092,89			RS 414.738,89			RS 611.189,89												

Respo. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
CREA: PEB38305

Secretaria de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz

Representante: Responsável da Empresa
Nome: Sandro Hermenegildo da Silva

HPS - Construtora EIRELI
Sandro Hermenegildo da Silva
Sócio Administrador
CPF: 881.670.544-20

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Hermenegildo da Silva
Engenharia Civil
CREA - PE: N° 38.306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura