



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Table with contract details: MUNICIPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA, MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS, CONTRATO: PRÓPRIOS, VALOR DO CONTRATO: R\$ 137.640,90

Main measurement table with columns: ITEM, FONTE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID., PREÇO UNITÁRIO, BDI, QUANTITATIVO, FÍSICO, FINANCEIRO, SALDO, MEDIÇÃO PERÍODO, ACUMULADA, PREVISTO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, SALDO, % SUPRIMIDO, % ACRESCIDO, % ADITIVO, % SUPRIMIDO, % ACRESCIDO, % ADITIVO, % ADITADO FINAL

TIAGO DEODATO

SILVESTRE:0573294542

Assinado de forma digital por

TIAGO DEODATO

SILVESTRE:05732945423

2023.11.08 21:28:15 -03'00

3 Responsável Técnico Pri: Fiscalização

Tiago Deodato Silvestre

Engenheiro Civil

CREA-PE: 181574270-4

Secretário de Infraestrutura

Tarcísio Cruz Múiniz

Matrícula: 478163

Handwritten signature and stamp of Tarcísio Cruz Múiniz

Giro Engenharia Ltda
CNPJ: 11.313.358/0001-90



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:	10/10/2023	MUNICÍPIO/UF:	SÃO LOURENÇO DA MATA	CONTRATADA:	GIRO ENGENHARIA LTDA
TERMINO PREVISTO:	09/12/2023	PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 DIAS	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	023/2023
DATA DE EMISSÃO:	08/11/2023	CONDICIONADO E RENOVAÇÃO DE AR NA CONSTRUÇÃO DA UBS NELSON SÁTIRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA		PROCESSO:	015/2023
PERÍODO:	10/10/2023	ENDEREÇO:	RUA JOSÉ DE ALENCAR, S/N, VILA DO REINADO, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 137.640,90
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 04/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		EMPENHAMENTO:	Construção de Edifícios (também para Reformas)	MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 70.854,31

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
6.5	COMPOSIÇÃO	015	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 36.000 BTU'S	UN	R\$ 376,33	1,00	0,00	-	0,00%	100,00%	R\$ 376,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 376,33	
6.6	COMPOSIÇÃO	016	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE 48.000 BTU'S	UN	R\$ 694,48	2,00	0,00	-	0,00%	100,00%	R\$ 1.388,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.388,96	
7.0	COMPOSIÇÃO		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						48,00%	52,00%	R\$ 8.881,72	R\$ 4.263,22	R\$ 4.263,22	R\$ 4.618,49	
7.1	COMPOSIÇÃO	017	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	R\$ 4.440,86	2,00	0,96	0,96	48,00%	52,00%	R\$ 8.881,72	R\$ 4.263,22	R\$ 4.263,22	R\$ 4.618,49	
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO POR						TOTAL GERAL									
									51,48%	48,52%	R\$ 137.640,90	R\$ 70.854,31	R\$ 70.854,31	R\$ 66.786,57	

setenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos
 Assinado de forma digital
 por TIAGO DEODATO
 SILVESTRE:05732945423
 Dados: 2023.11.08
 21:28:32 -03'00'

Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Tiago Deodato Silvestre
 Engenheiro Civil
 CREA-PE: 181574270-4

Secretaria de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz
 Matrícula: 478163

[Handwritten Signature]
 Giro Engenharia Ltda
 CNPJ: 11.313.358/0001-90