

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 02**

INÍCIO DA OBRA:	20/04/2023	MUNICÍPIO/UF:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	ADITIVO DE VALOR:	R\$	% ADITADO	0,00%	SALDO	
TÉRMINO PREVISTO:	17/10/2023	PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:	R\$	% SUPRIMIDO	0,00%	MEDIÇÃO ACUMULADA	
PRazo DE EXECUÇÃO:	180 DIAS	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 008/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$	% TOTAL	4.078.051,56	PREVISTO	
DATA DE EMISSÃO BM:	17/07/2023	PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA DAS PAPOULAS E A TRAVESSA SEVERINO PEDRO MARCOLINO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023	VALOR DO CONTRATO:	R\$	% ACUMULADO	17,95%	MEDIÇÃO NO PERÍODO	
PERÍODO BM:	06/06/2023	ENDEREÇO:	SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 4.078.051,56	% DESTE BM	R\$	5,38% <td></td> <th>MEDIÇÃO ACUMULADA</th> <td></td>		MEDIÇÃO ACUMULADA	
SINAPI 08/2022 ONERADA, SICRO 04/2022 ONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS ONERADA		EMPREENHIMENTO:	Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Resapeamento, Pavimentação e Praças)	BDI	20,05%	QUANTITATIVO	FINANCEIRO				
ITEM	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
1.0											
1.1	M2	R\$ 672,72	6,00	-	6,00	0,00%	4.036,32	-	4.036,32	R\$ 25.586,88	
1.2	M2	R\$ 897,94	24,00	-	24,00	0,00%	21.550,56	-	21.550,56	R\$ 31.028,15	
2.0											
2.1	MES	R\$ 21.540,89	6,00	0,33	1,05	17,00%	129.245,34	7.108,49	22.617,93	R\$ 9.751,70	
2.2	MES	R\$ 8.009,73	6,00	0,33	1,05	17,00%	48.058,38	2.643,21	8.410,22	R\$ 3.769.163,71	
3.0											
3.1	UNID	R\$ 111,05	113,00	12,00	27,00	23,00%	12.548,65	1.332,60	2.998,35	R\$ 8.242,35	
3.1.1	M2	R\$ 3,37	22.800,00	-	11.400,00	50,00%	76.836,00	-	76.836,00	R\$ 1.332,60	
3.1.2	M2	R\$ 0,46	22.800,00	-	11.400,00	50,00%	10.488,00	-	10.488,00	R\$ 209.727,00	
3.2											
3.2.1	M2	R\$ 3,37	22.800,00	-	11.400,00	50,00%	76.836,00	-	76.836,00	R\$ 1.332,60	
3.2.2	M3	R\$ 10,54	6.840,00	-	3.886,08	56,00%	72.093,60	-	72.093,60	R\$ 3.769.163,71	
3.2.3	M3	R\$ 120,05	2.736,00	-	1.368,00	50,00%	328.456,80	-	328.456,80	R\$ 23.036,65	
3.2.4	M3XKM	R\$ 2,25	79.800,00	-	39.900,00	50,00%	179.550,00	-	179.550,00	R\$ 1.332,60	
3.3											
3.3.1	M3	R\$ 120,05	1.140,00	-	1.140,00	100,00%	136.857,00	-	136.857,00	R\$ 2.584.998,51	
3.3.2	M3	R\$ 480,20	1.140,00	-	1.140,00	100,00%	547.428,00	-	547.428,00	R\$ 208.394,40	
3.3.3	T	R\$ 5.824,00	184,16	-	184,16	100,00%	1.072.547,84	-	1.072.547,84	R\$ 309.230,40	
3.3.4	M2	R\$ 1,21	22.800,00	-	22.800,00	100,00%	27.588,00	-	27.588,00	R\$ 2.275.668,11	
3.3.5	T	R\$ 5.104,60	10,26	-	10,26	100,00%	52.373,19	-	52.373,19	R\$ 309.230,40	
3.3.6	M	R\$ 36,01	7.600,00	2.480,00	3.680,00	48,00%	273.676,00	89.304,80	132.516,80	R\$ 323.555,71	

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 02**

INÍCIO DA OBRA:	20/04/2023	MUNICÍPIO/UF:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	ADITIVO DE VALOR:	R\$	% ADITADO	0,00%	SALDO			
TÉRMINO PREVISTO:	17/10/2023	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:	R\$	% SUPRIMIDO	0,00%	MEDIÇÃO ACUMULADA			
PRazo DE EXECUÇÃO:	180 DIAS	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 008/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$	% TOTAL	0,00%	MEDIÇÃO NO PERÍODO			
DATA DE EMISSÃO BM:	06/06/2023	PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA DAS PAPOULAS E A TRAVESSA SEVERINO PEDRO MARCOLINO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023	VALOR DO CONTRATO	R\$	% ACUMULADO	17,95%	PREVISTO			
PERÍODO BM:	07/07/2023	ENDEREÇO:	SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	MEDIDA NO PERÍODO:	R\$ 219.478,70	% DESTE BM	R\$	% DESTE BM	5,38%	MEDIÇÃO ACUMULADA			
SINAPI 08/2022 ONERADA, SIENIO 04/2022 ONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS ONERADA		EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		BDI		QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
3.3.7	SINAPI 08/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 300X35X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 48,02	7.600,00	32,00%	3.680,00	3.920,00	R\$ 364.952,00	119.089,60	R\$ 176.713,60	R\$ 188.238,40
3.3.8	SINAPI 08/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	R\$ 60,02	1.824,00	0,00%	-	1.824,00	R\$ 109.476,48	-	R\$ 24.376,32	R\$ 109.476,48
3.4	SINAPI 08/2022	102747	BOCA PARA BUQUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALIAS COM ESCONDSIDADE DE 0", INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	R\$ 8.403,50	22,00	0,00%	-	22,00	R\$ 184.877,00	-	R\$ 24.376,32	R\$ 260.969,80
3.4.1	SINAPI 08/2022	102747	BOCA PARA BUQUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALIAS COM ESCONDSIDADE DE 0", INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	R\$ 8.403,50	22,00	0,00%	-	22,00	R\$ 184.877,00	-	R\$ 24.376,32	R\$ 260.969,80
3.4.2	COMPOSIÇÃO	005	CAIXA COLETOIRA EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM 2 CM DE ESPESURA, DIMENSÕES INTERNAS: 1,20X1,20X1,5 M, COM SOBRETAMPA DE CONCRETO ARMADO.	UN	R\$ 2.280,91	8,00	0,00%	-	8,00	R\$ 18.247,28	-	R\$ 24.376,32	R\$ 18.247,28
3.4.3	SINAPI 08/2022	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 380,88	143,00	0,00%	64,00	79,00	R\$ 54.465,84	-	R\$ 24.376,32	R\$ 30.089,52
3.4.4	SINAPI 08/2022	102999	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDAO EM LOCO, ESPESURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021	M	R\$ 138,78	200,00	0,00%	-	200,00	R\$ 27.756,00	-	R\$ 24.376,32	R\$ 27.756,00
3.5	SINAPI 08/2022	102512	SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 187,57	12,00	0,00%	-	12,00	R\$ 2.250,84	-	R\$ 24.376,32	R\$ 2.250,84
3.5.1	COMPOSIÇÃO	006	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 187,57	12,00	0,00%	-	12,00	R\$ 2.250,84	-	R\$ 24.376,32	R\$ 2.250,84
3.5.2	SINAPI 08/2022	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H=DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	R\$ 125,02	76,00	0,00%	-	76,00	R\$ 9.501,52	-	R\$ 24.376,32	R\$ 9.501,52
3.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - III - CONEÇÃO	M2	R\$ 466,51	9,88	0,00%	-	9,88	R\$ 4.609,11	-	R\$ 24.376,32	R\$ 4.609,11
3.5.4	SINAPI 08/2022	102512	PINTURA DE EPOXI VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA. AF_05/2021	M	R\$ 6,39	15.200,00	0,00%	-	15.200,00	R\$ 97.128,00	-	R\$ 24.376,32	R\$ 97.128,00
3.5.5	SINAPI 08/2022	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	R\$ 29,36	96,00	0,00%	-	96,00	R\$ 2.818,56	-	R\$ 24.376,32	R\$ 2.818,56
3.5.6	SICRO 04/2022	5219623	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	R\$ 54,02	1.900,00	0,00%	-	1.900,00	R\$ 102.638,00	-	R\$ 24.376,32	R\$ 102.638,00
4.0	SINAPI 08/2022	100576	TRAVESSA SEVERINO PEDRO MARCOLINO (E0 & E5)	UN	R\$ 111,05	5,00	0,00%	-	5,00	R\$ 555,25	-	R\$ 24.376,32	R\$ 555,25
4.1	SINAPI 08/2022	100976	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	R\$ 3,37	600,00	0,00%	-	600,00	R\$ 2.022,00	-	R\$ 24.376,32	R\$ 2.022,00
4.1.1	COMPOSIÇÃO	003	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	R\$ 111,05	5,00	0,00%	-	5,00	R\$ 555,25	-	R\$ 24.376,32	R\$ 555,25
4.1.2	COMPOSIÇÃO	004	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TEODOLITO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREIDE, ETC.	M2	R\$ 0,46	612,37	0,00%	-	612,37	R\$ 281,69	-	R\$ 24.376,32	R\$ 281,69
4.2	SINAPI 08/2022	100576	MOVIMENTO DE TERRA	M2	R\$ 3,37	600,00	0,00%	-	600,00	R\$ 2.022,00	-	R\$ 24.376,32	R\$ 2.022,00
4.2.1	SINAPI 08/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,37	600,00	0,00%	-	600,00	R\$ 2.022,00	-	R\$ 24.376,32	R\$ 2.022,00
4.2.2	SINAPI 08/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 10,54	270,00	0,00%	-	270,00	R\$ 2.845,80	-	R\$ 24.376,32	R\$ 2.845,80
4.2.3	SINAPI 08/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLIS - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 120,05	150,00	0,00%	-	150,00	R\$ 18.007,50	-	R\$ 24.376,32	R\$ 18.007,50
4.2.4	SINAPI 08/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,25	3.900,00	0,00%	-	3.900,00	R\$ 8.775,00	-	R\$ 24.376,32	R\$ 8.775,00

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 02**

INÍCIO DA OBRA:	20/04/2023	MUNICÍPIO/UF:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	ADITIVO DE VALOR:	R\$	% ADITADO	-	0,00%	SALDO	R\$ 67.564,94						
TÉRMINO PREVISTO:	17/10/2023	PROPOSTANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:	R\$	% SUPRIMIDO	-	0,00%	MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ -						
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS	GESTOR / AÇÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 008/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$	% TOTAL	4.078.051,56	0,00%	PREVISTO	R\$ 67.564,94						
DATA DE EMISSÃO BM:	17/07/2023	PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA DAS PAPOULAS E A TRAVESSA SEVERINO PEDRO MARCOLINO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	PROCESSO: <td>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023</td> <td>R\$</td> <td>4.078.051,56</td> <td>17,95%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023	R\$	4.078.051,56	17,95%											
PERÍODO BM:	06/06/2023	ENDEREÇO:	SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	MEDIDO NO PERÍODO:	R\$	219.478,70	5,38%											
SINAPI PE 08/2022 ONERADA, SICRO 04/2022 ONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS ONERADA E		EMPREENHIMENTO:	Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)	BDI	20,05%													
ITEM	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Preço Unitário	Previsto	Medição no Período	Medição Acumulada	Saldo	Físico	Quantitativo	Saldo	Medição no Período	Medição Acumulada	Saldo			
<b>4.3</b>			<b>CAPEAMENTO</b>															
4.3.1	COMPOSIÇÃO	007	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E CBUQ	M3	120,05	30,00	0,00%	0,00%	30,00	0,00%	30,00	100,00%	0,00%	0,00%	3.601,50	R\$ 3.601,50		
4.3.2	COMPOSIÇÃO	008	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H, INCLUINDO PRODUTOS EXCETO O ASFÁLTICO	M3	480,20	30,00	0,00%	0,00%	30,00	0,00%	30,00	100,00%	0,00%	0,00%	14.406,00	R\$ 14.406,00		
4.3.3	COMPOSIÇÃO	009	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50-70, INCLUSIVE TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA	T	5.824,00	4,85	0,00%	0,00%	4,85	0,00%	4,85	100,00%	0,00%	0,00%	28.246,40	R\$ 28.246,40		
4.3.4	COMPOSIÇÃO	010	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	M2	1,21	600,00	0,00%	0,00%	600,00	0,00%	600,00	100,00%	0,00%	0,00%	726,00	R\$ 726,00		
4.3.5	COMPOSIÇÃO	011	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICM5), INCLUSIVE TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A OBRA EM SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	T	5.104,60	0,27	0,00%	0,00%	0,27	0,00%	0,27	100,00%	0,00%	0,00%	1.378,24	R\$ 1.378,24		
4.3.6	SINAPI 08/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF 06/2016	M	36,01	200,00	0,00%	0,00%	200,00	0,00%	200,00	100,00%	0,00%	0,00%	7.202,00	R\$ 7.202,00		
4.3.7	SINAPI 08/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	48,02	200,00	0,00%	0,00%	200,00	0,00%	200,00	100,00%	0,00%	0,00%	9.604,00	R\$ 9.604,00		
4.3.8	SINAPI 08/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3	60,02	40,00	0,00%	0,00%	40,00	0,00%	40,00	100,00%	0,00%	0,00%	2.400,80	R\$ 2.400,80		
<b>4.4</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>															
4.4.1	COMPOSIÇÃO	006	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	187,57	2,00	0,00%	0,00%	2,00	0,00%	2,00	100,00%	0,00%	0,00%	375,14	R\$ 375,14		
4.4.2	SINAPI 08/2022	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM, AF_03/2022	UN	125,02	6,00	0,00%	0,00%	6,00	0,00%	6,00	100,00%	0,00%	0,00%	750,12	R\$ 750,12		
4.4.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + III - CONECCÇÃO	M2	466,51	0,78	0,00%	0,00%	0,78	0,00%	0,78	100,00%	0,00%	0,00%	363,87	R\$ 363,87		
4.4.4	SINAPI 08/2022	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA, AF_05/2021	M	6,39	300,00	0,00%	0,00%	300,00	0,00%	300,00	100,00%	0,00%	0,00%	1.917,00	R\$ 1.917,00		
4.4.5	SICRO 04/2022	5219623	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	54,02	47,00	0,00%	0,00%	47,00	0,00%	47,00	100,00%	0,00%	0,00%	2.538,94	R\$ 2.538,94		
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>											<b>R\$</b>	<b>4.078.051,56</b>	<b>R\$</b>	<b>219.478,70</b>	<b>R\$</b>	<b>731.844,78</b>	<b>R\$</b>	<b>3.346.206,78</b>