

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

INÍCIO DA OBRA:	20/04/2023	CONTRATADA:	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	ADITIVO DE VALOR:	R\$	% ADITADO	0,00%	SALDO	
TÉRMINO PREVISTO:	17/10/2023	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2023	ADITIVO DE SUPRESSÃO:	R\$	% SUPRIMIDO	0,00%	MEDIÇÃO ACUMULADA	
PRazo DE EXECUÇÃO:	180 DIAS	CONTRATO:	Nº 008/2023	VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$	% TOTAL	0,00%	MEDIÇÃO NO PERÍODO	
DATA DE EMISSÃO BM:	01/08/2023	PROCESSO:	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2023	VALOR DO CONTRATO:	R\$	% ACUMULADO	48,79%	PREVISTO	
PERÍODO BM:	08/07/2023	VALOR DO CONTRATO:	R\$	VALOR DO CONTRATO:	R\$	% DESTA BM	30,84%	SALDO	
ENDEREÇO:	SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	EMPREENHIMENTO:	Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)	QUANTITATIVO	FINANCEIRO				
UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
1.0									
1.1	COMPOSIÇÃO	001	INSTALAÇÃO DA OBRA			R\$ 25.586,88	R\$ -	R\$ 25.586,88	R\$ -
1.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORN. E INSTAL. NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO.	6,00	R\$ 672,72	6,00	0,00%	6,00	0,00%
1.2	COMPOSIÇÃO	002	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6	24,00	R\$ 897,94	24,00	0,00%	24,00	0,00%
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
2.1	SINAPI 08/2022	93585	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	R\$ 21.540,89	6,00	29,00%	6,00	29,00%
2.2	SINAPI 08/2022	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	R\$ 8.009,73	6,00	29,00%	6,00	29,00%
3.0			PLA DAS PAINHAS (R0 & E190)						
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
3.1.1	COMPOSIÇÃO	003	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	113,00	R\$ 111,05	113,00	0,00%	113,00	0,00%
3.1.2	COMPOSIÇÃO	004	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRÁFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TEODOLITO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREIDE, ETC.	0,46	R\$ 22.800,00	0,46	0,00%	0,46	0,00%
3.2			MOVIMENTO DE TERRA						
3.2.1	SINAPI 08/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	3,37	R\$ 22.800,00	3,37	0,00%	3,37	0,00%
3.2.2	SINAPI 08/2022	100976	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	10,54	R\$ 6.840,00	1.774,80	25,00%	1.774,80	25,00%
3.2.3	SINAPI 08/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	170,05	R\$ 2.736,00	696,00	25,00%	696,00	25,00%
3.2.4	SINAPI 08/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2,25	R\$ 79.800,00	37.364,00	40,00%	37.364,00	40,00%
3.3			CAPEAMENTO						
3.3.1	COMPOSIÇÃO	007	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E BUIÇ	120,05	R\$ 1.140,00	639,96	56,00%	639,96	56,00%
3.3.2	COMPOSIÇÃO	008	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TONEL, INCLUINDO PRODUTOS EXCETO O ASFÁLTICO	480,20	R\$ 1.140,00	639,96	56,00%	639,96	56,00%
3.3.3	COMPOSIÇÃO	009	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50-70, INCLUSIVE TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA	5.824,00	R\$ 184,16	103,38	56,00%	103,38	56,00%
3.3.4	COMPOSIÇÃO	010	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	1,21	R\$ 22.800,00	12.529,87	54,00%	12.529,87	54,00%
3.3.5	COMPOSIÇÃO	011	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACHESCIDO DE ICMS), INCLUSIVE TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A OBRA EM SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	5,64	R\$ 10,26	5,64	54,00%	5,64	54,00%
3.3.6	SINAPI 08/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINHADO, MOLHADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016	36,01	R\$ 7.600,00	3.920,00	0,00%	3.920,00	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

INÍCIO DA OBRA:	20/04/2023	CONTRATA:	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	ADITIVO DE VALOR:	R\$	% ADITADO	0,00%	SALDO	
TÉRMINO PREVISTO:	17/10/2023	MODALIDADE:	PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	ADITIVO DE SUPRESSÃO:	R\$	% SUPRIMIDO	0,00%	MEDIÇÃO ACUMULADA	
PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS	CONTRATO:	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$	% TOTAL	4.078.051,56	PREVISTO	
DATA DE EMISSÃO BM:	01/08/2023	PROCESSO:	PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA DAS PAPOULAS E A TRAVESSA SEVERINO PEDRO MARCOLINO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.	VALOR DO CONTRATO:	R\$	% ACUMULADO	48,79%	MEDIÇÃO NO PERÍODO	
PERÍODO BM:	08/07/2023	ENDEREÇO DO CONTRATO:	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	MEDIO NO PERÍODO:	R\$	% DESTA BM	30,84%	SALDO	
SINAPI PE 08/2022 ONERADA, SICRO 04/2022 ONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS ONERADA		EMPREENHIMENTO:	Construção de Rodovias e Ferrovias, (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)	UNID.		PREÇO UNITÁRIO		QUANTITATIVO	
ITEM	FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	FÍSICO	FINANCEIRO
								MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA
4.3			CAPTAMENTO						
4.3.1	COMPOSIÇÃO	007	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROUPEAMENTO - EXCLUSIVAMENTE CARREGADA E TRANSPORTADA EM CAMIONETAS	30,00	0,00%	0,00%	30,00	0,00%	R\$ 3.601,50
4.3.2	COMPOSIÇÃO	008	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROUPEAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA, DE 80 TON/M, INCLUINDO PRODUTOS EXCETO O ASFÁLTICO	30,00	0,00%	0,00%	30,00	0,00%	R\$ 14.406,00
4.3.3	COMPOSIÇÃO	009	ACQUIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50-70, INCLUSIVE TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A USINA	4,85	0,00%	0,00%	4,85	0,00%	R\$ 28.246,40
4.3.4	COMPOSIÇÃO	010	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (EXCLUSIVAMENTE FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C)	600,00	0,00%	0,00%	600,00	0,00%	R\$ 726,00
4.3.5	COMPOSIÇÃO	011	ACQUIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE 10%), INCLUSIVE TRANSPORTE DA REFINARIA ATÉ A OBRA EM SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	0,27	0,00%	0,00%	0,27	0,00%	R\$ 1.378,24
4.3.6	SINAPI 08/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF 06/2016	200,00	0,00%	0,00%	200,00	0,00%	R\$ 2.702,00
4.3.7	SINAPI 08/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS/USO VIÁRIO, AF 06/2016	200,00	0,00%	0,00%	200,00	0,00%	R\$ 9.604,00
4.3.8	SINAPI 08/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 05/2016	40,00	0,00%	0,00%	40,00	0,00%	R\$ 2.400,80
4.4			SINALIZAÇÃO						
4.4.1	COMPOSIÇÃO	006	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	2,00	0,00%	0,00%	2,00	0,00%	R\$ 375,14
4.4.2	SINAPI 08/2022	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM, AF 09/2022	6,00	0,00%	0,00%	6,00	0,00%	R\$ 750,12
4.4.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - III - CONFECCÃO	0,78	0,00%	0,00%	0,78	0,00%	R\$ 363,87
4.4.4	SINAPI 08/2022	102512	PINTURA DE EIXO VÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA, AF 05/2021	300,00	0,00%	0,00%	300,00	0,00%	R\$ 1.917,00
4.4.5	SICRO 04/2022	5219623	TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO III - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	47,00	0,00%	0,00%	47,00	0,00%	R\$ 2.538,94
TOTAL GERAL				R\$ 4.078.051,56	R\$ 1.257.852,47	R\$ 1.989.697,25	R\$ 2.088.354,31	R\$ 1.257.852,47	R\$ 1.989.697,25

[Assinatura]
Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula nº 478163