



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME PROPOSTA 12257.7650001/12-002		DATA DA EMISSÃO		05/04/2023		VALOR LICITADO		R\$ 424.377,21		REPLAN	
CONTRATADA		CONSTRUTORA MANASSU LTDA - EPP		FATOR K		0,9740		VALOR CONTRATADO		R\$ 411.553,24		0,00%	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 026/2022 SMS		DATA DE INÍCIO		01/06/2023		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%	
MODALIDADE		TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 SMS		CONTRATO Nº		0016/2023		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%	
		EMPREENDIMENTO : UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES		PRAZO EXECUÇÃO		120		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%	
		SINAPI PE 07/2022 DESONERADA		TERMINO PREVISTO		28/05/2024		VALOR TOTAL		R\$ 411.553,24		0,00%	
		28,48%		BM - PERÍODO		01/10/2023		SALDO CONTRATUAL		R\$ 218.999,19		53,21%	
				BM - Nº		4		BM - R\$ MENSAL		R\$ 49.763,50		12,09%	
								BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 192.553,99		46,79%	

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				QUANTIDADES	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1.0		UBS ARISTEU CHAVES					R\$ 411.553,24		R\$ 142.790,49										
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 5.163,67		R\$ 5.163,67	100%									
1.1.1	COMPOSIÇÃO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,50	688,49	1,0000	R\$ 5.163,67	7,50	R\$ 5.163,67	100%									
1.2		DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES					R\$ 20.350,01		R\$ 14.990,88	74%									
1.2.1	SINAPI 07/2022	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	255,02	23,38	1,0000	R\$ 5.962,36	255,02	R\$ 5.962,36	100%									
1.2.2	COMPOSIÇÃO	PREPARO DE SUPERFÍCIE (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	248,39	9,04	1,0000	R\$ 2.245,44	239,30	R\$ 2.163,27	96%									
1.2.3	COMPOSIÇÃO	APICAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADERAS	M2	19,24	3,39	1,0000	R\$ 65,22	19,24	R\$ 65,22	100%									
1.2.4	SINAPI 07/2022	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	35,68	58,85	1,0000	R\$ 2.097,59	35,64	R\$ 2.097,59	100%									
1.2.5	SINAPI 07/2022	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	9,28	36,91	1,0000	R\$ 342,52	6,96	R\$ 256,89	75%									
1.2.6	SINAPI 07/2022	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	10,00	12,56	1,0000	R\$ 125,60	10,00	R\$ 125,60	100%									
1.2.7	SINAPI 07/2022	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	18,48	9,50	1,0000	R\$ 175,56	18,48	R\$ 175,56	100%									
1.2.8	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M2	18,82	25,29	1,0000	R\$ 475,95	13,51	R\$ 341,67	72%									
1.2.9	SINAPI 07/2022	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	28,00	0,66	1,0000	R\$ 18,48	28,00	R\$ 18,48	100%									
1.2.10	SINAPI 07/2022	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	14,00	1,32	1,0000	R\$ 18,48	14,00	R\$ 18,48	100%									
1.2.11	COMPOSIÇÃO	RETIRADA DE BANCADA DE PIA EM GRANITO, MÁRMORE OU AÇO INOX	M	2,50	36,60	1,0000	R\$ 91,50	2,50	R\$ 91,35	100%									
1.2.12	COMPOSIÇÃO	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UM	2,00	101,21	1,0000	R\$ 202,42	2,00	R\$ 202,42	100%									
1.2.13	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	74,00	25,40	1,0000	R\$ 1.879,60	-	R\$ -	0%									
1.2.14	SINAPI 07/2022	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	1,54	151,20	1,0000	R\$ 232,84	-	R\$ -	0%									
1.2.15	SINAPI 07/2022	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF. 05/2018	UN	4,00	232,26	1,0000	R\$ 929,04	4,00	R\$ 929,04	100%									
1.2.16	SINAPI 07/2022	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	2,00	9,16	1,0000	R\$ 18,32	2,00	R\$ 18,32	100%									
1.2.17	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	M3	57,29	45,22	1,0000	R\$ 2.590,65	21,48	R\$ 971,33	37%									
1.2.18	SINAPI 07/2022	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF. 05/2018	UN	2,00	131,47	1,0000	R\$ 262,94	2,00	R\$ 262,94	100%									
1.2.19	SINAPI 07/2022	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	0,78	345,91	1,0000	R\$ 269,80	0,78	R\$ 269,80	100%									
1.2.20	COMPOSIÇÃO	RETIRADA DE RESERVATÓRIOS ATÉ 1000 LITROS	UN	1,00	147,62	1,0000	R\$ 147,62	1,00	R\$ 147,62	100%									
1.2.21	COMPOSIÇÃO	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	57,29	32,94	1,0000	R\$ 1.887,13	21,48	R\$ 707,55	37%									
1.2.22	SINAPI 07/2022	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	200,51	1,54	1,0000	R\$ 308,78	107,40	R\$ 167,40	54%									
1.3		INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA					R\$ 39.892,59		R\$ 1.288,67	28%									
							R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,28									
							R\$ 28.603,91		R\$ 28.603,91	7,70%									

Consulutora Manassu Ltda
 CNPJ: 30.700.985/0001-29
 Fernando C. Barreto Campello
 Eng. Civil CREA-PE: 20804
 Rep. Técnico e Representante L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMOS
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 050226



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME PROPOSTA 12257.7650001/12-002				
CONTRATADA	CONSTRUTORA MANASSU LTDA - EPP				
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 026/2022 SMS				
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 SMS				
DATA DA EMISSÃO	05/04/2023				
VALOR LICITADO	R\$ 424.377,21				
REPLAN	R\$ 411.553,24				
DATA DE INÍCIO	01/06/2023				
CONTRATO Nº	0016/2023				
PRazo EXECUÇÃO	120				
TERMINO PREVISTO	28/05/2024				
BM - PERÍODO	01/10/2023				
BM - Nº	4				

ITENS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QUANTIDADE	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
1.3.1	SINAPI 07/2022 96523	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	19,15	102,30	1,0000	R\$ 1.959,04	0,94	96,16	5%	R\$ -	0,00%	0,94	R\$ 96,16	4,91%	18,21	R\$ 1.862,88	95,09%
1.3.2	SINAPI 07/2022 101616	M2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	12,36	6,60	1,0000	R\$ 81,57	2,54	16,75	21%	R\$ -	0,00%	2,54	R\$ 16,76	20,55%	9,82	R\$ 64,81	79,46%
1.3.3	SINAPI 07/2022 96616	M3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	0,50	741,18	1,0000	R\$ 370,59	0,18	133,41	36%	R\$ -	0,00%	0,18	R\$ 133,41	36,00%	0,32	R\$ 237,18	64,00%
1.3.4	SINAPI 07/2022 95952	M3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_03/2017	9,94	2.948,73	1,0000	R\$ 29.310,37	2,89	8.521,83	29%	R\$ -	0,00%	2,89	R\$ 8.521,82	29,07%	7,05	R\$ 20.788,55	70,93%
1.3.5	SINAPI 07/2022 93358	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	0,18	89,44	1,0000	R\$ 16,09	0,18	16,09	100%	R\$ -	0,00%	0,18	R\$ 16,09	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.3.6	SINAPI 07/2022 93382	M3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	9,23	40,13	1,0000	R\$ 370,39	0,91	36,51	10%	R\$ -	0,00%	0,91	R\$ 36,51	9,86%	8,32	R\$ 333,88	90,14%
1.3.7	COMPOSIÇÃO 008	M3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	12,40	45,22	1,0000	R\$ 560,72	2,96	133,85	24%	R\$ -	0,00%	2,96	R\$ 133,85	23,87%	9,44	R\$ 426,88	76,13%
1.3.8	COMPOSIÇÃO 010	M3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	12,40	32,94	1,0000	R\$ 408,45	12,40	408,45	100%	R\$ -	0,00%	12,40	R\$ 408,45	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.3.9	SINAPI 07/2022 97915	M3KM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	43,40	1,54	1,0000	R\$ 66,83	43,40	66,83	100%	R\$ -	0,00%	43,40	R\$ 66,83	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.3.10	SINAPI 07/2022 93185	M	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	1,96	73,60	1,0000	R\$ 144,25	-	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,96	R\$ 144,25	100,00%
1.3.11	SINAPI 07/2022 93182	M	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	4,90	57,63	1,0000	R\$ 282,38	2,00	115,26	41%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 115,26	40,82%	2,90	R\$ 167,12	59,18%
1.3.12	SINAPI 07/2022 93183	M	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	28,69	74,62	1,0000	R\$ 2.140,84	-	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	28,69	R\$ 2.140,85	100,00%
1.3.13	SINAPI 07/2022 93194	M	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	4,90	56,51	1,0000	R\$ 276,89	4,90	276,89	100%	R\$ -	0,00%	4,90	R\$ 276,89	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.3.14	SINAPI 07/2022 93195	M	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	28,69	68,32	1,0000	R\$ 1.960,10	-	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	28,69	R\$ 1.960,10	100,00%
1.3.15	SINAPI 07/2022 93184	M	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_11/2020	18,52	42,28	1,0000	R\$ 783,02	8,60	363,60	46%	R\$ -	0,00%	8,60	R\$ 363,60	46,44%	9,92	R\$ 419,41	53,56%
1.3.16	SINAPI 07/2022 101964	M2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	4,20	214,88	1,0000	R\$ 902,49	3,93	844,47	94%	R\$ -	0,00%	3,93	R\$ 844,47	93,57%	0,27	R\$ 58,01	6,43%
1.3.17	SINAPI 07/2022 98557	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	4,93	52,45	1,0000	R\$ 258,57	4,93	258,57	100%	R\$ -	0,00%	4,93	R\$ 258,57	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.4			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS				R\$ 9.171,66		R\$ 8.696,75	#DIV/0!	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 8.696,75	#DIV/0!		R\$ 474,91	5,18%
1.4.1	SINAPI 07/2022 103328	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	79,53	92,24	1,0000	R\$ 7.335,84	79,53	7.335,84	100%	R\$ -	0,00%	79,53	R\$ 7.335,84	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.4.2	COMPOSIÇÃO 011	M2	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2	3,24	138,60	1,0000	R\$ 449,06	3,24	449,06	100%	R\$ -	0,00%	3,24	R\$ 449,06	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.4.3	SINAPI 07/2022 103158	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	5,44	87,30	1,0000	R\$ 474,91	-	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	5,44	R\$ 474,91	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Consultora Manassu Ltda
CNPJ: 30.700.985/0001-29
Fernando C. Barreto Campello
Eng. Civil CREA-PE: 20804-D
Rep. Técnica e Representante L. 431

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 050226



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QTD	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME PROPOSTA 12257.7650001/12-002																		
CONTRATADA CONSTRUTORA MANASSU LTDA - EPP																		
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 026/2022 SMS																		
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 SMS																		
EMPREENHIMENTO : UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES SINAPI PE 07/2022 DESONERADA																		
BOLETIM DE MEDIÇÃO																		
1.4.4	SINAPI 07/2022	101161	M2	3,89	234,41	1,0000	R\$ 911,85	3,89	911,85	100%	R\$ -	0,00%	3,89	R\$ 911,85	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 424.377,21
1.5							R\$ 44.028,28		R\$ 6.880,37	0,16	R\$ 6.704,91	0,31		R\$ 13.595,27	0,31	R\$ 30.433,00	69,12%	R\$ 411.553,24
1.5.1	SINAPI 07/2022	96620	M3	0,49	714,73	1,0000	R\$ 350,21	0,49	350,21	100%	R\$ -	0,00%	0,49	R\$ 350,21	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 192.553,99
1.5.2	SINAPI 07/2022	87630	M2	17,72	46,92	1,0000	R\$ 831,42	-	-	0%	R\$ 831,42	100,00%	17,72	R\$ 831,42	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 49.763,50
1.5.3	SINAPI 07/2022	87250	M2	126,02	70,22	1,0000	R\$ 8.849,12	-	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	R\$ 8.849,12	100,00%	R\$ 218.999,19
1.5.4	SINAPI 07/2022	94990	M3	4,02	929,98	1,0000	R\$ 3.738,51	3,62	3.366,52	90%	R\$ 371,99	9,95%	4,02	R\$ 3.738,51	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 49.763,50
1.5.5	SINAPI 07/2022	96681	M2	1,35	39,41	1,0000	R\$ 53,20	1,35	53,20	100%	R\$ -	0,00%	1,35	R\$ 53,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 192.553,99
1.5.6	COMPOSIÇÃO	013	M2	5,90	161,61	1,0000	R\$ 953,49	2,83	457,36	48%	R\$ -	0,00%	2,83	R\$ 457,35	47,97%	R\$ 496,14	52,03%	R\$ 411.553,24
1.5.7	COMPOSIÇÃO	014	M	108,50	21,99	1,0000	R\$ 2.385,91	-	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	R\$ 2.385,91	100,00%	R\$ 411.553,24
1.5.8	SINAPI 07/2022	87879	M2	165,54	4,81	1,0000	R\$ 796,24	164,24	789,99	99%	R\$ -	0,00%	164,24	R\$ 789,99	99,22%	R\$ 6,25	0,78%	R\$ 411.553,24
1.5.9	SINAPI 07/2022	87549	M2	101,37	27,75	1,0000	R\$ 2.813,01	-	-	0%	R\$ 2.813,01	100,00%	101,37	R\$ 2.813,01	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 411.553,24
1.5.10							R\$ 17.493,37		R\$ 1.873,09	100%	R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 411.553,24
1.5.11	SINAPI 07/2022	87273	M2	64,17	29,19	1,0000	R\$ 1.873,12	64,17	1.873,09	100%	R\$ -	0,00%	64,17	R\$ 1.873,09	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 411.553,24
1.5.12	COMPOSIÇÃO	015	M2	22,00	109,29	1,0000	R\$ 2.404,38	-	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	R\$ 199,97	100,00%	R\$ 411.553,24
1.5.13	COMPOSIÇÃO	016	M2	12,22	109,29	1,0000	R\$ 1.335,52	-	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	R\$ 12,22	100,00%	R\$ 411.553,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Consulutora Manassu Ltda
CNPJ: 30.700.985/0001-29
Fernando C. Barreto Campello
Eng. Civil CREA-PE: 20804-D
Rep: Técnica e Representante Legal

[Handwritten Signature]
GRAUCY KELLY FERREIRA CAMOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 050226

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME PROPOSTA 12257.7650001/12-002		DATA DA EMISSÃO	05/04/2023	VALOR LICITADO	R\$ 424.377,21	REPLAN
CONTRATADA		CONSTRUTORA MANASSU LTDA - EPP		FATOR K	0,9740	VALOR CONTRATADO	R\$ 411.553,24	0,00%
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 026/2022 SMS		DATA DE INÍCIO	01/06/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	-	0,00%
MODALIDADE		TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 SMS		CONTRATO Nº	0016/2023	SERVIÇO EXTRA	-	0,00%
		EMPREENDIMENTO : UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES		PRAZO EXECUÇÃO	120	SERVIÇOS SUPRIMIDO	-	0,00%
		SINAPI PE 07/2022 DESONERADA		TERMINO PREVISTO	28/05/2024	VALOR TOTAL	R\$ 411.553,24	0,00%
		28,48%		BM - PERÍODO	01/10/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 218.999,19	53,21%
				BM - Nº	10/10/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 49.763,50	12,09%
					4	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 192.553,99	46,79%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					QUANTIDADE	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1.5.14	SINAPI 07/2022	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,30	7,77	1,0000	R\$ 17,87	-	-	0%	2,30	R\$ 17,87	100,00%	2,30	R\$ 17,87	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.5.15	SINAPI 07/2022	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS. AF_05/2015	M2	2,30	57,79	1,0000	R\$ 132,91	-	-	0%	2,30	R\$ 132,91	100,00%	2,30	R\$ 132,91	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.6			COBERTURA					R\$ 11.700,33	R\$ 5.894,44	0,503784	18,62%		R\$ 2.178,66	18,62%		R\$ 8.073,11	0,69		R\$ 3.627,21	31,00%
1.6.1	SINAPI 07/2022	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	157,48	21,17	1,0000	R\$ 3.333,85	65,10	1.378,16	41%	65,10	R\$ 1.378,16	41,34%	130,20	R\$ 2.756,33	82,68%	27,28	R\$ 577,52	17,32%
1.6.2	SINAPI 07/2022	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	161,20	34,65	1,0000	R\$ 5.585,58	130,34	4.516,28	81%	11,52	R\$ 399,16	7,15%	141,86	R\$ 4.915,44	88,00%	19,34	R\$ 670,13	12,00%
1.6.3	SINAPI 07/2022	102990	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	12,40	51,77	1,0000	R\$ 641,94	-	-	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	12,40	R\$ 641,94	100,00%
1.6.4	SINAPI 07/2022	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M	12,40	78,51	1,0000	R\$ 973,52	-	-	0%	5,11	R\$ 401,34	41,23%	5,11	R\$ 401,34	41,23%	7,29	R\$ 572,18	58,77%
1.6.5	SINAPI 07/2022	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM	M	3,00	92,49	1,0000	R\$ 277,47	-	-	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 277,47	100,00%
1.6.6	SINAPI 07/2022	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	12,40	28,72	1,0000	R\$ 356,12	-	-	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	12,40	R\$ 356,12	100,00%
1.6.7	SINAPI 07/2022	94221	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,40	31,34	1,0000	R\$ 388,61	-	-	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	12,40	R\$ 388,61	100,00%
1.6.8	SINAPI 07/2022	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	2,58	55,52	1,0000	R\$ 143,24	-	-	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,58	R\$ 143,24	100,00%
1.7			ESQUADRIA					R\$ 62.970,08	R\$ 21.153,28	0,335926	29,73%		R\$ 18.718,59	29,73%		R\$ 39.871,87	0,63		R\$ 23.098,21	36,68%
1.7.1	SINAPI 07/2022	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	1.025,86	1,0000	R\$ 8.206,88	-	-	0%	7,00	R\$ 7.181,02	87,50%	7,00	R\$ 7.181,02	87,50%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.7.2	COMPOSIÇÃO	017	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA, 0,90 X 2,10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATEANTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM)	UN	2,00	2.035,64	1,0000	R\$ 4.071,28	-	-	0%	2,00	R\$ 4.071,28	100,00%	2,00	R\$ 4.071,28	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.7.3	SINAPI 07/2022	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	953,16	1,0000	R\$ 1.906,32	-	-	0%	1,00	R\$ 953,16	50,00%	1,00	R\$ 953,16	50,00%	1,00	R\$ 953,16	50,00%
1.7.4	SINAPI 07/2022	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	911,44	1,0000	R\$ 1.822,88	-	-	0%	2,00	R\$ 1.822,88	100,00%	2,00	R\$ 1.822,88	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%



SÃO LOURENÇO DA MATA
 MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME PROPOSTA 12257.7650001/12-002		DATA DA EMISSÃO	05/04/2023	VALOR LICITADO	R\$ 424.377,21	REFPLAN
CONTRATADA		CONSTRUTORA MANASSU LTDA - EPP		FATOR K	0,9740	VALOR CONTRATADO	R\$ 411.553,24	0,00%
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 026/2022 SMS		DATA DE INÍCIO	01/06/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	-	0,00%
MODALIDADE		TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 SMS		CONTRATO Nº	0016/2023	SERVIÇOS EXTRA	-	0,00%
				PRazo EXECUÇÃO	120	SERVIÇOS SUPRIMIDO	-	0,00%
				TERMINO PREVISTO	28/05/2024	VALOR TOTAL	R\$ 411.553,24	0,00%
				BM - PERÍODO	01/10/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 218.999,19	53,21%
				BM - Nº	10/10/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 49.763,50	12,09%
					4	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 192.553,99	46,79%

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			UN	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
1.7.5	SINAPI 07/2022	100701	M2	11,58	715,81	1,0000	R\$ 8.289,07	15%	1,68	1.202,56	15%	1,68	R\$ 1.202,56	14,51%	1,68	R\$ 1.202,56	14,51%	9,90	R\$ 7.086,51	85,49%
1.7.6	COMPOSIÇÃO	018	M2	17,12	444,86	1,0000	R\$ 7.616,00	76%	13,06	5.809,87	76%	13,06	R\$ 5.809,87	76,29%	13,06	R\$ 5.809,87	76,29%	4,06	R\$ 1.806,13	23,71%
1.7.7	COMPOSIÇÃO	019	M2	3,76	196,88	1,0000	R\$ 740,26	0%	-	-	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	3,76	R\$ 740,26	100,00%
1.7.8	SINAPI 07/2022	94559	M2	17,12	977,88	1,0000	R\$ 16.741,30	61%	10,44	10.209,06	61%	10,44	R\$ 10.209,06	60,98%	10,44	R\$ 10.209,06	60,98%	6,28	R\$ 2.717,23	36,68%
1.7.9	COMPOSIÇÃO	020	M2	17,12	432,68	1,0000	R\$ 7.407,48	0%	-	-	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.7.10	COMPOSIÇÃO	021	M2	2,58	545,10	1,0000	R\$ 1.406,35	100%	2,58	1.406,35	100%	2,58	R\$ 1.406,35	100,00%	2,58	R\$ 1.406,35	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.7.11	SINAPI 07/2022	102181	M2	3,89	575,02	1,0000	R\$ 2.236,82	0%	-	-	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	3,89	R\$ 2.236,82	100,00%
1.7.12	COMPOSIÇÃO	070	M2	3,36	751,62	1,0000	R\$ 2.525,44	100%	3,36	2.525,44	100%	3,36	R\$ 2.525,44	100,00%	3,36	R\$ 2.525,44	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.8							R\$ 63.441,76			R\$ 20.025,91			R\$ 12.603,76	19,87%		R\$ 32.629,68	0,51%		R\$ 30.812,09	48,57%
1.8.1	SINAPI 07/2022	89957	UN	11,00	157,41	1,0000	R\$ 1.731,51	100%	11,00	1.731,51	100%	11,00	R\$ 1.731,51	100,00%	11,00	R\$ 1.731,51	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.8.2	COMPOSIÇÃO	022	UN	11,00	95,49	1,0000	R\$ 1.050,39	100%	11,00	1.050,39	100%	11,00	R\$ 1.050,39	100,00%	11,00	R\$ 1.050,39	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.8.3	COMPOSIÇÃO	023	UN	2,00	151,49	1,0000	R\$ 302,98	100%	2,00	302,98	100%	2,00	R\$ 302,98	100,00%	2,00	R\$ 302,98	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.8.4	SINAPI 07/2022	89987	UN	10,00	116,65	1,0000	R\$ 1.166,50	0%	-	-	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 1.166,50	100,00%
1.8.5	SINAPI 07/2022	89985	UN	3,00	110,64	1,0000	R\$ 331,92	33%	1,00	110,64	33%	1,00	R\$ 110,64	33,33%	1,00	R\$ 110,64	33,33%	2,00	R\$ 221,28	66,67%
1.8.6	SINAPI 07/2022	97906	UN	4,00	491,66	1,0000	R\$ 1.966,64	100%	4,00	1.966,64	100%	4,00	R\$ 1.966,64	100,00%	4,00	R\$ 1.966,64	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.8.7	SINAPI 07/2022	89714	M	30,00	65,40	1,0000	R\$ 1.962,00	100%	30,00	1.962,00	100%	30,00	R\$ 1.962,00	100,00%	30,00	R\$ 1.962,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.8.8	COMPOSIÇÃO	033	UN	1,00	36.010,75	1,0000	R\$ 36.010,75	35%	0,35	12.603,76	35%	0,35	R\$ 12.603,76	35,00%	0,35	R\$ 12.603,76	35,00%	0,30	R\$ 10.803,23	30,00%
1.8.9	COMPOSIÇÃO	034	M2	2,90	594,87	1,0000	R\$ 1.725,12	0%	-	-	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,90	R\$ 1.725,12	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Consultora Manassu Ltda
 CNPJ: 30.700.985/0001-29
Fernando C. Barreto Campello
 Eng. Civil CREA-PE: 20804-D
 Rep. Técnica e Representante Legal

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMOS
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 050226



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME PROPOSTA 12257.7650001/12-002		DATA DA EMISSÃO		05/04/2023		VALOR LICITADO		R\$ 424.377,21		REPLAN	
CONTRATADA		CONSTRUTORA MANASSU LTDA - EPP		FATOR K		0,9740		VALOR CONTRATADO		R\$ 411.553,24		0,00%	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório N° 026/2022 SMS		DATA DE INÍCIO		01/06/2023		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%	
MODALIDADE		TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 SMS		CONTRATO Nº		0016/2023		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%	
				PRAZO EXECUÇÃO		120		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%	
				EMPREENDIMENTO : UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES		28/05/2024		VALOR TOTAL		R\$ 411.553,24		0,00%	
				SINAPI PE 07/2022 DESONERADA		01/10/2023		SALDO CONTRATUAL		R\$ 218.999,19		53,21%	
						10/10/2023		BM - R\$ MENSAL		R\$ 49.763,50		12,09%	
						4		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 192.553,99		46,79%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº	GTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADE	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
1.8.10	COMPOSIÇÃO	035	RODABANCADA EM GRANITO, ALTURA 10 CM, E=2,0 CM. AF_09/2020	M	8,21	101,11	1,0000	R\$ 830,11	-	-	0%	-	-	0,00%	8,21	R\$ 830,11	100,00%		
1.8.11	COMPOSIÇÃO	036	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=20CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1	M	6,15	176,13	1,0000	R\$ 1.083,19	-	-	0%	-	-	0,00%	6,15	R\$ 1.083,19	100,00%		
1.8.12	COMPOSIÇÃO	037	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2CM.	M2	2,02	500,09	1,0000	R\$ 1.010,18	-	-	0%	-	-	0,00%	2,02	R\$ 1.010,18	100,00%		
1.8.13	COMPOSIÇÃO	039	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO TIPO COPO EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	343,26	1,0000	R\$ 1.029,78	-	-	0%	-	-	0,00%	3,00	R\$ 1.029,78	100,00%		
1.8.14	SINAPI 07/2022	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	299,76	1,0000	R\$ 1.498,80	-	-	0%	-	-	0,00%	5,00	R\$ 1.498,80	100,00%		
1.8.15	API 07/2022 INSU	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	6,00	26,19	1,0000	R\$ 157,14	-	-	0%	-	-	0,00%	6,00	R\$ 157,14	100,00%		
1.8.16	SINAPI 07/2022	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	148,12	1,0000	R\$ 444,36	-	-	0%	-	-	0,00%	3,00	R\$ 444,36	100,00%		
1.8.17	COMPOSIÇÃO	040	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO TIPO COPO PVC.	UN	1,00	817,47	1,0000	R\$ 817,47	-	-	0%	-	-	0,00%	1,00	R\$ 817,47	100,00%		
1.8.18	SINAPI 07/2022	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	552,37	1,0000	R\$ 552,37	-	-	0%	-	-	0,00%	1,00	R\$ 552,37	100,00%		
1.8.19	COMPOSIÇÃO	041	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA COM ACIONAMENTO DUPLIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, COM ASSENTO - PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	1.173,81	1,0000	R\$ 2.347,62	-	-	0%	-	-	0,00%	2,00	R\$ 2.347,62	100,00%		
1.8.20	SINAPI 07/2022	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	117,90	1,0000	R\$ 117,90	-	-	0%	-	-	0,00%	1,00	R\$ 117,90	100,00%		
1.8.21	SINAPI 07/2022	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	247,90	1,0000	R\$ 743,70	-	-	0%	-	-	0,00%	3,00	R\$ 743,70	100,00%		
1.8.22	SINAPI 07/2022	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	81,95	1,0000	R\$ 245,85	-	-	0%	-	-	0,00%	3,00	R\$ 245,85	100,00%		
1.8.23	SINAPI 07/2022	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	87,03	1,0000	R\$ 522,18	-	-	0%	-	-	0,00%	6,00	R\$ 522,18	100,00%		
1.8.24	SINAPI 07/2022	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	80,15	1,0000	R\$ 80,15	-	-	0%	-	-	0,00%	1,00	R\$ 80,15	100,00%		
1.8.25	SINAPI 07/2022	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	42,01	1,0000	R\$ 42,01	-	-	0%	-	-	0,00%	1,00	R\$ 42,01	100,00%		
1.8.26	SINAPI 07/2022	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	442,15	1,0000	R\$ 884,30	-	-	0%	-	-	0,00%	2,00	R\$ 884,30	100,00%		
1.8.27	COMPOSIÇÃO	042	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, D=1.1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	2,00	207,44	1,0000	R\$ 414,88	-	-	0%	-	-	0,00%	2,00	R\$ 414,88	100,00%		


GRAUCY KELLY FERREIRA CAMOS
 ENGENHEIRO CIVIL OREA-PE 050226

Consultora Manassu Ltda
 CNPJ: 30.700.985/0001-29
Fernando C. Barrato Campello
 Eng. Civil CREA-PE: 20804-D
 Rep. Técnico e Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME PROPOSTA 12257.7650001/12-002		DATA DA EMISSÃO		05/04/2023		VALOR LICITADO		R\$ 424.377,21		REPLAN	
CONTRATADA		CONSTRUTORA MANASSU LTDA - EPP		FATOR K		0,9740		VALOR CONTRATADO		R\$ 411.553,24		0,00%	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 026/2022 SMS		DATA DE INÍCIO		01/06/2023		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%	
MODALIDADE		TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 SMS		CONTRATO Nº		0016/2023		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%	
				PRAZO EXECUÇÃO		120		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%	
				TERMÍNIO PREVISTO		28/05/2024		VALOR TOTAL		R\$ 411.553,24		0,00%	
				EMPREENDIMENTO : UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES				SALDO CONTRATUAL		R\$ 218.999,19		53,21%	
				SINAPI PE 07/2022 DESONERADA				BM - R\$ MENSAL		R\$ 49.763,50		12,09%	
				28,48%				BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 192.553,99		46,79%	

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			UN	QUANTIDADE	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1.8.28	SINAPI 07/2022	100864	UN	2,00	844,12	1.0000	R\$ 1.688,24	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 1.688,24	100,00%
1.8.29	SINAPI 07/2022	98107	UN	1,00	297,99	1.0000	R\$ 297,99	1,00	100%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 297,99	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.8.30	SINAPI 07/2022	89709	UN	4,00	17,47	1.0000	R\$ 69,88	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 69,88	100,00%
1.8.31	SINAPI 07/2022	89710	UN	1,00	14,65	1.0000	R\$ 14,65	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 14,65	100,00%
1.8.32	COMPOSIÇÃO	044	UN	2,00	360,28	1.0000	R\$ 720,56	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 720,56	100,00%
1.8.33	SINAPI 07/2022	97905	UN	6,00	263,44	1.0000	R\$ 1.580,64	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 1.580,64	100,00%
1.9							R\$ 21.817,79	R\$ 4.895,42	0,224377	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 4.895,42	0,22	13,00	R\$ 16.922,37	77,56%
1.9.1	SINAPI 07/2022	93128	UN	13,00	165,95	1.0000	R\$ 2.157,35	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%
1.9.2	SINAPI 07/2022	93137	UN	1,00	197,71	1.0000	R\$ 197,71	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 197,71	100,00%
1.9.3	COMPOSIÇÃO	045	UN	15,00	293,05	1.0000	R\$ 4.395,75	9,00	60%	R\$ 2.637,45	0,00%	9,00	R\$ 2.637,45	60,00%	6,00	R\$ 1.758,30	40,00%
1.9.4	SINAPI 07/2022	93142	UN	10,00	227,98	1.0000	R\$ 2.279,80	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 2.279,80	100,00%
1.9.5	SINAPI 07/2022	93143	UN	3,00	208,02	1.0000	R\$ 624,06	1,00	33%	R\$ 208,02	0,00%	1,00	R\$ 208,02	33,33%	2,00	R\$ 416,04	66,67%
1.9.6	SINAPI 07/2022	93144	UN	1,00	278,40	1.0000	R\$ 278,40	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 278,40	100,00%
1.9.7	COMPOSIÇÃO	047	UN	19,00	136,75	1.0000	R\$ 2.598,25	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	19,00	R\$ 2.598,25	100,00%
1.9.8	SINAPI 07/2022	93128	UN	3,00	165,95	1.0000	R\$ 497,85	1,00	33%	R\$ 165,95	0,00%	1,00	R\$ 165,95	33,33%	2,00	R\$ 331,90	66,67%

Consultora Manassu Ltda
 CNPJ: 30.700.985/0001-29
Fernando C. Barreto Campello
 Eng. Civil CREA-PE: 20804-D
 Rep. Técnico e Representante L. JAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMOS
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 050226



ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES		PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			UN	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1.9.9	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	88,33	1.0000	R\$ 441,65	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	5,00	R\$ 441,65	100,00%
1.9.10	COMPOSIÇÃO	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UN	6,00	578,81	1.0000	R\$ 3.472,86	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	6,00	R\$ 3.472,86	100,00%
1.9.11	SINAPI 07/2022	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	33,19	1.0000	R\$ 33,19	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	1,00	R\$ 33,19	100,00%
1.9.12	SINAPI 07/2022	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	1,00	18,38	1.0000	R\$ 18,38	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	1,00	R\$ 18,38	100,00%
1.9.13	COMPOSIÇÃO	CONDUTOR DE DISTRIBUIDOR, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.098,77	1.0000	R\$ 1.098,77	1,00	1.098,77	100%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	1,00	R\$ 1.098,77	100,00%
1.9.14	SINAPI 07/2022	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	221,13	1.0000	R\$ 442,26	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	2,00	R\$ 442,26	100,00%
1.9.15	SINAPI 07/2022	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	136,38	1.0000	R\$ 409,14	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	3,00	R\$ 409,14	100,00%
1.9.16	SINAPI 07/2022	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	23,10	1.0000	R\$ 115,50	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	5,00	R\$ 115,50	100,00%
1.9.17	SINAPI 07/2022	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	39,30	1.0000	R\$ 78,60	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	2,00	R\$ 78,60	100,00%
1.9.18	SINAPI 07/2022	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	210,60	1.0000	R\$ 210,60	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	1,00	R\$ 210,60	100,00%
1.9.19	COMPOSIÇÃO	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 45KA - 175V	UN	1,00	165,14	1.0000	R\$ 165,14	1,00	165,14	100%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	1,00	R\$ 165,14	100,00%
1.9.20	COMPOSIÇÃO	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, 63A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA.	UN	1,00	297,48	1.0000	R\$ 297,48	1,00	297,48	100%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	1,00	R\$ 297,48	100,00%
1.9.21	COMPOSIÇÃO	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, 40A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA.	UN	1,00	295,77	1.0000	R\$ 295,77	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	1,00	R\$ 295,77	100,00%
1.9.22	COMPOSIÇÃO	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	2,00	322,61	1.0000	R\$ 645,22	1,00	322,61	50%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	1,00	R\$ 322,61	50,00%
1.9.23	COMPOSIÇÃO	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	UN	2,00	265,87	1.0000	R\$ 531,74	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	2,00	R\$ 531,74	100,00%
1.9.24	SINAPI 07/2022	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	58,29	1.0000	R\$ 174,87	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	3,00	R\$ 174,87	100,00%
1.9.25	SINAPI 07/2022	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	119,15	1.0000	R\$ 357,45	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	3,00	R\$ 357,45	100,00%
1.10		SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO					R\$ 5.981,62		R\$ -	0			0,00%	R\$ 0,00		0,00%		R\$ 5.981,62	100,00%
1.10.1	COMPOSIÇÃO	PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO DE PVC SANFONADO EMBUTIDO, Ø 3/4"	UN	8,00	216,38	1.0000	R\$ 1.731,04	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	8,00	R\$ 1.731,04	100,00%
1.10.2	COMPOSIÇÃO	TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL	UN	1,00	29,89	1.0000	R\$ 29,89	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	1,00	R\$ 29,89	100,00%
1.10.3	SINAPI 07/2022	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	300,00	7,65	1.0000	R\$ 2.295,00	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	300,00	R\$ 2.295,00	100,00%
1.10.4	COMPOSIÇÃO	CABO COAXIAL RGC 59 MALHA 67	M	30,00	6,66	1.0000	R\$ 199,80	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	30,00	R\$ 199,80	100,00%
1.10.5	COMPOSIÇÃO	MINI RACK 6UX450MM	UN	1,00	482,98	1.0000	R\$ 482,98	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	1,00	R\$ 482,98	100,00%
1.10.6	SINAPI 07/2022	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	738,41	1.0000	R\$ 738,41	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	1,00	R\$ 738,41	100,00%
1.10.7	COMPOSIÇÃO	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO	UN	1,00	282,63	1.0000	R\$ 282,63	-	-	0%	-	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	1,00	R\$ 282,63	100,00%

CONSTRUTORA MANASSU LTDA - EPP
 CNPJ: 30.700.985/0001-29
 Fernando C. Barreto Campello
 Eng. Civil CREA-PE: 20804-D
 Rep: Técnico e Representante

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

GRAUCY KELLY FEAREIRA CAMOS
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 050226



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME PROPOSTA 12257.7650001/12-002
CONTRATADA	CONSTRUTORA MANASSU LTDA - EPP
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 026/2022 SMS
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 SMS
DATA DA EMISSÃO	05/04/2023
FATOR K	0,9740
VALOR LICITADO	R\$ 424.377,21
VALOR CONTRATADO	R\$ 411.553,24
SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -
SERVIÇO EXTRA	R\$ -
SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -
VALOR TOTAL	R\$ 411.553,24
SALDO CONTRATUAL	R\$ 218.999,19
BM - R\$ MENSAL	R\$ 49.763,50
BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 192.553,99

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			UN	QUANTIDADES	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1.10.8	COMPOSIÇÃO	072	UN	1,00	UNITÁRIO	R\$ 144,86	TOTAL	R\$ 144,86	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 144,86	100,00%
1.10.9	COMPOSIÇÃO	073	UN	1,00	UNITÁRIO	R\$ 77,01	TOTAL	R\$ 77,01	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 77,01	100,00%
1.11	COMPOSIÇÃO	060	UN	8,00	UNITÁRIO	R\$ 330,75	TOTAL	R\$ 2.646,00	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 2.646,00	100,00%
1.11.1	COMPOSIÇÃO	060	UN	8,00	UNITÁRIO	R\$ 330,75	TOTAL	R\$ 2.646,00	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 2.646,00	100,00%
1.11.2	SINAPI 07/2022	97330	M	14,00	UNITÁRIO	R\$ 96,82	TOTAL	R\$ 1.355,48	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	14,00	R\$ 1.355,48	100,00%
1.11.3	SINAPI 07/2022	89865	M	28,00	UNITÁRIO	R\$ 15,88	TOTAL	R\$ 444,64	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	28,00	R\$ 444,64	100,00%
1.11.4	SINAPI 07/2022	89866	UN	14,00	UNITÁRIO	R\$ 5,73	TOTAL	R\$ 80,22	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	14,00	R\$ 80,22	100,00%
1.11.5	COMPOSIÇÃO	061	M	14,00	UNITÁRIO	R\$ 15,17	TOTAL	R\$ 212,38	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	14,00	R\$ 212,38	100,00%
1.12	COMPOSIÇÃO	062	UN	2,00	UNITÁRIO	R\$ 293,22	TOTAL	R\$ 586,44	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 586,44	100,00%
1.12.1	SINAPI 07/2022	101905	UN	2,00	UNITÁRIO	R\$ 293,22	TOTAL	R\$ 586,44	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 586,44	100,00%
1.12.2	SINAPI 07/2022	101907	UN	2,00	UNITÁRIO	R\$ 946,04	TOTAL	R\$ 1.892,08	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 1.892,08	100,00%
1.12.3	SINAPI 07/2022	101909	UN	2,00	UNITÁRIO	R\$ 331,63	TOTAL	R\$ 663,26	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 663,26	100,00%
1.12.4	SINAPI 07/2022	97599	UN	10,00	UNITÁRIO	R\$ 37,28	TOTAL	R\$ 372,80	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 372,80	100,00%
1.12.5	COMPOSIÇÃO	062	UN	6,00	UNITÁRIO	R\$ 68,47	TOTAL	R\$ 410,82	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 410,82	100,00%
1.12.6	COMPOSIÇÃO	063	UN	3,00	UNITÁRIO	R\$ 59,82	TOTAL	R\$ 179,46	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 179,46	100,00%
1.12.7	COMPOSIÇÃO	064	UN	6,00	UNITÁRIO	R\$ 63,85	TOTAL	R\$ 383,10	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 383,10	100,00%
1.13	COMPOSIÇÃO	064	UN	6,00	UNITÁRIO	R\$ 63,85	TOTAL	R\$ 383,10	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 383,10	100,00%
1.13.1	SINAPI 07/2022	98504	M2	5,03	UNITÁRIO	R\$ 16,61	TOTAL	R\$ 83,54	-	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	5,03	R\$ 83,54	100,00%

Consultora Manassu Ltda
CNPJ: 30.700.985/0001-29
Fernando C. Barreto Campello
Eng. Civil CREA-PE: 20804-D
Rep. Técnico e Representante Legal

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 050226

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA



RUMO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO	DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN
	FATOR K	05/04/2023	VALOR CONTRATADO	R\$ 424.377,21	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME PROPOSTA 12257.7650001/12-002	0,9740	0,9740	VALOR CONTRATADO	R\$ 411.553,24	0,00%
		01/06/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	-	0,00%
		0016/2023	SERVIÇO EXTRA	-	0,00%
		120	SERVIÇOS SUPRIMIDO	-	0,00%
		28/05/2024	VALOR TOTAL	411.553,24	0,00%
		01/10/2023	SALDO CONTRATUAL	218.999,19	53,21%
		10/10/2023	BM - R\$ MENSAL	49.769,50	12,09%
		4	BM - R\$ ACUMULADO	192.553,99	46,79%

EMPREENDIMENTO : UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES

SINAPI PE 07/2022 DESONERADA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2022 SMS

TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 SMS

MODALIDADE

28,48%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			UN	QUANTIDADES	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
1.13.2	SINAPI 07/2022	94277	M	5,78	53,66	1,0000	R\$ 310,15	100%	5,78	R\$ -	0,00%	5,78	R\$ 310,15	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.13.3	SINAPI 07/2022	98510	UN	5,00	125,52	1,0000	R\$ 627,60	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 627,60	100,00%
1.13.4	SINAPI 07/2022	89957	UN	3,00	157,41	1,0000	R\$ 472,23	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 472,23	100,00%
1.13.5	COMPOSIÇÃO	065	UN	3,00	70,15	1,0000	R\$ 210,45	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 210,45	100,00%
1.14							R\$ 28.142,24	0		R\$ 0,00	0,00%		R\$ -			R\$ 28.142,24	100,00%
1.14.1	SINAPI 07/2022	88485	M2	64,17	3,39	1,0000	R\$ 217,53	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	64,17	R\$ 217,53	100,00%
1.14.2	SINAPI 07/2022	88484	M2	126,02	3,86	1,0000	R\$ 486,43	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	126,02	R\$ 486,43	100,00%
1.14.3	SINAPI 07/2022	88497	M2	501,10	16,22	1,0000	R\$ 8.127,84	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	501,10	R\$ 8.127,84	100,00%
1.14.4	SINAPI 07/2022	88496	M2	126,02	29,78	1,0000	R\$ 3.752,87	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	126,02	R\$ 3.752,87	100,00%
1.14.5	SINAPI 07/2022	88489	M2	549,33	18,34	1,0000	R\$ 10.074,71	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	549,33	R\$ 10.074,71	100,00%
1.14.6	SINAPI 07/2022	88488	M2	126,02	20,46	1,0000	R\$ 2.578,36	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	126,02	R\$ 2.578,36	100,00%
1.14.7	SINAPI 07/2022	102219	M2	43,69	17,70	1,0000	R\$ 773,31	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	43,69	R\$ 773,31	100,00%
1.14.8	SINAPI 07/2022	102197	M2	43,69	23,30	1,0000	R\$ 1.017,97	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	43,69	R\$ 1.017,97	100,00%
1.14.9	SINAPI 07/2022	100734	M2	11,58	16,70	1,0000	R\$ 193,38	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	11,58	R\$ 193,38	100,00%
1.14.10	SINAPI 07/2022	100754	M2	11,58	30,25	1,0000	R\$ 350,29	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	11,58	R\$ 350,29	100,00%
1.14.11	SINAPI 07/2022	95305	M2	34,75	16,39	1,0000	R\$ 569,55	0%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	34,75	R\$ 569,55	100,00%
1.15							R\$ 5.855,15			R\$ 5.855,15	100,00%		R\$ -			R\$ 0,00	0,00%
1.15.1	SINAPI 07/2022	96109	M2	123,84	47,28	1,0000	R\$ 5.855,15	0%	-	R\$ -	0,00%	123,84	R\$ 5.855,15	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.16							R\$ 45.580,30			R\$ 45.580,30	100,00%		R\$ -			R\$ 11.361,94	24,93%
1.16.1	SINAPI 07/2022	93358	M3	9,60	89,44	1,0000	R\$ 858,62	98%	9,40	R\$ 840,74	97,92%	9,40	R\$ 840,74	97,92%	0,20	R\$ 17,88	2,08%
1.16.2	SINAPI 07/2022	101616	M2	21,35	6,60	1,0000	R\$ 140,91	78%	16,75	R\$ 110,55	78,45%	16,75	R\$ 110,55	78,45%	4,60	R\$ 30,35	21,54%
1.16.3	SINAPI 07/2022	96616	M3	0,62	741,18	1,0000	R\$ 459,53	100%	0,62	R\$ 459,53	100%	0,62	R\$ 459,53	100%	-	R\$ 0,00	0,00%
1.16.4	COMPOSIÇÃO	011	M2	17,08	138,60	1,0000	R\$ 2.367,28	66%	11,22	R\$ 1.555,09	65,69%	11,22	R\$ 1.555,09	65,69%	5,86	R\$ 812,19	34,31%

Consultoria Manassés Ltda
 CNPJ: 30.700.985/0001-29
 Eng. Civil Barreto Campello
 Rep. Técnico e Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TARCÍSIO CRUZ JUNIOR
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMOS
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 050226



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME PROPOSTA 12257.7650001/12-002	DATA DA EMISSÃO	05/04/2023	VALOR LICITADO	R\$ 424.377,21	REPLAN	
CONTRATADA	CONSTRUTORA MANASSU LTDA - EPP	FATOR K	0,9740	VALOR CONTRATADO	R\$ 411.553,24		
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 026/2022 SMS	DATA DE INÍCIO	01/06/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -		0,00%
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 SMS	CONTRATO Nº	0016/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$ -		0,00%
		PRAZO EXECUÇÃO	120	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -		0,00%
		TERMINO PREVISTO	28/05/2024	VALOR TOTAL	R\$ 411.553,24		0,00%
		BM - PERÍODO	01/10/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 218.999,19		53,21%
		BM - Nº	10/10/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 49.763,50		12,09%
			4	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 192.553,99		46,79%

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR				
			UN	QUANTIDADES	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
1.16.5	SINAPI 07/2022 95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF-01/2017	M3	3,32	2.948,73	1.0000	3,32	9.789,78	100%	R\$ -	0,00%	3,32	R\$ 9.789,78	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.16.6	SINAPI 07/2022 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF-04/2016	M3	5,03	40,13	1.0000	5,03	201,85	100%	R\$ -	0,00%	5,03	R\$ 201,85	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.16.7	SINAPI 07/2022 103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF-12/2021	M2	62,18	92,24	1.0000	56,15	5.179,27	90%	R\$ -	0,00%	56,15	R\$ 5.179,27	90,30%	R\$ 556,21	9,70%
1.16.8	SINAPI 07/2022 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF-06/2014	M2	124,37	4,81	1.0000	73,88	355,36	59%	R\$ -	0,00%	73,88	R\$ 355,36	59,40%	R\$ 242,85	40,60%
1.16.9	SINAPI 07/2022 87531	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, CINZA, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01	M2	11,69	44,74	1.0000	1,07	48,00	9%	R\$ -	0,00%	1,07	R\$ 48,00	9,18%	R\$ 475,00	90,82%
1.16.10	SINAPI 07/2022 87529	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF-06/2014	M2	112,67	3,39	1.0000	-	381,95	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	R\$ 381,95	100,00%
1.16.11	COMPOSIÇÃO 015	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF-06/2014	M2	48,00	109,29	1.0000	18,49	2.020,77	39%	R\$ -	0,00%	18,49	R\$ 2.020,77	38,52%	R\$ 3.225,15	61,48%
1.16.12	SINAPI 07/2022 88485	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	M3	5,72	45,22	1.0000	5,72	258,66	100%	R\$ -	0,00%	5,72	R\$ 258,66	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.16.13	SINAPI 07/2022 88489	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	5,72	32,94	1.0000	4,37	143,95	76%	R\$ -	0,00%	4,37	R\$ 143,94	76,40%	R\$ 44,46	23,60%
1.16.14	COMPOSIÇÃO 008	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF-07/2020	M3XKM	20,02	1,54	1.0000	-	0,00	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	R\$ 30,83	100,00%
1.16.15	COMPOSIÇÃO 010	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF-04/2019	M2	14,72	736,52	1.0000	14,72	10.841,57	100%	R\$ -	0,00%	14,72	R\$ 10.841,57	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
1.16.16	SINAPI 07/2022 97915	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF-01/2020	M2	14,72	16,70	1.0000	-	245,82	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	R\$ 245,83	100,00%
1.16.17	SINAPI 07/2022 99861	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF-01/2020	M2	14,72	30,25	1.0000	-	445,28	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	R\$ 445,28	100,00%
1.16.18	SINAPI 07/2022 100734	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA METÁLICA *40X 60*CM	UN	1,00	1.681,79	1.0000	-	1.681,79	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	R\$ 1.681,79	100,00%
1.16.19	SINAPI 07/2022 100754	PLACA INDICATIVA ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA E=6MM, PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DIM: 0,25 X 0,08 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	87,03	1.0000	-	1.044,36	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	R\$ 1.044,36	100,00%
1.17		DIVERSOS					R\$ 2.726,15		0	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.726,15	100,00%		100,00%
1.17.1	COMPOSIÇÃO 066						R\$ 1.681,79		0%	R\$ -	0,00%		R\$ 1.681,79	100,00%		100,00%
1.17.2	COMPOSIÇÃO 067						R\$ 87,03		0%	R\$ -	0,00%		R\$ 87,03	100,00%		100,00%
							R\$ 6.467,56		0	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 6.467,56	100,00%		100,00%

Consulтора Manassu Ltda
CNPJ: 30.700.985/0001-29
Fernando C. Barreto Campello
Eng. Civil CREA-PE: 20804-D
Rep. Técnico e Representante L. 381

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

GRAUCY KELLY FERREIRA CAMOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 050226



SÃO LOURENÇO DA MATA
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR		REPLAN	
					TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR		%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE, CONFORME PROPOSTA 12257.7650001/12-002																		
CONTRATADA CONSTRUTORA MANASSU LTDA - EPP																		
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 026/2022 SMS																		
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022 SMS																		
EMPREENDIMENTO : UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARISTEU CHAVES SINAPI PE 07/2022 DESONERADA																		
BOLETIM DE MEDIÇÃO																		
1.18.1	COMPOSIÇÃO	068	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO PARA EM PREDIOS HOSPITALARES EM AUTOCAD APROVADO NA CONCESSIONARIA.	M2	139,52	14,55	1,0000	R\$ 2.030,01	-	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	R\$ 2.030,01	100,00%
1.18.2	COMPOSIÇÃO	069	FORNECIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES EM AUTOCAD DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA.	M2	139,52	31,77	1,0000	R\$ 4.432,55	-	-	0%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	R\$ 4.432,55	100,00%
1.19			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 27.338,40		R\$ 9.262,61	0,338813		11,89%		R\$ 3.249,76	0,46	R\$ 14.826,03	54,23%
1.19.1	SINAPI 07/2022	90776	ENCARRGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	42,55	1,0000	R\$ 10.212,00	107,00	4.552,85	45%	16,00	6,67%	123,00	R\$ 5.233,65	51,25%	R\$ 4.978,35	48,75%
1.19.2	SINAPI 07/2022	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	107,04	1,0000	R\$ 17.126,40	44,00	4.709,76	28%	24,00	15,00%	68,00	R\$ 7.278,72	42,50%	R\$ 9.847,68	57,50%
TOTAL R\$ 411.553,24 R\$ 142.790,49 R\$ 49.763,50 R\$ 192.553,99 R\$ 218.999,19																		

[Handwritten Signature]
Construtora Manassu Ltda
 CNPJ: 30.700.965/0001-29
Fernando C. Barreto Campello
 Eng. Civil CREA-PE: 20804-D
 Rep. Técnico e Representante Legal

[Handwritten Signature]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

[Handwritten Signature]
GRAUCY KELLY FERRIRA CAMOS
 ENGENHEIRO CIVIL CREA/PE 050226