



CONTRATADA: CONSTRUTORA UNIAURAMA EIRELI

Processo Licitatório nº 022/2022

TABELA DE REFERÊNCIA

BDI = 22,33%

EMPENHAMENTO: ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DO BARRIO

Escuela da Rua 18

DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	VALOR CONTRATADO	VALOR EXECUTADO	VALOR SUPRINTENDIDO	SALDO CONTRATUAL	SALDO A RECEBER
20/07/2023	R\$ 6.412.553,89	R\$ 6.254.420,69	R\$ 6.254.420,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
0024/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRazo EXECUÇÃO	360	18/09/2023	01/08/2023	31/08/2023	Bal - R\$ ACUMULADO	R\$ 2.381.694,81
TERMINO PREVISTO						
Bal - PERÍODO						
Bal - R\$						

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A RECEBER					
				CR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FACTOR K	TOTAL	QI DE	VALOR	%	QI DE	VALOR	%	QI DE	VALOR	%	QI DE	VALOR	%		
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES:																						
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES:																						
1.1.1	10531	SMAPI INSUMOS	MMXIES																					
1.1.1.1	97063	REMOÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO DE TORRE COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00+ M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODULOS)	M2	1.626,11			1.626,11	13,11	1,0000	R\$ 21.318,30	509,00	6.672,99	23,25%	R\$ 28.380,58	0,00%	0,00%	R\$ 2.381.694,81	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.1.2	97063	REMOÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO DE TORRE COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00+ M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODULOS)	M2	505,12			505,12	13,70	1,0000	R\$ 6.920,14	501,18	6.666,16	98,45%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.1.3	97063	REMOÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO DE TORRE COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00+ M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODULOS)	M3	92,62			92,62	56,48	1,0000	R\$ 5.231,17	80,42	4.542,05	85,50%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.1.4	97064	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	15,55			15,55	106,20	1,0000	R\$ 1.651,41	8,58	2.257,82	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.1.5	97064	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M4	8,58			8,58	263,15	1,0000	R\$ 2.257,82	8,58	2.257,82	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.1.6	97061	REMOÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	1.292,46			1.292,46	3,28	1,0000	R\$ 4.239,26	1.292,46	4.239,26	99,99%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.1.7	97061	REMOÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M2	326,00			326,00	20,23	1,0000	R\$ 6.594,98	22,32	451,53	6,85%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.1.8	97063	REMOÇÃO DE ALTA RESISTENCIA	M2	870,56			870,56	22,43	1,0000	R\$ 19.526,66	870,56	19.526,65	86,80%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.9	00016/018F	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	656,50			656,50	26,44	1,0000	R\$ 17.357,86	291,10	7.696,67	44,34%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.10	97060	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	2.046,69			2.046,69	1,98	1,0000	R\$ 4.052,44	396,40	784,87	19,37%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.11	97061	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.177,01			1.177,01	4,92	1,0000	R\$ 5.790,88	767,48	3.775,99	44,55%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.12	97064	REMOÇÃO DE FORTES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	477,27			477,27	9,12	1,0000	R\$ 4.332,70	271,56	2.476,62	50,36%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.13	97065	REMOÇÃO DE MADEIRAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	233,80			233,80	34,96	1,0000	R\$ 8.173,64	19,61	655,49	8,32%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.14	97067	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	4.950,19			4.950,19	3,39	1,0000	R\$ 16.781,14	3.044,43	6.464,90	47,07%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.15	97060	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.799,07			1.799,07	7,31	1,0000	R\$ 13.151,20	884,39	6.464,90	47,07%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.16	97051	REMOÇÃO DE MADEIRAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	19,00			19,00	80,99	1,0000	R\$ 1.538,81	4,00	562,77	42,86%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.17	97058	REMOÇÃO DE TESSURAS METALICAS, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	7,00			7,00	187,99	1,0000	R\$ 1.313,13	3,00	195,00	75,41%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.18	97060	REMOÇÃO DE TESSURAS METALICAS, COM VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	362,00			362,00	0,65	1,0000	R\$ 235,30	300,00	29,39	7,54%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.19	97062	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TONALDAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	210,00			210,00	0,47	1,0000	R\$ 96,70	68,00	29,69	60,39%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.20	97063	REMOÇÃO DE TUBULOS DE TUBULOS E CONEXÕES DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	106,00			106,00	12,07	1,0000	R\$ 1.279,42	77,00	929,39	60,39%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.21	97064	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	430,00			430,00	1,30	1,0000	R\$ 645,00	348,00	522,00	78,14%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.22	97065	REMOÇÃO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	618,00			618,00	1,26	1,0000	R\$ 776,68	429,00	540,54	62,30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.23	98374	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	24.869,61			24.869,61	3,28	1,0000	R\$ 81.572,32	1.380,73	5.020,80	6,16%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.24	102190	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA AF 01/2021	M2	41,49			41,49	17,25	1,0000	R\$ 715,70	1,11	23,16	0,96%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.25	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMINIO OU PVC AF 01/2021	M2	114,53			114,53	20,96	1,0000	R\$ 2.400,54	1,11	23,16	0,96%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.26	0775/018F	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LAVAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	3.520,19			3.520,19	7,26	1,0000	R\$ 25.556,57	3.520,19	23.556,57	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.27	08018/018F	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS(COBRG), SEM REAPROVEITAMENTO	M3	57,61			57,61	39,60	1,0000	R\$ 2.281,35	13,30	526,68	26,35%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.28	C 004	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS(COBRG), SEM REAPROVEITAMENTO	M2	418,00			418,00	6,49	1,0000	R\$ 2.712,82	334,52	2.171,02	80,03%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.29	C 010	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS(COBRG), SEM REAPROVEITAMENTO	M2	3.077,36			3.077,36	63,95	1,0000	R\$ 1.967,97	3.047,27	1.948,72	99,01%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.30	08043/018F	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS(COBRG), SEM REAPROVEITAMENTO	M	468,46			468,46	10,89	1,0000	R\$ 5.101,52	100,05	1.088,54	21,39%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.31	C 010	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS(COBRG), SEM REAPROVEITAMENTO	M	175,39			175,39	5,41	1,0000	R\$ 948,85	9,50	51,39	5,42%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.32	C 011	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS(COBRG), SEM REAPROVEITAMENTO	M	22,00			22,00	39,05	1,0000	R\$ 859,10	5,00	390,55	45,58%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 5.095.675,55	66,47%	R\$ 1.618,38	0,00%	R\$ 1.618,38	68,70%
1.1.33	C 012	REMOÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS(COBRG), SEM REAPROVEITAMENTO	UN																					



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	
CONTRATADA	CONSTRUTORA UNIMARMA EIRELI	EMPREENDIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL DO DALLDO GOMES DE ARAUJO	
PROCESSO Nº	Processo Administrativo nº 022/2022	TABELA DE REFERENCIA	
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022	BDI = 22,35%	
NOTIFICAÇÃO DE PRECIFICAÇÃO			
DATA DE EMISSÃO		20/07/2023	
FATOR K		0,9750	
DATA DE INÍCIO		23/09/2022	
CONTRATO Nº		0024/2021	
PRAZO EXECUÇÃO		360	
TERMINO PREVISTO		18/09/2023	
BM - PERÍODO		01/08/2023	
BM - Nº		31/08/2023	
VALOR LICITADO		R\$ 6.412.533,89	
SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ 6.256.420,69	
SERVIÇO EXTRA		R\$ -	
SERVIÇOS SUPRIMIDOS		R\$ -	
VALOR TOTAL		R\$ 6.256.420,69	
SALDO CONTRATUAL		R\$ 3.872.725,89	
BM - R\$ MENSAL		R\$ 28.380,58	
BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 2.381.694,81	

ITENS	CIR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS	DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
					ADI	SUP	TOTAL		UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%			
5.1.2	91304	SIMAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN			340,00	R\$ 119,86	1,0000	R\$ 40.752,40	57,00	6.832,02	16,47%	14,00	R\$ 1.678,04	4,12%	71,00	R\$ 8.510,06	20,88%	269,00	R\$ 32.242,34	79,12%				
5.1.3	1107	SIMAPI INSUMOS	PERNÍLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM AÇO GALVANIZADO/ZINCO, DE SOBREGOR, COM COMPRIMENTO DE 3 " 4 ", CHAPA COM ESPESURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 2,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS)	UN			135,00	R\$ 10,92	1,0000	R\$ 1.474,20	32,00	349,44	20,00%	2,00	R\$ 21,84	1,48%	34,00	R\$ 371,28	25,19%	101,00	R\$ 1.102,92	74,81%				
5.1.4	00425	ORSE INSLUMO	CADEADO 60MM, PAPAIZ OU SIMILAR	UN			159,00	R\$ 28,09	1,0000	R\$ 4.458,22	13,00	365,17	8,23%			0,00%	13,00	R\$ 365,17	8,23%	145,00	R\$ 4.079,05	91,77%				
5.1.5	1370	SEINFRA	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2			47,43	R\$ 298,60	1,0000	R\$ 14.162,59	4,36	1.300,40	9,18%			0,00%	4,36	R\$ 1.300,40	9,18%	43,08	R\$ 12.862,19	90,82%				
5.2			ESQUADRIAS DE MADEIRA							R\$ 390.433,41						23,61%				R\$ 107.089,55	27,53%				R\$ 28.319,77	7,57%
5.2.1	90820	SIMAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, AF 12/2019	UN			86,00	R\$ 353,14	1,0000	R\$ 30.370,04	11,00	3.884,54	9,30%			0,00%	11,00	R\$ 3.884,54	12,79%	53,00	R\$ 19.063,04	94,64%				
5.2.2	90821	SIMAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN			56,00	R\$ 359,64	1,0000	R\$ 20.142,08	3,00	1.079,04	5,36%			0,00%	3,00	R\$ 1.079,04	5,36%	158,00	R\$ 60.395,50	89,77%				
5.2.3	90822	SIMAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN			176,00	R\$ 382,25	1,0000	R\$ 67.276,00	18,00	6.880,50	10,23%			0,00%	18,00	R\$ 6.880,50	10,23%	55,00	R\$ 21.652,25	39,22%				
5.2.4	90823	SIMAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÍDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEMI FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN			59,00	R\$ 457,55	1,0000	R\$ 26.993,45	4,00	1.830,20	6,78%			0,00%	4,00	R\$ 1.830,20	6,78%	40,00	R\$ 34.792,80	78,43%				
5.2.5	91013	SIMAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÍDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEMI FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN			51,00	R\$ 869,82	1,0000	R\$ 44.360,82	11,00	9.568,02	21,57%			0,00%	11,00	R\$ 9.568,02	21,57%	26,00	R\$ 22.856,86	59,09%				
5.2.6	91014	SIMAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÍDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEMI FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN			44,00	R\$ 879,11	1,0000	R\$ 38.680,84	18,00	15.823,98	29,59%			0,00%	18,00	R\$ 15.823,98	40,91%	77,00	R\$ 72.051,21	88,79%				
5.2.7	91015	SIMAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÍDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEMI FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN			112,00	R\$ 935,73	1,0000	R\$ 104.801,76	35,00	32.750,55	24,11%			0,00%	35,00	R\$ 32.750,55	31,25%	23,00	R\$ 22.534,71	38,98%				
5.2.8	91016	SIMAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÍDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEMI FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN			59,00	R\$ 979,77	1,0000	R\$ 57.806,43	44,00	43.109,88	57,63%	8,00	R\$ 7.838,16	-13,56%	36,00	R\$ 35.271,72	61,02%							
5.3			VÍDROS							R\$ 41.689,94						0,00%				R\$ 40.873,02	97,71%					
5.3.1	018709E	ORSE	VÍDRO LISO INCOLOR 4MM - REV. 01, 10/2021	M2			101,70	R\$ 262,37	1,0000	R\$ 26.683,02	1,39	353,64	1,36%			0,00%	1,39	R\$ 353,64	1,36%	100,31	R\$ 26.319,38	98,65%				
5.3.2	0188709E	ORSE	VÍDRO FANTASIA TIPO CAIELAO 4MM	M2			79,60	R\$ 218,68	1,0000	R\$ 17.406,92	13,05	2.832,68	16,29%			0,00%	13,05	R\$ 2.832,68	16,29%	66,56	R\$ 14.584,24	83,61%				
6.0			PINTURA E ENVESTIMENTO							R\$ 2.439.179,92						1,87%				R\$ 896.400,55	40,57%				R\$ 1.542.779,37	59,43%
6.1			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 9 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2			728,51	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 58.331,79	728,51	58.331,79	100,00%			0,00%				728,51	R\$ 58.331,79	100,00%				
6.1.1	87273	SIMAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 9 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2			728,51	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 58.331,79	728,51	58.331,79	100,00%			0,00%				728,51	R\$ 58.331,79	100,00%				
6.1.2	87878	SIMAPI	CHARGCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2			1.361,23	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 6.425,00	1.361,23	6.425,00	100,00%			0,00%				1.361,23	R\$ 6.425,00	100,00%				
6.1.3	87530	SIMAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF 06/2014	M2			1.737,04	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 78.271,02	1.513,11	68.180,86	100,00%			0,00%				1.513,11	R\$ 68.180,86	87,11%				
6.1.4	87332	SIMAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF 06/2014	M2			511,99	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 22.373,96	511,99	22.373,96	100,00%			0,00%				511,99	R\$ 22.373,96	100,00%				
6.1.5	88885	SIMAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACILÍCO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2			18.614,49	R\$ 3,18	1,0000	R\$ 59.194,07	14.300,90	45.476,55	71,84%			0,00%				14.300,90	R\$ 45.476,55	83,21%				
6.1.6	88489	SIMAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2			67.582,17	R\$ 18,45	1,0000	R\$ 1.246.891,03	19.779,68	384.935,07	28,13%			1,76%				20.967,32	R\$ 386.850,76	31,03%				
6.1.7	88895	SIMAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2			19.490,50	R\$ 11,78	1,0000	R\$ 229.598,09	8.229,73	96.946,15	40,93%			587,43	R\$ 6.919,92	3,01%			8.817,16	R\$ 103.866,07	45,44%			
6.1.8	00888	SEINFRA	CAIÃO COM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2			4.068,89	R\$ 5,94	1,0000	R\$ 24.169,20	1.779,45	10.569,91	43,73%			0,00%				1.779,45	R\$ 10.569,91	43,73%				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TARCISO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

SÉRGIO DE MATOS RIBEIRO
 ENG. CIVIL CREA: 37.471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE LUIZ SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA: 38.306



SÃO PAULO ENGENHARIA
 RUA DE BRASÍLIA, 1000 - JARDIM PAULISTA
 SÃO PAULO - SP

OBJETO
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA - PE

CONTRATADA
 CONSTRUTORA UNIARARMA EIRELI

EMPENHAMENTO: ESCOLA MUNICIPAL DO DADO GOMES DE ARAUJO

PROCESSO Nº
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

MODALIDADE
 Processo Licitatório Nº 022/2022

TABELA DE REFERÊNCIA
 BDI = 22,35%

EMPENHAMENTO: ESCOLA MUNICIPAL DO DADO GOMES DE ARAUJO

RECEITA DE MEDICAO

DATA DA EMISSÃO: 20/07/2023

FATOR K: 0,9750

VALOR LICITADO: R\$ 6.412.533,89

DATA DE INÍCIO: 23/09/2022

SERVIÇOS EXCEDENTE: R\$ 6.254.420,69

CONTRATO Nº: 0024/2021

SERVIÇO EXTRA: R\$ -

PRazo EXECUÇÃO: 360

SERVIÇOS SUPRIMIDO: R\$ -

TERMINO PREVISTO: 18/09/2023

VALOR TOTAL: R\$ 6.254.420,69

BM - PERÍODO: 01/09/2023

BM - R\$ MENSAL: R\$ 3.872.725,89

BM - R\$ ACUMULADO: R\$ 28.380,58

BM - Nº: 31/08/2023

BM - R\$ ACUMULADO: R\$ 2.581.694,81

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDICAO ANTERIOR			MEDICAO NO PERÍODO			MEDICAO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CIR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QI DE	VALOR	%	QI DE	VALOR	%	QI DE	VALOR	%	QI DE	VALOR
8.0		INSTALACOES ELETRICAS																			
8.1.1	91807	SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M				384,05	R\$ 11,12	1,0000	R\$ 4.270,65	115,57	1.285,08	30,09%	R\$ -	0,00%	115,57	R\$ 1.285,08	30,09%	268,49	R\$ 5.555,73	86,17%
8.1.2	91871	SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M				475,40	R\$ 14,37	1,0000	R\$ 6.831,49	118,60	1.704,28	24,95%	R\$ -	0,00%	118,60	R\$ 1.704,28	24,95%	356,80	R\$ 5.127,21	75,05%
8.1.3	91879	SINAPI LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN				122,00	R\$ 8,23	1,0000	R\$ 1.004,06	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	122,00	R\$ 1.004,06	100,00%
8.1.4	91884	SINAPI LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN				214,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 2.007,32	214,00	2.007,32	100,00%	R\$ -	0,00%	214,00	R\$ 2.007,32	100,00%	149,00	R\$ 2.044,28	100,00%
8.1.5	91902	SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN				149,00	R\$ 13,72	1,0000	R\$ 2.044,28	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	149,00	R\$ 2.044,28	100,00%
8.1.6	91914	SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN				150,00	R\$ 15,50	1,0000	R\$ 2.325,00	114,00	1.767,00	76,00%	R\$ -	0,00%	114,00	R\$ 1.767,00	76,00%	36,00	R\$ 558,00	24,00%
8.1.7	91926	SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M				15.668,57	R\$ 5,05	1,0000	R\$ 79.126,27	1.108,82	5.599,52	7,01%	R\$ -	0,00%	1.108,82	R\$ 5.599,52	7,08%	14.559,75	R\$ 73.526,75	92,95%
8.1.8	91928	SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M				4.446,01	R\$ 8,36	1,0000	R\$ 37.168,64	1.369,10	11.445,67	30,79%	R\$ -	0,00%	1.369,10	R\$ 11.445,67	30,79%	80,69	R\$ 2.345,67	34,67%
8.1.9	91934	SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M				233,49	R\$ 29,14	1,0000	R\$ 6.803,89	139,00	4.458,42	65,53%	R\$ -	0,00%	139,00	R\$ 4.458,42	65,53%	80,49	R\$ 2.345,67	34,67%
8.1.10	91932	SINAPI INTERUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN				207,00	R\$ 19,67	1,0000	R\$ 4.071,69	6,00	118,02	6,28%	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 118,02	2,90%	201,00	R\$ 3.953,67	97,10%
8.1.11	91938	SINAPI INTERUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN				108,00	R\$ 36,46	1,0000	R\$ 3.937,68	13,00	473,98	12,04%	R\$ -	0,00%	13,00	R\$ 473,98	12,04%	95,00	R\$ 3.459,70	87,96%
8.1.12	91969	SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN				77,00	R\$ 53,24	1,0000	R\$ 4.099,48	4,00	212,96	0,00%	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 212,96	5,19%	73,00	R\$ 3.886,52	94,81%
8.1.13	91990	SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN				224,00	R\$ 33,96	1,0000	R\$ 7.607,04	36,00	1.222,56	19,64%	R\$ -	0,00%	36,00	R\$ 1.222,56	16,07%	188,00	R\$ 6.384,48	83,93%
8.1.14	91994	SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN				163,00	R\$ 24,88	1,0000	R\$ 4.055,44	5,00	124,40	6,13%	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 124,40	3,07%	158,00	R\$ 3.931,04	96,93%
8.1.15	91998	SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN				224,00	R\$ 21,37	1,0000	R\$ 4.786,88	26,00	555,62	14,29%	R\$ -	0,00%	26,00	R\$ 555,62	11,61%	198,00	R\$ 4.231,26	88,39%
8.1.16	92022	SINAPI INTERUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+10 A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN				77,00	R\$ 41,63	1,0000	R\$ 3.205,51	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	77,00	R\$ 3.205,51	100,00%
8.1.17	92024	SINAPI INTERUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+10 A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	UN				47,00	R\$ 63,64	1,0000	R\$ 2.991,08	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	47,00	R\$ 2.991,08	100,00%
8.1.18	93009	SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2021	M				155,81	R\$ 31,23	1,0000	R\$ 4.865,94	45,45	1.419,40	29,17%	R\$ -	0,00%	45,45	R\$ 1.419,40	29,17%	110,36	R\$ 3.446,54	70,83%
8.1.19	93014	SINAPI LUVIA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2021	UN				84,00	R\$ 19,88	1,0000	R\$ 1.669,92	17,00	337,96	20,24%	R\$ -	0,00%	17,00	R\$ 337,96	20,24%	67,00	R\$ 1.331,96	79,76%
8.1.20	93128	SINAPI PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUIMBRA E CHUVIBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA), AF_01/2016	UN				52,00	R\$ 160,27	1,0000	R\$ 8.334,04	52,00	8.334,04	100,00%	R\$ -	0,00%	52,00	R\$ 8.334,04	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATIA
 TARCISO CRUZ MUNIZ
 SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA

SÉRGIO DE MATOS RIBEIRO
 ENG. CIVIL CRA: 37.471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 48.305



SÃO LOURENÇO
MINAS GERAIS

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CHECKES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
CONSTRUTORA UMBARAWA EIRELI

PROCESSO Nº
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

EMPRESAMENTO: ESCOLA MUNICIPAL DO ALODADO GOMES DE ARAUJO

INSCRIÇÃO DE PRECATORIO
TABELA DE REFERENCIA
BDI = 22,35%

DATA DA EMISSÃO: 20/07/2023

VALOR LICITADO: R\$ 6.412.535,89

VALOR CONTRATADO: R\$ 6.254.420,69

SERVIÇOS EXCEDENTE: R\$ 0,00%

SERVIÇOS SUPRIMIDOS: R\$ 0,00%

VALOR TOTAL: R\$ 6.254.420,69

SALDO CONTRATUAL: R\$ 3.872.725,89

SALDO MENSAL: R\$ 28.380,58

SALDO ACUMULADO: R\$ 2.381.654,81

ITENS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	
8.1.21	9143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRICIDADE, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBEAMENTO.	UN	138,00			138,00	R\$ 203,07	1,0000	R\$ 28.023,56	21,00	4.264,47	7,97%		R\$ -	0,00%	21,00	R\$ 4.264,47	15,21%	117,00	R\$ 23.759,19	84,79%	
8.1.22	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, COERENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	107,00			107,00	R\$ 16,07	1,0000	R\$ 1.719,49	-	-	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	107,00	R\$ 1.719,49	100,00%	
8.1.23	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, COERENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	186,00			186,00	R\$ 16,66	1,0000	R\$ 3.098,76	15,00	249,90	6,99%		R\$ 49,98	1,61%	18,00	R\$ 299,88	9,68%	168,00	R\$ 2.798,88	90,32%	
8.1.24	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, COERENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	48,00			48,00	R\$ 19,36	1,0000	R\$ 929,28	2,00	38,72	4,17%		R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 38,72	4,17%	46,00	R\$ 890,56	95,83%	
8.1.25	9392	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	224,00			224,00	R\$ 43,90	1,0000	R\$ 9.833,60	5,00	219,50	2,23%		R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 219,50	2,23%	219,00	R\$ 9.614,10	97,77%	
8.1.26	C.005	LUMINÁRIA TIPO TUBULAR LED 18W, 100 A 240V 3200LM 6500K 83133 NITROLUX OU SIMILAR	UN	1.111,00			1.111,00	R\$ 53,19	1,0000	R\$ 59.094,09	69,00	3.670,11	6,21%		R\$ -	0,00%	69,00	R\$ 3.670,11	6,21%	1.042,00	R\$ 55.423,98	93,79%	
8.1.27	13180	RELETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	111,00			111,00	R\$ 125,35	1,0000	R\$ 13.913,85	40,00	5.014,00	27,99%		R\$ 501,40	3,60%	44,00	R\$ 5.515,40	39,64%	804,00	R\$ 101.272,96	100,00%	
8.1.28	97610	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	804,00			804,00	R\$ 20,24	1,0000	R\$ 16.272,96	-	-	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	804,00	R\$ 16.272,96	100,00%	
8.1.29	10893	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	584,00			584,00	R\$ 36,60	1,0000	R\$ 21.374,40	18,00	658,80	3,08%		R\$ -	0,00%	18,00	R\$ 658,80	3,08%	566,00	R\$ 20.715,60	96,92%	
8.1.30	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	383,00			383,00	R\$ 3,11	1,0000	R\$ 1.191,13	38,00	118,18	9,92%		R\$ -	0,00%	38,00	R\$ 118,18	9,92%	345,00	R\$ 1.072,95	90,08%	
8.1.31	39771	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARA USADA DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	UN	76,00			76,00	R\$ 45,55	1,0000	R\$ 3.461,80	-	-	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	76,00	R\$ 3.461,80	100,00%	
8.1.32	12235	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBURUT, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	47,00			47,00	R\$ 90,24	1,0000	R\$ 4.241,28	-	-	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	47,00	R\$ 4.241,28	100,00%	
8.1.33	101876	AF 10/2020 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	46,00			46,00	R\$ 296,70	1,0000	R\$ 13.740,20	4,00	1.194,80	6,52%		R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 1.194,80	8,70%	42,00	R\$ 12.545,40	91,30%	
8.1.34	12241	DISJUNTORES KIT DE PROTEÇÃO ARGTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRÃO 2P+1+20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	UN	50,00			50,00	R\$ 29,06	1,0000	R\$ 1.453,00	23,00	668,38	46,00%		R\$ -	0,00%	23,00	R\$ 668,38	46,00%	27,00	R\$ 784,62	54,00%	
8.1.35	12118	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDUTETE 4 X 2"	UN	114,00			114,00	R\$ 7,75	1,0000	R\$ 883,50	9,00	69,75	7,89%		R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 69,75	7,89%	105,00	R\$ 813,75	92,11%	
8.1.36	7443	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELÉTRICIDADE FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	100,00			100,00	R\$ 3,43	1,0000	R\$ 343,00	5,00	17,15	5,00%		R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 17,15	5,00%	95,00	R\$ 325,85	95,00%	
8.1.37	1872	TOMADA DE SOBREPOR (01 MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CANALETA PLÁSTICA (20X10X10), SISTEMA "X"	UN	375,00			375,00	R\$ 27,83	1,0000	R\$ 10.361,25	1,00	27,63	0,27%		R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 27,63	0,27%	374,00	R\$ 10.333,62	99,73%	
8.1.38	C.015	COMPOSIÇÃO	UN	375,00			375,00	R\$ 21,99	1,0000	R\$ 8.235,61	5,00	107,95	1,29%		R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 107,95	1,29%	370,00	R\$ 8.127,66	98,21%	
8.1.39	03153/0RSE	ORSE	UN	279,00			279,00	R\$ 21,99	1,0000	R\$ 6.023,61	5,00	107,95	1,79%		R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 107,95	1,79%	274,00	R\$ 5.915,66	98,21%	
8.1.40	03153/0RSE	SEINFRA	UN	767,33			767,33	R\$ 11,72	1,0000	R\$ 8.993,10	7,08	82,97	0,92%		R\$ -	0,00%	7,08	R\$ 82,97	0,92%	760,25	R\$ 8.910,13	99,08%	
9.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 499.101,17									R\$ 69.517,14	13,93%		R\$ 429.584,00	86,07%	
9.1		HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 499.101,17										R\$ 69.517,14	13,93%		R\$ 429.584,00	86,07%
9.1.1	7069	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2"	UN	61,00			61,00	R\$ 13,32	1,0000	R\$ 812,32	29,00	386,28	39,34%		R\$ -	0,00%	29,00	R\$ 386,28	47,54%	32,00	R\$ 426,24	52,46%	
9.1.2	11880	BARRA OU HASTE COM CANOPLA PLÁSTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UN	61,00			61,00	R\$ 18,69	1,0000	R\$ 1.140,09	14,00	261,66	21,31%		R\$ -	0,00%	14,00	R\$ 261,66	22,95%	47,00	R\$ 878,43	77,05%	
9.1.3	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACONDICIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	32,00			32,00	R\$ 307,50	1,0000	R\$ 9.840,00	8,00	2.460,00	25,00%		R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 2.460,00	25,00%	24,00	R\$ 7.380,00	75,00%	
9.1.4	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	287,00			287,00	R\$ 13,85	1,0000	R\$ 3.939,45	65,00	900,25	21,40%		R\$ -	0,00%	65,00	R\$ 1.149,55	32,30%	174,00	R\$ 2.409,90	67,70%	
9.1.5	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	266,00			266,00	R\$ 10,02	1,0000	R\$ 2.665,32	91,00	911,82	20,68%		R\$ -	0,00%	91,00	R\$ 911,82	43,98%	149,00	R\$ 1.497,98	56,02%	
9.1.6	02087/0RSE	CUBA DE LOUÇA DE EMBURUT (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VALVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	UN	43,00			43,00	R\$ 184,39	1,0000	R\$ 7.928,77	8,00	1.475,12	18,62%		R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 1.475,12	18,62%	16,00	R\$ 2.950,24	37,21%	
9.1.7	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	42,00			42,00	R\$ 167,74	1,0000	R\$ 7.043,08	21,00	3.522,54	30,95%		R\$ -	0,00%	21,00	R\$ 4.361,24	61,90%	11,00	R\$ 1.851,30	26,05%	
9.1.8	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	197,00			197,00	R\$ 78,90	1,0000	R\$ 15.543,30	70,00	5.523,00	27,92%		R\$ -	0,00%	70,00	R\$ 5.523,00	43,65%	111,00	R\$ 8.757,90	56,35%	
9.1.9	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	66,00			66,00	R\$ 92,31	1,0000	R\$ 6.092,46	16,00	1.476,96	22,75%		R\$ -	0,00%	16,00	R\$ 1.476,96	24,25%	47,00	R\$ 4.338,57	71,21%	
9.1.10	86910	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	37,00			37,00	R\$ 43,36	1,0000	R\$ 1.604,32	2,00	86,72	2,70%		R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 86,72	5,41%	35,00	R\$ 1.517,60	94,59%	
9.1.11	86912	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDADAX, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	122,00			122,00	R\$ 9,30	1,0000	R\$ 1.134,60	1,00	9,30	0,82%		R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 9,30	0,82%	121,00	R\$ 1.125,30	99,18%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

SÉRGIO DE MATOS RIBEIRO
ENGENHEIRO CIVIL CREA: 37.471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA: 38.305



OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATADA
CONSTRUTORA UMBUPAMA EIRELI

PROCESSO Nº
Processo Licitatório nº 022/2022

MODALIDADE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

BOLETA DE MEDIÇÃO
TABELA DE REFERÊNCIA
ROI = 22,33%

EMPREENDIMENTO - ESCOLA MUNICIPAL DO ALDO GOMES DE ARAÚJO

Guilherme da Silva

ITENS	Nº	CR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR						
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%		
9.1.12	89338		SIMAR	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDADVEL DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN				69,00	R\$	4,22	1.0000	R\$	291,16	-	0,00%	R\$	-	0,00%	69,00	R\$	291,16	100,00%
9.1.13	89350		SIMAR	TUBO PVC SOLDADVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M				286,00	R\$	23,60	1,0000	R\$	6.749,60	43,50	15,21%	R\$	-	0,00%	286,00	R\$	6.749,60	84,79%
9.1.14	89357		SIMAR	TUBO PVC SOLDADVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M				128,88	R\$	34,33	1,0000	R\$	4.424,45	26,00	20,17%	R\$	-	0,00%	128,88	R\$	4.424,45	79,83%
9.1.15	89460		SIMAR	TUBO PVC SOLDADVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M				127,85	R\$	6,60	1,0000	R\$	843,81	9,00	7,04%	R\$	-	0,00%	127,85	R\$	843,81	92,96%
9.1.16	89447		SIMAR	TUBO PVC SOLDADVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	M				71,24	R\$	14,08	1,0000	R\$	1.003,05	-	0,00%	R\$	-	0,00%	71,24	R\$	1.003,05	100,00%
9.1.17	89481		SIMAR	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDADVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	UN				62,00	R\$	4,94	1,0000	R\$	306,28	-	0,00%	R\$	-	0,00%	62,00	R\$	306,28	100,00%
9.1.18	89707		SIMAR	CAIXA SIFONADA, PVC DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN				52,00	R\$	43,47	1,0000	R\$	2.260,44	19,00	25,00%	R\$	-	0,00%	52,00	R\$	2.260,44	63,46%
9.1.19	89711		SIMAR	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M				143,50	R\$	21,46	1,0000	R\$	3.079,51	24,00	16,72%	R\$	-	0,00%	143,50	R\$	3.079,51	83,28%
9.1.20	89712		SIMAR	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M				66,25	R\$	32,11	1,0000	R\$	2.127,28	2,00	3,02%	R\$	-	0,00%	66,25	R\$	2.127,28	96,98%
9.1.21	89714		SIMAR	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	M				128,85	R\$	61,74	1,0000	R\$	7.955,19	128,85	100,00%	R\$	-	0,00%	128,85	R\$	7.955,19	100,00%
9.1.22	89987		SIMAR	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	UN				60,00	R\$	127,43	1,0000	R\$	7.645,80	26,00	8,633%	R\$	-	0,00%	60,00	R\$	7.645,80	50,00%
9.1.23	94795		SIMAR	FORNECEDOR DE BOLA PARA CAIXA D'ÁGUA ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2020	UN				50,00	R\$	39,82	1,0000	R\$	1.991,00	1,00	2,00%	R\$	-	0,00%	50,00	R\$	1.991,00	98,00%
9.1.24	95469		SIMAR	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN				141,00	R\$	328,97	1,0000	R\$	46.384,77	13,00	7,80%	R\$	-	0,00%	141,00	R\$	46.384,77	90,78%
9.1.25	100888		SIMAR	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN				27,00	R\$	586,83	1,0000	R\$	15.844,41	9,00	29,63%	R\$	-	0,00%	27,00	R\$	15.844,41	66,67%
9.1.26	95472		SIMAR	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM PUPO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN				102,00	R\$	813,67	1,0000	R\$	82.994,34	-	0,00%	R\$	-	0,00%	102,00	R\$	82.994,34	100,00%
9.1.27	100849		SIMAR	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	UN				252,00	R\$	40,73	1,0000	R\$	10.263,96	69,00	25,00%	R\$	-	0,00%	252,00	R\$	10.263,96	71,43%
9.1.28	107111		SIMAR	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, H/M 6 A 20 M, Q 1,2 A 3,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2020	UN				50,00	R\$	1.046,56	1,0000	R\$	52.328,00	3,00	4,00%	R\$	-	0,00%	50,00	R\$	52.328,00	92,00%
9.1.29	102505		SIMAR	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 09/2021	UN				38,00	R\$	271,38	1,0000	R\$	10.312,44	-	0,00%	R\$	-	0,00%	38,00	R\$	10.312,44	100,00%
9.1.30	102807		SIMAR	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN				41,00	R\$	471,17	1,0000	R\$	19.317,97	2,00	4,88%	R\$	-	0,00%	41,00	R\$	19.317,97	95,12%
9.1.31	102809		SIMAR	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2021	UN				27,00	R\$	1.071,31	1,0000	R\$	28.925,37	-	0,00%	R\$	-	0,00%	27,00	R\$	28.925,37	100,00%
9.1.32	C. 014		COMPORCAO	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN				8,00	R\$	4.659,75	1,0000	R\$	37.278,00	2,00	25,00%	R\$	-	0,00%	8,00	R\$	37.278,00	75,00%
9.1.33	02052/ONSE		ONSE	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR COMPLETA AKROS OU SIMILAR	UN				157,00	R\$	77,43	1,0000	R\$	12.156,51	39,00	24,20%	R\$	-	0,00%	157,00	R\$	12.156,51	75,16%
9.1.34	13813		ONSE INSUMOS	CAIXA DE DESCARGA ACOPADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZ/RAVENNA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR	UN				49,00	R\$	186,33	1,0000	R\$	9.130,17	4,00	4,08%	R\$	-	0,00%	49,00	R\$	9.130,17	91,44%
9.1.35	C. 008		COMPORCAO	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPADA COMPLETO UNIVERSAL	UN				189,00	R\$	177,87	1,0000	R\$	33.617,43	9,00	4,76%	R\$	-	0,00%	189,00	R\$	33.617,43	95,24%
9.1.36	C. 007		COMPORCAO	BOMBA SUBMERSA AUAUGER 900 450W	UN				36,00	R\$	761,42	1,0000	R\$	27.447,12	-	0,00%	R\$	-	0,00%	36,00	R\$	27.447,12	100,00%
9.1.37	01482/ONSE		ONSE	VALVULA DE C/ CNVO, D = 25 MM (1")	UN				49,00	R\$	95,72	1,0000	R\$	4.690,28	-	0,00%	R\$	-	0,00%	49,00	R\$	4.690,28	100,00%
9.1.38	1748		SIMAR INSUMOS	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOX/DADEL (JÁSI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLIO, DE 0,55 X 1,40" M	UN				39,00	R\$	317,10	1,0000	R\$	12.366,90	2,00	5,13%	R\$	-	0,00%	39,00	R\$	12.366,90	94,87%
10.0				ONSE																			
10.1				ACESSÓRIOS																			
10.1.1	89853		SIMAR	CONJUNTO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF 04/2019 P	M				190,00	R\$	126,16	1,0000	R\$	23.970,40	18,30	10,16%	R\$	-	0,00%	190,00	R\$	23.970,40	89,84%
				TOTAL																			
				VALOR LICITADO																			
				VALOR CONTRATUAL																			
				SALDO CONTRATUAL																			
				VALOR SUPRIMIDO																			
				VALOR TOTAL																			
				SALDO ACUMULADO																			
				VALOR ACUMULADO																			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCISO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

SÉRGIO DE MATOS RIBEIRO
ENG. CIVIL CREIA: 37.471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL CREIA: 98.5305



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA - PE		DATA DA EMISSÃO	20/07/2023	VALOR LICITADO	R\$ 6.412.533,89	REPLAC	
CONTRATADA		CONSTRUTORA UMIABRAMA EMELLI		FATOR K	0,9750	VALOR CONTRATADO	R\$ 6.254.420,69	0,00%	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022		DATA DE INÍCIO	23/09/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022		CONTRATO Nº	0024/2021	SERVIÇOS EXTRA	R\$ -	0,00%	
		TABELA DE REFERÊNCIA		PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%	
		BDI = 22,35%		TERMINO PREVISTO	18/09/2023	VALOR TOTAL	R\$ 6.254.420,69	0,00%	
		EMPENHAMENTO : ESCOLA MUNICIPAL DODALDO GOMES DE ARAUJO		MM - PERIODO	01/08/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 3.872.725,89	61,92%	
		RUE TIRIA DE MEDICAO		MM - PERIODO	31/08/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 28.380,58	0,45%	
				BM - R\$	52	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 2.981.694,81	47,66%	

ITENS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDICAO ANTERIOR			MEDICAO NO PERIODO			MEDICAO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
10.1.2	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P	M	101,00			101,00	R\$ 683,44	1,0000	R\$ 69.229,44	23,30	15.970,75	23,07%		R\$ -	0,00%	23,30	R\$ 15.970,75	23,07%	96,00	R\$ 37.686,72	97,95%
10.1.3	100866	BARRA DE APOIO BETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	98,00			98,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 38.471,86	2,00	785,14	2,04%		R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 785,14	2,04%	49,00	R\$ 19.235,93	100,00%
10.1.4	100874	PUAADOR PARA PCD FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	49,00			49,00	R\$ 392,57	1,0000	R\$ 19.235,93	-	-	0,00%		R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	
TOTAL																						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATIA
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

SÉRGIO DE MATOS RIBEIRO
 ENG. CIVIL CRA: 37.471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL CRA: 37.305