





**BOLETIM DE MEDIÇÃO 10**

INÍCIO DA OBRA:		20/04/2022		MUNICÍPIO: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA: PAUBRASILE CONSTRUTORA EIRELI - EPP		R\$		55.793,93		% ADIADO		8,80%	
TÉRMINO PREVISTO:		15/12/2022		PROPORTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO		R\$		38.213,64		% SUPRIMIDO		-2,87%	
PRazo DE EXECUÇÃO:		240 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO: TPO017/2022		R\$		671.849,54		% TOTAL		5,93%	
DATA DE EMISSÃO:		16/09/2023		CONSTRUTORA: ESCOLA ROLÃO SKIFERRA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO: 684.275.03		R\$		82,04%					
PERÍODO:		07/02/2023		MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$		38.674,18					
TABELA DE REFERÊNCIA:		16/03/2023		ENFERMEIRO: OUTEIRO DE PEDRO, SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		MEDIDA NO PERÍODO:		R\$		4,49%					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS:				EMPENHAMENTO: Construção de Edifício (também para Reforma)		BDI		22,35%							
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO				
					PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	% ACUMULADO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	% ACUMULADO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO
9.3	SNAPI 12/2021	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 09/2016	M	51,61	10,20	10,20	0,00%	100,00%	0,00%	R\$	526,42	R\$	526,42	R\$
9.4	SNAPI 12/2021	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 09/2016	M	51,61	9,20	9,20	0,00%	100,00%	0,00%	R\$	474,81	R\$	474,81	R\$
9.5	SNAPI 12/2021	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 09/2016	M	38,06	11,00	11,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$	418,66	R\$	418,66	R\$
9.6	SNAPI 12/2021	10328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA. AF. 12/2021	M2	85,91	369,59	369,59	0,00%	96,00%	3,00%	R\$	30.978,28	R\$	29.763,93	R\$
9.7	SNAPI 12/2021	93185	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X19 CM, (ESPESURA 14 CM), FRC - 4,5 MPa, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF. 10/2015	M2	81,92	13,00	13,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$	1.064,96	R\$	1.064,96	R\$
10.0			COBERTURA								R\$	106.091,60	R\$	106.091,60	R\$
10.1	SNAPI 12/2021	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	21,61	357,88	357,88	0,00%	93,00%	6,00%	R\$	7.733,78	R\$	7.249,07	R\$
10.2	SNAPI 12/2021	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTES. AF. 07/2019	M2	73,23	357,88	357,88	0,00%	93,00%	6,00%	R\$	26.307,55	R\$	24.476,39	R\$
10.3	SNAPI 12/2021	94233	GUAIHEIRA PARA TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FRAÇÃO E VAMENTO. AF. 07/2019	M	118,47	30,81	30,81	0,00%	96,00%	1,00%	R\$	3.650,06	R\$	3.577,79	R\$
10.4	SNAPI 12/2021	102333	PINTURA INALZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO, AF. 01/2021	M2	12,07	357,88	357,88	0,00%	93,00%	6,00%	R\$	4.319,61	R\$	4.034,17	R\$
10.5	SNAPI 12/2021	101964	JATE PRÉ-MOLDADA UMBREONAL, BARRONADA, PARA TORNO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+JATE) = (8,3) AF. 12/2020	M2	190,56	336,80	336,80	0,00%	95,00%	4,00%	R\$	64.180,60	R\$	61.590,89	R\$
11.0			PRISO								R\$	48.304,14	R\$	47.332,76	R\$
11.1	SNAPI 12/2021	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PRISOS, LAJES SOBRE SOLO OU BADERA. AF. 08/2017	M3	60,00	17,04	14,61	0,00%	85,00%	14,00%	R\$	10.241,04	R\$	8.760,61	R\$
11.2	COMPOSIÇÃO	015	TELA DE AÇO MALHA 15X15, 4,2MM REE: 24X32 DA TELON - FORNIMENTO E LOGOCIAÇÃO	M2	20,45	308,26	308,26	0,00%	100,00%	0,00%	R\$	6.303,91	R\$	6.303,91	R\$
11.3	SNAPI 12/2021	87630	CONTRAPOSO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADRIFRADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF. 07/2021	M2	40,06	284,25	281,60	0,00%	99,00%	0,00%	R\$	11.387,05	R\$	11.260,89	R\$
11.4	SNAPI 12/2021	94991	EXECUÇÃO DE PASSARO (CALCADA) OU PRISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, USUANDO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	670,85	2,35	2,35	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	1.576,49	R\$	1.576,49	R\$
11.5	SNAPI 12/2021	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PRISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	61,48	284,25	281,60	0,00%	99,00%	0,00%	R\$	17.475,69	R\$	17.312,76	R\$
11.6	SNAPI 12/2021	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	112,96	10,80	10,80	0,00%	100,00%	0,00%	R\$	1.319,96	R\$	1.319,96	R\$
12.0			REVESTIMENTO								R\$	64.554,05	R\$	63.975,06	R\$
12.1	SNAPI 12/2021	87979	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FERREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONIERA 400L. AF. 08/2014	M2	4,33	681,83	681,83	0,00%	100,00%	0,00%	R\$	2.952,32	R\$	2.952,32	R\$
12.2	SNAPI 12/2021	87259	BETONIERA 400L, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:3:8, PREPARO MECÂNICO COM BATEDOR 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALASCAS. AF. 08/2014	M2	41,28	417,25	417,25	0,00%	100,00%	0,00%	R\$	17.224,08	R\$	17.224,08	R\$
12.3	SNAPI 12/2021	87331	BATEDOR 400L, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:3:8, PREPARO MECÂNICO COM BATEDOR 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALASCAS. AF. 08/2014	M2	39,88	282,96	282,96	0,00%	100,00%	0,00%	R\$	11.384,44	R\$	11.384,44	R\$
12.4	COMPOSIÇÃO	027	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PRISO OU PAREDE, 45 X 45 CM PEI, CETIM BRANCO, PORTOBELO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE DO EMBOÇO	KG	75,25	249,73	119,27	47,00%	47,00%	52,00%	R\$	18.292,18	R\$	8.975,06	R\$
12.5	COMPOSIÇÃO	026	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, BRANCO, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE DO EMBOÇO - REV.01	M2	92,65	20,19	20,19	0,00%	100,00%	0,00%	R\$	1.870,60	R\$	1.870,60	R\$
12.6	SNAPI 12/2021	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF. 05/2017_P	M2	44,15	278,28	278,28	0,00%	98,00%	1,00%	R\$	12.230,43	R\$	12.230,43	R\$
13.0			ESQUADRIA, VIDROS E FERREAGENS								R\$	45.989,32	R\$	45.989,32	R\$
13.1	SNAPI 12/2021	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 5,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO PURO, FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1.133,38	9,00	9,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$	10.200,42	R\$	10.200,42	R\$
13.2	SNAPI 12/2021	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERREAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALGAR E CONTRAMARCO, FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	774,03	25,80	25,80	0,00%	100,00%	0,00%	R\$	19.969,97	R\$	19.969,97	R\$
13.3	SNAPI 12/2021	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FRADO COM BAGUETE AF. 01/2021_P	M2	329,70	25,80	25,80	0,00%	100,00%	0,00%	R\$	8.506,26	R\$	8.506,26	R\$
13.4	SNAPI 12/2021	100701	PORTA DE FERRO, TIPO GRABE COM CHAPA, COM GUARNIÇÃO. AF. 12/2019	M2	676,58	1,89	1,89	0,00%	100,00%	0,00%	R\$	1.282,51	R\$	1.282,51	R\$

**PAUBRASILE CONSTRUTORA EIRELI**  
 CNPJ: 23.198.833/0001-04

Secretaria de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Munitz

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
 Felipe Augusto dos Santos Macêdo  
 Engenheiro Civil  
 Responsável pela Fiscalização - PE nº 18.1677622-0  
 Responsável pelo Serviço Técnico  
 Empresa Contratada




**BOLETIM DE MEDIÇÃO 10**

INÍCIO DA OBRA:		20/04/2022		MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		ATIVO DE VALOR:		R\$		55.795,33		% ADIADO		8,80%	
TÉRMINO PREVISTO:		13/12/2022		PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇO		ATIVO DE SUPRESSÃO:		R\$		18.219,44		% SUPRIMIDO		-2,87%	
PLANO DE EXECUÇÃO:		24/03/2023		GESTÃO / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		011/2022		VALOR DO CONTRATO ADIADO		R\$		671.849,54		% TOTAL		5,93%	
DATA DE EMISSÃO:		16/03/2023		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ROLÃO SQUEIRA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		TP001/2022		VALOR DO CONTRATO:		R\$		634.275,03					
PERÍODO:		07/02/2023		MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		VALOR DO CONTRATO:		R\$		% ACUMULADO		R\$		28.874,18		% DESP. EM		4,0%	
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI PE 12/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		16/03/2023		EMPENHAMENTO: Construção de Edifícios (também para Reforma)		MEDIO DO PERÍODO:		R\$				R\$							
ITEM	FORTE	CODIGO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA
13.5	SINAPI 12/2021	91341	M2	R\$ 796,77	4,86	-	-	4,86	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.872,30	R\$	-	R\$ 3.872,30	R\$	-
13.6	SINAPI 12/2021	90843	UNID.	R\$ 1.048,93	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.137,86	R\$	-	R\$ 2.137,86	R\$	-
14.0	COMPOSIÇÃO	005	UN	R\$ 116,73	36,00	-	-	36,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 27.235,55	R\$	-	R\$ 27.235,55	R\$	-
14.1	SINAPI 12/2021	91341	UN	R\$ 203,35	20,00	-	-	20,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.202,28	R\$	-	R\$ 4.202,28	R\$	-
14.2	SINAPI 12/2021	91341	UN	R\$ 236,02	12,00	-	-	12,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.067,00	R\$	-	R\$ 4.067,00	R\$	-
14.3	SINAPI 12/2021	91341	UN	R\$ 94,88	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.712,24	R\$	-	R\$ 2.712,24	R\$	-
14.4	SINAPI 12/2021	91971	UN	R\$ 47,03	5,00	-	-	5,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 235,15	R\$	-	R\$ 235,15	R\$	-
14.5	SINAPI 12/2021	91959	UN	R\$ 29,98	7,00	-	-	7,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 207,76	R\$	-	R\$ 207,76	R\$	-
14.6	SINAPI 12/2021	91953	UN	R\$ 29,97	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 59,94	R\$	-	R\$ 59,94	R\$	-
14.7	SINAPI 12/2021	101632	UN	R\$ 16,60	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 33,20	R\$	-	R\$ 33,20	R\$	-
14.8	SINAPI 12/2021	93980	UN	R\$ 127,03	27,00	-	-	27,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.429,81	R\$	-	R\$ 3.429,81	R\$	-
14.9	SINAPI 12/2021	97586	UN	R\$ 43,49	11,00	-	-	11,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 478,39	R\$	-	R\$ 478,39	R\$	-
14.10	SINAPI 12/2021	97592	UN	R\$ 90,25	4,00	-	-	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 361,00	R\$	-	R\$ 361,00	R\$	-
14.11	COMPOSIÇÃO	006	UN	R\$ 17,43	17,00	-	-	17,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 298,31	R\$	-	R\$ 298,31	R\$	-
14.12	SINAPI 12/2021	93655	UN	R\$ 123,83	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 123,83	R\$	-	R\$ 123,83	R\$	-
14.13	SINAPI 12/2021	93673	UN	R\$ 750,75	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 750,75	R\$	-	R\$ 750,75	R\$	-
14.14	SINAPI 12/2021	101883	UN	R\$ 109,42	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 328,26	R\$	-	R\$ 328,26	R\$	-
14.15	SINAPI 12/2021	96985	UN	R\$ 217,46	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 217,46	R\$	-	R\$ 217,46	R\$	-
14.16	SINAPI 12/2021	97991	M	R\$ 7,74	10,00	-	-	10,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 77,40	R\$	-	R\$ 77,40	R\$	-
14.17	SINAPI 12/2021	91844	M	R\$ 11,74	30,00	-	-	30,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 352,20	R\$	-	R\$ 352,20	R\$	-
14.18	SINAPI 12/2021	91930	M	R\$ 153,98	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 153,98	R\$	-	R\$ 153,98	R\$	-
14.19	SINAPI 12/2021	101636	UN	R\$ 972,26	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 972,26	R\$	-	R\$ 972,26	R\$	-
14.20	SINAPI 12/2021	101658	UN	R\$ 3.468,42	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.468,42	R\$	-	R\$ 3.468,42	R\$	-
14.21	ORSE/12/21	11118	UN	R\$ 1.578,95	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.578,95	R\$	-	R\$ 1.578,95	R\$	-
14.22	SINAPI 12/2021	101113	UN	R\$ 155,99	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 311,98	R\$	-	R\$ 311,98	R\$	-
14.23	ORSE/12/21	817	UN	R\$ 3.115,22	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.115,22	R\$	-	R\$ 3.115,22	R\$	-
14.24	ORSE/12/21	12910	UN	R\$ 147,02	13,00	-	-	13,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.911,26	R\$	-	R\$ 1.911,26	R\$	-
15.0	COMPOSIÇÃO	007	UN	R\$ 94,94	11,00	-	-	11,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.044,34	R\$	-	R\$ 1.044,34	R\$	-
15.1	SINAPI 12/2021	89957	UN	R\$ 176,97	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 530,91	R\$	-	R\$ 530,91	R\$	-
15.2	COMPOSIÇÃO	008	UN	R\$ 488,99	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.466,97	R\$	-	R\$ 1.466,97	R\$	-
15.3	COMPOSIÇÃO	008	UN	R\$ 260,69	4,00	-	-	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.042,76	R\$	-	R\$ 1.042,76	R\$	-
15.4	SINAPI 12/2021	86931	UN	R\$ 147,02	7,00	-	-	7,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.025,14	R\$	-	R\$ 1.025,14	R\$	-
15.5	SINAPI 12/2021	86943	UN	R\$ 94,94	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 284,82	R\$	-	R\$ 284,82	R\$	-
			UN	R\$ 176,97	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 530,91	R\$	-	R\$ 530,91	R\$	-
			UN	R\$ 488,99	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.466,97	R\$	-	R\$ 1.466,97	R\$	-
			UN	R\$ 260,69	4,00	-	-	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.042,76	R\$	-	R\$ 1.042,76	R\$	-
			UN	R\$ 147,02	7,00	-	-	7,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.025,14	R\$	-	R\$ 1.025,14	R\$	-
			UN	R\$ 94,94	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 284,82	R\$	-	R\$ 284,82	R\$	-
			UN	R\$ 176,97	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 530,91	R\$	-	R\$ 530,91	R\$	-
			UN	R\$ 488,99	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.466,97	R\$	-	R\$ 1.466,97	R\$	-
			UN	R\$ 260,69	4,00	-	-	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.042,76	R\$	-	R\$ 1.042,76	R\$	-
			UN	R\$ 147,02	7,00	-	-	7,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.025,14	R\$	-	R\$ 1.025,14	R\$	-
			UN	R\$ 94,94	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 284,82	R\$	-	R\$ 284,82	R\$	-
			UN	R\$ 176,97	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 530,91	R\$	-	R\$ 530,91	R\$	-
			UN	R\$ 488,99	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.466,97	R\$	-	R\$ 1.466,97	R\$	-
			UN	R\$ 260,69	4,00	-	-	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.042,76	R\$	-	R\$ 1.042,76	R\$	-
			UN	R\$ 147,02	7,00	-	-	7,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.025,14	R\$	-	R\$ 1.025,14	R\$	-
			UN	R\$ 94,94	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 284,82	R\$	-	R\$ 284,82	R\$	-
			UN	R\$ 176,97	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 530,91	R\$	-	R\$ 530,91	R\$	-
			UN	R\$ 488,99	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.466,97	R\$	-	R\$ 1.466,97	R\$	-
			UN	R\$ 260,69	4,00	-	-	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.042,76	R\$	-	R\$ 1.042,76	R\$	-
			UN	R\$ 147,02	7,00	-	-	7,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.025,14	R\$	-	R\$ 1.025,14	R\$	-
			UN	R\$ 94,94	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 284,82	R\$	-	R\$ 284,82	R\$	-
			UN	R\$ 176,97	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 530,91	R\$	-	R\$ 530,91	R\$	-
			UN	R\$ 488,99	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.466,97	R\$	-	R\$ 1.466,97	R\$	-
			UN	R\$ 260,69	4,00	-	-	4,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.042,76	R\$	-	R\$ 1.042,76	R\$	-
			UN	R\$ 147,02	7,00	-	-	7,00											



**BOLETIM DE MEDIÇÃO 10**

INÍCIO DA OBRA:		20/04/2022		MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADE:		PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI - EPP		R\$		55.295,33		% ADIADO		8,80%	
TÉRMINO PREVISTO:		15/12/2022		PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇO		R\$		18.218,64		% SUPRIMIDO		-2,87%	
DATA DE EXECUÇÃO:		24/05/2023		GESTOR / AGÊNCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		01/1/2022		R\$		671.846,54		% TOTAL		5,93%	
PERÍODO DE EMISSÃO:		16/03/2023		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ROLÃO SOUZA FERREIRA - LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		10001/2022		R\$		684.275,03					
TABELA DE REFERÊNCIA:		16/03/2023		MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$		%		82,04%					
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS:		12/2021 E		EMPENHAMENTO: Contratação de Edifícios (também para reformas)		VALOR DO PERÍODO:		R\$		%		28.474,18		4,49%			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO					
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO			
15.6	SNAPI 12/2021	86934	BANCADEA DE BARRIETE SINTÉTICO 3,0 X 80CM, COM CITA INTEGRADA, INCLUSIVE TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VALÚVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA CORÇA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 448,16	2,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 896,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 896,32		
15.7	SNAPI 12/2021	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	R\$ 106,56	5,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 532,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 532,80		
15.8	SNAPI 12/2021	89709	PAULO SFOMADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO. AF_12/2020	UN	R\$ 15,84	5,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 79,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,20		
15.9	SNAPI 12/2021	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 65,64	3,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 196,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,92		
15.10	SNAPI 12/2021	100855	SANONTEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRÍLICO, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 64,25	3,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 192,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,75		
15.11	COMPOSIÇÃO	009	TOMBEIRO PLÁSTICO TIPO DISPERSEZ PARA PAPEL TOALHA INTERMEDIADO	UN	R\$ 64,13	3,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 192,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 192,39		
15.12	SNAPI 12/2021	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 47,25	3,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 141,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,75		
15.13	COMPOSIÇÃO	010	CADA D'ÁGUA POLIETILENO CAPACIDADE 200L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 1.676,26	1,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.676,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.676,26		
15.14	SNAPI 12/2021	39364	FOSSA SÉPTICA SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUENTES, CILÍNDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7239)	UN	R\$ 11.936,25	1,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 11.936,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.936,25		
15.15	SNAPI 12/2021	96081	SANIDOURO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 1,5 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUENTES). AF_12/2020	UN	R\$ 15.147,54	1,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 15.147,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.147,54		
15.16	SNAPI 12/2021	96060	FILTRO AMERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,61 (PARA 34 CONTRIBUENTES). AF_12/2020	UN	R\$ 5.793,40	1,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.793,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.793,40		
15.17	SNAPI 12/2021	100434	CAIXA DE BERBAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 115 MM, INCLUSIVE CABECEIRAS, EMERGENS, BOCAL, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 82,56	62,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.118,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.118,72		
15.18	SNAPI 12/2021	89578	TUBO PVC, SÉRIE N, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 90 GRAUS, PVC, SÉRIE N, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	R\$ 66,08	6,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 396,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,48		
15.19	SNAPI 12/2021	89584	RIFÃO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE FANÇAMENTO AF_07/2019	M	R\$ 74,96	3,80	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 284,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 284,84		
15.20	SNAPI 12/2021	100217	CABA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,20X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	R\$ 423,80	1,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 423,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 423,80		
15.21	SNAPI 12/2021	98104	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FAVADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 384,53	2,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 769,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 769,06		
15.22	SNAPI 12/2021	100868	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 205,08	3,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 615,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 615,24		
15.23	SNAPI 12/2021	95546	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$ 1.189,10	2,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.378,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.378,20		
15.24	SNAPI 12/2021	100875	PNITURA	UN	R\$ 1.189,10	2,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.378,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.378,20		
16.0	SNAPI 12/2021	88495	APLICAÇÃO E LIMANENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 11,61	321,42	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.731,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.731,68		
16.2	SNAPI 12/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 3,18	321,42	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.022,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.022,11		
16.3	SNAPI 12/2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R\$ 17,33	321,42	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.570,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.570,20		
16.4	SNAPI 12/2021	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	R\$ 46,01	204,69	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 9.427,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.427,16		
16.5	SNAPI 12/2021	98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, RESERVADO COM TUILO DE POLIESTER (MAY). AF_06/2018	M2	R\$ 56,61	17,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 962,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 962,37		
16.6	SNAPI 12/2021	100219	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO (PROMETON) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	R\$ 16,49	101,85	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.679,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.679,50		
16.7	SNAPI 12/2021	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRANITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO FERRO) DECUPADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 26,97	51,60	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.391,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.391,65		
17.0	SNAPI 12/2021	96511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	R\$ 208,85	6,00	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.253,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.253,10		
17.1	SNAPI 12/2021	366	ÁREA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRIBUÍDO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 117,18	11,18	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.310,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.310,07		
17.2	SNAPI 12/2021	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MED-FHO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39x65x30x3 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PASSAGENS OU PASSAGENS. AF_05/2016	M	R\$ 46,98	32,50	-	-	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.526,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.526,85		



Secretaria de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muniz

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
Felipe Augusto de Sá Macêdo  
Engenheiro Civil  
CREA - PE nº 181677622-0  
Responsável pela Fiscalização  
Felipe Augusto de Santana Macêdo



**BOLETIM DE MEDIÇÃO 10**

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	FÍSICO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO				
<b>INÍCIO DA OBRA:</b> 20/04/2021 <b>MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA</b> <b>TERMINO PREVISTO:</b> 15/12/2022 <b>PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA</b> <b>PRazo DE EXECUÇÃO:</b> 240 DIAS <b>GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS</b> <b>DATA DE EMISSÃO:</b> 16/03/2023 <b>CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ROLÃO SQUIBRA FONTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE OUTEIRO DE PEDRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.</b> <b>PERÍODO:</b> 07/02/2023 <b>TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI PE 12/2021 E</b> <b>COMPOSIÇÕES DE CUSTOS:</b> 16/03/2023 <b>EMPREENHIMENTO: Construção de edifícios (também para Referen)</b>																		
17.4	SINAPI 12/2021	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE MÁXIMA) AF_02/2020	M3XKM	2,30	67,08	-	-	67,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,08				
17.5	COTAÇÃO	001	PLAYGROUND INFANTIL DE MADEIRA "Casa do Taram Simples"	UN	1,00	9.374,49	-	-	9.374,49	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.374,49				
18.0	SINAPI 12/2021	101910	COMBATE INCÊNDIO	UN	330,62	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00				
18.1	SINAPI 12/2021	102597	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_20/2020_p	UN	6,26	20,00	-	-	20,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00				
18.2	SINAPI 12/2021	12138	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E - 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M	23,33	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00				
18.3	ORSE/12/21	97599	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC DIM: 20x20CM	UN	32,74	10,00	-	-	10,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00				
18.4	SINAPI 12/2021	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM RIATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	32,74	10,00	-	-	10,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00				
19.0	COMPOSIÇÃO	011	SERVIÇOS PRIMAS															
19.1	SINAPI 12/2021	10851	PLACA DE INALUGAÇÃO DE BROZE "35 X 50"CM	UN	1.308,69	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00				
19.2	SINAPI 12/2021	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA DE "25 X 4" E "6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	UN	67,91	8,00	-	-	8,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00				
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO</b>																		
											R\$	671.849,54	R\$	28.474,18	R\$	520.282,44	R\$	151.567,10

ATIVO DE VALOR	R\$	% ADITADO	8,80%
ATIVO DE SUPRESSÃO:	-R\$	% SUPRIMIDO	-2,87%
VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$	% TOTAL	5,93%
R\$ 55.375,93			
R\$ 38.219,44			
R\$ 671.849,54			

% ACUMULADO	82,04%
% DESTE BM	4,49%
R\$ 654.275,03	
R\$ 28.474,18	

QUANTITATIVO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
67,08	67,08	-	-	67,08
1,00	1,00	-	-	1,00
2,00	2,00	-	-	2,00
20,00	20,00	-	-	20,00
2,00	2,00	-	-	2,00
10,00	10,00	-	-	10,00
1,00	1,00	-	-	1,00
8,00	8,00	-	-	8,00

PREÇO UNITÁRIO	22,35%
R\$ 330,62	
R\$ 9.374,49	
R\$ 6,26	
R\$ 23,33	
R\$ 32,74	
R\$ 1.308,69	
R\$ 67,91	

FINANCEIRO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
R\$ 154,28	R\$ 154,28	-	-	R\$ 154,28
R\$ 9.374,49	R\$ 9.374,49	-	-	R\$ 9.374,49
R\$ 1.160,50	R\$ 1.160,50	-	-	R\$ 1.160,50
R\$ 661,24	R\$ 661,24	-	-	R\$ 661,24
R\$ 125,20	R\$ 125,20	-	-	R\$ 125,20
R\$ 46,66	R\$ 46,66	-	-	R\$ 46,66
R\$ 317,40	R\$ 317,40	-	-	R\$ 317,40
R\$ 1.851,97	R\$ 1.851,97	-	-	R\$ 1.851,97
R\$ 1.308,69	R\$ 1.308,69	-	-	R\$ 1.308,69
R\$ 543,28	R\$ 543,28	-	-	R\$ 543,28
R\$ 671.849,54	R\$ 28.474,18	R\$ 520.282,44	R\$ 151.567,10	

TOTAL GERAL	R\$	R\$	R\$	R\$
	671.849,54	28.474,18	520.282,44	151.567,10

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
 Felipe Augusto da S. Macêdo  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PE nº 181677622-0

**PAUBRASIL CONSTRUTORA EIRELI**  
 CNPJ: 23.198.833/0001-04

Secretário de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz