



RUA DO DESENVOLVIMENTO
CONTRATADA

OBJETO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BARRIOS DE TIJUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº97/2022)

MGIM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP

PROCESSO Nº
MODALIDADE
CONCURRENÇA PÚBLICA Nº 009/2022-SIMI

Processo Administrativo Nº 027/2022-SIMI
SIMAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR	
					QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	VALOR	%
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA		R\$ 55.791,71		R\$ 5.580,63	0,00%	R\$ 41.382,35	R\$ 150.410,70	34,21%	
1.1			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORN. E INSTAL. NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO.	M2	12,00	R\$ 4.522,32	0,00%	0,00%	12,00	R\$ 4.522,32	100,00%	R\$ 0,00
1.2			BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 19.551,60
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
2.1			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,09	R\$ 21.744,41	18,17%	0,20	1,29	R\$ 25.784,21	21,98%	R\$ 130.859,19
2.2			ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,19	R\$ 9.524,98	19,83%	0,20	1,39	R\$ 11.125,82	23,17%	R\$ 93.959,79
3.0			RUA MANOEL MARIANO DE BARROS (E0 à E6+15,37) - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ			R\$ 148.772,62				R\$ 148.092,41		R\$ 36.999,31
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 1.272,00	100,00%	0,00%	-	R\$ 1.272,00	100,00%	R\$ 0,00
3.1.1			REBAIXAMENTO DE PRA DA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONESES, ESCAVACÃO E REATERRO.	UND	12,00	R\$ 1.272,00	100,00%	0,00%	-	R\$ 1.272,00	100,00%	R\$ 0,00
3.2			MOVIMENTO DE TERRA			R\$ 33.010,30	100,00%	0,00%	-	R\$ 33.010,30	100,00%	R\$ 0,00
3.2.1			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	744,53	R\$ 1.928,33	100,00%	0,00%	744,53	R\$ 1.928,33	100,00%	R\$ 0,00
3.2.2			CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PA CARREGADERA (C/CAMBADA DE 17 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	238,24	R\$ 1.965,48	100,00%	0,00%	238,24	R\$ 1.965,48	100,00%	R\$ 0,00
3.2.3			EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	89,34	R\$ 13.397,42	100,00%	0,00%	89,34	R\$ 13.397,42	100,00%	R\$ 0,00
3.2.4			ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	64,97	R\$ 7.746,37	100,00%	0,00%	64,97	R\$ 7.746,37	100,00%	R\$ 0,00
3.2.5			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.332,99	R\$ 7.972,70	100,00%	0,00%	4.332,99	R\$ 7.972,70	100,00%	R\$ 0,00
3.3			PAVIMENTO / PASSEIO			R\$ 101.646,42	93,75%	0,00%	-	R\$ 101.646,43	93,75%	R\$ 5.775,51
3.3.1			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONECTADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	270,74	R\$ 18.320,97	100,00%	0,00%	270,74	R\$ 18.320,97	100,00%	R\$ 0,00
3.3.2			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	595,62	R\$ 58.025,30	100,00%	0,00%	595,62	R\$ 58.025,30	100,00%	R\$ 0,00
3.3.3			EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USUADO, MOLADA IN LOCO EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	270,74	R\$ 12.843,90	100,00%	0,00%	270,74	R\$ 12.843,90	100,00%	R\$ 0,00
3.3.4			EXECUÇÃO DE PASSISO (CAÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	15,19	R\$ 12.456,25	93,54%	0,00%	15,19	R\$ 12.456,26	93,54%	R\$ 860,70
3.3.5			RAMPAS PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USUADO, DESEMPOLADO.	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.914,41
3.4			DRENAGEM			R\$ 12.163,68	44,67%	0,00%	-	R\$ 12.163,68	44,67%	R\$ 15.064,75

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
CRA-PE 38.306

José Severino da Silva
Tecnólogo em Contabilidade
CMA Edit - 063
Régistro: 12350311

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
TARCISIO CRUZ MIMINI

CONTRATADA: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP

PROCESSO Nº: Processo Administrativo Nº 0271/2022-SMII
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 099/2022-SMII

BOLETIM DE MEDIÇÃO

SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
3.4.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M, AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%	-	-	0,00%	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
3.4.2	SINAPI 07/2022	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	75,00	R\$ 11.262,75	100,00%
3.4.3	SINAPI 07/2022	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 1.164,12	100,00%
3.4.4	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	9,00	R\$ 5.351,67	100,00%	-	-	0,00%	9,00	R\$ 5.351,67	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
3.4.5	SINAPI 07/2022	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDENCIONAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	67,69	R\$ 1.800,55	100,00%	-	-	0,00%	67,69	R\$ 1.800,55	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
3.4.6	SINAPI 07/2022	102737	BOCA PARA BUERO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDIADA DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.637,88	100,00%
3.5	SINALIZAÇÃO															
3.5.1	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20° CM	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.488,22	100,00%
3.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFEÇÃO SUORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 989,04	100,00%
3.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + III - CONEÇÃO	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,78	R\$ 259,78	100,00%
4.0	RUA BELA VISTA [60 à 123x3,37] - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ															
4.1	SERVIÇOS PRELIMINIAES															
4.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	20,00	R\$ 2.120,00	100,00%	-	-	0,00%	20,00	R\$ 2.120,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
4.2	MOVIMENTO DE TERRA															
4.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.289,04	R\$ 3.338,60	100,00%	-	-	0,00%	1.289,04	R\$ 3.338,60	100,00%	0,00	R\$ 0,01	0,00%
4.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PA CARREGADERA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	412,48	R\$ 3.402,96	100,00%	-	-	0,00%	412,48	R\$ 3.402,96	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
4.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	154,68	R\$ 23.195,81	100,00%	-	-	0,00%	154,68	R\$ 23.195,81	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
4.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	112,49	R\$ 13.412,18	100,00%	-	-	0,00%	112,49	R\$ 13.412,18	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
4.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DM1 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.501,98	R\$ 13.803,64	100,00%	-	-	0,00%	7.501,98	R\$ 13.803,64	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%

DATA DA EMISSÃO		21/08/2023	VALOR LICITADO	R\$ 5.936.081,56	REPLAN
FATOR K	0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03	0,00%	
DATA DE INÍCIO	12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%	
CONTRATO Nº	007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%	
PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%	
TERMINO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	0,00%	
BM - PERÍODO	21/07/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 4.326.758,12	77,40%	
BM - PERÍODO	21/08/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 201.641,16	3,61%	
BM - Nº	5	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.265.568,85	22,86%	

OBJETO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BARRIOS DE TIJUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA-PE (CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº97/2022)
PROCESSO Nº	Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI

DATA DA EMISSÃO	21/08/2023	VALOR LICITADO	R\$ 5.938.084,56	REPLAN
FACTOR K	0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03	0,00%
DATA DE INÍCIO	12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERRILHO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	0,00%
BM - PERÍODO	21/07/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 4.326.758,42	77,40%
BM - Nº	21/08/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 201.641,46	3,61%
		5 - BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.263.589,85	22,60%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº	ITENS	CIR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
						QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
4.3			DRENAGEM														
4.3.1	SINAPI 07/2022		97961	CAIXA PARA BOCA DE LODO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF-12/2020	UN	4,00	R\$ 50.283,26	84,80%			0,00%	4,00	R\$ 50.283,26	84,80%	2,00	R\$ 9.010,45	15,20%
4.3.2	SINAPI 07/2022		92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF-12/2015	M	25,00	R\$ 7.959,75	100,00%			0,00%	25,00	R\$ 7.959,75	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.3.3	COMPOSIÇÃO		006	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	45,00	R\$ 10.335,15	93,75%			0,00%	45,00	R\$ 10.335,15	93,75%	3,00	R\$ 689,01	6,25%
4.3.4	SINAPI 07/2022		97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF-12/2020	UN	15,00	R\$ 8.919,45	100,00%			0,00%	15,00	R\$ 8.919,45	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.3.5	SINAPI 07/2022		102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF-01/2021	M	117,19	R\$ 3.117,25	100,00%			0,00%	117,19	R\$ 3.117,25	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.3.6	SINAPI 07/2022		102750	BOCA PARA BUENHO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCOSIDADE DE 30º, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF-07/2021	UN	3,00	R\$ 9.928,74	75,00%			0,00%	3,00	R\$ 9.928,74	75,00%	1,00	R\$ 3.309,58	25,00%
4.4			PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO														
4.4.1	SINAPI 07/2022		94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIOS). AF-06/2016	M	468,74	R\$ 31.719,63	100,00%			0,00%	468,74	R\$ 31.719,63	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.4.2	SINAPI 07/2022		101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF-05/2020	M2	629,00	R\$ 61.277,18	61,00%			0,00%	629,00	R\$ 61.277,18	61,00%	402,22	R\$ 39.184,27	39,00%
4.4.3	SINAPI 07/2022		94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF-06/2016	M	468,74	R\$ 22.237,02	100,00%			0,00%	468,74	R\$ 22.237,02	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.4.4	SINAPI 07/2022		94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADE IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF-07/2016	M3	19,75	R\$ 16.195,19	70,23%	8,29	6.794,90	29,47%	28,04	R\$ 22.990,11	99,70%	0,08	R\$ 68,57	0,30%
4.4.5	COMPOSIÇÃO		007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	-	R\$ 0,00	0,00%			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 9.387,35	100,00%
4.5			SINALIZAÇÃO														
4.5.1	SINAPI 07/2022		13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM INSINJOS.	UN	-	R\$ 0,00	0,00%			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
4.5.2	COMPOSIÇÃO		008	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	-	R\$ 0,00	0,00%			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 659,36	100,00%
4.5.3	SICRO 04/2022		5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + III - CONECCÃO	M²	-	R\$ 0,00	0,00%			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,52	R\$ 173,19	100,00%
5.0				RUZ NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (R0 à E13+9,14) - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ			R\$ 101.644,37						42.779,02	R\$ 205.220,67		R\$ 99.917,75	
5.1				SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 2.438,00	100,00%			0,00%		R\$ 2.438,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%

OBJETO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BARRIOS DE TIJUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 97/2022)

DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	VALOR CONTRATADO	REPLAN
21/08/2023	R\$ 0,9414	R\$ 5.990.327,03	0,00%
12/04/2023		R\$ -	0,00%
007/2023		R\$ -	0,00%
PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	0,00%
TERMINO PREVISTO		VALOR TOTAL	0,00%
06/04/2024		R\$ 4.326.756,12	77,40%
BM - PERÍODO	21/08/2023	BM - R\$ MENSAL	3,61%
BM - R\$		R\$ 201.641,16	3,61%
		R\$ 1.263.588,85	22,60%

PROCESSO Nº
MODALIDADE

Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI

SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
MOVIMENTO DE TERRA																
5.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	23,00	R\$ 2.438,00	100,00%				23,00	R\$ 2.438,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
5.2																
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019																
5.2.1	SINAPI 07/2022	100576	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBAS DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M2	1.480,27	R\$ 3.833,89	100,00%				1.480,27	R\$ 3.833,89	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
5.2.2	SINAPI 07/2022	100976	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	473,68	R\$ 3.907,86	100,00%				473,68	R\$ 3.907,86	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
5.2.3	SINAPI 07/2022	96396	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	129,18	R\$ 15.402,13	100,00%				129,18	R\$ 15.402,13	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
5.2.4	SINAPI 07/2022	94319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DNIT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.615,06	R\$ 15.851,70	100,00%				8.615,06	R\$ 15.851,70	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.3																
DRENAGEM																
5.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 2.505,73	50,00%	1,00	2.505,73	10,31%	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
5.3.2	SINAPI 07/2022	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,00	R\$ 1.802,04	100,00%				12,00	R\$ 1.802,04	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
5.3.3	SINAPI 07/2022	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	6,00	R\$ 1.164,12	100,00%				6,00	R\$ 1.164,12	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
5.3.4	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	17,00	R\$ 10.108,71	100,00%				17,00	R\$ 10.108,71	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
5.3.5	SINAPI 07/2022	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	134,57	R\$ 3.579,56	100,00%				134,57	R\$ 3.579,56	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
5.3.6	SINAPI 07/2022	102737	BOCA PARA BUENRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE O°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAS. AF_07/2021	UN	-	R\$ 0,00	0,00%				-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.637,88	100,00%
5.4																
PAVIMENTAÇÃO / PASEIO																
5.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONECTADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	538,28	R\$ 36.425,40	100,00%				538,28	R\$ 36.425,40	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
5.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	136,00	R\$ 13.249,12	11,48%	204,00	19.873,68	17,23%	340,00	R\$ 33.122,80	28,71%	844,21	R\$ 82.242,43	71,29%
					R\$ 75.210,52	35,53%	40.273,29	19,02%	R\$ 115.483,81	54,55%	R\$ 96.207,97	45,45%				



CONTRATADA

OBJETO
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIJUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 97/2022)

DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	REPLAN
21/08/2023	5.938.084,56	R\$	
09/04/2023	5.990.327,03	R\$	
12/04/2023	-	R\$	0,00%
007/2023	-	R\$	0,00%
PRAZO EXECUÇÃO	-	R\$	0,00%
TERRIPIO PREVISTO	360	R\$	0,00%
06/04/2024	5.990.327,03	R\$	0,00%
21/07/2023	4.326.758,12	R\$	77,40%
21/08/2023	201.644,46	R\$	3,61%
5	1.263.568,95	R\$	22,60%

PROCESSO Nº 027/2022-SMII
 MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMII
 SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIDAÇÃO ANTERIOR			MEDIDAÇÃO NO PERÍODO			MEDIDAÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
5.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	538,28	R\$ 25.536,00	100,00%	-	-	0,00%	538,28	R\$ 25.536,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
5.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	24,88	20.399,61	77,04%	24,88	R\$ 20.399,61	77,04%	7,41	R\$ 6.078,51	22,96%
5.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSOIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DISEMPOLADO.	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 7.885,88	100,00%
5.5	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.072,55	100,00%
5.5.1	COMPOSIÇÃO	008	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 659,56	100,00%
5.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + III - CONEXÃO	M²	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,52	R\$ 173,19	100,00%
6.0	COMPOSIÇÃO		TRAVESSA SANTA TEREZA (R0 2 E7+9,12) - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ			R\$ 102.077,44		46.812,23			46.812,23	R\$ 148.899,67			R\$ 18.063,28	
6.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	13,00	R\$ 1.378,00	100,00%	-	-	0,00%	13,00	R\$ 1.378,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
6.2	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	13,00	R\$ 1.378,00	100,00%	-	-	0,00%	13,00	R\$ 1.378,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
6.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	820,16	R\$ 2.124,21	100,00%	-	-	0,00%	820,16	R\$ 2.124,21	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
6.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PA CARREGADERA (CAÇAMBIA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	262,44	R\$ 2.165,13	100,00%	-	-	0,00%	262,44	R\$ 2.165,13	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
6.2.3	SINAPI 07/2022	96996	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BIRTA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	98,41	R\$ 14.757,56	100,00%	-	-	0,00%	98,41	R\$ 14.757,56	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
6.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	71,57	R\$ 8.533,29	100,00%	-	-	0,00%	71,57	R\$ 8.533,29	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
6.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	4.772,99	R\$ 8.782,29	100,00%	-	-	0,00%	4.772,99	R\$ 8.782,29	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.3	COMPOSIÇÃO		CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	9,00	R\$ 5.351,67	100,00%	-	-	0,00%	9,00	R\$ 5.351,67	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
6.3.1	SINAPI 07/2022	97902	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PADEBE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSERTEAMENTO. AF. 01/2021	M	74,56	R\$ 1.983,29	100,00%	-	-	0,00%	74,56	R\$ 1.983,29	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
6.4	COMPOSIÇÃO		PAVIMENTAÇÃO / PASSOIO			R\$ 57.002,00		46.812,23			46.812,23	R\$ 103.814,23			R\$ 16.991,23	14,67%

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 CREA Nº 38.306

Página 5 de 19

SECRETARIO DE INFRAESTRUTUR
 TARCISIO CRUZ MUMI

Jose Severina Souto
 Técnico em Engenharia Civil
 Registro 1611350311



MEMORIAL DE DESCRITORES
CONTRATADA

PROCESSO Nº
MODALIDADE

Processo Administrativo Nº 0271/2022-SMII
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMII

SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEMS	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDICÇÃO ANTERIOR			MEDICÇÃO NO PERÍODO			MEDICÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
BOLETIM DE MEDICÇÃO																
6.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TREGHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	298,24	R\$ 20.181,90	100,00%	-	-	0,00%	298,24	R\$ 20.181,90	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%
6.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	267,84	R\$ 26.092,97	40,83%	272,00	26.498,24	41,46%	539,84	R\$ 52.591,21	82,28%	116,28	R\$ 11.372,99	17,72%
6.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDDADA IN LOCO EM TREGHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	226,12	R\$ 10.727,13	75,82%	120,00	5.692,80	40,24%	346,12	R\$ 16.419,93	116,05%	-47,88	-R\$ 2.271,42	-16,05%
6.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO AMMADO. AF_07/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	17,83	14.621,19	99,67%	17,83	R\$ 14.621,19	99,67%	0,06	R\$ 48,78	0,33%
6.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 7.885,88	100,00%
6.5	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
6.5.1	COMPOSIÇÃO	008	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 659,36	100,00%
6.5.2	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM ACO Nº 16 GALVANIZADA COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONECCÃO	M²	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,52	R\$ 173,19	100,00%
7.0	AV. SEMADOR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAIS (E0 + E43) - TIJUMA					R\$ 0,00						R\$ 0,00		R\$ 1.021.803,88		
SERVIÇOS PRELIMINARES																
7.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUIDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	72,00	R\$ 7.632,00	100,00%
MOVIMENTO DE TERRA																
7.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5.590,00	R\$ 14.478,10	100,00%
7.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLDS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.788,80	R\$ 14.757,60	100,00%
7.2.3	SINAPI 07/2022	96996	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	670,80	R\$ 100.593,16	100,00%
7.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	412,80	R\$ 49.218,14	100,00%
7.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	32.539,80	R\$ 59.862,19	100,00%
7.3	DRENAGEM					R\$ 0,00						R\$ 0,00		R\$ 21.720,97	R\$ 130,60%	
7.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 15.094,38	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
Página 6 de 19
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
TARCISIO CRUZ MUNIZ

OBJETO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BARRIOS DE TUMBA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº97/2022)

PROCESSO Nº Processo Administrativo Nº 027/2022-SMII
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMII

DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	VALOR CONTRATADO	REPLAN
21/08/2023	R\$ 5.938.081,56	R\$ 5.938.081,56	100,00%
FATOR K	0,9434	R\$ 5.590.327,03	0,00%
DATA DE INÍCIO	12/04/2023	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	007/2023	R\$ -	0,00%
PRazo EXECUÇÃO	360	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	06/04/2024	R\$ 5.590.327,03	0,00%
BM - PERÍODO	21/07/2023	R\$ 4.326.758,12	77,40%
BM - MS	21/08/2023	R\$ 201.641,36	3,61%
5	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.268.568,85	22,60%

ITEMS	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDICÇÃO ANTERIOR			MEDICÇÃO NO PERÍODO			MEDICÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
7.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 6.656,19	100,00%
7.4			PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO													
7.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.720,00	R\$ 116.392,40	100,00%
7.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TIPO 13 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4.644,00	R\$ 452.418,48	100,00%
7.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADEA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.720,00	R\$ 81.596,80	100,00%
7.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADEO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	103,20	R\$ 84.625,03	100,00%
7.4.5		007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 15.771,76	100,00%
7.5			SINALIZAÇÃO													
7.5.1	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
7.5.2		008	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 1.978,08	100,00%
7.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I+ III - CONECCÃO	M²	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,56	R\$ 519,57	100,00%
8.0			RUA ALAMEDA DOS JASMINIS (E) à (E29-5,00) - TUMBA													
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES													
8.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONECCES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	49,00	R\$ 5.194,00	100,00%
8.2			MOVIMENTO DE TERRA													
8.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3.217,50	R\$ 8.333,32	100,00%
8.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.029,60	R\$ 8.494,20	100,00%
8.2.3	SINAPI 07/2022	96996	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BIRTA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	386,10	R\$ 57.899,55	100,00%
8.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	280,80	R\$ 33.479,78	100,00%
8.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMV ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	18.725,85	R\$ 34.455,56	100,00%
8.3			DRENAGEM													
						R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%		R\$ 54.156,21	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA CREA-PE 18.306

José Soverino
Tecnólogo em Edificações
CIVIL 5419766-3
Registro: 0611350211

SECRETARIO DE INFRAESTRUTUR
TARCÍSIO CRUZ MUNI.

CONTRATADA

PROCESSO Nº
MODALIDADE

Objeto
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TÚJUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº97/2022)

MGMI EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP
Processo Administrativo Nº 0271/2022-SMI
CONCURRENÇA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI
SINAPI 07/2022-PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
8.3.1	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GREIHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,2 M, AF_12/2020	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 7.517,19	100,00%
8.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 4.457,46	100,00%
8.3.3	COMPOSIÇÃO	006	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 4.593,40	100,00%
8.3.4	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	39,00	R\$ 23.190,57	100,00%
8.3.5	SINAPI 07/2022	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	292,50	R\$ 7.780,50	100,00%
8.3.6	SINAPI 07/2022	102750	BOCA PARA BUENHO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDIÇÃO DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAS, AF_07/2021	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 6.619,16	100,00%
8.4	PAVIMENTAÇÃO /PASSISIO															
8.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X13X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,170,00	R\$ 79.173,90	100,00%
8.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_09/2020	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2.574,00	R\$ 250.759,08	100,00%
8.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.170,00	R\$ 55.504,80	100,00%
8.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSISIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FERRO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARRABADO, AF_07/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	70,20	R\$ 57.564,70	100,00%
8.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPAS PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSISIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 7.888,88	100,00%
8.5	SINALIZAÇÃO															
8.5.1	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
8.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 989,04	100,00%
8.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + III - CONECCÃO	M²	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,78	R\$ 259,78	100,00%
9.0	RUA ALAMEDA DAS VIOLETAS (E0 à E3+45,00) - TÚJUMA															
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
9.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONECCÕES, ESCOVAÇÃO E REATERRO.	UND	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	23,00	R\$ 2.438,00	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA CREA-PE/068.306

José Seyferino
Tecnólogo em OBRAS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL
CMT-Edif
Registro: 651435031

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
TARCISO CRUZ MINIZ



SÃO LOURENÇO

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO

PLANO DE DESENVOLVIMENTO

OBJETO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BARRIOS DE TUMBA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATRIZ-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA N°97/2022)

DATA DA EMISSÃO	21/08/2023	VALOR LICITADO	R\$ 5.938.081,56	REPLAN
FATOR K	0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03	
DATA DE INÍCIO	12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	0,00%
BM - PERÍODO	21/07/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 4.326.758,12	77,40%
BM - Nº	21/08/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 201.641,36	3,61%
		BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.283.568,85	22,61%

PROCESSO Nº 0271/2022-SMIL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMIL

SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº	ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
MOVIMENTO DE TERRA																
9.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	R\$ 64.624,84	156,00%		
9.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	R\$ 3.847,80	100,00%		
9.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	R\$ 26.228,00	100,00%		
9.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	R\$ 15.166,05	100,00%		
9.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	R\$ 15.608,07	100,00%		
DRENAGEM																
9.3.1	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	R\$ 36.820,42	145,60%		
9.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	R\$ 7.517,19	100,00%		
9.3.3	COMPOSIÇÃO	006	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	R\$ 4.593,40	100,00%		
9.3.4	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TÍDULOS CERÂMICOS MAÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	R\$ 10.108,71	100,00%		
9.3.5	SINAPI 07/2022	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	R\$ 3.524,50	100,00%		
9.3.6	SINAPI 07/2022	102750	BOCA PARA BURO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDIÇÃO DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAS. AF_07/2021	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	R\$ 6.619,16	100,00%		
PAVIMENTAÇÃO / PASEIO																
9.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X13X13X30 CM (CONVÊNIO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIOS). AF_06/2016	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	R\$ 216.446,05	156,00%		
9.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELElepipedos, REUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	R\$ 35.865,10	100,00%		
9.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SAIBETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	R\$ 113.591,72	100,00%		

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA CREA-PE 68.306

José Severino
Tecnólogo em Contabilidade
CINTEC CONTABILIDADE
Registro: 1811350211

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
TARCISO CRUZ MUNIZ

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BARRIOS DE TUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 97/2022)

DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	REPLAN
21/08/2023	R\$ 5.938.091,56	
FATOR K	0,9414	
DATA DE INÍCIO	12/04/2023	
CONTRATO Nº	007/2023	
PRazo EXECUÇÃO	360	
TERMINO PREVISTO	06/04/2024	
BM - PERÍODO	21/01/2023	
BM - Nº	21/08/2023	
VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03	0,00%
SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	0,00%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 4.326.758,12	77,40%
BM - R\$ MENSAL	R\$ 201.641,16	3,61%
BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.263.568,95	22,60%

PROCESSO Nº: Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI

SINALIZAÇÃO: SINALIZAÇÃO

ITEMS	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIDAÇÃO ANTERIOR			MEDIDAÇÃO NO PERÍODO			MEDIDAÇÃO ACUMULADA			SALDO A WIEDIR		
					QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
9.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAÇADIA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
9.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEBENTENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
9.5	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
9.5.1	COMPOSIÇÃO	008	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
9.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA REFORÇADORA TIPO I + III - CONECCÇÃO	M²	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
10.0	SINAPI 07/2022	100976	RUA ALAVEMBER DAS PAPOLHAS [E0 à E6] - TUMBA	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
10.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E HEATERIO.	UND	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
10.2	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2019	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
10.2.1	COMPOSIÇÃO	100976	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PA CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
10.2.2	COMPOSIÇÃO	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRAVADUA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
10.2.3	COMPOSIÇÃO	94319	ATERRO MANUAL DE VIAS COM SOLO ARGILO-AREOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 05/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
10.2.4	COMPOSIÇÃO	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
10.3	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,2 M, AF. 12/2020	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
10.3.1	COMPOSIÇÃO	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO, AF. 12/2015	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
10.3.2	COMPOSIÇÃO	006	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
10.3.3	COMPOSIÇÃO	006	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

José Severino de Sousa
Tecnólogo em Engenharia
CRM EdM 13502/13



SÃO LOURENÇO
PREFEITURA MUNICIPAL
RUA DO DESENVOLVIMENTO

OBJETO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BARRIOS DE TIJUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 97/2022)

CONTRATADA
MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP

PROCESSO Nº
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI

MODALIDADE
SIMAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEMS	Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
						QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
10.3.4		SINAPI 07/2022	97902	CANXA ENTERRADA, HIDRÁULICA, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TITULOS CERÂMICOS M30X30, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	21,00	R\$ 12.487,23	100,00%
10.3.5		SINAPI 07/2022	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 01/2021	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	160,00	R\$ 4.256,00	100,00%
10.3.6		SINAPI 07/2022	102750	BOCA PARA BUENHO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDIJADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF. 07/2021	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2,00	R\$ 6.619,16	100,00%
10.4				PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO													
10.4.1		SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF. 06/2015	M	-	R\$ 0,00	0,00%	64.463,60	25,56%	560,00	87,50%	R\$ 64.463,60	25,56%	80,00	R\$ 5.413,60	12,50%
10.4.2		SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1.408,00	R\$ 137.167,36	100,00%
10.4.3		SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USANDO, MOLHADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	-	R\$ 0,00	0,00%	26.566,40	87,50%	560,00	87,50%	R\$ 26.566,40	87,50%	80,00	R\$ 3.795,20	12,50%
10.4.4		SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	38,40	R\$ 31.488,38	100,00%
10.4.5			007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLVADO.	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 11.828,82	100,00%
10.5				SINALIZAÇÃO													
10.5.1		SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE AÇO ENALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.995,15	100,00%
10.5.2			008	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 1.318,72	100,00%
10.5.3		SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONECCÃO	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,04	R\$ 346,38	100,00%
11.0				RUA ALAMEDA DAS PALMEIRAS (EN À EL8*42,00) - TIJUMA													
11.1				SERVIÇOS PRELIMINARES													
11.1.1		COMPOSIÇÃO	005	REBAVIAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	24,00	R\$ 2.544,00	77,42%	-	0,00%	24,00	77,42%	R\$ 2.544,00	77,42%	7,00	R\$ 742,00	22,58%
11.2				MOVIMENTO DE TERRA													
11.2.1		SINAPI 07/2022	100576	REGULANZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	1.573,00	R\$ 4.074,07	76,88%	-	0,00%	1.573,00	76,88%	R\$ 4.074,07	76,88%	473,00	R\$ 1.225,07	23,12%
11.2.2		SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARRGADERA (C/CAMBIA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	367,40	R\$ 3.031,05	56,12%	-	0,00%	367,40	56,12%	R\$ 3.031,05	56,12%	287,32	R\$ 2.370,39	43,88%

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA CREA Nº 38.306

José Severino
Tecnólogo em Cálculo
Civil (ENR 171.350.311)
Registro: 1611350311

SECRETARIO DE INFRAESTRUTUR,
TARCÍSIO CRUZ MUMI,



SÃO LOURENÇO
RIO GRANDE DO SUL

NÚMERO DO DESEMPENHAMENTO
CONTRATADA

OBJETO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BARRIOS DE TUMBA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº97/2022)

DATA DA EMISSÃO	21/08/2023	VALOR LICITADO	R\$ 5.938.083,56	REPLANEJAMENTO
FACTOR K	0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03	
DATA DE INÍCIO	12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	0,00%
BM - PERÍODO	21/07/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 4.326.758,12	77,40%
BM - Nº	21/08/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 201.641,16	3,61%
		5 - BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.263.568,85	22,59%

PROCESSO Nº SINAPI 07/2022-SMIL
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMIL
BOLETIM DE MEDIÇÃO
SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ÍTEM	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR	
					QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR
11.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARBA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	187,90	R\$ 28.177,48	76,53%	0,00%	0,00%	187,90	R\$ 28.177,48	76,53%	57,62	R\$ 8.640,69	23,47%
11.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	124,20	R\$ 14.808,36	69,56%	0,00%	0,00%	124,20	R\$ 14.808,36	69,56%	54,36	R\$ 6.481,34	30,44%
11.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.373,84	R\$ 15.407,86	70,32%	0,00%	0,00%	8.373,84	R\$ 15.407,86	70,32%	3.533,88	R\$ 6.502,33	29,68%
11.3		DRENAGEM													
11.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALEVIARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,2 M. AF_12/2020	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 7.517,19	100,00%
11.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 4.457,46	100,00%
11.4		PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO													
11.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X33X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	320,00	R\$ 21.654,40	43,83%	0,00%	0,00%	320,00	R\$ 21.654,40	43,83%	424,00	R\$ 28.692,08	56,99%
11.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	882,00	R\$ 85.924,44	53,89%	0,00%	0,00%	882,00	R\$ 85.924,44	53,89%	754,80	R\$ 73.532,61	46,11%
11.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USANDO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	320,00	R\$ 15.180,80	43,01%	0,00%	0,00%	320,00	R\$ 15.180,80	43,01%	424,00	R\$ 20.114,56	56,99%
11.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSO (CAIXADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADE IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,20	R\$ 5.904,07	16,13%	0,00%	0,00%	7,20	R\$ 5.904,07	16,13%	37,44	R\$ 30.701,17	83,87%
11.4.5		COMPOSIÇÃO	RAMPAS PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 11.828,82	100,00%
11.5		SINALIZAÇÃO													
11.5.1	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20* CM	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
11.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 989,04	100,00%
11.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M²	-	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,78	R\$ 259,78	100,00%
12.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	RUA ALAMEDA DO GIRASSOL (EP à 624,48 m) - TIJUMA												
12.1		COMPOSIÇÃO	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONECÕES, ESCAVACÃO E REATERRO.	UND	25,00	R\$ 2.650,00	69,44%	0,00%	0,00%	25,00	R\$ 2.650,00	69,44%	11,00	R\$ 1.166,00	30,56%
12.2		MOVIMENTO DE TERRA													
12.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.732,50	R\$ 4.487,17	74,12%	0,00%	0,00%	1.732,50	R\$ 4.487,17	74,12%	605,00	R\$ 1.566,95	25,89%

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
CREA Nº 38.306

Página 12 de 19

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA,
TARCISIO CRUZ MUNIZ

José Sovering
Tecnólogo em Q
CML Edm
Registro: 146150313

ITEMS	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
12.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	445,50	R\$ 3.675,37	59,56%	-	-	0,00%	445,50	R\$ 3.675,37	59,56%	302,50	R\$ 2.495,63	40,44%
12.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUA BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE: AF_11/2019	M3	99,00	R\$ 14.846,04	35,29%	-	-	0,00%	99,00	R\$ 14.846,04	35,29%	181,50	R\$ 27.217,74	64,73%
12.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_09/2016	M3	90,00	R\$ 10.730,70	44,12%	-	-	0,00%	90,00	R\$ 10.730,70	44,12%	114,00	R\$ 13.592,22	55,88%
12.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	6.744,00	R\$ 12.408,96	49,57%	-	-	0,00%	6.744,00	R\$ 12.408,96	49,57%	6.860,25	R\$ 12.622,86	50,43%
12.3			DRENAGEM			R\$ 0,00	0,00%			0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 20.889,57	100,00%
12.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CANHA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M, AF_12/2020	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 7.517,19	100,00%
12.3.2	SINAPI 07/2022	97212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	42,00	R\$ 13.372,38	100,00%
12.4			PAVIMENTAÇÃO / PASSISSO			R\$ 126.094,22	37,77%			0,00%		R\$ 126.094,22	37,77%		R\$ 207.634,01	62,23%
12.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	310,00	R\$ 20.977,70	36,47%	-	-	0,00%	310,00	R\$ 20.977,70	36,47%	540,00	R\$ 36.541,80	63,53%
12.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	660,00	R\$ 64.297,20	35,29%	-	-	0,00%	660,00	R\$ 64.297,20	35,29%	1.210,00	R\$ 117.878,20	64,73%
12.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADELA IN LOCO EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	300,00	R\$ 14.232,00	35,29%	-	-	0,00%	300,00	R\$ 14.232,00	35,29%	550,00	R\$ 26.092,00	64,73%
12.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSISSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADELA IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMAADO, AF_07/2016	M3	32,35	R\$ 26.527,32	63,43%	-	-	0,00%	32,35	R\$ 26.527,32	63,43%	18,65	R\$ 15.293,19	36,57%
12.4.5		007	RANPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSISSO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 11.828,82	100,00%
12.5			SINALIZAÇÃO			R\$ 0,00	0,00%			0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.921,57	100,00%
12.5.1	SINAPI 07/2022	13921	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
12.5.2		008	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.648,40	100,00%
12.5.3	SINAPI 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + III - CONFECCÃO	M²	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,30	R\$ 432,97	100,00%
13.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 0,00	0,00%			0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 97.486,77	100,00%
13.1.1		005	REBAMAMENTO DE PENA, D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONERGES, ESCOVAÇÃO E REATERRO.	UND	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 530,00	100,00%
13.2			MOVIMENTO DE TERRA			R\$ 255,63	1,61%			0,00%		R\$ 255,63	1,61%		R\$ 35.591,72	58,36%

DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	REP. AN
21/08/2023	5.938.081,56	R\$	
FATOR K	0,9414	R\$	
DATA DE INÍCIO	12/04/2023	R\$	5.590.327,03
CONTRATO Nº	007/2023	R\$	-
PRAZO EXECUÇÃO	360	R\$	0,00%
TERMINO PREVISTO	06/04/2024	R\$	0,00%
PRazo de pagamento	21/07/2023	R\$	5.590.327,03
BM - PERÍODO	21/08/2023	R\$	4.326.758,12
BM - NIS	5	R\$	201.641,16
BM - R\$ ACUMULADO		R\$	1.263.568,35
		R\$	23,60%



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO

CONTRATADA

OBJETO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TÚMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº97/2022)

DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	SFP/LM
21/08/2023	5.938.083,56	R\$	
FATOR K	0,9414	R\$	5.590.327,03
DATA DE INÍCIO	12/04/2023	R\$	0,00%
SERVIÇOS EXCEDENTE	-	R\$	0,00%
CONTRATO Nº	007/2023	R\$	0,00%
SERVIÇOS EXTRA	-	R\$	0,00%
PRazo EXECUÇÃO	360	R\$	0,00%
SERVIÇOS SUPRIMIDO	-	R\$	0,00%
TERMINO PREVISTO	06/04/2024	R\$	5.590.327,03
VALOR TOTAL	-	R\$	77,40%
BM - PERÍODO	21/07/2023	R\$	4.326.758,12
SALDO CONTRATUAL	-	R\$	201.641,16
BM - R\$ MENSAL	21/08/2023	R\$	3,61%
BM - R\$ ACUMULADO	5	R\$	22,60%

PROCESSO Nº
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI

SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEMS	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
13.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	19,03	R\$ 49,28	5,32%	-	-	0,00%	19,03	R\$ 49,28	5,32%	338,47	R\$ 876,63	94,68%
13.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CARGAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,20	R\$ 26,40	2,80%	-	-	0,00%	3,20	R\$ 26,40	2,80%	111,20	R\$ 917,40	97,20%
13.2.3	SINAPI 07/2022	96996	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,20	R\$ 179,95	2,80%	-	-	0,00%	1,20	R\$ 179,95	2,80%	41,70	R\$ 6.253,33	97,20%
13.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	31,20	R\$ 3.719,97	100,00%
13.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2.080,65	R\$ 3.828,39	100,00%
13.3	DRENAGEM					R\$ 0,00	0,00%			0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 23.924,54	100,00%	
13.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,2 M. AF_12/2020	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%
13.3.2	SINAPI 07/2022	92122	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 4.457,46	100,00%
13.3.3	COMPOSIÇÃO	006	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 4.593,40	100,00%
13.3.4	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 2.378,52	100,00%
13.3.5	SINAPI 07/2022	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	32,50	R\$ 864,50	100,00%
13.3.6	SINAPI 07/2022	102750	BOCA PARA BUENHO SIMPLS TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCOVIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAS. AF_07/2021	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 6.619,16	100,00%
13.4	PAVIMENTAÇÃO / PÁSSOIO					R\$ 744,37	1,30%			0,00%		R\$ 744,37	1,30%	R\$ 54.964,06	56,73%	
13.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2016	M	11,00	R\$ 744,37	8,46%	-	-	0,00%	11,00	R\$ 744,37	8,46%	119,00	R\$ 8.052,73	91,24%
13.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 13 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	286,00	R\$ 27.862,12	100,00%
13.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	130,00	R\$ 6.167,20	100,00%

José Severino da Silva
Tecnólogo em Edificações
CRM Edif. 19065
Reg. nº 10.1550211



SÃO LOURENÇO
RÊGO DA MATA

OBJETO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BARRIOS DE TÚNIA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 97/2022)

DATA DA EMISSÃO	21/08/2023	VALOR LICITADO	R\$ 5.938.083,56	REPLAN
FATOR K	0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03	
DATA DE INÍCIO	12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
CONTRATO Nº	007/2023	SERVIÇOS EXTRA	R\$ -	0,00%
PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
TERMINO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	77,40%
BM - PERÍODO	21/07/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 4.326.758,12	77,40%
BM - N3	21/08/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 201.643,16	3,61%
		5 BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.008.265,85	22,60%

PROCESSO Nº SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
13.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	7,80	R\$ 6.396,07	100,00%
13.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	4,00	R\$ 7.885,88	100,00%
13.5	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM INSUMOS	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2,00	R\$ 1.072,55	100,00%
13.5.1	COMPOSIÇÃO	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	4,00	R\$ 659,36	100,00%
13.5.2	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + III - CONECÇÃO	M²	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,52	R\$ 173,19	100,00%
14.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		TRAVESSA DE RUA ALAMEDA DO GIRASSOL (RUA 438-10,00) - TÚNIA		-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 94.154,33	R\$ 656,06	100,00%
14.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	6,00	R\$ 636,00	100,00%
14.2	MOMENTO DE TERRA				-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 17.070,70	R\$ 997,15	100,00%
14.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	385,00	R\$ 1.016,40	100,00%
14.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	123,20	R\$ 6.928,15	100,00%
14.2.3	SINAPI 07/2022	96936	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLÉS - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	46,20	R\$ 4.006,12	100,00%
14.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	33,60	R\$ 4.122,88	100,00%
14.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2.240,70	R\$ 14.460,54	100,00%
14.3	DRENAGEM				-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	4,00	R\$ 10.072,92	100,00%
14.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,2 M. AF_12/2020	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	14,00	R\$ 4.457,46	100,00%
14.3.2	SINAPI 07/2022	9212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	140,00	R\$ 9.473,80	100,00%
14.4	PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO				-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	308,00	R\$ 30.005,36	100,00%
14.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MÉDIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ATURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	140,00	R\$ 9.473,80	100,00%
14.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	308,00	R\$ 30.005,36	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
CREA Nº 38.306

Jose Sever
Tecnólogo em
Civil

SECRETARIO DE INFRAESTRUTUR
TARCISIO CRUZ MUNI



SÃO LOURENÇO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO

CONTRATADA

OBJETO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BARRIOS DE TÚMBA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 97/2022)

DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	5.998.081,56	RENTABILIDADE
21/08/2023	VALOR CONTRATADO	R\$	5.990.927,03	
09/04/2024	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%
12/04/2023	SERVIÇOS EXTRA	R\$	-	0,00%
007/2023	SERVIÇOS SUPRIMIDOS	R\$	-	0,00%
360	VALOR TOTAL	R\$	5.990.927,03	0,00%
06/04/2024	SALDO CONTRATUAL	R\$	4.326.758,12	71,40%
21/07/2023	BAL - R\$ MENSAL	R\$	201.641,16	3,61%
21/08/2023	BAL - R\$ ACUMULADO	R\$	1.263.568,85	22,60%

PROCESSO Nº SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI

ITEMS	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
14.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	140,00	R\$ 6.641,60	100,00%
14.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	8,40	R\$ 6.888,08	100,00%
14.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPAS PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	4,00	R\$ 7.885,88	100,00%
14.5	SINALIZAÇÃO					R\$ 0,00	0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 1.072,55	100,00%
14.5.1	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
14.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	4,00	R\$ 659,36	100,00%
14.5.3	SICHO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + III - CONFEÇÃO	M²	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,52	R\$ 173,19	100,00%
15.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 0,00	0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 371.657,47	100,00%
15.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIMAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	29,00	R\$ 3.074,00	100,00%
15.2	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 0,00	0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 82.919,12	100,00%
15.1.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	1.870,00	R\$ 4.843,30	100,00%
15.1.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 X 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	598,40	R\$ 4.936,80	100,00%
15.1.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	224,40	R\$ 33.651,02	100,00%
15.1.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	163,20	R\$ 19.458,33	100,00%
15.1.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MAXKM), AF_07/2020	MAXKM	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	10.882,43	R\$ 20.023,67	100,00%
15.3	DRENAGEM					R\$ 0,00	0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 10.105,76	100,00%
15.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,2 M, AF_12/2020	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%
15.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASENTAMENTO, AF_12/2015	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	16,00	R\$ 5.094,24	100,00%
15.4	PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO					R\$ 0,00	0,00%			0,00%			0,00%		R\$ 273.243,28	100,00%
15.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X30 CM (COMPLEMENTO X BASE INTERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_08/2016	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	680,00	R\$ 46.015,60	100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO
FRANCISCO HENRIQUE G. I. DA SILVA

C.R.P.F. Nº 38.306

José Severina
Tecnólogo em
Civil - Edifício
Regist. nº 12.121

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA
TARCISIO CRUZ MUN



SÃO LOURENÇO
RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO
CONTRATADA

OBJETO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIJUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº97/2022)

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP

PROCESSO Nº
MODALIDADE

Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI

SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEMS	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
SINALIZAÇÃO																
15.4.5	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
15.5.1	SINAPI 07/2022	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.648,40	100,00%
15.5.2	SINAPI 07/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+ III - CONFECÇÃO	M²	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,30	R\$ 432,97	100,00%
15.4.4	SINAPI 07/2022	94990	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 15.771,76	100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES																
16.1.1	SINAPI 07/2022	005	REBAIXAMENTO DE PEVA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO.	UND	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 2.226,06	100,00%
MOVIMENTO DE TERRA																
16.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.333,04	R\$ 59.104,14	100,00%
16.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) - DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	426,56	R\$ 3.519,12	100,00%
16.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	159,96	R\$ 23.987,60	100,00%
16.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	116,33	R\$ 13.870,02	100,00%
16.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7.758,06	R\$ 14.274,83	100,00%
DRENAGEM																
16.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%
16.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 5.094,24	100,00%
16.4	PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO				-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	159,305,65	R\$ 159.305,65	100,00%

DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	REPLAM
21/08/2023	5.398.083,56	R\$	
FATOR K	0,9414	R\$	5.390.327,03
DATA DE INÍCIO	12/04/2023	R\$	-
CONTRATO Nº	007/2023	R\$	-
PRazo EXECUÇÃO	360	R\$	-
TERMINO PREVISTO	06/04/2024	R\$	5.590.327,03
BM - PERÍODO	21/07/2023	R\$	4.326.758,42
BM - N°	21/08/2023	R\$	201.644,16
BM - N°	5	R\$	1.263.568,85
		R\$	22,60%

José Severino
Tecnólogo em Engenharia Civil
RUBENS



RUA DO DESENVOLVIMENTO
CONTRATADA

OBJETO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE TIJUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 97/2022)

MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP

Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI

CONCURRENCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI

BOLETIM DE MEDIÇÃO

SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITEMS	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
16.5.1	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE AÇO ENALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.400,00	100,00%
16.5.2	SINAPI 07/2022	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.648,40	100,00%
16.5.3	SINAPI 07/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + III-CONFECÇÃO	M²	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,30	R\$ 4.32,97	100,00%
16.4.5	SINAPI 07/2022	007	RUA ALAMEDA HORTÊNCIA - TIJUMA (E. À EXT) - TIJUMA	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 15.771,76	100,00%
16.4.2	SINAPI 07/2022	101169	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	484,74	R\$ 22.996,06	100,00%
16.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPípedOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.066,42	R\$ 103.890,63	100,00%
16.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	484,74	R\$ 22.996,06	100,00%
16.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSO (CAÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	29,08	R\$ 23.845,89	100,00%
17.3	SINAPI 07/2022	005	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEREGENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 15.771,76	100,00%
17.1.1	SINAPI 07/2022	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUNDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO.	UND	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	29,00	R\$ 3.074,00	100,00%
17.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.737,11	R\$ 4.499,11	100,00%
17.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	598,40	R\$ 4.936,80	100,00%
17.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	224,40	R\$ 33.651,02	100,00%
17.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	163,20	R\$ 19.458,33	100,00%
17.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10.883,40	R\$ 20.025,45	100,00%
17.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GREIJA RETANGULAR, EM ALEVARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M, AF_12/2020	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%
17.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 5.094,24	100,00%

DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	REF. AN
21/08/2023	5.598.081,56	R\$	
FATOR IC	0,9414	R\$	
DATA DE INÍCIO	12/04/2023	R\$	
CONTRATO Nº	007/2023	R\$	
PRAZO EXECUÇÃO	360	R\$	
TERMINO PREVISTO	06/04/2024	R\$	
BM - PERÍODO	21/07/2023	R\$	
BM - NE	21/08/2023	R\$	
SALDO CONTRATUAL	5.590.327,03	R\$	
SALDO MENSAL	201.041,16	R\$	
BM - R\$ ACUMULADO	1.263.568,85	R\$	
			22,60%



OBJETO
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIJUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 97/2022)

DATA DA EMISSÃO	VALOR LICITADO	R\$	REP. UN
21/08/2023	5.590.081,56	R\$	
FATOR K	0,9414	R\$	
DATA DE INÍCIO	12/04/2023	R\$	0,00%
CONTRATO Nº	007/2023	R\$	0,00%
PRazo EXECUÇÃO	360	R\$	0,00%
TERMINO PREVISTO	06/04/2024	R\$	0,00%
BM - PERÍODO	21/07/2023	R\$	77,40%
BM - Nº	21/08/2023	R\$	3,61%

PROCESSO Nº: 027/2022-SIMI
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SIMI
 SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
17.4		PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO													
17.4.1	SINAPI 07/2022	94273	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	680,00	R\$ 146.015,60	100,00%
17.4.2	SINAPI 07/2022	101169	M2	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.496,00	R\$ 145.740,32	100,00%
17.4.3	SINAPI 07/2022	94287	M	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	680,00	R\$ 32.259,20	100,00%
17.4.4	SINAPI 07/2022	94990	M3	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	40,80	R\$ 33.456,40	100,00%
17.4.5	COMPOSIÇÃO	007	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 15.771,76	100,00%
17.5	SINAPI 07/2022	13521	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
17.5.1	COMPOSIÇÃO	008	UN	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 1.318,72	100,00%
17.5.2	SICRO 04/2022	5213417	M²	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,04	R\$ 346,38	100,00%
TOTAL					R\$ 940.993,91	16,83%		R\$ 201.641,16	3,61%		R\$ 1.263.568,85	22,60%		R\$ 4.326.758,12	77,40%

José Severino da Silva
 Técnico em Informática
 C.M. Edição 1003
 Registro: 181350211