



ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR									
Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%							
		CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K																				
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA																	R\$ 191.793,06	R\$ 0,00		R\$ 9.553,89		R\$ 182.239,17			
1.1		COMPOSIÇÃO																	R\$ 24.073,92	R\$ 0,00	0,00%	4.522,32	18,79%	R\$ 4.522,32	18,79%	R\$ 19.551,60	81,21%
1.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORN. E INSTAL. NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO.	M2	12,00			12,00	R\$ 376,86	1,0000	R\$ 4.522,32		R\$ 0,00	0,00%	12,00	4.522,32	100,00%	12,00	R\$ 4.522,32	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
1.2	COMPOSIÇÃO	4	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6	M2	24,00			24,00	R\$ 814,65	1,0000	R\$ 19.551,60		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	24,00	R\$ 19.551,60	100,00%					
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	R\$ 167.719,14	R\$ 0,00	0,00%	5.031,57	3,00%	R\$ 5.031,57	3,00%	R\$ 162.687,57	97,00%
2.1	SINAPI 07/2022	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00			6,00	R\$ 19.949,00	1,0000	R\$ 119.694,00		R\$ 0,00	0,00%	0,18	3.590,82	3,00%	0,18	R\$ 3.590,82	3,00%	5,82	R\$ 116.103,18	97,00%				
2.2	SINAPI 07/2022	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00			6,00	R\$ 8.004,19	1,0000	R\$ 48.025,14		R\$ 0,00	0,00%	0,18	1.440,75	3,00%	0,18	R\$ 1.440,75	3,00%	5,82	R\$ 46.584,39	97,00%				
3.0		RUA MANOEL MARIANO DE BARROS (E0 à E6+15,37) - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ																	R\$ 171.421,09	R\$ 0,00		R\$ 142.465,94		R\$ 28.955,15			
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES																	R\$ 1.272,00	R\$ 0,00	0,00%	1.272,00	100,00%	R\$ 1.272,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	12,00			12,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 1.272,00		R\$ 0,00	0,00%	12,00	1.272,00	100,00%	12,00	R\$ 1.272,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
3.2		MOVIMENTO DE TERRA																	R\$ 33.010,30	R\$ 0,00	0,00%	33.010,30	100,00%	R\$ 33.010,30	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 11/2019	M2	744,53			744,53	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 1.928,33		R\$ 0,00	0,00%	744,53	1.928,33	100,00%	744,53	R\$ 1.928,33	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
3.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	238,24			238,24	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 1.965,48		R\$ 0,00	0,00%	238,24	1.965,48	100,00%	238,24	R\$ 1.965,48	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
3.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	M3	89,34			89,34	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 13.397,42		R\$ 0,00	0,00%	89,34	13.397,42	100,00%	89,34	R\$ 13.397,42	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
3.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 05/2016	M3	64,97			64,97	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 7.746,37		R\$ 0,00	0,00%	64,97	7.746,37	100,00%	64,97	R\$ 7.746,37	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
3.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	4.332,99			4.332,99	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 7.972,70		R\$ 0,00	0,00%	4.332,99	7.972,70	100,00%	4.332,99	R\$ 7.972,70	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
3.3		PAVIMENTO / PASSEIO																	R\$ 108.421,54	R\$ 0,00	0,00%	101.031,42	93,18%	R\$ 101.031,42	93,18%	R\$ 7.390,12	6,82%
3.3.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	M	270,74			270,74	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 18.320,97		R\$ 0,00	0,00%	270,74	18.320,97	100,00%	270,74	R\$ 18.320,97	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
3.3.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF. 05/2020	M2	595,62			595,62	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 58.025,30		R\$ 0,00	0,00%	595,62	58.025,30	100,00%	595,62	R\$ 58.025,30	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
3.3.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF. 06/2016	M	270,74			270,74	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 12.843,90		R\$ 0,00	0,00%	270,74	12.843,90	100,00%	270,74	R\$ 12.843,90	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
3.3.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	M3	16,24			16,24	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 13.316,96		R\$ 0,00	0,00%	14,44	11.841,25	88,92%	14,44	R\$ 11.841,25	88,92%	1,80	R\$ 1.475,71	11,08%				
3.3.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	3,00			3,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 5.914,41		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 5.914,41	100,00%					
3.4		DRENAGEM																	R\$ 27.228,43	R\$ 0,00	0,00%	7.152,22	26,27%	R\$ 7.152,22	26,27%	R\$ 20.076,21	73,73%
3.4.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M, AF. 12/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 5.011,46		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%					
3.4.2	SINAPI 07/2022	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	75,00			75,00	R\$ 150,17	1,0000	R\$ 11.262,75		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	75,00	R\$ 11.262,75	100,00%					
3.4.3	SINAPI 07/2022	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	6,00			6,00	R\$ 194,02	1,0000	R\$ 1.164,12		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 1.164,12	100,00%					
3.4.4	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 12/2020	UN	9,00			9,00	R\$ 594,63	1,0000	R\$ 5.351,67		R\$ 0,00	0,00%	9,00	5.351,67	100,00%	9,00	R\$ 5.351,67	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
3.4.5	SINAPI 07/2022	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 01/2021	M	67,69			67,69	R\$ 26,60	1,0000	R\$ 1.800,55		R\$ 0,00	0,00%	67,69	1.800,55	100,00%	67,69	R\$ 1.800,55	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%				
3.4.6	SINAPI 07/2022	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDIÇÃO DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS, AF. 07/2021	UN	2,00			2,00	R\$ 1.318,94	1,0000	R\$ 2.637,88		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.637,88	100,00%					
3.5		SINALIZAÇÃO																	R\$ 1.488,82	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.488,82	100,00%
3.5.1	SINAPI 07/2022 INSUMOS	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%					
3.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	6,00			6,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 989,04		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 989,04	100,00%					

	OBJETO		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCERA Nº97/2022)		DATA DA EMISSÃO	19/05/2023	VALOR LICITADO	R\$ 5.938.081,56	REPLAN				
					FATOR K	0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03					
					DATA DE INÍCIO	12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -		0,00%			
					CONTRATO Nº	007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$ -		0,00%			
					PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -		0,00%			
CONTRATADA	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP				TERMINO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	0,00%				
PROCESSO Nº	Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI		BDI = 20,05%		BM - PERÍODO								
					BM - Nº					1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 334.185,61	5,98%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																														
ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR											
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	R\$	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%							
3.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M2	0,78			0,78	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 259,78	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,78	R\$ 259,78	100,00%							
4.0			RUA BELA VISTA (E0 à E11+14,37) - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ						R\$ 306.973,19		R\$ 0,00		103.029,52			R\$ 103.029,52			R\$ 103.029,52			R\$ 203.943,67								
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																			R\$ 2.120,00	R\$ 0,00	0,00%	2.120,00	100,00%		R\$ 2.120,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%
4.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	20,00			20,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 2.120,00	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	2.120,00	100,00%	20,00	R\$ 2.120,00	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%							
4.2	MOVIMENTO DE TERRA																			R\$ 57.153,20	R\$ 0,00	0,00%	57.153,19	100,00%		R\$ 57.153,19	100,00%		R\$ 0,01	0,00%
4.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.289,04			1.289,04	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 3.338,61	-	R\$ 0,00	0,00%	1.289,04	3.338,60	100,00%	1.289,04	R\$ 3.338,60	100,00%	0,00	R\$ 0,01	0,00%							
4.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	412,48			412,48	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 3.402,96	-	R\$ 0,00	0,00%	412,48	3.402,96	100,00%	412,48	R\$ 3.402,96	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%							
4.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	154,68			154,68	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 23.195,81	-	R\$ 0,00	0,00%	154,68	23.195,81	100,00%	154,68	R\$ 23.195,81	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%							
4.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3M	112,49			112,49	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 13.412,18	-	R\$ 0,00	0,00%	112,49	13.412,18	100,00%	112,49	R\$ 13.412,18	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%							
4.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.501,98			7.501,98	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 13.803,64	-	R\$ 0,00	0,00%	7.501,98	13.803,64	100,00%	7.501,98	R\$ 13.803,64	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%							
4.3	DRENAGEM																			R\$ 59.293,31	R\$ 0,00	0,00%	12.036,70	20,30%		R\$ 12.036,70	20,30%		R\$ 47.256,61	79,70%
4.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	6,00			6,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 15.034,38	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 15.034,38	100,00%							
4.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	25,00			25,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 7.959,75	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 7.959,75	100,00%							
4.3.3	COMPOSIÇÃO	006	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	48,00			48,00	R\$ 229,67	1,0000	R\$ 11.024,16	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	48,00	R\$ 11.024,16	100,00%							
4.3.4	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	15,00			15,00	R\$ 594,63	1,0000	R\$ 8.919,45	-	R\$ 0,00	0,00%	15,00	8.919,45	100,00%	15,00	R\$ 8.919,45	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%							
4.3.5	SINAPI 07/2022	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	117,19			117,19	R\$ 26,60	1,0000	R\$ 3.117,25	-	R\$ 0,00	0,00%	117,19	3.117,25	100,00%	117,19	R\$ 3.117,25	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%							
4.3.6	SINAPI 07/2022	102750	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDIÇÃO DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	4,00			4,00	R\$ 3.309,58	1,0000	R\$ 13.238,32	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 13.238,32	100,00%							
4.4	PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO																			R\$ 187.334,13	R\$ 0,00	0,00%	31.719,63	16,93%		R\$ 31.719,63	16,93%		R\$ 155.614,50	83,07%
4.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	468,74			468,74	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 31.719,63	-	R\$ 0,00	0,00%	468,74	31.719,63	100,00%	468,74	R\$ 31.719,63	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%							
4.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.031,22			1.031,22	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 100.461,45	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.031,22	R\$ 100.461,45	100,00%							
4.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	468,74			468,74	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 22.237,02	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	468,74	R\$ 22.237,02	100,00%							
4.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	28,12			28,12	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 23.058,68	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	28,12	R\$ 23.058,68	100,00%							
4.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	5,00			5,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 9.857,35	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 9.857,35	100,00%							
4.5	SINALIZAÇÃO																			R\$ 1.072,55	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.072,55	100,00%
4.5.1	SINAPI 07/2022 INSUMOS	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%							
4.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	4,00			4,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 659,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 659,36	100,00%							
4.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M²	0,52			0,52	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 173,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,52	R\$ 173,19	100,00%							
5.0			RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (E0 à E13+9,14) - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ						R\$ 305.138,43		R\$ 0,00		-	-		R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 305.138,43								
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																			R\$ 2.438,00	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.438,00	100,00%
5.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	23,00			23,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 2.438,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	23,00	R\$ 2.438,00	100,00%							

ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
		CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K														
5.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 65.632,98															
5.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.480,27			1.480,27	R\$	2,59	1,0000	R\$ 3.833,89	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.480,27	R\$ 3.833,89	100,00%
5.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	473,68			473,68	R\$	8,25	1,0000	R\$ 3.907,86	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	473,68	R\$ 3.907,86	100,00%
5.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	177,63			177,63	R\$	149,96	1,0000	R\$ 26.637,39	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	177,63	R\$ 26.637,39	100,00%
5.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3M	129,18			129,18	R\$	119,23	1,0000	R\$ 15.402,13	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	129,18	R\$ 15.402,13	100,00%
5.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.615,06			8.615,06	R\$	1,84	1,0000	R\$ 15.851,71	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8.615,06	R\$ 15.851,71	100,00%
5.3		DRENAGEM				R\$ 24.303,77															
5.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00			2,00	R\$	2.505,73	1,0000	R\$ 5.011,46	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%
5.3.2	SINAPI 07/2022	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,00			12,00	R\$	150,17	1,0000	R\$ 1.802,04	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 1.802,04	100,00%
5.3.3	SINAPI 07/2022	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	6,00			6,00	R\$	194,02	1,0000	R\$ 1.164,12	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 1.164,12	100,00%
5.3.4	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	17,00			17,00	R\$	594,63	1,0000	R\$ 10.108,71	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	17,00	R\$ 10.108,71	100,00%
5.3.5	SINAPI 07/2022	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	134,57			134,57	R\$	26,60	1,0000	R\$ 3.579,56	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	134,57	R\$ 3.579,56	100,00%
5.3.6	SINAPI 07/2022	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00			2,00	R\$	1.318,94	1,0000	R\$ 2.637,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.637,88	100,00%
5.4		PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO				R\$ 211.691,13															
5.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	538,28			538,28	R\$	67,67	1,0000	R\$ 36.425,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	538,28	R\$ 36.425,40	100,00%
5.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.184,21			1.184,21	R\$	97,42	1,0000	R\$ 115.365,73	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.184,21	R\$ 115.365,73	100,00%
5.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	538,28			538,28	R\$	47,44	1,0000	R\$ 25.536,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	538,28	R\$ 25.536,00	100,00%
5.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	32,29			32,29	R\$	820,01	1,0000	R\$ 26.478,12	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	32,29	R\$ 26.478,12	100,00%
5.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	4,00			4,00	R\$	1.971,47	1,0000	R\$ 7.885,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 7.885,88	100,00%
5.5		SINALIZAÇÃO				R\$ 1.072,55															
5.5.1	SINAPI 07/2022 INSUMOS	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UN	2,00			2,00	R\$	120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
5.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	4,00			4,00	R\$	164,84	1,0000	R\$ 659,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 659,36	100,00%
5.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECCÃO	M²	0,52			0,52	R\$	333,06	1,0000	R\$ 173,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,52	R\$ 173,19	100,00%
6.0		TRAVESSA SANTA TEREZA (E0 à E7+9,12) - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ				R\$ 166.953,46															
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.378,00															
6.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPONENTE DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	13,00			13,00	R\$	106,00	1,0000	R\$ 1.378,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,00	R\$ 1.378,00	100,00%
6.2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 36.362,49															
6.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	820,16			820,16	R\$	2,59	1,0000	R\$ 2.124,21	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	820,16	R\$ 2.124,21	100,00%


Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR															
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	R\$	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%													
 SÃO LOURENÇO DA MATA MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO																						OBJETO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCERA Nº97/2022)			DATA DA EMISSÃO 19/05/2023			VALOR LICITADO R\$ 5.938.081,56			REPLAN R\$ 5.990.327,03					
CONTRATADA MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP																						PROCESSO Nº Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI			TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			DATA DE INÍCIO 12/04/2023			SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ -			0,00%		
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI																						BDI = 20,05%			CONTRATO Nº 007/2023			SERVIÇO EXTRA R\$ -			0,00%					
PRazo EXECUÇÃO 360																						SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ -			0,00%											
TERMINO PREVISTO 06/04/2024																						VALOR TOTAL R\$ 5.590.327,03			0,00%											
BM - PERÍODO 12/04/2023																						SALDO CONTRATUAL R\$ 5.256.141,43			94,02%											
19/05/2023																						BM - R\$ MENSAL R\$ 334.185,61			5,98%											
1																						BM - R\$ ACUMULADO R\$ 334.185,61			5,98%											
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																				
6.2 SINAPI 07/2022 100976 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 262,44 262,44 R\$ 8,25 1,0000 R\$ 2.165,13 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 262,44 R\$ 2.165,13 100,00%																																				
6.2.3 SINAPI 07/2022 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 98,41 98,41 R\$ 149,96 1,0000 R\$ 14.757,56 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 98,41 R\$ 14.757,56 100,00%																																				
6.2.4 SINAPI 07/2022 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 71,57 71,57 R\$ 119,23 1,0000 R\$ 8.533,29 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 71,57 R\$ 8.533,29 100,00%																																				
6.2.5 SINAPI 07/2022 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4.772,99 4.772,99 R\$ 1,84 1,0000 R\$ 8.782,30 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 4.772,99 R\$ 8.782,30 100,00%																																				
6.3 DRENAGEM R\$ 7.334,96 R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% R\$ 0,00 0,00% R\$ 7.334,96 100,00%																																				
6.3.1 SINAPI 07/2022 97902 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 9,00 9,00 R\$ 594,63 1,0000 R\$ 5.351,67 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 9,00 R\$ 5.351,67 100,00%																																				
6.3.2 SINAPI 07/2022 102264 TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 74,56 74,56 R\$ 26,60 1,0000 R\$ 1.983,29 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 74,56 R\$ 1.983,29 100,00%																																				
6.4 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO R\$ 120.805,46 R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% R\$ 0,00 0,00% R\$ 120.805,46 100,00%																																				
6.4.1 SINAPI 07/2022 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 298,24 298,24 R\$ 67,67 1,0000 R\$ 20.181,90 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 298,24 R\$ 20.181,90 100,00%																																				
6.4.2 SINAPI 07/2022 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REIJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 656,12 656,12 R\$ 97,42 1,0000 R\$ 63.919,21 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 656,12 R\$ 63.919,21 100,00%																																				
6.4.3 SINAPI 07/2022 94287 EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 M 298,24 298,24 R\$ 47,44 1,0000 R\$ 14.148,50 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 298,24 R\$ 14.148,50 100,00%																																				
6.4.4 SINAPI 07/2022 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3 17,89 17,89 R\$ 820,01 1,0000 R\$ 14.669,97 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 17,89 R\$ 14.669,97 100,00%																																				
6.4.5 COMPOSIÇÃO 007 RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO. UN 4,00 4,00 R\$ 1.971,47 1,0000 R\$ 7.885,88 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 4,00 R\$ 7.885,88 100,00%																																				
6.5 SINALIZAÇÃO R\$ 1.072,55 R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% R\$ 0,00 0,00% R\$ 1.072,55 100,00%																																				
6.5.1 SINAPI 07/2022 13521 PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM INSUMOS UN 2,00 2,00 R\$ 120,00 1,0000 R\$ 240,00 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 2,00 R\$ 240,00 100,00%																																				
6.5.2 COMPOSIÇÃO 008 CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 4,00 4,00 R\$ 164,84 1,0000 R\$ 659,36 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 4,00 R\$ 659,36 100,00%																																				
6.5.3 SICRO 04/2022 5213417 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO M² 0,52 0,52 R\$ 333,06 1,0000 R\$ 173,19 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 0,52 R\$ 173,19 100,00%																																				
7.0 AV. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAIS (E0 + E43) - TIUMA R\$ 1.021.803,88 R\$ 0,00 - R\$ 0,00 R\$ 1.021.803,88																																				
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R\$ 7.632,00 R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% R\$ 0,00 0,00% R\$ 7.632,00 100,00%																																				
7.1.1 COMPOSIÇÃO 005 REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. UND 72,00 72,00 R\$ 106,00 1,0000 R\$ 7.632,00 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 72,00 R\$ 7.632,00 100,00%																																				
7.2 MOVIMENTO DE TERRA R\$ 238.909,19 R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% R\$ 0,00 0,00% R\$ 238.909,19 100,00%																																				
7.2.1 SINAPI 07/2022 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 5.590,00 5.590,00 R\$ 2,59 1,0000 R\$ 14.478,10 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 5.590,00 R\$ 14.478,10 100,00%																																				
7.2.2 SINAPI 07/2022 100976 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 1.788,80 1.788,80 R\$ 8,25 1,0000 R\$ 14.757,60 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 1.788,80 R\$ 14.757,60 100,00%																																				
7.2.3 SINAPI 07/2022 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 670,80 670,80 R\$ 149,96 1,0000 R\$ 100.593,16 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 670,80 R\$ 100.593,16 100,00%																																				
7.2.4 SINAPI 07/2022 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 412,80 412,80 R\$ 119,23 1,0000 R\$ 49.218,14 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 412,80 R\$ 49.218,14 100,00%																																				
7.2.5 SINAPI 07/2022 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 32.533,80 32.533,80 R\$ 1,84 1,0000 R\$ 59.862,19 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 32.533,80 R\$ 59.862,19 100,00%																																				
7.3 DRENAGEM R\$ 21.720,57 R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% R\$ 0,00 0,00% R\$ 21.720,57 100,00%																																				
7.3.1 SINAPI 07/2022 97961 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,1X1,2 M. AF_12/2020 UN 6,00 6,00 R\$ 2.505,73 1,0000 R\$ 15.034,38 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 6,00 R\$ 15.034,38 100,00%																																				
7.3.2 SINAPI 07/2022 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 21,00 21,00 R\$ 318,39 1,0000 R\$ 6.686,19 - R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% 21,00 R\$ 6.686,19 100,00%																																				
7.4 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO R\$ 750.804,47 R\$ 0,00 0,00% - R\$ 0,00 0,00% R\$ 0,00 0,00% R\$ 750.804,47 100,00%																																				

OBJETO		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCERA Nº97/2022)										DATA DA EMISSÃO		19/05/2023		VALOR LICITADO		R\$ 5.938.081,56		REPLAN	
CONTRATADA		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP										FATOR K		0,9414		VALOR CONTRATADO		R\$ 5.590.327,03			
PROCESSO Nº		Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI										DATA DE INÍCIO		12/04/2023		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI										CONTRATO Nº		007/2023		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%	
		TABELA DE REFERÊNCIA										PRazo EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%	
		SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										TERMINO PREVISTO		06/04/2024		VALOR TOTAL		R\$ 5.590.327,03		0,00%	
		BDI = 20,05%										BM - PERÍODO		12/04/2023		SALDO CONTRATUAL		R\$ 5.256.141,43		94,02%	
												BM - Nº		1		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 334.185,61		5,98%	
BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				QUANTIDADES				PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
Nº	CTR	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	R\$													
7.4.1	SINAPI 07/2022	94273	M	1.720,00				1.720,00	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 116.392,40		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	1.720,00	R\$ 116.392,40	100,00%
7.4.2	SINAPI 07/2022	101169	M2	4.644,00				4.644,00	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 452.418,48		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	4.644,00	R\$ 452.418,48	100,00%
7.4.3	SINAPI 07/2022	94287	M	1.720,00				1.720,00	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 81.596,80		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	1.720,00	R\$ 81.596,80	100,00%
7.4.4	SINAPI 07/2022	94990	M3	103,20				103,20	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 84.625,03		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	103,20	R\$ 84.625,03	100,00%
7.4.5	COMPOSIÇÃO	007	UN	8,00				8,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 15.771,76		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 15.771,76	100,00%
7.5	SINALIZAÇÃO										R\$ 2.737,65		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.737,65	100,00%
7.5.1	SINAPI 07/2022	13521	UN	2,00				2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
7.5.2	COMPOSIÇÃO	008	UN	12,00				12,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 1.978,08		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 1.978,08	100,00%
7.5.3	SICRO 04/2022	5213417	M²	1,56				1,56	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 519,57		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	1,56	R\$ 519,57	100,00%
8.0	RUA ALAMEDA DOS JASMINS (E0 à E29+5,00) - TIUMA										R\$ 654.391,87		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 654.391,87	100,00%
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 5.194,00		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 5.194,00	100,00%
8.1.1	COMPOSIÇÃO	005	UND	49,00				49,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 5.194,00		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	49,00	R\$ 5.194,00	100,00%
8.2	MOVIMENTO DE TERRA										R\$ 142.662,41		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 142.662,41	100,00%
8.2.1	SINAPI 07/2022	100576	M2	3.217,50				3.217,50	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 8.333,32		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	3.217,50	R\$ 8.333,32	100,00%
8.2.2	SINAPI 07/2022	100976	M3	1.029,60				1.029,60	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 8.494,20		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	1.029,60	R\$ 8.494,20	100,00%
8.2.3	SINAPI 07/2022	96396	M3	386,10				386,10	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 57.899,55		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	386,10	R\$ 57.899,55	100,00%
8.2.4	SINAPI 07/2022	94319	M3	280,80				280,80	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 33.479,78		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	280,80	R\$ 33.479,78	100,00%
8.2.5	SINAPI 07/2022	95877	M3XKM	18.725,85				18.725,85	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 34.455,56		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	18.725,85	R\$ 34.455,56	100,00%
8.3	DRENAGEM										R\$ 54.158,28		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 54.158,28	100,00%
8.3.1	SINAPI 07/2022	97902	UN	3,00				3,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 7.517,19		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 7.517,19	100,00%
8.3.2	SINAPI 07/2022	92212	M	14,00				14,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 4.457,46		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 4.457,46	100,00%
8.3.3	COMPOSIÇÃO	006	M	20,00				20,00	R\$ 229,67	1,0000	R\$ 4.593,40		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 4.593,40	100,00%
8.3.4	SINAPI 07/2022	97902	UN	39,00				39,00	R\$ 594,63	1,0000	R\$ 23.190,57		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	39,00	R\$ 23.190,57	100,00%
8.3.5	SINAPI 07/2022	102264	M	292,50				292,50	R\$ 26,60	1,0000	R\$ 7.780,50		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	292,50	R\$ 7.780,50	100,00%
8.3.6	SINAPI 07/2022	102750	UN	2,00				2,00	R\$ 3.309,58	1,0000	R\$ 6.619,16		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 6.619,16	100,00%
8.4	PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO										R\$ 450.888,36		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 450.888,36	100,00%
8.4.1	SINAPI 07/2022	94273	M	1.170,00				1.170,00	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 79.173,90		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	1.170,00	R\$ 79.173,90	100,00%
8.4.2	SINAPI 07/2022	101169	M2	2.574,00				2.574,00	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 250.759,08		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	2.574,00	R\$ 250.759,08	100,00%


ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR														
Nº	CTR				QUANTIDADES	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%														
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K																						
9.5		SINALIZAÇÃO																			R\$ 1.488,82											
9.5.1	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000		R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%										
9.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	6,00			6,00	R\$ 164,84	1,0000		R\$ 989,04	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 989,04	100,00%										
9.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M²	0,78			0,78	R\$ 333,06	1,0000		R\$ 259,78	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	0,78	R\$ 259,78	100,00%										
10.0		RUA ALAMEDA DAS PAPOULAS (E0 à E16) - TIUMA																			R\$ 376.430,71											
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES																			R\$ 2.862,00											
10.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO.	UND	27,00			27,00	R\$ 106,00	1,0000		R\$ 2.862,00	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	27,00	R\$ 2.862,00	100,00%										
10.2		MOVIMENTO DE TERRA																			R\$ 78.037,55											
10.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.760,00			1.760,00	R\$ 2,59	1,0000		R\$ 4.558,40	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	1.760,00	R\$ 4.558,40	100,00%										
10.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	563,20			563,20	R\$ 8,25	1,0000		R\$ 4.646,40	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	563,20	R\$ 4.646,40	100,00%										
10.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	211,20			211,20	R\$ 149,96	1,0000		R\$ 31.671,55	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	211,20	R\$ 31.671,55	100,00%										
10.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	153,60			153,60	R\$ 119,23	1,0000		R\$ 18.313,72	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	153,60	R\$ 18.313,72	100,00%										
10.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.243,20			10.243,20	R\$ 1,84	1,0000		R\$ 18.847,48	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	10.243,20	R\$ 18.847,48	100,00%										
10.3		DRENAGEM																			R\$ 39.471,10											
10.3.1	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	3,00			3,00	R\$ 2.505,73	1,0000		R\$ 7.517,19	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 7.517,19	100,00%										
10.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,00			14,00	R\$ 318,39	1,0000		R\$ 4.457,46	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 4.457,46	100,00%										
10.3.3	COMPOSIÇÃO	006	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	18,00			18,00	R\$ 229,67	1,0000		R\$ 4.134,06	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	18,00	R\$ 4.134,06	100,00%										
10.3.4	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	21,00			21,00	R\$ 594,63	1,0000		R\$ 12.487,23	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 12.487,23	100,00%										
10.3.5	SINAPI 07/2022	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	160,00			160,00	R\$ 26,60	1,0000		R\$ 4.256,00	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	160,00	R\$ 4.256,00	100,00%										
10.3.6	SINAPI 07/2022	102750	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCOSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00			2,00	R\$ 3.309,58	1,0000		R\$ 6.619,16	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 6.619,16	100,00%										
10.4		PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO																			R\$ 254.154,96											
10.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	640,00			640,00	R\$ 67,67	1,0000		R\$ 43.308,80	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	640,00	R\$ 43.308,80	100,00%										
10.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.408,00			1.408,00	R\$ 97,42	1,0000		R\$ 137.167,36	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	1.408,00	R\$ 137.167,36	100,00%										
10.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	640,00			640,00	R\$ 47,44	1,0000		R\$ 30.361,60	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	640,00	R\$ 30.361,60	100,00%										
10.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	38,40			38,40	R\$ 820,01	1,0000		R\$ 31.488,38	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	38,40	R\$ 31.488,38	100,00%										
10.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	6,00			6,00	R\$ 1.971,47	1,0000		R\$ 11.828,82	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 11.828,82	100,00%										
10.5		SINALIZAÇÃO																			R\$ 1.905,10											
10.5.1	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000		R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%										
10.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	8,00			8,00	R\$ 164,84	1,0000		R\$ 1.318,72	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 1.318,72	100,00%										
10.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M²	1,04			1,04	R\$ 333,06	1,0000		R\$ 346,38	-	R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%	1,04	R\$ 346,38	100,00%										
11.0		RUA ALAMEDA DAS PALMEIRAS (E0 à E18+12,00) - TIUMA																			R\$ 401.001,07											

SÃO LOURENÇO DA MATA BUNDO AO DESENVOLVIMENTO		OBJETO							DATA DA EMISSÃO			19/05/2023			VALOR LICITADO			R\$			5.938.081,56											
		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCERA Nº97/2022)							FATOR K			0,9414			VALOR CONTRATADO			R\$			5.590.327,03			REPLAN								
									DATA DE INÍCIO			12/04/2023			SERVIÇOS EXCEDENTE			R\$			-			0,00%								
									CONTRATO Nº			007/2023			SERVIÇO EXTRA			R\$			-			0,00%								
									PRAZO EXECUÇÃO			360			SERVIÇOS SUPRIMIDO			R\$			-			0,00%								
CONTRATADA		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP							TERMINO PREVISTO			06/04/2024			VALOR TOTAL			R\$			5.590.327,03			0,00%								
PROCESSO Nº		Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI							TABELA DE REFERÊNCIA			SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			BM - PERÍODO			12/04/2023			SALDO CONTRATUAL			R\$			5.256.141,43			94,02%		
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI							BDI =			20,05%			19/05/2023			BM - R\$ MENSAL			R\$			334.185,61			5,98%					
									1			BM - R\$ ACUMULADO			R\$			334.185,61			5,98%											
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR														
				QUANTIDADES				PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%												
Nº	CTR	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K																									
11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 3.286,00			R\$ 0,00			0,00%			R\$ 1.696,00			51,61%			R\$ 1.590,00			48,39%						
11.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	31,00			31,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 3.286,00		R\$ 0,00	0,00%	16,00	1.696,00	51,61%	16,00	R\$ 1.696,00	51,61%	15,00	R\$ 1.590,00	48,39%									
11.2 MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 90.718,65			R\$ 0,00			0,00%			R\$ 6.904,32			7,61%			R\$ 83.814,33			92,39%						
11.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.046,00			2.046,00	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 5.299,14		R\$ 0,00	0,00%	1.023,00	2.649,57	50,00%	1.023,00	R\$ 2.649,57	50,00%	1.023,00	R\$ 2.649,57	50,00%									
11.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	654,72			654,72	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 5.401,44		R\$ 0,00	0,00%	204,60	1.687,95	31,25%	204,60	R\$ 1.687,95	31,25%	450,12	R\$ 3.713,49	68,75%									
11.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	245,52			245,52	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 36.818,17		R\$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	245,52	R\$ 36.818,17	100,00%									
11.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	178,56			178,56	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 21.289,70		R\$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	178,56	R\$ 21.289,70	100,00%									
11.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.907,72			11.907,72	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 21.910,20		R\$ 0,00	0,00%	1.395,00	2.566,80	11,72%	1.395,00	R\$ 2.566,80	11,72%	10.512,72	R\$ 19.343,40	88,28%									
11.3 DRENAGEM								R\$ 11.974,65			R\$ 0,00			0,00%			R\$ 0,00			0,00%			R\$ 11.974,65			100,00%						
11.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	3,00			3,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 7.517,19		R\$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 7.517,19	100,00%									
11.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,00			14,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 4.457,46		R\$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 4.457,46	100,00%									
11.4 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO								R\$ 293.532,95			R\$ 0,00			0,00%			R\$ 13.534,00			4,61%			R\$ 279.998,95			95,39%						
11.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	744,00			744,00	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 50.346,48		R\$ 0,00	0,00%	200,00	13.534,00	26,88%	200,00	R\$ 13.534,00	26,88%	544,00	R\$ 36.812,48	73,12%									
11.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.636,80			1.636,80	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 159.457,05		R\$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	1.636,80	R\$ 159.457,05	100,00%									
11.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	744,00			744,00	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 35.295,36		R\$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	744,00	R\$ 35.295,36	100,00%									
11.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	44,64			44,64	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 36.605,24		R\$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	44,64	R\$ 36.605,24	100,00%									
11.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	6,00			6,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 11.828,82		R\$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 11.828,82	100,00%									
11.5 SINALIZAÇÃO								R\$ 1.488,82			R\$ 0,00			0,00%			R\$ 0,00			0,00%			R\$ 1.488,82			100,00%						
11.5.1	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM INSUMOS	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00		R\$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%									
11.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	6,00			6,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 989,04		R\$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 989,04	100,00%									
11.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I+III - CONFECÇÃO	M²	0,78			0,78	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 259,78		R\$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,78	R\$ 259,78	100,00%									
12.0 RUA ALAMEDA DO GIRASSOL (E0 à E21+5,00) - TIUMA								R\$ 464.338,81			R\$ 0,00			0,00%			R\$ 57.001,94			12,28%			R\$ 407.336,87			87,72%						
12.1 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 3.816,00			R\$ 0,00			0,00%			R\$ 1.696,00			44,44%			R\$ 2.120,00			55,56%						
12.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	36,00			36,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 3.816,00		R\$ 0,00	0,00%	16,00	1.696,00	44,44%	16,00	R\$ 1.696,00	44,44%	20,00	R\$ 2.120,00	55,56%									
12.2 MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 103.643,64			R\$ 0,00			0,00%			R\$ 7.980,79			7,70%			R\$ 95.662,85			92,30%						
12.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.337,50			2.337,50	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 6.054,12		R\$ 0,00	0,00%	1.182,50	3.062,67	50,59%	1.182,50	R\$ 3.062,67	50,59%	1.155,00	R\$ 2.991,45	49,14%									
12.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	748,00			748,00	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 6.171,00		R\$ 0,00	0,00%	236,50	1.951,12	31,62%	236,50	R\$ 1.951,12	31,62%	511,50	R\$ 4.219,88	68,38%									
12.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	280,50			280,50	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 42.063,78		R\$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	280,50	R\$ 42.063,78	100,00%									
12.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	204,00			204,00	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 24.322,92		R\$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	204,00	R\$ 24.322,92	100,00%									
12.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.604,25			13.604,25	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 25.031,82		R\$ 0,00	0,00%	1.612,50	2.967,00	11,85%	1.612,50	R\$ 2.967,00	11,85%	11.991,75	R\$ 22.064,82	88,15%									
12.3 DRENAGEM								R\$ 20.889,57			R\$ 0,00			0,00%			R\$ 0,00			0,00%			R\$ 20.889,57			100,00%						


Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇO	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
12.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	3,00			3,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 7.517,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 7.517,19	100,00%	
12.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	42,00			42,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 13.372,38	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	42,00	R\$ 13.372,38	100,00%	
12.4 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO											R\$ 333.668,23			R\$ 0,00 0,00%			R\$ 47.325,15 14,18%			R\$ 286.343,08 85,82%			
12.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	850,00			850,00	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 57.519,50	-	R\$ 0,00	0,00%	300,00	20.301,00	35,29%	300,00	R\$ 20.301,00	35,29%	550,00	R\$ 37.218,50	64,71%
12.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.870,00			1.870,00	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 182.175,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1.870,00	R\$ 182.175,40	100,00%	
12.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	850,00			850,00	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 40.324,00	-	R\$ 0,00	0,00%	300,00	14.232,00	35,29%	300,00	R\$ 14.232,00	35,29%	550,00	R\$ 26.092,00	64,71%
12.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	51,00			51,00	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 41.820,51	-	R\$ 0,00	0,00%	15,60	12.792,15	30,59%	15,60	R\$ 12.792,15	30,59%	35,40	R\$ 29.028,36	69,41%
12.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	6,00			6,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 11.828,82	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 11.828,82	100,00%	
12.5 SINALIZAÇÃO											R\$ 2.321,37			R\$ 0,00 0,00%			R\$ 0,00 0,00%			R\$ 2.321,37 100,00%			
12.5.1	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM INSUMOS	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%	
12.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	10,00			10,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 1.648,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.648,40	100,00%	
12.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I+III - CONFECÇÃO	M²	1,30			1,30	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 432,97	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	1,30	R\$ 432,97	100,00%	
13.0 TRAVESSA DA RUA ALAMEDA DAS PALMEIRAS (E0 à E3+5,00) - TIUMA											R\$ 98.486,78			R\$ 0,00 0,00%			R\$ 0,00 0,00%			R\$ 98.486,78 100,00%			
13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$ 530,00			R\$ 0,00 0,00%			R\$ 0,00 0,00%			R\$ 530,00 100,00%			
13.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	5,00			5,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 530,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 530,00	100,00%	
13.2 MOVIMENTO DE TERRA											R\$ 15.851,36			R\$ 0,00 0,00%			R\$ 0,00 0,00%			R\$ 15.851,36 100,00%			
13.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	357,50			357,50	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 925,92	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	357,50	R\$ 925,92	100,00%	
13.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	114,40			114,40	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 943,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	114,40	R\$ 943,80	100,00%	
13.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	42,90			42,90	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 6.433,28	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	42,90	R\$ 6.433,28	100,00%	
13.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	31,20			31,20	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 3.719,97	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	31,20	R\$ 3.719,97	100,00%	
13.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.080,65			2.080,65	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 3.828,39	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	2.080,65	R\$ 3.828,39	100,00%	
13.3 DRENAGEM											R\$ 23.924,50			R\$ 0,00 0,00%			R\$ 0,00 0,00%			R\$ 23.924,50 100,00%			
13.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 5.011,46	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%	
13.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,00			14,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 4.457,46	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 4.457,46	100,00%	
13.3.3	COMPOSIÇÃO	006	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	20,00			20,00	R\$ 229,67	1,0000	R\$ 4.593,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 4.593,40	100,00%	
13.3.4	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00			4,00	R\$ 594,63	1,0000	R\$ 2.378,52	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 2.378,52	100,00%	
13.3.5	SINAPI 07/2022	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	32,50			32,50	R\$ 26,60	1,0000	R\$ 864,50	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	32,50	R\$ 864,50	100,00%	
13.3.6	SINAPI 07/2022	102750	BOCA PARA BUERO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCOSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00			2,00	R\$ 3.309,58	1,0000	R\$ 6.619,16	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 6.619,16	100,00%	
13.4 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO											R\$ 57.108,37			R\$ 0,00 0,00%			R\$ 0,00 0,00%			R\$ 57.108,37 100,00%			

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO</p>	OBJETO		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCERA Nº97/2022)		DATA DA EMISSÃO	19/05/2023	VALOR LICITADO	R\$ 5.938.081,56	REPLAN		
					FATOR K	0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03			
					DATA DE INÍCIO	12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -		0,00%	
					CONTRATO Nº	007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$ -		0,00%	
					PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -		0,00%	
CONTRATADA	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP				TERMINO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	0,00%		
PROCESSO Nº	Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		BM - PERÍODO	12/04/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 5.256.141,43	94,02%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI		BDI = 20,05%				BM - Nº	19/05/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 334.185,61	5,98%
								1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 334.185,61	5,98%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				QUANTIDADES				PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
Nº	CTR			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K												
13.4.1	SINAPI 07/2022	94273	M	130,00			130,00	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 8.797,10		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	130,00	R\$ 8.797,10	100,00%
13.4.2	SINAPI 07/2022	101169	M2	286,00			286,00	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 27.862,12		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	286,00	R\$ 27.862,12	100,00%
13.4.3	SINAPI 07/2022	94287	M	130,00			130,00	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 6.167,20		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	130,00	R\$ 6.167,20	100,00%
13.4.4	SINAPI 07/2022	94990	M3	7,80			7,80	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 6.396,07		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	7,80	R\$ 6.396,07	100,00%
13.4.5	COMPOSIÇÃO	007	UN	4,00			4,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 7.885,88		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 7.885,88	100,00%
13.5	SINALIZAÇÃO									R\$ 1.072,55		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.072,55	100,00%
13.5.1	SINAPI 07/2022	13521	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
13.5.2	COMPOSIÇÃO	008	UN	4,00			4,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 659,36		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 659,36	100,00%
13.5.3	SICRO 04/2022	5213417	M²	0,52			0,52	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 173,19		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	0,52	R\$ 173,19	100,00%
14.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 94.154,35		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 94.154,35	100,00%
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 636,00		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 636,00	100,00%
14.1.1	COMPOSIÇÃO	005	UND	6,00			6,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 636,00		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 636,00	100,00%
14.2	MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 17.070,70		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 17.070,70	100,00%
14.2.1	SINAPI 07/2022	100576	M2	385,00			385,00	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 997,15		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	385,00	R\$ 997,15	100,00%
14.2.2	SINAPI 07/2022	100976	M3	123,20			123,20	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 1.016,40		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	123,20	R\$ 1.016,40	100,00%
14.2.3	SINAPI 07/2022	96396	M3	46,20			46,20	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 6.928,15		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	46,20	R\$ 6.928,15	100,00%
14.2.4	SINAPI 07/2022	94319	M3	33,60			33,60	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 4.006,12		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	33,60	R\$ 4.006,12	100,00%
14.2.5	SINAPI 07/2022	95877	M3XKM	2.240,70			2.240,70	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 4.122,88		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	2.240,70	R\$ 4.122,88	100,00%
14.3	DRENAGEM									R\$ 14.480,38		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 14.480,38	100,00%
14.3.1	SINAPI 07/2022	97961	UN	4,00			4,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 10.022,92		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 10.022,92	100,00%
14.3.2	SINAPI 07/2022	92212	M	14,00			14,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 4.457,46		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 4.457,46	100,00%
14.4	PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO									R\$ 60.894,72		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 60.894,72	100,00%
14.4.1	SINAPI 07/2022	94273	M	140,00			140,00	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 9.473,80		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	140,00	R\$ 9.473,80	100,00%
14.4.2	SINAPI 07/2022	101169	M2	308,00			308,00	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 30.005,36		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	308,00	R\$ 30.005,36	100,00%
14.4.3	SINAPI 07/2022	94287	M	140,00			140,00	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 6.641,60		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	140,00	R\$ 6.641,60	100,00%
14.4.4	SINAPI 07/2022	94990	M3	8,40			8,40	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 6.888,08		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	8,40	R\$ 6.888,08	100,00%
14.4.5	COMPOSIÇÃO	007	UN	4,00			4,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 7.885,88		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 7.885,88	100,00%
14.5	SINALIZAÇÃO									R\$ 1.072,55		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.072,55	100,00%
14.5.1	SINAPI 07/2022	13521	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
14.5.2	COMPOSIÇÃO	008	UN	4,00			4,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 659,36		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 659,36	100,00%
14.5.3	SICRO 04/2022	5213417	M²	0,52			0,52	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 173,19		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	0,52	R\$ 173,19	100,00%
15.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 371.657,47		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 371.657,47	100,00%
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 3.074,00		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 3.074,00	100,00%

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR								
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
 OBJETO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCERA Nº97/2022)																						DATA DA EMISSÃO	19/05/2023	VALOR LICITADO	R\$ 5.938.081,56	REPLAN
																						FATOR K	0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03	
																						DATA DE INÍCIO	12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%
																						CONTRATO Nº	007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%
																						PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%
																						TERMINO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	0,00%
																						BM - PERÍODO	12/04/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 5.256.141,43	94,02%
																							19/05/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 334.185,61	5,98%
																						BM - Nº	1	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 334.185,61	5,98%
CONTRATADA MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP																										
PROCESSO Nº MODALIDADE		Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI			TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 20,05%		SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO																										
15.1 15.1.1 COMPOSIÇÃO 005 REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. UN 29,00 29,00 R\$ 106,00 1,0000 R\$ 3.074,00																										
15.2 15.1.2 MOVIMENTO DE TERRA 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.870,00 1.870,00 R\$ 2,59 1,0000 R\$ 4.843,30																										
15.1.2 SINAPI 07/2022 100976 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 598,40 598,40 R\$ 8,25 1,0000 R\$ 4.936,80																										
15.1.3 SINAPI 07/2022 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 224,40 224,40 R\$ 149,96 1,0000 R\$ 33.651,02																										
15.1.4 SINAPI 07/2022 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 163,20 163,20 R\$ 119,23 1,0000 R\$ 19.458,33																										
15.1.5 SINAPI 07/2022 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 10.882,43 10.882,43 R\$ 1,84 1,0000 R\$ 20.023,67																										
15.3 15.3.1 SINAPI 07/2022 97961 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 2,00 2,00 R\$ 2.505,73 1,0000 R\$ 5.011,46																										
15.3.2 SINAPI 07/2022 92212 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 16,00 16,00 R\$ 318,39 1,0000 R\$ 5.094,24																										
15.4 15.4.1 SINAPI 07/2022 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 680,00 680,00 R\$ 67,67 1,0000 R\$ 46.015,60																										
15.4.2 SINAPI 07/2022 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1-3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 1.496,00 1.496,00 R\$ 97,42 1,0000 R\$ 145.740,32																										
15.4.3 SINAPI 07/2022 94287 EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 M 680,00 680,00 R\$ 47,44 1,0000 R\$ 32.259,20																										
15.4.4 SINAPI 07/2022 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3 40,80 40,80 R\$ 820,01 1,0000 R\$ 33.456,40																										
15.4.5 COMPOSIÇÃO 007 RAMPAS PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO. UN 8,00 8,00 R\$ 1.971,47 1,0000 R\$ 15.771,76																										
15.5 15.5.1 SINAPI 07/2022 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM INSUMOS. UN 2,00 2,00 R\$ 120,00 1,0000 R\$ 240,00																										
15.5.2 COMPOSIÇÃO 008 CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 10,00 10,00 R\$ 164,84 1,0000 R\$ 1.648,40																										
15.5.3 SICRO 04/2022 5213417 PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECCÃO M² 1,30 1,30 R\$ 333,06 1,0000 R\$ 432,97																										
16.0 RUA ALAMEDA DAS ROSAS - TIUMA (E0 à E12+2,37) - TIUMA R\$ 273.063,90 R\$ 0,00 0,00% R\$ 273.063,90 100,00%																										
1.1 16.1.1 COMPOSIÇÃO 005 REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. UN 21,00 21,00 R\$ 106,00 1,0000 R\$ 2.226,00																										
16.2 16.2.1 SINAPI 07/2022 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.333,04 1.333,04 R\$ 2,59 1,0000 R\$ 3.452,57																										
16.2.2 SINAPI 07/2022 100976 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 426,56 426,56 R\$ 8,25 1,0000 R\$ 3.519,12																										
16.2.3 SINAPI 07/2022 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 159,96 159,96 R\$ 149,96 1,0000 R\$ 23.987,60																										
16.2.4 SINAPI 07/2022 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 116,33 116,33 R\$ 119,23 1,0000 R\$ 13.870,02																										
16.2.5 SINAPI 07/2022 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 7.758,06 7.758,06 R\$ 1,84 1,0000 R\$ 14.274,83																										
16.3 16.3.1 SINAPI 07/2022 97961 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 2,00 2,00 R\$ 2.505,73 1,0000 R\$ 5.011,46																										

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
					QUANTIDADES	PREÇOS			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K											
16.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	16,00			16,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 5.094,24	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 5.094,24	100,00%	
16.4 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO											R\$ 199.306,69		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 199.306,69	100,00%
16.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	484,74			484,74	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 32.802,35	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	484,74	R\$ 32.802,35	100,00%	
16.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.066,42			1.066,42	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 103.890,63	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.066,42	R\$ 103.890,63	100,00%	
16.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	484,74			484,74	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 22.996,06	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	484,74	R\$ 22.996,06	100,00%	
16.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	29,08			29,08	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 23.845,89	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	29,08	R\$ 23.845,89	100,00%	
16.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	8,00			8,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 15.771,76	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 15.771,76	100,00%	
16.5 SINALIZAÇÃO											R\$ 2.321,37		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.321,37	100,00%
16.5.1	SINAPI 07/2022 INSUMOS	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%	
16.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	10,00			10,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 1.648,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.648,40	100,00%	
16.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM ACO Nº 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M²	1,30			1,30	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 432,97	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,30	R\$ 432,97	100,00%	
17.0 RUA ALAMEDA HORTÊNCIA - TIUMA (E0 à E17) - TIUMA											R\$ 370.898,79		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 370.898,79	100,00%
17.1 SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$ 3.074,00		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 3.074,00	100,00%
17.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	29,00			29,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 3.074,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	29,00	R\$ 3.074,00	100,00%	
17.2 MOVIMENTO DE TERRA											R\$ 82.570,71		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 82.570,71	100,00%
17.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.737,11			1.737,11	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 4.499,11	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.737,11	R\$ 4.499,11	100,00%	
17.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	598,40			598,40	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 4.936,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	598,40	R\$ 4.936,80	100,00%	
17.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	224,40			224,40	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 33.651,02	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	224,40	R\$ 33.651,02	100,00%	
17.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	163,20			163,20	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 19.458,33	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	163,20	R\$ 19.458,33	100,00%	
17.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.883,40			10.883,40	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 20.025,45	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10.883,40	R\$ 20.025,45	100,00%	
17.3 DRENAGEM											R\$ 10.105,70		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.105,70	100,00%
17.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 5.011,46	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%	
17.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	16,00			16,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 5.094,24	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 5.094,24	100,00%	
17.4 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO											R\$ 273.243,28		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 273.243,28	100,00%
17.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	680,00			680,00	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 46.015,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	680,00	R\$ 46.015,60	100,00%	
17.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.496,00			1.496,00	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 145.740,32	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.496,00	R\$ 145.740,32	100,00%	
17.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	680,00			680,00	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 32.259,20	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	680,00	R\$ 32.259,20	100,00%	
17.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	40,80			40,80	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 33.456,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	40,80	R\$ 33.456,40	100,00%	
17.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	8,00			8,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 15.771,76	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 15.771,76	100,00%	
17.5 SINALIZAÇÃO											R\$ 1.905,10		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.905,10	100,00%
17.5.1	SINAPI 07/2022 INSUMOS	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%	
17.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	8,00			8,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 1.318,72	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 1.318,72	100,00%	

 SÃO LOURENÇO DA MATA <small>MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO</small>	OBJETO				DATA DA EMISSÃO	19/05/2023	VALOR LICITADO	R\$	5.938.081,56				
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCERA Nº97/2022)	FATOR K					0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$	5.590.327,03	REPLAN		
		DATA DE INÍCIO					12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%		
		CONTRATO Nº					007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%		
		PRAZO EXECUÇÃO					360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%		
CONTRATADA	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP			TERMÍNO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$	5.590.327,03	0,00%				
PROCESSO Nº	Processo Administrativo N° 027/2022-SMI			TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			BM - PERÍODO	12/04/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$	5.256.141,43	94,02%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI			BDI =	20,05%			19/05/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$	334.185,61	5,98%	
BOLETIM DE MEDIÇÃO													

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS						MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				QUANTIDADES				PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K														
17.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M²	1,04			1,04	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 346,38	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,04	R\$ 346,38	100,00%
TOTAL											R\$ 5.590.327,03		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 334.185,61	5,98%		R\$ 334.185,61	5,98%		R\$ 5.256.141,43	94,02%