






ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR								
Nº	CTR				QUANTIDADES		PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%						
		CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K																			
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA																	R\$ 191.793,06	R\$ 35.791,71		R\$ 5.590,63	R\$ 41.382,35		R\$ 150.410,70	
1.1																			R\$ 24.073,92	R\$ 4.522,32	18,79%		R\$ 4.522,32	18,79%	R\$ 19.551,60	81,21%
1.1	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - FORN. E INSTAL. NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO.	M2	12,00			12,00	R\$ 376,86	1,0000	R\$ 4.522,32	12,00	R\$ 4.522,32	100,00%			0,00%	12,00	R\$ 4.522,32	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
1.2	COMPOSIÇÃO	4	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS, COM PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:6	M2	24,00			24,00	R\$ 814,65	1,0000	R\$ 19.551,60	-	R\$ 0,00	0,00%			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	24,00	R\$ 19.551,60	100,00%			
1.2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	R\$ 167.719,14	R\$ 31.269,39	18,64%		R\$ 36.860,03	21,98%	R\$ 130.859,10	78,02%
2.1	SINAPI 07/2022	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00			6,00	R\$ 19.949,00	1,0000	R\$ 119.694,00	1,09	R\$ 21.744,41	18,17%	0,20	3.989,80	3,33%	1,29	R\$ 25.734,21	21,50%	4,71	R\$ 93.959,79	78,50%			
2.2	SINAPI 07/2022	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00			6,00	R\$ 8.004,19	1,0000	R\$ 48.025,14	1,19	R\$ 9.524,98	19,83%	0,20	1.600,83	3,33%	1,39	R\$ 11.125,82	23,17%	4,61	R\$ 36.899,31	76,83%			
3.0		RUA MANOEL MARIANO DE BARROS (E0 à E6+15,37) - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ																	R\$ 171.421,09	R\$ 148.772,62		R\$ -	R\$ 148.092,41		R\$ 23.328,68	
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES																	R\$ 1.272,00	R\$ 1.272,00	100,00%		R\$ 1.272,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	12,00			12,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 1.272,00	12,00	R\$ 1.272,00	100,00%			0,00%	12,00	R\$ 1.272,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
3.2		MOVIMENTO DE TERRA																	R\$ 33.010,30	R\$ 33.010,30	100,00%		R\$ 33.010,30	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	744,53			744,53	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 1.928,33	744,53	R\$ 1.928,33	100,00%			0,00%	744,53	R\$ 1.928,33	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
3.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	238,24			238,24	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 1.965,48	238,24	R\$ 1.965,48	100,00%			0,00%	238,24	R\$ 1.965,48	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
3.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	89,34			89,34	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 13.397,42	89,34	R\$ 13.397,42	100,00%			0,00%	89,34	R\$ 13.397,42	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
3.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M3	64,97			64,97	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 7.746,37	64,97	R\$ 7.746,37	100,00%			0,00%	64,97	R\$ 7.746,37	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
3.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	4.332,99			4.332,99	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 7.972,70	4.332,99	R\$ 7.972,70	100,00%			0,00%	4.332,99	R\$ 7.972,70	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
3.3		PAVIMENTO / PASSEIO																	R\$ 108.421,54	R\$ 101.646,42	93,75%		R\$ 101.646,43	93,75%	R\$ 6.775,11	6,25%
3.3.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	270,74			270,74	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 18.320,97	270,74	R\$ 18.320,97	100,00%			0,00%	270,74	R\$ 18.320,97	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
3.3.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	595,62			595,62	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 58.025,30	595,62	R\$ 58.025,30	100,00%			0,00%	595,62	R\$ 58.025,30	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
3.3.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	270,74			270,74	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 12.843,90	270,74	R\$ 12.843,90	100,00%			0,00%	270,74	R\$ 12.843,90	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
3.3.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	16,24			16,24	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 13.316,96	15,19	R\$ 12.456,25	93,54%			0,00%	15,19	R\$ 12.456,26	93,54%	1,05	R\$ 860,70	6,46%			
3.3.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	3,00			3,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 5.914,41	-	R\$ 0,00	0,00%			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 5.914,41	100,00%			
3.4		DRENAGEM																	R\$ 27.228,43	R\$ 12.163,68	44,67%		R\$ 12.163,68	44,67%	R\$ 15.064,75	55,33%
3.4.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M, AF_12/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 5.011,46	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%			0,00%	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
3.4.2	SINAPI 07/2022	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	75,00			75,00	R\$ 150,17	1,0000	R\$ 11.262,75	-	R\$ 0,00	0,00%			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	75,00	R\$ 11.262,75	100,00%			
3.4.3	SINAPI 07/2022	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	6,00			6,00	R\$ 194,02	1,0000	R\$ 1.164,12	-	R\$ 0,00	0,00%			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 1.164,12	100,00%			
3.4.4	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	9,00			9,00	R\$ 594,63	1,0000	R\$ 5.351,67	9,00	R\$ 5.351,67	100,00%			0,00%	9,00	R\$ 5.351,67	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
3.4.5	SINAPI 07/2022	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	67,69			67,69	R\$ 26,60	1,0000	R\$ 1.800,55	67,69	R\$ 1.800,55	100,00%			0,00%	67,69	R\$ 1.800,55	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
3.4.6	SINAPI 07/2022	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDIÇÃO DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS, AF_07/2021	UN	2,00			2,00	R\$ 1.318,94	1,0000	R\$ 2.637,88	-	R\$ 0,00	0,00%			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 2.637,88	100,00%			
3.5		SINALIZAÇÃO																	R\$ 1.488,82	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.488,82	100,00%
3.5.1	SINAPI 07/2022 INSUMOS	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%			
3.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	6,00			6,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 989,04	-	R\$ 0,00	0,00%			0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 989,04	100,00%			

ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS						MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR										
Nº	CTR				QUANTIDADES			PREÇOS			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%								
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K																				
5.2 MOVIMENTO DE TERRA											R\$ 65.632,98																			
5.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.480,27			1.480,27	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 3.833,89	1.480,27	R\$ 3.833,89	100,00%			0,00%	1.480,27	R\$ 3.833,89	100,00%				R\$ 0,00	0,00%					
5.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	473,68		473,68	R\$ 8,25	1,0000		R\$ 3.907,86	473,68	R\$ 3.907,86	100,00%			0,00%	473,68	R\$ 3.907,86	100,00%				R\$ 0,00	0,00%					
5.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	177,63		177,63	R\$ 149,96	1,0000		R\$ 26.637,39	177,63	R\$ 26.637,39	100,00%			0,00%	177,63	R\$ 26.637,39	100,00%				R\$ 0,00	0,00%					
5.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3M	129,18		129,18	R\$ 119,23	1,0000		R\$ 15.402,13	129,18	R\$ 15.402,13	100,00%			0,00%	129,18	R\$ 15.402,13	100,00%				R\$ 0,00	0,00%					
5.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.615,06		8.615,06	R\$ 1,84	1,0000		R\$ 15.851,71	8.615,06	R\$ 15.851,70	100,00%			0,00%	8.615,06	R\$ 15.851,70	100,00%	0,00			R\$ 0,00	0,00%					
5.3 DRENAGEM											R\$ 24.303,77																			
5.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00		2,00	R\$ 2.505,73	1,0000		R\$ 5.011,46	1,00	R\$ 2.505,73	50,00%	1,00	2.505,73	50,00%	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%				R\$ 0,00	0,00%					
5.3.2	SINAPI 07/2022	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,00		12,00	R\$ 150,17	1,0000		R\$ 1.802,04	12,00	R\$ 1.802,04	100,00%			0,00%	12,00	R\$ 1.802,04	100,00%				R\$ 0,00	0,00%					
5.3.3	SINAPI 07/2022	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	6,00		6,00	R\$ 194,02	1,0000		R\$ 1.164,12	6,00	R\$ 1.164,12	100,00%			0,00%	6,00	R\$ 1.164,12	100,00%				R\$ 0,00	0,00%					
5.3.4	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	17,00		17,00	R\$ 594,63	1,0000		R\$ 10.108,71	17,00	R\$ 10.108,71	100,00%			0,00%	17,00	R\$ 10.108,71	100,00%				R\$ 0,00	0,00%					
5.3.5	SINAPI 07/2022	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	134,57		134,57	R\$ 26,60	1,0000		R\$ 3.579,56	134,57	R\$ 3.579,56	100,00%			0,00%	134,57	R\$ 3.579,56	100,00%				R\$ 0,00	0,00%					
5.3.6	SINAPI 07/2022	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00		2,00	R\$ 1.318,94	1,0000		R\$ 2.637,88		R\$ 0,00	0,00%			0,00%		R\$ 0,00	0,00%	2,00			R\$ 2.637,88	100,00%					
5.4 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO											R\$ 211.691,13																			
5.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	538,28		538,28	R\$ 67,67	1,0000		R\$ 36.425,40	538,28	R\$ 36.425,40	100,00%			0,00%	538,28	R\$ 36.425,40	100,00%				R\$ 0,00	0,00%					
5.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.184,21		1.184,21	R\$ 97,42	1,0000		R\$ 115.365,73	136,00	R\$ 13.249,12	11,48%	204,00	19.873,68	17,23%	340,00	R\$ 33.122,80	28,71%	844,21	R\$ 82.242,93	71,29%							
5.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	538,28		538,28	R\$ 47,44	1,0000		R\$ 25.536,00	538,28	R\$ 25.536,00	100,00%			0,00%	538,28	R\$ 25.536,00	100,00%				R\$ 0,00	0,00%					
5.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	32,29		32,29	R\$ 820,01	1,0000		R\$ 26.478,12		R\$ 0,00	0,00%	24,88	20.399,61	77,04%	24,88	R\$ 20.399,61	77,04%	7,41	R\$ 6.078,51	22,96%							
5.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	4,00		4,00	R\$ 1.971,47	1,0000		R\$ 7.885,88		R\$ 0,00	0,00%			0,00%		R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 7.885,88	100,00%							
5.5 SINALIZAÇÃO											R\$ 1.072,55																			
5.5.1	SINAPI 07/2022 INSUMOS	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM	UN	2,00		2,00	R\$ 120,00	1,0000		R\$ 240,00		R\$ 0,00	0,00%			0,00%		R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%							
5.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	4,00		4,00	R\$ 164,84	1,0000		R\$ 659,36		R\$ 0,00	0,00%			0,00%		R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 659,36	100,00%							
5.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECCÃO	M²	0,52		0,52	R\$ 333,06	1,0000		R\$ 173,19		R\$ 0,00	0,00%			0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,52	R\$ 173,19	100,00%							
6.0 TRAVESSA SANTA TEREZA (ED à E7+9,12) - DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ											R\$ 166.953,46																			
6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$ 1.378,00																			
6.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	13,00		13,00	R\$ 106,00	1,0000		R\$ 1.378,00	13,00	R\$ 1.378,00	100,00%			0,00%	13,00	R\$ 1.378,00	100,00%				R\$ 0,00	0,00%					
6.2 MOVIMENTO DE TERRA											R\$ 36.362,49																			
6.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	820,16		820,16	R\$ 2,59	1,0000		R\$ 2.124,21	820,16	R\$ 2.124,21	100,00%			0,00%	820,16	R\$ 2.124,21	100,00%				R\$ 0,00	0,00%					

ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">  </td> <td>OBJETO</td> <td colspan="18">EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº97/2022)</td> <td>DATA DA EMISSÃO</td> <td>21/08/2023</td> <td>VALOR LICITADO</td> <td>R\$ 5.938.081,56</td> <td rowspan="5">REPLAN</td> </tr> <tr> <td>FATOR K</td> <td>0,9414</td> <td>VALOR CONTRATADO</td> <td>R\$ 5.590.327,03</td> </tr> <tr> <td>DATA DE INÍCIO</td> <td>12/04/2023</td> <td>SERVIÇOS EXCEDENTE</td> <td>R\$ -</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO Nº</td> <td>007/2023</td> <td>SERVIÇO EXTRA</td> <td>R\$ -</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>PRazo EXECUÇÃO</td> <td>360</td> <td>SERVIÇOS SUPRIMIDO</td> <td>R\$ -</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>CONTRATADA</td> <td>MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP</td> <td colspan="18"></td> <td>TERMINO PREVISTO</td> <td>06/04/2024</td> <td>VALOR TOTAL</td> <td>R\$ 5.590.327,03</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>PROCESSO Nº</td> <td>Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI</td> <td colspan="18"></td> <td>BM - PERÍODO</td> <td>21/07/2023</td> <td>SALDO CONTRATUAL</td> <td>R\$ 4.326.758,12</td> <td>77,40%</td> </tr> <tr> <td>MODALIDADE</td> <td>CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI</td> <td colspan="18"></td> <td>BM - Nº</td> <td>21/08/2023</td> <td>BM - R\$ MENSAL</td> <td>R\$ 201.641,16</td> <td>3,61%</td> </tr> <tr> <td colspan="18"></td> <td>BDI =</td> <td>20,05%</td> <td colspan="2"></td> <td>5</td> <td>BM - R\$ ACUMULADO</td> <td>R\$ 1.263.568,85</td> <td>22,60%</td> </tr> </table>																								OBJETO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº97/2022)																		DATA DA EMISSÃO	21/08/2023	VALOR LICITADO	R\$ 5.938.081,56	REPLAN	FATOR K	0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03	DATA DE INÍCIO	12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%	CONTRATO Nº	007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%	PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%	CONTRATADA	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP																			TERMINO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	0,00%	PROCESSO Nº	Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI																			BM - PERÍODO	21/07/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 4.326.758,12	77,40%	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI																			BM - Nº	21/08/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 201.641,16	3,61%																			BDI =	20,05%			5	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.263.568,85	22,60%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	OBJETO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº97/2022)																		DATA DA EMISSÃO	21/08/2023	VALOR LICITADO		R\$ 5.938.081,56	REPLAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	FATOR K	0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	DATA DE INÍCIO	12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	CONTRATO Nº	007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CONTRATADA	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP																			TERMINO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROCESSO Nº	Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI																			BM - PERÍODO	21/07/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 4.326.758,12	77,40%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI																			BM - Nº	21/08/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 201.641,16	3,61%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																		BDI =	20,05%			5	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.263.568,85	22,60%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="23">6.3 DRENAGEM</td> </tr> <tr> <td>6.3.1</td> <td>SINAPI 07/2022</td> <td>97902</td> <td>CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.AF 12/2020</td> <td>UN</td> <td>9,00</td> <td></td> <td></td> <td>9,00</td> <td>R\$ 594,63</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 5.351,67</td> <td>9,00</td> <td>R\$ 5.351,67</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,00</td> <td>R\$ 5.351,67</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>6.3.2</td> <td>SINAPI 07/2022</td> <td>102264</td> <td>TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF 01/2021</td> <td>M</td> <td>74,56</td> <td></td> <td></td> <td>74,56</td> <td>R\$ 26,60</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 1.983,29</td> <td>74,56</td> <td>R\$ 1.983,29</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>74,56</td> <td>R\$ 1.983,29</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="23">6.4 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO</td> </tr> <tr> <td>6.4.1</td> <td>SINAPI 07/2022</td> <td>94273</td> <td>ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF 06/2016</td> <td>M</td> <td>298,24</td> <td></td> <td></td> <td>298,24</td> <td>R\$ 67,67</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 20.181,90</td> <td>298,24</td> <td>R\$ 20.181,90</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>298,24</td> <td>R\$ 20.181,90</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>6.4.2</td> <td>SINAPI 07/2022</td> <td>101169</td> <td>EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).AF 05/2020</td> <td>M2</td> <td>656,12</td> <td></td> <td></td> <td>656,12</td> <td>R\$ 97,42</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 63.919,21</td> <td>267,84</td> <td>R\$ 26.092,97</td> <td>40,82%</td> <td>272,00</td> <td>26.498,24</td> <td>41,46%</td> <td>539,84</td> <td>R\$ 52.591,21</td> <td>82,28%</td> <td>116,28</td> <td>R\$ 11.327,99</td> <td>17,72%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.4.3</td> <td>SINAPI 07/2022</td> <td>94287</td> <td>EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016</td> <td>M</td> <td>298,24</td> <td></td> <td></td> <td>298,24</td> <td>R\$ 47,44</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 14.148,50</td> <td>226,12</td> <td>R\$ 10.727,13</td> <td>75,82%</td> <td>120,00</td> <td>5.692,80</td> <td>40,24%</td> <td>346,12</td> <td>R\$ 16.419,93</td> <td>116,05%</td> <td>-47,88</td> <td>-R\$ 2.271,42</td> <td>-16,05%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.4.4</td> <td>SINAPI 07/2022</td> <td>94990</td> <td>EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.AF 07/2016</td> <td>M3</td> <td>17,89</td> <td></td> <td></td> <td>17,89</td> <td>R\$ 820,01</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 14.669,97</td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>17,83</td> <td>14.621,19</td> <td>99,67%</td> <td>17,83</td> <td>R\$ 14.621,19</td> <td>99,67%</td> <td>0,06</td> <td>R\$ 48,78</td> <td>0,33%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.4.5</td> <td>COMPOSIÇÃO</td> <td>007</td> <td>RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> <td>4,00</td> <td>R\$ 1.971,47</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 7.885,88</td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>4,00</td> <td>R\$ 7.885,88</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="23">6.5 SINALIZAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>6.5.1</td> <td>SINAPI 07/2022</td> <td>13521</td> <td>PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM INSUMOS</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td>R\$ 120,00</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 240,00</td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>2,00</td> <td>R\$ 240,00</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.5.2</td> <td>COMPOSIÇÃO</td> <td>008</td> <td>CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td></td> <td></td> <td>4,00</td> <td>R\$ 164,84</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 659,36</td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>4,00</td> <td>R\$ 659,36</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.5.3</td> <td>SICRO 04/2022</td> <td>5213417</td> <td>PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO</td> <td>M²</td> <td>0,52</td> <td></td> <td></td> <td>0,52</td> <td>R\$ 333,06</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 173,19</td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,52</td> <td>R\$ 173,19</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="23">7.0 AV. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAIS (E0 + E43) - TIUMA</td> </tr> <tr> <td colspan="23">7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES</td> </tr> <tr> <td>7.1.1</td> <td>COMPOSIÇÃO</td> <td>005</td> <td>REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO.</td> <td>UND</td> <td>72,00</td> <td></td> <td></td> <td>72,00</td> <td>R\$ 106,00</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 7.632,00</td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>72,00</td> <td>R\$ 7.632,00</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="23">7.2 MOVIMENTO DE TERRA</td> </tr> <tr> <td>7.2.1</td> <td>SINAPI 07/2022</td> <td>100576</td> <td>REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.AF 11/2019</td> <td>M2</td> <td>5.590,00</td> <td></td> <td></td> <td>5.590,00</td> <td>R\$ 2,59</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 14.478,10</td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>5.590,00</td> <td>R\$ 14.478,10</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.2.2</td> <td>SINAPI 07/2022</td> <td>100976</td> <td>CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020</td> <td>M3</td> <td>1.788,80</td> <td></td> <td></td> <td>1.788,80</td> <td>R\$ 8,25</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 14.757,60</td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>1.788,80</td> <td>R\$ 14.757,60</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.2.3</td> <td>SINAPI 07/2022</td> <td>96396</td> <td>EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019</td> <td>M3</td> <td>670,80</td> <td></td> <td></td> <td>670,80</td> <td>R\$ 149,96</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 100.593,16</td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>670,80</td> <td>R\$ 100.593,16</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.2.4</td> <td>SINAPI 07/2022</td> <td>94319</td> <td>ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.AF_05/2016</td> <td>M3</td> <td>412,80</td> <td></td> <td></td> <td>412,80</td> <td>R\$ 119,23</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 49.218,14</td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>412,80</td> <td>R\$ 49.218,14</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.2.5</td> <td>SINAPI 07/2022</td> <td>95877</td> <td>TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020</td> <td>M3XKM</td> <td>32.533,80</td> <td></td> <td></td> <td>32.533,80</td> <td>R\$ 1,84</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 59.862,19</td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>32.533,80</td> <td>R\$ 59.862,19</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="23">7.3 DRENAGEM</td> </tr> <tr> <td>7.3.1</td> <td>SINAPI 07/2022</td> <td>97961</td> <td>CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF 12/2020</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td></td> <td></td> <td>6,00</td> <td>R\$ 2.505,73</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 15.034,38</td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>6,00</td> <td>R\$ 15.034,38</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.3.2</td> <td>SINAPI 07/2022</td> <td>92212</td> <td>TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015</td> <td>M</td> <td>21,00</td> <td></td> <td></td> <td>21,00</td> <td>R\$ 318,39</td> <td>1,0000</td> <td>R\$ 6.686,19</td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td>21,00</td> <td>R\$ 6.686,19</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="23">7.4 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO</td> </tr> <tr> <td colspan="12"></td> <td>R\$ 750.804,47</td> <td></td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 0,00</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> <td>R\$ 750.804,47</td> <td>100,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																							6.3 DRENAGEM																							6.3.1	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.AF 12/2020	UN	9,00			9,00	R\$ 594,63	1,0000	R\$ 5.351,67	9,00	R\$ 5.351,67	100,00%				9,00	R\$ 5.351,67	100,00%				R\$ 0,00	0,00%	6.3.2	SINAPI 07/2022	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF 01/2021	M	74,56			74,56	R\$ 26,60	1,0000	R\$ 1.983,29	74,56	R\$ 1.983,29	100,00%				74,56	R\$ 1.983,29	100,00%				R\$ 0,00	0,00%	6.4 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO																							6.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF 06/2016	M	298,24			298,24	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 20.181,90	298,24	R\$ 20.181,90	100,00%				298,24	R\$ 20.181,90	100,00%				R\$ 0,00	0,00%	6.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).AF 05/2020	M2	656,12			656,12	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 63.919,21	267,84	R\$ 26.092,97	40,82%	272,00	26.498,24	41,46%	539,84	R\$ 52.591,21	82,28%	116,28	R\$ 11.327,99	17,72%			6.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	298,24			298,24	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 14.148,50	226,12	R\$ 10.727,13	75,82%	120,00	5.692,80	40,24%	346,12	R\$ 16.419,93	116,05%	-47,88	-R\$ 2.271,42	-16,05%			6.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.AF 07/2016	M3	17,89			17,89	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 14.669,97	-	R\$ 0,00	0,00%	17,83	14.621,19	99,67%	17,83	R\$ 14.621,19	99,67%	0,06	R\$ 48,78	0,33%			6.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	4,00			4,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 7.885,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 7.885,88	100,00%			6.5 SINALIZAÇÃO																							6.5.1	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM INSUMOS	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%			6.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	4,00			4,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 659,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 659,36	100,00%			6.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M²	0,52			0,52	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 173,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	0,52	R\$ 173,19	100,00%			7.0 AV. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAIS (E0 + E43) - TIUMA																							7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES																							7.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO.	UND	72,00			72,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 7.632,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	72,00	R\$ 7.632,00	100,00%			7.2 MOVIMENTO DE TERRA																							7.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.AF 11/2019	M2	5.590,00			5.590,00	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 14.478,10	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	5.590,00	R\$ 14.478,10	100,00%			7.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.788,80			1.788,80	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 14.757,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	1.788,80	R\$ 14.757,60	100,00%			7.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	670,80			670,80	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 100.593,16	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	670,80	R\$ 100.593,16	100,00%			7.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.AF_05/2016	M3	412,80			412,80	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 49.218,14	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	412,80	R\$ 49.218,14	100,00%			7.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32.533,80			32.533,80	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 59.862,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	32.533,80	R\$ 59.862,19	100,00%			7.3 DRENAGEM																							7.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF 12/2020	UN	6,00			6,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 15.034,38	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 15.034,38	100,00%			7.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	21,00			21,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 6.686,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 6.686,19	100,00%			7.4 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO																																			R\$ 750.804,47		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 750.804,47	100,00%		
6.3 DRENAGEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6.3.1	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.AF 12/2020	UN	9,00			9,00	R\$ 594,63	1,0000	R\$ 5.351,67	9,00	R\$ 5.351,67	100,00%				9,00	R\$ 5.351,67	100,00%				R\$ 0,00	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6.3.2	SINAPI 07/2022	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF 01/2021	M	74,56			74,56	R\$ 26,60	1,0000	R\$ 1.983,29	74,56	R\$ 1.983,29	100,00%				74,56	R\$ 1.983,29	100,00%				R\$ 0,00	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6.4 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF 06/2016	M	298,24			298,24	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 20.181,90	298,24	R\$ 20.181,90	100,00%				298,24	R\$ 20.181,90	100,00%				R\$ 0,00	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).AF 05/2020	M2	656,12			656,12	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 63.919,21	267,84	R\$ 26.092,97	40,82%	272,00	26.498,24	41,46%	539,84	R\$ 52.591,21	82,28%	116,28	R\$ 11.327,99	17,72%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	M	298,24			298,24	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 14.148,50	226,12	R\$ 10.727,13	75,82%	120,00	5.692,80	40,24%	346,12	R\$ 16.419,93	116,05%	-47,88	-R\$ 2.271,42	-16,05%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.AF 07/2016	M3	17,89			17,89	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 14.669,97	-	R\$ 0,00	0,00%	17,83	14.621,19	99,67%	17,83	R\$ 14.621,19	99,67%	0,06	R\$ 48,78	0,33%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	4,00			4,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 7.885,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 7.885,88	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.5 SINALIZAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6.5.1	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM INSUMOS	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	4,00			4,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 659,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 659,36	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M²	0,52			0,52	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 173,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	0,52	R\$ 173,19	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.0 AV. SENADOR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAIS (E0 + E43) - TIUMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
7.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO.	UND	72,00			72,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 7.632,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	72,00	R\$ 7.632,00	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.2 MOVIMENTO DE TERRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
7.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.AF 11/2019	M2	5.590,00			5.590,00	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 14.478,10	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	5.590,00	R\$ 14.478,10	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.788,80			1.788,80	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 14.757,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	1.788,80	R\$ 14.757,60	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	670,80			670,80	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 100.593,16	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	670,80	R\$ 100.593,16	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.AF_05/2016	M3	412,80			412,80	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 49.218,14	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	412,80	R\$ 49.218,14	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32.533,80			32.533,80	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 59.862,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	32.533,80	R\$ 59.862,19	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.3 DRENAGEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
7.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF 12/2020	UN	6,00			6,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 15.034,38	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 15.034,38	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	21,00			21,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 6.686,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-			-	R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 6.686,19	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7.4 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
												R\$ 750.804,47		R\$ 0,00	0,00%			R\$ 0,00	0,00%			R\$ 750.804,47	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					


 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO</p>	OBJETO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCERA Nº97/2022)										DATA DA EMISSÃO	21/08/2023	VALOR LICITADO	R\$ 5.938.081,56	REPLAN	
	CONTRATADA	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP										FATOR K	0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03		
	PROCESSO Nº	Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI										DATA DE INÍCIO	12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -		0,00%
	MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI										CONTRATO Nº	007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$ -		0,00%
												PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -		0,00%
											TERMINO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	0,00%		
											BM - PERÍODO	21/07/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 4.326.758,12	77,40%		
											BM - Nº	21/08/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 201.641,16	3,61%		
												5	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.263.568,85	22,60%		

BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				QUANTIDADES				PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
Nº	CTR	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	R\$													R\$
7.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.720,00			1.720,00	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 116.392,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.720,00	R\$ 116.392,40	100,00%	
7.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4.644,00			4.644,00	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 452.418,48	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4.644,00	R\$ 452.418,48	100,00%	
7.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.720,00			1.720,00	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 81.596,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.720,00	R\$ 81.596,80	100,00%	
7.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	103,20			103,20	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 84.625,03	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	103,20	R\$ 84.625,03	100,00%	
7.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	8,00			8,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 15.771,76	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 15.771,76	100,00%	
7.5	SINALIZAÇÃO												R\$ 2.737,65	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.737,65	100,00%
7.5.1	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM INSUMOS	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%	
7.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	12,00			12,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 1.978,08	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 1.978,08	100,00%	
7.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I+ III - CONFECÇÃO	M²	1,56			1,56	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 519,57	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,56	R\$ 519,57	100,00%	
8.0	RUA ALAMEDA DOS JASMINS (E0 à E29+5,00) - TIUMA												R\$ 654.391,87	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 654.391,87	100,00%
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												R\$ 5.194,00	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 5.194,00	100,00%
8.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	49,00			49,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 5.194,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	49,00	R\$ 5.194,00	100,00%	
8.2	MOVIMENTO DE TERRA												R\$ 142.662,41	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 142.662,41	100,00%
8.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.217,50			3.217,50	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 8.333,32	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3.217,50	R\$ 8.333,32	100,00%	
8.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.029,60			1.029,60	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 8.494,20	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.029,60	R\$ 8.494,20	100,00%	
8.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	386,10			386,10	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 57.899,55	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	386,10	R\$ 57.899,55	100,00%	
8.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	280,80			280,80	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 33.479,78	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	280,80	R\$ 33.479,78	100,00%	
8.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18.725,85			18.725,85	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 34.455,56	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	18.725,85	R\$ 34.455,56	100,00%	
8.3	DRENAGEM												R\$ 54.158,28	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 54.158,28	100,00%
8.3.1	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	3,00			3,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 7.517,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 7.517,19	100,00%	
8.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,00			14,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 4.457,46	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 4.457,46	100,00%	
8.3.3	COMPOSIÇÃO	006	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	20,00			20,00	R\$ 229,67	1,0000	R\$ 4.593,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 4.593,40	100,00%	
8.3.4	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJÓLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	39,00			39,00	R\$ 594,63	1,0000	R\$ 23.190,57	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	39,00	R\$ 23.190,57	100,00%	
8.3.5	SINAPI 07/2022	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	292,50			292,50	R\$ 26,60	1,0000	R\$ 7.780,50	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	292,50	R\$ 7.780,50	100,00%	
8.3.6	SINAPI 07/2022	102750	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDEIDE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00			2,00	R\$ 3.309,58	1,0000	R\$ 6.619,16	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 6.619,16	100,00%	
8.4	PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO												R\$ 450.888,36	0,00%	-	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 450.888,36	100,00%
8.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.170,00			1.170,00	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 79.173,90	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.170,00	R\$ 79.173,90	100,00%	
8.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.574,00			2.574,00	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 250.759,08	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2.574,00	R\$ 250.759,08	100,00%	


	OBJETO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCERA Nº97/2022)							DATA DA EMISSÃO	21/08/2023	VALOR LICITADO	R\$ 5.938.081,56	REPLAN				
									FATOR K	0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03					
									DATA DE INÍCIO	12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -		0,00%			
									CONTRATO Nº	007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$ -		0,00%			
									PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -		0,00%			
CONTRATADA	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP							TERMINO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	0,00%					
PROCESSO Nº	Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI							BM - PERÍODO	21/07/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 4.326.758,12	77,40%					
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI								21/08/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 201.641,16	3,61%					
							TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					BM - Nº	5	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.263.568,85	22,60%
							BDI =	20,05%									


BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				QUANTIDADES				PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
Nº	CTR			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K												
8.4.3	SINAPI 07/2022	94287	M	1.170,00			1.170,00	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 55.504,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.170,00	R\$ 55.504,80	100,00%		
8.4.4	SINAPI 07/2022	94990	M3	70,20			70,20	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 57.564,70	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	70,20	R\$ 57.564,70	100,00%		
8.4.5	COMPOSIÇÃO	007	UN	4,00			4,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 7.885,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 7.885,88	100,00%		
8.5	SINALIZAÇÃO									R\$ 1.488,82		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.488,82	100,00%		
8.5.1	SINAPI 07/2022	13521	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%		
8.5.2	COMPOSIÇÃO	008	UN	6,00			6,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 989,04	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 989,04	100,00%		
8.5.3	SICRO 04/2022	5213417	M²	0,78			0,78	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 259,78	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,78	R\$ 259,78	100,00%		
9.0	RUA ALAMEDA DAS VIOLETAS (E0 à E13+5,00) - TIUMA									R\$ 321.820,17		R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 321.820,17			
9.	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 2.438,00		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.438,00	100,00%		
9.1.1	COMPOSIÇÃO	005	UND	23,00			23,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 2.438,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	23,00	R\$ 2.438,00	100,00%		
9.2	MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 64.624,84		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 64.624,84	100,00%		
9.2.1	SINAPI 07/2022	100576	M2	1.457,50			1.457,50	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 3.774,92	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.457,50	R\$ 3.774,92	100,00%		
9.2.2	SINAPI 07/2022	100976	M3	466,40			466,40	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 3.847,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	466,40	R\$ 3.847,80	100,00%		
9.2.3	SINAPI 07/2022	96396	M3	174,90			174,90	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 26.228,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	174,90	R\$ 26.228,00	100,00%		
9.2.4	SINAPI 07/2022	94319	M3	127,20			127,20	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 15.166,05	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	127,20	R\$ 15.166,05	100,00%		
9.2.5	SINAPI 07/2022	95877	M3KXM	8.482,65			8.482,65	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 15.608,07	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8.482,65	R\$ 15.608,07	100,00%		
9.3	DRENAGEM									R\$ 36.820,42		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 36.820,42	100,00%		
9.3.1	SINAPI 07/2022	97902	UN	3,00			3,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 7.517,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 7.517,19	100,00%		
9.3.2	SINAPI 07/2022	92212	M	14,00			14,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 4.457,46	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 4.457,46	100,00%		
9.3.3	COMPOSIÇÃO	006	M	20,00			20,00	R\$ 229,67	1,0000	R\$ 4.593,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 4.593,40	100,00%		
9.3.4	SINAPI 07/2022	97902	UN	17,00			17,00	R\$ 594,63	1,0000	R\$ 10.108,71	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	17,00	R\$ 10.108,71	100,00%		
9.3.5	SINAPI 07/2022	102264	M	132,50			132,50	R\$ 26,60	1,0000	R\$ 3.524,50	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	132,50	R\$ 3.524,50	100,00%		
9.3.6	SINAPI 07/2022	102750	UN	2,00			2,00	R\$ 3.309,58	1,0000	R\$ 6.619,16	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 6.619,16	100,00%		
9.4	PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO									R\$ 216.448,09		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 216.448,09	100,00%		
9.4.1	SINAPI 07/2022	94273	M	530,00			530,00	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 35.865,10	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	530,00	R\$ 35.865,10	100,00%		
9.4.2	SINAPI 07/2022	101169	M2	1.166,00			1.166,00	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 113.591,72	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.166,00	R\$ 113.591,72	100,00%		
9.4.3	SINAPI 07/2022	94287	M	530,00			530,00	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 25.143,20	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	530,00	R\$ 25.143,20	100,00%		
9.4.4	SINAPI 07/2022	94990	M3	31,80			31,80	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 26.076,31	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	31,80	R\$ 26.076,31	100,00%		
9.4.5	COMPOSIÇÃO	007	UN	8,00			8,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 15.771,76	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 15.771,76	100,00%		


OBJETO		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCERA Nº97/2022)							DATA DA EMISSÃO	21/08/2023	VALOR LICITADO	R\$	5.938.081,56																										
CONTRATADA		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP							FATOR K	0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$	5.590.327,03	REPLAN																									
PROCESSO Nº		Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI							DATA DE INÍCIO	12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$	-	0,00%																									
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI							CONTRATO Nº	007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$	-	0,00%																									
		TABELA DE REFERÊNCIA							PRazo EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$	-	0,00%																									
		BDI = 20,05%							TERMINO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$	5.590.327,03	0,00%																									
		SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							BM - PERÍODO	21/07/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$	4.326.758,12	77,40%																									
									BM - Nº	21/08/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$	201.641,16	3,61%																									
										5	BM - R\$ ACUMULADO	R\$	1.263.568,85	22,60%																									
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																							
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																						
				QUANTIDADES				PREÇOS			QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%																	
Nº	CTR			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K																														
9.5		SINALIZAÇÃO																																					
9.5.1	SINAPI 07/2022	INSUMOS	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00		2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%																
9.5.2	COMPOSIÇÃO	008		CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	6,00		6,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 989,04	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 989,04	100,00%																
9.5.3	SICRO 04/2022	5213417		PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M²	0,78		0,78	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 259,78	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,78	R\$ 259,78	100,00%																
10.0				RUA ALAMEDA DAS PAPOULAS (E0 à E16) - TIUMA							R\$ 376.430,71		R\$ 0,00																										
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 2.862,00		R\$ 0,00	0,00%		2.826,66	98,77%		R\$ 2.826,66	98,77%																			
10.1.1	COMPOSIÇÃO	005		REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	27,00		27,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 2.862,00	-	R\$ 0,00	0,00%	26,67	2.826,66	98,77%	26,67	R\$ 2.826,66	98,77%	0,33	R\$ 35,33	1,23%																
10.2		MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 78.037,55		R\$ 0,00	0,00%		32.376,12	41,49%		R\$ 32.376,12	41,49%																			
10.2.1	SINAPI 07/2022	100576		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.760,00		1.760,00	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 4.558,40	-	R\$ 0,00	0,00%	1.760,00	4.558,40	100,00%	1.760,00	R\$ 4.558,40	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%																
10.2.2	SINAPI 07/2022	100976		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	563,20		563,20	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 4.646,40	-	R\$ 0,00	0,00%	563,20	4.646,40	100,00%	563,20	R\$ 4.646,40	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%																
10.2.3	SINAPI 07/2022	96396		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	211,20		211,20	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 31.671,55	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	211,20	R\$ 31.671,55	100,00%																
10.2.4	SINAPI 07/2022	94319		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO ASSENCIVADA. AF_05/2016	M3	153,60		153,60	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 18.313,72	-	R\$ 0,00	0,00%	153,60	18.313,72	100,00%	153,60	R\$ 18.313,72	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%																
10.2.5	SINAPI 07/2022	95877		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.243,20		10.243,20	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 18.847,48	-	R\$ 0,00	0,00%	2.640,00	4.857,60	25,77%	2.640,00	R\$ 4.857,60	25,77%	7.603,20	R\$ 13.989,88	74,23%																
10.3		DRENAGEM									R\$ 39.471,10		R\$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%																			
10.3.1	SINAPI 07/2022	97902		CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	3,00		3,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 7.517,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 7.517,19	100,00%																
10.3.2	SINAPI 07/2022	92212		TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,00		14,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 4.457,46	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 4.457,46	100,00%																
10.3.3	COMPOSIÇÃO	006		TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	18,00		18,00	R\$ 229,67	1,0000	R\$ 4.134,06	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	18,00	R\$ 4.134,06	100,00%																
10.3.4	SINAPI 07/2022	97902		CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	21,00		21,00	R\$ 594,63	1,0000	R\$ 12.487,23	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 12.487,23	100,00%																
10.3.5	SINAPI 07/2022	102264		TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORES DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	160,00		160,00	R\$ 26,60	1,0000	R\$ 4.256,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	160,00	R\$ 4.256,00	100,00%																
10.3.6	SINAPI 07/2022	102750		BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00		2,00	R\$ 3.309,58	1,0000	R\$ 6.619,16	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 6.619,16	100,00%																
10.4		PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO									R\$ 254.154,96		R\$ 0,00	0,00%		64.461,60	25,36%		R\$ 64.461,60	25,36%																			
10.4.1	SINAPI 07/2022	94273		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	640,00		640,00	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 43.308,80	-	R\$ 0,00	0,00%	560,00	37.895,20	87,50%	560,00	R\$ 37.895,20	87,50%	80,00	R\$ 5.413,60	12,50%																
10.4.2	SINAPI 07/2022	101169		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.408,00		1.408,00	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 137.167,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.408,00	R\$ 137.167,36	100,00%																
10.4.3	SINAPI 07/2022	94287		EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	640,00		640,00	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 30.361,60	-	R\$ 0,00	0,00%	560,00	26.566,40	87,50%	560,00	R\$ 26.566,40	87,50%	80,00	R\$ 3.795,20	12,50%																
10.4.4	SINAPI 07/2022	94990		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	38,40		38,40	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 31.488,38	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	38,40	R\$ 31.488,38	100,00%																
10.4.5	COMPOSIÇÃO	007		RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	6,00		6,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 11.828,82	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 11.828,82	100,00%																
10.5		SINALIZAÇÃO									R\$ 1.905,10		R\$ 0,00	0,00%		-	0,00%		R\$ 0,00	0,00%																			
10.5.1	SINAPI 07/2022	INSUMOS	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00		2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%																
10.5.2	COMPOSIÇÃO	008		CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	8,00		8,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 1.318,72	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 1.318,72	100,00%																
10.5.3	SICRO 04/2022	5213417		PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M²	1,04		1,04	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 346,38	-	R\$ 0,00	0,00%	-	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,04	R\$ 346,38	100,00%																

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO</p>	OBJETO							DATA DA EMISSÃO	21/08/2023	VALOR LICITADO	R\$ 5.938.081,56	REPLAN	
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCERA Nº97/2022)							FATOR K	0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03		
								DATA DE INÍCIO	12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -		0,00%
								CONTRATO Nº	007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$ -		0,00%
								PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -		0,00%
CONTRATADA	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP							TERMINO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	0,00%	
PROCESSO Nº	Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI			TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			BM - PERÍODO	21/07/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 4.326.758,12	77,40%	
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI			BDI =	20,05%			21/08/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 201.641,16	3,61%		
								BM - Nº	5	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.263.568,85	22,60%	


BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
Nº	CTR	ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
						QUANTIDADES				PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K												
11.0				RUA ALAMEDA DAS PALMEIRAS (E0 à E18+12,00) - TIUMA																			
										R\$ 401.001,07		R\$ 196.706,53						R\$ 196.706,53			R\$ 204.294,53		
11.1		SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 3.286,00		R\$ 2.544,00	77,42%	-	0,00%			R\$ 2.544,00	77,42%		R\$ 742,00	22,58%	
11.1.1	COMPOSIÇÃO	005		REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	31,00			31,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 3.286,00	24,00	R\$ 2.544,00	77,42%	-	0,00%	24,00	R\$ 2.544,00	77,42%	7,00	R\$ 742,00	22,58%
11.2		MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 90.718,65		R\$ 65.498,82	72,20%	-	0,00%			R\$ 65.498,82	72,20%		R\$ 25.219,82	27,80%	
11.2.1	SINAPI 07/2022	100576		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.046,00			2.046,00	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 5.299,14	1.573,00	R\$ 4.074,07	76,88%	-	0,00%	1.573,00	R\$ 4.074,07	76,88%	473,00	R\$ 1.225,07	23,12%
11.2.2	SINAPI 07/2022	100976		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	654,72			654,72	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 5.401,44	367,40	R\$ 3.031,05	56,12%	-	0,00%	367,40	R\$ 3.031,05	56,12%	287,32	R\$ 2.370,39	43,88%
11.2.3	SINAPI 07/2022	96396		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	245,52			245,52	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 36.818,17	187,90	R\$ 28.177,48	76,53%	-	0,00%	187,90	R\$ 28.177,48	76,53%	57,62	R\$ 8.640,69	23,47%
11.2.4	SINAPI 07/2022	94319		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3M	178,56			178,56	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 21.289,70	124,20	R\$ 14.808,36	69,56%	-	0,00%	124,20	R\$ 14.808,36	69,56%	54,36	R\$ 6.481,34	30,44%
11.2.5	SINAPI 07/2022	95877		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.907,72			11.907,72	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 21.910,20	8.373,84	R\$ 15.407,86	70,32%	-	0,00%	8.373,84	R\$ 15.407,86	70,32%	3.533,88	R\$ 6.502,33	29,68%
11.3		DRENAGEM								R\$ 11.974,65		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 11.974,65	100,00%	
11.3.1	SINAPI 07/2022	97961		CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	3,00			3,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 7.517,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 7.517,19	100,00%
11.3.2	SINAPI 07/2022	92212		TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,00			14,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 4.457,46	-	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 4.457,46	100,00%
11.4		PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO								R\$ 293.532,95		R\$ 128.663,71	43,83%	-	0,00%			R\$ 128.663,71	43,83%		R\$ 164.869,24	56,17%	
11.4.1	SINAPI 07/2022	94273		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	744,00			744,00	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 50.346,48	320,00	R\$ 21.654,40	43,01%	-	0,00%	320,00	R\$ 21.654,40	43,01%	424,00	R\$ 28.692,08	56,99%
11.4.2	SINAPI 07/2022	101169		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.636,80			1.636,80	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 159.457,05	882,00	R\$ 85.924,44	53,89%	-	0,00%	882,00	R\$ 85.924,44	53,89%	754,80	R\$ 73.532,61	46,11%
11.4.3	SINAPI 07/2022	94287		EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	744,00			744,00	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 35.295,36	320,00	R\$ 15.180,80	43,01%	-	0,00%	320,00	R\$ 15.180,80	43,01%	424,00	R\$ 20.114,56	56,99%
11.4.4	SINAPI 07/2022	94990		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	44,64			44,64	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 36.605,24	7,20	R\$ 5.904,07	16,13%	-	0,00%	7,20	R\$ 5.904,07	16,13%	37,44	R\$ 30.701,17	83,87%
11.4.5	COMPOSIÇÃO	007		RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	6,00			6,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 11.828,82	-	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 11.828,82	100,00%
11.5		SINALIZAÇÃO								R\$ 1.488,82		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%			R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.488,82	100,00%	
11.5.1	SINAPI 07/2022	13521		PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM INSUMOS	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
11.5.2	COMPOSIÇÃO	008		CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	6,00			6,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 989,04	-	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 989,04	100,00%
11.5.3	SICRO 04/2022	5213417		PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECCÃO	M²	0,78			0,78	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 259,78	-	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,78	R\$ 259,78	100,00%
12.0				RUA ALAMEDA DO GIRASSOL (E0 à E21+5,00) - TIUMA																			
										R\$ 464.338,81		R\$ 174.832,46						R\$ 174.832,46			R\$ 289.506,35		
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 3.816,00		R\$ 2.650,00	69,44%	-	0,00%			R\$ 2.650,00	69,44%		R\$ 1.166,00	30,56%	
12.1.1	COMPOSIÇÃO	005		REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	36,00			36,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 3.816,00	25,00	R\$ 2.650,00	69,44%	-	0,00%	25,00	R\$ 2.650,00	69,44%	11,00	R\$ 1.166,00	30,56%
12.2		MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 103.643,64		R\$ 46.148,24	44,53%	-	0,00%			R\$ 46.148,24	44,53%		R\$ 57.495,40	55,47%	
12.2.1	SINAPI 07/2022	100576		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.337,50			2.337,50	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 6.054,12	1.732,50	R\$ 4.487,17	74,12%	-	0,00%	1.732,50	R\$ 4.487,17	74,12%	605,00	R\$ 1.566,95	25,88%
12.2.2	SINAPI 07/2022	100976		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	748,00			748,00	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 6.171,00	445,50	R\$ 3.675,37	59,56%	-	0,00%	445,50	R\$ 3.675,37	59,56%	302,50	R\$ 2.495,63	40,44%
12.2.3	SINAPI 07/2022	96396		EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	280,50			280,50	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 42.063,78	99,00	R\$ 14.846,04	35,29%	-	0,00%	99,00	R\$ 14.846,04	35,29%	181,50	R\$ 27.217,74	64,71%
12.2.4	SINAPI 07/2022	94319		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	204,00			204,00	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 24.322,92	90,00	R\$ 10.730,70	44,12%	-	0,00%	90,00	R\$ 10.730,70	44,12%	114,00	R\$ 13.592,22	55,88%

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	R\$	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
 OBJETO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCERA Nº97/2022)																							
CONTRATADA MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP																							
PROCESSO Nº Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI																							
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI																							
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																							
BDI = 20,05%																							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
DATA DA EMISSÃO 21/08/2023																							
VALOR LICITADO R\$ 5.938.081,56																							
FATOR K 0,9414																							
VALOR CONTRATADO R\$ 5.590.327,03																							
REPLAN																							
DATA DE INÍCIO 12/04/2023																							
SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ -																							
CONTRATO Nº 007/2023																							
SERVIÇO EXTRA R\$ -																							
0,00%																							
PRAZO EXECUÇÃO 360																							
SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ -																							
0,00%																							
TERMINO PREVISTO 06/04/2024																							
VALOR TOTAL R\$ 5.590.327,03																							
0,00%																							
21/07/2023																							
SALDO CONTRATUAL R\$ 4.326.758,12																							
77,40%																							
21/08/2023																							
BM - R\$ MENSAL R\$ 201.641,16																							
3,61%																							
5																							
BM - R\$ ACUMULADO R\$ 1.263.568,85																							
22,60%																							
12.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13.604,25			13.604,25	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 25.031,82	6.744,00	R\$ 12.408,96	49,57%				6.744,00	R\$ 12.408,96	49,57%	6.860,25	R\$ 12.622,86	50,43%
12.3 DRENAGEM																							
R\$ 20.889,57																							
R\$ 0,00																							
0,00%																							
R\$ 0,00																							
0,00%																							
R\$ 20.889,57																							
100,00%																							
12.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	3,00		3,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 7.517,19			R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%	3,00	R\$ 7.517,19	100,00%
12.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	42,00		42,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 13.372,38			R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%	42,00	R\$ 13.372,38	100,00%
12.4 PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO																							
R\$ 333.668,23																							
R\$ 126.034,22																							
37,77%																							
R\$ 207.634,01																							
62,23%																							
12.4.1	SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	850,00		850,00	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 57.519,50	310,00	R\$ 20.977,70	36,47%					310,00	R\$ 20.977,70	36,47%	540,00	R\$ 36.541,80	63,53%
12.4.2	SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.870,00		1.870,00	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 182.175,40	660,00	R\$ 64.297,20	35,29%					660,00	R\$ 64.297,20	35,29%	1.210,00	R\$ 117.878,20	64,71%
12.4.3	SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	850,00		850,00	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 40.324,00	300,00	R\$ 14.232,00	35,29%					300,00	R\$ 14.232,00	35,29%	550,00	R\$ 26.092,00	64,71%
12.4.4	SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	51,00		51,00	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 41.820,51	32,35	R\$ 26.527,32	63,43%					32,35	R\$ 26.527,32	63,43%	18,65	R\$ 15.293,19	36,57%
12.4.5	COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPALDADO.	UN	6,00		6,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 11.828,82			R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 11.828,82	100,00%
12.5 SINALIZAÇÃO																							
R\$ 2.321,37																							
R\$ 0,00																							
0,00%																							
R\$ 0,00																							
0,00%																							
R\$ 2.321,37																							
100,00%																							
12.5.1	SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM INSUMOS	UN	2,00		2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00			R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
12.5.2	COMPOSIÇÃO	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	10,00		10,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 1.648,40			R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.648,40	100,00%
12.5.3	SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I+III - CONFECÇÃO	M²	1,30		1,30	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 432,97			R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%	1,30	R\$ 432,97	100,00%
13.0 TRAVESSA DA RUA ALAMEDA DAS PALMEIRAS (E0 à E3+5,00) - TIUMA																							
R\$ 98.486,78																							
R\$ 0,00																							
0,00%																							
R\$ 0,00																							
0,00%																							
R\$ 98.486,77																							
100,00%																							
13.1 SERVIÇOS PRELIMINARES																							
R\$ 530,00																							
R\$ 0,00																							
0,00%																							
R\$ 530,00																							
100,00%																							
13.1.1	COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	5,00		5,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 530,00			R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 530,00	100,00%
13.2 MOVIMENTO DE TERRA																							
R\$ 15.851,36																							
R\$ 255,63																							
1,61%																							
R\$ 15.595,72																							
98,39%																							
13.2.1	SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	357,50		357,50	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 925,92	19,03	R\$ 49,28	5,32%					19,03	R\$ 49,28	5,32%	338,47	R\$ 876,63	94,68%
13.2.2	SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	114,40		114,40	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 943,80	3,20	R\$ 26,40	2,80%					3,20	R\$ 26,40	2,80%	111,20	R\$ 917,40	97,20%
13.2.3	SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	42,90		42,90	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 6.433,28	1,20	R\$ 179,95	2,80%					1,20	R\$ 179,95	2,80%	41,70	R\$ 6.253,33	97,20%
13.2.4	SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3XKM	31,20		31,20	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 3.719,97			R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%	31,20	R\$ 3.719,97	100,00%
13.2.5	SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.080,65		2.080,65	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 3.828,39			R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%	2.080,65	R\$ 3.828,39	100,00%
13.3 DRENAGEM																							
R\$ 23.924,50																							
R\$ 0,00																							
0,00%																							
R\$ 0,00																							
0,00%																							
R\$ 23.924,50																							
100,00%																							
13.3.1	SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00		2,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 5.011,46			R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%
13.3.2	SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,00		14,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 4.457,46			R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 4.457,46	100,00%
13.3.3	COMPOSIÇÃO	006	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	20,00		20,00	R\$ 229,67	1,0000	R\$ 4.593,40			R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 4.593,40	100,00%
13.3.4	SINAPI 07/2022	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00		4,00	R\$ 594,63	1,0000	R\$ 2.378,52			R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 2.378,52	100,00%
13.3.5	SINAPI 07/2022	102264	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	32,50		32,50	R\$ 26,60	1,0000	R\$ 864,50			R\$ 0,00	0,00%					R\$ 0,00	0,00%	32,50	R\$ 864,50	100,00%


ITEMS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																																																																																																									
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%																																																																																																				
																						OBJETO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCERA Nº97/2022)										DATA DA EMISSÃO	21/08/2023	VALOR LICITADO	R\$ 5.938.081,56	REPLAN																																																																																						
CONTRATADA																						MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP											FATOR K	0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03																																																																																							
PROCESSO Nº																						Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI	TABELA DE REFERÊNCIA										SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS										DATA DE INÍCIO	12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%																																																																												
MODALIDADE																						CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI	BDI = 20,05%																				CONTRATO Nº	007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%																																																																												
																																											PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%																																																																												
																																											TERMINO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	0,00%																																																																												
																																											BM - PERÍODO	21/07/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 4.326.758,12	77,40%																																																																												
																																											BM - Nº	21/08/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 201.641,16	3,61%																																																																												
																																												5	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.263.568,85	22,60%																																																																												
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																																																																																																											
13.3.6																						SINAPI 07/2022	102750	BOCA PARA BUEIRO SIMPLIS TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00				2,00	R\$ 3.309,58	1,0000	R\$ 6.619,16	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 6.619,16	100,00%																																																																																	
13.4																						PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO												R\$ 57.108,37										R\$ 744,37										1,30%										-										0,00%										R\$ 744,37										1,30%										R\$ 56.364,00										98,70%									
13.4.1																						SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	130,00				130,00	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 8.797,10	11,00	R\$ 744,37	8,46%	-	R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 744,37	8,46%	119,00	R\$ 8.052,73	91,54%																																																																														
13.4.2																						SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	286,00				286,00	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 27.862,12	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	286,00	R\$ 27.862,12	100,00%																																																																														
13.4.3																						SINAPI 07/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	130,00				130,00	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 6.167,20	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	130,00	R\$ 6.167,20	100,00%																																																																														
13.4.4																						SINAPI 07/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,80				7,80	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 6.396,07	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	7,80	R\$ 6.396,07	100,00%																																																																														
13.4.5																						COMPOSIÇÃO	007	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	UN	4,00				4,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 7.885,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 7.885,88	100,00%																																																																														
13.5																						SINALIZAÇÃO												R\$ 1.072,55										R\$ 0,00										0,00%										-										0,00%										R\$ 0,00										0,00%																													
13.5.1																						SINAPI 07/2022	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM INSUMOS	UN	2,00				2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%																																																																														
13.5.2																						COMPOSIÇÃO	008	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	4,00				4,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 659,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 659,36	100,00%																																																																														
13.5.3																						SICRO 04/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M²	0,52				0,52	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 173,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,52	R\$ 173,19	100,00%																																																																														
14.0																						TRAVESSA DA RUA ALAMEDA DO GIRASSOL (EQ 9 E3+10,00) - TIUMA												R\$ 94.154,35										R\$ 0,00										-										0,00%										R\$ 0,00										-																																							
14.1																						SERVIÇOS PRELIMINARES												R\$ 636,00										R\$ 0,00										0,00%										-										0,00%										R\$ 0,00										0,00%																													
14.1.1																						COMPOSIÇÃO	005	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	6,00				6,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 636,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 636,00	100,00%																																																																														
14.2																						MOVIMENTO DE TERRA												R\$ 17.070,70										R\$ 0,00										0,00%										-										0,00%										R\$ 0,00										0,00%																													
14.2.1																						SINAPI 07/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	385,00				385,00	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 997,15	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	385,00	R\$ 997,15	100,00%																																																																														
14.2.2																						SINAPI 07/2022	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	123,20				123,20	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 1.016,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	123,20	R\$ 1.016,40	100,00%																																																																														
14.2.3																						SINAPI 07/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	46,20				46,20	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 6.928,15	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	46,20	R\$ 6.928,15	100,00%																																																																														
14.2.4																						SINAPI 07/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	33,60				33,60	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 4.006,12	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	33,60	R\$ 4.006,12	100,00%																																																																														
14.2.5																						SINAPI 07/2022	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.240,70				2.240,70	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 4.122,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2.240,70	R\$ 4.122,88	100,00%																																																																														
14.3																						DRENAGEM												R\$ 14.480,38										R\$ 0,00										0,00%										-										0,00%										R\$ 0,00										0,00%																													
14.3.1																						SINAPI 07/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00				4,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 10.022,92	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 10.022,92	100,00%																																																																														
14.3.2																						SINAPI 07/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,00				14,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 4.457,46	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 4.457,46	100,00%																																																																														
14.4																						PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO												R\$ 60.894,72										R\$ 0,00										0,00%										-										0,00%										R\$ 0,00										0,00%																													
14.4.1																						SINAPI 07/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	140,00				140,00	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 9.473,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	140,00	R\$ 9.473,80	100,00%																																																																														
14.4.2																						SINAPI 07/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	308,00				308,00	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 30.005,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	308,00	R\$ 30.005,36	100,00%																																																																														

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO</p>	OBJETO		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCERA Nº97/2022)		DATA DA EMISSÃO	21/08/2023	VALOR LICITADO	R\$ 5.938.081,56	REPLAN		
					FATOR K	0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03			
					DATA DE INÍCIO	12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -		0,00%	
					CONTRATO Nº	007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$ -		0,00%	
					PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -		0,00%	
CONTRATADA	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP				TERMINO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	0,00%		
PROCESSO Nº	Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		BM - PERÍODO	21/07/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 4.326.758,12	77,40%
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI		BDI = 20,05%				BM - Nº	21/08/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 201.641,16	3,61%
								5	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.263.568,85	22,60%

BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS						MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				QUANTIDADES				PREÇOS		QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
Nº	CTR			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K													
14.4.3	SINAPI 07/2022	94287	M	140,00			140,00	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 6.641,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	140,00	R\$ 6.641,60	100,00%
14.4.4	SINAPI 07/2022	94990	M3	8,40			8,40	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 6.888,08	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,40	R\$ 6.888,08	100,00%
14.4.5	COMPOSIÇÃO	007	UN	4,00			4,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 7.885,88	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 7.885,88	100,00%
14.5	SINALIZAÇÃO									R\$ 1.072,55	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.072,55	100,00%
14.5.1	SINAPI 07/2022	13521	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
14.5.2	COMPOSIÇÃO	008	UN	4,00			4,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 659,36	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 659,36	100,00%
14.5.3	SICRO 04/2022	5213417	M²	0,52			0,52	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 173,19	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	0,52	R\$ 173,19	100,00%
15.0	TRAVESSA DA RUA ALAMEDA DO GIRASSOL (E0 à E3+10,00) - TIUMA									R\$ 371.657,47	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 371.657,47	100,00%
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 3.074,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 3.074,00	100,00%
15.1.1	COMPOSIÇÃO	005	UND	29,00			29,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 3.074,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	29,00	R\$ 3.074,00	100,00%
15.2	MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 82.913,12	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 82.913,12	100,00%
15.1.1	SINAPI 07/2022	100576	M2	1.870,00			1.870,00	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 4.843,30	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.870,00	R\$ 4.843,30	100,00%
15.1.2	SINAPI 07/2022	100976	M3	598,40			598,40	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 4.936,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	598,40	R\$ 4.936,80	100,00%
15.1.3	SINAPI 07/2022	96396	M3	224,40			224,40	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 33.651,02	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	224,40	R\$ 33.651,02	100,00%
15.1.4	SINAPI 07/2022	94319	M3	163,20			163,20	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 19.458,33	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	163,20	R\$ 19.458,33	100,00%
15.1.5	SINAPI 07/2022	95877	M3XKM	10.882,43			10.882,43	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 20.023,67	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10.882,43	R\$ 20.023,67	100,00%
15.3	DRENAGEM									R\$ 10.105,70	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 10.105,70	100,00%
15.3.1	SINAPI 07/2022	97961	UN	2,00			2,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 5.011,46	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%
15.3.2	SINAPI 07/2022	92212	M	16,00			16,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 5.094,24	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 5.094,24	100,00%
15.4	PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO									R\$ 273.243,28	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 273.243,28	100,00%
15.4.1	SINAPI 07/2022	94273	M	680,00			680,00	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 46.015,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	680,00	R\$ 46.015,60	100,00%

	OBJETO	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCERA Nº97/2022)			DATA DA EMISSÃO	21/08/2023	VALOR LICITADO	R\$ 5.938.081,56	REPLAN
		FATOR K	0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03				
		DATA DE INÍCIO	12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -	0,00%			
		CONTRATO Nº	007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$ -	0,00%			
		PRAZO EXECUÇÃO	360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	0,00%			
CONTRATADA	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP			TERMINO PREVISTO	06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	0,00%	
PROCESSO Nº	Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI			BM - PERÍODO	21/07/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 4.326.758,12	77,40%	
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI			BM - Nº	21/08/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 201.641,16	3,61%	
		TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.263.568,85	22,60%	
		BDI =	20,05%						

BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				QUANTIDADES				PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
Nº	CTR			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K												
15.4.2	SINAPI 07/2022	101169	M2	1.496,00			1.496,00	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 145.740,32	-	R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	1.496,00	R\$ 145.740,32	100,00%
15.4.3	SINAPI 07/2022	94287	M	680,00			680,00	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 32.259,20	-	R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	680,00	R\$ 32.259,20	100,00%
15.4.4	SINAPI 07/2022	94990	M3	40,80			40,80	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 33.456,40	-	R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	40,80	R\$ 33.456,40	100,00%
15.4.5	COMPOSIÇÃO	007	UN	8,00			8,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 15.771,76	-	R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 15.771,76	100,00%
15.5	SINALIZAÇÃO									R\$ 2.321,37		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.321,37	100,00%
15.5.1	SINAPI 07/2022	13521	UN	2,00			2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
15.5.2	COMPOSIÇÃO	008	UN	10,00			10,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 1.648,40	-	R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.648,40	100,00%
15.5.3	SICRO 04/2022	5213417	M²	1,30			1,30	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 432,97	-	R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	1,30	R\$ 432,97	100,00%
16.0	RUA ALAMEDA DAS ROSAS - TIUMA (E0 à E12+2,37) - TIUMA									R\$ 273.063,90		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 273.063,90	100,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 2.226,00		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.226,00	100,00%
16.1.1	COMPOSIÇÃO	005	UND	21,00			21,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 2.226,00	-	R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	21,00	R\$ 2.226,00	100,00%
16.2	MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 59.104,14		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 59.104,14	100,00%
16.2.1	SINAPI 07/2022	100576	M2	1.333,04			1.333,04	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 3.452,57	-	R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	1.333,04	R\$ 3.452,57	100,00%
16.2.2	SINAPI 07/2022	100976	M3	426,56			426,56	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 3.519,12	-	R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	426,56	R\$ 3.519,12	100,00%
16.2.3	SINAPI 07/2022	96396	M3	159,96			159,96	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 23.987,60	-	R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	159,96	R\$ 23.987,60	100,00%
16.2.4	SINAPI 07/2022	94319	M3	116,33			116,33	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 13.870,02	-	R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	116,33	R\$ 13.870,02	100,00%
16.2.5	SINAPI 07/2022	95877	M3XKM	7.758,06			7.758,06	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 14.274,83	-	R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	7.758,06	R\$ 14.274,83	100,00%
16.3	DRENAGEM									R\$ 10.105,70		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 10.105,70	100,00%
16.3.1	SINAPI 07/2022	97961	UN	2,00			2,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 5.011,46	-	R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%
16.3.2	SINAPI 07/2022	92212	M	16,00			16,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 5.094,24	-	R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 5.094,24	100,00%
16.4	PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO									R\$ 199.306,69		R\$ 0,00	0,00%				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 199.306,69	100,00%

 <p>SÃO LOURENÇO DA MATA MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO</p>	OBJETO			DATA DA EMISSÃO			21/08/2023	VALOR LICITADO	R\$ 5.938.081,56	REPLAN								
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NOS BAIROS DE TIUMA E MATRIZ DA LUZ NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE (CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCERA Nº97/2022)			FATOR K			0,9414	VALOR CONTRATADO	R\$ 5.590.327,03									
				DATA DE INÍCIO			12/04/2023	SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ -		0,00%							
				CONTRATO Nº			007/2023	SERVIÇO EXTRA	R\$ -		0,00%							
				PRAZO EXECUÇÃO			360	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -		0,00%							
CONTRATADA			MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP			TERMINO PREVISTO			06/04/2024	VALOR TOTAL	R\$ 5.590.327,03	0,00%						
PROCESSO Nº			Processo Administrativo Nº 027/2022-SMI			TABELA DE REFERÊNCIA			SINAPI 07/2022 PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			BM - PERÍODO			21/07/2023	SALDO CONTRATUAL	R\$ 4.326.758,12	77,40%
MODALIDADE			CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-SMI			BDI = 20,05%			BM - Nº			21/08/2023	BM - R\$ MENSAL	R\$ 201.641,16	3,61%			
												5	BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 1.263.568,85	22,60%			

BOLETIM DE MEDIÇÃO																				
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				QUANTIDADES				PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
Nº	CTR	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K													
16.4.1	SINAPI 07/2022	94273	M	484,74				484,74	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 32.802,35	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	484,74	R\$ 32.802,35	100,00%
16.4.2	SINAPI 07/2022	101169	M2	1.066,42				1.066,42	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 103.890,63	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.066,42	R\$ 103.890,63	100,00%
16.4.3	SINAPI 07/2022	94287	M	484,74				484,74	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 22.996,06	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	484,74	R\$ 22.996,06	100,00%
16.4.4	SINAPI 07/2022	94990	M3	29,08				29,08	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 23.845,89	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	29,08	R\$ 23.845,89	100,00%
16.4.5	COMPOSIÇÃO	007	UN	8,00				8,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 15.771,76	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 15.771,76	100,00%
16.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 2.321,37		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 2.321,37	100,00%
16.5.1	SINAPI 07/2022	13521	UN	2,00				2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
16.5.2	COMPOSIÇÃO	008	UN	10,00				10,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 1.648,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.648,40	100,00%
16.5.3	SICRO 04/2022	5213417	M²	1,30				1,30	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 432,97	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,30	R\$ 432,97	100,00%
17.0	RUA ALAMEDA HORTÊNCIA - TIUMA (E0 à E17) - TIUMA								R\$ 370.898,79		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 370.898,79	100,00%
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 3.074,00		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 3.074,00	100,00%
17.1.1	COMPOSIÇÃO	005	UND	29,00				29,00	R\$ 106,00	1,0000	R\$ 3.074,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	29,00	R\$ 3.074,00	100,00%
17.2	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 82.570,71		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 82.570,71	100,00%
17.2.1	SINAPI 07/2022	100576	M2	1.737,11				1.737,11	R\$ 2,59	1,0000	R\$ 4.499,11	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.737,11	R\$ 4.499,11	100,00%
17.2.2	SINAPI 07/2022	100976	M3	598,40				598,40	R\$ 8,25	1,0000	R\$ 4.936,80	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	598,40	R\$ 4.936,80	100,00%
17.2.3	SINAPI 07/2022	96396	M3	224,40				224,40	R\$ 149,96	1,0000	R\$ 33.651,02	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	224,40	R\$ 33.651,02	100,00%
17.2.4	SINAPI 07/2022	94319	M3	163,20				163,20	R\$ 119,23	1,0000	R\$ 19.458,33	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	163,20	R\$ 19.458,33	100,00%
17.2.5	SINAPI 07/2022	95877	M3XKM	10.883,40				10.883,40	R\$ 1,84	1,0000	R\$ 20.025,45	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10.883,40	R\$ 20.025,45	100,00%
17.3	DRENAGEM								R\$ 10.105,70		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 10.105,70	100,00%
17.3.1	SINAPI 07/2022	97961	UN	2,00				2,00	R\$ 2.505,73	1,0000	R\$ 5.011,46	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 5.011,46	100,00%
17.3.2	SINAPI 07/2022	92212	M	16,00				16,00	R\$ 318,39	1,0000	R\$ 5.094,24	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,00	R\$ 5.094,24	100,00%
17.4	PAVIMENTAÇÃO / PASSEIO								R\$ 273.243,28		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 273.243,28	100,00%
17.4.1	SINAPI 07/2022	94273	M	680,00				680,00	R\$ 67,67	1,0000	R\$ 46.015,60	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	680,00	R\$ 46.015,60	100,00%
17.4.2	SINAPI 07/2022	101169	M2	1.496,00				1.496,00	R\$ 97,42	1,0000	R\$ 145.740,32	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1.496,00	R\$ 145.740,32	100,00%
17.4.3	SINAPI 07/2022	94287	M	680,00				680,00	R\$ 47,44	1,0000	R\$ 32.259,20	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	680,00	R\$ 32.259,20	100,00%
17.4.4	SINAPI 07/2022	94990	M3	40,80				40,80	R\$ 820,01	1,0000	R\$ 33.456,40	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	40,80	R\$ 33.456,40	100,00%
17.4.5	COMPOSIÇÃO	007	UN	8,00				8,00	R\$ 1.971,47	1,0000	R\$ 15.771,76	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 15.771,76	100,00%
17.5	SINALIZAÇÃO								R\$ 1.905,10		R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.905,10	100,00%
17.5.1	SINAPI 07/2022	13521	UN	2,00				2,00	R\$ 120,00	1,0000	R\$ 240,00	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 240,00	100,00%
17.5.2	COMPOSIÇÃO	008	UN	8,00				8,00	R\$ 164,84	1,0000	R\$ 1.318,72	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 1.318,72	100,00%
17.5.3	SICRO 04/2022	5213417	M²	1,04				1,04	R\$ 333,06	1,0000	R\$ 346,38	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,04	R\$ 346,38	100,00%
TOTAL										R\$ 5.590.327,03	R\$ 940.993,91	16,83%	R\$ 201.641,16	3,61%	R\$ 1.263.568,85	22,60%	R\$ 4.326.758,12	77,40%		