

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREC. UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO				
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO			
MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI MODALIDADE: R\$ ADITIVO DE VALOR: 211.478,80 % SUPRIMIDO: 23,29% TERMO DE REVISTO: 17/09/2024 CONCORRÊNCIA: 002/2023 ADITIVO DE SUPRESSÃO: R\$ 211.478,80 % SUPRIMIDO: 23,29% PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS CONTRATO: Nº 017/2023 VALOR DO CONTRATO ADITADO: R\$ 916.729,96 % TOTAL: 0,00% DATA DE EMISSÃO: 11/01/2024 PROCESSO: Nº 004/2023 VALOR DO CONTRATO: R\$ 916.729,96 % ACUMULADO: 96,89% PERÍODO: 18/11/2023 MEDICÃO NO PERÍODO: R\$ 100.887,87 % DEST. EM: 11,01% NÃO DESCONTADA E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS																
2.4			VILA RICA													
2.4.1	COMPOSIÇÃO	009	PAVIMENTAÇÃO	M2	R\$ 0,45	1.342,84	-	1.342,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.4.2	SINAPI 12/2022	94273	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TEOLOLITO, NIVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREIDE, ETC.	M	R\$ 67,20	567,60	-	567,60	95,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.4.3	SINAPI 12/2022	101169	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF. 06/2020	M2	R\$ 88,51	1.300,00	833,36	466,64	64,00%	54,00%	35,00%	115.063,00	73.760,69	73.760,69	41.302,30	
2.4.4	SINAPI 12/2022	94287	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF. 05/2020	M	R\$ 45,23	567,60	567,60	25,60	95,00%	0,00%	4,00%	25.672,54	25,60	25,60	24.314,66	1.157,88
2.5			SINALIZAÇÃO													
2.5.1	COMPOSIÇÃO	011	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUAS, DIMENSÕES: 45X25CM	UN	R\$ 112,74	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	225,48	0,00	0,00	225,48	
2.5.2	COMPOSIÇÃO	012	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 202,95	7,00	-	7,00	0,00%	0,00%	100,00%	1.420,65	0,00	0,00	1.420,65	
2.5.3	SICRO 07/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I+III - CONFECCÃO.	M2	R\$ 435,95	1,43	-	1,43	0,00%	0,00%	100,00%	623,40	0,00	0,00	623,40	
2.5.4	COMPOSIÇÃO	013	CAIÇACA EM MEC FIO	M2	R\$ 5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5.5	COMPOSIÇÃO	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	R\$ 2,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6			DRENAGEM													
2.6.1	SINAPI 12/2022	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO - PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UND	R\$ 391,74	25,00	-	25,00	0,00%	0,00%	100,00%	9.793,50	0,00	0,00	9.793,50	
2.6.2	SINAPI 12/2022	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINA 3A COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,31X1,2 M. AF. 12/2020	UND	R\$ 2.436,76	9,00	-	9,00	0,00%	0,00%	100,00%	21.930,84	0,00	0,00	21.930,84	
2.6.3	SINAPI 12/2022	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREFAB. DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	M	R\$ 41,28	382,30	-	382,30	100,00%	0,00%	0,00%	7.525,34	0,00	0,00	7.525,34	
2.6.4	SINAPI 12/2022	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE VENCOR OU IGUAL A 1,33 M. AF. 02/2021	M3	R\$ 87,17	37,25	-	37,25	100,00%	0,00%	0,00%	3.247,08	0,00	0,00	3.247,08	
2.6.5	SINAPI 12/2022	96995	REATEIRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE, AF. 10/2017	M3	R\$ 52,84	34,66	-	34,66	100,00%	0,00%	0,00%	1.831,43	0,00	0,00	1.831,43	
2.6.6	SINAPI 12/2022	104166	TUBO PVC, SERIE F, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 05/2022	M	R\$ 89,93	66,00	-	66,00	100,00%	0,00%	0,00%	5.935,38	0,00	0,00	5.935,38	
2.6.7	SINAPI 12/2022	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA/ MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF. 05/2021	M3	R\$ 513,08	0,48	-	0,48	100,00%	0,00%	0,00%	248,67	0,00	0,00	248,67	
2.6.8	SINAPI 12/2022	CP-92212-PMS/ML	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	R\$ 232,66	84,00	-	84,00	100,00%	0,00%	0,00%	19.543,44	0,00	0,00	19.543,44	
2.6.9	SINAPI 12/2022	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENAMENTO, AF. 12/2015	M	R\$ 310,41	6,00	-	6,00	100,00%	0,00%	0,00%	1.862,46	0,00	0,00	1.862,46	
2.6.10	SINAPI 12/2022	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENAMENTO, AF. 12/2015	M	R\$ 173,71	8,00	-	8,00	100,00%	0,00%	0,00%	1.405,68	0,00	0,00	1.405,68	

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FINANCEIRO			
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	
INÍCIO DA OBRA: 19/09/2023 MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE TERMINO PREVISTO: 17/09/2024 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS DATA DE EMISSÃO: 11/09/2024 PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO DE VILA RICA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE PERÍODO: 18/11/2023 VALOR DO CONTRATO: R\$ 916.729,96 ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE MEDIDA NO PERÍODO: R\$ 916.729,96 EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recuperação, Pavingamento e Pragas) % ACUMULADO: 90,89% NÃO DESONERADA. SICRO 07/2022. % DEST. E BM: 11,01%												
3.0			VILA RICA									
3.1			TRAVESSA BREJÃO (TRECHO e tre Av. Luiz Gonzaga e Av. Beira Rio)									
3.1.1	COMPOSIÇÃO	002	SERVIÇOS PRELIMINARES REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULIAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UN	R\$ 107,73	8,00	-	8,00	0,00%	0,00%	R\$ 861,84	R\$ 861,84
3.2			MOVIMENTO DE TERRA									
3.2.1	SINAPI 12/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	R\$ 3,07	517,80	-	617,74	0,00%	0,00%	R\$ 1.596,64	R\$ 1.596,64
3.2.2	SINAPI 12/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLIS EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	R\$ 161,29	42,41	-	42,41	0,00%	0,00%	R\$ 6.882,71	R\$ 6.882,71
3.2.3	SINAPI 12/2022	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MEXM). AF. 07/2020	M3MKM	R\$ 2,73	1.642,98	-	1.642,94	0,00%	0,00%	R\$ 4.485,33	R\$ 4.485,23
3.3			PAISAGEM / ACESSIBILIDADE									
3.3.1	SINAPI 12/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	R\$ 113,95	54,14	-	54,14	0,00%	0,00%	R\$ 6.277,53	R\$ 6.277,53
3.3.2	SINAPI 12/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSIELO (CALÇADA) OU PRSO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	R\$ 811,83	13,52	-	13,52	0,00%	0,00%	R\$ 10.975,94	R\$ 10.975,94
3.3.3	COMPOSIÇÃO	014	RAMPAS PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSIELO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	M3	R\$ 1.871,08	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
3.3.4	SINAPI 12/2022	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X91X19 CM (ESPESURA 14 CM), BLOCO DEITADO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	R\$ 133,31	34,29	-	34,29	0,00%	0,00%	R\$ 4.574,06	R\$ 4.574,06
3.3.5	SINAPI 12/2022	87878	CHAPISCO ADALDO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER D E PEDREIRO.	M2	R\$ 4,99	22,80	-	22,80	0,00%	0,00%	R\$ 113,77	R\$ 113,77
3.3.6	SINAPI 12/2022	87794	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÁZIS. ESPESURA DE 25 MM. AF. 09/2022	M2	R\$ 47,64	22,80	-	22,80	0,00%	0,00%	R\$ 1.086,19	R\$ 1.086,19
3.4			PAVIMENTAÇÃO									
3.4.1	COMPOSIÇÃO	009	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TEOLOLITO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREIDE, ETC.	M2	R\$ 0,45	386,40	-	386,40	0,00%	0,00%	R\$ 173,88	R\$ 173,88
3.4.2	SINAPI 12/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	R\$ 67,20	168,00	-	168,00	0,00%	0,00%	R\$ 11.289,60	R\$ 11.289,60
3.4.3	SINAPI 12/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2023	M2	R\$ 88,31	376,65	-	376,65	0,00%	0,00%	R\$ 33.337,29	R\$ 33.337,29
3.4.4	SINAPI 12/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 05/2016	M	R\$ 45,23	168,00	-	168,00	0,00%	0,00%	R\$ 7.598,64	R\$ 7.598,65
3.5			SINALIZAÇÃO									
3.5.1	COMPOSIÇÃO	011	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUAS. DIMENSÕES: 65X25CM	UN	R\$ 112,74	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 225,48	R\$ 225,48
3.5.2	COMPOSIÇÃO	012	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 202,95	4,00	-	4,00	0,00%	0,00%	R\$ 811,80	R\$ 811,80
3.5.3	SICRO 07/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 15 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I+III - CONFECCÃO.	M2	R\$ 433,95	0,78	-	0,78	0,00%	0,00%	R\$ 340,04	R\$ 340,04
3.5.4	COMPOSIÇÃO	013	CAIXA EM MEC FIO	M2	R\$ 5,48	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
3.5.5	COMPOSIÇÃO	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	R\$ 2,37	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

INÍCIO DA OBRA:		CONTRATADA:		ADITIVO DE VALOR:		VALOR DO CONTRATO:						
19/09/2023		HPS CONSTRUTORA EIRELI		R\$		R\$						
17/03/2024		MODALIDADE:		213.478,80		213.478,80						
180 DIAS		CONCORRÊNCIA: 002/2023		R\$		R\$						
11/01/2024		CONTRATO:		213.478,80		213.478,80						
05/12/2023		PROCESSO:		R\$		R\$						
		VALOR DO CONTRATO:		916.729,96		916.729,96						
		MEDIDA NO PERÍODO:		R\$		R\$						
				90,89%		11,01%						
				% ACUMULADO		% DESTA BM						
				100.887,87		100.887,87						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA
4.0			VILA RICA	UN	107,73	5,00	5,00	100,00%	538,65	538,65	538,65	538,65
4.1			TRAVESSA CARNIABA (TRECHO entre Av. Iaira Canal e Rua Carnielha)	M2	3,07	263,37	263,37	100,00%	808,54	808,54	808,54	808,54
4.1.1		002	SERVIÇOS PRELIMINARES	M3	162,29	16,12	16,12	100,00%	2.616,11	2.616,11	2.616,12	2.616,12
4.2			REABASTECIMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACAO E REATEIRO.	M3/M3/M3	2,73	641,62	641,62	100,00%	1.751,62	1.751,62	1.751,63	1.751,63
4.2.1		100576	MOVIMENTO DE TERRA	M3	115,95	17,20	17,20	100,00%	5.383,43	5.383,43	5.383,45	5.383,45
4.2.2		96396	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.AF_11/2019	M3	811,83	4,15	4,15	100,00%	1.994,34	1.994,34	1.994,35	1.994,35
4.2.3		96875	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE.AF_11/2019	M3				100,00%	3.369,09	3.369,09	3.369,10	3.369,10
4.3			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM).AF_07/2020	M3				100,00%	25.952,41	25.952,41	25.952,43	25.952,43
4.3.1		94319	PASSEIO/ACESSIBILIDADE	M2	0,45	155,87	155,87	100,00%	70,14	70,14	70,15	70,15
4.3.2		94990	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.AF_05/2016	M	67,20	107,50	107,50	100,00%	7.224,00	7.224,00	7.224,01	7.224,01
4.4			ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO.AF_09/2022	M2				100,00%	13.796,05	13.796,05	13.796,05	13.796,05
4.4.1		009	PAVIMENTAÇÃO	M	45,23	107,50	107,50	100,00%	4.862,22	4.862,22	4.862,22	4.862,22
4.4.2		94273	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFICO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TODOLITO, NIVELÓTIPO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREDE, ETC.	M2	88,51	155,87	155,87	100,00%	1.377,32	1.377,32	1.377,32	1.377,32
4.4.3		101169	ASSENTAMENTO DE GUIA (VÉU-HO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 300X330X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).AF_06/2016	M	202,95	4,00	4,00	100,00%	225,48	225,48	225,48	225,48
4.4.4		94287	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2023	M2	433,95	0,78	0,78	100,00%	811,80	811,80	811,80	811,80
4.5			EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.AF_06/2016	M	5,48			100,00%	340,04	340,04	340,04	340,04
4.5.1		011	SINALIZAÇÃO	M2	2,37			100,00%				
4.5.2		012	PLACA EMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	112,74	2,00	2,00	100,00%	5,386,73	5,386,73	5,386,73	5,386,73
4.5.3		5213417	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	202,95	4,00	4,00	100,00%	783,48	783,48	783,48	783,48
4.5.4		013	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECCÃO.	M2	433,95	0,78	0,78	100,00%	5.038,20	5.038,20	5.038,20	5.038,20
4.5.5		016	CAIACAO EM MEIO FIO	M3	87,17	11,04	11,04	100,00%	962,35	962,35	962,35	962,35
4.6			LIMPEZA FINAL DE OBRA	M3	52,84	10,46	10,46	100,00%	552,70	552,70	552,70	552,70
4.6.1		41629	LIMPEZA FINAL DE OBRA	UND	391,74	2,00	2,00	100,00%	783,48	783,48	783,48	783,48
4.6.2		89714	CAIXA DE CONCRETO "ARMADO" PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	M	41,28	73,60	73,60	100,00%	3.388,20	3.388,20	3.388,20	3.388,20
4.6.3		93358	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRECIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	M3	87,17	11,04	11,04	100,00%	962,35	962,35	962,35	962,35
4.6.4		96995	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.AF_02/2021	M3	52,84	10,46	10,46	100,00%	552,70	552,70	552,70	552,70
4.6.4		96995	REATEIRO MANUAL,APROVADO COM SOQUETE.AF_10/2017	M3	52,84	10,46	10,46	100,00%	552,70	552,70	552,70	552,70

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

INÍCIO DA OBRA:		CONTRATADA:		ADITIVO DE VALOR:		ADITIVO DE SUPRESSÃO:							
19/09/2023		HPS CONSTRUTORA EIRELI		R\$ 213.478,80		% ADITIVO 23,29%							
TERMINO PREVISTO:		MODALIDADE:		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO							
17/03/2024		CONCORRÊNCIA: 002/2023		R\$ -45		-23,29%							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		CONTRATO:		VALOR DO CONTRATO ADITIVO		% TOTAL							
180 DIAS		NR 017/2023		R\$ 916.729,96		0,00%							
DATA DE EMISSÃO:		PROCESSO:											
11/01/2024		NR 004/2023											
PERÍODO:		VALOR DO CONTRATO:		% ACUMULADO									
18/11/2023		R\$ 916.729,96		90,89%									
SINAPI 12/2022 - NÃO DESCRITIVA SICR 07/2022 - NÃO DESCRITIVA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		MEDIDO NO PERÍODO:		% DESTA BM									
		R\$ 100.687,87		11,01%									
EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		UNID.		QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍDO ACUMULADA	SAÍDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍDO ACUMULADA	SAÍDO
5.0			VILA RICA	UN						R\$ 200.421,59	R\$ 9.933,25	R\$ 192.487,97	R\$ 7.933,63
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.723,68	R\$ -	R\$ 1.723,68	R\$ -
5.1.1	COMPOSIÇÃO	002	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULACAO, CONEXÕES, ESCAVACAO E REATERRO.							R\$ 25.548,44	R\$ -	R\$ 25.548,44	R\$ -
5.2			MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 3.758,72	R\$ -	R\$ 3.758,72	R\$ -
5.2.1	SINAPI 12/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3,07	1.224,34	1.224,34	0,00%	0,00%	R\$ 13.148,73	R\$ -	R\$ 13.148,73	R\$ -
5.2.2	SINAPI 12/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	163,29	81,02	81,02	0,00%	0,00%	R\$ 8.640,99	R\$ -	R\$ 8.640,99	R\$ -
5.2.3	SINAPI 12/2022	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. (UNIDADE: MEXKM). AF_07/2020	MEXKM	2,73	3.165,20	3.165,20	0,00%	0,00%	R\$ 35.207,37	R\$ -	R\$ 35.207,37	R\$ -
5.3			PASSEIO / ACESSIBILIDADE							R\$ 12.808,99	R\$ -	R\$ 12.808,99	R\$ -
5.3.1	SINAPI 12/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	113,95	110,47	110,47	0,00%	0,00%	R\$ 22.398,28	R\$ -	R\$ 22.398,28	R\$ -
5.3.2	SINAPI 12/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_09/2022	M3	811,83	27,59	27,59	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3.3	COMPOSIÇÃO	014	RAMPA: PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	M3	1.873,08	-	-	0,00%	0,00%	R\$ 110.488,09	R\$ -	R\$ 110.488,09	R\$ -
5.4			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 362,57	R\$ -	R\$ 362,57	R\$ -
5.4.1	COMPOSIÇÃO	009	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE FECHURO PONTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TEOLOLITO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GRIDLI, ETC.	M2	0,45	805,73	805,73	0,00%	0,00%	R\$ 24.198,72	R\$ -	R\$ 24.198,72	R\$ -
5.4.2	SINAPI 12/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	67,20	360,10	360,10	0,00%	0,00%	R\$ 69.729,94	R\$ -	R\$ 69.729,94	R\$ -
5.4.3	SINAPI 12/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_05/2022	M2	88,51	787,82	787,82	0,00%	0,00%	R\$ 16.196,86	R\$ -	R\$ 16.196,86	R\$ -
5.4.4	SINAPI 12/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDOADA IN LOCO EM T-RECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	45,23	358,10	358,10	0,00%	0,00%	R\$ 1.493,99	R\$ -	R\$ 1.493,99	R\$ -
5.5			SINALIZAÇÃO							R\$ 225,48	R\$ -	R\$ 225,48	R\$ -
5.5.1	COMPOSIÇÃO	011	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES: 45X25CM	UN	112,74	2,00	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 811,80	R\$ -	R\$ 811,80	R\$ -
5.5.2	COMPOSIÇÃO	012	CONFECCAO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	207,95	4,00	4,00	0,00%	0,00%	R\$ 396,71	R\$ -	R\$ 396,71	R\$ -
5.5.3	SICR 07/2022	523417	PLACA EM AÇO Nº 15 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I+II - CONFECCÃO.	M2	433,95	0,91	0,91	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5.4	COMPOSIÇÃO	013	CAIXA EM MEC P/O	M2	5,48	-	-	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5.5	COMPOSIÇÃO	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	2,37	-	-	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6			DRENAGEM							R\$ 26.070,02	R\$ 9.933,25	R\$ 16.136,77	R\$ 6.999,61
5.6.1	SINAPI 12/2022	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDOADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UND	391,74	9,00	7,00	77,00%	0,00%	R\$ 3.525,66	R\$ -	R\$ 2.742,18	R\$ 783,48
5.6.2	SINAPI 12/2022	89724	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PRECIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	41,28	101,60	60,80	40,00%	0,00%	R\$ 4.194,04	R\$ -	R\$ 1.584,22	R\$ 2.509,82
5.6.3	SINAPI 12/2022	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,33 M. AF_02/2021	M3	87,17	15,24	6,12	40,00%	0,00%	R\$ 1.328,47	R\$ -	R\$ 533,48	R\$ 794,99

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05

INÍCIO DA OBRA:		19/09/2023	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	HPS CONSTRUTORA EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		R\$	213.478,80	% ADITADO	23,29%
TÉRMINO PREVISTO:		17/03/2024	PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA - 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$	213.478,80	% SUPRIMIDO	-23,29%
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTÃO / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 017/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	916.729,96	% TOTAL	0,00%
DATA DE EMISSÃO:		11/01/2024	PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO DE VILA RICA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:	Nº 001/2023		VALOR DO CONTRATO:		R\$	916.729,96	% ACUMULADO	90,89%
PERÍODO:		18/11/2023	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$	916.729,96	% DESTE BM		R\$	100.887,87	11,01%	
SINAPI PE 12/2022 - NÃO DESONERADA SINCR 07/2012. <td colspan="12">EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavingamento e Praças)</td>		EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavingamento e Praças)											
NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE LISTAS <td colspan="12"></td>													
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO ACUMULADA	SALDO	%	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO ACUMULADA	SALDO
5.6.4	SINAPI 12/2022	96995	VILA RICA	M3	R\$ 52,84	14,44	0,00%	5,80	8,64	59,00%	R\$ 763,00	R\$ 306,47	R\$ 456,53
5.6.5	SINAPI 12/2022	CP-102703-PM5LM	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE.AF _10/2017	M	R\$ 153,38	21,70	0,00%	21,70	-	100,00%	R\$ 3.436,84	R\$ 3.436,84	R\$ -
5.6.6	SINAPI 12/2022	104166	DRENÇ ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES.AF_07/2021	M3	R\$ 89,93	6,50	0,00%	6,50	-	100,00%	R\$ 584,54	R\$ 584,54	R\$ -
5.6.7	SINAPI 12/2022	94975	TUBO PVC, SÉRIE F, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO: CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 3) - PREPARO MANUAL.AF_05/2021	M3	R\$ 513,08	0,52	0,00%	0,52	-	100,00%	R\$ 269,40	R\$ 269,40	R\$ -
5.6.8	SINAPI 12/2022	97951	CAIXA PARA BOCA DE LORO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1.30X1,12 M.AF_12/2020	UND	R\$ 2.436,76	3,00	100,00%	3,00	-	100,00%	R\$ 7.310,28	R\$ 7.310,28	R\$ -
5.6.9	SINAPI 12/2022	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_12/2015	M	R\$ 139,63	33,00	57,00%	19,00	14,00	42,00%	R\$ 4.607,79	R\$ 2.652,97	R\$ 1.954,82
6.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 76.670,40	R\$ 7.749,38	R\$ 23.565,86
6.1			ADMINISTRAÇÃO								R\$ 76.670,40	R\$ 7.749,38	R\$ 23.565,86
6.1.1	SINAPI 12/2022	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 123,56	29,00	10,00%	197,00	83,00	29,00%	R\$ 35.996,80	R\$ 25.326,32	R\$ 10.670,48
6.1.2	SINAPI 12/2022	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 46,22	87,00	9,00%	601,00	279,00	31,00%	R\$ 40.673,60	R\$ 27.778,22	R\$ 12.895,38
TOTAL DA MEDIÇÃO										R\$ 916.729,96	R\$ 100.887,87	R\$ 833.205,41	R\$ 83.524,56

cem mil, oitocentos e oitenta e sete centavos

Djalison Pereira de Oliveira
 Responsável Técnico pela Realização
 Djalison Pereira de Oliveira
 CRT-PE: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Muniz