



**BOLETIM DE MEDIÇÃO 06**

INÍCIO DA OBRA:		19/09/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		HPS CONSTRUTORA EIRELI		ADITIVO DE VALOR 1:		R\$		213.478,80		% ADITADO		23,29%		
TÉRMINO PREVISTO:		14/09/2024		PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MATERIALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO 1:		R\$		213.478,80		% SUPRIMIDO		-23,29%		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 017/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO 2:		R\$		15.470,43		% ADITADO		1,89%		
DATA DE EMISSÃO:		11/01/2024		PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BARRIO DE VILA RICA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		Nº 004/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO:		R\$		981.553,99		% TOTAL		-0,07%		
PERÍODO:		06/12/2023		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$		% ACUMULADO		R\$		916.729,95		% ACUMULADO		94,49%		
				EMPREENHAMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		MEDIDA NO PERÍODO:		R\$		% DESTA EM		R\$		47.055,80		% DESTA EM		5,13%		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO								
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO ACUMULADA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO						
1.0			VILA RICA																	
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1.1	COMPOSIÇÃO	002	REBAIXAMENTO DE PENA D'AGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACAO E REATERRO.	UN	R\$ 107,73	18,00	-	18,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.939,14	R\$ 1.939,14	R\$ 1.939,14	R\$ 1.939,14	R\$ 1.939,14	R\$ 1.939,14	R\$ 1.939,14	R\$ 1.939,14	R\$ 1.939,14
1.2			MOVIMENTO DE TERRA																	
1.2.1	SINAPI 12/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,07	703,45	-	703,45	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.159,59	R\$ 2.159,59	R\$ 2.159,59	R\$ 2.159,59	R\$ 2.159,59	R\$ 2.159,59	R\$ 2.159,59	R\$ 2.159,59	R\$ 2.159,59
1.2.2	SINAPI 12/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES-EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 162,29	50,97	-	50,97	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 8.271,92	R\$ 8.271,92	R\$ 8.271,92	R\$ 8.271,92	R\$ 8.271,92	R\$ 8.271,92	R\$ 8.271,92	R\$ 8.271,92	R\$ 8.271,92
1.2.3	SINAPI 12/2022	95975	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2020	M3/KM	R\$ 2,73	1.951,17	-	1.951,17	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 5.326,69	R\$ 5.326,69	R\$ 5.326,69	R\$ 5.326,69	R\$ 5.326,69	R\$ 5.326,69	R\$ 5.326,69	R\$ 5.326,69	R\$ 5.326,69
1.3			PASSEIO / ACESSIBILIDADE																	
1.3.1	SINAPI 12/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	R\$ 115,95	58,46	-	58,46	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 6.778,43	R\$ 6.778,43	R\$ 6.778,43	R\$ 6.778,43	R\$ 6.778,43	R\$ 6.778,43	R\$ 6.778,43	R\$ 6.778,43	R\$ 6.778,43
1.3.2	SINAPI 12/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU RISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 811,83	14,59	-	14,59	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 11.844,59	R\$ 11.844,59	R\$ 11.844,59	R\$ 11.844,59	R\$ 11.844,59	R\$ 11.844,59	R\$ 11.844,59	R\$ 11.844,59	R\$ 11.844,59
1.3.3	COMPOSIÇÃO	014	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	M3	R\$ 1.873,08	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.4	SINAPI 12/2022	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 1'90X9'0X10 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DETAILED E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021	M2	R\$ 136,31	32,97	-	32,97	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.494,14	R\$ 4.494,14	R\$ 4.494,14	R\$ 4.494,14	R\$ 4.494,14	R\$ 4.494,14	R\$ 4.494,14	R\$ 4.494,14	R\$ 4.494,14
1.3.5	SINAPI 12/2022	97978	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	M2	R\$ 4,99	22,34	-	22,34	0,00%	98,00%	1,00%	R\$ 111,47	R\$ 111,47	R\$ 111,47	R\$ 111,47	R\$ 111,47	R\$ 111,47	R\$ 111,47	R\$ 111,47	R\$ 111,47
1.3.6	SINAPI 12/2022	87794	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÁZIOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	R\$ 47,64	22,08	-	22,08	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.051,89	R\$ 1.051,89	R\$ 1.051,89	R\$ 1.051,89	R\$ 1.051,89	R\$ 1.051,89	R\$ 1.051,89	R\$ 1.051,89	R\$ 1.051,89
1.4			PAVIMENTAÇÃO																	
1.4.1	COMPOSIÇÃO	009	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TODOLITO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREIDE, ETC.	M2	R\$ 0,45	509,75	-	509,75	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 229,38	R\$ 229,38	R\$ 229,38	R\$ 229,38	R\$ 229,38	R\$ 229,38	R\$ 229,38	R\$ 229,38	R\$ 229,38
1.4.2	SINAPI 12/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUAIA (MFO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 67,20	203,90	-	203,90	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 13.702,08	R\$ 13.702,08	R\$ 13.702,08	R\$ 13.702,08	R\$ 13.702,08	R\$ 13.702,08	R\$ 13.702,08	R\$ 13.702,08	R\$ 13.702,08
1.4.3	SINAPI 12/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 88,51	448,58	-	448,58	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 39.703,81	R\$ 39.703,81	R\$ 39.703,81	R\$ 39.703,81	R\$ 39.703,81	R\$ 39.703,81	R\$ 39.703,81	R\$ 39.703,81	R\$ 39.703,81
1.4.4	SINAPI 12/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDOADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 45,23	203,90	-	203,90	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 9.222,39	R\$ 9.222,39	R\$ 9.222,39	R\$ 9.222,39	R\$ 9.222,39	R\$ 9.222,39	R\$ 9.222,39	R\$ 9.222,39	R\$ 9.222,39
1.5			SINALIZAÇÃO																	
1.5.1	COMPOSIÇÃO	011	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 112,74	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 225,48	R\$ 225,48	R\$ 225,48	R\$ 225,48	R\$ 225,48	R\$ 225,48	R\$ 225,48	R\$ 225,48	R\$ 225,48
1.5.2	COMPOSIÇÃO	012	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 202,95	6,00	-	6,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.217,70	R\$ 1.217,70	R\$ 1.217,70	R\$ 1.217,70	R\$ 1.217,70	R\$ 1.217,70	R\$ 1.217,70	R\$ 1.217,70	R\$ 1.217,70
1.5.3	SICRO 07/2022	5213417	PLACA EM AÇO N° 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I - III - CONFECCÃO.	M2	R\$ 455,96	1,30	-	1,30	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 592,74	R\$ 592,74	R\$ 592,74	R\$ 592,74	R\$ 592,74	R\$ 592,74	R\$ 592,74	R\$ 592,74	R\$ 592,74

**HPS - Construtora LTDA**  
**Suellem Oliveira P. da Silva**  
**Sócia Administradora**  
**CPF - 113.608.024-44**

Secretário de Infraestrutura  
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
Djalison Pereira de Oliveira  
Engenheiro Civil  
CREA-PE: 18.225.0063-0

Responsável ou Responsável Técnico  
Empresa Contratada



**BOLETIM DE MEDIÇÃO 06**

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI		ADITIVO DE VALOR 1:		ADITIVO DE VALOR 2:												
TERMINO PREVISTO: 14/09/2024		MIDALIDADE: CONCORDANCIA: 002/2023		R\$ 213.478,80		% ADITADO 23,28%												
PRazo DE EXECUÇÃO: 180 DIAS		CONTRATO: Nº 017/2023		R\$ 213.478,80		% SUPRIMIDO -23,29%												
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2024		PROCESSO: Nº 004/2023		R\$ 35.470,42		% ADITADO 1,69%												
PERÍODO: 06/12/2023		VALOR DO CONTRATO: R\$ 916.729,96		R\$ 646,39		% SUPRIMIDO -0,07%												
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA, SICRIS 07/2022		VALOR DO CONTRATO: R\$ 47.055,80		R\$ 931.559,99		% TOTAL 1,62%												
NÃO DESONERADA E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		MEDIO DO PERÍODO: R\$ 20,05%		% ACUMULADO 94,49%		% DESTE ODI 5,13%												
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO								
				PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO				
UNID.	PREÇO UNITÁRIO	BDI																
1.5.4	COMPOSIÇÃO	013	VILA RICA															
1.5.5	COMPOSIÇÃO	016	CAIAÇAO EM MEIO FO															
1.6			UMPEZA FINAL DE OBRA															
			DRENAGEM															
1.6.1	SINAPI 12/2022	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	9,00		9,00		9,00	0,00%									
1.6.2	SINAPI 12/2022	89714	TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	127,50		127,50		127,50	100,00%									
1.6.3	SINAPI 12/2022	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	19,13		19,13		19,13	100,00%									
1.6.4	SINAPI 12/2022	96995	REATERRO MANUAL,APROVADO COM SOQUETE. AF_10/2017	18,13		18,13		18,13	100,00%									
1.6.5	SINAPI 12/2022	CP-102704-PRISIM	DRENO ESPINHA DE PEREISEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	36,00		36,00		36,00	100,00%									
1.6.6	SINAPI 12/2022	104166	TUBO PVC -SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_05/2022	9,40		9,40		9,40	100,00%									
1.6.7	SINAPI 12/2022	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	0,75		0,75		0,75	100,00%									
2.0			RUA BELÉM DE SÃO FRANCISCO (TRECHO 01: entre Av. Luiz Gonzaga e Av. Beltra Canal, TRECHO 02: Entre Av. Beltra Canal e Rua Bezerras, TRECHO 03: Entre Rua Bezerras e Av. Pedras Preciosas, TRECHO 04: Entre Av. Pedras Preciosas e Rua Bom Conselho)															
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES															
2.1.1	COMPOSIÇÃO	002	REBATEAMENTO DE PNEU, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACAO E REATERRO.	37,00		37,00		37,00	100,00%									
2.2			MOVIMENTO DE TERRA															
2.2.1	SINAPI 12/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	1.888,82		1.888,82		1.888,82	100,00%									
2.2.2	SINAPI 12/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	161,76		161,76		161,76	100,00%									
2.2.3	SINAPI 12/2022	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020	6.786,43		6.786,43		6.786,43	100,00%									
2.2.4	SINAPI 12/2022	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E LUSANTE/IMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	235,45		235,45		235,45	100,00%									
2.2.5	SINAPI 12/2022	94338	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADERA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	439,13		439,13		439,13	99,00%									
2.3			PASSEIO / ACESSIBILIDADE															
2.3.1	SINAPI 12/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	91,40		91,40		91,40	100,00%									
2.3.2	SINAPI 12/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	22,00		22,00		22,00	100,00%									

**HPS - Construtora LTDA**  
**Suellem Oliveira P. da Silva**  
**Sócia Administradora**  
**CPF - 113.608.024-44**

Secretaria de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
 Djailson Pereira de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE: 182250063-0

Responsável ou Responsável Técnico  
 Empresa Contratada



**BOLETIM DE MEDIÇÃO 06**


ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	BDI	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
						PREVISTO	MEDIÇÃO PERÍODO	ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO PERÍODO	ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO
<p><b>CONTRA TADA:</b> HPS CONSTRUTORA EIRELI  <b>MODALIDADE:</b> CONCORRÊNCIA - 002/2023  <b>CONTRATO:</b> Nº 017/2023  <b>PROCESSO:</b> Nº 004/2023</p>															
<p><b>VALOR DO CONTRATO:</b> R\$ 916.729,96  <b>MEDIDO NO PERÍODO:</b> R\$ 47.055,80</p>															
<p><b>% ACUMULADO:</b> 94,49%  <b>% DESTES BDI:</b> 5,13%</p>															
2.3	COMPOSIÇÃO	014	VILA RICA	M3	R\$ 1.873,08	-	-	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-
2.4	COMPOSIÇÃO	009	PAVIMENTAÇÃO	M2	R\$ 0,45	1.342,84	-	1.342,84	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	179.482,53	R\$	26.507,30
2.4.1	COMPOSIÇÃO	94273	SERVICÇO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, FOTODIUTO, NIVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GRIDEL, ETC.	M	R\$ 67,20	567,60	-	567,60	95,00%	0,00%	0,00%	R\$	38.143,72	R\$	604,27
2.4.2	COMPOSIÇÃO	101169	ASSENTAMENTO DE GUIA (MERCADO) EM TRECHO RETO, CONECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X16X300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (LISO/VIAJÃO). AF. 06/2021	M2	R\$ 88,51	1.300,00	-	1.300,00	88,00%	24,00%	11,80%	R\$	115.065,00	R\$	26.507,30
2.4.3	COMPOSIÇÃO	94287	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PAPELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 09/2016	M	R\$ 43,23	567,60	-	567,60	95,00%	0,00%	0,00%	R\$	25.672,54	R\$	24.514,66
2.5	COMPOSIÇÃO	011	SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 112,74	2,00	-	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	2.269,53	R\$	2.269,53
2.5.1	COMPOSIÇÃO	012	PLACA ISMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 202,95	7,00	-	7,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	1.420,65	R\$	1.420,65
2.5.2	COMPOSIÇÃO	5213417	CONFECCÃO SUPORTE E TRANESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	R\$ 435,05	1,43	-	1,43	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	623,40	R\$	623,40
2.5.3	COMPOSIÇÃO	013	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I+II - CONFECCÃO.	M2	R\$ 5,48	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
2.5.4	COMPOSIÇÃO	015	CAIXA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I+II - CONFECCÃO.	M2	R\$ 2,37	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
2.5.5	COMPOSIÇÃO	016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	UND	R\$ 391,74	25,00	-	25,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	9.793,50	R\$	9.793,50
2.6	COMPOSIÇÃO	41629	DRENAJEM	UND	R\$ 2.436,76	9,00	-	9,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	21.930,84	R\$	21.930,84
2.6.1	COMPOSIÇÃO	97961	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADA, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	M3	R\$ 41,28	182,30	-	182,30	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	7.525,34	R\$	7.525,34
2.6.2	COMPOSIÇÃO	89714	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINA COM GREIHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,30X1,2 M. AF. 12/2020	M3	R\$ 87,17	37,25	-	37,25	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	3.247,08	R\$	3.247,08
2.6.3	COMPOSIÇÃO	93558	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M3	R\$ 52,89	34,66	-	34,66	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	1.831,43	R\$	1.831,43
2.6.4	COMPOSIÇÃO	96995	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	R\$ 88,93	66,00	-	66,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	5.935,38	R\$	5.935,38
2.6.5	COMPOSIÇÃO	104166	REATERO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	R\$ 518,08	0,48	-	0,48	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	248,67	R\$	248,67
2.6.6	COMPOSIÇÃO	94975	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 06/2022	M3	R\$ 232,66	84,00	-	84,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	19.543,44	R\$	19.543,44
2.6.7	COMPOSIÇÃO	CP-93212-1	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACÇO 1:3:4:5:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁRRIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 06/2021	M3	R\$ 310,41	6,00	-	6,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	1.862,46	R\$	1.862,46
2.6.8	COMPOSIÇÃO	PMSLMI-13/2015	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	R\$ 232,66	84,00	-	84,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	19.543,44	R\$	19.543,44
2.6.9	COMPOSIÇÃO	92122	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	R\$ 310,41	6,00	-	6,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$	1.862,46	R\$	1.862,46

**HPS - Construtora LTDA**  
**Suelen Oliveira P. da Silva**  
**Sócia Administradora**  
**CPF - 113.608.024-44**

**Infraestrutura**  
**Tarcísio Cruz Muniz**

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
**Djalison Pereira de Oliveira**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE: 182250063-0

Responsável ou Responsável Técnico  
 Empresa Contratada




**BOLETIM DE MEDIÇÃO 06**

INÍCIO DA OBRA:		19/09/2023	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		HPS CONSTRUTORA EIRELI		R\$		213.478,80		% ADITADO		23,29%	
TÉRMINO PREVISTO:		14/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 002/2023		R\$		213.478,80		% SUPRIMIDO		-23,29%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180 DIAS	GESTÃO/ACÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 017/2023		R\$		15.470,42		% ADITADO		1,69%	
DATA DE EMISSÃO:		11/01/2024	PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BARRIO DE VILA RICA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		Nº 004/2023		R\$		646,39		% SUPRIMIDO		-0,07%	
PERÍODO:		06/12/2023	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$		94,49%		916.729,36		% ACUMULADO			
			EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recepção de Tráfego, Pavimentação e Praças)		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		5,13%		47.055,80		% DESTE BM			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO				
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO
2.6.10	SINAPI 12/2022	92210	VILA RICA TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 175,71	8,00	-	8,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.405,68	R\$	1.405,68	R\$	-
3.0			TRAVESSA BREAÇÃO (TRECHO entre Av. Luiz Gonzaga e Av. Bela Rio)									R\$ 91.030,74	R\$	89.653,18	R\$	1.377,60
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 861,84	R\$	861,84	R\$	-
3.1.1		002	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TURULACAG, CONEXÕES, ESCAVACAO E REATERRO.	UN	R\$ 107,73	8,00	-	8,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 861,84	R\$	861,84	R\$	-
3.2			MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 13.264,68	R\$	13.264,68	R\$	0,28
3.2.1	SINAPI 12/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,07	617,80	-	617,74	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 1.896,64	R\$	1.896,64	R\$	0,18
3.2.2	SINAPI 12/2022	96966	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E DO SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLIES EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 162,29	42,41	-	42,41	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 6.882,71	R\$	6.882,71	R\$	-
3.2.3	SINAPI 12/2022	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	R\$ 2,73	1.642,98	-	1.642,94	0,00%	99,00%	0,00%	R\$ 4.485,33	R\$	4.485,23	R\$	0,10
3.3			PASSEIO / ACESSIBILIDADE									R\$ 28.327,48	R\$	23.177,48	R\$	-
3.3.1	SINAPI 12/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_ 05/2016	M3	R\$ 115,95	54,14	-	54,14	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 6.277,53	R\$	6.277,53	R\$	-
3.3.2	SINAPI 12/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOIDADO IN LOCO, FEITO EM OBRAS, ACABAMENTO CONVENCIONAL, MÃO ARMADA. AF_ 08/2022	M3	R\$ 811,89	13,52	-	13,52	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 10.975,94	R\$	10.975,94	R\$	-
3.3.3	COMPOSIÇÃO	014	BAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPDOADO.	M3	R\$ 1.873,06	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$	-	R\$	-
3.3.4	SINAPI 12/2022	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESURA 14 CM). BLOCO DETALHADO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 12/2021	M2	R\$ 136,31	34,29	-	34,29	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 4.674,06	R\$	4.674,06	R\$	-
3.3.5	SINAPI 12/2022	87978	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 3:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022	M2	R\$ 4,99	22,80	-	22,80	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 113,77	R\$	113,77	R\$	-
3.3.6	SINAPI 12/2022	87794	EMBÓLIO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_ 09/2022	M2	R\$ 47,64	22,80	-	22,80	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 1.086,19	R\$	1.086,19	R\$	-
3.4			PAVIMENTAÇÃO									R\$ 52.399,41	R\$	52.399,43	R\$	-
3.4.1	COMPOSIÇÃO	009	SERVIÇO TOPOGRÁFICO DE REQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES - TEO DOLTO - NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREIDE, ETC.	M2	R\$ 0,45	386,40	-	386,40	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 173,88	R\$	173,89	R\$	-
3.4.2	SINAPI 12/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	R\$ 67,20	168,00	-	168,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 11.289,60	R\$	11.289,60	R\$	-
3.4.3	SINAPI 12/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_ 05/2020	M2	R\$ 88,51	376,65	-	376,65	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 33.337,29	R\$	33.337,29	R\$	-
3.4.4	SINAPI 12/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 06/2016	M	R\$ 45,23	168,00	-	168,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 7.598,64	R\$	7.598,65	R\$	-
3.5			SINALIZAÇÃO									R\$ 1.377,32	R\$	1.377,32	R\$	-
3.5.1	COMPOSIÇÃO	011	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES: 45X25CM	UN	R\$ 112,74	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 225,48	R\$	225,48	R\$	-
3.5.2	COMPOSIÇÃO	012	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 202,95	4,00	-	4,00	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 811,80	R\$	811,80	R\$	-

**HPS - Construtora LTDA**  
**Suellem Oliveira P. da Silva**  
**Sócia Administradora**  
**CPF - 113.608.024-44**

Tarcísio Cruz Muniz  
 Secretário de Infraestrutura

Djailson Pereira de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE: 182250063-0



**BOLETIM DE MEDIÇÃO 06**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE CONTRATA: HPS CONSTRUTORA EIRELI MODALIDADE: CONCORRÊNCIA: 002/2023 Nº 03/27/2023 Nº 004/2023 VALOR DO CONTRATO: R\$ 916.729,96 MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 47.055,80 BDI 20,05%															
EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)															
1			VIA RICA												
3.5.3	SICRO 07/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I+II - CONFEÇÃO.	M2	R\$ 495,95	0,78	-	0,78	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 340,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 340,04
3.5.4	COMPOSIÇÃO	013	CAIXA EM VED FIO	M2	R\$ 5,48	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5.5	COMPOSIÇÃO	016	LUZEA FINAL DE OBRA	M2	R\$ 2,37	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0			TRAVESSA CARNALIBA (TRECHO entre Av. Beira Canal e Rua Carmaliba)									R\$ 43.744,81	R\$ -	R\$ 42.367,56	R\$ 1.377,25
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 538,65	R\$ -	R\$ 538,65	R\$ -
4.1.1	COMPOSIÇÃO	002	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACAO E REATERRO.	UN	R\$ 107,73	5,00	-	5,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 538,65	R\$ -	R\$ 538,65	R\$ -
4.2			MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 5.176,37	R\$ -	R\$ 5.176,37	R\$ -
4.2.1	SINAPI 12/2022	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	R\$ 3,07	263,37	-	263,37	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 808,54	R\$ -	R\$ 808,54	R\$ -
4.2.2	SINAPI 12/2022	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E DO SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	R\$ 162,29	16,12	-	16,12	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.616,11	R\$ -	R\$ 2.616,11	R\$ -
4.2.3	SINAPI 12/2022	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3/KM	R\$ 2,73	641,62	-	641,62	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.751,62	R\$ -	R\$ 1.751,62	R\$ -
4.3			PASSEIO / ACESSIBILIDADE									R\$ 5.369,43	R\$ -	R\$ 5.369,43	R\$ -
4.3.1	SINAPI 12/2022	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	R\$ 115,95	17,20	-	17,20	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.994,34	R\$ -	R\$ 1.994,34	R\$ -
4.3.2	SINAPI 12/2022	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	M3	R\$ 811,83	4,15	-	4,15	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.369,09	R\$ -	R\$ 3.369,09	R\$ -
4.4			PAVIMENTAÇÃO									R\$ 25.952,41	R\$ -	R\$ 25.952,41	R\$ -
4.4.1	COMPOSIÇÃO	009	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, NIVELADORA, DESENHISTA E AUXILIARES, FODDOLITO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREIDE, ETC.	M2	R\$ 0,45	155,87	-	155,87	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 70,14	R\$ -	R\$ 70,14	R\$ -
4.4.2	SINAPI 12/2022	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	R\$ 67,20	107,50	-	107,50	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 7.224,00	R\$ -	R\$ 7.224,01	R\$ -
4.4.3	SINAPI 12/2022	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 4:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	R\$ 88,51	155,87	-	155,87	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 13.796,05	R\$ -	R\$ 13.796,05	R\$ -
4.4.4	SINAPI 12/2022	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	R\$ 45,23	107,50	-	107,50	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 4.862,22	R\$ -	R\$ 4.862,22	R\$ -
4.5			SINALIZAÇÃO									R\$ 1.377,32	R\$ -	R\$ 1.377,32	R\$ -
4.5.1	COMPOSIÇÃO	011	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 40X20CM	UN	R\$ 112,74	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 225,48	R\$ -	R\$ 225,48	R\$ -
4.5.2	COMPOSIÇÃO	012	CONFECCAO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZACAO	UN	R\$ 202,95	4,00	-	4,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 811,80	R\$ -	R\$ 811,80	R\$ -
4.5.3	SICRO 07/2022	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I+II - CONFEÇÃO.	M2	R\$ 435,95	0,78	-	0,78	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 340,04	R\$ -	R\$ 340,04	R\$ -
4.5.4	COMPOSIÇÃO	013	CAIXA EM VED FIO	M2	R\$ 5,48	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5.5	COMPOSIÇÃO	016	LUZEA FINAL DE OBRA	M2	R\$ 2,37	-	-	-	0,00%	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6			DRENAGEM									R\$ 5.336,73	R\$ -	R\$ 5.336,73	R\$ -
4.6.1	SINAPI 12/2022	41629	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UND	R\$ 391,74	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 783,48	R\$ -	R\$ 783,48	R\$ -

**HPS - Construtora LTDA**  
**Suelem Oliveira P. da Silva**  
**Sócia Administradora**  
**CPF - 113.608.024-44**  
 Responsável ou Responsável Técnico  
 Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico Pela Fiscalização  
 Djailson Pereira de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE: 182250063-0



**BOLETIM DE MEDIÇÃO 06**


ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
<p>MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                  CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI                  MODALIDADE: CONCORRÊNCIA: 002/2023                  GESTOR/AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS                  CONTRATO: Nº 017/2023                  PROCESSO: Nº 004/2023                  PROJETO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO DE VILA RICA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                  VALOR DO CONTRATO: R\$ 916.729,96                  VALOR DO CONTRATO: R\$ 47.055,80                  EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Prças)</p>															
5.0			<b>RUA MANOEL DE MOURA</b>		20,05%										
5.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
5.1.1		002	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACAO E REATERRO.	UN	R\$ 107,73	16,00	-	16,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.723,68	R\$ -	R\$ 1.723,68	R\$ -
5.2			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>												
5.2.1		100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 3,07	1.224,34	-	1.224,34	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 25.546,44	R\$ -	R\$ 25.546,44	R\$ -
5.2.2		96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	R\$ 162,29	81,02	-	81,02	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 13.148,73	R\$ -	R\$ 13.148,73	R\$ -
5.2.3		98875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE DE M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,73	3.165,20	-	3.165,20	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 8.640,99	R\$ -	R\$ 8.640,99	R\$ -
5.3			<b>PASSEIO / ACESSIBILIDADE</b>												
5.3.1		94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	R\$ 115,95	110,47	-	110,47	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 12.806,99	R\$ -	R\$ 12.806,99	R\$ -
5.3.2		94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 811,83	27,59	-	27,59	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 22.398,38	R\$ -	R\$ 22.398,38	R\$ -
5.3.3		014	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO USINADO, DESEMPOLADO.	M3	R\$ 1.873,08	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>												
5.4.1		009	SERVICO TOPOGRAFICO DE PEQUENO PORTE PARA PAVIMENTAÇÃO, DIÁRIA DE UMA EQUIPE COM TOPOGRAFO, NIVELADOR, DESENHISTA E AUXILIARES, TEODOLITO, NÍVEL ÓTICO, NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO, GREDE, ETC.	M2	R\$ 0,45	805,79	-	805,79	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 362,57	R\$ -	R\$ 362,57	R\$ -
5.4.2		94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 67,20	360,10	-	360,10	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 24.198,72	R\$ -	R\$ 24.198,72	R\$ -
5.4.3		101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 88,51	787,82	-	787,82	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 69.729,94	R\$ -	R\$ 69.729,94	R\$ -
5.4.4		94287	EXECUÇÃO DE SABIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_08/2016	M	R\$ 45,23	358,10	-	358,10	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 16.196,86	R\$ -	R\$ 16.196,86	R\$ -
5.5			<b>SINALIZAÇÃO</b>												
5.5.1		011	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 112,74	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 225,48	R\$ -	R\$ 225,48	R\$ -
5.5.2		012	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 202,95	4,00	-	4,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 811,80	R\$ -	R\$ 811,80	R\$ -
5.5.3		521347	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM FOLICULA RETRORREFLETIVA TIPO I - III - CONFECCÃO.	M2	R\$ 435,95	0,91	-	0,91	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 396,71	R\$ -	R\$ 396,71	R\$ -
5.5.4		013	CAIXÃO EM MEIO FIO	M2	R\$ 5,48	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5.5		016	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	R\$ 2,34	-	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

**HPS - Construtora LTDA**  
**Sulem Oliveira P. da Silva**  
**Sócia Administradora**  
**CPF - 113.608.024-44**

**Tarcísio Cruz Muniz**  
 Secretário de Infraestrutura

**Djailson Pereira da Oliveira**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE: 182250063-0

Responsável ou Responsável Técnico  
 Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 06

ADITIVO DE VALOR 1:		R\$	213.478,80	% ADITADO	23,29%					
ADITIVO DE SUPRESSÃO 1:		-R\$	213.478,80	% SUPRIMIDO	-23,29%					
ADITIVO DE VALOR 2:		R\$	15.970,42	% ADITADO	1,69%					
ADITIVO DE SUPRESSÃO 2:		-R\$	646,39	% SUPRIMIDO	-0,07%					
VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	993.353,98	% TOTAL	1,62%					
CONTRATADA:		HPS CONSTRUTORA BIRELI								
MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 007/2023								
CONTRATO:		Nº 017/2023								
PROCESSO:		Nº 004/2023								
VALOR DO CONTRATO:		R\$	916.729,36	94,49%						
MEDIDA NO PERÍODO:		R\$	47.055,80	5,13%						
FÍSICO		QUANTITATIVO		FINANCEIRO						
ITEM	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO
VILA RICA										
DRENAGEM										
5.6	UND	R\$ 391,74	9,00	7,00	26.000,02	19.520,38	2,00	22,00%	3.525,66	2.742,18
5.6.1	M	R\$ 41,28	101,60	40,80	4.194,04	1.684,22	60,80	59,00%	4.194,04	1.684,22
5.6.2	M3	R\$ 87,17	15,24	6,12	1.328,47	533,48	9,12	40,00%	1.328,47	533,48
5.6.3	M3	R\$ 57,84	14,44	5,80	763,00	306,47	8,64	40,00%	763,00	306,47
5.6.4	M	R\$ 158,38	21,70	21,70	3.436,84	3.436,84	-	100,00%	3.436,84	3.436,84
5.6.5	M3	R\$ 89,93	6,50	6,50	584,54	584,54	-	100,00%	584,54	584,54
5.6.6	M3	R\$ 518,08	0,52	0,52	269,40	269,40	-	100,00%	269,40	269,40
5.6.7	UND	R\$ 2.496,76	3,00	3,00	7.310,28	7.310,28	-	100,00%	7.310,28	7.310,28
5.6.8	M	R\$ 139,63	35,00	19,00	4.607,79	2.652,97	14,00	57,00%	4.607,79	2.652,97
5.6.9	M	R\$ 128,56	280,00	208,00	76.670,40	56.182,62	72,00	74,00%	76.670,40	56.182,62
6.0	H	R\$ 46,22	880,00	637,00	76.670,40	56.182,62	243,00	72,00%	76.670,40	56.182,62
ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
6.1	H	R\$ 128,56	280,00	208,00	3.078,08	3.078,08	72,00	3,00%	3.078,08	3.078,08
6.1.1	H	R\$ 46,22	880,00	637,00	35.996,80	26.740,48	243,00	25,00%	35.996,80	26.740,48
6.1.2	H	R\$ 46,22	880,00	637,00	40.673,60	1.668,92	243,00	4,00%	40.673,60	1.668,92
TOTAL DA MEDIÇÃO										
TOTAL GERAL										
TOTAL GERAL					R\$ 993.353,98	R\$ 47.055,80	R\$ 880.261,19		R\$ 993.353,98	R\$ 51.292,82

quarenta e sete mil e cinquenta e cinco reais e cinco centavos

**HPS - Construtora LTDA**  
**Suellem Oliveira P. da Silva**  
**Sócia Administradora**  
**CPF - 113.608.024-44**

*[Handwritten Signature]*  
 Responsável Técnico Pela Execução  
 Djailson Pereira de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE: 182250063-0

*[Handwritten Signature]*  
 Secretário de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz

Responsável ou Responsável Técnico  
 Empresa Contratada