



ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR						
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%	QTDDE	VALOR	%				
<p>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.</p> <p>CONTRATA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</p> <p>PROCESSO Nº: Processo Administrativo Nº 00013/2022</p> <p>MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 002/2022</p> <p>TABELA DE REFERÊNCIA: BDI = 21,34%</p>																									
BOLETIM DE MEDIÇÃO																									
DADOS CONTRATUAIS																									
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES																							
1.1		COMPOSIÇÃO 001		M2		12,00		R\$ 409,59		1,0000		R\$ 4.915,08		R\$ 4.915,08		0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 4.915,08		100,00%	
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL																							
2.1		SINAPI 04/2022 91565		MES		4,00		R\$ 19.790,42		1,0000		R\$ 79.161,68		R\$ 24.738,02		3,00%		R\$ 27.117,87		34,25%		R\$ 52.048,80		65,75%	
2.2		SINAPI 04/2022 91572		MES		8,00		R\$ 8.095,80		1,0000		R\$ 64.766,40		R\$ 20.368,13		31,56%		R\$ 22.427,38		34,63%		R\$ 42.339,01		65,37%	
3.0		RECAPAMENTO ASFÁLTICO																							
3.1		SINAPI 04/2022 91402		M2		73.014,73		R\$ 19,20		1,0000		R\$ 1.401,36		R\$ 2.213.402,31		82,06%		R\$ 2.446.208,61		17,31%		R\$ 4.141.129,02		83,69%	
3.2		SINAPI 04/2022 91995		M3		3.650,52		R\$ 1.688,04		1,0000		R\$ 6.162.223,78		R\$ 2.073.014,40		33,64%		R\$ 2.290.602,75		37,17%		R\$ 3.871.621,02		62,83%	
3.3		SINAPI 04/2022 91875		M3XXM		109.522,14		R\$ 1,79		1,0000		R\$ 196.044,63		R\$ 63.662,54		32,43%		R\$ 70.382,04		35,90%		R\$ 125.662,58		64,10%	
4.0		SINALIZAÇÃO																							
4.1.0		Sinalização Horizontal:																							
4.1.1		COMPOSIÇÃO 002		M2		5.104,28		R\$ 48,75		1,0000		R\$ 248.813,65		R\$ 151.488,18		10,73%		R\$ 153.972,00		61,89%		R\$ 94.861,65		38,12%	
4.2.0		Sinalização Vertical:																							
4.2.1		COMPOSIÇÃO 003		M2		64,48		R\$ 401,42		1,0000		R\$ 25.883,56		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 25.883,56		100,00%	
4.2.2		COMPOSIÇÃO 004		M2		208,00		R\$ 185,04		1,0000		R\$ 38.488,32		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 38.488,32		100,00%	
4.2.3		COMPOSIÇÃO 005		M2		104,00		R\$ 100,82		1,0000		R\$ 10.485,28		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 10.485,28		100,00%	
5.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO:																							
5.0		RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO:																							
5.1		COMPOSIÇÃO 006		M2		7.301,49		R\$ 140,18860		1,0000		R\$ 1.028.188,60		R\$ 16.054,08		1,56%		R\$ 17.601,98		1,71%		R\$ 122.586,62		87,44%	
5.2		SINAPI 04/2022 91398		M3		1.095,22		R\$ 87,30		1,0000		R\$ 95.612,70		R\$ 10.948,29		9,94%		R\$ 12.003,75		12,55%		R\$ 83.608,95		87,45%	
5.3		SINAPI 04/2022 91396		M3		2.190,44		R\$ 161,23		1,0000		R\$ 353.154,64		R\$ 62.889,37		17,80%		R\$ 68.087,42		19,28%		R\$ 285.077,21		80,72%	
5.4		COMPOSIÇÃO 007		M3		3.997,57		R\$ 1,61		1,0000		R\$ 6.436,08		R\$ 1.060,90		16,33%		R\$ 1.153,66		17,92%		R\$ 5.282,42		82,08%	
5.5		SINAPI 04/2022 91875		M3XXM		81.813,21		R\$ 1,79		1,0000		R\$ 146.445,64		R\$ 25.510,23		17,41%		R\$ 27.652,70		18,88%		R\$ 118.792,93		81,12%	
5.6		SINAPI 04/2022 94990		M3		200,00		R\$ 792,71		1,0000		R\$ 158.542,00		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 0,00		0,00%		R\$ 158.542,00		100,00%	
TOTAL												R\$ 1.526.979,51		R\$ 249.337,81		16,33%		R\$ 2.776.217,37		R\$ 773.390,13		R\$ 1.814.240,85		65,95%	

Arthur Felipe Melo de Almeida
 Representante Legal da Empresa
 Nome: Arthur Felipe Melo de Almeida
CREA/PE 1819351564

AGC Construções e Empreendimentos Ltda
 Representante Legal da Empresa
 Nome: Hugo Figueira Pontes
Engenheiro Civil - CREA/PE-39223

Secretário de Infraestrutura
 Nome: Tarcísio Cruz Muniz
PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura