

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR	
			UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
<p><b>OBJETO</b></p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.</p>																			
<p><b>CONTRATADA</b></p> <p>AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA</p>																			
<p><b>PROCESSO Nº</b></p> <p>Processo Administrativo Nº 00033/2022</p>																			
<p><b>MODALIDADE</b></p> <p>CONCORRÊNCIA Nº 0027/2022</p>																			
<p><b>BOLETIM DE MEDIÇÃO</b></p> <p>DATA DE EMISSÃO: 30/04/2024   VALOR LICITADO: R\$ 8.560.892,76   REPLAN: R\$ 7.960.638,29</p> <p>FATOR K: 0,9299   VALOR CONTRATADO: R\$ 7.960.638,29</p> <p>DATA DE INÍCIO: 30/09/2022   SERVIÇOS EXCIDENTE: 0,00%</p> <p>CONTRATO Nº: 0267/2022   SERVIÇO EXTRA: R\$ 2.175.981,24</p> <p>PRazo EXECUÇÃO: 240   SERVIÇOS SUPRIMIDO: R\$ 220.604,99</p> <p>TERMINO PREVISTO: 17/09/2024   VALOR TOTAL: R\$ 9.915.934,54   2,77%</p> <p>07/04/2024   SALDO CONTRATUAL: R\$ 865.989,75   8,72%</p> <p>BM - PERÍODO: 13/09/2024   BM - R\$ MENSAIS: R\$ 1.527.021,46   15,40%</p> <p>BM - Nº: 17   BM - R\$ ACUMULADO: R\$ 9.650.747,19   11,36%</p>																			
<p><b>TABELA DE REFERÊNCIA</b></p> <p>BDI = 21,34%</p>																			
<p><b>DADOS CONTRATAIS</b></p> <p>SI-MAPI PE 02/2022 e COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</p>																			
<p><b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b></p> <p>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES: R\$ 8.915,08</p> <p>1.1 COMPOSIÇÃO: R\$ 4.915,08</p> <p>1.2 COMPOSIÇÃO: R\$ 4.000,00</p> <p>1.3 COMPOSIÇÃO: R\$ 4.000,00</p>																			
<p><b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b></p> <p>2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL: R\$ 143.828,08</p> <p>2.1 S/MAPI 04/2022: R\$ 19.790,42   1,0000   R\$ 73.620,36   73,07%</p> <p>2.2 S/MAPI 04/2022: R\$ 8.095,80   1,0000   R\$ 60.762,93   71,56%</p> <p>2.3 COMPOSIÇÃO: R\$ 64.766,40</p>																			
<p><b>RECAPAMENTO ASFÁLTICO</b></p> <p>3.0 RECAPAMENTO ASFÁLTICO: R\$ 8.686.202,80</p> <p>3.1 S/MAPI 04/2022: R\$ 73.014,73   23.375,42   1,0000   R\$ 302.665,07   82,78%</p> <p>3.2 S/MAPI 04/2022: R\$ 3.650,52   1.108,52   1,0000   R\$ 1.688,04   82,26%</p> <p>3.3 S/MAPI 04/2022: R\$ 109.522,14   25.707,55   1,0000   R\$ 242.061,14   75,59%</p> <p>3.4 S/MAPI 07/2022: R\$ 96.390,15   96.390,15   1,0000   R\$ 5.174,52   75,99%</p>																			
<p><b>SINALIZAÇÃO</b></p> <p>4.0 SINALIZAÇÃO: R\$ 288.729,91</p> <p>4.1.1 COMPOSIÇÃO: R\$ 5.104,28   5.922,87   1,0000   R\$ 288.729,91   100,00%</p> <p>4.2.0 SINALIZAÇÃO: R\$ 28.276,11   37,77%</p> <p>4.2.1 COMPOSIÇÃO: R\$ 64,48   64,48   1,0000   R\$ 25.883,56   99,94%</p> <p>4.2.2 COMPOSIÇÃO: R\$ 208,00   208,00   1,0000   R\$ 19.244,16   99,94%</p> <p>4.2.3 COMPOSIÇÃO: R\$ 104,00   104,00   1,0000   R\$ 10.485,28   99,94%</p>																			
<p><b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO</b></p> <p>5.0 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO: R\$ 717.170,96</p> <p>5.1 COMPOSIÇÃO: R\$ 7.301,49   3.760,00   1,0000   R\$ 67.617,60   23,86%</p> <p>5.2 S/MAPI 04/2022: R\$ 1.095,22   567,90   1,0000   R\$ 46.113,60   99,94%</p> <p>5.3 S/MAPI 04/2022: R\$ 2.190,44   450,00   1,0000   R\$ 280.611,14   97,58%</p> <p>5.4 COMPOSIÇÃO: R\$ 3.997,57   976,00   1,0000   R\$ 4.861,50   75,50%</p> <p>5.5 S/MAPI 04/2022: R\$ 8.183,21   13.632,30   1,0000   R\$ 122.043,82   54,00%</p> <p>5.6 S/MAPI 04/2022: R\$ 200,00   200,00   1,0000   R\$ 158.542,00   1,30%</p> <p>5.7 S/MAPI 04/2022: R\$ 9,00   9,00   1,0000   R\$ 555,93   1,30%</p> <p>5.8 S/MAPI 04/2022: R\$ 28,00   28,00   1,0000   R\$ 8.391,04   1,30%</p>																			

Vanessa C. da Rocha Firmo  
 Responsável Técnica  
 Engenharia Civil  
 CREA - PE 1821398408

AGC Construções e Empreendimentos Ltda  
 Hugo Figueira Pontes  
 Engenheiro Civil - CREA PE 309293



ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PRECOS	MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
5.9	9794	UN	-	2,00	-	2,00	RS 966,25	1,0000	RS 1.932,50	2,00	RS 1.932,50	1,30%	0,00%	RS 1.932,50	2,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.10	94872	M	-	8,00	-	8,00	RS 26,00	1,0000	RS 208,00	8,00	RS 208,00	1,30%	0,00%	RS 208,00	8,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.11	41780	M	-	8,00	-	8,00	RS 488,64	1,0000	RS 3.909,12	8,00	RS 3.909,12	1,30%	0,00%	RS 3.909,12	8,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.12	97128	M	-	81,40	-	81,40	RS 2,02	1,0000	RS 164,42	81,40	RS 164,42	1,30%	0,00%	RS 164,42	81,40	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.13	9841	M	-	81,40	-	81,40	RS 54,40	1,0000	RS 4.428,16	81,40	RS 4.428,16	1,30%	0,00%	RS 4.428,16	81,40	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.14	94931	M	-	70,30	-	70,30	RS 57,22	1,0000	RS 4.022,56	70,30	RS 4.022,56	1,30%	0,00%	RS 4.022,56	70,30	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.15	6081	M3	-	18,37	-	18,37	RS 74,62	1,0000	RS 1.370,76	18,37	RS 1.370,76	1,30%	0,00%	RS 1.370,76	18,37	100,00%	RS 0,00	0,00%
5.16	COMPO 338	UNO	-	79,00	-	79,00	RS 164,51	1,0000	RS 12.996,29	79,00	RS 12.996,29	1,30%	0,00%	RS 12.996,29	79,00	100,00%	RS 0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>													RS 9.915.816,99	RS 1.572.021,46	RS 9.050.747,19	RS 855.069,75		



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.**

CONTRATADA: AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 PROCESSO Nº: 00013/2022  
 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 0027/2022  
 TABELA DE REFERÊNCIA: BDI = 21,34%

BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATA DA EMISSÃO: 30/04/2024 VALOR LICITADO: R\$ 8.560.802,76  
 FATOR K: 0,9299 VALOR CONTRATADO: R\$ 7.980.488,29  
 DATA DE INÍCIO: 30/04/2022 SERVIÇOS EXCEDENTE: R\$ 0,00%  
 CONTRATO Nº: 028/2022 SERVIÇOS EXTRA: R\$ 2.175.981,24  
 PRAZO EXECUÇÃO: 240 DIAS SERVIÇOS SUPRIMIDO: R\$ 220.604,99  
 SERVIÇOS SUPRIMIDO: R\$ 220.604,99  
 TERMO PREVISTO: 17/09/2024 VALOR TOTAL: R\$ 9.915.816,99  
 SALDO A MEDIR: R\$ 855.069,75  
 BM - PERÍODO: 01/04/2024 SALDO CONTRATUAL: R\$ 855.069,75  
 BM - PERÍODO: 13/05/2024 BM - R\$ MENSAL: R\$ 1.572.021,46  
 BM - R\$ ACUMULADO: 17 R\$ 9.050.747,19

**Vanessa C. da Rocha Firmo**  
 Responsável Técnica  
 Engenharia Civil  
 CREA-PE 1871398408

**AGC Construções e Empreendimentos Ltda**  
 Engenheiro Civil - CREAPE-39723

Secretaria de Infraestrutura  
 Nome: Tarciso Cruz Muniz