



ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNI	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	S	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																					
OBJETO																					
CONTRATO Nº 08600 VALOR CONTRATADO R\$ 792.956,20 REPLAN																					
DATA DE EMISSÃO																					
FATOR K																					
DATA DE INÍCIO																					
SERVIÇOS EXCEDENTE																					
CONTRATO Nº																					
SERVIÇO EXTRA																					
PRazo EXECUÇÃO																					
240 SERVIÇOS SUPRIMIDO																					
TERMINO PREVISTO																					
13/11/2024 VALOR TOTAL																					
01/10/2024 SALDO CONTRATUAL																					
24/10/2024 BM - R\$ MENSAIS																					
7 BM - R\$ ACUMULADO																					
BM - R\$ 681.957,83																					
BM - R\$ 36.298,00																					
106.160,42																					
5,18%																					
94,82%																					
BOLETIM DE MEDIÇÃO																					
EMPREENHIMENTO:																					
REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL																					
SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																					
TABELA DE REFERÊNCIA																					
BOI = 22,35%																					
Processo Licitatório nº 029/2023																					
MODALIDADE																					
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023																					
SERVIÇOS PRELIMINARES																					
1.0																					
1.1																					
1.1.1	SINAPI 07/2023	108689	M2	6,00			6,00	R\$ 328,50	1,0000												
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 - PS																					
1.2																					
1.2.1	SINAPI INSUMO 04/2023	10527	M	72,00			72,00	R\$ 1.818,00	1,0000												
ENCARTE TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LAMBEIRA DE LATE LS E ALTURA DE "L" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SARTAS OU RODIZOS E DEMAGISTENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME E IMPREZA). AF. 11/2017																					
1.2.2	SINAPI 07/2023	97064	M	12,00			12,00	R\$ 279,48	1,0000												
TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E IMPREZA). AF. 11/2017																					
1.3																					
1.3.1	SINAPI 07/2023	97622	M3	16,54			16,54	R\$ 964,61	1,0000												
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIAMENTO. AF. 12/2017																					
1.3.2	SINAPI 07/2023	97631	M2	253,29			253,29	R\$ 863,18	1,0000												
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIAMENTO. AF. 12/2017																					
1.3.3	SINAPI 07/2023	97633	M2	396,86			396,86	R\$ 9.203,18	1,0000												
FORMA MANUAL, SEM REAPOIAMENTO. AF. 12/2017																					
1.3.4	SINAPI 07/2023	97628	M3	3,32			3,32	R\$ 956,85	1,0000												
DESAFELTAMENTO DE LAJES DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIAMENTO. AF. 12/2017																					
1.3.5	ORSE 07/2023	03040	M2	245,26			245,26	R\$ 4.824,26	100,00%												
DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA																					
1.3.6	COMPOSIÇÃO 001		M2	232,39			232,39	R\$ 3.794,92	100,00%												
DEMOLIÇÃO DE PISO EM LAJOTA																					
1.3.7	ORSE 07/2023	00016	M2	53,59			53,59	R\$ 1.370,29	100,00%												
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LAJOTA DE CONCRETO - REV.01																					
1.3.8	ORSE 07/2023	08038	M3	0,74			0,74	R\$ 28,24	100,00%												
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VÁZIOS (CORRISO), SEM REAPOIAMENTO																					
1.4																					
1.4.1	SINAPI 07/2023	97641	M2	262,18			262,18	R\$ 1.344,98	100,00%												
REMEDIÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIAMENTO. AF. 12/2017																					
1.4.2	SINAPI 07/2023	97644	M2	28,56			28,56	R\$ 269,60	100,00%												
REMEDIÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIAMENTO. AF. 12/2017																					
1.4.3	ORSE 07/2023	04942	M2	6,25			6,25	R\$ 126,06	100,00%												
REMEDIÇÃO DE ESCALARIA METÁLICA, COM OU SEM REAPOIAMENTO REV. 03 - 03/2022																					
1.4.4	SEMPRA C3040		M2	26,23			26,23	R\$ 221,90	100,00%												
RETRABALHO DE GRADE DE FERRO																					
1.4.5	SINAPI 07/2023	97645	M2	17,35			17,35	R\$ 600,83	100,00%												
REMEDIÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIAMENTO. AF. 12/2017																					
1.4.6	SINAPI 07/2023	97647	M2	424,41			424,41	R\$ 1.489,67	100,00%												
REMEDIÇÃO DE TELHAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIAMENTO. AF. 12/2017																					
1.4.7	SINAPI 07/2023	97650	M2	395,18			395,18	R\$ 2.975,70	100,00%												
REMEDIÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIAMENTO. AF. 12/2017																					
1.4.8	SINAPI 07/2023	97655	UN	40,00			40,00	R\$ 52,00	100,00%												
REMEDIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIAMENTO. AF. 12/2017																					
1.4.9	SINAPI 07/2023	97660	UN	57,00			57,00	R\$ 38,19	100,00%												
REMEDIÇÃO DE INTERIORES, TUBOS, TUBOS ELÉTRICOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIAMENTO. AF. 12/2017																					
1.4.10	SINAPI 07/2023	97661	M	347,50			347,50	R\$ 236,30	100,00%												
REMEDIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIAMENTO. AF. 12/2017																					
1.4.11	SINAPI 07/2023	97666	UN	8,00			8,00	R\$ 99,60	100,00%												
REMEDIÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIAMENTO. AF. 12/2017																					
1.4.12	SINAPI 07/2023	97665	UN	4,00			4,00	R\$ 36,24	100,00%												
REMEDIÇÃO DE METAIS SANTÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOIAMENTO. AF. 12/2017																					

FRANCISCO HENRIQUE DONATO
 INÁCIO DA SILVA
 Engenheiro Civil CRB 048.383.306

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata



ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%
BOLETIM DE MEDIÇÃO EMPREENDIMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35% SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (MÃO DESONERADO)																							
DADOS CONTRATUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LENO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE DATA DA EMISSÃO: 30/09/2024 VALOR LICITADO: R\$ 792.956,20 FATOR K: 0,8600 VALOR CONTRATADO: R\$ 681.957,83 DATA DE INÍCIO: 18/03/2024 SERVIÇOS EXCEDENTE: R\$ - CONTRATO Nº: 003/2024 SERVIÇO EXTRA: R\$ - PRAZO EXECUÇÃO: 240 SERVIÇOS SUPRIMIDO: R\$ - TERMIÑO PREVISTO: 13/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 681.957,83 SALDO CONTRATUAL: 07/10/2024 R\$ 35.296,00 BIM - MENSAL: 24/10/2024 R\$ 1.06.160,42 BIM - RS ACUMULADO: 7 R\$ 648.859,83 94,82%																							
1.0		M2	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	9,00		9,00	R\$ 1.54	1,0000	R\$ 13,86	100,00%	13,86	100,00%	9,00	R\$ 13,86	100,00%	9,00	R\$ 13,86	100,00%	-	-	0,00%		
1.1		M2	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (PASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	725,61		725,61	R\$ 6,94	1,0000	R\$ 5.035,73	100,00%	5.035,73	100,00%	725,61	R\$ 5.035,73	100,00%	725,61	R\$ 5.035,73	100,00%	-	-	0,00%		
1.2		M2	LIMPEZA	633,23		633,23	R\$ 0,89	1,0000	R\$ 563,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	633,23	R\$ 1.957,58	100,00%	633,23	R\$ 563,57	100,00%	-	-	0,00%		
1.5.1		M2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PISO UNIDO AF. 04/2019	585,72		585,72	R\$ 2,38	1,0000	R\$ 1.394,01	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	585,72	R\$ 1.394,01	100,00%	585,72	R\$ 1.394,01	100,00%	-	-	0,00%		
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$ 25.976,96					R\$ 20.302,48		64,00	R\$ 5.972,50	78,13%	14,00	R\$ 1.672,30	21,88%	R\$ 7.644,80	100,00%	-	-	0,00%
2.1		H	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	448,00		448,00	R\$ 40,92	1,0000	R\$ 18.332,16	78,17%	14,330,18	78,17%	97,80	R\$ 4.001,97	21,83%	448,00	R\$ 18.332,15	100,00%	R\$ 18.332,15	100,00%	-	-	0,00%
2.2		H	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	441,90		441,90	R\$ 45,08	1,0000	R\$ 19.920,85	39,71%	7.910,64	39,71%	175,48	R\$ 7.910,64	39,71%	441,90	R\$ 19.920,85	100,00%	R\$ 7.910,64	100,00%	-	-	0,00%
3.0		M3	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAL A GRANEL	17,50		17,50	R\$ 88,56	1,0000	R\$ 1.549,80	100,00%	R\$ 1.813,40	100,00%	17,50	R\$ 1.549,79	100,00%	17,50	R\$ 1.549,79	100,00%	-	-	-	-	0,00%
4.0		M3	RETIRO MANUAIS AMIADO COM SOQUETE	4,91		4,91	R\$ 53,69	1,0000	R\$ 263,61	100,00%	263,61	100,00%	4,91	R\$ 263,61	100,00%	4,91	R\$ 263,61	100,00%	-	-	-	-	0,00%
4.1		M2	CASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS	26,60		26,60	R\$ 34,46	1,0000	R\$ 916,63	100,00%	916,63	100,00%	26,60	R\$ 916,63	100,00%	26,60	R\$ 916,63	100,00%	-	-	-	-	0,00%
4.2		M3	ESFURSA DE C/M AF. 08/2017	6,76		6,76	R\$ 2.797,30	1,0000	R\$ 18.909,74	100,00%	18.909,74	100,00%	6,76	R\$ 18.909,74	100,00%	6,76	R\$ 18.909,74	100,00%	-	-	-	-	0,00%
4.3		M2	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (9X19X19CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA EPB=20 CM	21,84		21,84	R\$ 117,38	1,0000	R\$ 2.563,57	100,00%	2.563,57	100,00%	21,84	R\$ 2.563,57	100,00%	21,84	R\$ 2.563,57	100,00%	-	-	-	-	0,00%
5.0			ELEVADO			R\$ 63.414,42					R\$ 63.414,42			R\$ 63.414,42			R\$ 63.414,42						0,00%
5.1		M2	LATEL PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTERIORE 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS-HB-CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO ACM	18,62		18,62	R\$ 175,25	1,0000	R\$ 3.263,15	100,00%	3.263,15	100,00%	18,62	R\$ 3.263,15	100,00%	18,62	R\$ 3.263,15	100,00%	-	-	-	-	0,00%
5.1.1		M3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTUPOURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREB, FCK=25 MPa AF. 11/2002	4,64		4,64	R\$ 2.797,30	1,0000	R\$ 12.979,47	100,00%	12.979,47	100,00%	4,64	R\$ 12.979,47	100,00%	4,64	R\$ 12.979,47	100,00%	-	-	-	-	0,00%
5.1.2		M2	FUNDOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESFURSA 9 CM E ARGAMASSA MISTA DE ATÉ 12/2021)	198,33		198,33	R\$ 85,69	1,0000	R\$ 16.994,89	100,00%	16.994,89	100,00%	198,33	R\$ 16.994,89	100,00%	198,33	R\$ 16.994,89	100,00%	-	-	-	-	0,00%
5.1.3		M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO COBOÇO) DE 75X25X25CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 06/2020	13,30		13,30	R\$ 208,16	1,0000	R\$ 2.768,52	100,00%	2.768,52	100,00%	13,30	R\$ 2.768,52	100,00%	13,30	R\$ 2.768,52	100,00%	-	-	-	-	0,00%
5.1.4		M	VENIA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF. 09/2019	6,20		6,20	R\$ 56,97	1,0000	R\$ 353,21	100,00%	353,21	100,00%	6,20	R\$ 353,21	100,00%	6,20	R\$ 353,21	100,00%	-	-	-	-	0,00%
5.1.5		M	CONDIÇÃO DE PAREDE INDICADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF. 09/2019	6,20		6,20	R\$ 55,74	1,0000	R\$ 345,58	100,00%	345,58	100,00%	6,20	R\$ 345,58	100,00%	6,20	R\$ 345,58	100,00%	-	-	-	-	0,00%

FRANCISCO HENRIQUE CORRADO
 INACIO DA SILVA
 Engenheiro Civil CREAF 5406

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																		
				CTR	%	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%																
OBJETO																						30/09/2024			VALOR LICITADO			792.956,20			REPLAN						
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARA UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARREIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																						0,8600			VALOR CONTRATADO			681.957,83			SERVIÇOS EXCEDENTE						
IM DE MOIRAS EMPREENDIMENTOS																						240			SERVIÇOS SUPRIMIDO			-			0,00%						
EMPREENDIMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL																						13/11/2024			VALOR TOTAL			681.957,83			0,00%						
TABELA DE REFERÊNCIA																						01/10/2024			SALDO CONTRATUAL			35.296,00			5,18%						
MODALIDADE																						24/10/2024			BM - R\$ MENSAL			106.160,42			15,57%						
BDI = 22,35%																						7			BM - R\$ ACUMULADO			646.659,83			94,85%						
BOLETIM DE MEDIÇÃO																						R\$ 22.350,91			R\$ 22.350,91			100,00%			R\$ 22.350,91			100,00%			
5.1.7	SINAP 07/2023	M	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 08/2016	20,00			20,00	R\$ 72,84	1,0000		1.456,79	100,00%	20,00	R\$ 1.456,79	100,00%	20,00	R\$ 1.456,79	100,00%			R\$ 0,01	0,00%															
5.1.8	SINAP 07/2023	M	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF. 08/2016	20,00			20,00	R\$ 88,08	1,0000		1.761,59	100,00%	20,00	R\$ 1.761,59	100,00%	20,00	R\$ 1.761,59	100,00%			R\$ 0,01	0,00%															
5.1.9	SINAP 07/2023	M	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 08/2016	25,90			25,90	R\$ 42,08	1,0000		1.089,86	100,00%	25,90	R\$ 1.089,86	100,00%	25,90	R\$ 1.089,86	100,00%			R\$ 0,01	0,00%															
5.1.10	SINAP 07/2023	M	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF. 08/2016	2,50			2,50	R\$ 71,78	1,0000		179,45	100,00%	2,50	R\$ 179,45	100,00%	2,50	R\$ 179,45	100,00%			R\$ 0,00	0,00%															
5.2.1	SINAP 07/2023	M2	CHUBISCO APLICADO EM ALVENARIE E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COBER DE PISO DE ARGAMASSA TRACO 1:3 MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:3,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAPISAGENS, AF. 02/2014	722,64			722,64	R\$ 4,57	1,0000		3.302,46	100,00%	722,64	R\$ 3.302,46	100,00%	722,64	R\$ 3.302,46	100,00%			R\$ 0,00	0,00%															
5.2.2	SINAP 07/2023	M2	ARGAMASSA TRACO 1:3,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE S/M2 E LDM2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAPISAGENS, AF. 02/2014	259,29			259,29	R\$ 43,07	1,0000		10.909,20	100,00%	259,29	R\$ 10.909,20	100,00%	259,29	R\$ 10.909,20	100,00%			R\$ 0,00	0,00%															
5.2.3	SINAP 07/2023	M2	ARGAMASSA TRACO 1:3,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE S/M2 E LDM2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAPISAGENS, AF. 02/2014	201,83			201,83	R\$ 41,67	1,0000		8.410,25	100,00%	201,83	R\$ 8.410,25	100,00%	201,83	R\$ 8.410,25	100,00%			R\$ 0,00	0,00%															
6.0	LUSTRO DE CONCRETO LIGADO, APLICADO EM PISOS, LUSTRO SOBRE SÓCO OU PADRIS, ESPESSURA DE 1,5 CM, COM ARG. TRACO 1:3,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE S/M2 E LDM2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAPISAGENS, AF. 02/2014																						R\$ 131.141,95			R\$ 131.141,95			100,00%			R\$ 131.141,95			100,00%		
6.1	SINAP 07/2023	M2	LUSTRO DE CONCRETO LIGADO, APLICADO EM PISOS, LUSTRO SOBRE SÓCO OU PADRIS, ESPESSURA DE 1,5 CM, COM ARG. TRACO 1:3,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE S/M2 E LDM2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAPISAGENS, AF. 02/2014	609,52			609,52	R\$ 33,14	1,0000		20.008,65	100,00%	609,52	R\$ 20.008,65	100,00%	609,52	R\$ 20.008,65	100,00%			R\$ 0,00	0,00%															
6.2	ORSE 07/2023	M2	COM ARG. TRACO 1:3,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE S/M2 E LDM2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TAPISAGENS, AF. 02/2014	609,52			609,52	R\$ 27,02	1,0000		16.307,11	100,00%	609,52	R\$ 16.307,11	100,00%	609,52	R\$ 16.307,11	100,00%			R\$ 0,00	0,00%															
6.3	SINAP 07/2023	M2	EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 CM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COCÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF. 02/2012	377,67			377,67	R\$ 96,47	1,0000		36.433,82	100,00%	377,67	R\$ 36.433,82	100,00%	377,67	R\$ 36.433,82	100,00%			R\$ 0,00	0,00%															
6.4	COMPOSIÇÃO	M2	PRIMEIRA DE PROTEÇÃO DO ACABAMENTO COM 02 CEMEM DE RESINA ACRÍLICA	377,67			377,67	R\$ 23,66	1,0000		8.935,67	100,00%	377,67	R\$ 8.935,67	100,00%	377,67	R\$ 8.935,67	100,00%			R\$ 0,00	0,00%															
6.5	COMPOSIÇÃO	M2	PISO EM LUSTRO DE CONCRETO, QUADRADÃO ESALVAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁREA GROSSA	191,94			191,94	R\$ 157,42	1,0000		30.215,19	43,97%	191,94	R\$ 30.215,19	43,97%	191,94	R\$ 30.215,19	43,97%			R\$ 0,00	0,00%															
6.6	COMPOSIÇÃO	M3	DECK EM MADEIRA PAU D'ARCO, COM REGIÇAS CANTOS ABALUADOS 10 X 2CM, PROTEGIDAS DUAS DEMÃOS DE SPARKACK CETO, DECK SEMI-BRILHO, EM TODAS AS FACES, ANTES DO ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE CAMADA DE CONCRETO E CIMENTADO, LUSTRO E REGULARIZAÇÃO	15,15			15,15	R\$ 149,73	1,0000		2.268,40	100,00%	15,15	R\$ 2.268,40	100,00%	15,15	R\$ 2.268,40	100,00%			R\$ 0,00	0,00%															
6.7	ORSE 07/2023	M2	CONCRETO E CIMENTADO, LUSTRO E REGULARIZAÇÃO	33,91			33,91	R\$ 500,77	1,0000		16.981,11	100,00%	33,91	R\$ 16.981,11	100,00%	33,91	R\$ 16.981,11	100,00%			R\$ 0,00	0,00%															
7.0	COBERTURA E FORNO																						R\$ 84.533,46			R\$ 84.533,46			100,00%			R\$ 84.533,46			100,00%		
7.1	REVESTIMENTO																						R\$ 64.577,97			R\$ 64.577,97			100,00%			R\$ 64.577,97			100,00%		
7.1.1	SEINFRA	M2	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E ÁREA ATÉ 100CM (100 CM) - DECORATIVA P/ PAREDE	114,51			114,51	R\$ 114,81	1,0000		13.146,89	100,00%	114,51	R\$ 13.146,89	100,00%	114,51	R\$ 13.146,89	100,00%			R\$ 0,00	0,00%															
7.1.1	SINAP 07/2023	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF. 08/2023, PE	518,72			518,72	R\$ 99,15	1,0000		51.431,08	100,00%	518,72	R\$ 51.431,08	100,00%	518,72	R\$ 51.431,08	100,00%			R\$ 0,00	0,00%															
7.2	SINAP 07/2023	M2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 08/2023	725,61			725,61	R\$ 4,15	1,0000		2.296,64	74,94%	725,61	R\$ 2.296,64	25,06%	725,61	R\$ 2.296,64	25,06%			R\$ 0,00	0,00%															

FRANCISCO HENRIQUE COMARDO
INÁCIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREAP 338.340

Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata



ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%				
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARIA UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LENO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA - PE																								
CONTRATADA IM DE MORRIS EMPREENDIMENTOS																								
EMPREENDIMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL																								
PROJETO LICITATÓRIO Nº 029/2023 TABELA DE REFERÊNCIA																								
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 BDI = 22,35%																								
BOLETIM DE MEDIÇÃO																								
7.2	SINAP 07/2023	10462	M2	725,61		725,61	R\$ 7.756,77	1,0000	R\$ 7.756,77	543,77	74,94%	5,812,89	181,84	25,06%	725,61	725,61	100,00%	R\$ 7.756,76	725,61	100,00%	R\$ 0,01	0,00%	792.956,20	REPLAN
7.2.1	SINAP 07/2023	88937	M2	173,72		173,72	R\$ 2.882,01	1,0000	R\$ 2.882,01	173,72	100,00%	2.882,01		0,00%	173,72	173,72	100,00%	R\$ 2.882,01	173,72	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	681.957,83	0,00%
7.2.4	SINAP 07/2023	96135	M2	156,72		156,72	R\$ 4.201,66	1,0000	R\$ 4.201,66	102,53	65,42%	2.748,82	54,19	34,58%	156,72	156,72	100,00%	R\$ 4.201,65	156,72	100,00%	R\$ 0,01	0,00%	106.160,42	15,27%
7.2.5	SINAP 07/2023	95305	M2	155,02		155,02	R\$ 2.123,77	1,0000	R\$ 2.123,77		0,00%		155,02	100,00%	155,02	155,02	100,00%	R\$ 2.123,77	155,02	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	686.859,83	94,82%
8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																								
8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBRUTAS:																								
8.1.1 SINAP 07/2023 90863 UN 12,00 R\$ 1.075,81 1,0000 R\$ 12.909,72 12,00 100,00% 12.909,72 12,00 100,00% R\$ 12.909,72 12,00 100,00% R\$ 0,00 0,00% R\$ 14.088,85 100,00% R\$ 0,00 0,00%																								
8.1.2 SINAP 07/2023 90864 UN 1,00 R\$ 1.136,63 1,0000 R\$ 1.136,63 1,00 100,00% 1.136,63 1,00 100,00% R\$ 1.136,63 1,00 100,00% R\$ 0,00 0,00% R\$ 1.136,63 100,00% R\$ 0,00 0,00%																								
8.2 TITULURA MASSA ISCUARIPIAS DE MADEIRA:																								
8.2.1 SINAP 07/2023 102201 M2 66,15 R\$ 17,34 1,0000 R\$ 1.147,04 59,32 89,67% 1.028,60 6,83 10,32% 66,15 66,15 100,00% R\$ 1.147,03 66,15 100,00% R\$ 0,01 0,00%																								
8.2.2 SINAP 07/2023 102219 M2 66,15 R\$ 17,64 1,0000 R\$ 1.166,88 59,32 89,66% 1.046,40 6,83 10,32% 66,15 66,15 100,00% R\$ 1.166,88 66,15 100,00% R\$ 0,00 0,00%																								
8.3 ISCUARIPIAS MATELICAS:																								
8.3.1 SINAP 07/2023 99861 M2 23,34 R\$ 657,61 1,0000 R\$ 15.348,61 23,34 100,00% 15.348,61 23,34 100,00% R\$ 15.348,61 23,34 100,00% R\$ 0,00 0,00% R\$ 15.348,61 100,00% R\$ 0,00 0,00%																								
8.3.2 SINAP 07/2023 94570 M2 19,45 R\$ 324,57 1,0000 R\$ 6.312,88 19,00 97,69% 6.186,83 0,45 2,31% 19,45 19,45 100,00% R\$ 6.312,88 19,45 100,00% R\$ 0,00 0,00%																								
8.3.3 SINAP 07/2023 100674 M2 1,00 R\$ 669,02 1,0000 R\$ 669,02 1,00 100,00% 669,02 1,00 100,00% R\$ 669,02 1,00 100,00% R\$ 0,00 0,00% R\$ 669,02 100,00% R\$ 0,00 0,00%																								
8.3.4 SINAP 07/2023 100701 M2 16,95 R\$ 699,01 1,0000 R\$ 11.848,21 16,95 100,00% 11.848,21 16,95 100,00% R\$ 11.848,21 16,95 100,00% R\$ 0,00 0,00% R\$ 11.848,21 100,00% R\$ 0,00 0,00%																								
8.3.6 SINAP 07/2023 99855 M2 18,93 R\$ 233,88 1,0000 R\$ 4.427,34 18,93 100,00% 4.427,34 18,93 100,00% R\$ 4.427,34 18,93 100,00% R\$ 0,00 0,00% R\$ 4.427,34 100,00% R\$ 0,00 0,00%																								
8.3.7 COMPOSIÇÃO 005 UN 2,00 R\$ 115,79 1,0000 R\$ 231,58 2,00 100,00% 231,58 2,00 100,00% R\$ 231,58 2,00 100,00% R\$ 0,00 0,00% R\$ 231,58 100,00% R\$ 0,00 0,00%																								
8.3.8 SINAP 07/2023 01861 UN 18,00 R\$ 26,72 1,0000 R\$ 480,96 18,00 100,00% 480,96 18,00 100,00% R\$ 480,96 18,00 100,00% R\$ 0,00 0,00% R\$ 480,96 100,00% R\$ 0,00 0,00%																								
8.3.9 SINAP 07/2023 99855 M 4,00 R\$ 106,89 1,0000 R\$ 427,56 4,00 100,00% 427,56 4,00 100,00% R\$ 427,56 4,00 100,00% R\$ 0,00 0,00% R\$ 427,56 100,00% R\$ 0,00 0,00%																								

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
 INACIO DA SILVA
 Engenheiro Civil CREAPE 48.848

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATIA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 CRECHE PE 2023/2023

TARCISIO ROZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Matia

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRICO DO SERVIÇO	QUANTIDADES		TOTAL	UNITÁRIO	RATOKK	PREÇOS			MEDICAO ANTERIOR			MEDICAO NO PERIODO			MEDICAO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	SUP				QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE EMPENDIMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PROCESSO Nº 0291/2023 MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35% DATA DA EMISSÃO 30/09/2024 VALOR LICITADO R\$ 792.956,20 REPLAN FATOR K 0,00% VALOR CONTRATADO R\$ 881.957,83 DATA DE INÍCIO 18/03/2024 SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ - CONTRATO Nº 083/2024 SERVIÇO EXTRA R\$ - PRazo EXECUÇÃO 240 SERVIÇOS SUPRIMIDOS R\$ - TERMINO PREVISTO 13/11/2024 VALOR TOTAL R\$ 881.957,83 BM - PERIODO 01/10/2024 SALDO CONTRATUAL R\$ 35.298,00 BM - R\$ IMENSAL 24/10/2024 BM - R\$ ACUMULADO 7 BM - R\$ ACUMULADO R\$ 106.180,42 BM - R\$ ACUMULADO R\$ 646.659,83 BM - R\$ ACUMULADO 94,82%																							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
8.0			REFORMA DAS ESCRITÓRIAS METÁLICAS																				
8.1	SHARP 07/2023	M2	REFORMA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZANÇÃO) APLICADA A ROLO DO PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	84,42		84,42	R\$ 211,09	1,0000															
8.2	SHARP 07/2023	M2	REFORMA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO DO PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020	84,42		84,42	R\$ 434,56	1,0000															
9.0			COBERTURA																				
9.1	SEINFRA	M2	REFORMA DE REVESTIMENTO EM TUBULOS DE CONDUÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL, VAO 100	458,81		458,81	R\$ 42,481,21	1,0000															
9.2	SHARP 07/2023	M2	REFORMA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2% DEFORMA AF_01/2021	475,09		475,09	R\$ 11.150,36	100,00%															
9.3	SHARP 07/2023	M2	FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 19°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSA TUBAGEM, AF_07/2019	458,81		458,81	R\$ 31.506,48	97,93%															
9.4	SHARP 07/2023	M	ONDULA DE 660 MM, INCLUSA ACESSÓRIOS DE EXATIDÃO E CALCANÇO, AF_07/2019	24,08		24,08	R\$ 2.628,09	100,00%															
9.5	SEINFRA	M	VIGA DE MADEIRA MACISA 6" X 9"	11,90		11,90	R\$ 65,59	1,0000															
9.6	SEINFRA	M	VIGA DE MADEIRA MACISA 10" X 4"	8,92		8,92	R\$ 1.313,64	100,00%															
9.2.1	ORSE 07/2023	M	CAIXA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, DESREVESTIMENTO BO CM	76,46		76,46	R\$ 10.407,73	0,00%															
9.2.2	ORSE 07/2023	M	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, EP = 0,6MM, LARG = 30,0CM	24,04		24,04	R\$ 3.679,80	15,79	2,416,97	55,68%													
9.2.3	COMPOSIÇÃO	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAPITA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMINADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 20% DE P.C. SÉRIE E, ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	24,04		24,04	R\$ 4.865,45	15,79	3.195,73	65,68%													
9.2.4	SHARP 07/2023	M	JOELHO 90 GRAUS, P.C. SÉRIE E, ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	7,00		7,00	R\$ 48,64	1,0000															
9.2.5	SHARP 07/2023	UN	DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SÉRIE E, ÁGUA PLUVIAL, SÉRIE E, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 100	14,00		14,00	R\$ 697,76	100,00%															
9.2.6	SHARP 07/2023	UN	DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, SÉRIE E, ÁGUA PLUVIAL, SÉRIE E, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 100	1,00		1,00	R\$ 78,45	1,0000															
9.2.7	SHARP 07/2023	UN	EM TAMPA DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2023	21,00		21,00	R\$ 371,91	100,00%															
9.2.8	COMPOSIÇÃO	UN	MINI-COM FRAÇÕES, P.TUBO P.C.	21,00		21,00	R\$ 371,91	100,00%															

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
 INACIO DA SILVA
 Engenheiro Civil CREA PE 388.965

Município de São Lourenço da Mata
 Prefeitura Municipal
 2024-09-21 10:23:33

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
 INACIO DA SILVA
 Engenheiro Civil CREA PE 388.965

TARCISIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata



ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRICO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDICAO ANTERIOR			MEDICAO NO PERIODO			MEDICAO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	%	SUP	TOTAL	UNITARIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																							
CONTRATA IM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO) TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																							
PROCESSO Nº 029/2023 MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 019/2023																							
9.2.9	019	UN	TAMPA DE CONCRETO PARA CALVAS DE PASSAGENS Ø 7000, 7000 Ø 7000	3,00			3,00	R\$ 89,35	1,0000		R\$ 268,05	0,00%	3,00	R\$ 268,05	100,00%	3,00	R\$ 268,05	100,00%	3,00	R\$ 268,05	100,00%	0,00%	0,00%
9.3.1	019	M2	FORNO EM REGIÃO DE PVC FRANSADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017. P5	313,31			313,31	R\$ 75,05	1,0000		R\$ 22.887,29	100,00%	313,31	R\$ 22.887,29	100,00%	313,31	R\$ 22.887,29	100,00%	313,31	R\$ 22.887,29	100,00%	0,00%	0,00%
10.0	019		INSTALAÇÃO ELÉTRICA								R\$ 31.779,42			R\$ 2.653,22			R\$ 31.779,42			R\$ 31.779,42			
10.1	019		TERMINAÇÃO								R\$ 19.513,13	98,44%		R\$ 310,15	1,56%		R\$ 19.823,28	100,00%		R\$ 19.823,28	100,00%		
10.1.1	019	UN	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	58,00			58,00	R\$ 270,18	1,0000		R\$ 15.670,44	100,00%	58,00	R\$ 268,05	0,00%	58,00	R\$ 15.670,44	100,00%	58,00	R\$ 15.670,44	100,00%	0,00%	0,00%
10.1.2	019	UN	COMPOSIÇÃO DE REFORMA EM BARRAMENTO SINAPI 06/2014	5,00			5,00	R\$ 62,03	1,0000		R\$ 310,15	0,00%	5,00	R\$ 310,15	100,00%	5,00	R\$ 310,15	100,00%	5,00	R\$ 310,15	100,00%	0,00%	0,00%
10.1.3	019	UN	COMPOSIÇÃO DE REFORMA EM BARRAMENTO SINAPI 06/2014	49,00			49,00	R\$ 67,29	1,0000		R\$ 3.297,21	100,00%	49,00	R\$ 3.297,21	100,00%	49,00	R\$ 3.297,21	100,00%	49,00	R\$ 3.297,21	100,00%	0,00%	0,00%
10.1.4	019	UN	COMPOSIÇÃO DE REFORMA EM BARRAMENTO SINAPI 06/2014	4,00			4,00	R\$ 136,37	1,0000		R\$ 545,48	100,00%	4,00	R\$ 545,48	100,00%	4,00	R\$ 545,48	100,00%	4,00	R\$ 545,48	100,00%	0,00%	0,00%
10.2	019		TOMADA / INTERRUPTOR								R\$ 8.064,98	75,14%		R\$ 2.343,07	21,83%		R\$ 10.408,05	96,97%		R\$ 10.408,05	96,97%		
10.2.1	019	UN	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM PAREDES, INCLUSIVE EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2023	41,00			41,00	R\$ 141,05	1,0000		R\$ 5.783,05	100,00%	41,00	R\$ 0,00	0,00%	41,00	R\$ 5.783,05	100,00%	41,00	R\$ 5.783,05	100,00%	0,00%	0,00%
10.2.2	019	UN	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM PAREDES, INCLUSIVE EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2023	14,00			14,00	R\$ 162,83	1,0000		R\$ 2.279,62	0,00%	14,00	R\$ 2.279,62	100,00%	14,00	R\$ 2.279,62	100,00%	14,00	R\$ 2.279,62	100,00%	0,00%	0,00%
10.2.3	019	UN	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2023	6,00			6,00	R\$ 325,45	1,0000		R\$ 1.952,70	83,33%	6,00	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 1.952,70	83,33%	6,00	R\$ 1.952,70	83,33%	0,00%	16,67%
10.2.4	019	UN	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2023	9,00			9,00	R\$ 30,84	1,0000		R\$ 277,56	100,00%	9,00	R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 277,56	100,00%	9,00	R\$ 277,56	100,00%	0,00%	0,00%
10.2.5	019	UN	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2023	8,00			8,00	R\$ 47,14	1,0000		R\$ 377,12	100,00%	8,00	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 377,12	100,00%	8,00	R\$ 377,12	100,00%	0,00%	0,00%
10.2.6	019	UN	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2023	1,00			1,00	R\$ 63,45	1,0000		R\$ 63,45	0,00%	1,00	R\$ 63,45	100,00%	1,00	R\$ 63,45	100,00%	1,00	R\$ 63,45	100,00%	0,00%	0,00%
10.3	019		ALCANTARAL, DISTRIBUIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO								R\$ 3.175,90	100,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 3.175,90	100,00%		R\$ 3.175,90	100,00%		
10.3.1	019	UN	GRUPO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIDO EM PVC, PARA RE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN EXCLUSIVE DESUBRIBES	1,00			1,00	R\$ 1.086,46	1,0000		R\$ 1.086,46	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.086,46	100,00%	1,00	R\$ 1.086,46	100,00%	0,00%	0,00%
10.3.2	019	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	11,00			11,00	R\$ 15,13	1,0000		R\$ 166,43	100,00%	11,00	R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 166,43	100,00%	11,00	R\$ 166,43	100,00%	0,00%	0,00%
10.3.3	019	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	15,00			15,00	R\$ 16,49	1,0000		R\$ 247,35	100,00%	15,00	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 247,35	100,00%	15,00	R\$ 247,35	100,00%	0,00%	0,00%
10.3.4	019	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	1,00			1,00	R\$ 16,49	1,0000		R\$ 16,49	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 16,49	100,00%	1,00	R\$ 16,49	100,00%	0,00%	0,00%

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
 INÁCIO DA SILVA
 Engenheiro Civil CREAPE 88.830/PE



TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata



ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
				CTR	S	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FAVORÁ	QTD/A	VALOR	%	QTD/A	VALOR	%	QTD/A	VALOR	%	QTD/A	VALOR	%	
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARÁ UMA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARNEIRO LEÃO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE EMPENHAMENTO: REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO) BOI = 22,35% CONTRATA JMI DE MORAIS EMPENHAMENTOS PROCESSO Nº 029/2023 MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/31/2023																						
BOLETIM DE MEDIÇÃO																						
11.3.4	SINAPI 07/2023	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO. SANTÁRIO, AF. 08/2022	13,00			13,00	R\$ 45,03	1,0000													
11.3.5	SINAPI 07/2023	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	8,00			8,00	R\$ 74,86	1,0000													
11.3.6	SINAPI 07/2023	86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRILHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	8,00			8,00	R\$ 10,41	1,0000													
11.3.7	SINAPI 07/2023	86883	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PVC 1/2 X 1/2, 3/4 X 3/4, 1 X 1/2, 1 X 3/4, 1 X 1, 1 X 1,5, 1 X 2, 1 X 2,5, 1 X 3, 1 X 3,5, 1 X 4, 1 X 4,5, 1 X 5, 1 X 6, 1 X 7,5, 1 X 10, 1 X 15, 1 X 20, 1 X 25, 1 X 30, 1 X 40, 1 X 50, 1 X 60, 1 X 75, 1 X 100, 1 X 150, 1 X 200, 1 X 250, 1 X 300, 1 X 400, 1 X 500, 1 X 600, 1 X 750, 1 X 1000, 1 X 1500, 1 X 2000, 1 X 2500, 1 X 3000, 1 X 4000, 1 X 5000, 1 X 6000, 1 X 7500, 1 X 10000, 1 X 15000, 1 X 20000, 1 X 25000, 1 X 30000, 1 X 40000, 1 X 50000, 1 X 60000, 1 X 75000, 1 X 100000, 1 X 150000, 1 X 200000, 1 X 250000, 1 X 300000, 1 X 400000, 1 X 500000, 1 X 600000, 1 X 750000, 1 X 1000000, 1 X 1500000, 1 X 2000000, 1 X 2500000, 1 X 3000000, 1 X 4000000, 1 X 5000000, 1 X 6000000, 1 X 7500000, 1 X 10000000, 1 X 15000000, 1 X 20000000, 1 X 25000000, 1 X 30000000, 1 X 40000000, 1 X 50000000, 1 X 60000000, 1 X 75000000, 1 X 100000000, 1 X 150000000, 1 X 200000000, 1 X 250000000, 1 X 300000000, 1 X 400000000, 1 X 500000000, 1 X 600000000, 1 X 750000000, 1 X 1000000000, 1 X 1500000000, 1 X 2000000000, 1 X 2500000000, 1 X 3000000000, 1 X 4000000000, 1 X 5000000000, 1 X 6000000000, 1 X 7500000000, 1 X 10000000000, 1 X 15000000000, 1 X 20000000000, 1 X 25000000000, 1 X 30000000000, 1 X 40000000000, 1 X 50000000000, 1 X 60000000000, 1 X 75000000000, 1 X 100000000000, 1 X 150000000000, 1 X 200000000000, 1 X 250000000000, 1 X 300000000000, 1 X 400000000000, 1 X 500000000000, 1 X 600000000000, 1 X 750000000000, 1 X 1000000000000, 1 X 1500000000000, 1 X 2000000000000, 1 X 2500000000000, 1 X 3000000000000, 1 X 4000000000000, 1 X 5000000000000, 1 X 6000000000000, 1 X 7500000000000, 1 X 10000000000000, 1 X 15000000000000, 1 X 20000000000000, 1 X 25000000000000, 1 X 30000000000000, 1 X 40000000000000, 1 X 50000000000000, 1 X 60000000000000, 1 X 75000000000000, 1 X 100000000000000, 1 X 150000000000000, 1 X 200000000000000, 1 X 250000000000000, 1 X 300000000000000, 1 X 400000000000000, 1 X 500000000000000, 1 X 600000000000000, 1 X 750000000000000, 1 X 1000000000000000, 1 X 1500000000000000, 1 X 2000000000000000, 1 X 2500000000000000, 1 X 3000000000000000, 1 X 4000000000000000, 1 X 5000000000000000, 1 X 6000000000000000, 1 X 7500000000000000, 1 X 10000000000000000, 1 X 15000000000000000, 1 X 20000000000000000, 1 X 25000000000000000, 1 X 30000000000000000, 1 X 40000000000000000, 1 X 50000000000000000, 1 X 60000000000000000, 1 X 75000000000000000, 1 X 100000000000000000, 1 X 150000000000000000, 1 X 200000000000000000, 1 X 250000000000000000, 1 X 300000000000000000, 1 X 400000000000000000, 1 X 500000000000000000, 1 X 600000000000000000, 1 X 750000000000000000, 1 X 1000000000000000000, 1 X 1500000000000000000, 1 X 2000000000000000000, 1 X 2500000000000000000, 1 X 3000000000000000000, 1 X 4000000000000000000, 1 X 5000000000000000000, 1 X 6000000000000000000, 1 X 7500000000000000000, 1 X 10000000000000000000, 1 X 15000000000000000000, 1 X 20000000000000000000, 1 X 25000000000000000000, 1 X 30000000000000000000, 1 X 40000000000000000000, 1 X 50000000000000000000, 1 X 60000000000000000000, 1 X 75000000000000000000, 1 X 100000000000000000000, 1 X 150000000000000000000, 1 X 200000000000000000000, 1 X 250000000000000000000, 1 X 300000000000000000000, 1 X 400000000000000000000, 1 X 500000000000000000000, 1 X 600000000000000000000, 1 X 750000000000000000000, 1 X 1000000000000000000000, 1 X 1500000000000000000000, 1 X 2000000000000000000000, 1 X 2500000000000000000000, 1 X 3000000000000000000000, 1 X 4000000000000000000000, 1 X 5000000000000000000000, 1 X 6000000000000000000000, 1 X 7500000000000000000000, 1 X 10000000000000000000000, 1 X 15000000000000000000000, 1 X 20000000000000000000000, 1 X 25000000000000000000000, 1 X 30000000000000000000000, 1 X 40000000000000000000000, 1 X 50000000000000000000000, 1 X 60000000000000000000000, 1 X 75000000000000000000000, 1 X 100000000000000000000000, 1 X 150000000000000000000000, 1 X 200000000000000000000000, 1 X 250000000000000000000000, 1 X 300000000000000000000000, 1 X 400000000000000000000000, 1 X 500000000000000000000000, 1 X 600000000000000000000000, 1 X 750000000000000000000000, 1 X 1000000000000000000000000, 1 X 1500000000000000000000000, 1 X 2000000000000000000000000, 1 X 2500000000000000000000000, 1 X 3000000000000000000000000, 1 X 4000000000000000000000000, 1 X 5000000000000000000000000, 1 X 6000000000000000000000000, 1 X 7500000000000000000000000, 1 X 10000000000000000000000000, 1 X 15000000000000000000000000, 1 X 20000000000000000000000000, 1 X 25000000000000000000000000, 1 X 30000000000000000000000000, 1 X 40000000000000000000000000, 1 X 50000000000000000000000000, 1 X 60000000000000000000000000, 1 X 75000000000000000000000000, 1 X 100000000000000000000000000, 1 X 150000000000000000000000000, 1 X 200000000000000000000000000, 1 X 250000000000000000000000000, 1 X 300000000000000000000000000, 1 X 400000000000000000000000000, 1 X 500000000000000000000000000, 1 X 600000000000000000000000000, 1 X 750000000000000000000000000, 1 X 1000000000000000000000000000, 1 X 1500000000000000000000000000, 1 X 2000000000000000000000000000, 1 X 2500000000000000000000000000, 1 X 3000000000000000000000000000, 1 X 4000000000000000000000000000, 1 X 5000000000000000000000000000, 1 X 6000000000000000000000000000, 1 X 7500000000000000000000000000, 1 X 10000000000000000000000000000, 1 X 15000000000000000000000000000, 1 X 20000000000000000000000000000, 1 X 25000000000000000000000000000, 1 X 30000000000000000000000000000, 1 X 40000000000000000000000000000, 1 X 50000000000000000000000000000, 1 X 60000000000000000000000000000, 1 X 75000000000000000000000000000, 1 X 100000000000000000000000000000, 1 X 150000000000000000000000000000, 1 X 200000000000000000000000000000, 1 X 250000000000000000000000000000, 1 X 300000000000000000000000000000, 1 X 400000000000000000000000000000, 1 X 500000000000000000000000000000, 1 X 600000000000000000000000000000, 1 X 750000000000000000000000000000, 1 X 1000000000000000000000000000000, 1 X 1500000000000000000000000000000, 1 X 2000000000000000000000000000000, 1 X 2500000000000000000000000000000, 1 X 3000000000000000000000000000000, 1 X 4000000000000000000000000000000, 1 X 5000000000000000000000000000000, 1 X 6000000000000000000000000000000, 1 X 7500000000000000000000000000000, 1 X 10000000000000000000000000000000, 1 X 15000000000000000000000000000000, 1 X 20000000000000000000000000000000, 1 X 25000000000000000000000000000000, 1 X 30000000000000000000000000000000, 1 X 40000000000000000000000000000000, 1 X 50000000000000000000000000000000, 1 X 60000000000000000000000000000000, 1 X 75000000000000000000000000000000, 1 X 100000000000000000000000000000000, 1 X 150000000000000000000000000000000, 1 X 200000000000000000000000000000000, 1 X 250000000000000000000000000000000, 1 X 300000000000000000000000000000000, 1 X 400000000000000000000000000000000, 1 X 500000000000000000000000000000000, 1 X 600000000000000000000000000000000, 1 X 750000000000000000000000000000000, 1 X 1000000000000000000000000000000000, 1 X 1500000000000000000000000000000000, 1 X 2000000000000000000000000000000000, 1 X 2500000000000000000000000000000000, 1 X 3000000000000000000000000000000000, 1 X 4000000000000000000000000000000000, 1 X 5000000000000000000000000000000000, 1 X 6000000000000000000000000000000000, 1 X 7500000000000000000000000000000000, 1 X 10000000000000000000000000000000000, 1 X 15000000000000000000000000000000000, 1 X 20000000000000000000000000000000000, 1 X 25000000000000000000000000000000000, 1 X 30000000000000000000000000000000000, 1 X 40000000000000000000000000000000000, 1 X 50000000000000000000000000000000000, 1 X 60000000000000000000000000000000000, 1 X 75000000000000000000000000000000000, 1 X 100000000000000000000000000000000000, 1 X 150000000000000000000000000000000000, 1 X 200000000000000000000000000000000000, 1 X 250000000000000000000000000000000000, 1 X 300000000000000000000000000000000000, 1 X 400000000000000000000000000000000000, 1 X 500000000000000000000000000000000000, 1 X 600000000000000000000000000000000000, 1 X 750000000000000000000000000000000000, 1 X 1000000000000000000000000000000000000, 1 X 1500000000000000000000000000000000000, 1 X 2000000000000000000000000000000000000, 1 X 2500000000000000000000000000000000000, 1 X 3000000000000000000000000000000000000, 1 X 4000000000000000000000000000000000000, 1 X 5000000000000000000000000000000000000, 1 X 6000000000000000000000000000000000000, 1 X 7500000000000000000000000000000000000, 1 X 10000000000000000000000000000000000000, 1 X 15000000000000000000000000000000000000, 1 X 20000000000000000000000000000000000000, 1 X 25000000000000000000000000000000000000, 1 X 30000000000000000000000000000000000000, 1 X 40000000000000000000000000000000000000, 1 X 50000000000000000000000000000000000000, 1 X 60000000000000000000000000000000000000, 1 X 75000000000000000000000000000000000000, 1 X 100000000000000000000000000000000000000, 1 X 150000000000000000000000000000000000000, 1 X 200000000000000000000000000000000000000, 1 X 250000000000000000000000000000000000000, 1 X 300000000000000000000000000000000000000, 1 X 400000000000000000000000000000000000000, 1 X 500000000000000000000000000000000000000, 1 X 600000000000000000000000000000000000000, 1 X 750000000000000000000000000000000000000, 1 X 1000000000000000000000000000000000000000, 1 X 1500000000000000000000000000000000000000, 1 X 2000000000000000000000000000000000000000, 1 X 2500000000000000000000000000000000000000, 1 X 3000000000000000000000000000000000000000, 1 X 4000000000000000000000000000000000000000, 1 X 5000000000000000000000000000000000000000, 1 X 6000000000000000000000000000000000000000, 1 X 7500000000000000000000000000000000000000, 1 X 100, 1 X 15000000000000000000000000000000000000000, 1 X 200, 1 X 25000000000000000000000000000000000000000, 1 X 300, 1 X 400, 1 X 500, 1 X 600, 1 X 75000000000000000000000000000000000000000, 1 X 1000, 1 X 1500, 1 X 2000, 1 X 2500, 1 X 3000, 1 X 4000, 1 X 5000, 1 X 6000, 1 X 7500, 1 X 100, 1 X 15000, 1 X 200, 1 X 25000, 1 X 300, 1 X 400, 1 X 500, 1 X 600, 1 X 75000, 1 X 1000, 1 X 1500, 1 X 2000, 1 X 2500, 1 X 3000, 1 X 4000, 1 X 5000, 1 X 6000, 1 X 7500, 1 X 100000000000																			

