


BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		0,00%					
TÉRMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		CONCORRÊNCIA: 013/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		0,00%					
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTOR / AÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		Nº 032/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 2.213.304,51					
DATA DE EMISSÃO:		12/01/2024		CONTRATO:		Nº 025/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 2.213.304,51					
PERÍODO:		27/12/2023		PROCESSO:		Nº 025/2023		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 2.213.304,51					
		12/01/2024		ENDEREÇO: SAG LOURENÇO DA MATA/PE		MEDIDO NO PERÍODO:		% ACUMULADO		21,22%					
SINAPI 09/2023 - NÃO DESONERADA, SICRO 07/2023 - NÃO DESONERADA, ORSE 09/2023, COMPESS 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrviárias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)				% DESTA BM		21,22%					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO			
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
2.5.1	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSLM	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 222,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,86
2.5.2	SINAPI	102468	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CANGAÇO), AF_05/2021	M	393,29	-	-	393,29	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 755,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 755,11
2.5.3	Composições Próprias	CP-40931-PMSLM	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	26,40	-	-	26,40	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 8.733,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.733,80
2.5.4	SINAPI	97092	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER - PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196, AF_09/2021	KG	82,09	-	-	82,09	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.317,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.317,54
2.5.5	SINAPI	102569	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M2	26,40	-	-	26,40	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 752,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 752,69
2.6			DRENAGEM												
2.6.1	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_12/2020	UN	22,00	-	-	22,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.830,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.830,08
2.6.2	Composições Próprias	COMP-19/04/040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	380,00	190,00	190,00	190,00	50,00%	50,00%	50,00%	R\$ 29.138,40	R\$ 14.569,20	R\$ 14.569,20	R\$ 14.569,20
3			RUA EUGÊNIO CARDOSO DA FONTE												
3.1			DEMOIÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES												
3.1.1	Composições Próprias	CP-S00021-PMSLM	DEMOIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	41,00	40,80	40,80	0,20	99,00%	99,00%	0,00%	R\$ 530,15	R\$ 577,32	R\$ 577,32	R\$ 2,83
3.1.2	Composições Próprias	CP-14.01.16-PMSLM	DEMOIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M2	13,00	13,00	13,00	-	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 402,48	R\$ 402,48	R\$ 402,48	R\$ -
3.1.3	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMSLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO CONCRETO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	19,00	19,00	19,00	-	100,00%	100,00%	0,00%	R\$ 2.215,21	R\$ 2.215,21	R\$ 2.215,21	R\$ -
3.2			MOVIMENTO DE TERRA												
3.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M2	719,66	719,55	719,55	0,11	99,00%	99,00%	0,00%	R\$ 2.317,30	R\$ 2.316,95	R\$ 2.316,95	R\$ 0,35
3.2.2	Composições Próprias	CP-19322-PMSLM	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROSCAVADORA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	179,91	179,89	179,89	0,02	99,00%	99,00%	0,00%	R\$ 1.239,57	R\$ 1.239,44	R\$ 1.239,44	R\$ 0,13
3.2.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.079,49	1.079,33	1.079,33	0,16	99,00%	99,00%	0,00%	R\$ 3.194,29	R\$ 3.194,81	R\$ 3.194,81	R\$ 0,47
3.3			PAVIMENTAÇÃO												
3.3.1	SINAPI	96395	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	76,91	76,90	76,90	0,01	99,00%	99,00%	0,00%	R\$ 15.552,74	R\$ 15.550,71	R\$ 15.550,71	R\$ 2,02
3.3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PAPELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	588,96	416,24	416,24	172,72	70,00%	70,00%	29,00%	R\$ 61.284,79	R\$ 43.284,79	R\$ 43.284,79	R\$ 17.999,15
3.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO FETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	348,81	348,80	348,80	0,01	99,00%	99,00%	0,00%	R\$ 24.939,91	R\$ 24.939,20	R\$ 24.939,20	R\$ 0,71
3.3.4	Composições Próprias	CP-S02622-PMSLM	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	43,99	-	-	43,99	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.571,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.571,21
3.3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	M	348,81	-	-	348,81	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 17.991,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.991,61
3.3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	2.307,30	2.307,00	2.307,00	0,30	99,00%	99,00%	0,00%	R\$ 6.828,60	R\$ 6.828,72	R\$ 6.828,72	R\$ 0,88
3.4			URBANIZAÇÃO												
3.4.1	SINAPI	93358	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	15,68	-	-	15,68	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.538,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.538,27
3.4.2	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICAÇÃO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF_08/2017	M3	5,22	-	-	5,22	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.677,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.677,22
3.4.3	Composições Próprias	CP-C0074-PMSLM	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	104,64	-	-	104,64	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 14.989,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.989,68


 José Severina
 Técnico de Planejamento e Controle de Custos
 CNPJ: 08.140.298/0001-11
 Registro:


 Tarcisio Cruz Muniz
 Secretário de Infraestrutura



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		0,00%							
TÉRMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTA: FRETEIRA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		CONCORRÊNCIA: 013/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		0,00%							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTÃO/ AÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		Nº 033/2023		VALOR DO CONTRATO ADITIVO		2.213.304,51							
DATA DE EMISSÃO:		12/01/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS E ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE MURIBARA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		Nº 023/2023		VALOR DO CONTRATO		21,72%							
PERÍODO:		27/12/2023		ENDEREÇO: SAC LOURENÇO DA MATA/PE		RS		% ACUMULADO		21,72%							
SINAPI 09/2023 - NÃO DESONERADA, SICRO 07/2023		12/01/2024		EMPREENDIMENTO: Construção de Rocalças e Ferrizvias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praça)		RS		% DEST: BM		21,72%							
NÃO DESONERADA, OSSE 09/2023, COMPESA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						469.515,53											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO					
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍXO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍXO	SAÍXO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍXO	SAÍXO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍXO
3.4.1	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, CONJ. COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREFARO MANUAL, AF_10/2022	M2	69,75	0,00%	69,75	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS	530,32	RS	0,00%	RS	580,32
3.4.1	SINAPI	87791	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREFARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_09/2022	M2	69,75	0,00%	69,75	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS	3.640,01	RS	0,00%	RS	3.650,01
3.4.1	SINAPI	94313	ATEIRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF_08/2023	M3	62,77	0,00%	62,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS	5.837,61	RS	5.838,54	RS	0,93
3.4.7	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_06/2022	M3	26,15	0,00%	26,15	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS	22.214,23	RS	0,00%	RS	22.244,23
3.4.1	SINAPI	104628	PISO FODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, ALISADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2023	M2	23,04	0,00%	23,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS	3.739,20	RS	0,00%	RS	3.709,20
3.5			SINALIZAÇÃO														
3.5.1	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSL V	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	0,00%	2,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS	222,86	RS	0,00%	RS	222,86
3.5.1	SINAPI	102428	PINTURA DE MEO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CINZA) AF_05/2021	M	342,80	0,00%	342,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS	6.381,17	RS	0,00%	RS	6.581,17
3.5.1	Composições Próprias	CP-40931-PMSL V	CONDUÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	19,80	0,00%	19,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS	6.537,85	RS	0,00%	RS	6.567,85
3.5.1	SINAPI	97092	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196, AF_09/2021	KG	61,57	0,00%	61,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS	938,19	RS	0,00%	RS	988,19
3.5.1	SINAPI	102569	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZERADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M2	19,80	0,00%	19,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS	572,02	RS	0,00%	RS	572,02
3.6			DRENAJEM														
3.6.1	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA DE HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X0,40X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_12/2020	UN	22,00	0,00%	22,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS	31.871,28	RS	0,00%	RS	31.871,28
3.6.1	Composições Próprias	COMP-19.04.040-PMSL V	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDAVEI: DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	340,00	0,00%	340,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	RS	26.071,20	RS	0,00%	RS	26.071,20
4			RUA EURICO DA FONTE														
4.1			DEMOLIÇÕES/RECOMPOSIÇÕES														
4.1.1	Composições Próprias	CP-500X21-PMSL V	DEMOLIÇÃO DE MEO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	336,68	99,00%	336,60	99,00%	0,08	0,00%	0,00%	RS	4.754,02	RS	4.754,89	RS	1,13
4.1.1	Composições Próprias	CP-14.01.16-PMSL V	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M2	135,00	100,00%	135,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	RS	4.179,60	RS	4.179,60	RS	0,00
4.1.1	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMSL V	REBENTAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	11,00	100,00%	11,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	RS	1.232,49	RS	1.232,49	RS	0,00
4.2			MOVIMENTO DE TERRA														
4.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_01/2019	M2	1.035,20	99,00%	1.034,83	99,00%	0,37	0,00%	0,00%	RS	3.333,34	RS	3.333,15	RS	1,19
4.2.1	Composições Próprias	CP-19322-PMSL V	CARRO MECANIZADO (COM A PA FRONTAL DA RETROSCAVADORA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	258,80	99,00%	258,71	99,00%	0,09	0,00%	0,00%	RS	1.733,13	RS	1.732,51	RS	0,62
4.2.1	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.552,80	99,00%	1.552,25	99,00%	0,55	0,00%	0,00%	RS	4.594,66	RS	4.594,66	RS	1,62
4.3			PAVIMENTAÇÃO														
4.3.1	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	112,09	0,00%	112,09	0,00%	112,09	0,00%	0,00%	RS	22.646,83	RS	0,00%	RS	22.666,83
4.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA, AF_05/2020	M2	934,20	0,00%	934,20	0,00%	934,20	0,00%	0,00%	RS	97.117,45	RS	0,00%	RS	97.147,45
4.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEO-FIO) EM TRECHO FEITO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PA 3A VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	345,36	99,00%	345,35	99,00%	0,01	0,00%	0,00%	RS	24.633,24	RS	24.632,52	RS	0,71
4.3.1	Composições Próprias	CP-502X22-PMSL V	MEO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	m	31,96	0,00%	31,96	0,00%	31,96	0,00%	0,00%	RS	1.838,06	RS	0,00%	RS	1.868,06

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz

José Severino do Amaral
Tecnólogo em Contabilidade
CIVIL-Edm 113508-1
Registro: 181613508-1
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		MGM EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		% ACITADO			
TÉRMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		CONCORRÊNCIA: 013/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTÃO / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		Nº 03/2023		VALOR DO CONTRATO ADITIVO		% TOTAL			
DATA DE EMISSÃO:		12/01/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA: ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE HURIBARÁ, DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		Nº 02/2023		R\$		2.213.304,51			
PERÍODO:		27/12/2023 a 12/01/2024		ENDERECO: SAC LOURENCC DA MATA/PE		RS		2.213.304,51		21,22%			
SINAPI PE 09/2023 - NÃO DESONERAR DA SICRO 07/2023 - NÃO DESONERAR DA ORSE 09/2023, COMPESA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				EMPREENHIMENTO: Construção de Rocalças e Ferragens (também para Recapeamento, Pavimentação e Pintas)		RS		469.515,53		21,22%			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
				UNID.	PREVISTO	MEÇAÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREVISTO	MEÇAÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA
4.3.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE LAJE DE CONCRETO (SINADO, MOLDADA IN LOCO EM TIECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	345,36	-	-	345,36	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 17.813,66	R\$ 17.813,66
4.3.9	SINAPI	95873	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3X(M). AF_07/2020	M3XMM	3.162,70	-	-	3.162,70	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 9.953,59	R\$ 9.953,59
4.4			URBANIZAÇÃO										
4.4.1	SINAPI	93353	ESCALVAÇÃO ANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 30 M. AF_02/2021	M3	15,53	-	-	15,53	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 54.938,92	R\$ 54.938,92
4.4.2	SINAPI	96627	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_08/2017	M3	5,17	-	-	5,17	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 1.543,37	R\$ 1.543,37
4.4.3	Composições Próprias	CP-0074-PMSL V	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	103,60	-	-	103,60	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.642,00	R\$ 3.642,00
4.4.4	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA A TRAÇO 1:1:3 COM PREFARO MANUAL. AF_10/2022	M2	69,06	-	-	69,06	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 574,57	R\$ 574,57
4.4.5	SINAPI	87793	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	57,56	-	-	57,56	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.012,11	R\$ 3.012,11
4.4.6	SINAPI	94313	ATEIRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	77,69	77,69	77,69	77,69	0,10%	100,00%	7,22%	R\$ 7.225,17	R\$ 7.225,17
4.4.7	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMAADO. AF_05/2022	M3	25,89	-	-	25,89	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 22.023,96	R\$ 22.023,96
4.4.8	SINAPI	104658	PISC FODOTÁTIL DE ALTA OU DIRECCIONAL, DE CONCRETO, ALIANTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	13,28	-	-	13,28	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 2.137,94	R\$ 2.137,94
4.5			SINALIZAÇÃO										
4.5.1	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSL V	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	-	-	2,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 9.034,01	R\$ 9.034,01
4.5.2	SINAPI	102458	PINTURA DE MEG-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇÃO). AF_05/2021	M	345,36	-	-	345,36	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 6.633,09	R\$ 6.633,09
4.5.3	Composições Próprias	CP-40931-PMSL V	ONECULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	19,80	-	-	19,80	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 6.537,85	R\$ 6.537,85
4.5.4	SINAPI	97093	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	61,57	-	-	61,57	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 988,19	R\$ 988,19
4.5.5	SINAPI	102569	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEHRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RES NA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. F = 30 CM. APLICAÇÃO ANUAL. AF_05/2021	M2	19,80	-	-	19,80	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 572,02	R\$ 572,02
4.6			DRENAGEM										
4.6.1	Composições Próprias	COMP-19.04.040-PMSL V	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDADOS: DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	300,00	-	-	300,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 23.034,00	R\$ 23.034,00
4.6.2	SINAPI	99253	CADA ENTERRA DA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,80X0,40X0,4 M, PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	20,00	-	-	20,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 5.272,80	R\$ 5.272,80
5			RUA LEOPOLDINA BANDEIRA										
5.1			DENOMINAÇÕES/RECOMPOSIÇÕES										
5.1.1	Composições Próprias	CP-500021-PMSL V	DENOMINAÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	43,00	-	-	43,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 638,45	R\$ 638,45
5.1.2	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMSL V	REBENTAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	6,00	-	-	6,00	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 699,54	R\$ 699,54
5.2			MOVIMENTO DE TERRA										
5.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.576,24	-	-	1.576,24	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 6.363,49	R\$ 6.363,49
5.2.2	Composições Próprias	CP-19322-PMSL V	CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA RETROSCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE (AP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	494,06	-	-	494,06	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.404,07	R\$ 3.404,07
5.2.3	SINAPI	95873	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3X(M). AF_07/2020	M3XMM	2.964,36	-	-	2.964,36	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 8.774,50	R\$ 8.774,50
5.3			PAVIMENTAÇÃO										
												R\$ 314.713,98	R\$ 314.713,98

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO		% ACITADO	% SUPRIMIDO	% TOTAL
						PREVISTO	MEIÇÃO NO PERÍODO	SAIUJO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SAIDO	PREVISTO			
CONTRATA: ADM: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA MODALIDADE: CONCORRÊNCIA: 013/2023 CONTRATO: Nº 032/2023 PROCESSO: Nº 023/2023 VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.213.344,51 MEDIDO NO PERÍODO: R\$ 469.515,53 BDI: 20,05%														
MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA GESTOR / AÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE FURIBARA, ITO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE ENDEREÇO: SAC LOURENCC DA MATA/PE EMPREENDIMENTO: Construção de Rocalvas e Ferronias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)														
5.3.1	SINAPI	96393	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA BRADUADA SIMPLES EXCLUSIVE CARGA E TRANSFORME. AF_11/2019	M3	R\$ 202,22	109,42	-	209,42	0,00%	100,00%	R\$ 42.348,91	R\$ -	0,00%	R\$ 42.348,91
5.3.2	SINAPI	1011E9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PAPELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 CIMENTO E AREIA. AF_05/2/2020	M2	R\$ 103,99	1.745,22	-	1.745,22	0,00%	100,00%	R\$ 181.435,42	R\$ -	0,00%	R\$ 181.435,42
5.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO FEITO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE), PARA VIAS URBANAS (USO DIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 71,50	541,74	-	541,74	0,00%	100,00%	R\$ 38.734,41	R\$ -	0,00%	R\$ 38.734,41
5.3.4	Composições Próprias	CP-5024-22-PMSLM	MEIO-FIO GRANTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3	m	R\$ 53,45	96,25	-	146,25	0,00%	100,00%	R\$ 5.625,81	R\$ -	0,00%	R\$ 5.625,81
5.3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLHADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM B.A.E X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	R\$ 51,58	541,74	-	541,74	0,00%	100,00%	R\$ 27.942,94	R\$ -	0,00%	R\$ 27.942,94
5.3.6	SINAPI	95873	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMAT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3X KM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	6.282,60	-	6.282,60	0,00%	100,00%	R\$ 18.596,49	R\$ -	0,00%	R\$ 18.596,49
5.4			URBANIZAÇÃO											
5.4.1	SINAPI	93353	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 93,38	24,37	-	24,37	0,00%	100,00%	R\$ 78.133,91	R\$ -	0,00%	R\$ 78.133,91
5.4.2	SINAPI	96623	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICA DO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	M3	R\$ 704,45	8,12	-	8,12	0,00%	100,00%	R\$ 2.421,89	R\$ -	0,00%	R\$ 2.421,89
5.4.3	Composições Próprias	CP-C0074-PMSLM	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	R\$ 143,25	162,52	-	162,52	0,00%	100,00%	R\$ 23.280,99	R\$ -	0,00%	R\$ 23.280,99
5.4.4	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREFARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$ 8,32	108,34	-	108,34	0,00%	100,00%	R\$ 901,38	R\$ -	0,00%	R\$ 901,38
5.4.5	SINAPI	87791	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	R\$ 52,33	108,34	-	108,34	0,00%	100,00%	R\$ 5.669,43	R\$ -	0,00%	R\$ 5.669,43
5.4.6	SINAPI	94313	ATEIRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILINO-SILICIOSO. AF_08/2023	M3	R\$ 93,00	97,51	-	97,51	0,00%	100,00%	R\$ 9.068,43	R\$ -	0,00%	R\$ 9.068,43
5.4.7	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM GERB, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 853,64	32,50	-	32,50	0,00%	100,00%	R\$ 27.645,80	R\$ -	0,00%	R\$ 27.645,80
5.4.8	SINAPI	104658	PISO FODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, ALISADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	R\$ 163,99	21,28	-	21,28	0,00%	100,00%	R\$ 3.475,86	R\$ -	0,00%	R\$ 3.475,86
5.5			SINALIZAÇÃO											
5.5.1	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSLM	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 111,43	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	R\$ 222,86	R\$ -	0,00%	R\$ 222,86
5.5.2	SINAPI	102458	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CINZA). AF_05/2021	M	R\$ 1,92	11,70	-	11,70	0,00%	100,00%	R\$ 1.366,46	R\$ -	0,00%	R\$ 1.366,46
5.5.3	Composições Próprias	CP-40931-PMSLM	ONICULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	R\$ 332,72	48,75	-	48,75	0,00%	100,00%	R\$ 16.220,10	R\$ -	0,00%	R\$ 16.220,10
5.5.4	SINAPI	97093	ARMADILHA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q.196. AF_09/2021	KG	R\$ 15,05	151,59	-	151,59	0,00%	100,00%	R\$ 2.433,01	R\$ -	0,00%	R\$ 2.433,01
5.5.5	SINAPI	102519	PINTURA DE FAIXA DE PEDETEIRO OU ZELADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. L = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	R\$ 23,89	48,75	-	48,75	0,00%	100,00%	R\$ 1.408,38	R\$ -	0,00%	R\$ 1.408,38
5.6			DRENAÇÃO											
5.6.1	SINAPI	97955	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,2 M. AF_12/2020	UN	R\$ 1.643,26	1,00	-	1,00	0,00%	100,00%	R\$ 1.649,26	R\$ -	0,00%	R\$ 1.649,26
5.6.2	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA FEDES COLETRAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 314,28	8,00	-	8,00	0,00%	100,00%	R\$ 2.514,24	R\$ -	0,00%	R\$ 2.514,24
5.6.3	SINAPI	102750	BCCA PARA BUEIRO SIMPLES, TUBULAR D = 60 CM, EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDISADE DE 30" INCLUIDO FORVASE MATRIAS. AF_C7/2021	UN	R\$ 3.083,93	1,00	-	1,00	0,00%	100,00%	R\$ 3.080,93	R\$ -	0,00%	R\$ 3.080,93
5.6.4	SIC 30 NOVO	2003335	Entrada para decida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	R\$ 65,54	1,00	-	1,00	0,00%	100,00%	R\$ 65,54	R\$ -	0,00%	R\$ 65,54
5.6.5	SIC 30 NOVO	2003331	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	R\$ 182,01	3,00	-	3,00	0,00%	100,00%	R\$ 546,03	R\$ -	0,00%	R\$ 546,03



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Main table with columns: ITEM, FONTE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID., PREÇO UNITÁRIO, QUANTITATIVO (PREVISTO, MEDIDA NO PERÍODO, ACUMULADA), FÍSICO (MEDIDA NO PERÍODO, ACUMULADA), FINANCEIRO (PREVISTO, MEDIDA NO PERÍODO, ACUMULADA), SALDO, and % DE SUPRIMENTO. Includes sub-headers for QUANTITATIVO, FÍSICO, and FINANCEIRO.

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
Taíscio Cruz Muniz

José Severino da Silva
Tecnólogo em Contabilidade
Civil-Edificação
Registro: 18163657-3
Responsável Técnico
Empresa Contratada

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:							
TÉRMINO PREVISTO:		24/07/2024		CONCORRÊNCIA: 013/2023		% ACUMULADO		0,00%					
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		CONTRATO: 01		% SUPRIMIDO		0,00%					
DATA DE EMISSÃO:		12/01/2024		PROCESSO: Nº 025/2023		VALOR DO CONTRATO ADITIVO		R\$ 2.213.304,51					
PERÍODO:		27/12/2023		VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.213.304,51		% ACUMULADO		21,72%					
SINAPI 09/2023 - NÃO DESONERADA, SICRO 07/2023 - NÃO DESONERADA, OFSE 09/2023, COMPEA 05/2023 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		27/12/2023		R\$ 469.515,53		% DESTI. BM		21,72%					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
				UNID.	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SA DO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO
6.4.3	SINAPI	104658	PISC. FODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2023	M2	R\$ 163,99	9,76	-	9,76	0,00%	100,00%	R\$ 1.571,26	R\$ -	R\$ 1.571,26
6.5	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSL V	SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 111,43	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	R\$ 6.345,55	R\$ -	R\$ 6.345,55
6.5.1	SINAPI	102458	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	M	R\$ 1,92	231,14	-	231,14	0,00%	100,00%	R\$ 212,86	R\$ -	R\$ 212,86
6.5.1	Composições Próprias	CP-40931-PMSL V	PINTURA DE MÃO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAINÇÃO). AF. 05/2021	M2	R\$ 332,72	13,80	-	13,80	0,00%	100,00%	R\$ 4.531,53	R\$ -	R\$ 4.531,53
6.5.1	SINAPI	97092	ORÇULUÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	KG	R\$ 15,05	42,91	-	42,91	0,00%	100,00%	R\$ 638,70	R\$ -	R\$ 638,70
6.5.1	SINAPI	102509	APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OL LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF. 09/2021	M2	R\$ 23,89	13,80	-	13,80	0,00%	100,00%	R\$ 328,68	R\$ -	R\$ 328,68
6.6	SINAPI	97955	CAIXA PARA BOVA DE LOBO SIMPLES RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERIORS: 0,6X0,4X2 M. AF. 12/2020	UN	R\$ 1.643,26	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	R\$ 6.578,18	R\$ -	R\$ 6.578,18
6.5.1	SINAPI	92211	TUBO DE CONCRETO PARA TUBOS DE COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSINTAMENTO. AF. 12/2015	M	R\$ 314,28	7,00	-	7,00	0,00%	100,00%	R\$ 2.199,96	R\$ -	R\$ 2.199,96
6.5.1	SIC NO NOVO	2003335	Entrada para cessada d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	R\$ 63,54	1,00	-	1,00	0,00%	100,00%	R\$ 63,54	R\$ -	R\$ 63,54
6.5.1	SIC NO NOVO	2003331	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	R\$ 183,01	3,00	-	3,00	0,00%	100,00%	R\$ 537,03	R\$ -	R\$ 537,03
6.5.1	SINAPI	103950	BAC A DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPa, LANÇADO MANUALMENTE, INCLINDO MATEIAS E FORMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF. 08/2022	M3	R\$ 912,53	0,49	-	0,49	0,00%	100,00%	R\$ 417,13	R\$ -	R\$ 417,13
6.7	SINAPI	93353	CONTEÇÃO	M3	R\$ 93,38	42,05	21,03	21,03	53,00%	49,30%	R\$ 67.517,33	R\$ 31.571,22	R\$ 35.946,10
6.7.1	SINAPI	96622	ESCALAÇÃO MANUAL DE VELA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	R\$ 704,45	2,90	1,45	1,45	53,00%	50,30%	R\$ 4.178,92	R\$ 2.089,96	R\$ 2.088,96
6.7.1	SINAPI	103800	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF. 08/2017	M3	R\$ 572,24	87,15	43,58	43,58	53,00%	49,30%	R\$ 2.012,90	R\$ 1.021,45	R\$ 1.021,45
6.7.1	SINAPI	102774	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA E 1 VOLUME AREIA E PEÇA DE MÃO CONCRETAS - FORNECIMENTO E ASSINTAMENTO. AF. 08/2022	UN	R\$ 35,52	120,00	-	120,00	0,00%	100,00%	R\$ 4.262,40	R\$ -	R\$ 4.262,40
6.7.1	SINAPI	95875	DRENO BARBACÃO DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF. 07/2021	M3XMM	R\$ 2,96	2.179,19	1.189,73	1.189,73	53,00%	49,30%	R\$ 7.012,40	R\$ 3.511,60	R\$ 3.520,80
7			RUA FNFLA QUEIROZ MONTEIRO			1.189,73					R\$ 186.346,37	R\$ 65.355,65	R\$ 120.990,70
7.1			DEMOÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES								R\$ 2.301,28	R\$ 283,00	R\$ 2.018,28
7.1.1	Composições Próprias	CP-500021-PMSL V	DEMOÇÃO DE MIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	R\$ 11,15	20,00	20,00	20,00	100,00%	0,10%	R\$ 223,00	R\$ 283,00	R\$ 50,00
7.1.2	Composições Próprias	CP-14.01-16-PMSL V	DEMOÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M2	R\$ 33,96	20,00	20,00	20,00	100,00%	0,10%	R\$ 679,20	R\$ 619,20	R\$ 60,00
7.1.3	Composições Próprias	CP-19.07.580-PMSL V	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVACÃO E REATERRO.	UND	R\$ 115,59	12,00	12,00	12,00	100,00%	0,10%	R\$ 1.387,08	R\$ 1.349,08	R\$ 38,00
7.2			MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 6.134,30	R\$ 6.092,26	R\$ 42,04
7.2.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRECIPITAMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	R\$ 3,22	650,61	646,38	646,38	99,00%	0,10%	R\$ 2.094,96	R\$ 2.012,95	R\$ 82,01
7.2.1	Composições Próprias	CP-19322-PMSL V	CARRETA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROSCAVADORA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 5,89	162,65	162,65	162,65	100,00%	0,10%	R\$ 1.170,65	R\$ 1.170,65	R\$ -
7.2.1	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XMM	R\$ 2,96	975,91	975,90	975,90	99,00%	0,10%	R\$ 2.838,69	R\$ 2.838,66	R\$ 0,03
7.3			PAVIMENTAÇÃO								R\$ 112.514,16	R\$ 37.881,21	R\$ 74.632,94
7.3.1	SINAPI	96395	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUBBASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	R\$ 202,22	69,11	69,04	69,04	99,00%	0,10%	R\$ 13.975,42	R\$ 13.961,26	R\$ 14,16

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		0,00%				
TÉRMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: D13/2023		% SUPRIMIDO		0,00%				
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTOR / AÇÃO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		NP 032/2023		% TOTAL		0,00%				
DATA DE EMISSÃO:		12/01/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE HURIBARA, DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		PROCESSO:		NP 025/2023		VALOR DO CONTRATO ADITIVO		R\$ 2.213.304,51				
PERÍODO:		27/12/2023		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 2.213.304,51		% ACUMULADO		21,72%						
SINAPI 09/2023 - NÃO DESONERADA, SICRO 07/2023 - NÃO DESONERADA, OFSE 09/2023, COMPEA 05/2023 E COMPOSICÕES DE CUSTOS		27/12/2023		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 469.515,53		% DESTA BM		21,72%						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO				
				UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SAÍDO
7.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 CIMENTO E AREIA, AF 05/2020	M2	R\$ 103,99	575,97	-	575,97	0,00%	100,00%	R\$ 59.835,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.835,12	
7.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO FETO, CONFICIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X13X30 CM (COMPLIMENTO X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF 06/2016	M	R\$ 71,50	248,80	248,80	-	248,80	100,00%	0,00%	R\$ 17.739,20	R\$ 17.739,20	R\$ -	R\$ 17.739,20	
7.3.4	Composições Próprias	CP-502E22-PMSLV	MÉDIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	R\$ 53,45	32,41	-	32,41	0,00%	100,00%	R\$ 1.834,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.834,36	
7.3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARETA DE CONCRETO SINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETC. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF 06/2016	M	R\$ 51,58	248,80	-	248,80	0,00%	100,00%	R\$ 12.833,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.833,10	
7.3.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	2.073,30	2.071,20	2,10	93,00%	0,00%	R\$ 6.136,96	R\$ 6.136,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.136,96	
7.4			URBANIZAÇÃO													
7.4.1	SINAPI	93353	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 3,00 M, AF 10/2021	M3	R\$ 93,38	11,18	-	11,18	0,00%	100,00%	R\$ 1.111,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.111,06	
7.4.1	SINAPI	96623	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, AF 08/2017	M3	R\$ 704,45	3,72	-	3,72	0,00%	100,00%	R\$ 2.620,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.620,55	
7.4.1	Composições Próprias	CP-C0074-PMSLV	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19) CM, ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 CM	M2	R\$ 143,25	74,64	-	74,64	0,00%	100,00%	R\$ 10.632,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.632,18	
7.4.1	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁGOS); E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREFABRICO, AF 10/2022	M2	R\$ 9,32	49,76	-	49,76	0,00%	100,00%	R\$ 414,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 414,00	
7.4.1	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁGOS), ESPESURA DE 25 MM, AF 09/2022	M2	R\$ 53,33	49,76	-	49,76	0,00%	100,00%	R\$ 2.633,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.633,94	
7.4.5	SINAPI	94313	ATEIRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILORINOSO, AF 06/2023	M3	R\$ 93,00	55,98	55,98	-	55,98	100,00%	0,00%	R\$ 5.206,14	R\$ 5.206,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.206,14
7.4.7	SINAPI	94999	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 08/2022	M3	R\$ 853,64	18,66	-	18,66	0,00%	100,00%	R\$ 15.872,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.872,94	
7.4.8	SINAPI	104658	PISC PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF 05/2023	M2	R\$ 163,99	19,92	-	19,92	0,00%	100,00%	R\$ 3.266,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.266,92	
7.5			SINALIZAÇÃO													
7.5.1	Composições Próprias	CP-73916/002-PMSLV	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 111,43	2,00	-	2,00	0,00%	100,00%	R\$ 8.911,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.911,32	
7.5.1	SINAPI	102458	PINTURA DE MEO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇÃO), AF 05/2021	M	R\$ 1,92	248,80	-	248,80	0,00%	100,00%	R\$ 222,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,86	
7.5.1	Composições Próprias	CP-103/01-PMSLV	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE FIBRA EM SUPORTE DE MADEIRA, AF 03/2022	M2	R\$ 723,18	2,57	-	2,57	0,00%	100,00%	R\$ 477,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 477,69	
7.5.1	SINAPI	103654	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM, AF 03/2022	UN	R\$ 107,38	6,00	-	6,00	0,00%	100,00%	R\$ 1.850,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.850,86	
7.5.1	Composições Próprias	CP-40931-PMSLV	ONEVILAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	R\$ 332,72	13,89	-	13,89	0,00%	100,00%	R\$ 614,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 614,28	
7.5.1	SINAPI	97091	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196, AF 09/2021	KG	R\$ 15,05	43,17	-	43,17	0,00%	100,00%	R\$ 642,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 642,87	
7.5.1	SINAPI	102519	PINTURA DE FAIXA DE PEDETEIRO OU ZERADA (TINTA) RETRORREFLETIVA A BASE DE RES NA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO ANUAL, AF 05/2021	M2	R\$ 23,89	13,89	-	13,89	0,00%	100,00%	R\$ 401,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 401,28	
7.6			DRENAGEM													
7.6.1	Composições Próprias	COMP-19/04/040-PMSLV	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDOS SOLDÁVEIS DIAM. 103 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS, CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40X1,40X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF 12/21/20	M	R\$ 75,68	150,00	150,00	-	150,00	92,00%	7,00%	R\$ 12.436,82	R\$ 11.502,00	R\$ -	R\$ 904,82	
7.6.1	SINAPI	95253	RUAF SOUTO MAIOR ÚNICO	UN	R\$ 263,64	9,00	9,00	-	9,00	100,00%	0,00%	R\$ 2.372,76	R\$ 2.372,76	R\$ -	R\$ -	
8			DEMOÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES													
8.1			DEMOÇÃO DE MEO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	R\$ 143,15	9,58	-	9,58	0,00%	100,00%	R\$ 1.355,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.355,55	

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalilson Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Secretaria de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

José Severina da Silva
Tecnólogo em Planejamento e Controle de Custos
Civil-Edificações
Registro: 1811350011

Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Table with columns: ITEM, FONTE, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID., PREÇO UNITÁRIO, PREVISTO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, SALDO, MEDIÇÃO ACUMULADA, FÍSICO, QUANTITATIVO, MEDIDAÇÃO PERÍODO, SALDO, MEDIÇÃO ACUMULADA, FÍSICO, FINANCEIRO, SA DO, PREVISTO, MEDIÇÃO NO PERÍODO, SALDO, MEDIÇÃO ACUMULADA, FÍSICO, % ACUMULADO, % DEST. BM, % AETADO, % SUPRIMIDO, VALOR DO CONTRATO ADITADO, % TOTAL.

Responsável Técnico Pela Fiscalização: Djalson Pereira de Oliveira CRT-PE: 181613657-3

Secretaria de Infraestrutura Tarciso Cruz Muniz

Responsável ou Responsável Técnico Empresa Contratada: José Severino da Silva Técnico em Engenharia Civil - Edificações Registro: 18113502-1



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/LF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATAÇÃO:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:		% ACUMULADO			
TÉRMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: D13/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTÃO/ACAO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 032/2023		VALOR DO CONTRATO ADITIVO:		% TOTAL			
DATA DE EMISSÃO:		12/01/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ENGENHEIRIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE HURIBARA, IFO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:		Nº 025/2023		VALOR DO CONTRATO:		2.213.904,51			
PERÍODO:		27/12/2023		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 2.213.304,51		% ACUMULADO:		21,72%			
SINAPI 09/2023 - NÍVEL DESONERDA SICO: 07/2023 - NÃO DESONERADA, ORÇ 09/2023, COMPSA 05/2023 E COMPOSÇÕES DE CUSTOS				EMPREENDEIMENTO: Construção de Rocalvas e Ferragens (também para Recapeamento, Pavimentação e Preço)		MEDIDA NO PERÍODO:		R\$ 469.515,53		% DESTI BDI:		21,72%			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO			
				UNID.	PREVISTO	MEDIDA ACUMULADA	SAÍDO	MEDIDA NO PERÍODO	MEDIDA ACUMULADA	SAÍDO	MEDIDA NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIDA NO PERÍODO	SAÍDO	MEDIDA ACUMULADA
8.5.1	SINAPI	102569	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZERADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RES NA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. L = 30 CM, APLICAÇÃO MANUA. AF_05/2021	M2	23,89	-	10,20	0,00%	100,00%	R\$	234,67	R\$	234,67	R\$	294,67
8.6	Composições Próprias		DRENAGEM	M	75,68	-	35,37	0,00%	100,00%	R\$	8.373,01	R\$	8.373,01	R\$	8.373,01
8.5.2	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL: DIAM. 101 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	314,28	-	5,00	0,00%	100,00%	R\$	1.571,40	R\$	1.571,40	R\$	1.571,40
8.5.1	SINAPI	99253	CADA ENTERRA DA HIDRALICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INICIAIS: 0,40X0,40X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	263,64	-	3,00	0,00%	100,00%	R\$	790,92	R\$	790,92	R\$	790,92
8.5.4	SINAPI	97955	CADA PARA BOXA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INICIAIS: 0,6X1,2 M. AF_12/2020	UN	1.643,26	-	2,00	0,00%	100,00%	R\$	3.286,52	R\$	3.286,52	R\$	3.286,52
8.7	Composições Próprias		CONTEÇÃO	M3	93,38	-	75,14	0,00%	100,00%	R\$	124.015,07	R\$	124.015,07	R\$	124.015,07
8.7.1	SINAPI	93353	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR (OU IGUAL) A 1,30 M. AF_02/2021	M3	704,45	-	6,52	0,00%	100,00%	R\$	7.467,41	R\$	7.467,41	R\$	7.467,41
8.7.2	SINAPI	96622	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_08/2017	M3	572,24	-	159,96	0,00%	100,00%	R\$	4.593,01	R\$	4.593,01	R\$	4.593,01
8.7.3	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO: AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME (AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	33,52	-	206,00	0,00%	100,00%	R\$	91.535,51	R\$	91.535,51	R\$	91.535,51
8.7.4	SINAPI	102774	DRENO BARBACÃ, DN 100 M/M, COM MATERIAL DRI-MANTE. AF_07/2021	UN	2,96	-	4,166,90	0,00%	100,00%	R\$	7.523,12	R\$	7.523,12	R\$	7.523,12
8.7.5	SINAPI	95875	TRAZPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,96	-	4,166,90	0,00%	100,00%	R\$	12.926,02	R\$	12.926,02	R\$	12.926,02
9	Composições Próprias		TRECHO DA RUA JOÃO BEZERRA DA SILVA												
9.1	Composições Próprias		DEMOLEÇÕES/REMOÇÕES/RECOMPOSIÇÕES												
9.1.1	Composições Próprias	CP-500X21-PMSL V	DENOLUÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	11,15	15,00	15,00	100,00%	0,00%	R\$	1.134,80	R\$	1.134,80	R\$	1.134,80
9.1.2	Composições Próprias	CP-14.00-16-PMSL V	DENOLUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES	M2	3,96	10,00	10,00	100,00%	0,00%	R\$	212,25	R\$	212,25	R\$	212,25
9.1.3	Composições Próprias	CP-19.07580-PMSL V	REBENTAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	115,59	5,00	5,00	100,00%	0,00%	R\$	309,60	R\$	309,60	R\$	309,60
9.2	Composições Próprias		MOVIMENTO DE TERRA												
9.2.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3,22	465,00	465,00	100,00%	0,00%	R\$	4.322,86	R\$	4.322,86	R\$	4.322,86
9.2.2	Composições Próprias	CP-19322-PMSL V	CARÇA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROSCAVADORA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³. MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	5,89	116,25	116,25	100,00%	0,00%	R\$	1.497,30	R\$	1.497,30	R\$	1.497,30
9.2.3	SINAPI	95875	TRAZPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,96	697,50	697,50	100,00%	0,00%	R\$	800,96	R\$	800,96	R\$	800,96
9.3	Composições Próprias		PAVIMENTAÇÃO												
9.3.1	SINAPI	96395	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSFERÊNCIA. AF_11/2019	M3	202,22	49,10	49,10	100,00%	0,00%	R\$	81.277,74	R\$	81.277,74	R\$	81.277,74
9.3.2	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 - CIMENTO E AREIA. AF_05/2020	M2	103,99	409,20	409,20	100,00%	0,00%	R\$	9.929,00	R\$	9.929,00	R\$	9.929,00
9.3.3	SINAPI	94273	ASSINAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO FETO, CONFIGURADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X13X30 CM (COMPLIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PA 3A VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	71,50	186,00	186,00	100,00%	0,00%	R\$	27.588,08	R\$	27.588,08	R\$	27.588,08
9.3.4	Composições Próprias	CP-502X22-PMSL V	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	53,45	26,40	26,40	100,00%	0,00%	R\$	42.532,70	R\$	42.532,70	R\$	42.532,70
9.3.5	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SERVIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE LOCAL EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	51,58	186,00	186,00	100,00%	0,00%	R\$	13.239,00	R\$	13.239,00	R\$	13.239,00
9.3.6	SINAPI	95875	TRAZPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,96	1.473,00	1.473,00	100,00%	0,00%	R\$	4.330,08	R\$	4.330,08	R\$	4.330,08

Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Djailson Pereira de Oliveira
 CRT-PE: 131613657-3

Secretário de Infra-estrutura
 Taísio Cruz Muniz

José Severino
 Responsável ou Responsável Técnico
 Empresa Contratada
 Registro: 1811350241



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		27/12/2023		MUNICÍPIO/UF:		SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		ADITIVO DE VALOR:					
TÉRMINO PREVISTO:		24/07/2024		PROPOSTANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 013/2023		% ACERTADO		0,00%			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		210 DIAS		GESTOR / AÇÃO:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 032/2023		% SUPRIMIDO		0,00%			
DATA DE EMISSÃO:		12/01/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA:		ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DE HURIBARA, DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		PROCESSO:		Nº 025/2023		% TOTAL		0,00%			
PERÍODO:		27/12/2023 a 12/01/2024		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 2.213.304,51		% ACUMULADO		21,2%							
SINAPI 09/2023 - NÃO DESONERADA, ORSE 09/2023 - COM PESA 05/2023 E COMPOSICÕES DE CUSTOS				ENDEREÇO:		SIC LOURENÇO DA MATA-PE		% DEST. BM		21,2%							
EMPREENDIMENTO:		Construção de Rocalvas e Ferragens (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		MEDIDA NO PERÍODO:		R\$ 469.515,53											
				QUANTITATIVO				FÍSICO				MEDIÇÃO N° PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO	
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO N° PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	%
URBANIZAÇÃO																	
9.4	SINAPI	93353	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	R\$ 93,38	8,36	-	-	8,36	0,00%	0,00%	R\$ 29.531,52	R\$ 830,81	R\$ 3.113,64	R\$ 3.113,64	R\$ 26.467,88	0,00%
9.4.1	SINAPI	96623	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF. 08/2017	M3	R\$ 704,45	2,78	-	-	2,78	0,00%	0,00%	R\$ 1.958,37	R\$ 1.958,37	R\$ 1.958,37	R\$ 1.958,37	R\$ 830,81	0,00%
9.4.2	Composições Próprias	CP-0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x14)cm C/ARGAMASSA MITA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	R\$ 143,25	55,80	-	-	55,80	0,00%	0,00%	R\$ 7.993,35	R\$ 7.993,35	R\$ 7.993,35	R\$ 7.993,35	R\$ 1.958,37	0,00%
9.4.3	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	M2	R\$ 8,32	37,20	-	-	37,20	0,00%	0,00%	R\$ 309,50	R\$ 309,50	R\$ 309,50	R\$ 309,50	R\$ 7.993,35	0,00%
9.4.4	SINAPI	87791	EMEÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS), ESPESURA DE 25 MM. AF. 09/2022	M2	R\$ 52,33	37,20	-	-	37,20	0,00%	0,00%	R\$ 1.946,67	R\$ 1.946,67	R\$ 1.946,67	R\$ 1.946,67	R\$ 309,50	0,00%
9.4.5	SINAPI	94313	ATEIRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARINOSO. AF. 08/2023	M3	R\$ 93,00	33,48	33,48	33,48	-	100,00%	100,00%	R\$ 3.113,64	R\$ 3.113,64	R\$ 3.113,64	R\$ 3.113,64	R\$ 1.946,67	0,00%
9.4.6	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMAADO. AF. 08/2022	M3	R\$ 853,64	13,94	-	-	13,94	0,00%	0,00%	R\$ 11.857,92	R\$ 11.857,92	R\$ 11.857,92	R\$ 11.857,92	R\$ 3.113,64	0,00%
9.4.7	SINAPI	104628	PISO FODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ACENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2023	M2	R\$ 163,99	9,76	-	-	9,76	0,00%	0,00%	R\$ 1.571,26	R\$ 1.571,26	R\$ 1.571,26	R\$ 1.571,26	R\$ 11.857,92	0,00%
SINALIZAÇÃO																	
9.5	Composições Próprias	CP-73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	R\$ 111,43	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 222,86	R\$ 222,86	R\$ 222,86	R\$ 222,86	R\$ 1.571,26	0,00%
9.5.1	SINAPI	102458	PINTURA DE VEÍCULO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAÇÃO). AF. 05/2021	M	R\$ 1,92	16,00	-	-	16,00	0,00%	0,00%	R\$ 307,20	R\$ 307,20	R\$ 307,20	R\$ 307,20	R\$ 222,86	0,00%
9.5.2	Composições Próprias	CP-40931	ONICULAÇÃO TRANSVERSAL EM CONCRETO	M2	R\$ 332,72	13,20	-	-	13,20	0,00%	0,00%	R\$ 4.391,90	R\$ 4.391,90	R\$ 4.391,90	R\$ 4.391,90	R\$ 307,20	0,00%
9.5.3	SINAPI	97092	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF. 09/2021	KG	R\$ 15,05	41,04	-	-	41,04	0,00%	0,00%	R\$ 618,69	R\$ 618,69	R\$ 618,69	R\$ 618,69	R\$ 4.391,90	0,00%
9.5.4	SINAPI	102549	PINTURA DE FAIXA DE PÉDRETO OU ZEBRADA TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RES NA ACRÍLICA, COM MICROESFERAS DE VIDRO. E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUA. AF. 05/2021	M2	R\$ 23,89	13,20	-	-	13,20	0,00%	0,00%	R\$ 313,34	R\$ 313,34	R\$ 313,34	R\$ 313,34	R\$ 618,69	0,00%
DRENAGEM																	
9.6	SINAPI	97955	CAIXA PARA BOMBA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,3X2 M. AF. 12/2020	UN	R\$ 1.643,26	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.286,52	R\$ 3.286,52	R\$ 3.286,52	R\$ 3.286,52	R\$ 313,34	0,00%
9.6.1	SINAPI	92211	TUBO DE CONCRETO PARA FEDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 2/2015	M	R\$ 314,28	7,00	-	-	7,00	0,00%	0,00%	R\$ 2.199,96	R\$ 2.199,96	R\$ 2.199,96	R\$ 2.199,96	R\$ 3.286,52	0,00%
9.6.2	SINAPI	2003335	Entrada para saída de água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	R\$ 65,54	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	R\$ 65,54	R\$ 65,54	R\$ 65,54	R\$ 65,54	R\$ 2.199,96	0,00%
9.6.3	SINAPI	2003331	Desida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	R\$ 183,01	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	R\$ 549,03	R\$ 549,03	R\$ 549,03	R\$ 549,03	R\$ 65,54	0,00%
9.6.4	SINAPI	103950	BACALHA DE DRENAGEM, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPa, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATEIAS E FORMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF. 08/2022	M3	R\$ 912,53	0,49	-	-	0,49	0,00%	0,00%	R\$ 447,13	R\$ 447,13	R\$ 447,13	R\$ 447,13	R\$ 549,03	0,00%
9.6.5	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	UN	R\$ 263,64	9,00	-	-	9,00	0,00%	0,00%	R\$ 2.372,76	R\$ 2.372,76	R\$ 2.372,76	R\$ 2.372,76	R\$ 447,13	0,00%
9.6.6	Composições Próprias	COMP-13/14/040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDAVEIS: DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	R\$ 75,68	10,37	-	-	10,37	81,00%	81,00%	R\$ 783,00	R\$ 783,00	R\$ 783,00	R\$ 783,00	R\$ 2.372,76	0,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	
10	SINAPI	90775	ENCARGOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 33,48	355,00	-	-	355,00	21,00%	21,00%	R\$ 11.857,92	R\$ 11.857,92	R\$ 11.857,92	R\$ 11.857,92	R\$ 783,00	0,00%
10.1	SINAPI	90777	ENCARGOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 115,47	576,00	-	-	576,00	21,00%	21,00%	R\$ 122,20	R\$ 122,20	R\$ 122,20	R\$ 122,20	R\$ 11.857,92	0,00%
TOTAL DA MEDIÇÃO																	
										TOTAL-GEFAL		R\$ 2.213.304,51		R\$ 469.585,53		R\$ 1.743.718,98	
										TOTAL-GEFAL		R\$ 2.213.304,51		R\$ 469.585,53		R\$ 1.743.718,98	

quatrocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 131613657-3

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz

Responsável Técnico
Civil-Engenharia
Regist. nº 113.113/2013
José Severino
Tecnologia em Engenharia
Civil-Engenharia