



BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	BARROS CONSTRUÇÕES LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$	146.934,21	% ADITADO	24,12%			
TÉRMINO PREVISTO:		30/08/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$	60.817,17	% SUPRIMIDO	-9,98%			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		540 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 014/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	695.341,98	% TOTAL	14,14%			
DATA DE EMISSÃO:		27/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:	Nº 009/2023		% ACUMULADO			80,60%					
PERÍODO:		08/05/2025	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$		% DESTA BM			9,24%					
		27/06/2025			MEDIO NO PERÍODO:	R\$		56.282,41								
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA																
					BDI			22,35%			QUANTITATIVO			FINANCEIRO		
	ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO		
	1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
	1.1	SINAPI 12/2022	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 131,37	177,60	-	77,20	100,40	0,00%	R\$ 23.331,31	R\$ -	R\$ 10.141,76		
	1.2	SINAPI 12/2022	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 47,37	288,00	-	302,00	-	0,00%	R\$ 13.642,56	R\$ -	R\$ 14.305,74		
	2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES/ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS												
	2.1	COMPOSIÇÃO	003	PLACA DE OBRAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	M2	R\$ 476,11	12,00	-	12,00	-	0,00%	R\$ 5.713,32	R\$ -	R\$ 5.713,32		
	2.2	INSUMO 12/2022	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	R\$ 17,74	40,00	-	40,00	-	0,00%	R\$ 709,60	R\$ -	R\$ 709,60		
	2.3	SINAPI 12/2022	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO BORRER(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF. 11/2017	M	R\$ 26,37	40,00	-	40,00	-	0,00%	R\$ 1.054,80	R\$ -	R\$ 1.054,80		
	3.0			PRAÇA BELA VISTA												
	3.1.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
	3.1.1	COMPOSIÇÃO	001	REMOÇÃO DE TUBO GALVANIZADO, BITOLAS DIVERSAS	M	R\$ 9,23	124,00	-	124,00	-	0,00%	R\$ 1.144,52	R\$ -	R\$ 1.144,52		
	3.1.2	COMPOSIÇÃO	006	REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA	M2	R\$ 4,99	310,00	-	310,00	-	0,00%	R\$ 1.546,90	R\$ -	R\$ 1.546,90		
	3.1.3	COMPOSIÇÃO	008	REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRAO/QUADRA DE ESPORTES	M2	R\$ 1,24	220,00	-	220,00	-	0,00%	R\$ 272,80	R\$ -	R\$ 272,80		
	3.1.4	SINAPI 12/2022	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	R\$ 63,82	3,64	-	3,63	0,01	0,00%	R\$ 232,30	R\$ -	R\$ 231,66		
	3.1.5	ORSE 11/2022	7768	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,00 a 10,00 m) SEM REAPROVEITAMENTO	UN	R\$ 38,16	1,00	-	1,00	-	0,00%	R\$ 38,16	R\$ -	R\$ 38,16		
	3.1.6	ORSE 11/21	7228	REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UN	R\$ 20,32	1,00	-	1,00	-	0,00%	R\$ 20,32	R\$ -	R\$ 20,32		
	3.1.7	COMPOSIÇÃO	007	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - Rev 01	M2	R\$ 36,52	322,17	-	322,17	-	0,00%	R\$ 11.765,64	R\$ -	R\$ 11.765,64		
	3.1.8	COMPOSIÇÃO	013	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	M3	R\$ 112,35	36,00	-	36,00	-	0,00%	R\$ 4.044,60	R\$ -	R\$ 4.044,60		
	3.1.9	SINAPI 12/2022	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	R\$ 10,43	60,50	-	60,50	-	0,00%	R\$ 631,01	R\$ -	R\$ 631,01		
	3.1.10	SINAPI 12/2022	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	R\$ 3,25	387,15	-	387,15	-	0,00%	R\$ 1.258,23	R\$ -	R\$ 1.258,23		
	3.2			PRAÇA/ QUADRA- BELA VISTA												
	3.2.1	SINAPI 12/2022	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	R\$ 96,93	3,33	-	3,33	-	0,00%	R\$ 322,77	R\$ -	R\$ 322,77		
	3.2.2	SINAPI 12/2022	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADRA AF. 05/2018	M2	R\$ 3,70	42,00	-	42,00	-	0,00%	R\$ 155,40	R\$ -	R\$ 155,40		
	3.2.3	SINAPI 12/2022	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COGOAMENTO OU SAPATAS. AF. 08/2017	M3	R\$ 745,22	0,37	-	0,37	-	0,00%	R\$ 275,73	R\$ -	R\$ 275,73		
	3.2.4	COMPOSIÇÃO	014	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2	M3	R\$ 143,77	62,52	-	62,52	-	0,00%	R\$ 8.988,50	R\$ -	R\$ 8.988,50		
	3.2.5	SINAPI 12/2022	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	R\$ 93,78	43,27	-	43,27	-	0,00%	R\$ 4.057,86	R\$ -	R\$ 4.057,86		
	3.2.6	SINAPI 12/2022	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	R\$ 5,04	149,07	-	149,07	-	0,00%	R\$ 751,31	R\$ -	R\$ 751,31		
	3.2.7	SINAPI 12/2022	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	R\$ 47,25	69,60	-	69,60	-	0,00%	R\$ 3.288,60	R\$ -	R\$ 3.288,60		
	3.2.8	SINAPI 12/2022	102363	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BNG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	M2	R\$ 237,82	375,70	-	375,70	-	0,00%	R\$ 89.348,97	R\$ -	R\$ 89.348,97		
	3.2.9	COMPOSIÇÃO	005	TELA EM NYLON PARA PROTEÇÃO, MALHA 100MM - FIO 3036 (QUADRA DE ESPORTES)	M2	R\$ 29,24	325,20	-	325,16	0,03	0,00%	R\$ 9.508,84	R\$ -	R\$ 9.507,67		
	3.2.10	COMPOSIÇÃO	002	REFLETOR LED 200 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 368,56	8,00	-	8,00	-	0,00%	R\$ 2.948,48	R\$ -	R\$ 2.948,48		

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE	CONTRATADA:	BARROS CONSTRUÇÕES LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$	146.934,21	% ADITADO	24,12%		
TÉRMINO PREVISTO:		30/08/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA	MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$	60.817,17	% SUPRIMIDO	-9,98%		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		540 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	CONTRATO:	Nº 014/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	695.341,98	% TOTAL	14,14%		
DATA DE EMISSÃO:		27/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	PROCESSO:	Nº 009/2023		% ACUMULADO		80,60%					
PERÍODO:		08/05/2025	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	VALOR DO CONTRATO:	R\$		% DESTA BM		9,24%					
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA			FINANCEIRO											
			QUANTITATIVO					FÍSICO						
			BDI	22,35%										
			EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)											
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	
3.2.11	SINAPI 12/2022	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	R\$ 35,79	52,00	-	52,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.861,08	R\$ -	R\$ 1.861,08	
3.2.12	SINAPI 12/2022	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 739,48	2,60	-	2,60	0,00%	0,00%	R\$ 1.922,64	R\$ -	R\$ 1.922,64	
3.2.13	COMPESA 07/2022	08.01.06U	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 50 CM X 50 CM, APLICADO SOBRE TERRENO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO MESMO.	M2	R\$ 109,90	322,17	-	322,17	0,00%	0,00%	R\$ 35.406,48	R\$ -	R\$ 35.406,48	
3.2.14	INSUMO 12/2022	366	ÁREA FINA - POSTO LAJADA/FORNECEDOR (RETIRODO NA LAJADA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 159,05	-	-	-			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.2.15	SINAPI 12/2022	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	R\$ 215,92	7,67	-	7,67	0,00%	0,00%	R\$ 1.656,10	R\$ -	R\$ 1.656,10	
3.2.16	COMPOSIÇÃO	012	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	R\$ 826,62	61,82	-	61,82	0,00%	0,00%	R\$ 51.101,64	R\$ -	R\$ 51.101,64	
3.2.17	ORSE 11/2022	505103	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	R\$ 5,39	325,20	-	325,20	0,00%	0,00%	R\$ 1.752,82	R\$ -	R\$ 1.752,82	
3.2.18	SINAPI 12/2022	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	R\$ 4,55	325,20	-	325,20	0,00%	0,00%	R\$ 1.479,66	R\$ -	R\$ 1.479,66	
3.2.19	ORSE 11/2022	511482	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M3	R\$ 579,58	32,52	-	32,52	0,00%	0,00%	R\$ 18.847,94	R\$ -	R\$ 18.847,94	
3.2.20	SINAPI 12/2022	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	R\$ 23,18	481,30	-	481,29	0,00%	0,00%	R\$ 11.156,33	R\$ -	R\$ 11.156,30	
3.2.21	SINAPI 12/2022	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	R\$ 0,42	139,75	-	139,75	0,00%	0,00%	R\$ 58,69	R\$ -	R\$ 58,69	
3.2.22	ORSE 11/2022	507342	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	M2	R\$ 23,73	325,20	-	325,20	0,00%	0,00%	R\$ 7.716,99	R\$ -	R\$ 7.716,99	
3.2.23	INSUMO 12/2022	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	R\$ 5.636,02	1,00	-	1,00	0,00%	0,00%	R\$ 5.636,02	R\$ -	R\$ 5.636,02	
3.2.24	SINAPI 12/2022	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	R\$ 11,83	204,40	-	204,40	0,00%	0,00%	R\$ 2.418,05	R\$ -	R\$ 2.418,05	
3.2.25	SINAPI 12/2022	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	R\$ 70,93	325,20	-	325,20	0,00%	0,00%	R\$ 23.066,43	R\$ -	R\$ 23.066,43	
3.2.26	ORSE 11/2022	512945	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3"	M	R\$ 164,23	55,50	-	55,50	0,00%	0,00%	R\$ 9.114,76	R\$ -	R\$ 9.114,76	
3.2.27	SINAPI 12/2022	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO [0,40 X 0,40 M]), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	R\$ 84,67	32,00	-	32,00	0,00%	0,00%	R\$ 2.709,44	R\$ -	R\$ 2.709,44	
3.3.0			PINTURA								R\$ 9.534,89	R\$ -	R\$ 9.534,35	
3.3.1	SINAPI 12/2022	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 26,92	51,00	-	51,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.372,92	R\$ -	R\$ 1.372,92	
3.3.2	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 30,40	102,00	-	102,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.100,80	R\$ -	R\$ 3.100,80	
3.3.3	SINAPI 12/2022	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	R\$ 22,63	20,00	-	20,00	0,00%	0,00%	R\$ 452,60	R\$ -	R\$ 452,60	
3.3.4	SINAPI 12/2022	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R\$ 18,16	227,60	-	227,57	0,00%	0,00%	R\$ 4.133,21	R\$ -	R\$ 4.132,67	
3.3.5	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 30,40	3,20	-	3,20	0,00%	0,00%	R\$ 97,28	R\$ -	R\$ 97,28	
3.3.6	SINAPI 12/2022	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,84	132,00	-	132,00	0,00%	0,00%	R\$ 242,88	R\$ -	R\$ 242,88	
3.3.7	SINAPI 12/2022	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 3,38	40,00	-	40,00	0,00%	0,00%	R\$ 135,20	R\$ -	R\$ 135,20	

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	BARROS CONSTRUÇÕES LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$	146.934,21	% ADITADO	24,12%		
TÉRMINO PREVISTO:		30/08/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$	60.817,17	% SUPRIMIDO	-9,98%		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		540 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 014/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	695.341,98	% TOTAL	14,14%		
DATA DE EMISSÃO:		27/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:	Nº 009/2023									
PERÍODO:	08/05/2025	27/06/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$	605.224,94									
			MEDIDO NO PERÍODO:		R\$	56.282,41									
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA					QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO						
			BDI	22,35%											
			UNID.	PREÇO UNITÁRIO											
3.4.0			CORETO												
3.4.1	SINAPI 12/2022	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	R\$ 3,70	-	-	-				R\$	-	R\$	
3.4.2	SINAPI 12/2022	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 96,93	-	-	-				R\$	-	R\$	
3.4.3	SINAPI 12/2022	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	R\$ 745,22	-	-	-				R\$	-	R\$	
3.4.4	SINAPI 12/2022	104485	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_11/2022	M3	R\$ 3.625,12	-	-	-				R\$	-	R\$	
3.4.5	SINAPI 12/2022	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	R\$ 58,77	-	-	-				R\$	-	R\$	
3.4.6	SINAPI 12/2022	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 99,78	-	-	-				R\$	-	R\$	
3.4.7	COMPOSIÇÃO	014	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2	M3	R\$ 143,77	-	-	-				R\$	-	R\$	
3.4.8	SINAPI 12/2022	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	R\$ 215,92	-	-	-				R\$	-	R\$	
3.4.9	SINAPI 12/2022	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_08/2017	M3	R\$ 716,37	-	-	-				R\$	-	R\$	
3.4.10	SINAPI 12/2022	94779	((COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	R\$ 49,39	-	-	-				R\$	-	R\$	
3.4.11	SINAPI 12/2022	89171	((COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	R\$ 62,45	-	-	-				R\$	-	R\$	
3.4.12	SINAPI 12/2022	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$ 5,04	-	-	-				R\$	-	R\$	
3.4.13	SINAPI 12/2022	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 47,25	-	-	-				R\$	-	R\$	
3.4.14	SINAPI 12/2022	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 68,56	-	-	-				R\$	-	R\$	
3.4.15	SINAPI 12/2022	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 89,00	-	-	-				R\$	-	R\$	
3.4.16	SINAPI 12/2022	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	R\$ 30,40	-	-	-				R\$	-	R\$	
3.4.17	SINAPI 12/2022	89489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R\$ 18,16	-	-	-				R\$	-	R\$	
3.5.0			URBANIZAÇÃO E PISAGISMO									R\$	84.072,76	R\$ 32.277,66	
3.5.1	SINAPI 12/2022	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	R\$ 132,07	20,00	-	-	20,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	2.641,40	R\$ 28.431,36
3.5.2	COTAÇÃO	001	PLAY GROUND INFANTIL DE MADEIRA "Casa do Tarzan Simples"	UND	R\$ 9.176,25	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	9.176,25	R\$ 9.176,25
3.5.3	SINAPI 12/2022	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	R\$ 1.515,74	8,00	-	-	8,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	12.125,92	R\$ 12.125,92
3.5.4	SINAPI 12/2022	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	R\$ 4.487,79	1,00	-	-	1,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$	4.487,79	R\$ 4.487,79
3.5.5	SINAPI 12/2022	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019. PS	M	R\$ 586,76	55,01	55,01	55,01	-	100,00%	100,00%	0,00%	R\$	32.277,66	R\$ 32.277,66

Responsável Técnico pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE 187250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	BARROS CONSTRUÇÕES LTDA		ADITIVO DE VALOR:	R\$	146.934,21	% ADITADO	24,12%
TÉRMINO PREVISTO:		30/08/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:	-R\$	60.817,17	% SUPRIMIDO	-9,98%
PRAZO DE EXECUÇÃO:		540 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 014/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO	R\$	695.341,98	% TOTAL	14,14%
DATA DE EMISSÃO:		27/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:	Nº 009/2023						
PERÍODO:	08/05/2025	27/06/2025	VALOR DO CONTRATO:		R\$	609.224,94		% ACUMULADO	80,60%			
			MEDIDO NO PERÍODO:		R\$	56.282,41		% DESTES BM	9,24%			
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA			BDI			22,35%			FINANCEIRO			
EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)			QUANTITATIVO			FÍSICO						

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE 182250063-0


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 08

INÍCIO DA OBRA:		07/03/2024	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:	BARROS CONSTRUÇÕES LTDA		ADITIVO DE VALOR:		R\$	146.934,21	% ADITADO	24,12%
TÉRMINO PREVISTO:		30/08/2025	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		-R\$	60.817,17	% SUPRIMIDO	-9,98%
PRAZO DE EXECUÇÃO:		540 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 014/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	695.341,98	% TOTAL	14,14%
DATA DE EMISSÃO:		27/06/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS PRAÇAS DA BELA VISTA E FRANCISCA DE PAULA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		PROCESSO:	Nº 009/2023		% ACUMULADO			80,60%		
PERÍODO:		08/05/2025	ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:	R\$		% DESTA BDI			9,24%		
		27/06/2025			MEDIDO NO PERÍODO:	R\$				56.282,41			
SINAPI 12/2022 - NÃO DESONERADA													


Responsável Técnico Pela Fiscalização
Dialson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE 182250063-0


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163