



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 - LOTE 01

INÍCIO DA OBRA:		09/04/2025		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		ADITIVO DE VALOR:				% ADITADO		0,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2028		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024		ADITIVO DE SUPRESSÃO:				% SUPRIMIDO		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 002/2025 - SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		1.389.500,00		% TOTAL	
DATA DE EMISSÃO:		04/06/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-01)		PROCESSO:		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024									
PERÍODO:		15/05/2025		04/06/2025		VALOR DO CONTRATO:		R\$		1.389.500,00		19,83%					
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI - 07/2024		SICNO - 04/2024 / ORE - 06/2024 / COMPESA		ENDERECO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		162.781,74		11,72%					
2023,2				EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI		28,27%		QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDICÃO NO PERÍODO	MEDICÃO ACUMULADA	SALDO	
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA										R\$ 3.725,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.725,40	
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	R\$ 310,45	12,00	-	-	12,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.725,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.725,40	
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										R\$ 42.611,75	R\$ 5.306,77	R\$ 9.954,69	R\$ 32.657,04	
2.1	SINAPI	93665	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	R\$ 11.462,35	2,00	0,25	0,47	1,53	12,00%	23,00%	76,00%	R\$ 22.924,70	R\$ 2.865,58	R\$ 5.387,30	R\$ 17.537,39	
2.2	SINAPI	93572	ENCARGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	R\$ 3.937,41	5,00	0,62	1,16	3,84	12,00%	23,00%	76,00%	R\$ 19.687,05	R\$ 2.441,19	R\$ 4.567,39	R\$ 15.119,65	
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 30.503,00	R\$ -	R\$ 4.802,45	R\$ 25.690,55	
3.1	Composições SLM	170153/6PM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	R\$ 97,61	188,00	-	39,00	149,00	0,00%	20,00%	79,00%	R\$ 18.350,68	R\$ -	R\$ 3.806,79	R\$ 14.543,89	
3.2	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	R\$ 117,94	54,38	-	9,29	45,09	0,00%	17,00%	82,00%	R\$ 6.413,57	R\$ -	R\$ 1.095,66	R\$ 5.317,91	
3.3	SINAPI	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	R\$ 166,97	34,37	-	-	34,37	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 5.738,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.738,75	
4.0			MOVIMENTO DE TERRA										R\$ 148.873,40	R\$ 11.080,71	R\$ 58.973,34	R\$ 89.900,05	
4.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLETO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	R\$ 1,74	3.358,58	-	1.519,87	1.838,71	0,00%	45,00%	54,00%	R\$ 5.843,92	R\$ -	R\$ 2.644,57	R\$ 3.199,35	
4.2	Composições PMSLM	CP-S05103-	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	M2	R\$ 6,45	1.888,15	-	-	1.888,15	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 12.178,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.178,56	
4.3	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 166,68	406,72	-	182,38	224,34	0,00%	44,00%	55,00%	R\$ 67.792,08	R\$ -	R\$ 30.399,09	R\$ 37.392,99	
4.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,02	31.217,25	5.485,50	12.836,48	18.380,77	17,00%	41,00%	58,00%	R\$ 63.058,84	R\$ 11.080,71	R\$ 25.929,68	R\$ 37.129,15	
5.0			PAVIMENTAÇÃO										R\$ 708.213,97	R\$ 12.885,46	R\$ 68.164,04	R\$ 640.049,93	
5.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	R\$ 48,84	3.533,26	-	868,00	2.665,26	0,00%	24,00%	75,00%	R\$ 172.564,41	R\$ -	R\$ 42.393,12	R\$ 130.171,29	
5.2	COMPESA	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	R\$ 47,46	90,09	-	-	90,09	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.275,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.275,67	
5.3	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	R\$ 29,69	1.692,25	434,00	868,00	824,25	25,00%	51,00%	48,00%	R\$ 50.242,90	R\$ 12.885,46	R\$ 25.770,92	R\$ 24.471,98	
5.4	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	R\$ 95,38	2.427,30	-	-	2.427,30	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 231.515,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 231.515,87	
5.5	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M2	R\$ 72,65	1.387,33	-	-	1.387,33	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 100.789,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.789,52	
5.6	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, MÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$ 760,44	112,60	-	-	112,60	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 85.625,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.625,54	

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Maria Jádson de Silva Melo
Engenheira Civil
CREA: Nº 18.800.0375 PE

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 - LOTE 01

INÍCIO DA OBRA:			09/04/2025			MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA			CONTRATADA:			MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			ATIVO DE VALOR:																																
TÉRMINO PREVISTO:			09/04/2026			PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA			MODALIDADE:			CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024			ATIVO DE SUPRESSÃO:																																
PRAZO DE EXECUÇÃO:			365 DIAS			GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			CONTRATO:			Nº 002/2025 - SM/SLM			VALOR DO CONTRATO ADITADO			R\$			1.389.500,00																										
DATA DE EMISSÃO:			04/06/2025			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE			PROCESSO:			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024																																			
PERÍODO:			15/05/2025			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIEIRAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO:			VALOR DO CONTRATO:			R\$			1.389.500,00																																
			04/06/2025			PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-01)			MEDIDA NO PERÍODO:			R\$			162.761,74																																
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024						ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA, PE																																									
SICHO - 04/2024 / ONSI - 08/2024 / COMPESA						EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO																																									
2023.2																																															
ITEM			FONTE			CÓDIGO			DESCRIÇÃO			UNID.			PREÇO UNITÁRIO			PREVISTO			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO											
5.7			SINAPI			103925			ESCALA HIDRAULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DOD 02, 04 E DAD 02). EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPa, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF 08/2022			M3			R\$ 1.641,56			38,50			-			-			38,50			0,00%			0,00%			100,00%			R\$ 63.200,06			R\$					
6.0									CONTENÇÕES																																						
6.1			SINAPI			93398			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021			M3			R\$ 85,27			203,81			73,60			73,60			130,21			36,00%			36,00%			63,00%			R\$ 17.378,87			R\$ 6.275,87			R\$ 11.103,00		
6.2			COMPESA			02.05.01U			REATERRO APLIADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.			M3			R\$ 51,70			74,10			-			-			74,10			0,00%			0,00%			100,00%			R\$ 3.830,97			R\$					
6.3			SINAPI			100982			CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME AF 08/2022			M3			R\$ 7,82			179,31			-			-			179,31			0,00%			0,00%			100,00%			R\$ 1.402,20			R\$					
6.4			SINAPI			103800			DESCARGA LINEAR (LARGURA 1,30 M, AF 07/2020)			M3			R\$ 511,25			373,51			182,85			182,85			190,66			48,00%			51,00%			190.956,98			R\$ 93.482,06			R\$ 93.482,06					
6.5			SINAPI			91081			EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE.			M2			R\$ 293,00			263,70			-			-			263,70			0,00%			0,00%			100,00%			R\$ 77.264,10			R\$					
6.6			SINAPI			102724			DRENO BARBACÔ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE AF 07/2021			UN			R\$ 27,62			211,00			40,00			40,00			171,00			18,00%			81,00%			5.827,82			R\$ 1.104,80			R\$ 1.104,80					
6.7			Composições			CP-65000.188 PMSLM			TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTANCIA ENTRE 30 E 60 M			M3			R\$ 64,67			412,36			255,99			255,99			156,37			62,00%			82,00%			37,00%			R\$ 28.667,32			R\$ 16.554,87			R\$ 16.554,87		
7.0									DRENAGEM																																						
7.1			SINAPI			97901			CAIXA ENTERADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO AF 12/2020			UN			R\$ 281,00			121,00			20,00			20,00			101,00			16,00%			16,00%			83,00%			R\$ 34.001,00			R\$ 5.620,00			R\$ 5.620,00		
7.2			Composições			C.P.- 19.04.040-PMSLM			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDAVEIS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.			M			R\$ 43,63			1.133,65			240,00			240,00			893,65			21,00%			21,00%			78,00%			R\$ 49.461,14			R\$ 10.471,20			R\$ 10.471,20		
7.3			SINAPI			97951			CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF 12/2020			UN			R\$ 2.754,59			4,00			-			-			4,00			0,00%			0,00%			100,00%			R\$ 11.018,36			R\$					
7.4			Composições			CP-103926-PMSLM			ESCALA HIDRAULICA, LARGURA DE 1 A 1,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO FEITO IN LOCO FCK = 15 MPa, LANÇADO MANUALMENTE, SEM ARMAÇÃO, COM MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF 08/2022			M3			R\$ 1.300,17			0,74			-			-			0,74			0,00%			0,00%			100,00%			R\$ 962,12			R\$					
7.5			SINAPI			95568			TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 03/2024			M			R\$ 80,66			28,00			-			-			28,00			0,00%			0,00%			100,00%			R\$ 2.258,48			R\$					
7.6			SINAPI			COMP- 92031346			CAVALETA NAS DIMENSÕES INTERNAS (0,40 X 0,40) M, SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES ESP = 0,10m, PAREDES EM ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS (14CM), REVESTIDA INTERNAMENTE COM CHAPISCO E MASSA ÚNICA COM CAPIAÇO, INCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORNO DO MATERIAL EXCEDENTE.			M			R\$ 219,95			66,70			-			-			66,70			0,00%			0,00%			100,00%			R\$ 14.670,66			R\$					
7.7			Composições			CP-95956-PMSLM			(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIRA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa AF 01/2017			M3			R\$ 1.829,91			8,47			-			-			8,47			0,00%			0,00%			100,00%			R\$ 15.499,33			R\$					

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarciso Cruz Muniz
Matrícula: 478163


Maria Janyne da Silva Mele
Engenheira Civil
CREA 18186000375 PE

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 - LOTE 01

INÍCIO DA OBRA:		09/04/2025		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA		MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		ATIVO DE VALOR:						
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2026		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024		ATIVO DE SUPRESSÃO:						
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 002/2025 - SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 1.389.500,00		% ADITADO		
DATA DE EMISSÃO:		04/06/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-01)		PROCESSO		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024				% SUPRIMIDO		0,00%		
PERÍODO:		15/05/2025		VALOR DO CONTRATO:		R\$		1.389.500,00		% ACUMULADO		19,83%		% TOTAL		
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2023		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		162.781,74		% DESTRE BM		11,72%				
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2		EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI		28,27%		QUANTITATIVO		FÍSICO		FINANCEIRO				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
7.8	SINAPI	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0º, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UND	R\$ 1.055,89	2,00	-	-	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.111,78	R\$ -	-	R\$ 2.111,78
8.0			DIVERSOS													
1.1	Composições	CP-S02355-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	R\$ 94,25	24,00	-	-	24,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.262,00	R\$ -	-	R\$ 2.262,00
TOTAL DA MEDIÇÃO			TOTAL GERAL													
cento e sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos			R\$ 1.389.500,00 R\$ 162.781,74 R\$ 276.503,32 R\$ 1.113.996,67													


Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira da Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Maria Jussara de Silva Melo
Engenheira Civil
CREA 184606000-76-PE

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada