



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 - LOTE 02

INÍCIO DA OBRA:			MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA			CONTRATADA:			MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			ADITIVO DE VALOR:								
TÉRMINO PREVISTO:			09/04/2026			PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA			MODALIDADE:			CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024			ADITIVO DE SUPRESSÃO:					
PRAZO DE EXECUÇÃO:			365 DIAS			GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS			CONTRATO:			Nº 002/2025 - SMI/SLM			VALOR DO CONTRATO ADITADO					
DATA DE EMISSÃO:			04/06/2025			ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIEIAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-02)			PROCESSO:			PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024			R\$ 1.565.000,00					
PERÍODO:			15/05/2025			04/06/2025			VALOR DO CONTRATO:			R\$			1.565.000,00					
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024			SICRO - 04/2024 / ORSE - 08/2024 / COMPESA			ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE			MEDIDO NO PERÍODO:			R\$			98.360,54					
2023,2			EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO			BDI			28,27%			QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO		
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA												R\$ 1.862,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.862,70		
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS			M2	R\$ 310,45	6,00	-	-	6,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.862,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.862,70		
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL												R\$ 61.948,92	R\$ 4.687,26	R\$ 14.914,10	R\$ 47.034,80		
2.1	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	R\$ 11.462,35	3,00	0,22	0,70	2,30	7,00%	23,00%	76,00%	R\$ 34.387,05	R\$ 2.521,71	R\$ 8.023,64	R\$ 26.363,40		
2.2	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	R\$ 3.837,41	7,00	0,55	1,75	5,25	7,00%	24,00%	74,00%	R\$ 27.561,87	R\$ 2.165,57	R\$ 6.890,46	R\$ 20.671,40		
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES												R\$ 31.209,12	R\$ 4.386,65	R\$ 9.948,79	R\$ 21.260,33		
3.1	Composições SLM	COM-17015376PM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REENTERRO.			UND	R\$ 97,61	222,00	32,00	78,00	144,00	14,00%	35,00%	64,00%	R\$ 21.669,42	R\$ 3.123,52	R\$ 7.613,58	R\$ 14.055,84		
3.2	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			M3	R\$ 117,94	56,12	10,71	19,80	35,32	19,00%	35,00%	64,00%	R\$ 6.500,85	R\$ 1.263,13	R\$ 2.335,21	R\$ 4.165,64		
3.3	SINAPI	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021			M3	R\$ 166,97	18,20	-	-	18,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 3.038,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.038,85		
4.0			MOVIMENTO DE TERRA												R\$ 130.605,23	R\$ 27.622,43	R\$ 57.610,20	R\$ 72.995,01		
4.1	SINAPI	100578	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019			M2	R\$ 1,74	2.074,69	-	1.122,60	952,09	0,00%	54,00%	45,00%	R\$ 3.609,96	R\$ -	R\$ 1.953,32	R\$ 1.656,63		
4.2	Composições PMSLM	CP-S05103-PMSLM	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.			M2	R\$ 6,45	1.994,11	885,50	924,09	1.070,02	44,00%	46,00%	53,00%	R\$ 12.862,00	R\$ 5.711,47	R\$ 5.960,38	R\$ 6.901,62		
4.3	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			M3	R\$ 166,68	294,31	85,95	220,66	73,65	29,00%	74,00%	25,00%	R\$ 49.055,59	R\$ 14.326,14	R\$ 36.779,60	R\$ 12.275,98		
4.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			M3XKM	R\$ 2,02	32.167,17	3.705,36	6.345,00	25.822,17	11,00%	19,00%	80,00%	R\$ 64.977,68	R\$ 7.484,82	R\$ 12.816,90	R\$ 52.160,78		
5.0			PAVIMENTAÇÃO												R\$ 674.519,90	R\$ 43.417,38	R\$ 193.046,80	R\$ 481.471,06		
5.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024			M	R\$ 48,84	2.677,88	-	519,80	2.158,08	0,00%	19,00%	80,00%	R\$ 130.787,65	R\$ -	R\$ 25.387,03	R\$ 105.400,62		
5.2	COMPESA	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.			M	R\$ 47,46	176,20	-	-	176,20	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 8.362,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.362,45		
5.3	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024			M	R\$ 29,69	1.031,70	-	474,40	557,30	0,00%	45,00%	54,00%	R\$ 30.631,17	R\$ -	R\$ 14.084,93	R\$ 16.546,23		
5.4	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020			M2	R\$ 95,38	1.922,62	-	905,68	1.016,94	0,00%	47,00%	52,00%	R\$ 183.379,49	R\$ -	R\$ 86.383,75	R\$ 96.996,73		
5.5	SINAPI	92387	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022			M2	R\$ 72,65	1.263,58	320,00	347,24	916,34	25,00%	27,00%	72,00%	R\$ 91.799,08	R\$ 23.248,00	R\$ 25.226,98	R\$ 66.572,10		
5.6	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022			M3	R\$ 760,44	92,29	14,78	31,70	60,59	16,00%	34,00%	65,00%	R\$ 70.181,00	R\$ 11.239,30	R\$ 24.105,94	R\$ 46.075,05		

Responsável Técnico pela Fiscalização
Djalison Pereira da Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Maria Carolina da Silva Melo
Engenheira Civil
CREA: 1818666375 PE

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 - LOTE 02

INÍCIO DA OBRA:		09/04/2025		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		ADITIVO DE VALOR:				% ADITADO		0,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2026		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024		ADITIVO DE SUPRESSÃO:				% SUPRIMIDO		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 002/2025 - SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		1.565.000,00		% TOTAL	
DATA DE EMISSÃO:		04/06/2025		ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE		PROCESSO:		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024								0,00%	
PERÍODO:		15/05/2025		PAGAMENTO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO:		VALOR DO CONTRATO:		R\$									
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024		04/06/2025		PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-02)		MEDIDO NO PERÍODO:		1.565.000,00									
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA				ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		R\$		% ACUMULADO		20,03%							
2023.2				EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		MEDIDO NO PERÍODO:		98.380,54		% DESTA BM		6,29%					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
5.7	SINAPI	103925	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRAUS (DCD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPa, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZAÇÕES), AF 08/2022	M3	R\$ 1.641,56	97,09	5,44	10,88	86,21	5,00%	11,00%	88,00%	R\$ 159.379,06	R\$ 8.930,08	R\$ 17.860,17	R\$ 141.518,88	
6.0			CONTENÇÕES														
6.1	SINAPI	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M3	R\$ 85,27	219,93	-	-	219,93	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 18.753,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.753,43	
6.2	COMPESA	02.05.01U	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	R\$ 51,70	78,16	-	-	78,16	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.040,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.040,87	
6.3	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIGEIRAMENTE, AF 07/2020	M3	R\$ 7,82	187,68	-	-	187,68	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.467,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.467,65	
6.4	SINAPI	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 08/2022	M3	R\$ 511,25	473,20	-	8,75	464,45	0,00%	1,00%	98,00%	R\$ 241.923,50	R\$ -	R\$ 4.473,43	R\$ 237.450,06	
6.5	Composições	CP-C0074-PMSLM	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	R\$ 147,23	113,55	-	18,16	95,39	0,00%	15,00%	84,00%	R\$ 16.717,96	R\$ -	R\$ 2.673,69	R\$ 14.044,26	
6.6	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 10/2022	M2	R\$ 5,60	82,98	-	18,16	64,82	0,00%	21,00%	78,00%	R\$ 464,68	R\$ -	R\$ 101,69	R\$ 362,99	
6.7	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESURA DE 25 MM, AF 09/2022	M2	R\$ 53,81	12,58	-	27,24	14,66	0,00%	216,00%	-116,00%	R\$ 676,92	R\$ -	R\$ 1.465,78	R\$ 788,85	
6.8	SINAPI	91081	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, COM 3 M³/H DE CAPACIDADE	M2	R\$ 293,00	748,75	-	-	748,75	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 219.383,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 219.383,75	
6.9	SINAPI	102724	DRENO BARBACÔ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE, AF 07/2021	UN	R\$ 27,82	179,00	-	-	179,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.943,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.943,98	
6.10	Composições	CP-65000188-PMSLM	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTÂNCIA ENTRE 30 E 60 M	M3	R\$ 64,67	567,85	-	62,13	505,72	0,00%	10,00%	89,00%	R\$ 36.722,85	R\$ -	R\$ 4.017,94	R\$ 32.704,91	
7.0			DRENAGEM														
7.1	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO, AF 12/2020	UN	R\$ 281,00	148,00	14,00	18,00	130,00	9,00%	12,00%	87,00%	R\$ 41.588,00	R\$ 3.934,00	R\$ 5.058,00	R\$ 36.530,00	
7.2	Composições	C.P.-19.04.040-PMSLM	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDADOS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	R\$ 43,63	1.381,50	330,80	465,80	915,70	23,00%	33,00%	66,00%	R\$ 60.274,84	R\$ 14.432,80	R\$ 20.322,85	R\$ 39.951,99	
7.3	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M, AF 12/2020	UN	R\$ 2.754,59	3,00	-	-	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 8.263,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.263,77	
7.4	Composições	CP-103926-PMSLM	ESCALA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 1,1 M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO FEITO IN LOCO FCK = 15 MPa, LANÇADO MANUALMENTE, SEM ARMAÇÃO, COM MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZAÇÕES), AF 08/2022	M3	R\$ 1.300,17	1,96	-	-	1,96	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.548,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.548,33	
7.5	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 03/2024	M	R\$ 80,66	11,00	-	-	11,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 887,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 887,26	

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 18225063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Maria Janaina da Silva Melo
Engenheira Civil
CREA: 1818066375 PE

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 - LOTE 02

INÍCIO DA OBRA:		09/04/2025		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		ADITIVO DE VALOR:			
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2026		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024		ADITIVO DE SUPRESSÃO:			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 002/2025 - SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 1.565.000,00	
DATA DE EMISSÃO:		04/06/2025		ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE		PROCESSO:		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024		% ADITADO		0,00%	
PERÍODO:		15/05/2025		PAINMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO:		VALOR DO CONTRATO:		R\$		% SUPRIMIDO		0,00%	
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024		04/06/2025		PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-02)		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		% TOTAL		0,00%	
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA		2023,2		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI		QUANTITATIVO		FINANCEIRO	
								28,27%		FÍSICO			
								R\$		6,29%			