



Assinado de forma digital por
JOSE SEVERINO DA
SILVA:02203885475
Dados: 2025.07.03 09:21:35
-03'00'

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - LOTE 02

INÍCIO DA OBRA:		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		ADITIVO DE VALOR:		% ADITADO	
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2026		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		% SUPRIMIDO	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS		CONTRATO:		Nº 002/2025 - SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		% TOTAL	
DATA DE EMISSÃO:		02/07/2025		PROCESSO:		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024		R\$		1.565.000,00	
PERÍODO:	05/06/2025	02/07/2025	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-02)		VALOR DO CONTRATO:	R\$	1.565.000,00	% ACUMULADO	20,81%		
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024		SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2		EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$		20.050,13	

Responsável Técnico para Fiscalização
Djalston Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

JOSE SEVERINO DA
JOSE SEVERINO DA
SILVA-0220388547
5
Assinado de forma digital por
Data: 2025.07.03 09:22:09
-03'00'
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - LOTE 02

INÍCIO DA OBRA:		09/04/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		ADITIVO DE VALOR:				% ADITADO		0,00%	
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2026	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024		ADITIVO DE SUPRESSÃO:				% SUPRIMIDO		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS	GESTOR/AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 002/2025 - SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 1.565.000,00		% TOTAL		0,00%	
DATA DE EMISSÃO:		02/07/2025	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-02)		PROCESSO:	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024									
PERÍODO:		05/06/2025			VALOR DO CONTRATO:	R\$ 1.565.000,00		% ACUMULADO		20,81%					
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024					MEDIDO NO PERÍODO:	R\$ 20.050,13		% DESTA BM		1,28%					
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2					BDI	28,27%									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	PREVISTO	SALDO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO
7.6	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 03/2024 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). ECK=25.MPA.AF 01/2017		M	R\$ 160,03	8,00	-	-	8,00	0,00%	R\$ 1.280,24	100,00%	R\$ -	R\$ 1.280,24
7.7	Composições	CP-95956-PMSLM	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 05/2021		M3	R\$ 1.829,91	1,27	-	-	1,27	0,00%	R\$ 2.323,98	100,00%	R\$ -	R\$ 2.323,98
7.8	SINAPI	94975	DIVERSOS		M3	R\$ 569,26	0,26	-	-	0,26	0,00%	R\$ 148,00	100,00%	R\$ -	R\$ 148,00
8.0												R\$ 2.544,75		R\$ -	R\$ 2.544,75
1.1	Composições	CP-S02555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS		UN	R\$ 94,25	27,00	-	-	27,00	0,00%	R\$ 2.544,75	100,00%	R\$ -	R\$ 2.544,75
TOTAL DA MEDIÇÃO			vinte mil e cinquenta reais e treze centavos									R\$ 1.565.000,00		R\$ 325.608,26	R\$ 1.239.391,73


Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0


Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Assinado de forma digital
por JOSE SEVERINO DA
SILVA:02203885475
Dados: 2025.07.03
09:22:40 -03'00'
JOSE SEVERINO DA
SILVA:02203885475
Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada