



BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 - LOTE 01

INÍCIO DA OBRA:		09/04/2025		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		1º ADITIVO DE VALOR:		R\$		72.618,32		% ADITADO		5,23%			
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2026		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024		1º ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$		-		% SUPRIMIDO		0,00%			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 002/2025 - SMI/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		1.462.118,32		% TOTAL		5,23%			
DATA DE EMISSÃO:		28/07/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIELAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-01)		PROCESSO:		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024													
PERÍODO:	03/07/2025	28/07/2025		VALOR DO CONTRATO:		R\$		1.389.500,00		% ACUMULADO				23,07%							
		TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI - 07/2024		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		R\$		47.322,28		% DESTA EM		3,41%									
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPESA 2023.2				EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		BDI		20,97%		QUANTITATIVO				FÍSICO				FINANCEIRO			
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO						
1.0			INSTALAÇÃO DA OBRA									R\$ 3.725,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.725,40						
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_P8	M2	R\$ 310,45	12,00	-	-	12,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.725,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.725,40						
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$ 42.611,75	R\$ 2.327,45	R\$ 13.327,75	R\$ 29.283,98						
2.1	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	R\$ 11.462,35	2,00	0,10	0,62	1,36	4,00%	30,00%	R\$ 22.924,70	R\$ 1.146,23	R\$ 7.106,65	R\$ 15.818,04						
2.2	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	R\$ 3.937,41	5,00	0,30	1,56	3,42	5,00%	31,00%	R\$ 19.687,05	R\$ 1.181,22	R\$ 6.221,10	R\$ 13.465,94						
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 30.503,00	R\$ -	R\$ 4.902,45	R\$ 25.600,55						
3.1	Composições	17018378PM SLM	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	UND	R\$ 97,61	188,00	-	39,00	149,00	0,00%	20,00%	R\$ 18.350,68	R\$ -	R\$ 3.806,79	R\$ 14.543,89						
3.2	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023	M3	R\$ 117,94	54,36	-	9,29	45,09	0,00%	17,00%	R\$ 6.413,57	R\$ -	R\$ 1.095,66	R\$ 5.317,91						
3.3	SINAPI	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAGOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.AF_03/2021	M3	R\$ 168,97	34,37	-	-	34,37	0,00%	0,00%	R\$ 5.738,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.738,75						
4.0			MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 167.727,14	R\$ 32.043,21	R\$ 87.286,44	R\$ 80.438,89						
4.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.AF_11/2019	M2	R\$ 1,74	3.358,56	-	1.519,87	1.838,71	0,00%	45,00%	R\$ 5.843,92	R\$ -	R\$ 2.844,57	R\$ 3.199,35						
4.2	Composições	CP-S05103-PMSLM	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TERRENO.	M2	R\$ 6,45	1.868,15	-	-	1.868,15	0,00%	0,00%	R\$ 12.178,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.178,56						
4.3	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.AF_11/2019	M3	R\$ 166,68	406,72	-	182,38	224,34	0,00%	44,00%	R\$ 67.792,08	R\$ -	R\$ 30.399,09	R\$ 37.392,99						
4.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:M3XKM).AF_07/2020	M3XKM	R\$ 2,02	31.217,25	5.520,00	16.510,88	14.706,37	17,00%	52,00%	R\$ 63.058,84	R\$ 11.150,40	R\$ 33.351,97	R\$ 29.706,86						
4.5	SINAPI	102303	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021	M3	R\$ 8,49	550,00	184,00	184,00	366,00	33,00%	33,00%	R\$ 4.671,39	R\$ 1.562,79	R\$ 1.562,79	R\$ 3.108,59						
4.6	SINAPI	94339	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAEMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M, COM AREIA PARA ATERRO.AF_08/2023	M3	R\$ 105,05	135,00	184,00	184,00	49,00	136,00%	136,00%	R\$ 14.182,35	R\$ 19.330,02	R\$ 19.330,02	R\$ 5.147,66						
5.0			PAVIMENTAÇÃO									R\$ 708.213,97	R\$ -	R\$ 117.470,96	R\$ 590.743,00						
5.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).AF_01/2024	M	R\$ 48,64	3.533,26	-	888,00	2.645,26	0,00%	24,00%	R\$ 172.564,41	R\$ -	R\$ 42.393,12	R\$ 130.171,29						
5.2	COMPESA	08.01.08U	MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3.	M	R\$ 47,46	90,09	-	-	90,09	0,00%	0,00%	R\$ 4.275,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.275,67						
5.3	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.AF_01/2024	M	R\$ 29,69	1.692,25	-	888,00	824,25	0,00%	51,00%	R\$ 50.242,90	R\$ -	R\$ 25.770,82	R\$ 24.471,98						

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada
Maria Lanyra da Silva Melo
Engenheira Civil
CREA: 1818666375-PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 - LOTE 01

INÍCIO DA OBRA:			09/04/2025		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:		MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		1º ADITIVO DE VALOR:		R\$		72.618,32		% ADITADO		5,23%	
TÉRMINO PREVISTO:			09/04/2028		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024		1º ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$		-		% SUPRIMIDO		0,00%	
PRAZO DE EXECUÇÃO:			365 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 002/2025 - SM/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$		1.462.118,32		% TOTAL		5,23%	
DATA DE EMISSÃO:			28/07/2025		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIÉLAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDÓ, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-01)		PROCESSO:		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024											
PERÍODO:			28/07/2025		VALOR DO CONTRATO:		R\$		1.389.500,00		23,07%									
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI - 07/2024					MEIO DO PERÍODO:		R\$		47.322,28		3,41%									
SICRO - 04/2024 / ORSE - 06/2024 / COMPEA 2023.1 <td colspan="2"></td> <td colspan="2">BDI</td> <td colspan="2">20,97%</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>					BDI		20,97%													
EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>																				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO				
5.4	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M2	R\$ 95,38	2.427,30	-	-	2.427,30	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 231.515,87	-	R\$ -	R\$ 231.515,87				
5.5	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM, AF_10/2022	M2	R\$ 72,65	1.387,33	-	-	1.387,33	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 100.769,52	-	R\$ -	R\$ 100.769,52				
5.6	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	M3	R\$ 760,44	112,60	-	64,84	47,76	0,00%	57,00%	42,00%	R\$ 85.825,54	-	R\$ 49.306,92	R\$ 36.318,61				
5.7	SINAPI	103925	ESCALA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESGIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRÓ EM DEGRAUS (DGD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPa, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FORMAS (3 UTILIZAÇÕES), AF_08/2022	M3	R\$ 1.841,56	38,50	-	-	38,50	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 63.200,06	-	R\$ -	R\$ 63.200,06				
6.0			CONTENEDORES										R\$ 361.854,43	R\$ 3.122,15	R\$ 55.459,96	R\$ 273.174,45				
6.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	R\$ 85,27	203,81	3,36	44,19	159,62	1,00%	21,00%	78,00%	R\$ 17.378,87	R\$ 286,50	R\$ 3.768,08	R\$ 13.810,79				
6.2	COMPEA	02.05.01U	REATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO.	M3	R\$ 51,70	74,10	-	138,86	64,86	0,00%	187,00%	-87,00%	R\$ 3.830,97	-	R\$ 7.184,23	-R\$ 3.353,26				
6.3	SINAPI	100982	CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3), AF_07/2020	M3	R\$ 7,82	179,31	-	-	179,31	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1.402,20	-	R\$ -	R\$ 1.402,20				
6.4	SINAPI	103900	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME, AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_08/2022	M3	R\$ 511,25	373,51	-	121,33	252,18	0,00%	32,00%	67,00%	R\$ 190.956,98	-	R\$ 62.029,96	R\$ 128.927,02				
6.5	SINAPI	91081	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE.	M2	R\$ 293,00	283,70	-	-	283,70	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 77.264,10	-	R\$ -	R\$ 77.264,10				
6.6	SINAPI	102724	DRENO BARBACA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE, AF_07/2021	UN	R\$ 27,62	211,00	-	60,00	151,00	0,00%	28,00%	71,00%	R\$ 5.827,82	-	R\$ 1.657,20	R\$ 4.170,62				
6.7	Composições PMSLM	CP-65000188	TRANSPORTE MANUAL (PEDRA BRITADA, PEDREGULHO) DISTÂNCIA ENTRE 30 E 60 M	M3	R\$ 64,67	412,36	-	169,86	242,50	0,00%	41,00%	58,00%	R\$ 28.687,32	-	R\$ 10.984,84	R\$ 15.682,47				
6.8	Composições	CP-15.01.59	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPa (NBR 6136)	M2	R\$ 186,78	170,00	16,80	16,80	153,20	9,00%	9,00%	90,00%	R\$ 28.694,13	R\$ 2.835,65	R\$ 2.835,65	R\$ 25.858,47				
6.9	Composições	COMP-28778809	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (FONTE: SINIFRA - CE - C0074)	M2	R\$ 118,62	36,00	-	-	35,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.151,66	-	R\$ -	R\$ 4.151,66				
6.10	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	M2	R\$ 6,75	110,00	-	-	110,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 742,33	-	R\$ -	R\$ 742,33				
6.11	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_09/2022	M2	R\$ 42,89	110,00	-	-	110,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 4.718,05	-	R\$ -	R\$ 4.718,05				
7.0			DRENAGEM CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	R\$ 261,00	121,00	-	20,00	101,00	0,00%	18,00%	83,00%	R\$ 34.001,00	-	R\$ 5.620,00	R\$ 28.381,00				
7.1	SINAPI	97901	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDADOS DIAM. 100 MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	R\$ 43,63	1.133,65	-	240,00	893,65	0,00%	21,00%	78,00%	R\$ 49.461,14	-	R\$ 10.471,20	R\$ 38.989,94				
7.2	Composições PMSLM	C.P.-19.04.040-																		

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada
Maria Santana da Silva Mele
Engenheira Civil
CREA: 1818666375 PE



BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 - LOTE 01

INÍCIO DA OBRA:		09/04/2025	MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA		CONTRATADA:	MGM EMPREENDIMENTOS LTDA EPP		1º ADITIVO DE VALOR:		R\$	72.618,32	% ADITADO	5,23%
TÉRMINO PREVISTO:		09/04/2028	PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 004/2024		1º ADITIVO DE SUPRESSÃO:		R\$	-	% SUPRIMIDO	0,00%
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:	Nº 002/2025 - SMI/SLM		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$	1.462.118,32	% TOTAL	5,23%
DATA DE EMISSÃO:		28/07/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS, VIEJAS E MURO DE ARRIMO, NO BAIRRO: PENEDÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE (LOTE-01)		PROCESSO:	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024							
PERÍODO:		03/07/2025	VALOR DO CONTRATO:			R\$		1.389.500,00			23,07%		
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2024			MEDIDA NO PERÍODO:			R\$		47.322,28			3,41%		
SICRO - 04/2024 / OBRAS - 06/2024 / COMPENSA 2023.2			ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		BDI	20,97%							
			EMPREENHIMENTO: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - DESONERADO		FINANCEIRO								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO	
7.3	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF. 12/2020	UN	R\$ 2.754,58	4,00	-	-	4,00	R\$ 11.018,36	-	R\$ 11.018,36	
7.4	Composições	CP-103926-PMSLM	ESCALA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1 A 4,1 M, TIPO DESGIDA D'ÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS (DAD 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18), EM CONCRETO FEITO IN LOCO FOK = 15 MPa, LANÇADO MANUALMENTE, SEM ARMAÇÃO, COM MATERIAIS E FÓRMAS (3 UTILIZAÇÕES).AF. 08/2022	M3	R\$ 1.300,17	0,74	-	-	0,74	R\$ 982,12	-	R\$ 982,12	
7.5	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 03/2024	M	R\$ 80,66	28,00	-	-	28,00	R\$ 2.258,48	-	R\$ 2.258,48	
7.6	SINAPI	COMP-92031346	CANALETAS NAS DIMENSÕES INTERNAS (0,40x0,40)m, SOBRE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES ESP = 0,10m, PAREDES EM ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS (14CM), REVESTIDA INTERAMENTE COM CHAPISCO E MASSA ÚNICA COM CAPIAÇO, INCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO, ESCAVACÃO, REATERRO E BOTA-FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.	M	R\$ 219,95	66,70	-	-	66,70	R\$ 14.670,66	-	R\$ 14.670,66	
7.7	Composições	CP-95958-PMSLM	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENHIMENTOS).ECK = 25 MPa. AF. 01/2017	M3	R\$ 1.829,91	8,47	-	-	8,47	R\$ 15.489,33	-	R\$ 15.489,33	
7.8	SINAPI	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0º, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF. 07/2021	UND	R\$ 1.055,89	2,00	-	-	2,00	R\$ 2.111,76	-	R\$ 2.111,76	
7.9	SINAPI	102703	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF. 07/2021	M	R\$ 144,85	60,00	40,00	40,00	20,00	R\$ 8.891,07	R\$ 5.794,04	R\$ 2.897,02	
7.10	Composições	CP-74216/002-PMSLM	RAMAL PREDIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TUBO PVC DN 150MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVACAO E REATERRO	M	R\$ 105,07	50,00	24,00	24,00	26,00	R\$ 5.253,68	R\$ 2.521,77	R\$ 2.731,91	
7.11	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 03/2024	M	R\$ 378,42	4,00	4,00	4,00	-	R\$ 1.513,66	R\$ 1.513,66	R\$ -	
8.0			DIVERSOS							R\$ 2.282,00	-	R\$ 2.282,00	
1.1	Composições	CP-802555-PMSLM	PLACA 20X45 CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UN	R\$ 94,25	24,00	-	-	24,00	R\$ 2.262,00	-	R\$ 2.262,00	
TOTAL DA MEDIÇÃO			quarenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e oito centavos.				TOTAL GERAL			R\$ 1.462.118,32	R\$ 47.322,28	R\$ 337.370,16	R\$ 1.124.748,16

quarenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos.

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil - CREA nº 182250063-0

Maria Janaína da Silva Melo
Engenheira Civil
CREA: 1878666375 PE

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163