



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO/UF: SÃO LOUREÇO DA MATA / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS	ENDEREÇO: ROSINA LABANCA, SÃO LOURENÇO DA MATA-PE	REVISÃO: 00 DATA: 05/2024
---	---	--	------------------------------

PROponente: PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS PONTO DE APOIO PARA ATENDIMENTO, NO BAIRRO DE ROSINA LABANCA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.	EMPREENDIMENTO: Construção de Edifícios (também para Reformas)
---	---	---

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	PLACA DE OBRA	0,59%	2.710,62	100,00%	2.710,62		-		-		-		-		-		-		-		-		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,34%	10.780,38	100,00%	10.780,38		-		-		-		-		-		-		-		-		
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6,34%	29.251,92	100,00%	29.251,92		-		-		-		-		-		-		-		-		
4.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,87%	27.094,40	10,00%	2.709,44	10,00%	2.709,44	10,00%	2.709,44	10,00%	2.709,44	10,00%	2.709,44	10,00%	2.709,44	10,00%	2.709,44	10,00%	2.709,44	10,00%	2.709,44	10,00%	2.709,44
5.0	CONSTRUÇÃO GARAGEM DA AMBULÂNCIA	2,06%	9.506,60		-	100,00%	9.506,60		-		-		-		-		-		-		-		
6.0	SUPERESTRUTURA	3,21%	14.817,60		-	100,00%	14.817,60		-		-		-		-		-		-		-		
7.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	2,56%	11.818,61		-		-	100,00%	11.818,61		-		-		-		-		-		-		
8.0	REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS	17,17%	79.175,70		-		-	50,00%	39.587,85	50,00%	39.587,85		-		-		-		-		-		
9.0	COBERTURA	3,42%	15.777,72		-		-		-	50,00%	7.888,86	50,00%	7.888,86		-		-		-		-		
10.0	FORROS	0,19%	857,92		-		-		-	100,00%	857,92		-		-		-		-		-		
11.0	ESQUADRIAS	9,04%	41.693,72		-		-		-		-	100,00%	41.693,72		-		-		-		-		
12.0	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,78%	31.272,18		-		-		-		-	100,00%	31.272,18		-		-		-		-		
13.0	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,54%	67.045,06		-		-		-		-	100,00%	67.045,06		-		-		-		-		
14.0	SISTEMAS LÓGICOS E TELECOMUNICAÇÃO	0,75%	3.448,91		-		-		-		-	100,00%	3.448,91		-		-		-		-		
15.0	AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	9,35%	43.111,38		-		-		-		-	100,00%	43.111,38		-		-		-		-		
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1,12%	5.169,75		-		-		-		-		100,00%	5.169,75		-		-		-	-		
17.0	URBANIZAÇÃO	3,21%	14.824,16		-		-		-		-			100,00%	14.824,16		-		-		-		
18.0	PINTURAS E TEXTURAS	10,74%	49.519,28		-		-		-		-								100,00%	49.519,28		-	
19.0	DIVERSOS	0,72%	3.316,49		-		-		-		-										100,00%	3.316,49	
	TOTAL	99,99%	461.192,40	9,86%	45.452,36	5,86%	27.033,64	11,73%	54.115,90	10,88%	50.186,15	11,52%	53.149,94	32,00%	147.586,97	1,71%	7.879,19	3,80%	17.533,60	11,32%	52.228,72	1,31%	6.025,93
	TOTAL ACUMULADO R\$	99,99%	461.192,40	9,86%	45.452,36	15,72%	72.486,00	27,45%	126.601,90	38,33%	176.788,05	49,86%	229.937,99	81,86%	377.525,00	83,57%	385.404,19	87,37%	402.937,79	98,69%	455.166,51	100,00%	461.192,40