



OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.									
CONTRATADA	HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP									
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 1005									
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021									
TABELA DE REFERÊNCIA										
BDI = 27,85%										
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA										

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR									
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%						
BOLETIM DE MEDIÇÃO																												
DADOS CONTRATÁRIOS																												
1.1	COMPOSIÇÃO	001	M2	6,00			6,00	R\$ 277,60	1,0000	R\$ 1.665,60	R\$ 16.188,69	0,00%	0,00%	0,00%	6,00	R\$ 1.665,60	100,00%	6,00	R\$ 1.665,60	100,00%	6,00	R\$ 1.665,60	100,00%					
1.2	COMPOSIÇÃO	002	M2	13,000,00			13,000,00	R\$ 115,37	1,0000	R\$ 1.500,00	R\$ 13.890,61	6,86%	6,86%	6,86%	62,94	R\$ 9.390,27	79,33%	75,94	R\$ 11.390,27	79,33%	75,94	R\$ 11.390,27	79,33%					
1.3	COMPOSIÇÃO	003	M	850,00			850,00	R\$ 4,11	1,0000	R\$ 3.493,50	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	54,70	R\$ 224,81	6,44%	54,70	R\$ 224,81	6,44%	54,70	R\$ 224,81	6,44%	793,50	R\$ 3.268,68	93,56%			
1.4	COMPOSIÇÃO	004	M	850,00			850,00	R\$ 3,33	1,0000	R\$ 2.830,50	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	850,00	R\$ 2.830,50	100,00%			
1.5	COMPOSIÇÃO	005	M3	51,00			51,00	R\$ 317,91	1,0000	R\$ 16.198,11	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,31	R\$ 733,67	4,53%	2,31	R\$ 733,67	4,53%	2,31	R\$ 733,67	4,53%	48,69	R\$ 15.464,43	95,47%			
1.6	COMPOSIÇÃO	006	UND	65,00			65,00	R\$ 82,83	1,0000	R\$ 5.388,15	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	65,00	R\$ 5.388,15	100,00%			
1.7	COMPOSIÇÃO	007	M3	1.015,93			1.015,93	R\$ 25,04	1,0000	R\$ 25.438,88	61,32	6,04%	6,04%	4,32	R\$ 108,17	0,43%	65,64	R\$ 1.643,62	6,48%	65,64	R\$ 1.643,62	6,48%	950,29	R\$ 23.795,26	93,54%			
1.8	SINAPI 07-2021	97914	M3	6.095,58			6.095,58	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 12.800,71	367,82	6,04%	6,04%	25,92	R\$ 54,43	0,43%	393,84	R\$ 827,06	6,48%	25,92	R\$ 54,43	0,43%	5.701,74	R\$ 11.973,65	93,54%			
2.0	MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 231.077,95	R\$ 0,00	0,00%	0,00%												R\$ 231.077,95	100,00%		
2.1	SINAPI 07-2021	93358	M3	260,00			260,00	R\$ 70,80	1,0000	R\$ 18.408,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%													R\$ 18.408,00	100,00%	
2.2	SINAPI 07-2021	102853	M3	682,50			682,50	R\$ 200,05	1,0000	R\$ 136.534,12	R\$ 0,00	0,00%	0,00%														R\$ 136.534,12	100,00%
2.3	SINAPI 07-2021	94319	M3	130,00			130,00	R\$ 42,97	1,0000	R\$ 5.586,10	R\$ 0,00	0,00%	0,00%														R\$ 5.586,10	100,00%
2.4	SINAPI 07-2021	94342	M3	130,00			130,00	R\$ 107,21	1,0000	R\$ 13.937,30	R\$ 0,00	0,00%	0,00%														R\$ 13.937,30	100,00%
2.5	SINAPI 07-2021	100976	M3	1.483,62			1.483,62	R\$ 4,76	1,0000	R\$ 7.062,03	R\$ 0,00	0,00%	0,00%														R\$ 7.062,03	100,00%
2.6	SINAPI 07-2021	97914	M3	23.995,00			23.995,00	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 50.389,50	R\$ 0,00	0,00%	0,00%														R\$ 50.389,50	100,00%
3.0	PREMIAÇÃO									R\$ 162.448,96	R\$ 28.802,45	17,73%	17,73%														R\$ 162.448,96	100,00%
3.1	COMPOSIÇÃO	008	UND	40,00			40,00	R\$ 526,11	1,0000	R\$ 21.044,40	R\$ 0,00	0,00%	0,00%														R\$ 21.044,40	100,00%
3.2	COMPOSIÇÃO	009	M	1.000,00			1.000,00	R\$ 38,70	1,0000	R\$ 38.700,00	R\$ 928,80	2,40%	2,40%	24,00	R\$ 928,80	2,40%	46,00	R\$ 1.780,20	4,60%	46,00	R\$ 1.780,20	4,60%	954,00	R\$ 36.919,80	95,40%			
3.3	COMPOSIÇÃO	010	H	500,00			500,00	R\$ 68,71	1,0000	R\$ 34.355,00	R\$ 3.710,34	10,80%	10,80%	54,00	R\$ 3.710,34	10,80%	69,00	R\$ 4.740,99	13,80%	69,00	R\$ 4.740,99	13,80%	431,00	R\$ 29.614,01	86,20%			
3.4	COMPOSIÇÃO	013	M3	21,56			21,56	R\$ 2.379,45	1,0000	R\$ 51.300,94	10,16	47,10%	47,10%	10,16	R\$ 24.163,31	47,10%	11,61	R\$ 27.613,51	53,85%	11,61	R\$ 27.613,51	53,85%	9,96	R\$ 23.867,42	46,17%			
3.5	SINAPI 07-2021	95567	M	60,00			60,00	R\$ 73,84	1,0000	R\$ 4.430,40	R\$ 0,00	0,00%	0,00%														R\$ 4.430,40	100,00%
3.6	SINAPI 07-2021	95571	M	40,00			40,00	R\$ 101,50	1,0000	R\$ 4.060,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%														R\$ 4.060,00	100,00%
3.7	SINAPI 07-2021	92120	M	24,00			24,00	R\$ 120,23	1,0000	R\$ 2.885,52	R\$ 0,00	0,00%	0,00%														R\$ 2.885,52	100,00%
3.8	COMPOSIÇÃO	015	M	30,00			30,00	R\$ 134,19	1,0000	R\$ 4.025,70	R\$ 0,00	0,00%	0,00%														R\$ 4.025,70	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
Francisco Henrique C. L. da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA - PE. N.º 38.306

HPS - Construtora Eireli  
Sandro Hermenegildo do Silva  
Sócio Administrador  
CPF 881.070.544-20

Miguel Furtado da S. Neto  
Bog. Civil - CREA 3622 D/PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
Tarcisio Cruz Muniz  
Secretario Municipal de Infraestrutura



**SÃO LOURENÇO DA MATA**  
 PE  
 MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.			
CONTRATADA	HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP			
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº PPO05			
MODALIDADE	TOMADA DE PREÇO Nº 001.12/2021			
TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA		
BDI = 27,85%				

ÍTEM	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
3.9	93212	M	14,00			14,00	R\$ 210,50	1,0000	R\$ 2.947,00	R\$ 0,00	0,00%							14,00	R\$ 2.947,00	100,00%
4.0									R\$ 227.995,46	R\$ 5.481,30	2,42%								R\$ 233.476,76	100,00%
4.1	89977	M2	280,00			280,00	R\$ 130,47	1,0000	R\$ 36.531,60	R\$ 0,00	0,00%	12,23	R\$ 1.595,64	4,37%	12,23	R\$ 1.595,64	4,37%	267,77	R\$ 34.935,95	95,63%
4.2	87879	M2	280,00			280,00	R\$ 3,40	1,0000	R\$ 952,00	R\$ 0,00	0,00%	12,23	R\$ 41,58	4,37%	12,23	R\$ 41,58	4,37%	267,77	R\$ 910,41	95,63%
4.3	94980	M3	96,00			96,00	R\$ 999,05	1,0000	R\$ 95.908,80	R\$ 5.481,30	5,72%	2,57	R\$ 1.589,55	1,64%	11,72	R\$ 7.020,86	7,31%	84,28	R\$ 50.487,93	87,79%
4.4	014	M3	60,00			60,00	R\$ 549,35	1,0000	R\$ 32.961,00	R\$ 0,00	0,00%							60,00	R\$ 32.961,00	100,00%
5.1	011	M	850,00			850,00	R\$ 50,28	1,0000	R\$ 42.736,00	R\$ 2.999,70	7,02%	76,70	R\$ 3.856,47	9,02%	136,36	R\$ 6.856,18	16,04%	713,64	R\$ 35.881,81	85,96%
5.2	101819	M2	13,000,00			13,000,00	R\$ 51,77	1,0000	R\$ 673.010,00	R\$ 45.245,42	6,72%	47,84	R\$ 2.476,67	0,37%	821,81	R\$ 47.722,10	7,09%	12.078,19	R\$ 625.287,89	92,51%
5.3	101169	M2	2,600,00			2,600,00	R\$ 58,38	1,0000	R\$ 151.788,00	R\$ 0,00	0,00%							2,600,00	R\$ 151.788,00	100,00%
5.4	012	M	850,00			850,00	R\$ 17,19	1,0000	R\$ 14.611,50	R\$ 5.712,38	39,10%	54,70	R\$ 940,20	6,44%	387,02	R\$ 6.652,87	45,93%	462,98	R\$ 7.958,62	54,47%
<b>TOTAL</b>									<b>R\$ 1.079.638,16</b>										<b>R\$ 1.330.396,82</b>	

Representante: Responsável da Empresa  
 Nome: Sandro Hermenegildo da Silva  
 CPF: 881.070.544-20

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço  
 Nome: Francisco Henrique Conrad Inacio da Silva  
 CREA: FE38306

Secretário de Infraestrutura  
 Tarcísio Cruz Muniz

**Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE**  
**Tarcísio Cruz Muniz**  
 Secretário Municipal de Infraestrutura

**HPS - Construtora Eireli**  
**Sandro Hermenegildo da Silva**  
 Sócio Administrador  
 CPF: 881.070.544-20

**Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE**  
**Francisco Henrique Conrad Inacio da Silva**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PE - Nº 38.306

Miguel Furtado da Mata  
 Eng. Civil - CREA 36022/D/PE