



**SÃO LOURENÇO DA MATA**

<b>OBJETO</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PINTURA NA SECRETARIA DA MULHER, LOCALIZADA NA RUA INDEPENDÊNCIA-INS-ENTRADA MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.		DATA DA EMISSÃO		15/03/2021		VALOR LICITADO		R\$ 9.201,18	
<b>CONTRATADA</b>		L. ANDRADE ENGENHARIA LTDA		FATOR K		0,9691		VALOR CONTRATADO		R\$ 8.917,03	
<b>PROCESSO Nº MODALIDADE</b>		Processo Administrativo 001/2021 DISPESA Nº 001/2021		DATA DE INÍCIO		04/03/2021		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -	
<b>TABELA DE REFERÊNCIA</b>		BDI = 25,00%		CONTRATO Nº		001/2021		SERVIÇO EXTRA		R\$ -	
<b>QUANTIDADES</b>		ADI		SUP		TOTAL		PRazo EXECUÇÃO		R\$ -	
<b>PREÇOS</b>		UNITÁRIO		FATOR K		TOTAL		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -	
<b>QUANTIDADES</b>		CTR		ADI		TOTAL		VALOR TOTAL		R\$ 8.917,03	
<b>UN</b>		M2		M		M		SALDO CONTRATUAL		R\$ -	
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>		M2		M		M		BM - PERÍODO		R\$ -	
<b>UN</b>		M2		M		M		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 8.917,03	

ITEMS	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	
1.0	Serviços preliminares																						
1.1	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M2	16,16			16,16	R\$ 2,77	1,0000	R\$ 100,35	R\$ 44,76	0,00%	16,16	100,00%	100,00%	16,16	100,00%	100,00%	R\$ 100,35	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
1.2	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA GRANEL (UNIDADE: M3XK)	M	0,04			0,04	R\$ 1.258,87	1,0000	R\$ 50,39	R\$ 50,39	0,00%	0,04	100,00%	100,00%	0,04	100,00%	100,00%	R\$ 50,39	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
1.3	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XK)	M	2,42			2,42	R\$ 2,15	1,0000	R\$ 5,20	R\$ 5,20	0,00%	2,42	100,00%	100,00%	2,42	100,00%	100,00%	R\$ 5,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
2.0	REVESTIMENTO																						
2.1	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	16,16			16,16	R\$ 51,62	1,0000	R\$ 834,17	R\$ 834,17	0,00%	16,16	100,00%	100,00%	16,16	100,00%	100,00%	R\$ 834,17	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
2.2	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	-			-	R\$ 9,41	1,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.0	PINTURA																						
3.1	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	155,02			155,02	R\$ 11,02	1,0000	R\$ 7.982,51	R\$ 7.982,51	0,00%	155,02	100,00%	100,00%	155,02	100,00%	100,00%	R\$ 7.982,51	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.2	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	79,49			79,49	R\$ 12,23	1,0000	R\$ 972,16	R\$ 972,16	0,00%	79,49	100,00%	100,00%	79,49	100,00%	100,00%	R\$ 972,16	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.3	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	137,19			137,19	R\$ 13,88	1,0000	R\$ 1.904,19	R\$ 1.904,19	0,00%	137,19	100,00%	100,00%	137,19	100,00%	100,00%	R\$ 1.904,19	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.4	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	46,94			46,94	R\$ 17,58	1,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.5	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL EXECUTADO EM OBRA (PGR DEMÃO)). AF_01/2020	M2	57,69			57,69	R\$ 20,37	1,0000	R\$ 1.175,14	R\$ 1.175,14	0,00%	57,69	100,00%	100,00%	57,69	100,00%	100,00%	R\$ 1.175,14	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.6	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS.	M2	37,50			37,50	R\$ 15,80	1,0000	R\$ 592,50	R\$ 592,50	0,00%	37,50	100,00%	100,00%	37,50	100,00%	100,00%	R\$ 592,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.7	SINAPI	CAUÇÓ BRANCA EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, EM OBRAS DE APENAS UM PAVIMENTO, DUAS DEMÃOS	M2	390,00			390,00	R\$ 4,18	1,0000	R\$ 1.630,20	R\$ 1.630,20	0,00%	390,00	100,00%	100,00%	390,00	100,00%	100,00%	R\$ 1.630,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	
TOTALIZADO =										R\$ 8.917,03										R\$ 8.917,03		100,00%	

Observações:

**L. Andrade Eng. CARU. 110A-EPP**  
 Responsável Técnico  
 Nome: Paulo Wander Eng Civil - CREA 22-065  
 Registro Nacional - 180625606-1

**Francisco Henrique G. da Silva**  
 Eng Civil  
 CREA 48-38.306  
 Responsável Técnico  
 Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva  
 CREA: PE8306

Tarcísio Cruz Muntz  
 Secretário de Infraestrutura da Mata - PE  
**Tarcísio Cruz**  
 Secretário de Infraestrutura