



**SÃO LOURENÇO DA MATA**  
FUNDO DO DESENVOLVIMENTO  
CONTRATADA

PROCESSO Nº	MODALIDADE	OBJETO	TABELA DE REFERÊNCIA		UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MÉDIA ANTERIOR			MÉDIA NO PERÍODO			MÉDIA ACUMULADA			REPLAN						
			Nº	CTR		ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%		QTDE	VALOR	%			
1.0		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BARRIOS DE IRINEU TEIXEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.																									
HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP			TABELA DE REFERÊNCIA			SINAPI PE 02/2022 - NÃO DESONERAÇÃO, SICRO 07/2021 - NÃO DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS			BDI = 21,75%			1º TERMO ADITIVO			20/12/2022			VALOR LICITADO			R\$ 1.211.732,62						
Processo Administrativo Nº 021/2021-SMI			TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021-SMI																					R\$ 1.150.608,25			
RUA CAROLINA DORBA DE LIMA			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																					R\$ 83.936,69			
1.2.2	SINAPI 02/2022	96396			M3	429,83		429,83	R\$ 146,70	1,0000	R\$ 63.056,06	0,00%	228,00	R\$ 33.447,60	53,04%	228,00	R\$ 33.447,60	53,04%	228,00	R\$ 33.447,60	53,04%	201,83	R\$ 29.608,46	46,98%			
1.4		PASSADO			M3	22,80		22,80	R\$ 92,79	1,0000	R\$ 2.115,61	0,00%	22,80	R\$ 2.115,61	100,00%	22,80	R\$ 2.115,61	100,00%	22,80	R\$ 2.115,61	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
1.4.1	SINAPI 02/2022	94319			M3	3,80		3,80	R\$ 790,98	1,0000	R\$ 3.005,73	0,00%	3,80	R\$ 3.005,72	100,00%	3,80	R\$ 3.005,72	100,00%	3,80	R\$ 3.005,72	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
1.4.2	SINAPI 02/2022	94960			M3	152,00		152,00	R\$ 57,64	1,0000	R\$ 8.764,28	0,00%	152,00	R\$ 8.764,28	100,00%	152,00	R\$ 8.764,28	100,00%	152,00	R\$ 8.764,28	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
1.6		PAVIMENTAÇÃO			M	780,00		780,00	R\$ 15,23	1,0000	R\$ 11.981,40	0,00%	780,00	R\$ 15.231,28	100,00%	780,00	R\$ 15.231,28	100,00%	780,00	R\$ 15.231,28	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
1.6.2	SINAPI 02/2022	94273			M	152,00		152,00	R\$ 57,64	1,0000	R\$ 8.764,28	0,00%	152,00	R\$ 8.764,28	100,00%	152,00	R\$ 8.764,28	100,00%	152,00	R\$ 8.764,28	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
1.6.5	SINAPI 02/2022	94287			M	152,00		152,00	R\$ 42,50	1,0000	R\$ 6.460,01	0,00%	152,00	R\$ 6.460,01	100,00%	152,00	R\$ 6.460,01	100,00%	152,00	R\$ 6.460,01	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%			
<b>TOTAL</b>																											R\$ 29.608,46

Representante: Responsável da Empresa  
Nome: Sandro Hermenegildo da Silva

**HPS - Construtora EIRELI**  
Sandro Hermenegildo da Silva  
Sócio Administrador  
CPF: 881.670.544-20

Resp Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço  
Nome: Francisco Henrique Coimbra Inácio da Silva  
CREA: PE38306

Tarcísio Cruz Muniz  
Secretário de Infraestrutura  
Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE  
Tarcísio Cruz Muniz  
Secretário Municipal de Infraestrutura