

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			VALOR	QTDE	%	REPLAN
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%				
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BAIRROS DE PARQUE CAPIBARIBE, CAPIBARIBE, CONSTANTINO, MURIBARA E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.																					
CONTRATADA HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP																					
PROCESSO Nº 000/2021-SMI																					
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2021-SMI																					
TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI 09/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (Coeficientes extraídos da tabela EMVUBR 07/2018) BDI = 21,75%																					
5.0		FAIXA DE BUA 23 X 40 X 5-8 - PARQUE CAPIBARIBE																			
5.1	9824	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
5.1.1	SNAPI 09-2021	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENDAÇA AF_09/2018	105,44			105,44	RS	3,29	1,0000												
5.1.2	COMPOSIÇÃO	REBAMAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	10,00			10,00	RS	98,22	1,0000												
5.2		MOVIMENTO DE TERRA																			
5.2.1	SNAPI 09-2021	REGULAGEM E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRECIPITADO FARGOSO AF_11/2019	243,83			243,83	RS	2,65	1,0000												
5.2.2	SNAPI 09-2021	REMOÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM ESCAVADORA HÍBRIDA (CACHAMBA DE 6,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	85,33			85,33	RS	8,37	1,0000												
5.2.3	SNAPI 09-2021	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E CUI SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	36,57			36,57	RS	137,24	1,0000												
5.2.4	SNAPI 09-2021	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT AF 90 (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	1.682,22			1.682,22	RS	2,27	1,0000												
5.3		DRENAGEM																			
5.3.1	SNAPI 09-2021	CAIXA ENTERRADA HIBRIDA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,60X0,60 M PARA REDE DE ESGOTO AF_11/2020	5,00			5,00	RS	622,48	1,0000												
5.3.2	COMPOSIÇÃO	ESGOTO AF_11/2020 - TUBO EMAL, ESGOTO PRELIMINAR DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	65,90			65,90	RS	45,35	1,0000												
5.4		PAVIMENTAÇÃO/PASSIVO																			
5.4.1	SNAPI 09-2021	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TERCIO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO - PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPANHIA X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	131,80			131,80	RS	57,41	1,0000												
5.4.2	SNAPI 09-2021	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TACAO 1:3 (CEMENTO/AREIA), AF_05/2020	171,34			171,34	RS	77,43	1,0000												
5.4.3	SNAPI 09-2021	"TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA, AF_06/2016	131,80			131,80	RS	39,05	1,0000												
5.4.4	SNAPI 09-2021	EXECUÇÃO DE BASE (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARABADO, AF_07/2016	6,59			6,59	RS	763,99	1,0000												
5.5		DIVERSOS																			
5.5.1	SNAPI 09-2021	PLACA DE AÇO ESMAIADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE BUA, "45 CM X 20" CM	1,00			1,00	RS	87,70	1,0000												
6.0		TRECHO DA LATEREA DE CONSTANTINO - EB 4 223-13-35 - CONSTANTINO																			
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES																			
6.1.1	SNAPI 09-2021	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENDAÇA AF_09/2018	994,04			994,04	RS	3,29	1,0000												
6.1.2	COMPOSIÇÃO	REBAMAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO.	78,00			78,00	RS	98,22	1,0000												
6.2		MOVIMENTO DE TERRA																			
6.2.1	SNAPI 09-2021	REGULAGEM E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PRECIPITADO FARGOSO AF_11/2019	2.224,75			2.224,75	RS	2,65	1,0000												
6.2.2	SNAPI 09-2021	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, CARGA COM ESCAVADORA HÍBRIDA (CACHAMBA DE 6,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	778,65			778,65	RS	8,37	1,0000												
6.3		DRENAGEM																			
6.3.1	SNAPI 09-2021	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E CUI SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2020	333,71			333,71	RS	137,24	1,0000												
6.3.2	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT AF 90 (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	12.013,56			12.013,56	RS	2,27	1,0000												
6.4		DRENAGEM																			
6.4.1	SNAPI 09-2021	CAIXA ENTERRADA HIBRIDA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,60X0,60 M PARA REDE DE ESGOTO AF_11/2020	39,00			39,00	RS	622,48	1,0000												
6.4.2	COMPOSIÇÃO	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRELIMINAR DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	473,35			473,35	RS	45,35	1,0000												

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarciso Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura

HPS - CONSTRUTORA EIRELI
Sandro Hermenegildo da Silva
 Sócio Administrador
 CPF 881 070.544-20

Miguel F. da Silva Neto
 Eng. Civil
 CREA-PE Nº 180625418-2

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henriques da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE - Nº 38.306



SÃO LOURENÇO
PERNAMBUCO

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, NOS BAIRROS DE PARQUE CAPIBARIBE, CAPIBARIBE, CONSTANTINO, MURIBARA E PENEDO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.

CONTRATADA
HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP

PROCESSO Nº
TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2021-SMI

MODALIDADE
TOMADA DE PREÇO Nº 0010/2021-SMI

TABELA DE REFERÊNCIA
SINAPI PE 09/2021 E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (Coeficientes extraídos da tabela EMLURB 07/2018)

DATA DA EMISSÃO
14/12/2021

VALOR LICITADO
R\$ 1.047.207,47

VALOR CONTRATADO
R\$ 1.025.926,72

REPLAN
R\$ 1.025.926,72

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			UN	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP		TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%
8.2.2	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CANTINHO BASCULANTE (M3) COM ESCOVA DE MANOBRAS E MANEIO DE 0,80 M³ / 111 (M³) E DESCARGA LITE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	111,66			M3	8,37	1,0000	R\$ 934,59			R\$ 0,00	0,00%				R\$ 934,59	111,66	100,00%		
8.2.3	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 17/2019	41,87			M3	137,24	1,0000	R\$ 5.746,23			R\$ 0,00	0,00%				R\$ 5.746,23	41,87	100,00%		
8.2.4	93875	TRANSPORTE COM CANTINHO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMTATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	2.030,75			M3XKM	2,27	1,0000	R\$ 4.609,80			R\$ 0,00	0,00%				R\$ 4.609,80	2.030,75	100,00%		
8.3		DRENAGEM							R\$ 11.266,99			R\$ 0,00	0,00%				R\$ 11.266,99		100,00%		
8.3.1	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TÍDIOS CERÂMICOS INACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,5 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 12/2020	8,00			UN	622,48	1,0000	R\$ 4.979,84			R\$ 0,00	0,00%				R\$ 4.979,84	8,00	100,00%		
8.3.2	003	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREGAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO, INCLUSIVE ESCOVAÇÃO, RATERIO E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE	38,00			M	45,35	1,0000	R\$ 1.723,30			R\$ 0,00	0,00%				R\$ 1.723,30	38,00	100,00%		
8.3.3	101802	CAIXA ENTERRADA RETETORA DE ABERTURA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPAO, AF. 12/2020	3,00			UN	1.612,53	1,0000	R\$ 4.837,59			R\$ 0,00	0,00%				R\$ 4.837,59	3,00	100,00%		
8.3.4	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BANDO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 17/2015	11,00			M	126,66	1,0000	R\$ 1.395,46			R\$ 0,00	0,00%				R\$ 1.395,46	11,00	100,00%		
8.3.5	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BANDO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 17/2015	8,00			M	166,35	1,0000	R\$ 1.330,80			R\$ 0,00	0,00%				R\$ 1.330,80	8,00	100,00%		
8.4		PAVIMENTAÇÃO (PASSOS)							R\$ 3.086,58			R\$ 0,00	0,00%				R\$ 3.086,58		100,00%		
8.4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GULB (REDO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO DE FÁBRICA, DIMENSÕES: 1,00x1,30x0,15 CM (COMPORTAMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 06/2016	199,40			M	57,41	1,0000	R\$ 11.447,55			R\$ 0,00	0,00%				R\$ 11.447,55	199,40	100,00%		
8.4.2	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO LARVA), AF. 05/2020	239,28			M2	77,43	1,0000	R\$ 35.527,45			R\$ 0,00	0,00%				R\$ 35.527,45	239,28	100,00%		
8.4.3	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 1,0 CM ALTURA, AF. 06/2016	199,40			M	39,05	1,0000	R\$ 7.786,57			R\$ 0,00	0,00%				R\$ 7.786,57	199,40	100,00%		
8.4.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M30 AF. 07/2016	6,97			M3	763,99	1,0000	R\$ 5.325,01			R\$ 0,00	0,00%				R\$ 5.325,01	6,97	100,00%		
8.5.1	13321	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	2,00			UN	87,70	1,0000	R\$ 175,40			R\$ 0,00	0,00%				R\$ 175,40	2,00	100,00%		
TOTAL									R\$ 1.025.926,72			R\$ 708.473,09	68,20%				R\$ 228.749,04				

Representante: Responsável da Empresa
Nome: Sandro Hermenegildo da Silva

HPS - CONSTRUTORA EIRELI
Sócio Administrador
CPF 861.070.544-20

Resp: Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
Nome: Francisco Henrique Conrado Inacio da Silva
CREA: PE38306

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henriques da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE - Nº 38.306

Secretaria de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz
Secretário Municipal de Infraestrutura