



CONTRATADA

PROCESSO Nº 0012/2021

MODALIDADE

ITEMS	QUANTIDADES		PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR				
	CTR	ADJ	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	VALOR	VALOR	%	VALOR	%	
OBITO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.													
HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP															
Processo Licitatório Nº TPO05															
TOMADA DE PREÇO Nº 0012/2021															
TABELA DE REFERENCIA															
BBI = 27,85%															
SINAPI 07/2021 - DESONERADA															
BOLETIM DI MEDIÇÃO															
DADOS CONTRATUAIS															
UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR		MEDIÇÃO NO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MEDIR		
Nº	CTR	ADJ	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.1	COMPOSIÇÃO	6,00		6,00	R\$ 277,60	1,0000	R\$ 270,791,25	R\$ 1.665,60	0,00%	R\$ 8.333,93	0,00%	R\$ 8.333,93	0,00%	R\$ 223.686,05	100,00%
1.2	COMPOSIÇÃO	13,000,00		13,000,00	R\$ 15,57	1,0000	R\$ 202.410,00	R\$ 202.410,00	15,43%	3.518,82	1,74%	2.231,36	1,16%	R\$ 10.766,64	82,84%
1.3	COMPOSIÇÃO	850,00		850,00	R\$ 4,11	1,0000	R\$ 3.493,50	R\$ 621,43	17,79%	191,11	5,07%	197,70	5,26%	R\$ 2.680,95	76,74%
1.4	COMPOSIÇÃO	850,00		850,00	R\$ 3,93	1,0000	R\$ 3.340,50	R\$ 303,20	42,73%	277,06	8,29%	433,70	12,98%	R\$ 1.636,05	48,98%
1.5	COMPOSIÇÃO	51,00		51,00	R\$ 317,61	1,0000	R\$ 16.198,11	R\$ 1.566,77	9,67%	10,20	0,06%	15,13	0,09%	R\$ 11.391,71	70,33%
1.6	COMPOSIÇÃO	65,00		65,00	R\$ 82,83	1,0000	R\$ 5.383,95	R\$ 0,00	0,00%					R\$ 5.383,95	100,00%
1.7	COMPOSIÇÃO	1.015,93		1.015,93	R\$ 25,04	1,0000	R\$ 25.438,88	R\$ 2.489,67	9,79%	736,65	2,90%	128,85	0,50%	R\$ 3.226,33	12,68%
1.8	SINAPI 07/2021	6,095,58		6,095,58	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 12.800,71	R\$ 657,39	10,78%	370,67	2,90%	833,90	6,47%	R\$ 11.049,52	86,32%
MOVIMENTO DE TERRA															
2.1	SINAPI 07/2021	260,00		260,00	R\$ 70,80	1,0000	R\$ 18.408,00	R\$ 5.639,07	30,63%	41,36	2,25%	121,01	6,58%	R\$ 180.675,91	93,46%
2.2	SINAPI 07/2021	682,50		682,50	R\$ 200,05	1,0000	R\$ 136.534,12	R\$ 22.140,13	16,22%	4.041,01	2,96%	130,87	0,96%	R\$ 110.352,96	80,82%
2.3	SINAPI 07/2021	130,00		130,00	R\$ 42,97	1,0000	R\$ 5.586,10	R\$ 5.586,10	100,00%					R\$ 5.586,10	100,00%
2.4	SINAPI 07/2021	130,00		130,00	R\$ 107,21	1,0000	R\$ 13.937,30	R\$ 2.425,09	17,40%			22,62	0,16%	R\$ 2.425,09	17,40%
2.5	SINAPI 07/2021	1.483,92		1.483,92	R\$ 4,76	1,0000	R\$ 7.062,03	R\$ 550,08	7,79%	380,93	5,39%	195,59	2,81%	R\$ 6.131,00	86,82%
2.6	SINAPI 07/2021	23.595,00		23.595,00	R\$ 2,10	1,0000	R\$ 49.549,50	R\$ 5.702,04	11,51%	1.008,35	2,04%	3.195,43	6,47%	R\$ 42.839,10	86,46%
DRENAGEM															
3.0	SINAPI 07/2021	4,00		4,00	R\$ 2.104,44	1,0000	R\$ 8.417,76	R\$ 8.417,76	100,00%					R\$ 8.417,76	100,00%
3.1	COMPOSIÇÃO	40,00		40,00	R\$ 526,11	1,0000	R\$ 21.044,40	R\$ 21.044,40	100,00%					R\$ 21.044,40	100,00%
3.2	COMPOSIÇÃO	1.000,00		1.000,00	R\$ 38,70	1,0000	R\$ 38.700,00	R\$ 38.700,00	100,00%					R\$ 38.700,00	100,00%
3.3	COMPOSIÇÃO	500,00		500,00	R\$ 68,71	1,0000	R\$ 34.355,00	R\$ 34.355,00	100,00%					R\$ 34.355,00	100,00%
3.4	COMPOSIÇÃO	21,56		21,56	R\$ 2.379,45	1,0000	R\$ 51.300,94	R\$ 51.300,94	100,00%					R\$ 51.300,94	100,00%
3.5	SINAPI 07/2021	60,00		60,00	R\$ 73,84	1,0000	R\$ 4.430,40	R\$ 4.430,40	100,00%					R\$ 4.430,40	100,00%
3.6	SINAPI 07/2021	40,00		40,00	R\$ 101,50	1,0000	R\$ 4.060,00	R\$ 4.060,00	100,00%					R\$ 4.060,00	100,00%
3.7	SINAPI 07/2021	24,00		24,00	R\$ 120,23	1,0000	R\$ 2.885,52	R\$ 2.885,52	100,00%					R\$ 2.885,52	100,00%
3.8	COMPOSIÇÃO	30,00		30,00	R\$ 134,19	1,0000	R\$ 4.025,70	R\$ 4.025,70	100,00%					R\$ 4.025,70	100,00%
3.9	SINAPI 07/2021	14,00		14,00	R\$ 210,50	1,0000	R\$ 2.947,00	R\$ 2.947,00	100,00%					R\$ 2.947,00	100,00%

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

Tarcisio Cruz Muniz

Secretário Municipal de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE

Francisco Henrique C. I. da Silva

Engenheiro Civil

CREA - PE - N.º 38.306

HPS - Construtora EIRELI

Sandro Hermenegildo da Silva

Socio Administrador

CPF. 881.670.544-20

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%					
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.																											
CONTRATADA HPS CONSTRUTORA EIRELI EPP																											
PROCESSO Nº TOMADA DE PREÇO Nº 0012/2021																											
MODALIDADE TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 27,85%																											
SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA																											
4.0		CONTENÇÕES LATERAIS PARA O PAVIMENTO																									
4.1	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X19X13CM (ESPESSURA 14CM), BLOCO DETIPIADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	M2	280,00			280,00	R\$ 130,47	1,0000	R\$ 36.531,60	12,23	R\$ 1.595,64	4,37%	183,20	23.902,10	65,43%	195,43	R\$ 25.497,75	69,80%	84,57	R\$ 11.033,84	30,20%					
4.2	87979	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA. ADO. AF. 06/2014	M2	280,00			280,00	R\$ 3,40	1,0000	R\$ 952,00	12,23	R\$ 41,58	4,37%	212,00	720,80	75,71%	224,23	R\$ 762,38	80,08%	55,77	R\$ 189,61	19,92%					
4.3	94980	EXECUÇÃO DE "PASSO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO COMERCIONAL, MÓDULO 30X30X3CM. ADO. AF. 07/2016	M3	96,00			96,00	R\$ 599,05	1,0000	R\$ 57.508,80	16,74	R\$ 10.028,09	17,44%	6,69	4.007,64	6,97%	23,43	R\$ 14.035,74	24,41%	72,57	R\$ 43.473,05	75,59%					
4.4	014	INDUR DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	60,00			60,00	R\$ 549,35	1,0000	R\$ 32.961,00	60,00	R\$ 32.961,00	100,00%			0,00%	60,00	R\$ 32.961,00	100,00%		R\$ 0,00	0,00%					
5.0		REPÓSICÃO DE PAVIMENTO																									
5.1	011	REPÓSICÃO DE LINHA D'ÁGUA COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA	M	850,00			850,00	R\$ 50,28	1,0000	R\$ 42.738,00	502,56	R\$ 25.268,71	59,12%	85,00	4.273,80	10,00%	587,56	R\$ 29.542,51	69,12%	262,44	R\$ 13.195,48	30,88%					
5.2	101819	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA COM REPRODUZIMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF. 12/2020	M2	13.000,00			13.000,00	R\$ 51,77	1,0000	R\$ 673.010,00	1.861,11	R\$ 96.349,40	14,32%	226,00	11.700,02	1,74%	2.087,11	R\$ 108.049,42	16,05%	10.912,90	R\$ 564.960,57	83,95%					
5.3	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF. 05/2020	M2	2.600,00			2.600,00	R\$ 58,38	1,0000	R\$ 151.788,00	197,03	R\$ 11.502,61	7,58%			0,00%	197,03	R\$ 11.502,61	7,58%	2.402,97	R\$ 140.285,38	92,42%					
5.4	012	REPÓSICÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANÍTICA OU DE CONCRETO, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2.	M	850,00			850,00	R\$ 17,19	1,0000	R\$ 14.611,50	472,42	R\$ 8.120,89	55,58%	49,00	842,31	5,76%	521,42	R\$ 8.863,20	61,34%	328,58	R\$ 5.648,29	38,66%					
TOTAL															R\$ 1.676.638,16							R\$ 97.418,00			R\$ 1.763.399,96		

Representante: Responsável Técnico Hermenegildo da Silva
 Nome: Sandro Hermenegildo da Silva
 CPF 881.670.544-20

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço
 Nome: Francisco Henrique Conrado Inácio da Silva
 CREA: PE38306
 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
 Francisco Henrique C. A. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE. N° 38.306

Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário de Infraestrutura

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário Municipal de Infraestrutura