





OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.		DATA DA EMISSÃO		07/12/2022		VALOR LICITADO		R\$ 6.412.533,89		REPLAN	
CONTRATADA		CONSTRUTORA UAUARAMA EIRELI		FATOR K		0,9753		VALOR CONTRATADO		R\$ 6.254.420,69		0,00%	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022		DATA DE INÍCIO		23/09/2022		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -		0,00%	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022		CONTRATO Nº		006/2022		SERVIÇO EXTRA		R\$ -		0,00%	
				PRazo EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%	
				TERMINO PREVISTO		18/09/2023		VALOR TOTAL		R\$ 6.254.420,69		88,86%	
				TABELA DE REFERÊNCIA		BDI = 22,35%		SALDO CONTRATUAL		R\$ 5.557.664,70		2,41%	
				UN		M3		BM - R\$ MENSAL		R\$ 150.447,39		1,14%	
				UN		M2		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 696.753,99		1,14%	

ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR						
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNIDADE	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%			
2.1.4	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAGAMBA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	9,81			9,81	M3	R\$ 10,31	1,0000	R\$ 101,14	0,00%																		
2.2	ESTRUTURA	GRAUAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021	11,01			11,01	M3	R\$ 974,63	1,0000	R\$ 10.730,67	0,00%																		
2.2.1	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17MM. AF_09/2020	162,12			162,12	M2	R\$ 218,38	1,0000	R\$ 35.403,76	1,10%	1,79	R\$ 390,46	1,10%	1,79	R\$ 390,46	1,10%	1,79	R\$ 390,46	1,10%	1,79	R\$ 390,46	1,10%	1,79	R\$ 390,46	1,10%	1,79	R\$ 390,46	1,10%
2.2.2	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17MM. AF_09/2020	111,78			111,78	M2	R\$ 73,26	1,0000	R\$ 8.189,00	0,00%																		
2.2.3	SINAPI	CONCRETO FCK = ZOMPA, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	19,06			19,06	M3	R\$ 475,21	1,0000	R\$ 9.057,50	0,26%	0,05	R\$ 23,52	0,26%	0,05	R\$ 23,52	0,26%	0,05	R\$ 23,52	0,26%	0,05	R\$ 23,52	0,26%	0,05	R\$ 23,52	0,26%	0,05	R\$ 23,52	0,26%
2.2.4	SINAPI	FORMAÇÃO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ DIREITO SIMPLES, INCLUSIVE TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	0,99			0,99	M3	R\$ 20,26	1,0000	R\$ 20,05	0,00%																		
2.2.5	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	19,31			19,31	M3	R\$ 293,93	1,0000	R\$ 5.675,78	18,33%	3,54	R\$ 1.040,51	18,33%	3,54	R\$ 1.040,51	18,33%	3,54	R\$ 1.040,51	18,33%	3,54	R\$ 1.040,51	18,33%	3,54	R\$ 1.040,51	18,33%	3,54	R\$ 1.040,51	18,33%
2.2.6	SINAPI	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	196,89			196,89	KG	R\$ 16,57	1,0000	R\$ 3.262,46	94,58%	186,21	R\$ 3.085,49	94,58%	186,21	R\$ 3.085,49	94,58%	186,21	R\$ 3.085,49	94,58%	186,21	R\$ 3.085,49	94,58%	186,21	R\$ 3.085,49	94,58%	186,21	R\$ 3.085,49	94,58%
2.2.7	SEINFRA	REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO)	124,29			124,29	KG	R\$ 30,59	1,0000	R\$ 3.802,03	0,00%																		
2.2.8	COMPOSIÇÃO	TRAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,50X0,50X0,07M	85,00			85,00	UN	R\$ 48,06	1,0000	R\$ 4.085,10	2,35%	2,00	R\$ 96,12	2,35%	2,00	R\$ 96,12	2,35%	2,00	R\$ 96,12	2,35%	2,00	R\$ 96,12	2,35%	2,00	R\$ 96,12	2,35%	2,00	R\$ 96,12	2,35%
2.2.9	ORSE																												
3.0	PAREDES																												
3.1	ALVENARIA																												
3.1.1	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X6CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020	590,00			590,00	M2	R\$ 76,28	1,0000	R\$ 45.005,20	12,60%																		
3.1.2	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CONOGO) DE 230X200X100 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	46,63			46,63	M2	R\$ 210,36	1,0000	R\$ 9.809,08	0,00%																		
3.1.3	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	669,22			669,22	M2	R\$ 84,72	1,0000	R\$ 56.696,31	24,78%	165,80	R\$ 14.046,73	24,78%	165,80	R\$ 14.046,73	24,78%	165,80	R\$ 14.046,73	24,78%	165,80	R\$ 14.046,73	24,78%	165,80	R\$ 14.046,73	24,78%	165,80	R\$ 14.046,73	24,78%
4.0	CALÇADA/PISO/REVESTIMENTO DE PISO																												
4.1	CALÇADA																												
4.1.1	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM ORLA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	84,02			84,02	M3	R\$ 814,50	1,0000	R\$ 68.434,29	0,00%																		
4.2	PISO																												
4.2.1	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	524,62			524,62	M2	R\$ 31,29	1,0000	R\$ 16.415,35	22,63%	518,98	R\$ 16.238,83	22,63%	518,98	R\$ 16.238,83	22,63%	518,98	R\$ 16.238,83	22,63%	518,98	R\$ 16.238,83	22,63%	518,98	R\$ 16.238,83	22,63%	518,98	R\$ 16.238,83	22,63%
4.2.2	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	450,08			450,08	M2	R\$ 37,53	1,0000	R\$ 16.891,50	2,07%	9,33	R\$ 349,96	2,07%	9,33	R\$ 349,96	2,07%	9,33	R\$ 349,96	2,07%	9,33	R\$ 349,96	2,07%	9,33	R\$ 349,96	2,07%	9,33	R\$ 349,96	2,07%
4.2.3	COMPOSIÇÃO	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	279,13			279,13	M2	R\$ 143,32	1,0000	R\$ 40.004,91	0,00%																		
4.3	REVESTIMENTO DE PISO																												
4.3.1	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	678,75			678,75	M2	R\$ 65,72	1,0000	R\$ 44.607,45	0,00%																		
4.3.2	SINAPI	PIINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	2.286,05			2.286,05	M2	R\$ 22,27	1,0000	R\$ 50.910,33	0,00%																		
4.3.3	SINAPI	PIINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2023	360,00			360,00	M	R\$ 4,51	1,0000	R\$ 1.623,60	0,00%																		
4.3.4	SINAPI	PIINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA E 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	345,00			345,00	M	R\$ 9,79	1,0000	R\$ 3.377,55	0,00%																		
4.3.5	ORSE INSUMO	LAJOTA CONCRETO REVESTIMENTO PISO, QUADRADADA 30CM, FCK=35MPA, E=4CM, JUNTA/2	324,00			324,00	M2	R\$ 63,95	1,0000	R\$ 20.719,80	40,81%	132,22	R\$ 8.455,37	40,81%	132,22	R\$ 8.455,37	40,81%	132,22	R\$ 8.455,37	40,81%	132,22	R\$ 8.455,37	40,81%	132,22	R\$ 8.455,37	40,81%	132,22	R\$ 8.455,37	40,81%
5.0	ESQUADRIAS DE MADEIRAS, VIDROS E ELEMENTOS METÁLICOS																												
5.1	ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADES E ACESSÓRIOS																												
5.1.1	SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	225,38			225,38	M2	R\$ 265,19	1,0000	R\$ 59.768,52	2,74%	0,94	R\$ 249,94	2,74%	0,94	R\$ 249,94	2,74%	0,94	R\$ 249,94	2,74%	0,94	R\$ 249,94	2,74%	0,94	R\$ 249,94	2,74%	0,94	R\$ 249,94	2,74%
5.1.2	SINAPI	FECHADURA DE BAMBUI COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	340,00			340,00	UN	R\$ 119,86	1,0000	R\$ 40.752,40	0,42%	12,00	R\$ 1.438,32	0,42%	12,00	R\$ 1.438,32	0,42%	12,00	R\$ 1.438,32	0,42%	12,00	R\$ 1.438,32	0,42%	12,00	R\$ 1.438,32	0,42%	12,00	R\$ 1.438,32	0,42%

Prefeitura de São Lourenço da Mata  
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ  
Secretário de Infraestrutura

CONSTRUTORA UAUARAMA EIRELI  
Sergio de Matos Ribeiro  
Engº CIVIL CREA 37471 DIPE

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO  
INACIO DA SILVA  
Engenheiro Civil CREAPE 38306



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.**

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR																								
			UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PRECOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%																				
OBJETO																						CONTRATADA			TABELA DE REFERÊNCIA			ESCOLA MUNICIPAL PAULO GOMES DE ARAÚJO			DATA DA EMISSÃO			VALOR LICITADO			REP. LAR					
CONTRATADA																						CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI			BDI = 22,35%			SIMAPI PE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - 02/2022 SEM DESONERAÇÃO			07/12/2022			R\$ 6.412.533,89			R\$ 6.412.533,89					
PROCESSO Nº																						Processo Licitatório Nº 022/2022									07/12/2022			R\$ 6.412.533,89			R\$ 6.412.533,89					
MODALIDADE																						CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022									07/12/2022			R\$ 6.412.533,89			R\$ 6.412.533,89					
ITENS																						ESQUADRIAS DE MADEIRA																				
5.1.3	SINAPI INSUMO	3107	135,00				135,00	R\$ 10,92	1,0000	R\$ 1.474,20	3,70%	5,00	R\$ 54,60	0,00%	5,00	R\$ 54,60	3,70%	130,00	R\$ 1.419,60	96,30%																						
5.1.4	ORSE INSUMO	00425	158,00				158,00	R\$ 28,09	1,0000	R\$ 4.438,22	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	158,00	R\$ 4.438,22	100,00%																						
5.1.5	SEINFRA	C1970	47,43				47,43	R\$ 298,60	1,0000	R\$ 14.162,59	6,75%	3,20	R\$ 955,52	0,00%	3,20	R\$ 955,52	6,75%	44,23	R\$ 13.207,07	93,25%																						
5.2	SINAPI	90820	86,00				86,00	R\$ 353,14	1,0000	R\$ 30.370,04	0,68%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	86,00	R\$ 30.370,04	100,00%																						
5.2.1	SINAPI	90820	56,00				56,00	R\$ 359,68	1,0000	R\$ 20.142,08	1,79%	1,00	R\$ 359,68	0,00%	1,00	R\$ 359,68	1,79%	55,00	R\$ 19.782,40	98,21%																						
5.2.2	SINAPI	90821	176,00				176,00	R\$ 382,25	1,0000	R\$ 67.276,00	3,41%	6,00	R\$ 2.293,50	0,00%	6,00	R\$ 2.293,50	3,41%	170,00	R\$ 64.982,50	96,59%																						
5.2.3	SINAPI	90822	59,00				59,00	R\$ 457,55	1,0000	R\$ 26.995,45	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	59,00	R\$ 26.995,45	100,00%																						
5.2.4	SINAPI	90823	51,00				51,00	R\$ 869,82	1,0000	R\$ 44.360,82	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	51,00	R\$ 44.360,82	100,00%																						
5.2.5	SINAPI	91013	44,00				44,00	R\$ 879,11	1,0000	R\$ 38.680,84	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	44,00	R\$ 38.680,84	100,00%																						
5.2.6	SINAPI	91014	112,00				112,00	R\$ 935,73	1,0000	R\$ 104.801,76	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	108,00	R\$ 101.058,84	96,43%																						
5.2.7	SINAPI	91015	59,00				59,00	R\$ 979,77	1,0000	R\$ 57.806,43	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	47,00	R\$ 46.049,19	79,66%																						
5.2.8	SINAPI	91016	101,70				101,70	R\$ 262,37	1,0000	R\$ 26.683,02	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	101,70	R\$ 26.683,02	100,00%																						
5.3	VIDROS	01878	79,60				79,60	R\$ 218,68	1,0000	R\$ 17.406,92	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	79,60	R\$ 17.406,92	100,00%																						
5.3.1	ORSE	01878	101,70				101,70	R\$ 262,37	1,0000	R\$ 26.683,02	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	101,70	R\$ 26.683,02	100,00%																						
5.3.2	ORSE	01883	79,60				79,60	R\$ 218,68	1,0000	R\$ 17.406,92	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	79,60	R\$ 17.406,92	100,00%																						
6.0	PINTURA E REVESTIMENTO		728,51				728,51	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 58.331,79	12,83%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	110,88	R\$ 8.878,16	15,22%																						
6.1	PAREDE		1.361,23				1.361,23	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 6.425,00	59,82%		R\$ 3.843,45	0,00%		R\$ 3.843,45	59,82%	814,29	R\$ 3.843,45	40,18%																						
6.1.1	SINAPI	87273	1.737,04				1.737,04	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 78.271,02	19,84%		R\$ 15.532,17	0,00%		R\$ 15.532,17	19,84%	344,70	R\$ 15.532,17	80,16%																						
6.1.2	SINAPI	87878	511,09				511,09	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 22.373,96	33,56%		R\$ 7.509,24	0,00%		R\$ 7.509,24	33,56%	171,84	R\$ 7.509,24	44,78%																						
6.1.3	SINAPI	87530	18.614,49				18.614,49	R\$ 3,18	1,0000	R\$ 59.194,07	15,14%		R\$ 19.844,28	0,00%		R\$ 19.844,28	15,14%	6.240,34	R\$ 19.844,28	66,48%																						
6.1.4	SINAPI	87532	67.582,17				67.582,17	R\$ 18,45	1,0000	R\$ 1.246.891,03	7,12%		R\$ 151.887,93	0,00%		R\$ 151.887,93	7,12%	8.232,41	R\$ 151.887,93	87,82%																						
6.1.5	SINAPI	88485	19.490,50				19.490,50	R\$ 11,78	1,0000	R\$ 229.596,09	6,01%		R\$ 15.732,14	0,00%		R\$ 15.732,14	6,01%	1.335,50	R\$ 15.732,14	93,15%																						
6.1.6	SINAPI	88489	4.068,89				4.068,89	R\$ 5,94	1,0000	R\$ 24.169,20	26,46%		R\$ 9.914,97	0,00%		R\$ 9.914,97	26,46%	1.669,19	R\$ 9.914,97	56,98%																						
6.1.7	SINAPI	88495	323,63				323,63	R\$ 71,97	1,0000	R\$ 23.291,65	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	323,63	R\$ 23.291,65	100,00%																						
6.1.8	SINAPI	88495	4.536,03				4.536,03	R\$ 9,59	1,0000	R\$ 43.500,52	2,83%		R\$ 19.655,52	0,00%		R\$ 19.655,52	2,83%	128,22	R\$ 1.229,62	97,17%																						
6.1.9	SINAPI	93194	4.536,03				4.536,03	R\$ 9,59	1,0000	R\$ 43.500,52	2,83%		R\$ 19.655,52	0,00%		R\$ 19.655,52	2,83%	128,22	R\$ 1.229,62	97,17%																						
6.2	ESQUADRIAS		4.536,03				4.536,03	R\$ 9,59	1,0000	R\$ 43.500,52	2,83%		R\$ 19.655,52	0,00%		R\$ 19.655,52	2,83%	128,22	R\$ 1.229,62	97,17%																						
6.2.1	SINAPI	100717	4.536,03				4.536,03	R\$ 9,59	1,0000	R\$ 43.500,52	2,83%		R\$ 19.655,52	0,00%		R\$ 19.655,52	2,83%	128,22	R\$ 1.229,62	97,17%																						









ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES				PREÇOS		MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNIDADE	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
8.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																		
8.1.1	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	384,05			384,05	M	1,0000	RS 419.492,02	RS 18.383,17	4,38%	RS 32.169,96	0,00%	RS 50.553,13	12,05%	384,05	RS 160.938,91	77,95%	RS 384.938,91	100,00%
8.1.2	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	475,40			475,40	M	1,0000	RS 6.831,49	RS 874,27	12,80%		0,00%	RS 874,27	12,80%	475,40	RS 3.270,63	87,20%	RS 3.270,63	100,00%
8.1.3	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	122,00			122,00	UN	1,0000	RS 1.004,06	RS 0,00	0,00%		0,00%	RS 0,00	0,00%	122,00	RS 1.004,06	100,00%	RS 1.004,06	100,00%
8.1.4	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	214,00			214,00	UN	1,0000	RS 2.007,32	RS 665,98	33,18%		0,00%	RS 665,98	33,18%	214,00	RS 1.341,34	66,82%	RS 1.341,34	66,82%
8.1.5	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	149,00			149,00	UN	1,0000	RS 2.044,28	RS 0,00	0,00%		0,00%	RS 0,00	0,00%	149,00	RS 2.044,28	100,00%	RS 2.044,28	100,00%
8.1.6	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	150,00			150,00	UN	1,0000	RS 2.325,00	RS 558,00	24,00%		0,00%	RS 558,00	24,00%	150,00	RS 1.767,00	76,00%	RS 1.767,00	76,00%
8.1.7	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	15.668,57			15.668,57	M	1,0000	RS 79.126,27	RS 2.785,66	3,52%		0,00%	RS 2.785,66	3,52%	15.668,57	RS 76.340,61	96,48%	RS 76.340,61	96,48%
8.1.8	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4.446,01			4.446,01	M	1,0000	RS 37.168,64	RS 8.461,99	17,09%		0,00%	RS 8.461,99	17,09%	4.446,01	RS 22.353,05	60,14%	RS 22.353,05	60,14%
8.1.9	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	233,49			233,49	M	1,0000	RS 6.803,89	RS 145,70	2,14%		0,00%	RS 145,70	2,14%	233,49	RS 5.055,49	74,30%	RS 5.055,49	74,30%
8.1.10	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	207,00			207,00	UN	1,0000	RS 4.071,69	RS 98,35	2,42%		0,00%	RS 98,35	2,42%	207,00	RS 3.973,35	97,58%	RS 3.973,35	97,58%
8.1.11	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	108,00			108,00	UN	1,0000	RS 3.937,68	RS 291,68	7,41%		0,00%	RS 291,68	7,41%	108,00	RS 3.646,01	92,59%	RS 3.646,01	92,59%
8.1.12	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	77,00			77,00	UN	1,0000	RS 4.099,48	RS 0,00	0,00%		0,00%	RS 0,00	0,00%	77,00	RS 4.099,48	100,00%	RS 4.099,48	100,00%
8.1.13	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	224,00			224,00	UN	1,0000	RS 7.607,04	RS 67,92	0,89%		0,00%	RS 67,92	0,89%	224,00	RS 7.539,12	99,11%	RS 7.539,12	99,11%
8.1.14	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	163,00			163,00	UN	1,0000	RS 4.055,44	RS 124,40	3,07%		0,00%	RS 124,40	3,07%	163,00	RS 3.931,04	96,93%	RS 3.931,04	96,93%
8.1.15	91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	224,00			224,00	UN	1,0000	RS 4.786,88	RS 427,40	8,93%		0,00%	RS 427,40	8,93%	224,00	RS 4.359,48	91,07%	RS 4.359,48	91,07%
8.1.16	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	77,00			77,00	UN	1,0000	RS 3.205,51	RS 0,00	0,00%		0,00%	RS 0,00	0,00%	77,00	RS 3.205,51	100,00%	RS 3.205,51	100,00%
8.1.17	92024	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	47,00			47,00	UN	1,0000	RS 2.991,08	RS 0,00	0,00%		0,00%	RS 0,00	0,00%	47,00	RS 2.991,08	100,00%	RS 2.991,08	100,00%
8.1.18	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	155,81			155,81	M	1,0000	RS 4.865,94	RS 1.419,40	29,17%		0,00%	RS 1.419,40	29,17%	155,81	RS 3.446,54	70,83%	RS 3.446,54	70,83%
8.1.19	93014	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	84,00			84,00	UN	1,0000	RS 1.669,92	RS 337,96	20,24%		0,00%	RS 337,96	20,24%	84,00	RS 1.331,96	79,76%	RS 1.331,96	79,76%
8.1.20	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	52,00			52,00	UN	1,0000	RS 8.334,04	RS 0,00	0,00%		0,00%	RS 0,00	0,00%	52,00	RS 8.334,04	100,00%	RS 8.334,04	100,00%
8.1.21	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	138,00			138,00	UN	1,0000	RS 28.023,66	RS 10.762,71	38,41%		0,00%	RS 10.762,71	38,41%	138,00	RS 17.260,95	61,59%	RS 17.260,95	61,59%
8.1.22	93663	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	107,00			107,00	UN	1,0000	RS 1.719,49	RS 0,00	0,00%		0,00%	RS 0,00	0,00%	107,00	RS 1.719,49	100,00%	RS 1.719,49	100,00%
8.1.23	93664	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	186,00			186,00	UN	1,0000	RS 3.098,76	RS 99,96	3,23%		0,00%	RS 99,96	3,23%	186,00	RS 2.998,80	96,77%	RS 2.998,80	96,77%
8.1.24	93667	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	48,00			48,00	UN	1,0000	RS 929,28	RS 0,00	0,00%		0,00%	RS 0,00	0,00%	48,00	RS 929,28	100,00%	RS 929,28	100,00%
8.1.25	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	224,00			224,00	UN	1,0000	RS 43,60	RS 219,50	2,23%		0,00%	RS 219,50	2,23%	224,00	RS 9.614,10	97,77%	RS 9.614,10	97,77%
8.1.26	C_005	COMPOSIÇÃO	1.111,00			1.111,00	UN	1,0000	RS 59.094,09	RS 0,00	0,00%		0,00%	RS 0,00	0,00%	1.111,00	RS 55.423,98	93,79%	RS 55.423,98	93,79%

CONSTRUTORA UJUARAMA EIRELI

Sergio de Matos Ribeiro  
Eng.º Civil CREA 37471 DIPE

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO

Engenheiro Civil CREA 38306

Prefeitura de São Lourenço da Mata  
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ  
Secretário de Infraestrutura



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.	
CONTRATADA		CONSTRUTORA UMIARAMA EIRELI	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 027/2022	
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022	
TABELA DE REFERÊNCIA		BDI = 22,35%	
DATA DA EMISSÃO		07/12/2022	
FATOR K		0,9753	
VALOR LICITADO		R\$ 6.412.533,89	
VALOR CONTRATADO		R\$ 6.254.420,69	
SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -	
CONTRATO Nº		006/2022	
SERVIÇO EXTRA		R\$ -	
PRAZO EXECUÇÃO		360	
SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -	
TERMINO PREVISTO		18/09/2023	
VALOR TOTAL		R\$ 6.254.420,69	
SALDO CONTRATUAL		R\$ 5.557.664,70	
BM - R\$ MENSAL		R\$ 150.447,39	
BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 686.755,99	
REFLXAN		0,00%	
SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$ -	
SERVIÇO EXTRA		R\$ -	
SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -	
TERMINO PREVISTO		18/09/2023	
VALOR TOTAL		R\$ 6.254.420,69	
SALDO CONTRATUAL		R\$ 5.557.664,70	
BM - R\$ MENSAL		R\$ 150.447,39	
BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 686.755,99	

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR						
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%			
8.1.27	ORSE	REFLETOR SLIM LED SOW DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	111,00			111,00	R\$ 125,35	1,0000	R\$ 13.913,85	0,00%				8,00	1.002,80	7,21%				8,00	1.002,80	7,21%				103,00	R\$ 12.911,05	92,79%	
8.1.28	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	804,00			804,00	R\$ 20,24	1,0000	R\$ 16.272,96	0,00%																	804,00	R\$ 16.272,96	100,00%
8.1.29	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020 P	584,00			584,00	R\$ 36,60	1,0000	R\$ 21.374,40	3,08%				18,00	R\$ 658,80	3,08%				18,00	R\$ 658,80	3,08%				566,00	R\$ 20.715,60	96,92%	
8.1.30	SINAPI/INSUMO	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	383,00			383,00	R\$ 3,11	1,0000	R\$ 1.191,13	3,66%				14,00	R\$ 43,54	3,66%				14,00	R\$ 43,54	3,66%				369,00	R\$ 1.147,59	96,34%	
8.1.31	SINAPI/INSUMO	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	76,00			76,00	R\$ 45,55	1,0000	R\$ 3.461,80	0,00%																76,00	R\$ 3.461,80	100,00%	
8.1.32	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	53,00			53,00	R\$ 440,26	1,0000	R\$ 23.333,78	0,00%																53,00	R\$ 23.333,78	100,00%	
8.1.33	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	47,00			47,00	R\$ 90,24	1,0000	R\$ 4.241,28	0,00%																47,00	R\$ 4.241,28	100,00%	
8.1.34	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	46,00			46,00	R\$ 298,70	1,0000	R\$ 13.740,20	2,17%				1,00	R\$ 298,70	2,17%				1,00	R\$ 298,70	2,17%				44,00	R\$ 13.142,80	95,65%	
8.1.35	SINAPI/INSUMO	KIT DE PROTEÇÃO ANTI-AR PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRÃO 2P+T 20A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	50,00			50,00	R\$ 29,06	1,0000	R\$ 1.453,00	46,00%				23,00	R\$ 668,38	46,00%				23,00	R\$ 668,38	46,00%				22,00	R\$ 639,32	44,00%	
8.1.36	SINAPI/INSUMO	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDUTELE 4 X 2"	114,00			114,00	R\$ 7,75	1,0000	R\$ 883,50	0,00%																114,00	R\$ 883,50	100,00%	
8.1.37	SINAPI/INSUMO	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELÉTRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	100,00			100,00	R\$ 3,43	1,0000	R\$ 343,00	0,00%																100,00	R\$ 343,00	100,00%	
8.1.38	COMPOSIÇÃO	TOMADA DE SOBREPOR (01 MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	375,00			375,00	R\$ 27,63	1,0000	R\$ 10.361,25	0,27%				1,00	R\$ 27,63	0,27%				1,00	R\$ 27,63	0,27%				374,00	R\$ 10.333,62	99,73%	
8.1.39	ORSE	INSTALAÇÃO DE VENTILADORES	279,00			279,00	R\$ 21,59	1,0000	R\$ 6.023,61	1,79%				5,00	R\$ 107,95	1,79%				5,00	R\$ 107,95	1,79%				274,00	R\$ 5.915,66	98,21%	
8.1.40	SEMPRA	CABELETA PLÁSTICA 2X20(10MM), SISTEMA "X"	767,33			767,33	R\$ 11,72	1,0000	R\$ 8.993,10	0,00%																767,33	R\$ 8.993,10	100,00%	
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 499.101,17																				
9.1	HIDRÁULICA/ESGOTO								R\$ 499.101,17																				
9.1.1	SINAPI/INSUMO	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2" ÁGUA FRIA	61,00			61,00	R\$ 13,32	1,0000	R\$ 812,52	0,45%				3,00	R\$ 39,96	0,45%				3,00	R\$ 39,96	0,45%				58,00	R\$ 772,56	95,08%	
9.1.2	SINAPI/INSUMO	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLÁSTICA 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	61,00			61,00	R\$ 18,69	1,0000	R\$ 1.140,09	4,92%				3,00	R\$ 56,07	4,92%				3,00	R\$ 56,07	4,92%				58,00	R\$ 1.084,02	95,08%	
9.1.3	SINAPI/INSUMO	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICROTÓRIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	32,00			32,00	R\$ 307,50	1,0000	R\$ 9.840,00	0,00%																32,00	R\$ 9.840,00	100,00%	
9.1.4	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	257,00			257,00	R\$ 13,85	1,0000	R\$ 3.559,45	2,33%				6,00	R\$ 83,10	2,33%				6,00	R\$ 83,10	2,33%				251,00	R\$ 3.476,35	97,67%	
9.1.5	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	266,00			266,00	R\$ 10,02	1,0000	R\$ 2.665,32	3,01%				8,00	R\$ 80,16	3,01%				8,00	R\$ 80,16	3,01%				258,00	R\$ 2.585,16	96,99%	
9.1.6	ORSE	CUBA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA PARA PIA E ENGATE PLÁSTICO	43,00			43,00	R\$ 184,39	1,0000	R\$ 7.928,77	0,00%																43,00	R\$ 7.928,77	100,00%	
9.1.7	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5" X 39" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	42,00			42,00	R\$ 167,74	1,0000	R\$ 7.045,08	2,38%				1,00	R\$ 167,74	2,38%				1,00	R\$ 167,74	2,38%				41,00	R\$ 6.877,34	97,62%	
9.1.8	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	197,00			197,00	R\$ 78,90	1,0000	R\$ 15.543,30	2,03%				4,00	R\$ 315,60	2,03%				4,00	R\$ 315,60	2,03%				193,00	R\$ 15.227,70	97,97%	
9.1.9	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	66,00			66,00	R\$ 92,31	1,0000	R\$ 6.092,46	3,03%				2,00	R\$ 184,62	3,03%				2,00	R\$ 184,62	3,03%				64,00	R\$ 5.907,84	96,97%	
9.1.10	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	37,00			37,00	R\$ 43,36	1,0000	R\$ 1.604,32	0,00%																37,00	R\$ 1.604,32	100,00%	
9.1.11	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	122,00			122,00	R\$ 9,30	1,0000	R\$ 1.134,60	0,00%																122,00	R\$ 1.134,60	100,00%	
9.1.12	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	69,00			69,00	R\$ 4,22	1,0000	R\$ 291,18	0,00%																69,00	R\$ 291,18	100,00%	
9.1.13	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	286,00			286,00	R\$ 23,60	1,0000	R\$ 6.749,60	0,00%																286,00	R\$ 6.749,60	100,00%	
9.1.14	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	128,88			128,88	R\$ 34,33	1,0000	R\$ 4.424,45	0,00%																128,88	R\$ 4.424,45	100,00%	
9.1.15	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	127,85			127,85	R\$ 6,60	1,0000	R\$ 843,81	0,00%																127,85	R\$ 843,81	100,00%	
9.1.16	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	71,24			71,24	R\$ 14,08	1,0000	R\$ 1.003,05	0,00%																71,24	R\$ 1.003,05	100,00%	
9.1.17	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	62,00			62,00	R\$ 4,94	1,0000	R\$ 306,28	0,00%																62,00	R\$ 306,28	100,00%	

**CONSTRUTORA UMIARAMA EIRELI**  
Sergio de Matos Ribeiro  
Eng.º Civil CREA 37471 D/PE

Francisco Henrique Combrado  
INACIO DA SILVA  
Engenheiro Civil CREAPE 38306

Prefeitura de São Lourenço da Mata  
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ  
Secretário de Infraestrutura



