



SÃO LOURENÇO ENGENHARIA
 RUA DA MANUELA, 100 - JARDIM SÃO LOURENÇO
 13.130-000 - SÃO LOURENÇO, SP

OBJETO
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

CONTRATA
 CONSTRUTORA UMIARAMA EIRELI

PROCESSO Nº
 022/2022

MODALIDADE
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022

DATA DA EMISSÃO
 04/04/2023

VALOR LICITADO
 R\$ 6.412.533,89

VALOR CONTRATADO
 R\$ 6.254.420,69

FATOR K
 0,9750

VALOR EXCEDENTE
 R\$ 101.113,25

1,62%

CONTRATO Nº
 0024/2021

SERVIÇO EXTRA
 R\$ 1.007.264,76

16,10%

PRazo EXECUÇÃO
 360

SERVIÇOS SUPRIMIDO
 R\$ -

0,00%

TERMINO PREVISTO
 18/09/2023

VALOR TOTAL
 R\$ 7.362.804,70

17,72%

BM - PERÍODO
 01/04/2023

SALDO CONTRATUAL
 R\$ 14.793,39

1,52%

BM - R\$ MENSAL
 24/04/2023

BM - R\$ ACUMULADO
 R\$ 570.122,92

7,48%

3º TERMO ADITIVO
 EMPREENDIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS
 SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA

TABELA DE REFERÊNCIA
 BOI = 22,35%

12
 BM - R\$ ACUMULADO

ITENS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	VALOR	%	
5.1.11	SINAPI	UN	2,00	2,00		R\$ 242,56	1,0000	R\$ 485,12	2,00	485,12	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 485,12	100,00%	R\$ 485,12	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.12	SINAPI	M2	6,25	6,25		R\$ 945,77	1,0000	R\$ 5.911,06	6,25	5.911,06	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.911,06	100,00%	R\$ 5.911,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.1.13	ORSE	UN	1,68	1,68		R\$ 476,32	1,0000	R\$ 800,21	1,68	800,21	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 800,21	100,00%	R\$ 800,21	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
5.2.9	SINAPI	M	65,10	65,10		R\$ 7,79	1,0000	R\$ 507,12	65,10	507,12	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 507,12	100,00%	R\$ 507,12	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.0								R\$ 41.990,99		R\$ 39.276,25	99,99%					R\$ 39.276,25	99,99%	R\$ 39.276,25	99,99%	R\$ 2.114,71	0,01%
6.1								R\$ 37.282,40		R\$ 37.282,40	100,00%					R\$ 37.282,40	100,00%	R\$ 37.282,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.1.2	SINAPI	M2	1.361,23	966,21		R\$ 4,72	1,0000	R\$ 4.560,51	966,21	4.560,51	99,99%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.560,51	99,99%	R\$ 4.560,51	99,99%	R\$ 0,35	0,01%
6.1.3	SINAPI	M2	1.737,04	415,00		R\$ 45,06	1,0000	R\$ 18.699,90	414,98	18.698,85	99,99%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 18.698,85	99,99%	R\$ 18.698,85	99,99%	R\$ 1,04	0,01%
6.1.4	SINAPI	M2	511,99	60,20		R\$ 43,70	1,0000	R\$ 2.630,74	60,15	2.628,54	99,92%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.628,54	99,92%	R\$ 2.628,54	99,92%	R\$ 2,19	0,08%
6.1.11	COMPOSIÇÃO	M2	81,33	81,33		R\$ 146,21	1,0000	R\$ 11.891,25	81,33	11.891,25	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.891,25	100,00%	R\$ 11.891,25	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
6.3								R\$ 3.608,59		R\$ 1.497,46	41,50%					R\$ 1.497,46	41,50%	R\$ 1.497,46	41,50%	R\$ 2.111,13	58,50%
6.3.1	8844	M2	913,91	996,65		R\$ 3,62	1,0000	R\$ 3.608,59	413,66	1.497,46	41,50%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.497,46	41,50%	R\$ 1.497,46	41,50%	R\$ 2.111,13	58,50%
7.0								R\$ 68.992,36		R\$ 68.992,36	100,00%					R\$ 68.992,36	100,00%	R\$ 68.992,36	100,00%	R\$ 311,00	0,45%
7.1								R\$ 2.145,43		R\$ 2.145,43	100,00%					R\$ 2.145,43	100,00%	R\$ 2.145,43	100,00%	R\$ 311,00	14,5%
7.1.17	SENTRA	M	516,84	157,97		R\$ 15,55	1,0000	R\$ 2.456,43	137,97	2.145,43	87,34%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.145,43	87,34%	R\$ 2.145,43	87,34%	R\$ 20,00	0,82%
7.1.20	SINAPI	M2	201,75	201,75		R\$ 326,82	1,0000	R\$ 65.935,93	201,75	65.935,93	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 65.935,93	100,00%	R\$ 65.935,93	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.0								R\$ 182.171,40		R\$ 182.171,40	100,00%					R\$ 182.171,40	100,00%	R\$ 182.171,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1								R\$ 182.171,40		R\$ 182.171,40	100,00%					R\$ 182.171,40	100,00%	R\$ 182.171,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.4	91884	SINAPI	214,00	55,00		R\$ 9,38	1,0000	R\$ 515,90	55,00	515,90	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 515,90	100,00%	R\$ 515,90	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.20	93128	SINAPI	52,00	42,00		R\$ 160,27	1,0000	R\$ 6.731,34	42,00	6.731,34	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.731,34	100,00%	R\$ 6.731,34	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.41	COMPOSIÇÃO	UN	79,00	79,00		R\$ 74,73	1,0000	R\$ 5.903,67	79,00	5.903,67	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.903,67	100,00%	R\$ 5.903,67	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.43	COMPOSIÇÃO	UN	114,00	114,00		R\$ 336,02	1,0000	R\$ 38.306,28	114,00	38.306,28	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 38.306,28	100,00%	R\$ 38.306,28	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.44	COMPOSIÇÃO	UN	28,00	28,00		R\$ 344,85	1,0000	R\$ 9.655,80	28,00	9.655,80	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.655,80	100,00%	R\$ 9.655,80	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.45	COMPOSIÇÃO	UN	1,00	1,00		R\$ 353,68	1,0000	R\$ 353,68	1,00	353,68	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 353,68	100,00%	R\$ 353,68	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.46	COMPOSIÇÃO	UN	88,00	88,00		R\$ 358,95	1,0000	R\$ 31.587,60	88,00	31.587,60	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 31.587,60	100,00%	R\$ 31.587,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.47	COMPOSIÇÃO	UN	164,00	164,00		R\$ 355,28	1,0000	R\$ 58.347,92	164,00	58.347,92	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 58.347,92	100,00%	R\$ 58.347,92	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.48	COMPOSIÇÃO	UN	33,00	33,00		R\$ 365,82	1,0000	R\$ 12.072,06	33,00	12.072,06	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.072,06	100,00%	R\$ 12.072,06	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.51	ORSE	UN	20,00	20,00		R\$ 408,35	1,0000	R\$ 8.167,00	20,00	8.167,00	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 8.167,00	100,00%	R\$ 8.167,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.52	SINAPI	UN	16,00	16,00		R\$ 179,11	1,0000	R\$ 286,56	16,00	286,56	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 286,56	100,00%	R\$ 286,56	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.53	ORSE	UN	1,00	1,00		R\$ 134,03	1,0000	R\$ 134,01	1,00	134,01	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 134,01	100,00%	R\$ 134,01	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.54	SINAPI	UN	1,00	1,00		R\$ 129,27	1,0000	R\$ 129,27	1,00	129,27	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 129,27	100,00%	R\$ 129,27	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.55	SINAPI	UN	34,00	34,00		R\$ 9,05	1,0000	R\$ 307,70	34,00	307,70	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 307,70	100,00%	R\$ 307,70	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.56	SINAPI	UN	89,00	89,00		R\$ 41,45	1,0000	R\$ 3.689,05	89,00	3.689,05	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.689,05	100,00%	R\$ 3.689,05	100,00%	R\$ 0,00	0,00%

CONSTRUTORA UMIARAMA LTDA
 Sérgio de Matos Ribeiro
 Engº Civil CREA 37471 DIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

FRANCISCO HERMILDO L. DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA PE 38.306

	OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	DATA DA EMISSÃO 04/04/2023	VALOR LICITADO R\$ 6.412.533,89	REPLAN R\$ 6.254.420,69
PROCESSO Nº 022/2022	CONTRATO Nº 0924/2021	DATA DE INÍCIO 23/09/2022	SERVIÇOS EXCEDENTE R\$ 101.119,25	1,62%
		PRazo EXECUÇÃO 360	SERVIÇOS SUPRIMIDO R\$ 1.007.264,70	16,10%
MODALIDADE 3º TERMO ADITIVO	EMPREENHIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CRESCÊNCIO DE GÓIS SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA	TERMINO PREVISTO 18/09/2023	VALOR TOTAL R\$ 7.362.804,70	17,72%
		BM - PERÍODO 24/04/2023	SALDO CONTRATUAL R\$ 14.793,39	1,52%
	BDI = 22,35%	BM - R\$ ACUMULADO 12	R\$ 570.123,92	7,54%

ITENS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
8.1.57	080	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE, MÓDULO E PLACA PARA CONDULETE DE PVC APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11,00			11,00	R\$ 29,98	1,0000	R\$ 329,78	11,00	329,78	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 329,78	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.58	031	UN	TOMADA (1 MÓDULO), 10A, 2P+T, INCLUINDO SUPORTE, MÓDULO E PLACA PARA CONDULETE DE PVC APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	58,00			58,00	R\$ 30,89	1,0000	R\$ 1.791,62	58,00	1.791,62	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 1.791,62	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.59	031A8	UN	REFLETOR SIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRO, 6500K, AUTOMÁT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	6,00			6,00	R\$ 209,35	1,0000	R\$ 1.256,10	6,00	1.256,10	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 1.256,10	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.60	38095	UN	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	87,00			87,00	R\$ 6,60	1,0000	R\$ 574,20	87,00	574,20	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 574,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.61	03370	UN	PLUGUINHO 2P + T, ABNT, DE EMBUITIR, 10A	37,00			37,00	R\$ 3,10	1,0000	R\$ 114,70	37,00	114,70	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 114,70	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.62	03806	M	CABO DE COBRE PP COPOLÁST 3 X 1,5 MM2, 450/750V	3,50			3,50	R\$ 7,58	1,0000	R\$ 27,58	3,50	27,58	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 27,58	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.63	93028	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	1,00			1,00	R\$ 28,05	1,0000	R\$ 28,05	1,00	28,05	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 28,05	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.64	98111	UN	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF. 12/2020	3,00			3,00	R\$ 58,18	1,0000	R\$ 174,54	3,00	174,54	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 174,54	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.65	91932	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	20,00			20,00	R\$ 19,03	1,0000	R\$ 380,60	20,00	380,60	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 380,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.66	98471	UN	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	2,00			2,00	R\$ 152,74	1,0000	R\$ 305,48	2,00	305,48	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 305,48	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.67	032	UN	TOMADA DE REDE 9A5, INCLUINDO SUPORTE, MÓDULO E PLACA, PARA CONDULETE DE PVC APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00			2,00	R\$ 36,20	1,0000	R\$ 72,40	2,00	72,40	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 72,40	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.68	03706	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X 3,00M COM CONECTOR	3,00			3,00	R\$ 123,92	1,0000	R\$ 371,76	3,00	371,76	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 371,76	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.69	100946	UN	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	1,00			1,00	R\$ 171,45	1,0000	R\$ 171,45	1,00	171,45	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 171,45	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.70	91930	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	10,00			10,00	R\$ 11,47	1,0000	R\$ 114,70	10,00	114,70	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 114,70	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
8.1.71	033	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE, MÓDULO E PLACA PARA CONDULETE DE PVC APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00			6,00	R\$ 45,10	1,0000	R\$ 270,60	6,00	270,60	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 270,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 8.733,63		R\$ 8.733,63				R\$ 8.733,63				R\$ 1.527,85	
9.1			HIDRÁULICA/ESGOTO							R\$ 7.195,77		R\$ 7.195,77				R\$ 7.195,77				R\$ 1.527,85	
9.1.40	03578	UN	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVABO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR.	3,00			3,00	R\$ 140,34	1,0000	R\$ 421,02	3,00	421,02	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 421,02	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.42	03683	UN	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	1,00			1,00	R\$ 143,89	1,0000	R\$ 143,89	1,00	143,89	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 143,89	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.44	86879	UN	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVABO, COM OU SEM JALUVA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/12 X 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	16,00			16,00	R\$ 8,16	1,0000	R\$ 130,56	16,00	130,56	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 130,56	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.45	86878	UN	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVABO, COM OU SEM JALUVA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/12 X 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	3,00			3,00	R\$ 68,71	1,0000	R\$ 206,13	3,00	206,13	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 206,13	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.46	080	UN	REPARO KIT SALVA REGISTRO, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,00			10,00	R\$ 83,39	1,0000	R\$ 833,90	10,00	833,90	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 833,90	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.47	01536	UN	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL P/ ESGOTO, DIÂM=100MM	1,00			1,00	R\$ 22,20	1,0000	R\$ 22,20	1,00	22,20	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 22,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.48	100858	UN	MICETOR SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	3,00			3,00	R\$ 771,62	1,0000	R\$ 2.314,86	2,00	1.543,24	66,67%	R\$	0,00%	R\$ 1.543,24	66,67%	R\$ 771,62	33,33%	R\$ 771,62	33,33%
9.1.49	08545	UN	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 TUBO PVC, 01 SIFONADO, 01 BARRA DE APOIO, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)	2,00			2,00	R\$ 60,98	1,0000	R\$ 121,96	2,00	121,96	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 121,96	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.50	08211	UN	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	2,00			2,00	R\$ 283,79	1,0000	R\$ 567,58	2,00	567,58	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 567,58	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.51	89578	M	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUITORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 12/2014	17,28			17,28	R\$ 53,82	1,0000	R\$ 930,00	17,28	930,00	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 930,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.52	89584	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUITORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 12/2014	10,00			10,00	R\$ 50,85	1,0000	R\$ 508,50	10,00	508,50	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 508,50	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.53	89693	UN	TÉ. PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUITORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 12/2014	1,00			1,00	R\$ 85,87	1,0000	R\$ 85,87	1,00	85,87	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 85,87	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.54	12869	UN	ABRAÇADERA METÁLICA TIPO "U" DE 4" COM FIXAÇÕES, P/TUBO GALVANIZADO	4,00			4,00	R\$ 8,15	1,0000	R\$ 32,60	4,00	32,60	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 32,60	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.55	89865	M	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	15,00			15,00	R\$ 14,93	1,0000	R\$ 223,95	15,00	223,95	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 223,95	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.56	89866	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	6,00			6,00	R\$ 5,45	1,0000	R\$ 32,70	6,00	32,70	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 32,70	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
9.1.57	89884	UN	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA, CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	3,00			3,00	R\$ 115,39	1,0000	R\$ 346,17	3,00	346,17	100,00%	R\$	0,00%	R\$ 346,17	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
 Engº Civil CREA 37471 DIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO L. DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA/PE 38.306

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		R\$		REPLAN								
CONTRATO Nº		CONSTRUTORA UMUARAMA ERELLI										FATOR K		04/04/2023		0,9750		6.412.533,89								
MODALIDADE		3º TERMO ADITIVO										TABELA DE REFERÊNCIA		23/09/2022		SERVIÇOS EXCEDENTE		R\$								
		BDI = 22,35%										CONTRATO Nº		0024/2021		SERVIÇOS EXTRA		R\$								
		BOLETIM DE MEDIÇÃO										PRAZO EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$								
		DADOS CONTRATUAIS										TERMINO PREVISTO		18/09/2023		VALOR TOTAL		R\$								
		EMPREENHIMENTO : ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CRESCENCIO DE GÓIS										9M - PERÍODO		01/04/2023		SALDO CONTRATUAL		R\$								
		SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA										BM - 1º		24/04/2023		BM - R\$ MENSAL		R\$								
		BOLETIM DE MEDIÇÃO										12		BM - R\$ ACUMULADO		R\$		570.122,92		7,74%						
ITENS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR							
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%				
9.1.58	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	5,00			5,00	R\$ 148,96	1,0000	R\$ 744,80	100,00%	5,00	744,80	100,00%	5,00	744,80	100,00%	5,00	744,80	100,00%	5,00	744,80	100,00%			
9.1.59	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 80,99	1,0000	R\$ 161,98	100,00%	2,00	161,98	100,00%	2,00	161,98	100,00%	2,00	161,98	100,00%	2,00	161,98	100,00%			
9.1.60	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4"	UN	1,00			1,00	R\$ 138,72	1,0000	R\$ 138,72	100,00%	1,00	138,72	100,00%	1,00	138,72	100,00%	1,00	138,72	100,00%	1,00	138,72	100,00%			
9.1.61	ONSE	BACIA SANITÁRIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA	UN	1,00			1,00	R\$ 766,24	1,0000	R\$ 766,24	100,00%	1,00	766,24	100,00%	1,00	766,24	100,00%	1,00	766,24	100,00%	1,00	766,24	100,00%			
10.0		DIVERSOS							R\$ 4.243,57																	
10.1		ACESSÓRIOS							R\$ 4.243,57																	
10.1.5	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00			3,00	R\$ 429,81	1,0000	R\$ 1.289,43	100,00%	3,00	1.289,43	100,00%	3,00	1.289,43	100,00%	3,00	1.289,43	100,00%	3,00	1.289,43	100,00%			
10.1.6	ONSE	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV.02	M2	2,20			2,20	R\$ 695,86	1,0000	R\$ 1.530,89	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			2,20	1.530,89	100,00%	
10.1.7	ONSE	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA A.C.L.	M	8,92			8,92	R\$ 128,34	1,0000	R\$ 1.144,79	0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			8,92	1.144,79	100,00%	
10.1.8	ONSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA, E=2CM	M2	0,60			0,60	R\$ 464,11	1,0000	R\$ 278,46	100,00%	0,60	278,46	100,00%	0,60	278,46	100,00%	0,60	278,46	100,00%	0,60	278,46	100,00%	0,60	278,46	100,00%
TOTAL									R\$ 88.693,65																R\$ 14.793,38	

FRANCISCO ANDRÉ DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PE 38.306

CONSTRUTORA UMUARAMA LTDA
Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 DIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA