

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA	CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELLI									
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022									
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022									
5º TERMO ADITIVO	EMPREENDIMENTO : CRECHE IDALINA BEZERRA									
TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA									
BDI =	22,35%									

Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE
3.1.3	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	669,22	130,23		130,23	R\$ 84,72	1,0000	R\$ 11.033,08	106,72	9.041,31	0,82	R\$ -	0,00%	R\$ 9.041,31	106,72	81,95%	R\$ 1.991,76	23,51	18,05%
3.1.4	SEINFRA	C_0074	ALVENARIA DE TIUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2		24,03		24,03	R\$ 132,84	1,0000	R\$ 3.192,14	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	24,03	0,00%	R\$ 3.192,14	24,03	100,00%
3.1.5	SINAPI	103339	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2		25,61		25,61	R\$ 108,21	1,0000	R\$ 2.771,25	25,61	2.771,25	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 2.771,25	25,61	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
4.0			CALÇADA/PISO/REVESTIMENTO DE PISO								R\$ 95.084,16		R\$ 23.447,13		R\$ 0,00		R\$ 23.447,13			R\$ 71.637,01		
4.2			PISO								R\$ 27.688,69		R\$ 7.833,76		R\$ 0,00		R\$ 7.833,76		28,29%	R\$ 19.854,92		71,71%
4.2.1	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	524,62	183,74		183,74	R\$ 31,29	1,0000	R\$ 5.749,22	172,95	5.411,60	0,94	R\$ -	0,00%	R\$ 5.411,60	172,95	94,13%	R\$ 337,61	10,79	5,87%
4.2.2	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	450,08	30,17		30,17	R\$ 37,53	1,0000	R\$ 1.132,28	30,17	1.132,28	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 1.132,28	30,17	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
4.2.3	COMPOSIÇÃO	C_003	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	279,13	145,18		145,18	R\$ 143,32	1,0000	R\$ 20.807,19	9,00	1.289,88	0,06	R\$ -	0,00%	R\$ 1.289,88	9,00	6,20%	R\$ 19.517,31	136,18	93,80%
4.3			REVESTIMENTO DE PISO								R\$ 67.395,47		R\$ 15.613,37		R\$ 0,00		R\$ 15.613,37		23,17%	R\$ 51.782,09		76,83%
4.3.5	ORSE INSUMO	1294	LAJOTA CONCRETO REVESTIMENTO PISO, QUADRADA 39CM, FCK=35MPA, E=3CM, 7UN/M2	M2	324,00	69,59		69,59	R\$ 63,95	1,0000	R\$ 4.450,28	69,59	4.450,28	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 4.450,28	69,59	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
4.3.6	SINAPI	7953	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	M2		748,24		748,24	R\$ 34,14	1,0000	R\$ 25.544,91	326,98	11.163,09	0,44	R\$ -	0,00%	R\$ 11.163,09	326,98	43,70%	R\$ 14.381,81	421,26	56,30%
4.3.8	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2		558,23		558,23	R\$ 64,15	1,0000	R\$ 35.810,45	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 35.810,45	558,23	100,00%
4.3.9	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M		158,35		158,35	R\$ 10,04	1,0000	R\$ 1.589,83	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 1.589,83	158,35	100,00%
5.0			ESQUADRIAS DE MADEIRA/VIDROS E ELEMENTOS METÁLICOS:								R\$ 64.870,73		R\$ 47.963,01		R\$ 1.690,93		R\$ 49.653,94			R\$ 15.216,78		
5.1			ELEMENTOS METÁLICOS: PORTÕES, GRADES E ACESSÓRIOS								R\$ 64.870,73		R\$ 47.963,01		R\$ 1.690,93		R\$ 49.653,94		76,54%	R\$ 15.216,78		23,46%
5.1.7	ORSE	8506	GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS, CHAPA EM AÇO ESP=3MM NA HORIZONTAL E TURO QUADRADO 50 X 50MM, INCLUSIVE PORTA, FERROLHO E DOBRADIÇAS - REV. 01	M2		11,29		11,29	R\$ 835,75	1,0000	R\$ 9.435,61	11,29	9.435,61	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 9.435,61	11,29	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
5.1.8	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		8,50		8,50	R\$ 366,91	1,0000	R\$ 3.118,73	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 3.118,73	8,50	100,00%
5.1.10	ORSE	01841	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2		8,00		8,00	R\$ 118,74	1,0000	R\$ 949,92	8,00	949,92	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 949,92	8,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
5.1.14	ORSE	12105	GRADE DE FERRO C/ GRADIL EM BARRA CHATA 3/4" X 1/8", INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇA	M2		5,30		5,30	R\$ 476,32	1,0000	R\$ 2.524,49	-	-	-	R\$ 1.690,93	66,98%	R\$ 1.690,93	3,55	66,98%	R\$ 833,56	1,75	33,02%
5.1.15	SINAPI	87273	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA TIPO Z INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES	M2		10,66		10,66	R\$ 583,86	1,0000	R\$ 6.223,94	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 6.223,94	10,66	100,00%
5.1.16	SINAPI	79870/1-A	PF I W310X32,7 A572GR50 12M FX4,71T-FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG		1.093,16		1.093,16	R\$ 21,45	1,0000	R\$ 23.448,28	1.093,16	23.448,28	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 23.448,28	1.093,16	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
5.1.17	SINAPI	79870/1-B	PF H W150X22,5 A572GR50 12M FX4,32T-FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG		450,00		450,00	R\$ 22,38	1,0000	R\$ 10.071,00	450,00	10.071,00	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 10.071,00	450,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
5.1.18	ORSE	13049	PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	M2		7,20		7,20	R\$ 704,55	1,0000	R\$ 5.072,76	5,76	4.058,20	0,80	R\$ -	0,00%	R\$ 4.058,20	5,76	80,00%	R\$ 1.014,55	1,44	20,00%
5.1.19	ORSE	1859	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO	M2		22,66		22,66	R\$ 177,67	1,0000	R\$ 4.026,00	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 4.026,00	22,66	100,00%
6.0			PINTURA E REVESTIMENTO								R\$ 43.631,58		R\$ 31.469,81		R\$ 0,00		R\$ 31.469,81			R\$ 12.161,74		
6.1			PAREDE								R\$ 42.928,58		R\$ 31.469,81		R\$ 0,00		R\$ 31.469,81		73,31%	R\$ 11.458,74		26,69%

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																							
CONTRATADA CONSTRUTORA UMUARAMA EIRELI																							
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2022																							
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022																							
5º TERMO ADITIVO EMPREENDIMENTO : CRECHE IDALINA BEZERRA SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA																							
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 22,35%																							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
6.1.1	SINAPI	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	728,51	238,33		238,33	R\$ 80,07	1,0000	R\$ 19.083,08	180,20	14.428,61	0,76	R\$ -	0,00%	R\$ -	180,20	R\$ 14.428,61	75,61%	58,13	R\$ 4.654,46	24,39%	
6.1.2	SINAPI	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	1.361,23	330,56		330,56	R\$ 4,72	1,0000	R\$ 1.560,24	246,55	1.163,71	0,75	R\$ -	0,00%	R\$ -	246,55	R\$ 1.163,71	74,59%	84,01	R\$ 396,52	25,41%	
6.1.3	SINAPI	M2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	1.737,04	183,50		183,50	R\$ 45,06	1,0000	R\$ 8.268,51	159,49	7.186,61	0,87	R\$ -	0,00%	R\$ -	159,49	R\$ 7.186,61	86,92%	24,01	R\$ 1.081,89	13,08%	
6.1.4	SINAPI	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	511,99	187,64		187,64	R\$ 43,70	1,0000	R\$ 8.199,86	127,64	5.577,86	0,68	R\$ -	0,00%	R\$ -	127,64	R\$ 5.577,86	68,02%	60,0000	R\$ 2.622,00	31,98%	
6.1.10	SINAPI	M2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016		162,20		162,20	R\$ 16,67	1,0000	R\$ 2.703,87				R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -	0,00%	162,2000	R\$ 2.703,87	100,00%	
6.1.11	COMPOSIÇÃO	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10CM, TIPO A COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA AC-1 E REJUNTADO					R\$ 146,21	1,0000	R\$ -				R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	
6.1.12	SINAPI	M2	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016		194,20		194,20	R\$ 16,03	1,0000	R\$ 3.113,02	194,20	3.113,02	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	194,20	R\$ 3.113,02	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
6.3			TETO							R\$ 703,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 703,00	100,00%		
6.3.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	913,91	194,20		194,20	R\$ 3,62	1,0000	R\$ 703,00				R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -	0,00%	194,20	R\$ 703,00	100,00%	
6.3.2	SINAPI	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	12.618,75				R\$ 20,48	1,0000	R\$ -				R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	
6.3.3	SINAPI	M2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	2.200,40				R\$ 21,54	1,0000	R\$ -				R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	
7.0			FERRIOS/COBERTA							R\$ 159.093,11		R\$ 64.456,54		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 64.456,54		R\$ 94.636,57			
7.1			COBERTA							R\$ 43.810,31		R\$ 38.208,64	0,87	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 38.208,64	87,21%		R\$ 5.601,67	12,79%	
7.1.19	SEINFRA	M	CUMEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm	7,35	7,35		7,35	R\$ 67,16	1,0000	R\$ 493,62	7,35	493,62	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	7,35	R\$ 493,62	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
7.1.20	SINAPI	M2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019		115,40		115,40	R\$ 326,82	1,0000	R\$ 37.715,02	115,40	37.715,02	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	115,40	R\$ 37.715,02	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
7.1.21	ORSE	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER		41,50		41,50	R\$ 134,98	1,0000	R\$ 5.601,67				R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -	0,00%	41,50	R\$ 5.601,67	100,00%	
7.2			FERRIOS							R\$ 115.282,80		R\$ 26.247,90	0,23	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 26.247,90	22,77%		R\$ 89.034,90	77,23%	
7.2.2	SINAPI	M2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	1.673,38	1.164,12		1.164,12	R\$ 99,03	1,0000	R\$ 115.282,80	265,05	26.247,90	0,23	R\$ -	0,00%	R\$ -	265,05	R\$ 26.247,90	22,77%		899,07	R\$ 89.034,90	77,23%
8.0			ELETRICA							R\$ 152.806,20		R\$ 46.033,31	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 46.033,31	30,13%		R\$ 106.772,89	69,87%	
8.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 152.806,20		R\$ 46.033,31	0,30	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 46.033,31	30,13%		R\$ 106.772,89	69,87%	
8.1.4	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	214,00	38,00		38,00	R\$ 9,38	1,0000	R\$ 356,44	38,00	356,44	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	38,00	R\$ 356,44	100,00%		R\$ 0,00	0,00%	
8.1.41	COMPOSIÇÃO	UN	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM 120CM 18W 100 A 240V 3200LM 6500K BR3183 NITROLUX OU SIMILAR		187,00		187,00	R\$ 74,73	1,0000	R\$ 13.974,51	41,00	3.063,93	0,22	R\$ -	0,00%	R\$ -	41,00	R\$ 3.063,93	21,93%	146,00	R\$ 10.910,58	78,07%	
8.1.42	SINAPI	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		8,00		8,00	R\$ 19,34	1,0000	R\$ 154,72	5,00	96,70	0,63	R\$ -	0,00%	R\$ -	5,00	R\$ 96,70	62,50%	3,00	R\$ 58,02	37,50%	
8.1.43	COMPOSIÇÃO	UN	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"		25,00		25,00	R\$ 336,02	1,0000	R\$ 8.400,50	5,00	1.680,10	0,20	R\$ -	0,00%	R\$ -	5,00	R\$ 1.680,10	20,00%	20,00	R\$ 6.720,40	80,00%	
8.1.44	COMPOSIÇÃO	UN	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"		28,00		28,00	R\$ 344,85	1,0000	R\$ 9.655,80	2,00	689,70	0,07	R\$ -	0,00%	R\$ -	2,00	R\$ 689,70	7,14%	26,00	R\$ 8.966,10	92,86%	

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	
CONTRATADA	CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELLI	
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2022	
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022	
DATA DA EMISSÃO	10/05/2023	
FATOR K	0,9750	
VALOR LICITADO	R\$ 6.412.533,89	
VALOR CONTRATADO	R\$ 6.254.420,69	
SERVIÇOS EXCEDENTE	R\$ 692.470,46	
SERVIÇO EXTRA	R\$ 1.562.124,46	
SERVIÇOS SUPRIMIDO	R\$ -	
VALOR TOTAL	R\$ 8.509.015,61	
SALDO CONTRATUAL	R\$ 405.287,52	
BM - R\$ MENSAL	R\$ 1.690,93	
BM - R\$ ACUMULADO	R\$ 379.388,04	

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE
8.1.45	COMPOSIÇÃO	024	UN	2,00			2,00	R\$ 353,68	1,00000	R\$ 707,36	1,00	353,68	0,50	R\$ -	0,00%	R\$ 353,68	1,00	50,00%	R\$ 353,68	1,00	50,00%
8.1.46	COMPOSIÇÃO	025	UN	129,00			129,00	R\$ 358,95	1,00000	R\$ 46.304,55	43,00	15.434,85	0,33	R\$ -	0,00%	R\$ 15.434,85	43,00	33,33%	R\$ 30.869,70	86,00	66,67%
8.1.47	COMPOSIÇÃO	026	UN	74,00			74,00	R\$ 355,78	1,00000	R\$ 26.327,72	32,00	11.384,96	0,43	R\$ -	0,00%	R\$ 11.384,96	32,00	43,24%	R\$ 14.942,76	42,00	56,76%
8.1.48	COMPOSIÇÃO	027	UN	68,00			68,00	R\$ 365,82	1,00000	R\$ 24.875,76	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 24.875,76	68,00	100,00%
8.1.51	ORSE	3292	UN	20,00			20,00	R\$ 408,35	1,00000	R\$ 8.167,00	12,00	4.900,20	0,60	R\$ -	0,00%	R\$ 4.900,20	12,00	60,00%	R\$ 3.266,80	8,00	40,00%
8.1.52	SINAPI	98655	UN	1,00			1,00	R\$ 17,91	1,00000	R\$ 17,91	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 17,91	1,00	100,00%
8.1.53	ORSE	12452	UN	2,00			2,00	R\$ 134,01	1,00000	R\$ 268,02	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 268,02	2,00	100,00%
8.1.54	SINAPI	101893	UN	2,00			2,00	R\$ 129,27	1,00000	R\$ 258,54	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 258,54	2,00	100,00%
8.1.55	SINAPI	91946	UN	13,00			13,00	R\$ 9,05	1,00000	R\$ 117,65	8,00	72,40	0,62	R\$ -	0,00%	R\$ 72,40	8,00	61,54%	R\$ 45,25	5,00	38,46%
8.1.61	ORSE INSUMO	13370	UN	10,00			10,00	R\$ 3,10	1,00000	R\$ 31,00	10,00	31,00	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 31,00	10,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
8.1.63	SINAPI	98658	UN	1,00			1,00	R\$ 28,05	1,00000	R\$ 28,05	1,00	28,05	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 28,05	1,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
8.1.69	SINAPI	101946	UN	2,00			2,00	R\$ 171,45	1,00000	R\$ 342,90	2,00	342,90	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 342,90	2,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
8.1.72	SEINFRA	C4967	UN	2,00			2,00	R\$ 1.531,00	1,00000	R\$ 3.062,00	1,00	1.531,00	0,50	R\$ -	0,00%	R\$ 1.531,00	1,00	50,00%	R\$ 1.531,00	1,00	50,00%
8.1.73	ORSE	12225	UN	2,00			2,00	R\$ 1.018,78	1,00000	R\$ 2.037,56	2,00	2.037,56	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 2.037,56	2,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
8.1.74	SEINFRA	C1949	UN	6,00			6,00	R\$ 223,93	1,00000	R\$ 1.343,58	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 1.343,58	6,00	100,00%
8.1.75	ORSE	TERMO ADI	UN	7,00			7,00	R\$ 334,97	1,00000	R\$ 2.344,79	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 2.344,79	7,00	100,00%
8.1.76	SINAPI	98673	UN	1,00			1,00	R\$ 127,22	1,00000	R\$ 127,22	1,00	127,22	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 127,22	1,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
8.1.77	ORSE	08003	UN	1,00			1,00	R\$ 185,88	1,00000	R\$ 185,88	1,00	185,88	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 185,88	1,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
8.1.78	ORSE	00774	UN	1,00			1,00	R\$ 31,63	1,00000	R\$ 31,63	1,00	31,63	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 31,63	1,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
8.1.79	ORSE	00380	UN	9,00			9,00	R\$ 36,64	1,00000	R\$ 329,76	9,00	329,76	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 329,76	9,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
8.1.80	ORSE	08312	UN	1,00			1,00	R\$ 260,24	1,00000	R\$ 260,24	1,00	260,24	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 260,24	1,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
8.1.81	ORSE INSUMO	03806	M	5,00			5,00	R\$ 7,87	1,00000	R\$ 39,35	5,00	39,35	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 39,35	5,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
8.1.82	ORSE	12808	UN	8,00			8,00	R\$ 381,97	1,00000	R\$ 3.055,76	8,00	3.055,76	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 3.055,76	8,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
9.0										R\$ 24.426,55		R\$ 18.021,75		R\$ 0,00		R\$ 18.021,75			R\$ 6.404,80		
9.1										R\$ 24.426,55		R\$ 18.021,75	0,74	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 18.021,75		73,78%	R\$ 6.404,80		26,22%
9.1.39	SEINFRA	C1948	UN	26,00			26,00	R\$ 275,69	1,00000	R\$ 7.167,94	24,00	6.616,56	0,92	R\$ -	0,00%	R\$ 6.616,56	24,00	92,31%	R\$ 551,38	2,00	7,69%
9.1.40	ORSE	01678	UN	11,00			11,00	R\$ 140,34	1,00000	R\$ 1.543,74	9,00	1.263,06	0,82	R\$ -	0,00%	R\$ 1.263,06	9,00	81,82%	R\$ 280,68	2,00	18,18%
9.1.41	ORSE	01679	UN	20,00			20,00	R\$ 105,06	1,00000	R\$ 2.101,20	15,00	1.575,90	0,75	R\$ -	0,00%	R\$ 1.575,90	15,00	75,00%	R\$ 525,30	5,00	25,00%
9.1.42	ORSE	01683	UN	10,00			10,00	R\$ 143,89	1,00000	R\$ 1.438,90	7,00	1.007,23	0,70	R\$ -	0,00%	R\$ 1.007,23	7,00	70,00%	R\$ 431,67	3,00	30,00%

CONSTRUTORA UIMUARAMA LTDA

Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 D/PE

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO
INACIO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA PE 383306



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		CONTRATADA		CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELLI		58 TERMO ADITIVO		EMPREENDIMENTO : CRECHE IDALINA BEZERRA		DATA DA EMISSÃO		10/05/2023		VALOR LICITADO		R\$ 6.412.533,89		REPLAN	
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022		MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022		TABELA DE REFERÊNCIA		BDI = 22,35%		FATOR K		0,9750		VALOR CONTRATADO		R\$ 6.254.420,69		SERVIÇOS EXCEDENTE	
												CONTRATO Nº		0024/2021		SERVIÇOS EXTRA		R\$ 1.562.124,46		24,98%	
												PRAZO EXECUÇÃO		360		SERVIÇOS SUPRIMIDO		R\$ -		0,00%	
												TERMINO PREVISTO		18/09/2023		VALOR TOTAL		R\$ 8.509.015,61		36,05%	
												BM - PERÍODO		04/04/2023		SALDO CONTRATUAL		R\$ 405.287,52		4,76%	
												BM - Nº		10		BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 379.388,04		4,45%	

ITENS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES				PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR			
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	
9.1.44	SINAPI	UN		15,00		15,00	R\$ 8,16	1,00000	R\$ 122,40	9,00	73,44	0,60	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 73,44	60,00%	6,00	R\$ 48,96	40,00%					
9.1.51	SINAPI	M		22,70		22,70	R\$ 53,82	1,00000	R\$ 1.221,71	22,70	1.221,71	1,00	R\$ -	0,00%	22,70	R\$ 1.221,71	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					
9.1.52	SINAPI	UN		10,00		10,00	R\$ 50,85	1,00000	R\$ 508,50	6,00	305,10	0,60	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 305,10	60,00%	4,00	R\$ 203,40	40,00%					
9.1.53	SINAPI	UN		1,00		1,00	R\$ 85,87	1,00000	R\$ 85,87	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 85,87	100,00%					
9.1.57	SINAPI	UN		7,00		7,00	R\$ 115,39	1,00000	R\$ 807,73	7,00	807,73	1,00	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 807,73	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					
9.1.58	SINAPI	UN		24,00		24,00	R\$ 148,96	1,00000	R\$ 3.575,04	17,00	2.532,32	0,71	R\$ -	0,00%	17,00	R\$ 2.532,32	70,83%	7,00	R\$ 1.042,72	29,17%					
9.1.59	SINAPI	UN		2,00		2,00	R\$ 80,99	1,00000	R\$ 161,98	2,00	161,98	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 161,98	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					
9.1.61	ORSE	UN		4,00		4,00	R\$ 766,24	1,00000	R\$ 3.064,96	-	-	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 3.064,96	100,00%					
9.1.62	SINAPI	UN		1,00		1,00	R\$ 13,06	1,00000	R\$ 13,06	1,00	13,06	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 13,06	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					
9.1.63	SINAPI	UN		2,00		2,00	R\$ 12,79	1,00000	R\$ 25,58	2,00	25,58	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 25,58	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					
9.1.64	SINAPI	UN		1,00		1,00	R\$ 25,99	1,00000	R\$ 25,99	1,00	25,99	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 25,99	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					
9.1.65	ORSE	UN		1,00		1,00	R\$ 22,07	1,00000	R\$ 22,07	1,00	22,07	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 22,07	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					
9.1.66	SINAPI	UN		2,00		2,00	R\$ 59,60	1,00000	R\$ 119,20	2,00	119,20	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 119,20	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					
9.1.67	SINAPI	UN		2,00		2,00	R\$ 9,84	1,00000	R\$ 19,68	2,00	19,68	1,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 19,68	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					
9.1.68	SINAPI	UN		1,00		1,00	R\$ 19,10	1,00000	R\$ 19,10	1,00	19,10	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 19,10	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					
9.1.69	SINAPI	UN		1,00		1,00	R\$ 28,87	1,00000	R\$ 28,87	1,00	28,87	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 28,87	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					
9.1.70	SINAPI	UN		1,00		1,00	R\$ 11,33	1,00000	R\$ 11,33	1,00	11,33	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 11,33	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					
9.1.71	SINAPI INSUMC	UN		1,00		1,00	R\$ 2,93	1,00000	R\$ 2,93	1,00	2,93	1,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 2,93	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					
9.1.72	SINAPI	UN		7,00		7,00	R\$ 28,31	1,00000	R\$ 198,17	1,00	28,31	0,14	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 28,31	14,29%	6,00	R\$ 169,86	85,71%					
9.1.73	SINAPI	M		17,60		17,60	R\$ 106,63	1,00000	R\$ 1.876,68	17,60	1.876,68	1,00	R\$ -	0,00%	17,60	R\$ 1.876,68	100,00%	-	R\$ 0,00	0,00%					



OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE										DATA DA EMISSÃO		VALOR LICITADO		REPLAN										
CONTRATADA		CONSTRUTORA UIMUARAMA EIRELLI										10/05/2023		R\$ 6.412.533,89		R\$ 6.254.420,69										
PROCESSO Nº		Processo Licitatório Nº 022/2022										FATOR K		VALOR CONTRATADO		SERVIÇOS EXCEDENTE										
MODALIDADE		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022										DATA DE INÍCIO		R\$ 692.470,46		R\$ 1.562.124,46										
		BDI = 22,35%										CONTRATO Nº		R\$ 24,98%		R\$ 0,00%										
		5º TERMO ADITIVO										PRazo EXECUÇÃO		R\$ 360		R\$ 0,00%										
		EMPREENHIMENTO : CRECHE IDALINA BEZERRA										TERMIÑO PREVISTO		R\$ 18/09/2023		R\$ 8.509.015,61										
		SINAPI PE 07/2021 - DESONERADA										BM - PERÍODO		R\$ 04/04/2023		R\$ 405.287,52										
		BOLETIM DE MEDIÇÃO										BM - R\$ MENSAL		R\$ 04/05/2023		R\$ 1.690,93										
												BM - R\$ ACUMULADO		R\$ 10		R\$ 379.388,04										
ITENS	Nº	CTR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
						CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE
9.1.74	SINAPI	95547	UN	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2,00	R\$ 69,97	1,00000	R\$ 139,94	2,00	139,94	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 139,94	2,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
9.1.75	SINAPI INSUMIC	37401	UN	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00			2,00	R\$ 61,99	1,00000	R\$ 123,98	2,00	123,98	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 123,98	2,00	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.0				DIVERSOS								R\$ 146.370,38						R\$ 104.409,27		71,33%	R\$ 41.961,10		28,67%	R\$ 41.961,10		28,67%
10.1.8	ORSE	10759	M2	ACESSÓRIOS	M2	9,95			9,95	R\$ 464,11	1,00000	R\$ 4.617,89	8,45	3.921,72	0,85	R\$ -	0,00%	R\$ 3.921,72	8,45	84,92%	R\$ 696,16	1,50	15,08%	R\$ 696,16	1,50	15,08%
10.1.9	ORSE	00228	M2	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRAO, GUARDA-CORPO), EXCLUSIVE TELA	M2	94,92			94,92	R\$ 75,89	1,00000	R\$ 7.203,47	94,92	7.203,47	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 7.203,47	94,92	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.1.10	SINAPI	100869	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00			6,00	R\$ 441,18	1,00000	R\$ 2.647,08	2,00	882,36	0,33	R\$ -	0,00%	R\$ 882,36	2,00	33,33%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.1.11	SEINFRA	CS193	M2	ALAMBRAO C/ TURO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", INCLUSIVE PINTURA	M2	420,39			420,39	R\$ 219,80	1,00000	R\$ 92.401,72	420,39	92.401,72	1,00	R\$ -	0,00%	R\$ 92.401,72	420,39	100,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%
10.1.12	ORSE	01900	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE	M2	1.161,23			1.161,23	R\$ 23,86	1,00000	R\$ 27.706,94	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 27.706,94	1.161,23	100,00%
10.1.13	ORSE	03848	M	CABO DE AÇO GALVANIZADO 15MM (TENSOR)	M	180,00			180,00	R\$ 55,95	1,00000	R\$ 10.071,00	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 10.071,00	180,00	100,00%
10.1.14	ORSE	10899	UN	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8"	UN	20,00			20,00	R\$ 41,63	1,00000	R\$ 832,60	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 832,60	20,00	100,00%
10.1.15	ORSE	3921	M2	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWO, SEM REVESTIMENTO MALHA 3"	M2	18,31			18,31	R\$ 48,59	1,00000	R\$ 889,68	-	-	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ -	-	0,00%	R\$ 889,68	18,31	100,00%
TOTAL									R\$ 784.675,65			R\$ 377.697,11			R\$ 1.690,93			R\$ 379.388,04			R\$ 405.287,52					

CONSTRUTORA UIMUARAMA LTDA

Sérgio de Matos Ribeiro
Engº Civil CREA 37471 D/PE

FRANCISCO HENRIQUE CONTRATO
INALDO DA SILVA
Engenheiro Civil CREA PE 383306

Prefeitura de São Lourenço da Mata
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura