

5.2.5	9103	SMAR	MT DE PORTA DE MADEIRA PARA VENIZ, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X100M, ESPESSURA DE 3,3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BRANTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	51,00	RS	869,92	1,0000	RS	44.560,82	3,00	2.609,46	5,88%	RS	3,00	2.609,46	5,88%	RS	44.560,82	48,00	RS	41.751,86	94,12%	
5.2.6	9104	SMAR	MT DE PORTA DE MADEIRA PARA VENIZ, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X100M, ESPESSURA DE 3,3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BRANTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	44,00	RS	879,11	1,0000	RS	38.860,84	10,00	8.791,10	22,73%	RS	10,00	8.791,10	22,73%	RS	38.860,84	34,00	RS	29.889,74	77,27%	
5.2.7	9105	SMAR	MT DE PORTA DE MADEIRA PARA VENIZ, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X100M, ESPESSURA DE 3,3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BRANTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	112,00	RS	935,73	1,0000	RS	104.801,76	21,00	19.650,33	18,75%	RS	4,00	3.749,92	-1,57%	RS	17.045,90	95,00	RS	88.984,35	84,82%	
5.2.8	9106	SMAR	MT DE PORTA DE MADEIRA PARA VENIZ, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X100M, ESPESSURA DE 3,3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BRANTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	59,00	RS	979,77	1,0000	RS	57.806,43	18,00	17.635,86	30,51%	RS	18,00	17.635,86	30,51%	RS	57.806,43	41,00	RS	40.700,57	69,99%	
5.3			INDÍZIOS																					
5.3.1	01870RSE	ORSE	INDÍZIO USO INCOLATO 4MM - REV.01_10/2021	M2	101,70	RS	262,37	1,0000	RS	26.689,02		RS 921,16	2,00%	RS	0,00		0,00%	RS	0,00	208,75	RS	43.168,78	97,81%	
5.3.2	01880RSE	ORSE	INDÍZIO FANTASIA TIPO CAPELADO 4MM	M2	79,60	RS	218,68	1,0000	RS	17.306,92	4,21	921,16	5,29%	RS	4,21	921,16	5,29%	RS	17.306,92	101,70	RS	43.689,02	100,00%	
6.0			PADEIS																					
6.1			REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAFADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	728,51	RS	80,07	1,0000	RS	58.381,79	468,21	37.489,98	64,27%	RS	51,55	4.122,27	7,08%	RS	41.617,15	71,95%	RS	208,75	208,75	
6.1.1	67273	SMAR	CHARGOS APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE FIBROTEC, ARGAMASSA TÍPICO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	1.361,23	RS	4,72	1,0000	RS	6.425,00	1.361,23	6.425,00	100,00%	RS			0,00%	RS		1.361,23	RS	6.025,00	100,00%	
6.1.2	67378	SMAR	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TÍPICO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF. 06/2014	M2	1.737,04	RS	45,06	1,0000	RS	78.271,02	1.737,04	78.271,02	100,00%	RS			0,00%	RS		1.737,04	RS	78.271,02	100,00%	
6.1.3	67350	SMAR	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TÍPICO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 2M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF. 06/2014	M2	511,99	RS	43,70	1,0000	RS	22.373,96	511,99	22.373,96	100,00%	RS			0,00%	RS		511,99	RS	22.373,96	100,00%	
6.1.4	67352	SMAR	APLICAÇÃO DE FINISO SELADOR ACILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	18.614,49	RS	3,18	1,0000	RS	59.194,07	11.700,60	37.489,11	63,24%	RS	931,08	2.960,83	5,00%	RS	40.543,94	68,34%	RS	18.729,13	31,66%	
6.1.5	68485	SMAR	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	67.582,17	RS	18,45	1,0000	RS	1.246.691,03	18.827,00	292.005,16	13,42%	RS	931,08	17.176,42	1,88%	RS	309.185,58	24,80%	RS	50.824,09	75,20%	
6.1.6	68489	SMAR	APLICAÇÃO DE FINISO SELADOR ACILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	19.490,50	RS	11,78	1,0000	RS	229.598,09	6.406,81	75.477,21	12,27%	RS	931,08	10.968,12	4,78%	RS	86.440,32	37,65%	RS	14.125,61	62,53%	
6.1.7	68495	SMAR	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAFADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM, ARGAMASSA TÍPICO AC1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	4.088,89	RS	5,94	1,0000	RS	24.169,20	1.779,45	10.669,91	48,73%	RS			0,00%	RS	1.779,45	10.509,91	43,73%	RS	2.889,44	55,72%
6.1.8	68498	SMAR	ESMAFADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM, ARGAMASSA TÍPICO AC1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	323,63	RS	71,97	1,0000	RS	23.291,65			0,00%	RS			0,00%	RS			RS	323,63	323,63	
6.1.9	93194	SMAR	ESQUADRIAS																					
6.2			ESQUADRIAS																					
6.2.1	100717	SMAR	LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF. 01/2020	M2	4.536,03	RS	9,59	1,0000	RS	43.300,52	306,70	2.941,28	6,78%	RS			0,05%	RS	2.941,28	6,78%	RS	306,70	306,70	
6.2.2	100758	SMAR	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTATE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLCO DO PNEC SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (CELTO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). AF. 01/2020	M2	4.703,94	RS	48,92	1,0000	RS	230.116,74	1.114,43	54.517,87	23,69%	RS	20,68	1.011,66	0,44%	RS	1.135,11	55.529,52	24,13%	RS	4.229,33	92,28%
6.2.3	102193	SMAR	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FINISO OU PINTURA. AF. 01/2022	M2	3.002,52	RS	1,93	1,0000	RS	5.794,86	26,99	52,08	0,90%	RS			0,00%	RS	26,99	52,08	0,90%	RS	5.742,78	99,10%
6.2.4	102000	SMAR	APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PREGUNTADA). AF. 01/2021	M2	762,20	RS	19,29	1,0000	RS	14.702,83	78,31	1.510,58	10,27%	RS	16,28	314,04	2,16%	RS	94,59	1.834,62	12,41%	RS	667,61	87,95%
6.2.5	102193	SMAR	PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PREGUNTADA) ESMALTATE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	3.069,89	RS	16,60	1,0000	RS	50.901,17	719,40	11.942,08	23,45%	RS	70,40	1.168,64	2,29%	RS	789,80	1.110,22	25,23%	RS	3.749,45	74,27%
6.2.6	02304ORSE	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAFADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X30 CM, ARGAMASSA TÍPICO AC1, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	4.540,59	RS	8,02	1,0000	RS	36.415,23	742,64	5.952,96	16,34%	RS			0,00%	RS	742,64	5.952,96	16,34%	RS	3.791,95	83,64%
6.3			TELO																					
6.3.1	68484	SMAR	APLICAÇÃO DE FINISO SELADOR ACILICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	913,91	RS	3,62	1,0000	RS	3.308,35	734,98	2.660,51	80,42%	RS	108,22	395,37	11,95%	RS	84,40	3.055,99	92,27%	RS	60,71	7,67%
6.3.2	68488	SMAR	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	12.618,75	RS	20,48	1,0000	RS	258.432,00	2.704,45	55.387,07	21,45%	RS	109,22	2.238,82	0,87%	RS	2.813,67	57.623,89	22,20%	RS	9.805,08	77,70%
6.3.3	88494	SMAR	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	2.200,40	RS	21,54	1,0000	RS	47.396,61	270,65	5.292,59	10,92%	RS			4,95%	RS	379,67	8.182,46	17,26%	RS	1.820,53	82,74%
7.0			FORMOSA/COBERTA																					
7.1			COBERTA																					
7.1.1	92259	SMAR	INSTALAÇÃO DE TESSOURA (INTERIOU MEIA), BARRIQUADA, EM MADEIRA NÃO APREIADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 2,0M E MENORES QUE 4,0M, INCLUSIVO CIMENTO. AF. 07/2019	UN	25,00	RS	483,27	1,0000	RS	12.081,75			0,00%	RS			0,00%	RS		25,00	RS	12.081,75	100,00%	
7.1.1.2	92341	SMAR	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUÍAS PARA TELA CERÂMICA CAP-CAVAL, INCLUSIVO TRANSPORTE. AF. 07/2019	M2	953,30	RS	86,35	1,0000	RS	82.317,45	610,28	52.697,34	64,02%	RS			0,00%	RS	610,28	52.697,34	64,02%	RS	343,02	65,98%
7.1.3	94201	SMAR	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS VERTICAIS DE 2 AGUÍAS, CERÂMICA CAP-CAVAL, TIPO COCINAL, COM ATÉ 2 AGUÍAS, INCLUSIVO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	3.386,12	RS	58,59	1,0000	RS	198.392,77	1.004,44	58.800,88	29,66%	RS			0,00%	RS	1.004,44	58.800,88	29,66%	RS	2.381,68	70,34%
7.1.4	94210	SMAR	TELHAMENTO COM TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 AGUÍAS, INCLUSIVO CIMENTO. AF. 07/2019	M2	1.096,23	RS	70,23	1,0000	RS	76.988,23	683,55	48.005,64	62,35%	RS			0,00%	RS	683,55	48.005,64	62,35%	RS	417,68	37,85%
7.1.5	94213	SMAR	TELHAMENTO COM TELA DE AÇO/ALUMINIO E 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUÍAS, INCLUSIVO CIMENTO. AF. 07/2019	M2	589,90	RS	93,40	1,0000	RS	55.096,66	224,55	20.972,50	38,08%	RS			0,00%	RS	224,55	20.972,50	38,08%	RS	365,36	61,96%

7.1.6	94221	SINAPI	CIMENTERA PARA TELHA CERAMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTES E MÃO DE OBRA, AF_07/2019	M	1.309,22	1.309,22	R\$	29,29	1.000	R\$	36.347,05	181,42	5.313,79	13,88%	R\$	181,42	5.313,79	13,88%	1.127,90	R\$	33.033,56	86,4%
7.1.7	94216	SINAPI	PROTEÇÃO EM CIMENTO PORTLAND COM MANTA PLÁSTICA VERDEJADA POR TELHA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTES E MÃO DE OBRA, AF_07/2019	M2	468,00	468,00	R\$	22,49	1.000	R\$	10.525,32	-	0,00%	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%	468,00	R\$	10.525,32	100,00%
7.1.8	94228	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 40 CM, INCLUSIVE TRANSPORTES E MÃO DE OBRA, AF_07/2019	M	141,00	141,00	R\$	111,88	1.000	R\$	15.746,88	-	0,00%	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%	141,00	R\$	15.746,88	100,00%
7.1.9	94229	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTES E MÃO DE OBRA, AF_07/2019	M	105,80	105,80	R\$	216,31	1.000	R\$	22.842,33	43,20	9.344,59	40,91%	R\$	43,20	9.344,59	40,91%	62,40	R\$	13.497,74	59,09%
7.1.10	C_008	COMPROÇAO	CAIXA EM CHAPA DE ALUMÍNIO DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTES E MÃO DE OBRA, AF_07/2019	M	172,80	172,80	R\$	146,28	1.000	R\$	25.273,72	-	0,00%	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%	172,80	R\$	25.273,72	100,00%
7.1.11	96546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA LUMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E-S/M/M, AF_06/2018	M2	740,92	740,92	R\$	109,35	1.000	R\$	81.019,60	48,00	5.248,80	6,48%	R\$	48,00	5.248,80	6,48%	692,92	R\$	75.770,80	92,52%
7.1.12	96555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLÍMERICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E-S/M/M, AF_06/2018	M2	714,00	714,00	R\$	32,09	1.000	R\$	22.912,26	169,57	5.441,50	23,75%	R\$	169,57	5.441,50	23,75%	544,43	R\$	17.470,76	76,52%
7.1.13	100310	SINAPI	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COM MANTA PLÁSTICA VERDEJADA POR TELHA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTES E MÃO DE OBRA, AF_07/2019	M2	16.691,91	16.691,91	R\$	20,27	1.000	R\$	338.345,01	6.182,06	125.310,28	37,04%	R\$	6.182,06	125.310,27	37,04%	10.509,85	R\$	133.034,63	82,86%
7.1.14	C_001	COMPROÇAO	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COM MANTA PLÁSTICA VERDEJADA POR TELHA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTES E MÃO DE OBRA, AF_07/2019	M	789,49	789,49	R\$	15,29	1.000	R\$	12.077,30	60,00	917,40	7,60%	R\$	60,00	917,40	7,60%	729,49	R\$	11.159,90	92,00%
7.1.15	C_002	COMPROÇAO	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COM MANTA PLÁSTICA VERDEJADA POR TELHA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTES E MÃO DE OBRA, AF_07/2019	M	174,85	174,85	R\$	52,11	1.000	R\$	9.111,43	15,36	800,40	8,78%	R\$	15,36	800,40	8,78%	159,49	R\$	8.311,03	91,22%
7.1.16	C_009	COMPROÇAO	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COM MANTA PLÁSTICA VERDEJADA POR TELHA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTES E MÃO DE OBRA, AF_07/2019	M	192,05	192,05	R\$	42,60	1.000	R\$	8.181,33	166,95	7.112,07	86,93%	R\$	166,95	7.112,07	86,93%	25,10	R\$	1.069,26	13,07%
7.1.17	C0387	SENTEIRA	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COM MANTA PLÁSTICA VERDEJADA POR TELHA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTES E MÃO DE OBRA, AF_07/2019	M	516,84	516,84	R\$	15,55	1.000	R\$	9.907,68	637,15	9.907,68	100,00%	R\$	637,15	9.907,68	100,00%	-	R\$	0,00	0,00%
7.1.18	1000/095E	ORSE	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COM MANTA PLÁSTICA VERDEJADA POR TELHA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE TRANSPORTES E MÃO DE OBRA, AF_07/2019	M2	2.005,17	2.005,17	R\$	11,46	1.000	R\$	22.979,24	301,04	3.449,90	15,01%	R\$	301,04	3.449,90	15,01%	1.704,13	R\$	19.529,34	84,99%
7.2			FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_06/2017_P	M2	1.427,28	1.427,28	R\$	39,10	1.000	R\$	55.828,19	-	0,00%	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%	1.427,28	R\$	55.828,19	100,00%
7.2.1	96113	SINAPI	FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE TRANSPORTES E MÃO DE OBRA, AF_06/2017_P	M2	1.427,28	1.427,28	R\$	39,10	1.000	R\$	55.828,19	-	0,00%	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%	1.427,28	R\$	55.828,19	100,00%
7.2.2	96116	SINAPI	FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE TRANSPORTES E MÃO DE OBRA, AF_06/2017_P	M2	1.673,38	1.673,38	R\$	99,03	1.000	R\$	165.714,82	1.047,33	103.372,56	62,99%	R\$	1.047,33	103.372,56	62,99%	626,05	R\$	61.342,26	37,14%
8.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 418.982,02		R\$ 53.977,74	12,7%							R\$ 364.904,28	87,1%	
8.1.1	91807	SINAPI	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	384,05	384,05	R\$	11,12	1.000	R\$	4.270,53	115,57	1.285,08	30,09%	R\$	115,57	1.285,08	30,09%	268,49	R\$	2.985,45	69,91%
8.1.2	91871	SINAPI	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	475,40	475,40	R\$	14,37	1.000	R\$	6.811,49	86,95	1.249,47	18,29%	R\$	86,95	1.249,47	18,29%	388,45	R\$	5.562,02	81,71%
8.1.3	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	122,00	122,00	R\$	8,33	1.000	R\$	1.004,06	-	0,00%	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%	122,00	R\$	1.004,06	100,00%
8.1.4	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	214,00	214,00	R\$	9,38	1.000	R\$	2.007,32	214,00	2.007,32	100,00%	R\$	214,00	2.007,32	100,00%	0,00	R\$	0,00	0,00%
8.1.5	91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	149,00	149,00	R\$	13,72	1.000	R\$	2.044,28	-	0,00%	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%	149,00	R\$	2.044,28	100,00%
8.1.6	91914	SINAPI	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	150,00	150,00	R\$	15,50	1.000	R\$	2.325,00	101,00	1.565,50	67,38%	R\$	101,00	1.565,50	67,38%	49,00	R\$	759,50	32,67%
8.1.7	91926	SINAPI	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 480/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	15.668,57	15.668,57	R\$	5,05	1.000	R\$	79.126,27	1.024,56	5.174,02	6,54%	R\$	1.024,56	5.174,02	6,54%	14.644,01	R\$	71.952,25	93,46%
8.1.8	91928	SINAPI	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	4.446,01	4.446,01	R\$	8,36	1.000	R\$	37.168,64	1.969,10	11.445,67	30,79%	R\$	1.969,10	11.445,67	30,79%	3.076,91	R\$	25.722,97	69,21%
8.1.9	91934	SINAPI	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	233,49	233,49	R\$	29,14	1.000	R\$	6.803,89	60,00	1.748,40	25,70%	R\$	60,00	1.748,40	25,70%	153,49	R\$	4.520,47	66,59%
8.1.10	91932	SINAPI	INTERUPÇÃO SHIMETS (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	207,00	207,00	R\$	19,67	1.000	R\$	4.071,69	5,00	98,35	2,42%	R\$	5,00	98,35	2,42%	202,00	R\$	3.973,34	97,58%
8.1.11	91938	SINAPI	INTERUPÇÃO SHIMETS (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	108,00	108,00	R\$	36,46	1.000	R\$	3.937,68	8,00	291,68	7,14%	R\$	8,00	291,68	7,14%	100,00	R\$	3.646,00	92,59%
8.1.12	91966	SINAPI	INTERUPÇÃO SHIMETS (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	77,00	77,00	R\$	53,24	1.000	R\$	4.099,48	-	0,00%	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%	77,00	R\$	4.099,48	100,00%
8.1.13	91989	SINAPI	INTERUPÇÃO SHIMETS (1 MODULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - TOMADA ALTA DE EMBURUTI (1 MODULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	224,00	224,00	R\$	33,96	1.000	R\$	7.607,04	2,00	67,92	0,89%	R\$	2,00	67,92	0,89%	222,00	R\$	7.539,12	99,11%
8.1.14	91994	SINAPI	INTERUPÇÃO SHIMETS (1 MODULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - TOMADA BAIXA DE EMBURUTI (1 MODULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	163,00	163,00	R\$	24,88	1.000	R\$	4.055,44	5,00	124,40	3,07%	R\$	5,00	124,40	3,07%	158,00	R\$	3.931,04	96,93%
8.1.15	91988	SINAPI	INTERUPÇÃO SHIMETS (1 MODULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - TOMADA ALTA DE EMBURUTI (1 MODULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	224,00	224,00	R\$	21,37	1.000	R\$	4.785,88	20,00	427,40	8,93%	R\$	20,00	427,40	8,93%	204,00	R\$	4.358,48	91,07%
8.1.16	92022	SINAPI	INTERUPÇÃO SHIMETS (1 MODULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - TOMADA ALTA DE EMBURUTI (1 MODULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	77,00	77,00	R\$	41,63	1.000	R\$	3.205,51	-	0,00%	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%	77,00	R\$	3.205,51	100,00%
8.1.17	92024	SINAPI	INTERUPÇÃO SHIMETS (1 MODULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - TOMADA ALTA DE EMBURUTI (1 MODULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	47,00	47,00	R\$	63,64	1.000	R\$	2.991,08	-	0,00%	0,00%	R\$	-	0,00%	0,00%	47,00	R\$	2.991,08	100,00%
8.1.18	93009	SINAPI	INTERUPÇÃO SHIMETS (1 MODULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - TOMADA ALTA DE EMBURUTI (1 MODULO), 2P+1 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	155,81	155,81	R\$	31,23	1.000	R\$	4.895,94	45,45	1.419,40	29,17%	R\$	45,45	1.419,40	29,17%	110,36	R\$	3.446,54	70,83%

8.1.19	98014	SINAP	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM 12"1, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	84,00	84,00	R\$	19,88	1,0000	R\$	1.669,92	17,00	337,96	20,24%	R\$	17,00	R\$	337,96	20,24%	67,00	R\$	1.331,56	79,76%
8.1.20	99128	SINAP	12,20Z02 LUMINÁRIO RESERVAÇÃO INCLINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CABA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO PASSO, QUERBA E CHUMBAAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	52,00	52,00	R\$	160,27	1,0000	R\$	8.334,04	-	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	52,00	R\$	8.334,04	100,00%
8.1.21	99148	SINAP	PONTO DE TOMADA RESERVAÇÃO INCLINDO TOMADA 20A/250V, CABA ELÉTRICA, FLETRODUTO, CABO, PASSO, QUERBA E CHUMBAAMENTO. AF. 01/2016	UN	138,00	138,00	R\$	203,07	1,0000	R\$	28.023,56	84,00	17.057,88	60,87%	-	73,00	R\$	14.924,11	-52,90%	11,00	R\$	2.233,77	7,79%
8.1.22	99665	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	107,00	107,00	R\$	16,07	1,0000	R\$	1.719,49	-	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	107,00	R\$	1.719,49	100,00%
8.1.23	99654	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 22A - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	186,00	186,00	R\$	16,66	1,0000	R\$	3.096,76	13,00	216,58	6,99%	-	13,00	R\$	216,58	6,99%	173,00	R\$	2.880,18	93,01%
8.1.24	99657	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	48,00	48,00	R\$	19,36	1,0000	R\$	929,28	2,00	38,72	4,17%	-	2,00	R\$	38,72	4,17%	46,00	R\$	890,56	95,83%
8.1.25	97992	SINAP	LUMINÁRIA TIPO BIPOLAR DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UN	224,00	224,00	R\$	43,90	1,0000	R\$	9.833,66	5,00	219,50	2,23%	-	5,00	R\$	219,50	2,23%	219,00	R\$	9.614,10	97,77%
8.1.26	C.005	COMPÓSICO	RELETOR SIMPLES EM PVC, EM TOMADA 20A/250V, CABA ELÉTRICA, FLETRODUTO, CABO, PASSO, QUERBA E CHUMBAAMENTO. AF. 01/2016	UN	1.111,00	1.111,00	R\$	53,19	1,0000	R\$	59.094,09	68,00	3.816,92	6,13%	-	64,00	R\$	3.404,16	-5,76%	4,00	R\$	212,76	0,36%
8.1.27	11160	ORSE	RELETOR SIMPLES 500V, DE POTÊNCIA, BRANCO RÍO, 6590K, AUTOMOT, MARCA GIGLIOTTI SIMILAR.	UN	111,00	111,00	R\$	125,35	1,0000	R\$	13.913,85	20,00	2.507,00	18,02%	-	20,00	R\$	2.507,00	18,02%	91,00	R\$	11.006,85	81,98%
8.1.28	97610	SINAP	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	804,00	804,00	R\$	20,24	1,0000	R\$	16.272,96	-	-	0,00%	-	-	R\$	-	0,00%	804,00	R\$	16.272,96	100,00%
8.1.29	100803	SINAP	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020 P	UN	584,00	584,00	R\$	36,60	1,0000	R\$	21.374,40	18,00	658,80	3,08%	-	18,00	R\$	658,80	3,08%	566,00	R\$	20.715,60	96,52%
8.1.30	98991	SINAP	CAINA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	UN	383,00	383,00	R\$	3,11	1,0000	R\$	1.191,13	86,00	111,98	9,40%	-	86,00	R\$	111,98	9,40%	347,00	R\$	1.079,17	90,60%
8.1.31	98771	SINAP	CAINA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	UN	76,00	76,00	R\$	45,55	1,0000	R\$	3.461,80	-	-	0,00%	-	-	R\$	-	0,00%	76,00	R\$	3.461,80	100,00%
8.1.32	12235	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	53,00	53,00	R\$	440,26	1,0000	R\$	23.333,78	-	-	0,00%	-	-	R\$	-	0,00%	53,00	R\$	23.333,78	100,00%
8.1.33	101876	SINAP	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC DE EMBUIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	47,00	47,00	R\$	90,24	1,0000	R\$	4.243,28	-	-	0,00%	-	-	R\$	-	0,00%	47,00	R\$	4.243,28	100,00%
8.1.34	12241	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 28 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	46,00	46,00	R\$	298,70	1,0000	R\$	13.740,20	3,00	896,10	6,52%	-	3,00	R\$	896,10	6,52%	43,00	R\$	12.844,10	93,48%
8.1.35	12118	SINAP	KIT DE PROTEÇÃO ANTI-RP PARA AB CONDICIONADO, TOMADA PADRÃO 2P+20 A, COM DISJUNTOR MINIPOLAR 20A	UN	50,00	50,00	R\$	29,06	1,0000	R\$	1.453,00	23,00	668,38	46,00%	-	23,00	R\$	668,38	46,00%	27,00	R\$	784,62	54,00%
8.1.36	7343	SINAP	CAMA CEGA EM PVC PARA CONDUTEL X 2"	UN	114,00	114,00	R\$	14,00	1,0000	R\$	883,50	1,00	7,75	0,88%	-	1,00	R\$	7,75	0,88%	113,00	R\$	875,75	90,23%
8.1.37	1972	SINAP	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDUTEL X 2"	UN	100,00	100,00	R\$	3,43	1,0000	R\$	343,00	-	-	0,00%	-	-	R\$	-	0,00%	100,00	R\$	343,00	100,00%
8.1.38	C.013	COMPÓSICO	TOMADA DE SOBREPOR 10A MÓDULO - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO	UN	375,00	375,00	R\$	27,63	1,0000	R\$	10.481,25	1,00	27,63	0,27%	-	1,00	R\$	27,63	0,27%	374,00	R\$	10.333,62	99,73%
8.1.39	02317/09SE	ORSE	INSTALAÇÃO DE VENTILADORIA	UN	279,00	279,00	R\$	21,59	1,0000	R\$	6.027,61	5,00	107,95	1,79%	-	5,00	R\$	107,95	1,79%	274,00	R\$	5.919,66	98,21%
8.1.40	C0972	SERINHA	CAINETA PLÁSTICA (CAIXA) SISTEMA "X"	UN	767,23	767,23	R\$	11,72	1,0000	R\$	8.993,10	-	-	0,00%	-	-	R\$	-	0,00%	767,23	R\$	8.993,10	100,00%
9.0			INSTALAÇÃO DE HIDROSANITÁRIOS						R\$ 699,10 / 1,17				R\$ 12.103,92	2,43%		R\$ 5.331,73	1,00%		R\$ 17.435,65	3,49%		R\$ 481,66 / 52	85,43%
9.1			GOVERNO PLASTO BRANCO SIMPES 5" - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2" - ÁGUA FRIA	UN	61,00	61,00	R\$	13,32	1,0000	R\$	812,52	8,00	106,56	13,11%	-	8,00	R\$	39,96	4,92%	11,00	R\$	146,52	18,93%
9.1.1	7608	SINAP	BRACO OU HASTE COM CAINETA PLÁSTICA, 1/2" - PARA GOVERNO SIMPES	UN	61,00	61,00	R\$	18,69	1,0000	R\$	1.140,09	8,00	149,52	13,11%	-	8,00	R\$	149,52	13,11%	53,00	R\$	980,57	86,86%
9.1.2	11680	SINAP	VALVULA DE DESCARGA EM METAL, COMANDO PARA MOTORIO COM ACOPLAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	32,00	32,00	R\$	307,50	1,0000	R\$	9.840,00	2,00	615,00	6,25%	-	2,00	R\$	615,00	6,25%	30,00	R\$	9.225,00	93,75%
9.1.3	21112	SINAP	SIÃO DO TIPO FENVEL EM PVC 1 X 1,1/2" - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	257,00	257,00	R\$	13,85	1,0000	R\$	3.559,45	21,00	290,95	8,17%	-	21,00	R\$	41,55	11,7%	24,00	R\$	332,40	9,34%
9.1.4	88883	SINAP	ENGATE FENVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 3/4" - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	286,00	286,00	R\$	10,02	1,0000	R\$	2.866,32	31,00	310,62	11,65%	-	31,00	R\$	310,62	11,65%	255,00	R\$	2.554,70	89,33%
9.1.5	88884	SINAP	ENGATE FENVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 3/4" - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	43,00	43,00	R\$	184,39	1,0000	R\$	7.928,17	-	-	0,00%	-	-	R\$	-	0,00%	43,00	R\$	7.928,17	100,00%
9.1.6	02087/09SE	ORSE	CAIBA DE LOIÇÃO DE EMBUIR (OVAL OU CIRCULAR) INCLUSIVE SIÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA PARA RA E ENGATE PLÁSTICO	UN	42,00	42,00	R\$	167,74	1,0000	R\$	7.055,08	9,00	1.509,66	21,43%	-	9,00	R\$	1.509,66	21,43%	33,00	R\$	5.545,42	78,57%
9.1.7	86904	SINAP	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	197,00	197,00	R\$	78,90	1,0000	R\$	15.514,30	17,00	1.341,30	8,63%	-	17,00	R\$	236,70	1,52%	20,00	R\$	1.578,00	10,13%
9.1.8	86906	SINAP	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARDE, 1/2 OU 3/4" PARA RA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	66,00	66,00	R\$	92,31	1,0000	R\$	6.093,46	4,00	369,24	6,06%	-	4,00	R\$	369,24	6,06%	62,00	R\$	5.724,22	95,94%
9.1.9	86911	SINAP	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	37,00	37,00	R\$	43,36	1,0000	R\$	1.604,32	1,00	43,36	2,70%	-	1,00	R\$	43,36	2,70%	36,00	R\$	1.560,96	97,30%
9.1.10	86916	SINAP	FECHO 90 GRAUS, PVC, SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	122,00	122,00	R\$	9,30	1,0000	R\$	1.134,60	-	-	0,00%	-	-	R\$	-	0,00%	122,00	R\$	1.134,60	100,00%
9.1.11	89362	SINAP	ADAPTADOR CURTO COM BOSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SODAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	69,00	69,00	R\$	4,22	1,0000	R\$	291,18	-	-	0,00%	-	-	R\$	-	0,00%	69,00	R\$	291,18	100,00%
9.1.12	89358	SINAP	TUBO, PVC, SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	286,00	286,00	R\$	23,60	1,0000	R\$	6.749,60	-	-	0,00%	-	-	R\$	-	0,00%	286,00	R\$	6.749,60	93,71%
9.1.13	89356	SINAP	TUBO, PVC, SODAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	128,88	128,88	R\$	34,33	1,0000	R\$	4.424,45	-	-	0,00%	-	-	R\$	-	0,00%	128,88	R\$	4.424,45	100,00%
9.1.14	89357	SINAP	TUBO, PVC, SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	127,85	127,85	R\$	6,80	1,0000	R\$	843,81	-	-	0,00%	-	-	R\$	-	0,00%	127,85	R\$	843,81	100,00%
9.1.15	89446	SINAP	TUBO, PVC, SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	71,24	71,24	R\$	14,08	1,0000	R\$	1.003,05	-	-	0,00%	-	-	R\$	-	0,00%	71,24	R\$	1.003,05	100,00%
9.1.16	89447	SINAP	FECHO 90 GRAUS, PVC, SODAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FOMENTAMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	62,00	62,00	R\$	4,94	1,0000	R\$	306,28	-	-	0,00%	-	-	R\$	-	0,00%	62,00	R\$	306,28	100,00%
9.1.17	89481	SINAP		UN																			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS CAZUZZO
 FRANCISCO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS CAZUZZO DA MATIA
 FRANCISCO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

CONSTRUTORA LUMINARANA LTDA
 Sérgio de Matos Ribeiro
 Eng.º Civil CREA 37.471 D/PE

FRANCISCO CRUZ MUNIZ
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 38.398

9.1.18	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2024	UN	52,00	52,00	R\$	48,47	1,0000	R\$	2.280,44	13,00	565,11	25,00%	R\$	565,11	25,00%	R\$	13,00	R\$	565,11	25,00%	39,00	R\$	1.089,31	75,00%
9.1.19	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREVIDUAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2024	M	143,50	143,50	R\$	21,46	1,0000	R\$	3.079,51	-	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	143,50	R\$	3.079,51	100,00%
9.1.20	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREVIDUAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2024	M	66,25	66,25	R\$	32,11	1,0000	R\$	2.127,28	-	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	66,25	R\$	2.127,28	100,00%
9.1.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREVIDUAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2024	M	128,85	128,85	R\$	61,74	1,0000	R\$	7.955,19	-	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	110,85	R\$	6.843,97	86,03%
9.1.22	89987	SINAPI	REGISTO DE GAVETA BRILTO, LATAO, ACOSSAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA. - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021	UN	60,00	60,00	R\$	127,43	1,0000	R\$	7.645,80	-	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	58,00	R\$	7.390,94	96,67%
9.1.23	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOLA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCADA, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2020	UN	50,00	50,00	R\$	39,82	1,0000	R\$	1.997,00	-	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	50,00	R\$	1.997,00	100,00%
9.1.24	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA. - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	141,00	141,00	R\$	328,97	1,0000	R\$	46.384,77	6,00	1.973,82	4,26%	3,00	R\$	986,91	2,13%	9,00	R\$	2.960,73	6,38%	132,00	R\$	19.320,04	93,02%
9.1.25	100848	SINAPI	VASO SANITARIO INFANTIL LOUCA BRANCA. - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	27,00	27,00	R\$	586,83	1,0000	R\$	15.844,41	-	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	25,00	R\$	14.670,75	92,59%
9.1.26	95472	SINAPI	LOUCA SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA FCM SEM CUPRO NORMAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONSULTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AUSUSTAVEL. - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020	UN	102,00	102,00	R\$	813,67	1,0000	R\$	82.994,34	-	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	102,00	R\$	82.994,34	100,00%
9.1.27	100849	SINAPI	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	252,00	252,00	R\$	40,73	1,0000	R\$	10.263,96	22,00	896,06	8,73%	5,00	R\$	203,65	1,98%	27,00	R\$	1.099,71	10,71%	225,00	R\$	9.154,25	89,29%
9.1.28	102111	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 12 A 8,3 M3/H. - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2020	UN	50,00	50,00	R\$	1.046,56	1,0000	R\$	52.328,00	1,00	1.046,56	2,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	49,00	R\$	51.281,44	98,07%
9.1.29	102605	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021	UN	36,00	36,00	R\$	271,38	1,0000	R\$	10.312,44	-	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	36,00	R\$	10.312,44	100,00%
9.1.30	102607	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021	UN	41,00	41,00	R\$	471,17	1,0000	R\$	19.317,97	1,00	471,17	2,44%	1,00	R\$	471,17	2,44%	2,00	R\$	942,34	4,88%	39,00	R\$	18.375,63	93,12%
9.1.31	102609	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021	UN	27,00	27,00	R\$	1.071,31	1,0000	R\$	28.925,37	-	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	27,00	R\$	28.925,37	100,00%
9.1.32	C_014	COMPOSICAO	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSORIOS	UN	6,00	6,00	R\$	4.659,25	1,0000	R\$	27.729,00	-	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	6,00	R\$	27.729,00	100,00%
9.1.33	02053/09SE	OSSE	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA AMBOS OS SIMILAR	UN	157,00	157,00	R\$	77,43	1,0000	R\$	12.156,51	23,00	1.780,89	14,65%	5,00	R\$	387,15	3,18%	26,00	R\$	2.168,04	17,83%	129,00	R\$	9.988,47	82,17%
9.1.34	13813	OSSE INJUNDO	CAIXA DE DESCARGA ACOPADA, DUAL, LINHA ASPRIN/IZ/PAVEM/MS/IT/EX DECA OU SIMILAR	UN	49,00	49,00	R\$	186,33	1,0000	R\$	9.130,17	-	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	49,00	R\$	9.130,17	100,00%
9.1.35	C_006	COMPOSICAO	REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPADA COMPETO UNIVERSAL	UN	189,00	189,00	R\$	177,87	1,0000	R\$	33.617,43	-	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	189,00	R\$	33.617,43	100,00%
9.1.36	C_007	COMPOSICAO	BOMBA SUBMERSA ANALISER 900 450W	UN	36,00	36,00	R\$	762,42	1,0000	R\$	27.447,12	-	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	36,00	R\$	27.447,12	100,00%
9.1.37	03483/09SE	OSSE	VALVULA PE C/ RIMO, D = 25 MM (1")	UN	49,00	49,00	R\$	95,72	1,0000	R\$	4.680,28	-	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	49,00	R\$	4.680,28	100,00%
9.1.38	1748	SINAPI INJUNDO	BANCADA/BANCA/PAV DE ACO INOX/DAVEL (MSI 430) COM 1 CAIXA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DURO, DE "455 X 140" M	UN	39,00	39,00	R\$	317,10	1,0000	R\$	12.366,90	2,00	634,20	5,13%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	2,00	R\$	634,20	5,13%
10.1	ADICIONAIS																									
10.1.1	99553	SINAPI	CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1,12", EM ACO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	M	190,00	190,00	R\$	126,16	1,0000	R\$	23.970,40	19,30	2.484,88	10,39%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	170,70	R\$	21.555,51	89,84%
10.1.2	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,12", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHAVILHADOR MECANICO. AF 04/2019 P	M	101,00	101,00	R\$	685,44	1,0000	R\$	69.229,44	19,30	13.228,99	19,11%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	81,70	R\$	56.000,44	80,89%
10.1.3	100866	SINAPI	BOMBA DE PULVERIZACAO EM ACO INOX POLIDO, GOVERNADOR GERAL, TAVOLA NA ESCRELA, 200 LITROS, 150 PSI, 220V, 1/2" DIAMETRO, 1/2" VENTILACAO, 1/2" DIAMETRO PARA TDO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	98,00	98,00	R\$	392,57	1,0000	R\$	38.471,86	2,00	785,14	2,04%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	96,00	R\$	37.686,72	97,96%
10.1.4	100874	SINAPI	RECORTE PARA TDO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	49,00	49,00	R\$	392,57	1,0000	R\$	19.235,93	-	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	0,00%	49,00	R\$	19.235,93	100,00%
									R\$ 150.907,83		R\$ 16.449,01		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 16.449,01		R\$ 0,00		R\$ 134.458,80		R\$ 134.458,80	89,10%
									R\$ 190.907,83		R\$ 23.970,40		R\$ 2.484,88		R\$ 16.449,01		R\$ 10,90%		R\$ 2.484,88		R\$ 10,16%		170,70		R\$ 21.555,51	89,84%
									R\$ 69.229,44		R\$ 19,30		R\$ 13.228,99		R\$ 19,11%				R\$ 19,30		R\$ 19,11%		81,70		R\$ 56.000,44	80,89%
									R\$ 38.471,86		R\$ 2,00		R\$ 785,14		R\$ 2,04%				R\$ 2,00		R\$ 2,04%		96,00		R\$ 37.686,72	97,96%
									R\$ 19.235,93		R\$ 19.235,93		R\$ 1.831.218,89		R\$ 0,00%				R\$ 1.868.316,98		R\$ 0,00%		49,00		R\$ 19.235,93	100,00%
									R\$ 6.554.428,89		R\$ 1.831.218,89		R\$ 1.868.316,98		R\$ 37.627,22		R\$ 1.868.316,98		R\$ 4.389.574,45				49,00		R\$ 4.389.574,45	