

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			UN	CTR	ADJ	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR
5.3.1	SNAPI 04/2023	PORTA DE MADEIRA PARA PORTINHA, SERV-OCIA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, ESTRESSURA DE 3,50X INCLUI DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 13/2019	UN	45,00			45,00	R\$ 355,89	1,0000	R\$ 16.015,05		0,00%		R\$ 16.015,05	0,00%	45,00	R\$ 16.015,05	100,00%		
5.3.2	SNAPI 04/2023	PORTA DE MADEIRA PARA PORTINHA, SERV-OCIA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, ESTRESSURA DE 3,50X INCLUI DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 13/2019	UN	88,00			88,00	R\$ 362,62	1,0000	R\$ 31.910,56		0,00%		R\$ 31.910,56	0,00%	88,00	R\$ 31.910,56	100,00%		
5.3.3	SNAPI 04/2023	PORTA DE MADEIRA PARA PORTINHA, SERV-OCIA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, ESTRESSURA DE 3,50X INCLUI DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 13/2019	UN	88,00			88,00	R\$ 383,04	1,0000	R\$ 33.707,52		0,00%		R\$ 33.707,52	0,00%	88,00	R\$ 33.707,52	100,00%		
5.3.4	SNAPI 04/2023	PORTA DE MADEIRA PARA PORTINHA, SERV-OCIA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, ESTRESSURA DE 3,50X INCLUI DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 13/2019	UN	52,00			52,00	R\$ 448,43	1,0000	R\$ 23.318,96		0,00%		R\$ 23.318,96	7,69%	4,00	R\$ 1.793,72	7,69%	48,00	R\$ 21.525,24
5.3.5	SNAPI 04/2023	PORTA DE MADEIRA PARA PORTINHA, SERV-OCIA LEVE OU MÉDIA, 100X210CM, ESTRESSURA DE 3,50X INCLUI DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 13/2019	UN	35,00			35,00	R\$ 929,86	1,0000	R\$ 32.538,80		0,00%		R\$ 32.538,80	2,66%	1,00	R\$ 929,86	2,66%	34,00	R\$ 31.608,94
5.3.6	SNAPI 04/2023	PORTA DE MADEIRA PARA PORTINHA, SERV-OCIA LEVE OU MÉDIA, 120X210CM, ESTRESSURA DE 3,50X INCLUI DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 13/2019	UN	44,00			44,00	R\$ 918,42	1,0000	R\$ 40.410,48		0,00%		R\$ 40.410,48	0,00%		R\$ 40.410,48	0,00%	44,00	R\$ 40.410,48
5.3.7	SNAPI 04/2023	PORTA DE MADEIRA PARA PORTINHA, SERV-OCIA LEVE OU MÉDIA, 140X210CM, ESTRESSURA DE 3,50X INCLUI DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 13/2019	UN	60,00			60,00	R\$ 958,33	1,0000	R\$ 57.559,80		0,00%		R\$ 57.559,80	0,00%		R\$ 57.559,80	0,00%	60,00	R\$ 57.559,80
5.3.8	SNAPI 04/2023	PORTA DE MADEIRA PARA PORTINHA, SERV-OCIA LEVE OU MÉDIA, 160X210CM, ESTRESSURA DE 3,50X INCLUI DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 13/2019	UN	60,00			60,00	R\$ 1.026,49	1,0000	R\$ 61.589,40		0,00%		R\$ 61.589,40	3,33%	2,00	R\$ 2.052,98	3,33%	58,00	R\$ 59.536,42
5.3.9	SNAPI 04/2023	PORTA DE MADEIRA PARA PORTINHA, SERV-OCIA LEVE OU MÉDIA, 180X210CM, ESTRESSURA DE 3,50X INCLUI DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 13/2019	M	584,00			584,00	R\$ 8,84	1,0000	R\$ 5.162,56		10,27%		R\$ 5.162,56	0,00%		R\$ 5.162,56	0,00%	524,00	R\$ 4.632,16
5.4	ACESSÓRIOS: FECHADOURA, FERRO E CHUVA-CHEIRO	FECHADOURA DE FERRO COM CILINDRO, EXTENSA, INCLUI DOBRADIÇA E BARRA DE TENSÃO, 13/2019	UN	94,00			94,00	R\$ 127,12	1,0000	R\$ 11.949,28		0,00%		R\$ 11.949,28	17,02%	16,00	R\$ 2.033,92	17,02%	78,00	R\$ 9.915,36
5.4.1	SNAPI 04/2023	FECHADOURA DE FERRO COM CILINDRO, EXTENSA, INCLUI DOBRADIÇA E BARRA DE TENSÃO, 13/2019	UN	53,00			53,00	R\$ 128,19	1,0000	R\$ 6.794,07		0,00%		R\$ 6.794,07	0,00%		R\$ 6.794,07	0,00%	53,00	R\$ 6.794,07
5.4.2	SNAPI 04/2023	FECHADOURA DE FERRO COM CILINDRO, EXTENSA, INCLUI DOBRADIÇA E BARRA DE TENSÃO, 13/2019	UN	25,00			25,00	R\$ 10,31	1,0000	R\$ 257,75		0,00%		R\$ 257,75	0,00%		R\$ 257,75	0,00%	25,00	R\$ 257,75
5.4.3	SNAPI 04/2023	FECHADOURA DE FERRO COM CILINDRO, EXTENSA, INCLUI DOBRADIÇA E BARRA DE TENSÃO, 13/2019	UN	50,00			50,00	R\$ 29,52	1,0000	R\$ 1.476,00		0,00%		R\$ 1.476,00	0,00%		R\$ 1.476,00	0,00%	50,00	R\$ 1.476,00
5.4.4	ONSE 04/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRO	UN	25,00			25,00	R\$ 14,09	1,0000	R\$ 352,25		0,00%		R\$ 352,25	28,00%	7,00	R\$ 98,63	28,00%	18,00	R\$ 253,62
5.4.5	ONSE 04/2023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FERRO	UN																	

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			UN	CTR	ADJ	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE CONTRATADA: JMI DE MORAIS EMPREENDIMENTOS PROCESSO Nº: 022/2023 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME EMPENDIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO DIAS / ALFREDO DIAS (ANEXO) / ERICINA LAFRADA / CLETO CAMPELO (REDI) / PADRE JOÃO COLLIGNON/APOLÔNIO SALES/FRANCISCO GOMES DE AMARAL/CRECHE TIA GALBA LAFRADA TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO) BDI = 23,35%																				
5.5	VIGIÂNCIA																			
5.3.1	ORSE 04/2023	01878	M2	15,00		RS 209,21	1,0000	RS 3.138,15	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 3.138,15	100,00%
5.3.2	ORSE 04/2023	01883	M2	36,00		RS 174,31	1,0000	RS 6.235,16	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 6.235,16	100,00%
6.0	ACABAMENTO																			
6.1	SNAPI 04/2023	87878	M2	4.253,90		RS 5,35	1,0000	RS 22.758,36	RS 26.679,38	1,13%	RS 3.458,07	1,13%	RS 8.819,96	0,32%	RS 6.729,37	1,44%	RS 3.557.959,08	98,38%	RS 3.557.959,08	98,38%
6.1.1	SNAPI 04/2023	87878	M2	4.253,90		RS 5,35	1,0000	RS 22.758,36	RS 26.679,38	1,13%	RS 3.458,07	1,13%	RS 8.819,96	0,32%	RS 6.729,37	1,44%	RS 3.557.959,08	98,38%	RS 3.557.959,08	98,38%
6.1.2	SNAPI 04/2023	87850	M2	3.401,00		RS 51,39	1,0000	RS 172.777,39	RS 3.034,58	1,74%	RS 3.034,58	1,74%	RS 742,59	0,42%	RS 3.777,17	2,16%	RS 171.000,22	97,84%	RS 171.000,22	97,84%
6.1.3	SNAPI 04/2023	87852	M2	1.253,00		RS 49,90	1,0000	RS 62.534,70	RS 94,81	0,15%	RS 94,81	0,15%	RS 0,00	0,00%	RS 94,81	0,15%	RS 62.439,89	99,88%	RS 62.439,89	99,88%
6.2	REVESTIMENTO EM PAREDES																			
6.2.1	SNAPI 04/2023	104811	M2	1.253,00		RS 110,61	1,0000	RS 138.594,13	RS 210,16	0,15%	RS 210,16	0,15%	RS 642,64	0,46%	RS 852,80	0,62%	RS 137.741,53	99,38%	RS 137.741,53	99,38%
6.2.2	COMPOSIÇÃO	016	M2	659,64		RS 90,31	1,0000	RS 59.572,08	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 59.572,08	100,00%	RS 59.572,08	100,00%
6.3	PINTURA EM PAREDES																			
6.3.1	SNAPI 04/2023	88455	M2	20.344,18		RS 11,57	1,0000	RS 235.382,16	RS 499,36	0,21%	RS 499,36	0,21%	RS 1.403,32	0,60%	RS 1.902,68	0,81%	RS 233.479,48	99,19%	RS 233.479,48	99,19%
6.3.2	SNAPI 04/2023	93305	M2	541,19		RS 14,96	1,0000	RS 8.102,18	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 8.102,18	100,00%	RS 8.102,18	100,00%
6.3.3	SNAPI 04/2023	88455	M2	4.893,22		RS 4,60	1,0000	RS 22.525,27	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 22.525,27	100,00%	RS 22.525,27	100,00%
6.3.4	SNAPI 04/2023	104842	M2	37.180,13		RS 11,57	1,0000	RS 430.174,10	RS 984,66	2,29%	RS 984,66	2,29%	RS 34.981,43	8,13%	RS 44.831,09	10,42%	RS 383.343,01	89,58%	RS 383.343,01	89,58%
6.3.5	SENPIRA	0248	M2	3.230,27		RS 5,79	1,0000	RS 18.703,26	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 1.001,32	3,33%	RS 1.001,32	3,31%	RS 20.381,34	96,69%	RS 20.381,34	96,69%
6.4	PINTURA EM TETO																			
6.4.1	SNAPI 04/2023	88454	M2	500,10		RS 21,64	1,0000	RS 11.254,96	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 11.254,96	100,00%	RS 11.254,96	100,00%
6.4.2	SNAPI 04/2023	88454	M2	858,98		RS 5,61	1,0000	RS 4.818,87	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 4.818,87	100,00%	RS 4.818,87	100,00%
6.5	PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS																			
6.5.1	SNAPI 04/2023	104717	M2	606,36		RS 10,06	1,0000	RS 6.099,98	RS 1.952,40	4,00%	RS 1.952,40	4,00%	RS 7.448,76	5,26%	RS 8.401,13	6,36%	RS 15.589,61	83,06%	RS 15.589,61	83,06%
6.5.2	ORSE 04/2023	02384	M2	960,00		RS 9,84	1,0000	RS 9.436,80	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	RS 9.436,80	100,00%	RS 9.436,80	100,00%
6.5.3	SNAPI 04/2023	104708	M2	2.212,10		RS 54,43	1,0000	RS 120.404,60	RS 1.952,40	1,62%	RS 1.952,40	1,62%	RS 7.448,75	6,19%	RS 9.401,15	7,81%	RS 111.003,45	92,18%	RS 111.003,45	92,18%
6.6	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA																			
6.6.1	SNAPI 04/2023	104213	M2	540,85		RS 2,03	1,0000	RS 1.097,92	RS 20,46	1,86%	RS 1.984,99	4,00%	RS 6.719,82	17,09%	RS 8.348,81	21,07%	RS 11.318,89	78,53%	RS 11.318,89	78,53%

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES				DADOS CONTRATUAIS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR									
			UN	CTR	ADP	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%						
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																																
CONTRATADA JMI DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																																
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2023																																
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																																
EMPREENHAMENTO: ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO DIAS / ALFREDO DIAS (ANEXO) / ERICINA LAFINHA / CLETO CAMPELO (SEDE) / PADRE JOÃO COLUCCI/RODRIGO APOLÔNIO SALES/FRANCISCO GOMES DE AMALOU/CRECHE TIA GALILEIA LAFINHA																																
TABELA DE REFERÊNCIA BDI = 23,35%																																
BOLETIM DE MEDIÇÃO																																
7.0		COBERTA E FORNO																														
7.1		ASTRILHAR / MARMAR																														
7.1.1	SINAPI 04/2023	INSTALAÇÃO DE TORÇORA INTERIOR OU METAL, BIPONDA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÁZIOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,3 M, INCLUSIVE CIMENTADO Nº. 07/2019	UN	3,00				3,00	R\$ 589,40	1,0000																						
7.1.2	SINAPI 04/2023	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR SIPAS, CABRIS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ANGULOS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VEICULAR Nº. 07/2019	M	1.225,60				1.225,60	R\$ 109,69	1,0000																						
7.1.3	COMPOSIÇÃO	PIPA MO APARELHADA, 1,15 X 5" CM, EM MACANARONDA, ANELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRGATA	M	788,30				788,30	R\$ 17,14	1,0000																						
7.1.4	COMPOSIÇÃO	MAGARONDA, 8 X 13" CM, EM MACANARONDA, ANELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRGATA	M	484,20				484,20	R\$ 42,60	1,0000																						
7.1.5	SINAPI 04/2023	ESTRUTURA TUBULAR DE COBERTURA, TIPO TUNE, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERIFIS METÁLICAS, CHAPAS, METAISCAIS, VÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - PORCIMENTO E INSTALAR Nº. 07/2020 - PFA	KG	2.500,00				2.500,00	R\$ 19,80	1,0000																						
7.2		TELHADO																														
7.2.1	SINAPI 04/2023	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VEICULAR Nº. 07/2019	M2	2.752,97				2.752,97	R\$ 59,75	1,0000																						
7.2.2	SINAPI 04/2023	CUMEIREIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TMAO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VEICULAR Nº. 07/2019	M	600,00				600,00	R\$ 31,27	1,0000																						
7.2.3	SEMRA	BEIRA D'ÁGUA EM TELHA COLONIAL, TELHAMENTO COM TELHA ORIENTADA DE FIBROCEMTO E 6 MMA, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DI ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VEICULAR Nº. 07/2019	M	850,00				850,00	R\$ 15,28	1,0000																						
7.2.4	SINAPI 04/2023	ONDULADA E 6 MMA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIBROCEMTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E 0,3MM	M	1.358,14				1.358,14	R\$ 78,51	1,0000																						
7.2.5	SINAPI 04/2023	ONDULADA E 6 MMA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIBROCEMTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E 0,3MM	M	168,00				168,00	R\$ 135,45	1,0000																						
7.2.6	SINAPI 04/2023	ONDULADA E 6 MMA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIBROCEMTO COM TELHA DE ALUMÍNIO E 0,3MM	M	343,37				343,37	R\$ 90,35	1,0000																						
7.2.7	SEMRA	CUMEIREIRA DE ALUMÍNIO E 0,3MM	M	133,72				133,72	R\$ 65,43	1,0000																						
7.2.8	SINAPI 04/2023	RETRABA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTADO Nº. 07/2019	M2	11.256,00				11.256,00	R\$ 21,30	1,0000																						
7.2.9	ORSE 04/2023	RETELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCEMTO ONDULADA ESP = 6MM, INCLUSIVE PARAFUSO, ESCRIVAS TELHA - EFD01	M2	445,48				445,48	R\$ 13,10	1,0000																						
7.3		IMPERMEABILIZAÇÃO																														
7.3.1	SINAPI 04/2023	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA LAMA CAVADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO - E-3MM Nº. 06/2018	M2	107,21				107,21	R\$ 138,86	1,0000																						
7.3.2	SINAPI 04/2023	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA AGRÍCOLA, 3,00MM Nº. 06/2018	M2	663,90				663,90	R\$ 31,83	1,0000																						

ITEMS	CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADES			TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP				CTR	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%	QITDE	VALOR	%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DE MATA - PE																								
OBJETO																								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DE MATA - PE																								
EMPREENHAMENTO:																								
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO DIAS / ALFREDO DIAS (ANEXO) / ERICINA LARIANDA / CLETO CAMPELO (SIEBE) / PADRE JOÃO COLUENHO (APOLOÍDIO SALES)/FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO/CRECHE TIA GUILHERMINE																								
EMPRESA CONTRATADA:																								
EMPRESA CONTRATADA: SINAPEI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)																								
PROPOSTA Nº 023/2023																								
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023																								
MODALIDADE																								
CONCURRENCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SINE																								
TABELA DE REFERÊNCIA																								
BDI = 23,35%																								
BOLETIM DE MEDIÇÃO																								
7.0	CONCRETO																							
7.1	SNAPI 04/2023	M	25,20			32,22	R\$ 166,35	1,0000	R\$ 65.262,43															
7.2	SNAPI 04/2023	M	134,35			134,35	R\$ 188,21	1,0000	R\$ 24.614,26															
7.3	COMPOSIÇÃO	M	236,70			236,70	R\$ 152,32	1,0000	R\$ 35.054,14															
7.4	SNAPI 04/2023	M	135,00			135,00	R\$ 41,41	1,0000	R\$ 5.590,35															
7.5	SNAPI 04/2023	UN	30,00			30,00	R\$ 53,13	1,0000	R\$ 4.781,70															
7.6	SNAPI 04/2023	UN	62,20			62,20	R\$ 54,43	1,0000	R\$ 3.374,66															
7.7	SNAPI 04/2023	UN	36,00			36,00	R\$ 96,24	1,0000	R\$ 3.239,04															
7.8	SNAPI 04/2023	UN	80,00			80,00	R\$ 38,69	1,0000	R\$ 3.095,20															
7.9	SNAPI 04/2023	M	144,00			144,00	R\$ 85,92	1,0000	R\$ 12.372,48															
7.10	OSSE 04/2023	UN	124,00			124,00	R\$ 9,54	1,0000	R\$ 1.182,96															
7.5	FORJIC																							
7.5.1	SNAPI 04/2023	N2	65,20			65,20	R\$ 41,14	1,0000	R\$ 2.674,10															
7.5.2	SNAPI 04/2023	N2	1.836,20			1.836,20	R\$ 91,44	1,0000	R\$ 149.540,12															
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																							
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMBUTIDAS																							
8.1.1	SNAPI 04/2023	UN	143,00			143,00	R\$ 181,89	1,0000	R\$ 26.003,12															
8.1.2	SNAPI 04/2023	UN	70,00			70,00	R\$ 154,78	1,0000	R\$ 10.834,60															

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 1816249319


WANDERLAINA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE 1818461079-5

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR				
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%	VALOR	QTDE	%		
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE																							
CONTRATADA JM DE MORAIS EMPREENDIMENTOS																							
EMPREGAMENTO: ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO DIAS / ALFREDO DIAS (ANEXO) / FICHA LAM HDA / CLETO CAMPELO (REDI) / PADRE JOÃO COLLIGNON/APOLÔNIO SALES/FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO/CRECHE TIA GALBA LARIENDA																							
PROCESSO Nº Processo Licitatório Nº 022/2023																							
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME																							
EDI = 23,33%																							
BOLETIM DE MEDIÇÃO																							
8.4.6	SNAPI/04/2023	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	36,00			36,00	R\$ 16,28	1,0000														
8.4.7	SNAPI/04/2023	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	155,00			155,00	R\$ 17,66	1,0000														
8.4.8	SNAPI/04/2023	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	155,00			155,00	R\$ 17,66	1,0000														
8.4.9	SNAPI/04/2023	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	15,00			15,00	R\$ 19,31	1,0000														
8.4.10	SNAPI/04/2023	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	36,00			36,00	R\$ 27,83	1,0000														
8.4.11	SNAPI/04/2023	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	18,00			18,00	R\$ 125,46	1,0000														
8.4.12	ORSE/04/2023	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A	UN	34,00			34,00	R\$ 3.408,78	1,0000														
8.4.13	ORSE/04/2023	DISJUNTOR TERMO MAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROFEL - LINHA BRANCA), CURVA C, 55A	UN	12,00			12,00	R\$ 163,03	1,0000														
8.4.14	ORSE/04/2023	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 90 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR	UN	30,00			30,00	R\$ 292,94	1,0000														
8.4.15	SNAPI/RS/04/2022	CAIXA DE BARRAS DE 175 V, CORRENTE (BARRA DE 405VA TIPO 40)	UN	30,00			30,00	R\$ 143,96	1,0000														
8.4.16	SNAPI/04/2023	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4,00			4,00	R\$ 202,92	1,0000														
8.4.17	SNAPI/04/2023	CABINA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CERCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 8,5 M, AF. 12/2020	UN	36,00			36,00	R\$ 54,88	1,0000														
8.4.18	ORSE/04/2023	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE FORNIMENTO 50X30X30MM COM CONECTOR	UN	36,00			36,00	R\$ 163,06	1,0000														
8.4.19	SEMPA	POSTE DE CONCRETO DUPOU 1, RESS ENCAIXA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO	UN	2,00			2,00	R\$ 874,31	1,0000														
CANOS, ELÉTRICOS E CONJUNTOS												R\$ 3.164,78			R\$ 3.164,78			R\$ 3.164,78			R\$ 3.164,78		
8.5.1	SNAPI/04/2023	CAPO DE COBRE FIEVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA-450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1.170,00			1.170,00	R\$ 4,72	1,0000														
8.5.2	SNAPI/04/2023	CAPO DE COBRE FIEVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA-450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	583,00			583,00	R\$ 7,29	1,0000														
8.5.3	SNAPI/04/2023	CAPO DE COBRE FIEVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA-450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	456,30			456,30	R\$ 10,17	1,0000														
8.5.4	SNAPI/04/2023	CAPO DE COBRE FIEVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA-450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	159,13			159,13	R\$ 18,24	1,0000														
8.5.5	SNAPI/04/2023	CAPO DE COBRE FIEVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA-450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	216,71			216,71	R\$ 26,30	1,0000														
8.5.6	SNAPI/04/2023	ELETRODUTO RIGIDO ROCCANEL PVC DN 15 MM (1,5") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM LAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	120,00			120,00	R\$ 11,35	1,0000														

Johnson Marcus de Morais
 Eng. Civil
 CREA-PE 0416249319

WANDERLIANA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
 Engenharia Civil
 CREA-PE nº 181861079-5



OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE									
CONTRATADA	JN DE MORAIS EMPREENDIMENTOS									
EMPREENHAMENTO:	ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO DIAS / ALFREDO DIAS (ANEXO) / RICHIA LARIANDA / CIETO CAMPELO (REDE) / PADRE JOÃO COLLEIROM/APOLÔNIO SALES/FRANCISCO GOMES DE ARAUJO/CIRCUNSCRIÇÃO GALDIA LARIANDA									
PROCESSO Nº	Processo Licitatório Nº 022/2023									
MODALIDADE	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME									
	TABELA DE REFERÊNCIA									
	BDI = 23,35%									

BOLETIM DE MEDIÇÃO												SALDO A MÉDIA																														
ITEMS		QUANTIDADES				PREÇOS				MEDIÇÃO ANTERIOR				MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO A MÉDIA																						
Nº	CTR	CÓDIGO	UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%																					
3.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																																										
3.1 PONTOS HIDRÁULICOS / ISCOTO																																										
8.3.1	SINAPI 04/2023	89857	UN	155,00			155,00	R\$ 157,19	1,0000		R\$ 24.364,45	0,00%		R\$ 24.364,45	0,00%	2,00	R\$ 314,38	1,29%	2,00	R\$ 314,38	1,29%	153,00	R\$ 24.050,07	98,71%																		
PUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (BURRUMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE BASSO E CHUBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 2/2014																																										
8.3.2	ORSE 04/2023	01679	UN	93,00			93,00	R\$ 91,24	1,0000		R\$ 8.485,32	0,00%		R\$ 8.485,32	0,00%	1,00	R\$ 91,24	1,08%	1,00	R\$ 91,24	1,08%	92,00	R\$ 8.394,08	98,92%																		
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MACTÓRIOS, BANHOS SEPARADORES, ETC.)																																										
8.3.3	ORSE 04/2023	01678	UN	62,00			62,00	R\$ 149,24	1,0000		R\$ 9.252,88	0,00%		R\$ 9.252,88	0,00%	1,00	R\$ 149,24	1,61%	1,00	R\$ 149,24	1,61%	61,00	R\$ 9.103,64	98,38%																		
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL DE Ø 50 MM TIPO DE COLENHA, ABRASIVAS DE LIXA, ETC.																																										
8.3.4	ORSE 04/2023	01683	UN	135,00			135,00	R\$ 135,91	1,0000		R\$ 18.346,88	0,00%		R\$ 18.346,88	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	135,00	R\$ 21.066,05	100,00%																		
PONTILHEI DE Ø 100 MM (RASO SINTÉTICO)																																										
3.2 SOLUÇÕES SANITÁRIAS ACESSÁRIAS																																										
9.2.1	SINAPI INSIAMO 04/2028	07608	UN	94,00			94,00	R\$ 12,36	1,0000		R\$ 1.161,84	0,00%		R\$ 1.161,84	0,00%	2,00	R\$ 24,72	2,13%	2,00	R\$ 24,72	2,13%	92,00	R\$ 1.137,12	97,87%																		
CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2" - ÁGUA FRIA																																										
9.2.2	SINAPI INSIAMO 04/2028	11680	UN	94,00			94,00	R\$ 17,78	1,0000		R\$ 1.671,32	0,00%		R\$ 1.671,32	0,00%	2,00	R\$ 35,56	2,13%	2,00	R\$ 35,56	2,13%	92,00	R\$ 1.635,76	97,87%																		
BRACO OU HASTE COM CANOPLIA PLÁSTICA 1/2" PARA CHUVEIRO SIMPLES																																										
9.2.3	SINAPI 04/2023	89864	UN	135,00			135,00	R\$ 100,65	1,0000		R\$ 12.588,25	0,00%		R\$ 12.588,25	0,00%		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	125,00	R\$ 12.581,25	100,00%																		
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL 1/2" COM ACABAMENTO E CANPLIA CRONOMETRADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2001. CARGA NOMINAL: PVC DN 100 X 100 X 50 MM.																																										
9.2.4	SINAPI 04/2023	89787	UN	45,00			45,00	R\$ 50,05	1,0000		R\$ 2.252,25	0,00%		R\$ 2.252,25	0,00%	1,00	R\$ 93,05	2,22%	1,00	R\$ 93,05	2,22%	44,00	R\$ 2.202,20	97,78%																		
LANTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM BANHA DE DECANÇA OU EM MANUAL DE ESGOTO																																										
9.2.5	SINAPI 04/2023	86864	UN	36,00			36,00	R\$ 166,62	1,0000		R\$ 5.998,32	0,00%		R\$ 5.998,32	0,00%	4,00	R\$ 665,48	11,11%	4,00	R\$ 665,48	11,11%	32,00	R\$ 5.333,84	88,88%																		
BOTOEIRO DO LIXO BRANCO SUZINO, 26,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020																																										



SÃO LOURENÇO DA MATA
 PREFEITURA MUNICIPAL

ITEMS	CÓDIGO	UN	QUANTIDADES			DADOS CONTRATUAIS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
			CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	FREÇOS	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR
9.2.6	SNAPI 04/2023	UN	93,00			93,00	R\$ 10,97	1,0000	R\$ 1.020,21	0,00%	0,00%	35,00	R\$ 384,55	16,13%	15,00	R\$ 164,55	16,13%	78,00	R\$ 855,66	83,87%
9.2.7	SNAPI 04/2023	UN	240,00			240,00	R\$ 14,05	1,0000	R\$ 3.372,00	0,00%	0,00%	18,00	R\$ 282,90	7,50%	18,00	R\$ 282,90	7,50%	222,00	R\$ 3.119,10	92,39%
9.2.8	SNAPI 04/2023	UN	240,00			240,00	R\$ 13,93	1,0000	R\$ 3.338,40	0,00%	0,00%	14,00	R\$ 194,74	5,83%	14,00	R\$ 194,74	5,83%	226,00	R\$ 3.143,66	94,17%
9.2.9	SNAPI 04/2023	UN	144,00			144,00	R\$ 81,17	1,0000	R\$ 11.688,48	0,00%	0,00%	15,00	R\$ 1.217,55	10,42%	15,00	R\$ 1.217,55	10,42%	129,00	R\$ 10.470,93	89,58%
9.2.10	ORSE 04/2023	UN	10,00			10,00	R\$ 194,42	1,0000	R\$ 1.944,20	0,00%	0,00%	2,00	R\$ 388,84	20,00%	2,00	R\$ 388,84	20,00%	8,00	R\$ 1.555,36	80,00%
9.2.11	SNAPI 04/2023	UN	34,00			34,00	R\$ 326,82	1,0000	R\$ 11.111,88	0,00%	0,00%	1,00	R\$ 326,82	2,94%	1,00	R\$ 326,82	2,94%	33,00	R\$ 10.785,06	97,06%
9.2.12	SNAPI 04/2023	UN	34,00			34,00	R\$ 521,88	1,0000	R\$ 17.743,32	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	34,00	R\$ 17.743,32	100,00%
9.2.13	SNAPI 04/2023	UN	28,00			28,00	R\$ 585,40	1,0000	R\$ 16.391,20	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	28,00	R\$ 16.391,20	100,00%
9.2.14	SNAPI 04/2023	UN	102,00			102,00	R\$ 40,28	1,0000	R\$ 4.108,56	0,00%	0,00%	18,00	R\$ 644,48	15,69%	16,00	R\$ 644,48	15,69%	66,00	R\$ 3.464,08	84,31%
9.2.15	SNAPI 04/2023	UN	62,00			62,00	R\$ 79,49	1,0000	R\$ 4.928,38	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	62,00	R\$ 4.928,38	100,00%
9.2.16	ORSE 04/2023	UN	10,00			10,00	R\$ 475,40	1,0000	R\$ 4.754,00	0,00%	0,00%	12,00	R\$ 982,52	17,14%	12,00	R\$ 982,52	17,14%	58,00	R\$ 4.652,28	82,86%
9.2.17	ORSE 04/2023	UN	8,00			8,00	R\$ 181,55	1,0000	R\$ 1.452,40	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 1.452,40	100,00%
9.2.18	ORSE 04/2023	UN	30,00			30,00	R\$ 194,32	1,0000	R\$ 5.829,60	0,00%	0,00%	1,00	R\$ 194,32	3,33%	1,00	R\$ 194,32	3,33%	29,00	R\$ 5.635,28	96,67%
9.2.19	COMPOSIÇÃO	UN	30,00			30,00	R\$ 797,17	1,0000	R\$ 23.915,10	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 15.943,40	100,00%
9.2.20	SNAPI 04/2023	UN	20,00			20,00	R\$ 330,02	1,0000	R\$ 6.600,40	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 6.600,40	100,00%
9.2.21	SNAPI 04/2023	UN	5,00			5,00	R\$ 382,38	1,0000	R\$ 1.911,90	0,00%	0,00%	1,00	R\$ 382,38	20,00%	1,00	R\$ 382,38	20,00%	4,00	R\$ 1.529,52	80,00%
9.2.22	SNAPI 04/2023	UN	30,00			30,00	R\$ 113,37	1,0000	R\$ 3.401,10	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 3.401,10	100,00%
9.2.23	SNAPI 04/2023	UN	10,00			10,00	R\$ 26,50	1,0000	R\$ 265,00	0,00%	0,00%	5,00	R\$ 474,95	16,67%	5,00	R\$ 474,95	16,67%	25,00	R\$ 2.374,75	83,33%
9.2.24	SNAPI 04/2023	UN	38,00			38,00	R\$ 111,37	1,0000	R\$ 4.232,06	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	28,00	R\$ 3.118,36	100,00%
9.2.25	SNAPI 04/2023	UN	10,00			10,00	R\$ 164,03	1,0000	R\$ 1.640,30	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.640,30	100,00%
9.2.26	ORSE 04/2023	UN	5,00			5,00	R\$ 69,26	1,0000	R\$ 346,30	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 346,30	100,00%
9.3	RESERVA (LÍQUIDA E CORRENTES)	UN	15,00			15,00	R\$ 314,28	1,0000	R\$ 4.714,20	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 4.714,20	100,00%
9.3.1	SNAPI 04/2023	UN	8,00			8,00	R\$ 518,69	1,0000	R\$ 4.149,52	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 4.149,52	100,00%
9.3.2	SNAPI 04/2023	UN	15,00			15,00	R\$ 314,28	1,0000	R\$ 4.714,20	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 4.714,20	100,00%
9.3.3	SNAPI 04/2023	UN	8,00			8,00	R\$ 518,69	1,0000	R\$ 4.149,52	0,00%	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 4.149,52	100,00%

TARCISO CRUZ MUNIZ
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata

Johnson Marques de Moraes
 Eng.º CIVIL
 CREA-PE nº 016249319

WANDERLEIA TOMAZ F. DA SILVA SANTANA
 Engenheira Civil
 CREA-PE nº 181861079-5

ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%
<p>OBJETO</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE</p> <p>EMPREENHAMENTO:</p> <p>ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO DIAS / ALFREDO DIAS (ANEXO) / ERICINA LAFENDA / CLETO CAMPELO (REDI) / FABRE JOÃO COLLIHONI/APOLÔNIO SALES/FRANCISCO GOMES DE AMARAL/CRECHE TIA GALBA LAFENDA</p> <p>CONTRATAÇÃO</p> <p>UN DE MODAIS EMPREENHAMENTOS</p> <p>PROCESSO Nº 022/2023</p> <p>MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023-SME</p> <p>TABELA DE REFERÊNCIA</p> <p>SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)</p> <p>BDI = 23,35%</p> <p>BOLETIM DE MEDIÇÃO</p> <p>DATA DA EMISSÃO 05/02/2024 VALOR LICITADO R\$ 6.422.691,34</p> <p>FATOR K 0,9489 VALOR CONTRATADO R\$ 6.101.143,14</p> <p>DATA DE INÍCIO 31/01/2024 SERVIÇOS EXECUTADOS R\$ 0,00%</p> <p>CONTRATO Nº 0012/2024 SERVIÇO EXTRA R\$ 0,00%</p> <p>PRAZO EXECUÇÃO 360 SERVIÇOS SUPRIMENTO R\$ 0,00%</p> <p>TERMINO PREVISTO 05/01/2025 VALOR TOTAL R\$ 6.101.143,14</p> <p>07/02/2024 SALDO CONTRATUAL R\$ 5.797.377,83</p> <p>26/02/2024 BM - R\$ MENSAL R\$ 208.646,85</p> <p>303.953,91 R\$ 1.55%</p>																					
DADOS CONTRATUAIS																					
UN	CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%	QTD	VALOR	%			
9.3.1	SINAPI 04/2023	102609	15,00	R\$ 13,00	R\$ 1.351,04	1,0000	0,00%	R\$ 20.165,60	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 20.165,60	100,00%	15,00	R\$ 20.165,60	100,00%			
9.3.2	SINAPI 04/2023	015	7,60	R\$ 7,00	R\$ 4.559,04	1,0000	0,00%	R\$ 31.913,28	14,29%	1,00	R\$ 4.559,04	14,29%	1,00	R\$ 27.354,24	85,71%	8,60	R\$ 27.354,24	85,71%			
9.3.3	SINAPI 04/2023	94786	13,00	R\$ 13,00	R\$ 37,91	1,0000	0,00%	R\$ 493,53	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 493,53	100,00%	13,00	R\$ 493,53	100,00%			
9.3.6	SINAPI 04/2023	102111	12,00	R\$ 12,00	R\$ 895,07	1,0000	0,00%	R\$ 10.740,84	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 10.740,84	100,00%	12,00	R\$ 10.740,84	100,00%			
9.3.7	COMPOSIÇÃO	006	3,60	R\$ 3,00	R\$ 828,24	1,0000	0,00%	R\$ 2.484,72	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 2.484,72	100,00%	3,60	R\$ 2.484,72	100,00%			
9.3.8	ORSE 04/2023	01482	3,60	R\$ 3,00	R\$ 115,19	1,0000	0,00%	R\$ 345,57	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 345,57	100,00%	3,60	R\$ 345,57	100,00%			
9.3.9	SINAPI 04/2023	94490	62,00	R\$ 62,00	R\$ 51,57	1,0000	0,00%	R\$ 3.197,34	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.197,34	100,00%	62,00	R\$ 3.197,34	100,00%			
9.3.10	SINAPI 04/2023	99619	12,00	R\$ 12,00	R\$ 152,12	1,0000	0,00%	R\$ 1.825,44	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.825,44	100,00%	12,00	R\$ 1.825,44	100,00%			
9.3.11	SINAPI 04/2023	89362	104,00	R\$ 104,00	R\$ 15,69	1,0000	0,00%	R\$ 1.631,76	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.631,76	100,00%	104,00	R\$ 1.631,76	100,00%			
9.3.12	SINAPI 04/2023	89390	104,00	R\$ 104,00	R\$ 33,47	1,0000	0,00%	R\$ 2.440,88	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 2.440,88	100,00%	104,00	R\$ 2.440,88	100,00%			
9.3.1	TUBOS E CURVAS						0,00%	R\$ 39.771,52	0,00%	0,00%	R\$ 1.241,11	0,00%	0,00%	R\$ 1.241,11	3,04%		R\$ 29.890,24	96,96%			
9.4.1	SINAPI 04/2023	89316	87,00	R\$ 87,00	R\$ 34,93	1,0000	0,00%	R\$ 2.168,91	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 2.168,91	100,00%	87,00	R\$ 2.168,91	100,00%			
9.4.2	SINAPI 04/2023	89362	58,00	R\$ 58,00	R\$ 9,86	1,0000	0,00%	R\$ 571,88	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 571,88	100,00%	58,00	R\$ 571,88	100,00%			
9.4.3	SINAPI 04/2023	89364	130,00	R\$ 130,00	R\$ 12,49	1,0000	0,00%	R\$ 1.623,70	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.623,70	100,00%	130,00	R\$ 1.623,70	100,00%			
9.4.4	SINAPI 04/2023	89395	120,00	R\$ 120,00	R\$ 13,60	1,0000	0,00%	R\$ 1.632,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.632,00	100,00%	120,00	R\$ 1.632,00	100,00%			
9.4.5	SINAPI 04/2023	89426	87,00	R\$ 87,00	R\$ 6,08	1,0000	0,00%	R\$ 528,96	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 528,96	100,00%	87,00	R\$ 528,96	100,00%			
9.4.6	SINAPI 04/2023	89421	25,00	R\$ 25,00	R\$ 5,56	1,0000	0,00%	R\$ 139,00	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 139,00	100,00%	25,00	R\$ 139,00	100,00%			
9.4.7	SINAPI 04/2023	89383	12,00	R\$ 12,00	R\$ 6,88	1,0000	0,00%	R\$ 82,56	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 82,56	100,00%	12,00	R\$ 82,56	100,00%			
9.4.8	SINAPI 04/2023	89865	225,00	R\$ 225,00	R\$ 18,27	1,0000	0,00%	R\$ 4.110,75	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 4.110,75	100,00%	225,00	R\$ 4.110,75	100,00%			
9.4.9	SINAPI 04/2023	89886	140,00	R\$ 140,00	R\$ 7,93	1,0000	0,00%	R\$ 1.068,20	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 1.068,20	100,00%	140,00	R\$ 1.068,20	100,00%			
9.4.10	SINAPI 04/2023	89317	87,00	R\$ 87,00	R\$ 34,61	1,0000	0,00%	R\$ 3.011,07	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 3.011,07	100,00%	87,00	R\$ 3.011,07	100,00%			
9.4.11	SINAPI 04/2023	89447	36,00	R\$ 36,00	R\$ 12,14	1,0000	0,00%	R\$ 437,04	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 437,04	100,00%	36,00	R\$ 437,04	100,00%			
9.4.12	SINAPI 04/2023	89391	95,00	R\$ 95,00	R\$ 9,18	1,0000	0,00%	R\$ 872,10	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	R\$ 872,10	100,00%	95,00	R\$ 872,10	100,00%			

WANDERLEIA TOMAZ E. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE Nº 18186/1079-5


Johnson Marques de Morais
Engenheiro
CREA-PE Nº 1816249319

TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata



SÃO LOURENÇO DE MATA
Cidade de Respostas

OBJETO		CONTRATADA		EMPREENHAMENTO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE		TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI 04/2023-PE E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS (NÃO DESONERADO)		DIÁRIO DE MEDIÇÃO		MEDIDA ANTERIOR		MEDIDAÇÃO NO PERÍODO				MEDIDAÇÃO ACUMULADA				SALDO A MEDIR					
ITEMS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			FATOR K	PREÇOS	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	VALOR	%				
				CTR	ADI	SUP																				TOTAL	UNITÁRIO	ADI	SUP
9.4.13	SINAPI 04/2023	49390	UN	91,00			1,0000	RS 974,61			0,00%												RS 974,61	100,00%					
9.4.14	SINAPI 04/2023	89711	M	66,00			1,0000	RS 1.583,34			0,00%												RS 1.583,34	100,00%					
9.4.15	SINAPI 04/2023	89712	M	66,00			1,0000	RS 2.049,30			0,00%												RS 1.664,25	8,01%					
9.4.16	SINAPI INE/INO 04/2022	20686	UN	90,00			1,0000	RS 357,30			0,00%												RS 357,30	100,00%					
9.4.17	SINAPI 04/2023	89714	M	220,00			1,0000	RS 9.510,60			0,00%												RS 1.076,86	11,32%					
DIVERSOS																								RS 333.843,12	RS 5.492,24	RS 12.681,65	RS 16.334,59	RS 394.206,53	
10.1 ACABAMENTO																								RS 18.078,00	RS 0,00	RS 1.292,34	8,06%	RS 14.785,66	91,94%
10.1.1	SINAPI 04/2023	100866	UN	25,00			1,0000	RS 430,76			0,00%												RS 10.789,50	88,00%					
10.1.2	SINAPI 04/2023	100869	UN	12,00			1,0000	RS 442,41			0,00%												RS 5.306,92	100,00%					
10.2 BANDEJA EM GRANITO																								RS 79.794,26	RS 0,00	RS 3.816,01	37,60%	RS 25.980,25	87,70%
10.2.1	ORE 04/2023	10759	M2	14,40			1,0000	RS 550,06			0,00%												RS 7.914,01	47,29%					
10.2.2	ORE 04/2023	09719	M	36,00			1,0000	RS 156,88			0,00%												RS 5.647,68	100,00%					
10.2.3	ORE 04/2023	00181	M2	19,20			1,0000	RS 837,59			0,00%												RS 16.081,72	100,00%					
10.3 CORRIMÃO																								RS 37.263,16	RS 0,00	RS 697,14	1,86%	RS 36.566,00	98,14%
10.3.1	SINAPI 04/2023	99855	M	110,00			1,0000	RS 12.780,90			0,00%												RS 697,14	5,45%					
10.3.2	SINAPI 04/2023	99857	M	25,00			1,0000	RS 15.834,00			0,00%												RS 12.083,76	94,53%					
10.3.3	ORE 04/2023	00218	M2	122,00			1,0000	RS 8.896,46			0,00%												RS 11.785,10	100,00%					
10.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL																								RS 271.218,08	RS 1.652,94	RS 7.088,16	3,12%	RS 264.135,18	96,86%
10.4.1	SINAPI 04/2023	90777	H	480,00			1,0000	RS 62.198,40			1,94%												RS 10.538,10	95,36%					
10.4.2	SINAPI 04/2023	90776	H	1.008,00			1,0000	RS 45.351,52			2,50%												RS 5.196,16	8,35%					
10.4.3	SINAPI 04/2023	89316	H	4.032,00			1,0000	RS 110.468,16			4,17%												RS 40.214,58	88,28%					
TOTAL																								RS 6.101.143,44	RS 95.118,75	RS 208.646,85	3,40%	RS 5.892.496,59	96,60%
																						RS 5.792.377,82	RS 303.765,61						



TARCISO CRUZ MUNIZ
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de São Lourenço da Mata



JOHNSON MARQUES DE MORAES
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 191624931-9

WANDERLAINA TOMAZ E. DA SILVA SANTANA
Engenheira Civil
CREA-PE Nº 191861079-5