

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO		
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO ACUMULADA	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO ACUMULADA	
MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE CONTRATADA: HPS CONSTRUTORA EIRELI MODALIDADE: CONCORRÊNCIA: 019/2023 PROPOSTA Nº 011/2024 PROCESSO Nº 035/2023 VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.836.610,18 MEDIO NO PERÍODO: R\$ 177.066,68 BDI 21,75%														
EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapamento, Pavimentação e Freios)														
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	SINAPI 10/2023	001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_P5	M2	R\$ 366,04	6,00	-	6,00	0,00%	0,00%	R\$ 2.196,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.196,24
1.2		001	ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO E/OU ALOJAMENTO	MES	R\$ 530,32	12,00	-	12,00	0,00%	0,00%	R\$ 6.363,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.363,84
1.3	SINAPI 10/2023	97636	DEMOIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	R\$ 26,37	850,00	-	850,00	0,00%	0,00%	R\$ 22.414,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.414,50
1.4		117	DEMOIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3	R\$ 109,43	40,00	-	40,00	0,00%	0,00%	R\$ 4.377,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.377,20
1.5		042	DEMOIÇÃO DE PAVIMENTO PARALELO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	R\$ 21,04	9.000,00	593,75	8.406,25	6,00%	6,00%	R\$ 189.360,00	R\$ 12.492,50	R\$ 12.492,50	R\$ 176.862,50
1.6		048	DEMOIÇÃO DE MEO-FIO GRAMÍFICO OU PRÉ-MOLDADO	M	R\$ 10,50	850,00	225,20	624,80	26,00%	26,00%	R\$ 8.925,00	R\$ 2.364,60	R\$ 2.364,60	R\$ 6.560,40
1.7		002	REBAIXAMENTO DE PENA D'ÁGUA, INCLUINDO COMPLEMENTO DE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, ESCAVAÇÃO E RETENÇÃO.	UN	R\$ 109,86	65,00	-	65,00	0,00%	0,00%	R\$ 7.140,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.140,90
2.0			MOVIMENTO DE TERRA											
2.1	SINAPI 10/2023	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 94,13	540,00	-	540,00	0,00%	0,00%	R\$ 50.830,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.830,20
2.2	SINAPI 10/2023	00004729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	R\$ 111,31	1.620,00	71,17	1.548,83	4,00%	4,00%	R\$ 180.322,20	R\$ 7.921,93	R\$ 7.921,93	R\$ 172.400,26
2.3	SINAPI 10/2023	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILTO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	R\$ 89,65	600,00	-	600,00	0,00%	0,00%	R\$ 53.790,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.790,00
2.4	SINAPI 10/2023	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	R\$ 136,29	500,00	-	500,00	0,00%	0,00%	R\$ 68.145,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.145,00
2.5	SINAPI 10/2023	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	R\$ 10,52	823,12	94,18	728,94	11,00%	11,00%	R\$ 8.659,22	R\$ 990,77	R\$ 990,77	R\$ 7.668,44
2.6	SINAPI 10/2023	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 3,20	53.538,75	2.825,62	50.713,13	5,00%	5,00%	R\$ 171.324,00	R\$ 9.041,98	R\$ 9.041,98	R\$ 162.282,01
3.0			DRENAGEM											
3.1	SINAPI 10/2023	97902	CAIXA ENTRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS, MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,5 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	R\$ 608,50	80,00	-	80,00	0,00%	0,00%	R\$ 48.680,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.680,00
3.2	SINAPI 10/2023	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GREIHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,3X1,2 M. AF_12/2020	UN	R\$ 3.000,12	40,00	1,00	39,00	2,00%	2,00%	R\$ 120.004,80	R\$ 3.000,12	R\$ 3.000,12	R\$ 117.004,68
3.3	SINAPI 10/2023	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	R\$ 44,03	1.000,00	-	1.000,00	0,00%	0,00%	R\$ 44.030,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.030,00
3.4	SINAPI 10/2023	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	R\$ 93,49	600,00	32,00	568,00	5,00%	5,00%	R\$ 56.094,00	R\$ 2.991,68	R\$ 2.991,68	R\$ 53.102,32
3.5	SINAPI 10/2023	104487	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCC = 25 MPa. AF_11/2022	M3	R\$ 3.127,64	60,00	3,19	56,81	5,00%	5,00%	R\$ 187.658,40	R\$ 9.977,17	R\$ 9.977,17	R\$ 177.681,22
3.6	SINAPI 10/2023	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 164,82	200,00	-	200,00	0,00%	0,00%	R\$ 32.964,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.964,00
3.7	SINAPI 10/2023	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 173,43	60,00	32,00	28,00	53,00%	53,00%	R\$ 10.405,80	R\$ 5.549,76	R\$ 5.549,76	R\$ 4.856,04
3.8		53	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADA EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 246,11	100,00	-	100,00	0,00%	0,00%	R\$ 24.611,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.611,00

HPS - Construtora LTDA
Suellem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Munitz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Responsável ou Responsável Técnico
 Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		18/04/2024		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		HPS CONSTRUTORA EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		%		
TÉRMINO PREVISTO:		18/04/2025		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 015/2023		ADITIVO DE SUPRESSÃO:		0,00%		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS		GESTOR / AGÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 011/2024		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 3.836.610,18 % TOTAL		
DATA DE EMISSÃO:		08/05/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		Nº 035/2023		VALOR DO CONTRATO ADITADO		R\$ 3.836.610,18 % TOTAL		
PERÍODO:		18/05/2024		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA-PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 3.836.610,18		%		4,62%		
SINAPI 10/2023 (COM DESONERAÇÃO) E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		08/05/2024		EMPREENHIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapamento, Pavimentação e Praças)		MEDIO NO PERÍODO:		R\$ 177.064,68		%		4,62%		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	UNID.	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO			
					PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	SALDO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	ACUMULADA	SALDO
3.9	SINAPI 10/2023	92212	M	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	80,00	-	80,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 24.376,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.376,00
3.10	SINAPI 10/2023	92214	M	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	80,00	-	80,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 38.192,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.192,00
3.11	SINAPI 10/2023	92216	M	INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	60,00	-	60,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 34.593,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.593,60
3.12	SINAPI 10/2023	101963	M2	INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	200,00	-	200,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 47.486,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.486,00
4.0				LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8-4). AF_11/2020 PA										
4.1	COMPOSIÇÃO	93	M2	CONTEÚDO LATÉREAS PARA O PAVIMENTO										
4.2	SINAPI 10/2023	87878	M2	AVENIDARIA DE TÍPOLO CERÂMICO FLURADO (8x19x19)cm COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm- ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	400,00	110,49	289,51	27,00%	27,00%	72,00%	R\$ 54.776,00	R\$ 15.130,50	R\$ 39.645,49	R\$ 39.645,49
4.3	SINAPI 10/2023	87530	M2	CHARGIS APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	400,00	388,15	11,85	97,00%	97,00%	2,00%	R\$ 2.160,00	R\$ 2.096,01	R\$ 63,99	R\$ 63,99
4.4	SINAPI 10/2023	94990	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	400,00	209,27	190,73	52,00%	52,00%	47,00%	R\$ 20.552,00	R\$ 10.752,29	R\$ 9.799,70	R\$ 9.799,70
4.5	SINAPI 10/2023	94974	M3	PREPARO MANUAL AF_05/2021	300,00	11,34	288,66	3,00%	3,00%	96,00%	R\$ 270.045,00	R\$ 10.207,70	R\$ 259.837,29	R\$ 259.837,29
4.6	SINAPI 10/2023	103800	M3	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E ÁREA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - ÁREA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	450,00	-	450,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 172.542,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 172.542,00
4.7	SINAPI 10/2023	102274	UN	DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	80,00	-	80,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 2.856,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.856,00
5.0				REPOSIÇÕES DE PAVIMENTO										
5.1	SINAPI 10/2023	101852	M2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	9.000,00	593,75	8.406,25	6,00%	6,00%	93,00%	R\$ 833.130,00	R\$ 54.963,43	R\$ 778.166,56	R\$ 778.166,56
5.2	SINAPI 10/2023	94273	M	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2016	500,00	136,50	363,50	27,00%	27,00%	72,00%	R\$ 34.480,00	R\$ 9.413,04	R\$ 25.066,96	R\$ 25.066,96
5.3	SINAPI 10/2023	94277	M	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 800X80X825 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	400,00	-	400,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 21.864,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.864,00
5.4	SINAPI 10/2023	101169	M2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ÁREA). AF_05/2020	1.800,00	-	1.800,00	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 184.554,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 184.554,00
5.5	COMPOSIÇÃO	18.02.168	M	REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA OU CONCRETO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA TRAÇO 1:3. (EXCLUSO O MEIO-FIO)	850,00	225,20	624,80	26,00%	26,00%	73,00%	R\$ 14.824,00	R\$ 3.927,48	R\$ 10.896,51	R\$ 10.896,51

HPS - Construtora LTDA
Suellem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muntz

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Djalison Pereira de Oliveira
CRT-PE: 181613657-3

Responsável ou Responsável Técnico
Empresa Contratada



BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

INÍCIO DA OBRA:		18/04/2024		MUNICÍPIO/UF: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		CONTRATADA:		HPS CONSTRUTORA EIRELI		ADITIVO DE VALOR:		%						
TÉRMINO PREVISTO:		18/04/2025		PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA		MODALIDADE:		CONCORRÊNCIA: 015/2023		%		%						
PRAZO DE EXECUÇÃO:		365 DIAS		GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DIRETORIA DE OBRAS		CONTRATO:		Nº 011/2024		%		%						
DATA DE EMISSÃO:		08/05/2024		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO), EM PARALELEPÍEDOS GRANTICOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.		PROCESSO:		Nº 035/2023		%		%						
PERÍODO:		18/04/2024		ENDEREÇO: SÃO LOURENÇO DA MATA/PE		VALOR DO CONTRATO:		R\$ 3.836.610,18		%		%						
SINAPI 10/2023 (COM DESONERAÇÃO) E COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				EMPREENDIMENTO: Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)		MEDIDO NO PERÍODO:		R\$ 177.064,68		%		%						
ITEM	FONTE	CÓDIGO	UNID.	DESCRIÇÃO	BDI	QUANTITATIVO			FÍSICO			FINANCEIRO						
						PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	PREVISTO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO			
6.0				DIVERSOS	21,75%													
6.1	SINAPI 10/2023	5680	CHP	REPOSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M. - CHP DIÁRIO. AF_06/2014	R\$ 173,08	750,00	-	-	750,00	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 314.413,84	R\$ 8.525,16	R\$ 8.525,16	R\$ 325.888,68		
6.2	COMPOSIÇÃO	18.02.169	MES	CAMINHÃO FORD F-4000 OU EQUIV C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA - CAP CARGA ATE 5,0T (INCL MANUT/OPERACAO) (MES)	R\$ 17.050,32	12,00	0,50	0,50	11,50	4,00%	4,00%	4,00%	R\$ 204.603,84	R\$ 8.525,16	R\$ 8.525,16	R\$ 196.078,68		
7.0				ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$ 185.245,44	R\$ 7.718,56	R\$ 7.718,56	R\$ 177.526,88		
7.1	SINAPI 10/2023	90777	H	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 124,51	768,00	32,00	32,00	736,00	4,00%	4,00%	4,00%	R\$ 95.823,68	R\$ 3.984,32	R\$ 3.984,32	R\$ 91.639,36		
7.2	SINAPI 10/2023	93572	MES	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.468,48	12,00	0,50	0,50	11,50	4,00%	4,00%	4,00%	R\$ 89.621,76	R\$ 3.734,24	R\$ 3.734,24	R\$ 85.887,52		
TOTAL DA MEDIÇÃO														TOTAL GERAL				
														R\$ 3.836.610,18			R\$ 177.064,68	R\$ 3.659.545,50

cento e setenta e sete mil e sessenta e quatro reais e quatro centavos

HPS - Construtora LTDA
Suellem Oliveira P. da Silva
Sócia Administradora
CPF - 113.608.024-44

Djalison Pereira
 Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Djalison Pereira de Oliveira
 CRT-PE: 181613657-3

Secretário de Infraestrutura
 Tarcísio Cruz Munitz

Responsável ou Responsável Técnico
 Empresa Contratada