



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO  
TRIMESTRE  
PERÍODO

2020  
1  
janeiro-20

Table with columns: LICITAÇÃO, MODALIDADE, TOMADA DE PREÇOS, COMPROVAÇÃO PÚBLICA, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU ADESCÇÃO, COMGÊNIO, CONTRATO, CONTRATADO, Nº ANO, DATA INÍCIO, PRAZO, VALOR CONTRATADO, CONCLUSÃO PARCIALIZAÇÃO, ADITIVO, VALOR ADITIVO ACUMULADO, PRAZO, VALOR CONTRATO ADITIVO, REALIQUES, MATÉRIA DA EMPRESA, CLASSE, DISPOSIÇÃO, VALOR MÊDIO ACUMULADO, VALOR PAGO ADITIVO PERÍODO, VALOR PAGO ADITIVO ORÇAMENTO PERÍODO, VALOR PAGO ADITIVO ORÇAMENTO ANUAL PERÍODO, SITUAÇÃO DE CLASSE

HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:3499567644

Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:3499567644

Dados: 2020.07.03 13:48:48 -03'00'





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

2020  
1  
EXERCÍCIO  
TRIMESTRE  
PERÍODO

junho-20

### MAPA DE OBRAS

| LICITAÇÃO | MODALIDADE           | Nº | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU ADESCRIÇÃO  | COMGEMO   | CONTRATADO  |               |            | Nº ANO     | DATA INÍCIO | CONTRATO      |                  | CONCLUSÃO PARCIALIZAÇÃO | PRAZO         | ATIVO                     |                          | REAJUSTES                 | MATÉRIA DA EMPRESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO | SITUAÇÃO DA OBRA |
|-----------|----------------------|----|---|---|-------------|---------------|------------|------------|-------------|---------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
|           |                      |    |   |   | EMPRESA     | RUAÇÃO SOCIAL | CNPJ / CPF |            |             | PRAZO         | VALOR CONTRATADO |                         |               | VALOR ADIANTADO ACUMULADO | VALOR CONTRATO ADIANTADO |                           |                    |                        |                              |                              |                              |                              |                  |
| 02/2018   | TOURNA DE PREÇOS     | -- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE   | CONTAMPARITA  | 0911/012018 | 28/11/2018    | 335-2018   | 28/11/2018 | 180 DIAS    | 332.810,55    | 17/08/2019       | 6 MESES                 | 64.930,80     | 397.741,15                | 44.905,00                | OBRAS E INSTALAÇÕES       | 29.980,07          | 29.980,07              | 29.980,07                    | 29.980,07                    | 29.980,07                    | PRALIZADO                    |                  |
| 02/2018   | TOURNA DE PREÇOS     | -- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS, CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - LOTE V | CONSULTORIA SALU BARROSA S.A. LULA-EPPI                   | 0911/020018 | 26/08/2018    | 315-2018   | 26/08/2018 | 90 DIAS     | 1.033.859,90  | 23/01/2019       | 90 DIAS                 | 1.033.859,90  | 1.033.859,90              | 44.905,00                | OBRAS E INSTALAÇÕES       | 27.917,12          | 27.917,12              | 27.917,12                    | 27.917,12                    | 27.917,12                    | PRALIZADO                    |                  |
| 02/2018   | TOURNA DE PREÇOS     | -- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARRIÃO DE ENFERMAGEM E PARALElepido DE VAS URBANAS E RUAIS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA         | A.G.C. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA                   | 0911/020018 | 23/08/2018    | E233-2018  | 23/08/2018 | 12 MESES    | 1.004.954,94  | 23/08/2019       | 90 DIAS                 | 214.467,75    | 1.223.423,59              | 44.905,00                | OBRAS E INSTALAÇÕES       | 44.921,924         | 44.921,924             | 44.921,924                   | 44.921,924                   | 44.921,924                   | FINALIZADO                   |                  |
| 02/2018   | TOURNA DE PREÇOS     | -- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAPAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA   | A.G.C. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA                   | 0911/020018 | 27/09/2018    | E136-2018  | 27/09/2018 | 60 DIAS     | 1.132.271,96  | 23/02/2019       | 60 DIAS                 | 1.132.271,96  | 1.132.271,96              | 44.905,00                | OBRAS E INSTALAÇÕES       | 56.973,13          | 56.973,13              | 56.973,13                    | 56.973,13                    | 56.973,13                    | FINALIZADO                   |                  |
| 03/2018   | TOURNA DE PREÇOS     | -- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA JOSÉ FERREIRA, LOCALIZADA NA AV. MIGUEL ARRÊAS, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA            | ESTRUTURAL CONSTRUTORA S.A. LULA-EPPI                     | 0911/020018 | 30/10/2018    | 026-2018   | 30/10/2018 | 270 DIAS    | 1.577.826,80  | 20/11/2019       | 60 DIAS                 | 187.466,81    | 1.765.293,61              | 44.905,00                | OBRAS E INSTALAÇÕES       | 151.217,84         | 151.217,84             | 151.217,84                   | 151.217,84                   | 151.217,84                   | DESTRUÍDA                    |                  |
| 02/2019   | PREGÃO PRESENCIAL    | -- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS COM MOTOR DIESEL REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA            | PONTALINDA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS LTDA-EPPI | 0911/020019 | 20/05/2019    | 003-2019   | 20/05/2019 | 12 MESES    | 2.032.432,00  | 19/03/2020       | 60 DIAS                 | 2.032.432,00  | 2.032.432,00              | 33.909,00                | OUTROS TERCEIROS JURÍDICA | 1.114.444,00       | 691.792,00             | 691.792,00                   | 691.792,00                   | 691.792,00                   | ANDAMENTO                    |                  |
| 03/2018   | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | -- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA  | ULTRA SERV. TERCEIRIZAÇÃO ERRELI                          | 0911/020018 | 04/08/2018    | 004-2018   | 04/08/2018 | 30 MESES    | 21.935.808,12 | 03/02/2021       | 60 DIAS                 | 21.935.808,12 | 21.935.808,12             | 33.909,00                | OUTROS TERCEIROS JURÍDICA | 3.282.028,74       | 1.294.636,48           | 1.294.636,48                 | 1.294.636,48                 | 1.294.636,48                 | ANDAMENTO                    |                  |
| 03/2019   | PREGÃO PRESENCIAL    | -- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PREDIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA                                  | CF DA SILVA FERREIRA ERELI                                | 0911/020019 | 14/07/2020    | 007-2020   | 14/07/2020 | 360 DIAS    | 37.271,00     | 31/02/2020       | 60 DIAS                 | 37.271,00     | 37.271,00                 | 33.909,00                | OUTROS TERCEIROS JURÍDICA | 1.334,00           | -                      | -                            | -                            | -                            | ANDAMENTO                    |                  |
| 01/2020   | PREGÃO PRESENCIAL    | -- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS DESTINADO PARA ATENDER A BANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA                    | DAI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME                           | 0911/020019 | 16/10/2020    | 003-2020   | 16/10/2020 | 12 MESES    | 122.896,80    | 15/07/2021       | 60 DIAS                 | 122.896,80    | 122.896,80                | 33.909,00                | OUTROS TERCEIROS JURÍDICA | -                  | -                      | -                            | -                            | -                            | ANDAMENTO                    |                  |
| 03/2019   | PREGÃO PRESENCIAL    | -- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PREDIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA                                  | LUCIANO VEIRA DE SOUSA ME                                 | 0911/020020 | 17/07/2021    | 004-2020   | 17/07/2021 | 360 DIAS    | 1.630,12      | 31/02/2020       | 60 DIAS                 | 1.630,12      | 1.630,12                  | 33.909,00                | OUTROS TERCEIROS JURÍDICA | -                  | -                      | -                            | -                            | -                            | ANDAMENTO                    |                  |
| 01/2019   | PREGÃO PRESENCIAL    | -- | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA ATENDER A BANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA                                       | FORTELAS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ERELI            | 0911/020018 | 21/02/2020    | 005-2020   | 21/02/2020 | 360 DIAS    | 347.333,20    | 31/02/2020       | 60 DIAS                 | 347.333,20    | 347.333,20                | 33.909,00                | OUTROS TERCEIROS JURÍDICA | 19.256,40          | -                      | -                            | -                            | -                            | ANDAMENTO                    |                  |

**HENRIQUE MOREIRA**  
**GRIZZI:34995676449**  
 Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA  
 Dados: 2020.07.03 13:49:13 -03'00'





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO TRIMESTRE PERÍODO


junho-20

MAPA DE OBRAS

Table with columns: LICITAÇÃO, MODALIDADE, IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU ADESSÃO, COMÉRCIO, CONTRATO, CONTRATO, CONTRATO, ADITIVO, VALOR MÊDO ACUMULADO, VALOR MÊDO ACUMULADO PERÍODO, VALOR MÊDO ACUMULADO PERÍODO, VALOR MÊDO ACUMULADO PERÍODO, VALOR MÊDO ACUMULADO PERÍODO, SITUAÇÃO DE CL. MATA

Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449 Dados: 2020.07.03 13:49:36 -03'00'





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

EXERCÍCIO 2020  
TRIMESTRE 2  
PERÍODO abril-20

junho-20

| LICITAÇÃO | MODALIDADE           | Nº       | OBJETO   | Nº/ANO         | CONCEDENTE            | REPASSÉ (R\$) | CONTRAPARTIDA | CNPJ/CPF           | RAZÃO SOCIAL                            | CONTRATO    |       |                  | CONTRATO             |       |                        | VALOR CONTRATADO APÓS ANTIPO | REAJUSTES | CLASSE    | MATÉRIA DA MATÉRIA                          | VALOR ACUMULADO | VALOR ACUMULADO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | VALOR ACUMULADO NA ORÇ. SERVIÇO | SITUAÇÃO DA ORÇ. SERVIÇO |
|-----------|----------------------|----------|--|----------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|---|-------------|-------|------------------|----------------------|-------|------------------------|------------------------------|-----------|-----------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|           |                      |          |  |                |                       |               |               |                    |   | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO | CONCLUSÃO REALIZAÇÃO | PRAZO | VALOR ANTIPO ACUMULADO |                              |           |           |   |                 |                         |                                   |                                 |                          |
| 003/2018  | Tomada de Preços     | 003/2018 | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU ADIÇÃO DE SERVIÇOS - O FERRÃO - NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | ---            | ---                   | ---           | ---           | 02.329.4520/0018   | UNIZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 180         | DIAS  | 2/07/18          | 16/04/19             | 150   | DIAS                   | 784.008,51                   | ---       | 44/001/00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 460.019,39      | ---                     | 460.019,39                        | ANUAMENTO                       |                          |
| 004/2018  | Concorrência Pública | 004/2018 | EXECUÇÃO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE - O FERRÃO - NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | 088846-69/2011 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | 1.033.343,02  | ---           | 06.498.3540/0013   | INZ CONSTRUÇÕES LTDA                    | 180         | DIAS  | 20/08/18         | 16/04/19             | 180   | DIAS                   | 70.000,27                    | ---       | 44/001/00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 1.160.815,55    | 250.922,21              | 250.922,21                        | ANUAMENTO                       |                          |
| 004/2018  | Preço Presencial     | 004/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS A, B E C PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | ---            | ---                   | ---           | ---           | 01.563.077/0002-08 | STEROCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA        | 12          | MESES | 07/07/19         | 7/04/20              | 90    | DIAS                   | 98.189,72                    | ---       | 33/003/00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.832,25       | 12.429,30               | 20.367,19                         | ANUAMENTO                       |                          |
| 005/2018  | Tomada de Preços     | 005/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADOS NO CENTRO URBANO, SITUADO À RUA DR. LUIZ CORRÊA DE ARAÚJO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | ---            | ---                   | ---           | ---           | 02.724.2620/0164   | ESTRUC CONSTRUÇÕES LTDA EPP             | 240         | DIAS  | 11/07/18         | 11/06/19             | 12    | MESES                  | 40.988,38                    | ---       | 44/001/00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 729.276,40      | 9.169,33                | 9.169,33                          | FINALIZADO                      |                          |
| 007/2018  | Tomada de Preços     | 007/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADOS NA REFORMA / REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARANHO SASSIMIA, DILCY CÂNDIDA, NAYE DA FANTASIA E TRINDADES, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | ---            | ---                   | ---           | ---           | 26.659.470/0010-05 | CONSTRUTORA SERRAVALTA EPP              | 180         | DIAS  | 20/08/18         | 16/04/19             | 120   | DIAS                   | 684.271,54                   | ---       | 44/001/00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 266.042,56      | 46.772,01               | 138.462,03                        | ANUAMENTO                       |                          |
| 008/2018  | Concorrência Pública | 008/2018 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA CORRETA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | ---            | ---                   | ---           | ---           | 04.848.510/0010-03 | GASMANET SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA        | 12          | MESES | 14/03/19         | 13/04/20             | 90    | DIAS                   | 120.956,89                   | ---       | 33/003/00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 987.860,82      | 208.953,76              | 345.488,67                        | ANUAMENTO                       |                          |
| 009/2018  | Preço Presencial     | 009/2018 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E FINAL DE RESÍDUOS CASO E EM ATERNO SANITÁRIO LICENCIADO   | ---            | ---                   | ---           | ---           | 08.329.900/0002-89 | ECOPARSA AMBIENTAL S.A.                 | 12          | MESES | 18/11/18         | 01/04/19             | 12    | MESES                  | 2.328.840,00                 | ---       | 03/003/00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.451.704,46    | 83.762,95               | 83.762,95                         | ANUAMENTO                       |                          |
| 010/2018  | Tomada de Preços     | 010/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE AVANÇADO DO PASSIVO AMBIENTAL E PROJETO DE REMEDIÇÃO DA ANTIGA ÁREA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | ---            | ---                   | ---           | ---           | 01.168.132/0010-03 | UNIZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 90          | DIAS  | 01/07/18         | 16/04/19             | 90    | DIAS                   | 57.716,07                    | ---       | 33/003/00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 57.716,07       | 16.294,27               | 18.292,77                         | FINALIZADO                      |                          |
| 020/2018  | Tomada de Preços     | 020/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE  | ---            | ---                   | ---           | ---           | 30.078.266/0010-03 | PRETO ENGENHARIA LTDA                   | 180         | DIAS  | 28/11/18         | 17/04/19             | 90    | DIAS                   | 94.533,60                    | ---       | 44/001/00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 29.980,07       | ---                     | ---                               | PARALISADO                      |                          |
| 010/2018  | Tomada de Preços     | 010/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO SEVERIANO, S/N, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | ---            | ---                   | ---           | ---           | 26.659.470/0010-05 | ADM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (EREI)      | 06          | MESES | 10/03/19         | 22/04/18             | 6     | MESES                  | 88.112,01                    | ---       | 44/001/00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 4.533,37        | ---                     | ---                               | FINALIZADO                      |                          |
| 022/2018  | Tomada de Preços     | 022/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CALAGEM DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS, EXECUÇÃO DE CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE - LOTE V  | ---            | ---                   | ---           | ---           | 14.541.080/0010-15 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA EPP       | 90          | DIAS  | 01/07/18         | 24/04/19             | 90    | DIAS                   | 1.000.659,60                 | ---       | 44/001/00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 108.030,73      | ---                     | ---                               | PARALISADO                      |                          |
| 027/2018  | Tomada de Preços     | 027/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADOS EM PARALELEPÍEDOS E PARALELEPÍEDOS DE VAS URBANOS E RUPANS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | ---            | ---                   | ---           | ---           | 03.000.690/0002-02 | KACC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 12          | MESES | 02/03/19         | 23/04/19             | 47    | DIAS                   | 2.184.677,75                 | ---       | 44/001/00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 1.115.324,49    | 250.930,32              | 250.724.54                        | FINALIZADO                      |                          |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

Asses em: <https://efcpe.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 25858ba8-8921-422d-8248-4c4c74319477



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATTA

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



2020  
1º TRIMESTRE PERÍODO

| MAPA DE OBRAS        |          |  |           |            |               |               |                   |   |        |             |          |                  |                      |                      |                 |                         |                              |                              |                       |         |           |                                |                 |                      |                         |                              |                         |                              |                    |
|----------------------|----------|--|-----------|------------|---------------|---------------|-------------------|---|--------|-------------|----------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------|-----------|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| MODALIDADE           | Nº       | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU ADQUIÇÃO   | Nº ANO    | CONCEDENTE | REPASSÉ (R\$) | CONTRAPARTIDA | CNPJ/CPF          | RÁZÃO SOCIAL  | Nº ANO | DATA INÍCIO | PRAZO    | VALOR CONTRATADO | CONCLUSÃO REALIZAÇÃO | CONCLUSÃO REALIZAÇÃO | VALOR ACUMULADO | VALOR ACUMULADO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO | MATÉRIA/ESPECIFICAÇÃO | CLASSE  | REAJUSTES | VALOR CONTRATADO APÓS REAJUSTE | VALOR ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO | VALOR ACUMULADO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO | VALOR ACUMULADO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO | SITUAÇÃO RECLAMADA |
| PREÇO POR QUANTIDADE | 001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAPAMENTO ASFALTADO DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATTA   | --        | CONCEDE    | --            | CONTRAPARTIDA | 00.899.951/000142 | E A.G.C. - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA                 | E      | 31/03/18    | 60 DIAS  | 1.128.277,86     | 19/01/18             | 19/01/18             | 1.128.277,86    | --                      | --                           | --                           | 4400100               | 4400100 | --        | 1.128.277,86                   | 1.010.090,17    | --                   | --                      | 853.131,53                   | 853.131,53              | FINALIZADO                   |                    |
| PREÇO POR QUANTIDADE | 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PRODUTOS PÙBlicos E DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE BAIXA TENSÃO EM VAS E ÁREAS PÙBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATTA  | --        | CONCEDE    | --            | CONTRAPARTIDA | 12.930.850/000118 | ESTRUTURAL CONSTRUÇÃO LTDA                                  | E      | 02/05/19    | 270 DIAS | 1.577.982,50     | 18/05/19             | 20/06/19             | 1.765.429,41    | 167.468,81              | --                           | --                           | --                    | 4400100 | 4400100   | --                             | 1.765.429,41    | 167.468,81           | 151.277,84              | --                           | 151.277,84              | DEFERIDA                     |                    |
| PREÇO PRESSIONAL     | 002/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATTA   | --        | CONCEDE    | --            | CONTRAPARTIDA | 04.729.852/000138 | PORTUALIDADE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP                         | E      | 03/02/19    | 12 MESES | 2.082.482,00     | 20/05/19             | 19/06/20             | 2.082.482,00    | --                      | --                           | --                           | --                    | 3300300 | 3300300   | --                             | 2.082.482,00    | 1.527.769,84         | 349.078,40              | --                           | 1.316.514,40            | ANDAMENTO                    |                    |
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE BARRIOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATTA  | --        | CONCEDE    | --            | CONTRAPARTIDA | 14.826.103/000182 | ULTRA SERV. TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS ERELI | E      | 04/05/19    | 30 MESES | 21.935.888,12    | 04/05/19             | 24/06/21             | 21.935.888,12   | --                      | --                           | 16.944.927,77                | 3.425.743,07          | 3300300 | 3300300   | --                             | 21.935.888,12   | 7.465.701,77         | 16.944.927,77           | 6.686.184,32                 | 6.686.184,32            | ANDAMENTO                    |                    |
| PREÇO PRESSIONAL     | 002/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PRODUTOS PÙBlicos E DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE BAIXA TENSÃO EM VAS E ÁREAS PÙBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATTA  | --        | CONCEDE    | --            | CONTRAPARTIDA | 26.962.252/000118 | CFE DA SILVA FERREIRA ERELI ME                              | E      | 01/10/20    | 360 DIAS | 37.271,00        | 14/03/20             | 31/06/20             | 37.271,00       | --                      | --                           | 2.427,00                     | 2.427,00              | 3300300 | 3300300   | --                             | 37.271,00       | 4.446,50             | 2.427,00                | 2.427,00                     | 2.427,00                | ANDAMENTO                    |                    |
| PREÇO PRESSIONAL     | 012/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATTA   | --        | CONCEDE    | --            | CONTRAPARTIDA | 15.016.792/000160 | DEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME                             | E      | 02/02/20    | 12 MESES | 112.386,00       | 10/01/20             | 15/01/21             | 112.386,00      | 112.386,00              | 112.386,00                   | 112.386,00                   | 3300300               | 3300300 | --        | 112.386,00                     | 8.346,20        | 8.346,20             | 6.300,15                | 6.300,15                     | ANDAMENTO               |                              |                    |
| PREÇO PRESSIONAL     | 002/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PRODUTOS PÙBlicos E DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE BAIXA TENSÃO EM VAS E ÁREAS PÙBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATTA   | --        | CONCEDE    | --            | CONTRAPARTIDA | 24.773.351/000114 | LOCAMO VEIÇA DE SOUSA ME                                    | E      | 02/02/20    | 360 DIAS | 4.012,00         | 17/01/20             | 31/06/20             | 4.012,00        | --                      | --                           | --                           | --                    | 3300300 | 3300300   | --                             | 4.012,00        | --                   | --                      | --                           | --                      | ANDAMENTO                    |                    |
| PREÇO PRESSIONAL     | 012/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATTA  | --        | CONCEDE    | --            | CONTRAPARTIDA | 30.799.010/000108 | FORTEANES COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ERELI             | E      | 02/02/20    | 314 DIAS | 347.333,20       | 21/02/20             | 31/06/20             | 347.333,20      | 347.333,20              | 347.333,20                   | 347.333,20                   | 3300300               | 3300300 | --        | 347.333,20                     | 78.043,89       | 78.043,89            | 53.921,36               | 53.921,36                    | ANDAMENTO               |                              |                    |
| PREÇO PRESSIONAL     | 012/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA QUANTIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA REFERENTE AO COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO DA REC. MODELO TOMB. TOPAC Nº 36.343.612/012/PPAC/ESPACULT.CANA   | --        | CONCEDE    | 1.300.000,00  | CONTRAPARTIDA | 16.874.933/000182 | CMF CONSTRUÇÕES E RECONSTRUÇÕES ERELI                       | E      | 02/02/20    | 60 DIAS  | 32.000,00        | 21/02/20             | 6/06/20              | 32.000,00       | 32.000,00               | 32.000,00                    | 32.000,00                    | 4400100               | 4400100 | --        | 32.000,00                      | 20.244,33       | 20.244,33            | --                      | --                           | --                      | PARALISADO                   |                    |
| PREÇO PRESSIONAL     | 012/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO POR LOTES, LOTE B - RECAPAMENTO ASFALTADO COM SINALIZAÇÃO DAS RUAS SAUDADE, SANTO ANTONIO, VERGADOR, JEFFERSON, LINHA E SUCUPIRA, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATTA, REFERENTE AO COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO DA REC. MODELO TOMB. TOPAC Nº 36.343.612/012/PPAC/ESPACULT.CANA   | 8/19/2017 | CONCEDE    | 1.300.000,00  | CONTRAPARTIDA | 09.117.916        | MUNISTERIO DO TURISMO                                       | E      | 07/02/20    | 90 DIAS  | 1.283.666,67     | 02/02/20             | 02/02/20             | 1.283.666,67    | 1.283.666,67            | 1.283.666,67                 | 1.283.666,67                 | 4400100               | 4400100 | --        | 1.283.666,67                   | 20.244,33       | 20.244,33            | --                      | --                           | --                      | ANDAMENTO                    |                    |
| PREÇO PRESSIONAL     | 012/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PRODUTOS PÙBlicos E DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE BAIXA TENSÃO EM VAS E ÁREAS PÙBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATTA, REFERENTE AO COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO DO REC. MODELO TOMB. TOPAC Nº 36.343.612/012/PPAC/ESPACULT.CANA | --        | CONCEDE    | --            | CONTRAPARTIDA | 10.635.970/000114 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ERELI                           | E      | 02/02/20    | 90 DIAS  | 122.104,62       | 23/02/20             | 6/06/20              | 122.104,62      | 122.104,62              | 122.104,62                   | 122.104,62                   | 4400100               | 4400100 | --        | 122.104,62                     | 21.978,70       | 21.978,70            | --                      | --                           | --                      | PARALISADO                   |                    |
| PREÇO PRESSIONAL     | 012/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATTA  | --        | CONCEDE    | --            | CONTRAPARTIDA | 32.137.516/000188 | ESTRELA COMUNICAÇÃO GRAFICA ERELI                           | E      | 01/02/20    | 307 DIAS | 7.841,60         | 23/02/20             | 31/06/20             | 7.841,60        | 7.841,60                | 7.841,60                     | 7.841,60                     | 3300300               | 3300300 | --        | 7.841,60                       | 1.736,00        | 1.736,00             | --                      | --                           | --                      | ANDAMENTO                    |                    |
| PREÇO PRESSIONAL     | 017/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE BARRIO DO PACOTE, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATTA, REFERENTE AO COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO DO REC. MODELO TOMB. TOPAC Nº 36.343.612/012/PPAC/ESPACULT.CANA  | --        | CONCEDE    | --            | CONTRAPARTIDA | 02.124.262/000164 | ESTATICA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP                   | E      | 01/11/20    | 120 DIAS | 26.900,00        | 03/03/20             | 14/04/20             | 26.900,00       | 26.900,00               | 26.900,00                    | 26.900,00                    | 4400100               | 4400100 | --        | 26.900,00                      | 23.907,13       | 23.907,13            | 13.965,24               | 13.965,24                    | 13.965,24               | ANDAMENTO                    |                    |
| PREÇO PRESSIONAL     | 012/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE BARRIO DO PACOTE, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATTA, REFERENTE AO COMÉRCIO DE CONSTRUÇÃO DO REC. MODELO TOMB. TOPAC Nº 36.343.612/012/PPAC/ESPACULT.CANA  | --        | CONCEDE    | --            | CONTRAPARTIDA | 02.124.262/000164 | ESTATICA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP                   | E      | 02/02/20    | 90 DIAS  | 18.368,10        | 02/03/20             | 13/04/20             | 18.368,10       | 18.368,10               | 18.368,10                    | 18.368,10                    | 4400100               | 4400100 | --        | 18.368,10                      | 16.500,59       | 16.500,59            | --                      | --                           | --                      | PARALISADO                   |                    |
| PREÇO PRESSIONAL     | 002/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE BARRIO DO PACOTE, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATTA  | --        | CONCEDE    | --            | CONTRAPARTIDA | 15.567.270/000195 | CONSTRUTORA LIS   | E      | 02/02/20    | 90 DIAS  | 90.547,21        | 02/02/20             | 12/04/20             | 110.938,61      | 20.391,40               | --                           | --                           | --                    | 3300300 | 3300300   | --                             | 110.938,61      | 49.948,10            | 49.948,10               | --                           | --                      | --                           | PARALISADO         |
| PREÇO PRESSIONAL     | 012/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS E RURAS OPERAÇÃO TPA BARRACÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATTA  | --        | CONCEDE    | --            | CONTRAPARTIDA | 06.995.610/001512 | FORTEANES CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA                  | E      | 02/02/20    | 12 MESES | 1.822.514,44     | 02/02/20             | 16/04/21             | 1.822.514,44    | 1.822.514,44            | 1.822.514,44                 | 1.822.514,44                 | 4400100               | 4400100 | --        | 1.822.514,44                   | 916.540,59      | 916.540,59           | --                      | --                           | --                      | ANDAMENTO                    |                    |
| PREÇO PRESSIONAL     | 012/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATTA  | --        | CONCEDE    | --            | CONTRAPARTIDA | 02.124.262/000164 | ESTATICA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP                   | E      | 02/02/20    | 290 DIAS | 57.733,00        | 10/02/20             | 31/06/20             | 57.733,00       | 57.733,00               | 57.733,00                    | 57.733,00                    | 3300300               | 3300300 | --        | 57.733,00                      | 1.142,20        | 1.142,20             | 1.142,20                | 1.142,20                     | 1.142,20                | ANDAMENTO                    |                    |
| PREÇO PRESSIONAL     | 017/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA TPA BARRACÃO EM PARALELOS GRANITIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATTA  | --        | CONCEDE    | --            | CONTRAPARTIDA | 02.124.262/000164 | ESTATICA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP                   | E      | 02/02/20    | 360 DIAS | 562.397,28       | 23/02/20             | 18/06/21             | 562.397,28      | 562.397,28              | 562.397,28                   | 562.397,28                   | 3300300               | 3300300 | --        | 562.397,28                     | --              | --                   | --                      | --                           | --                      | ANDAMENTO                    |                    |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 25858ba8-8921-422d-8d28-ac4e74319477



| LICITAÇÃO<br>MODALIDADE | Nº       | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO   | CONTEÚDO              |            |               | CONTRATO        |   |              | CONTRATO |             |              | CONTRATO         |                          |       | VALOR ACUMULADO DO BIÊNIO | VALOR ACUMULADO DO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA/SERVIÇO | SITUAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO  |                        |                            |           |        |           |
|-------------------------|----------|---|-----------------------|------------|---------------|-----------------|---|--------------|----------|-------------|--------------|------------------|--------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|----------------------------|-----------|--------|-----------|
|                         |          |   | Nº ANO                | CONCEDENTE | REPASSE (R\$) | CONTRAPARTIDA   | CNPJ/CPF  | RAZÃO SOCIAL | Nº ANO   | DATA INÍCIO | PRazo        | VALOR CONTRATADO | CONCLUIÇÃO PARCIALIZAÇÃO | PRAZO |                           |                            |                                      |   | VALOR ADIADO ACUMULADO | VALOR CONTRATO APÓS ADIADO | REAJUSTES | CLASSE | DESCRIÇÃO |
|                         |          |   |                       |            |               |                 |   |              |          |             |              |                  |                          |       |                           |                            |                                      |   |                        |                            |           |        |           |
| PRECÃO PRESENCIAL       | 003/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PREDIÇOS PÚBLICOS E DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE BOMBA TENSÃO EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | ---                   | ---        | ---           | 02.226.32000124 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERNAS ELÉTRICAS LTDA           | 10/04/20     | 299      | DIAS        | 943,00       | 31.486,20        | 603,60                   | ---   | ---                       | ---                        | 13303000                             | OUTROS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS - PESSOA JURÍDICA                            |                        |                            |           |        |           |
| TOMADA DE PREÇOS        | 003/2020 | MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA   | MINISTÉRIO DO TURISMO | 123.461,32 | 2.889,92      | 81767428/17     | CONSTRUTORA B6 ERELLÉPP                                     | 01/01/20     | 240      | DIAS        | 126.330,44   | 28.990,20        | 126.330,44               | ---   | ---                       | ---                        | 33030000                             | OUTROS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS - PESSOA JURÍDICA                            |                        |                            |           |        |           |
| TOMADA DE PREÇOS        | 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE VAS PAVIMENTAÇÕES URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) - EM PARALELEPÍEDROS GRANTIZOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE          | ---                   | ---        | ---           | 07.317.38000136 | EXECUTORA ENERGA E SERVIÇOS LTDA-ME                         | 03/04/20     | 90       | DIAS        | 655.043,32   | ---              | 655.043,32               | ---   | ---                       | ---                        | 44050100                             | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECONSTRUIÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SAÚDE |                        |                            |           |        |           |
| REGISTRO DE PREÇOS      | 002/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PREDIÇOS PÚBLICOS E DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE BOMBA TENSÃO EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                             | ---                   | ---        | ---           | 06.226.32000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERNAS ELÉTRICAS LTDA           | 18/04/20     | 8        | MESES       | 18.204,74    | ---              | 18.204,74                | ---   | ---                       | ---                        | 33030000                             | MATERIAL DE CONSUMO   |                        |                            |           |        |           |
| TOMADA DE PREÇOS        | 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VAS PAVIMENTAÇÕES URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) - EM PARALELEPÍEDROS GRANTIZOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE       | ---                   | ---        | ---           | 06.120.26000164 | STATICA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA                        | 23/04/20     | 300      | DIAS        | 662.397,28   | ---              | 662.397,28               | ---   | ---                       | ---                        | 44050100                             | PAVIMENTAÇÃO DE VAS PÚBLICOS E DRENAÇÃO                                   |                        |                            |           |        |           |
| PRECÃO PRESENCIAL       | 007/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENTORNO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | ---                   | ---        | ---           | 00.000.00000000 | MMP INDUSTRIAL E COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 07/07/20     | 5        | MESES       | 103.424,22   | ---              | 103.424,22               | ---   | ---                       | ---                        | 3.300.200.00                         | MATERIAL DE CONSUMO   |                        |                            |           |        |           |
| PRECÃO PRESENCIAL       | 016/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTIMADO A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | ---                   | ---        | ---           | 06.790.00000168 | ESTRELA DE CONCRETO DE PRODUTOS DE IMPREZA ERELLÉPP         | 27/07/20     | 5        | MESES       | 147.203,34   | ---              | 147.203,34               | ---   | ---                       | ---                        | 3.300.200.00                         | MATERIAL DE CONSUMO   |                        |                            |           |        |           |
| RDC                     | 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VAS PAVIMENTAÇÕES URBANAS E RURAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                                     | ---                   | ---        | ---           | 06.338.86000133 | NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA                | 24/08/20     | 90       | DIAS        | 1.197.727,00 | ---              | 1.197.727,00             | ---   | ---                       | ---                        | 44050100                             | PAVIMENTAÇÃO DE VAS PÚBLICOS  |                        |                            |           |        |           |
| RDC                     | 004/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VAS PAVIMENTAÇÕES URBANAS E RURAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                                     | ---                   | ---        | ---           | 34.016.44000115 | PROTEÇÕES ENGENHARIA E ARQUITETURAL LTDA                    | 22/08/20     | 2        | MESES       | 198.900,00   | ---              | 198.900,00               | ---   | ---                       | ---                        | 44050100                             | AMPLIAÇÃO DE VAS PÚBLICAS   |                        |                            |           |        |           |
| RDC                     | 005/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VAS PAVIMENTAÇÕES URBANAS E RURAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                                    | ---                   | ---        | ---           | 28.945.41300146 | VIA NORTE - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA         | 24/08/20     | 90       | DIAS        | 690.498,83   | ---              | 690.498,83               | ---   | ---                       | ---                        | 44050100                             | PAVIMENTAÇÃO DE VAS PÚBLICOS E DRENAÇÃO                                   |                        |                            |           |        |           |
| PRECÃO ELETRÔNICO       | 031/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPEREÇÃO DA ESTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE LAGES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | ---                   | ---        | ---           | 04.269.27500186 | ENGENHARIA ARQUITETURAL                                     | 18/10/20     | 60       | DIAS        | 33.500,00    | ---              | 33.500,00                | ---   | ---                       | ---                        | 44050100                             | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BANCOS E ABASTECIMENTO           |                        |                            |           |        |           |
| PRECÃO ELETRÔNICO       | 032/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VAS PAVIMENTAÇÕES URBANAS E RURAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                                    | ---                   | ---        | ---           | 04.269.27500186 | ENGENHARIA ARQUITETURAL                                     | 22/08/20     | 40       | DIAS        | 93.999,97    | ---              | 93.999,97                | ---   | ---                       | ---                        | 44050100                             | CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO               |                        |                            |           |        |           |
| PRECÃO ELETRÔNICO       | 033/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VAS PAVIMENTAÇÕES URBANAS E RURAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                                    | ---                   | ---        | ---           | 04.269.27500186 | ENGENHARIA ARQUITETURAL                                     | 03/09/20     | 60       | DIAS        | 723.191,01   | ---              | 723.191,01               | ---   | ---                       | ---                        | 33030000                             | OUTROS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS - PESSOA JURÍDICA                            |                        |                            |           |        |           |
| TOMADA DE PREÇOS        | 022/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VAS PAVIMENTAÇÕES URBANAS E RURAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                                    | ---                   | ---        | ---           | 05.241.05000102 | CONSTRUTORA B6 ERELLÉPP                                     | 25/08/18     | 90       | DIAS        | 619.765,24   | ---              | 619.765,24               | ---   | ---                       | ---                        | 44050100                             | OPERAÇÕES DE INSTALAÇÕES  |                        |                            |           |        |           |
| TOMADA DE PREÇOS        | 003/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VAS PAVIMENTAÇÕES URBANAS E RURAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                                    | ---                   | ---        | ---           | 07.278.60000113 | CONSTRUTORA MATIAS SALVATO                                  | 15/04/20     | 90       | DIAS        | 833.363,47   | ---              | 833.363,47               | ---   | ---                       | ---                        | 44050100                             | OPERAÇÕES DE INSTALAÇÕES  |                        |                            |           |        |           |
| REGISTRO DE PREÇOS      | 002/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PREDIÇOS PÚBLICOS E DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE BOMBA TENSÃO EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                             | ---                   | ---        | ---           | 26.892.22000118 | CF DA SILVA FERREIRA ERELLÉPP ME                            | 03/08/20     | 4        | MESES       | 56.871,00    | ---              | 56.871,00                | ---   | ---                       | ---                        | 3.300.200.00                         | MATERIAL DE CONSUMO   |                        |                            |           |        |           |
| TOMADA DE PREÇOS        | 005/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAMENTO ASFALTICO PARA MELHORA DA MOBILIDADE DE VAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | ---                   | ---        | ---           | 21.038.68000143 | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS ERELLÉPP                          | 30/08/20     | 210      | DIAS        | 1.433.113,00 | ---              | 1.433.113,00             | ---   | ---                       | ---                        | 44050100                             | PAVIMENTAÇÃO DE VAS PÚBLICOS E DRENAÇÃO                                   |                        |                            |           |        |           |
| TOMADA DE PREÇOS        | 005/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAMENTO ASFALTICO PARA MELHORA DA MOBILIDADE DE VAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | ---                   | ---        | ---           | 21.038.68000143 | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS ERELLÉPP                          | 30/08/20     | 210      | DIAS        | 828.184,10   | ---              | 828.184,10               | ---   | ---                       | ---                        | 44050100                             | ASFALTAMENTO E RECAPAMENTO DE VAS PÚBLICAS                                |                        |                            |           |        |           |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO 2020  
TRIMESTRE 2  
PERÍODO abril-20

junho-20

3

### MAPA DE OBRAS

| LICITAÇÃO | MODALIDADE           | Nº       | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU ADQUIÇÃO  | CONCEDENTE |            | REPASSÉ (R\$) | CONTRAPARTIDA | CNPJ/CPF   | CONTRATO |             | CONCLUÍDO |                  | PRAZO         | ATIVO     |               | REAJUSTE      | MATÉRIA DA DESPESA | VALOR ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA/SERVIÇO | SITUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO |                        |
|-----------|----------------------|----------|---|------------|------------|---------------|---------------|--|----------|-------------|-----------|------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                      |          |   | Nº/ANO     | CONCEDENTE |               |               |  | Nº/ANO   | DATA INÍCIO | PRAZO     | VALOR CONTRATADO |               | CONCLUÍDO | PARCIALIZAÇÃO |               |                    |                 |                                 |                                      |                        | VALOR ADIADO ACUMULADO |
| 009/2020  | PREÇAO ELETRÔNICO    | 009/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPARAS E LÂMPADAS ATUAS POR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | ---        | ---        | ---           | ---           | 03.834.700/00157 (EP - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA           | 03/02/20 | 09/10/20    | 90        | DIAS             | 606.000,00    | ---       | ---           | 133.767,80    | 728.757,30         | ---             | ---                             | ---                                  | ---                    | ANUAMENTO              |
| 009/2020  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 009/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, DESTINADA A CONSULTORIA TÉCNICA, PARA EXECUÇÃO DE LIMPZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | ---        | ---        | ---           | ---           | 09.938.134/000106 (IA - AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 03/02/20 | 10/05/20    | 14        | MESES            | 10.075.167,79 | ---       | ---           | 10.075.167,79 | ---                | ---             | ---                             | ---                                  | ---                    | ANUAMENTO              |

**HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34995676449**  
 Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA  
 Dados: 2020.12.30 12:05:15 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 25858ba8-8921-422d-8248-ac4e743f9477



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

EXERCÍCIO 2020  
TRIMESTRE 3  
PERÍODO julho-20 setembro-20


| LICITAÇÃO | MODALIDADE           | Nº       | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU ADQUIÇÃO   | CONTEÚDO       |                                      | CONTRATO      |               |                     | CONTRATO                            |          | CONTRATO    |          | VALOR ACUMULADO | VALOR ACUMULADO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA/SERVIÇO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA/SERVIÇO | SITUAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO |                                    |
|-----------|----------------------|----------|--|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------|----------|-------------|----------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|           |                      |          |  | Nº/ANO         | CONCEDENTE                           | REPASSO (R\$) | CONTRAPARTIDA | CNPJ/CPF            | RAZÃO SOCIAL                        | Nº/ANO   | DATA INÍCIO | PRAZO    |                 |                         |                                      |                                   |                                      |                          | VALOR CONTRATADO                   |
| 003/2018  | CONCORRÊNCIA PÙBLICA | 003/2018 | REGUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, PEÇ. MODELO 700M   | 088946-69/2011 | MINISTÉRIO DO ESPORTE                | 1.033.343,02  |               | 02.329.4520/0018-08 | CONSULTORIA DE CONSTRUÇÕES LTDA.EPP | 14/02/18 | 20/07/18    | 180 DIAS | 7.153.78,24     | 16-jun-19               | 150 DIAS                             | 784.008,51                        | -                                    | 44.001/00                | OBRAS E INSTALAÇÕES                |
| 004/2018  | CONCORRÊNCIA PÙBLICA | 004/2018 | EXECUÇÃO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES - O GINÁSIO - NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | 088946-69/2011 | MINISTÉRIO DO ESPORTE                | 1.033.343,02  |               | 06.494.3540/0013-03 | CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES LTDA        | 23/02/18 | 20/08/18    | 180 DIAS | 13.103.84,47    | 16-jun-19               | 180 DIAS                             | 70.000,27                         | -                                    | 44.001/00                | OBRAS E INSTALAÇÕES                |
| 004/2018  | CONCORRÊNCIA PÙBLICA | 004/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS A, B E C PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  |                | ECONOMIA FEDERAL                     |               |               | 01.563.0770/0002-08 | STEROCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA    | 09/02/19 | 07/07/19    | 12 MESES | 45.000,00       | 7-jun-20                | 90 DIAS                              | 98.189,72                         | -                                    | 33.003/00                | OUTROS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 005/2018  | CONCORRÊNCIA PÙBLICA | 005/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADOS NA ZONA SOCIAL URBANA, SITUADO A RUA DR. LUIZ CORREIA DE ARAUJO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  |                |                                      |               |               | 02.723.2820/0014    | CONSTRUTORA SENTALTA EPP            | 16/02/18 | 11/09/18    | 240 DIAS | 717.517,00      | 11-mar-19               | 12 MESES                             | 40.968,38                         | -                                    | 44.001/00                | OBRAS E INSTALAÇÕES                |
| 007/2018  | CONCORRÊNCIA PÙBLICA | 007/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADOS NA REFORMA / REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARANHO SASSIMIA, DILCY CÂNDIDA, MARE DA FANTASIA E TRINDADES, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE |                |                                      |               |               | 26.524.470/0010-03  | CONSTRUTORA SENTALTA EPP            | 15/02/18 | 20/08/18    | 180 DIAS | 563.144,45      | 16-jun-19               | 120 DIAS                             | 68.271,54                         | -                                    | 44.001/00                | OBRAS E INSTALAÇÕES                |
| 008/2018  | CONCORRÊNCIA PÙBLICA | 008/2018 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA CORRETIM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  |                | HENRIQUE MOREIRA GRIZZI 349 95676449 |               |               | 06.494.3540/0013-03 | GASMANET SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA    | 09/02/19 | 14/03/19    | 12 MESES | 990.133,26      | 13-mar-20               | 90 DIAS                              | 1.303.306,53                      | -                                    | 33.003/00                | OUTROS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 009/2018  | CONCORRÊNCIA PÙBLICA | 009/2018 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E FINAL DE RESÍDUOS CASO E EM ATENÇÃO SANITÁRIO LICENCIADO  |                |                                      |               |               | 08.037.9400/0002-08 | ECOPESA AMBIENTAL S.A               | 18/03/18 | 18/11/18    | 12 MESES | 2.328.800,00    | 16-jun-19               | 12 MESES                             | 7.192.498,00                      | -                                    | 33.003/00                | OUTROS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 010/2018  | CONCORRÊNCIA PÙBLICA | 010/2018 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA CORRETIM DE REMEDIÇÃO DA ANTIGA ÁREA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                                       |                |                                      |               |               | 01.168.133/0010-03  | SERVIÇOS URBANOS SENTALTA EPP       | 25/02/18 | 01/09/18    | 90 DIAS  | 57.780,07       | 12-jun-19               | 90 DIAS                              | 57.780,07                         | -                                    | 33.003/00                | OUTROS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 020/2018  | CONCORRÊNCIA PÙBLICA | 020/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA SECRETARIA/ESQUELE   |                |                                      |               |               | 30.075.266/0010-03  | PRETO ENGENHARIA LTDA               | 30/02/18 | 28/11/18    | 180 DIAS | 332.810,35      | 17-jun-19               | 90 DIAS                              | 397.714,15                        | -                                    | 44.001/00                | OBRAS E INSTALAÇÕES                |
| 010/2018  | CONCORRÊNCIA PÙBLICA | 010/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO SEVERIANO, SM. CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  |                |                                      |               |               | 26.037.9400/0002-08 | ADM. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (EREI)  | 10/02/18 | 10/08/18    | 06 DIAS  | 72.037,32       | 22-abr-18               | 6 MESES                              | 88.112,01                         | -                                    | 44.001/00                | OBRAS E INSTALAÇÕES                |
| 022/2018  | CONCORRÊNCIA PÙBLICA | 022/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CALAMBERTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS, EXECUÇÃO DE CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE - LOTE V                                 |                |                                      |               |               | 14.541.080/0010-13  | CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA. EPP  | 15/02/18 | 01/02/18    | 90 DIAS  | 1.003.659,90    | 24-jun-19               | 90 DIAS                              | 1.003.659,90                      | -                                    | 44.001/00                | OBRAS E INSTALAÇÕES                |
| 027/2018  | CONCORRÊNCIA PÙBLICA | 027/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E PARALELEPÍEDOS DE RUAS URBANAS E RUPANS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   |                |                                      |               |               | 03.000.690/0010-02  | KACCC CONSTRUÇÕES SENTALTA EPP      | 10/03/18 | 02/03/18    | 12 MESES | 1.004.949,44    | 22-abr-19               | 90 DIAS                              | 1.225.422,93                      | -                                    | 44.001/00                | OBRAS E INSTALAÇÕES                |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

Asses em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 25858ba8-8921-422d-8248-4c4e74319477







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

2020  
TRIMESTRE  
PERÍODO


3  
Julho-20

9  
setembro-20

| LICITAÇÃO            |          | CONVÊNIO  |   |  |                    | CONTRATO  |   |          |             | MAPA DE OBRAS |                  |                       |         | ATIVO                     |                               |              |          | REAJUSTE                             |                      |                              |  | MATERIAIS/ESPECIA  |                              |  |                    | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO |  |                    |  | VALOR PAGO ACUMULADO EM OBRAS EM SERVIÇO |  |  |  | SITUAÇÃO RECLAMADA |  |  |  |
|----------------------|----------|-----------|---|--|--------------------|---|---|----------|-------------|---------------|------------------|-----------------------|---------|---------------------------|-------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------------|--|--------------------|------------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| MODALIDADE           | Nº       | Nº ANO    | CONCEDENTE  | REPASSA (R\$)  | CONTRAPARTIDA      | CNPJ/CPF  | RUA/S SOCIAL                              | Nº ANO   | DATA INÍCIO | PRazo         | VALOR CONTRATADO | CONCLUIÇÃO REALIZAÇÃO | PRazo   | VALOR ADIANTADO ACUMULADO | VALOR CONTRATADO APÓS ADIANTO | REAJUSTE     | CLASSE   | DESCRIÇÃO                            | VALOR PAGO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO EM OBRAS EM SERVIÇO | SITUAÇÃO RECLAMADA | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO EM OBRAS EM SERVIÇO | SITUAÇÃO RECLAMADA | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO EM OBRAS EM SERVIÇO | SITUAÇÃO RECLAMADA |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| PRECÃO PRESENCIAL    | 001/2018 | --        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAPAMENTO ASFALTADO DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --   | 00.999.970/0001-82 | A.G.C. - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA                   | E   | 31/02/18 | 19/01/18    | 60 DIAS       | 1.128.277,86     | 19/01/18              | 60 DIAS | --                        | 1.128.277,86                  | --           | 44/05/00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 1.010.090,17         | --                           | 853.131,33                               | FINALIZADO         | --                           | --                                       | 853.131,33         | FINALIZADO                   |  |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| TOMADA DE PREÇOS     | 002/2018 | --        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE CLUBE RECREATIVO SOCIAL LOCALIZADO NA RUA BELA AERES, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --   | 12.926.850/0001-18 | STRUTURAL CONSTRUTORA LTDA                                  | E   | 02/07/19 | 18/07/19    | 270 DIAS      | 1.577.962,50     | 20/09/19              | 60 DIAS | 18.746,87                 | 1.596.709,37                  | --           | 44/05/00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 151.277,84           | --                           | 151.277,84                               | DETERMINADA        | --                           | --                                       | 151.277,84         | DETERMINADA                  |  |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| PRECÃO PRESENCIAL    | 002/2019 | --        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --   | 04.729.820/0001-38 | PORTUALIDADE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP                         | E   | 03/20/19 | 20/05/19    | 12 MESES      | 2.082.482,00     | 19/06/20              | 60 DIAS | --                        | 2.082.482,00                  | --           | 33/03/00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA | 1.726.113,00         | 498.899,90                   | 1.726.113,00                             | ANDAMENTO          | --                           | --                                       | 1.726.113,00       | ANDAMENTO                    |  |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 000/2018 | --        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, DESTINADA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUAS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --   | 14.826.703/0001-62 | ULTRA SERV. TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS ERELI | E   | 04/20/19 | 04/08/19    | 30 MESES      | 21.935.038,12    | 2.406-21              | 60 DIAS | --                        | 21.935.038,12                 | --           | 33/03/00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA | 1.197.954,45         | 1.197.954,45                 | 8.082.689,77                             | ANDAMENTO          | --                           | --                                       | 8.082.689,77       | ANDAMENTO                    |  |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| PRECÃO PRESENCIAL    | 000/2019 | --        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PRODUTOS PÚBLICOS E DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE BARRA TENSÃO EM VAS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --   | 26.992.252/0001-18 | CF DA SILVA FERREIRA ERELI ME                               | E   | 01/10/20 | 14/07/20    | 362 DIAS      | 37.271,00        | 31/06-20              | 60 DIAS | --                        | 37.271,00                     | --           | 33/03/00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA | 4.446,00             | 2.010,00                     | 4.446,00                                 | ANDAMENTO          | --                           | --                                       | 4.446,00           | ANDAMENTO                    |  |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| PRECÃO PRESENCIAL    | 017/2020 | --        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:34956764495676449 Dados: 2020.12.30 12:10:59 -03'00' | 15.016.702/0001-60 | DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME                              | E   | 02/02/20 | 18/07/20    | 12 MESES      | 112.386,00       | 15/09-21              | 60 DIAS | --                        | 112.386,00                    | --           | 33/03/00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 8.346,50             | 2.037,35                     | 8.346,50                                 | ANDAMENTO          | --                           | --                                       | 8.346,50           | ANDAMENTO                    |  |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| PRECÃO PRESENCIAL    | 000/2019 | --        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PRODUTOS PÚBLICOS E DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE BARRA TENSÃO EM VAS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --   | 24.778.163/0001-11 | LOCAND VIEIRA DE SOUSA ME                                   | E   | 02/02/20 | 17/07/20    | 360 DIAS      | 4.012,00         | 31/06-20              | 60 DIAS | --                        | 4.012,00                      | --           | 33/03/00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | --                   | --                           | --                                       | ANDAMENTO          | --                           | --                                       | --                 | ANDAMENTO                    |  |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| PRECÃO PRESENCIAL    | 010/2019 | --        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --   | 30.799.010/0001-08 | FORTEMAS PRODUTOS DE LIMPEZA ERELI                          | E   | 05/02/20 | 21/02/20    | 314 DIAS      | 347.333,20       | 31/06-20              | 60 DIAS | --                        | 347.333,20                    | --           | 33/03/00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA | 176.911,37           | 68.370,03                    | 142.291,39                               | ANDAMENTO          | --                           | --                                       | 142.291,39         | ANDAMENTO                    |  |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| PRECÃO PRESENCIAL    | 010/2019 | --        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA QUANTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUAS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DA REC. MODELO TOMPAC Nº 38.349.61/2019/PPAC/ESP/CLT/CANVA  | 1.300.000,00   | 10.117.91          | DMT - CONSTRUÇÕES E RECONSTRUÇÕES ERELI                     | E   | 06/02/20 | 21/02/20    | 60 DIAS       | 32.000,00        | 6/06-20               | 60 DIAS | --                        | 32.000,00                     | --           | 44/05/00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 31.999,98            | 20.344,33                    | 20.344,33                                | PARALISADO         | --                           | --                                       | 20.344,33          | PARALISADO                   |  |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| TOMADA DE PREÇOS     | 010/2019 | 8/18/2017 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO POR LOTES LOTE E - REC/PEAPAMENTO ASFALTADO COM SINALIZAÇÃO DAS RUAS SAUDADE, SANTO ANTONIO, VERGADOR, JEFFERSON LIMA E SAUDADE, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO COM A UNIAO, CONTRATO DE REPASSE Nº 84/874207/11/TURISMO/CANVA | 1.300.000,00   | 9/11/17            | 00.999.970/0001-82  | A.G.C. - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | E        | 07/02/20    | 02/02/20      | 90 DIAS          | 1.283.666,67          | 2/06-20 | 60 DIAS                   | --                            | 1.283.666,67 | --       | 44/05/00                             | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.249.016,93                 | 1.249.016,93                             | 1.249.016,93       | ANDAMENTO                    | --                                       | --                 | 1.249.016,93                 | ANDAMENTO                                |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| PRECÃO PRESENCIAL    | 010/2019 | --        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUAS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE. REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DO REC. MODELO TOMPAC Nº 38.349.61/2019/PPAC/ESP/CLT/CANVA   | --   | 10.635.670/0001-11 | SEMPRE CONSTRUÇÕES ERELI                                    | E   | 02/02/20 | 23/02/20    | 90 DIAS       | 121.104,62       | 7/06-20               | 60 DIAS | --                        | 121.104,62                    | --           | 44/05/00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 21.916,20            | --                           | --                                       | ANDAMENTO          | --                           | --                                       | --                 | ANDAMENTO                    |  |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| PRECÃO PRESENCIAL    | 010/2019 | --        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --   | 32.137.518/0001-68 | ESTRELA COMUNICAÇÃO GRAFICA ERELI                           | E   | 07/02/20 | 23/02/20    | 307 DIAS      | 7.841,60         | 31/06-20              | 60 DIAS | --                        | 7.841,60                      | --           | 33/03/00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 1.736,00             | 1.736,00                     | 1.736,00                                 | ANDAMENTO          | --                           | --                                       | 1.736,00           | ANDAMENTO                    |  |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| PRECÃO PRESENCIAL    | 017/2019 | --        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUAS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --   | 02.124.262/0001-64 | ESTATICA CONSTRUÇÕES LTDA EPP                               | E   | 07/02/20 | 03/03/20    | 120 DIAS      | 26.900,00        | 14/04-20              | 60 DIAS | 5.865,57                  | 32.665,57                     | --           | 44/05/00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 29.922,70            | --                           | --                                       | ANDAMENTO          | --                           | --                                       | --                 | ANDAMENTO                    |  |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| TOMADA DE PREÇOS     | 010/2019 | --        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE BRSE NO PREDIO DO REC. MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, REFERENTE AO CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DO REC. MODELO TOMPAC Nº 38.349.61/2019/PPAC/ESP/CLT/CANVA  | --   | 02.124.262/0001-64 | ESTATICA CONSTRUÇÕES LTDA EPP                               | E   | 02/02/20 | 02/03/20    | 90 DIAS       | 18.368,10        | 13/04-20              | 60 DIAS | --                        | 18.368,10                     | --           | 44/05/00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | --                   | --                           | --                                       | ANDAMENTO          | --                           | --                                       | --                 | ANDAMENTO                    |  |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| TOMADA DE PREÇOS     | 000/2019 | --        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE RUAS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --   | 15.987.270/0001-93 | CONSTRUTORA L&S   | E   | 02/02/20 | 02/03/20    | 90 DIAS       | 90.547,31        | 12/04-20              | 60 DIAS | 20.391,70                 | 110.939,01                    | --           | 33/03/00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA | 83.806,86            | 49.648,10                    | 49.648,10                                | PARALISADO         | --                           | --                                       | 49.648,10          | PARALISADO                   |  |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| TOMADA DE PREÇOS     | 010/2019 | --        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VAS URBANAS E RUAS OPERAÇÃO TIPA BURACO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --   | 00.999.970/0001-82 | EMPREENDIMENTOS LTDA  | E   | 02/02/20 | 02/03/20    | 12 MESES      | 1.822.513,44     | 16/06-21              | 60 DIAS | --                        | 1.822.513,44                  | --           | 44/05/00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 1.014.366,99         | 4                            | 415.457,36                               | ANDAMENTO          | --                           | --                                       | 415.457,36         | ANDAMENTO                    |  |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| PRECÃO PRESENCIAL    | 010/2019 | --        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --   | 00.769.690/0001-00 | FORTEMAS PRODUTOS DE LIMPEZA ERELI                          | E   | 02/02/20 | 10/02/20    | 260 DIAS      | 57.173,00        | 31/06-20              | 60 DIAS | --                        | 57.173,00                     | --           | 33/03/00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 20.921,90            | 1.765,00                     | 2.907,20                                 | ANDAMENTO          | --                           | --                                       | 2.907,20           | ANDAMENTO                    |  |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |
| PRECÃO PRESENCIAL    | 017/2019 | --        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE RUAS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --   | 02.124.262/0001-64 | ESTATICA CONSTRUÇÕES LTDA EPP                               | E   | 07/02/20 | 23/02/20    | 90 DIAS       | 562.397,28       | 18/06-21              | 60 DIAS | --                        | 562.397,28                    | --           | 33/03/00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA | 283.900,99           | 283.900,99                   | 283.900,99                               | ANDAMENTO          | --                           | --                                       | 283.900,99         | ANDAMENTO                    |  |                    |  |  |  |  |  |                    |  |  |  |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 255858a8-8921-422d-8d28-ac4e74319477





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

| EXERCÍCIO          |          | TRIMESTRE   |                | PERÍODO                                |               | MAPA DE OBRAS    |  |  |              |             |          |                          |                  |                           |                            |                    |                          |  |  |  |                            |  |  |                            |            |            |
|--------------------|----------|---|----------------|--|---------------|------------------|--|--|--------------|-------------|----------|--------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|----------------------------|------------|------------|
| 2020               |          | 3   |                | julho-20                               |               | CONTEÚDO         |  | CONTRATAÇÃO  |              | CONTRATO    |          | ANTIGO                   |                  | REAJUSTES                 |                            | MATERIAZADA/USUBIA |                          | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRAS/ SERVIÇO                     |  | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO           |                            | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRAS/ SERVIÇO |  | SITUAÇÃO DA OBRAS/ SERVIÇO |            |            |
| MODALIDADE         | Nº       | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO   | Nº ANO         | CONCEDENTE                             | REPASSÉ (R\$) | CONTRAPARTIDA    | CNPJ/CPF   | RAZÃO SOCIAL   | Nº ANO       | DATA INÍCIO | PRAZO    | CONCLUIÇÃO PARCIALIZAÇÃO | VALOR CONTRATADO | VALOR ADIANTADO ACUMULADO | VALOR CONTRATO APÓS AJUSTE | REAJUSTES          | CLASSE                   | DESCRIÇÃO  | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO                   | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRAS/ SERVIÇO | SITUAÇÃO DA OBRAS/ SERVIÇO | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO           | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRAS/ SERVIÇO | SITUAÇÃO DA OBRAS/ SERVIÇO |            |            |
| PREÇAO PRESENCIAL  | 003/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PREDIÇOS PÚBLICOS E DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE BOMBA TENSÃO EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | --             | --                                     | --            | 02.226.32000124  | ELÉTRICA LUZ COMERCIAL MATERIAS ELÉTRICOS LTDA             | CEL-010/2020   | 10/04/20     | 299 DIAS    | 31/08/20 | 918,00                   | 903,60           | --                        | 903,60                     | 3303000            | OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA | --   | --   | 918,00                                 | --                         | 918,00                                 | --                                     | 918,00                     | ANCIAMENTO |            |
| TOMADA DE PREÇOS   | 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE BARRACÃO DE BARRACÃO DA MATRIZ DA LUZ LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATRIZ DA LUZ DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA.                         | 8176140817     | MINISTERIO DO TURISMO                  | 122.461,32    | 2.889,92         | 05.474.983000142   | CONSTRUCOES E REPARACOES EIRELI                      | CEL-002/2020 | 01/10/20    | 240 DIAS | 28/09/20                 | 126.304,44       | 126.304,44                | 126.304,44                 | --                 | 3303000                  | OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA                                   | --   | --                                     | 126.304,44                 | --                                     | 126.304,44                             | --                         | 126.304,44 | ANCIAMENTO |
| TOMADA DE PREÇOS   | 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE BARRACÃO DE BARRACÃO DA MATRIZ DA LUZ LOCALIZADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                            | 12677830019402 | MINISTERIO DA SAUDE                    | 666.269,51    | --               | 17.317.38000136  | EXECUTORA ENERGIA E SERVIÇOS LTDA/ME                 | 01/02/20     | 03/04/20    | 90 DIAS  | ---                      | 686.662,29       | 686.662,29                | 686.662,29                 | --                 | 44050100                 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE        | 97.235,54                                      | 97.235,54                              | 97.235,54                  | 97.235,54                              | 97.235,54                              | 97.235,54                  | ANCIAMENTO |            |
| REGISTRO DE PREÇOS | 002/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PREDIÇOS PÚBLICOS E DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE BOMBA TENSÃO EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                             | --             | --                                     | --            | 02.226.32000124  | ELÉTRICA LUZ COMERCIAL MATERIAS ELÉTRICOS LTDA             | 01/10/2019   | 10/04/20     | 8 MESES     | --       | 16.204,74                | 16.204,74        | 16.204,74                 | 16.204,74                  | --                 | 3303000                  | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.639,21                                       | 1.639,21                               | 1.639,21                   | 1.639,21                               | 1.639,21                               | 1.639,21                   | ANCIAMENTO |            |
| TOMADA DE PREÇOS   | 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VAS PAVIMENTAÇÕES URBANAS E RURAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) - EM PARALELEPÍEDROS GRANITICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE        | --             | --                                     | --            | 05.129.26200144  | STATICA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA                        | 01/02/20   | 23/04/20     | 300 DIAS    | ---      | 674.767,65               | 674.767,65       | 674.767,65                | 674.767,65                 | --                 | 44050100                 | PAVIMENTACAO DE VAS PUBLICOS E DRENAÇEM                    | 283.908,04                                     | 283.908,04                             | 283.908,04                 | 283.908,04                             | 283.908,04                             | 283.908,04                 | ANCIAMENTO |            |
| PREÇAO PRESENCIAL  | 007/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENTALHE E ACABAMENTO, ESTIMADO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --             | --                                     | --            | 00.000.00000000  | MMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 01/02/2019 02/02/2020                                | 07/07/20     | 5 MESES     | ---      | 108.542,32               | 108.542,32       | 108.542,32                | 108.542,32                 | --                 | 3.390.200.00             | MATERIAL DE CONSUMO  | 36.477,83                                      | 36.477,83                              | 45.642,43                  | 45.642,43                              | 45.642,43                              | 45.642,43                  | ANCIAMENTO |            |
| PREÇAO PRESENCIAL  | 016/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ESTIMADO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --             | --                                     | --            | 07.979.01600108  | FORTEFALSA CONSTRUÇOES E PRODUTOS DE LAMPAZ ERELI          | 04/02/20   | 27/02/20     | 5 MESES     | ---      | 147.203,34               | 147.203,34       | 147.203,34                | 147.203,34                 | --                 | 3.390.200.00             | MATERIAL DE CONSUMO  | 115.507,20                                     | 115.507,20                             | 72.622,75                  | 72.622,75                              | 72.622,75                              | 72.622,75                  | ANCIAMENTO |            |
| ROC                | 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --             | HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:134 99567644 9 | 743.000,00    | --               | 06.338.88000133  | NOVATEC EMPREENDIMENTOS LTDA                         | 01/10/20     | 24/08/20    | 90 DIAS  | ---                      | 1.197.727,00     | 1.197.727,00              | 1.197.727,00               | 1.197.727,00       | --                       | 44050100   | PAVIMENTACAO DE VAS PUBLICOS                   | 27.062,41                              | 27.062,41                  | 45.642,43                              | 45.642,43                              | 45.642,43                  | 45.642,43  | ANCIAMENTO |
| ROC                | 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE BARRACÃO DE BARRACÃO DA MATRIZ DA LUZ LOCALIZADA NA BARRACÃO DE BARRACÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                            | --             | HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:134 99567644 9 | 743.000,00    | --               | 34.016.44000115  | PROTECOES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA              | 03/02/20     | 22/02/20    | 2 MESES  | ---                      | 198.500,00       | 198.500,00                | 198.500,00                 | 198.500,00         | --                       | 44050100   | CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SAUDE | --                                     | --                         | --                                     | --                                     | --                         | --         | ANCIAMENTO |
| ROC                | 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --             | HENRIQUE MOREIRA GRIZZI:134 99567644 9 | 743.000,00    | --               | 29.944.41300146  | VIA NORTE LOCALIDADES DE VEICULOS E CONSTRUCOES LTDA | 03/02/20     | 24/08/20    | 90 DIAS  | ---                      | 684.498,83       | 684.498,83                | 684.498,83                 | 684.498,83         | --                       | 44050100   | PAVIMENTACAO DE VAS PUBLICOS E DRENAÇEM        | --                                     | --                         | --                                     | --                                     | --                         | --         | ANCIAMENTO |
| PREÇAO ELETRÔNICO  | 031/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPERIÇÃO DA ESTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE LAGES, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --             | --                                     | --            | 04.269.27000186  | L. ANDRADE E MENONÇA ENGENHARIA ARQUITETURA LTDA           | 04/02/20   | 16/10/20     | 60 DIAS     | ---      | 33.500,00                | 33.500,00        | 33.500,00                 | 33.500,00                  | --                 | 44050100                 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SAQUEAMENTO BASICO E ABASTECIMENTO | --   | --                                     | --                         | --                                     | --                                     | --                         | --         | ANCIAMENTO |
| PREÇAO ELETRÔNICO  | 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE BARRACÃO DE BARRACÃO DA MATRIZ DA LUZ LOCALIZADA NO BARRACÃO DE BARRACÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                           | --             | --                                     | --            | 04.269.27000186  | L. ANDRADE E MENONÇA ENGENHARIA ARQUITETURA LTDA           | 04/02/20   | 22/02/20     | 40 DIAS     | ---      | 93.999,97                | 93.999,97        | 93.999,97                 | 93.999,97                  | --                 | 44050100                 | CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SAUDE             | --   | --                                     | --                         | --                                     | --                                     | --                         | --         | ANCIAMENTO |
| PREÇAO ELETRÔNICO  | 005/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE BARRACÃO DE BARRACÃO DA MATRIZ DA LUZ LOCALIZADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                           | --             | --                                     | --            | 04.269.27000186  | L. ANDRADE E MENONÇA ENGENHARIA ARQUITETURA LTDA           | 03/02/20   | 03/08/20     | 60 DIAS     | ---      | 72.910,11                | 72.910,11        | 72.910,11                 | 72.910,11                  | --                 | 3303000                  | OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA                                   | --   | --                                     | --                         | --                                     | --                                     | --                         | --         | ANCIAMENTO |
| TOMADA DE PREÇOS   | 022/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS DE BOMBA TENSÃO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                | --             | --                                     | --            | 05.241.05000102  | CONSTRUTORA BG EIRELEPP                                    | 31/02/18   | 23/08/18     | 90 DIAS     | ---      | 619.765,24               | 619.765,24       | 619.765,24                | 619.765,24                 | --                 | 44050100                 | OBRA E INSTALACOES   | 413.803,96                                     | 413.803,96                             | 142.862,09                 | 142.862,09                             | 142.862,09                             | 142.862,09                 | ANCIAMENTO |            |
| TOMADA DE PREÇOS   | 003/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL PETROLINA CAMPOS, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --             | --                                     | --            | 07.279.63000113  | CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA                              | 01/20/2019   | 13/04/20     | 90 DIAS     | ---      | 83.835,47                | 83.835,47        | 83.835,47                 | 83.835,47                  | --                 | 44050100                 | OBRA E INSTALACOES   | 18.840,80                                      | 18.840,80                              | 18.840,80                  | 18.840,80                              | 18.840,80                              | 18.840,80                  | ANCIAMENTO |            |
| REGISTRO DE PREÇOS | 002/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PREDIÇOS PÚBLICOS E DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE BOMBA TENSÃO EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                             | --             | --                                     | --            | 26.962.25000118  | CF DA SILVA FERREIRA ERELI- ME                             | 02/02/20   | 03/08/20     | 4 MESES     | ---      | 56.871,00                | 56.871,00        | 56.871,00                 | 56.871,00                  | --                 | 3.390.200.00             | MATERIAL DE CONSUMO  | --   | --                                     | --                         | --                                     | --                                     | --                         | --         | ANCIAMENTO |
| TOMADA DE PREÇOS   | 005/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAMENTO ASFALTICO PARA MELHORIA DE MOBILIDADE DE VAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --             | --                                     | --            | 01.635.68000143  | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELEPP                         | 09/02/20   | 30/08/20     | 210 DIAS    | ---      | 1.433.133,00             | 1.433.133,00     | 1.433.133,00              | 1.433.133,00               | --                 | 44050100                 | PAVIMENTACAO DE VAS PUBLICOS E DRENAÇEM                    | 297.469,96                                     | 297.469,96                             | --                         | --                                     | --                                     | --                         | --         | ANCIAMENTO |
| TOMADA DE PREÇOS   | 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAMENTO ASFALTICO PARA MELHORIA DE MOBILIDADE DE VAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --             | --                                     | --            | 01.635.68000143  | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS EIRELEPP                         | 09/02/20   | 30/08/20     | 210 DIAS    | ---      | 828.164,10               | 828.164,10       | 828.164,10                | 828.164,10                 | --                 | 44050100                 | ASFALTAMENTO E RECAPAMENTO DE VAS PUBLICOS                 | --   | --                                     | --                         | --                                     | --                                     | --                         | --         | ANCIAMENTO |
| ROC                | 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE BARRACÃO DE BARRACÃO DA MATRIZ DA LUZ LOCALIZADA NO BARRACÃO DE BARRACÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                            | --             | --                                     | 743.000,00    | 05.474.983000142 | CONSTRUCOES E REPARACOES EIRELI                            | 03/02/20   | 03/02/20     | 210 DIAS    | ---      | 628.164,10               | 628.164,10       | 628.164,10                | 628.164,10                 | --                 | 44050100                 | ASFALTAMENTO E RECAPAMENTO DE VAS PUBLICOS                 | --   | --                                     | --                         | --                                     | --                                     | --                         | --         | ANCIAMENTO |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validador/seam> Código do documento: 258580a8-8921-42d4-8d48-4e74319477





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO 2020  
TRIMESTRE 3  
PERÍODO Julho-20

setembro-20


8

### MAPA DE OBRAS

| LICITAÇÃO<br>MODALIDADE | Nº       | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU ADQUIÇÃO  | CONCEDENTE |            | CONTRATANTE   |               | CONTRATO          |   | CONCLUÍDO<br>FINALIZAÇÃO | PRAZO    | ATIVO  |         | REAJUSTE      | VALOR ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA/SERVIÇO | SITUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO |             |
|-------------------------|----------|---|------------|------------|---------------|---------------|-------------------|---|--------------------------|----------|--------|---------|---------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|
|                         |          |   | Nº/ANO     | CONCEDENTE | REPASSE (R\$) | CONTRAPARTIDA | CPF/CNPJ          | RAZÃO SOCIAL                            |                          |          | Nº/ANO | DATACON |               |                 |                                 |                                      |                        | PRAZO       |
| PREÇAO ELETRÔNICO       | 009/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPARAS E LÂMPADAS ATUAS POR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | ---        | ---        | ---           | ---           | 03.834.720/000157 | EP - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA        | 09/02/20                 | 09/02/20 | 90     | DIAS    | 606.000,00    | ---             | 13.727,20                       | 728.757,30                           | ---                    | ANUATAMENTO |
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA    | 009/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, DESTINADA A CONSULTORIA TÉCNICA E EXECUÇÃO DE LIMPZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | ---        | ---        | ---           | ---           | 09.958.134/000108 | MA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 03/02/20                 | 10/02/20 | 14     | MESES   | 10.076.167,19 | ---             | 10.076.167,19                   | ---                                  | ---                    | ANUATAMENTO |

**HENRIQUE MOREIRA**  
 Assinado de forma digital por HENRIQUE MOREIRA  
 GRIZZI:3499567649  
 Dados: 2020.12.30 12:11:00 -03'00'





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

EXERCÍCIO 2020  
TRIMESTRE 4  
PERÍODO outubro-20

3 dezembro-20

| LICITAÇÃO | MODALIDADE           | Nº       | OBJETO  | Nº ANO         | CONCEDENTE                           | REPASSO (R\$)     | CONTRAPARTIDA | CNPJ / CPF         | CONTRATO                                 |          |                  | CONTRATO                |          |                           | VALOR ADIANTADO ACUMULADO | VALOR CONTRATO APÓS ADIANT. | REAJUSTES | CLASSE                             | DESCRIÇÃO    | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA/SERVIÇO | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA/SERVIÇO | SITUAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO |
|-----------|----------------------|----------|---|----------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|--|----------|------------------|-------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|           |                      |          |   |                |                                      |                   |               |                    | DATA INÍCIO                              | PRAZO    | VALOR CONTRATADO | CONCLUSÃO PARCIALIZAÇÃO | PRAZO    | VALOR ADIANTADO ACUMULADO |                           |                             |           |                                    |              |                              |                                      |                                      |                          |
| 003/2018  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 003/2018 | REGULARIZAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, PECO MODELO 700M   | --             | --                                   | --                | 08/2018       | 02.329.452/0001-86 | DNIZ CONSULTORIA CONSTRUÇÕES LTDA EPP    | 180 DIAS | 715.978,24       | 16/04/19                | 150 DIAS | 784.008,51                | 784.008,51                | --                          | 44/00100  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 63.323,82    | 63.323,82                    | 63.323,82                            | ANDAMENTO                            |                          |
| 004/2018  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 004/2018 | EXECUÇÃO DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E REFEIÇÃO - NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | 089846-69/2011 | MINISTÉRIO DO ESPORTE                | 1.033.343,02      | 23/2018       | 06.498.354/0001-53 | INZ CONSTRUÇÕES LTDA                     | 180 DIAS | 1.310.894,47     | 16/04/19                | 120 DIAS | 1.453.644,93              | 1.453.644,93              | --                          | 44/00100  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 665.179,57   | 665.179,57                   | 1.324.425,41                         | ANDAMENTO                            |                          |
| 004/2018  | PREÇÃO PRESSIONAL    | 004/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS GRUPOS A, B E C PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --             | --                                   | --                | 09/2018       | 01.563.077/0002-08 | STEROCYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA         | 12 MESES | 450.000,00       | 7/04/20                 | --       | 4.098,39                  | 98.189,72                 | --                          | 33/00300  | OUTROS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.074,70    | 39.074,70                    | 65.692,66                            | ANDAMENTO                            |                          |
| 005/2018  | TOmada DE PREÇOS     | 005/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADOS NO CENTRO URBANO, SITUADO A RUA DR. LUIZ CORREIA DE ARAÚJO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --             | --                                   | --                | 11/2018       | 02.723.262/0001-64 | ESTRUC CONSTRUÇÕES LTDA EPP              | 240 DIAS | 717.517,00       | 11/04/19                | 12 MESES | 40.998,36                 | 1.071.629,29              | --                          | 44/00100  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 9.199,13     | 9.199,13                     | 729.276,40                           | FINALIZADO                           |                          |
| 007/2018  | TOmada DE PREÇOS     | 007/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADOS NA REFORMA / REQUALIFICAÇÃO DAS SECCOAS MUNICIPAIS ARANHO SIAUSSINA, DILCOT, CÂNDIDA, MARE DA FANTASIA E TRENDES. NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | --             | HENRIQUE MOREIRA GRIZZI/3499 5676449 | 1.232,57 - 437,98 | 11/2018       | 26.529.470/0001-65 | CONSTRUTORA SERRA LTDA EPP               | 180 DIAS | 563.144,45       | 16/04/19                | 120 DIAS | 684.271,54                | 684.271,54                | --                          | 44/00100  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 372.867,93   | 372.867,93                   | 919.465,19                           | ANDAMENTO                            |                          |
| 008/2018  | CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 008/2018 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA CORRETIM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --             | --                                   | --                | 01/2019       | 04.849.153/0001-03 | GASMANTEL SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA        | 12 MESES | 990.133,26       | 13/04/20                | 90 DIAS  | 1.303.306,52              | 1.303.306,52              | --                          | 33/00300  | OUTROS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 76.291,18    | 641.989,82                   | 1.177.462,13                         | ANDAMENTO                            |                          |
| 009/2018  | PREÇÃO PRESSIONAL    | 009/2018 | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, TRATAMENTO E FINAL DE RESÍDUOS CASO E EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO  | --             | --                                   | --                | 01/2019       | 08.037.940/0002-08 | ECOPASA AMBIENTAL S.A.                   | 12 MESES | 2.239.800,00     | 01/04/20                | 12 MESES | 2.239.800,00              | 7.192.499,69              | --                          | 33/00300  | OUTROS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 308.346,96   | 1.992.769,39                 | 3.027.472,59                         | ANDAMENTO                            |                          |
| 010/2018  | TOmada DE PREÇOS     | 010/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE AVANÇADO DO PASSIVO AMBIENTAL E PROJETO DE REMEDIÇÃO DA ANTIGA ÁREA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --             | --                                   | --                | 01/2019       | 01.168.133/0001-03 | URS SERVIÇOS URBANOS LTDA                | 90 DIAS  | 57.176,07        | 12/04/19                | 90 DIAS  | 57.176,07                 | 57.176,07                 | --                          | 33/00300  | OUTROS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.292,7     | 18.292,7                     | 57.176,07                            | FINALIZADO                           |                          |
| 020/2018  | TOmada DE PREÇOS     | 020/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE   | --             | --                                   | --                | 05/2018       | 30.079.266/0001-03 | URETO ENGENHARIA LTDA                    | 180 DIAS | 332.810,35       | 17/04/19                | 90 DIAS  | 64.633,60                 | 397.714,15                | --                          | 44/00100  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | --           | --                           | 29.980,07                            | PARALISADO                           |                          |
| 010/2018  | TOmada DE PREÇOS     | 010/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO SEVERIANO, SM. CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --             | --                                   | --                | 01/2019       | 26.037.940/0001-04 | ADM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (EREI)        | 06 DIAS  | 72.937,32        | 22/04/18                | 6 MESES  | 88.112,01                 | 88.112,01                 | --                          | 44/00100  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | --           | --                           | 54.533,37                            | FINALIZADO                           |                          |
| 022/2018  | TOmada DE PREÇOS     | 022/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CALDEAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS, EXECUÇÃO DE CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE - LOTE V   | --             | --                                   | --                | 11/2018       | 14.541.089/0001-53 | CONSTRUTORA SALU BARBOSA LTDA EPP        | 90 DIAS  | 1.003.659,90     | 24/04/19                | 90 DIAS  | 1.003.659,90              | 1.003.659,90              | --                          | 44/00100  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 391.117,01   | 391.117,01                   | 499.147,74                           | PARALISADO                           |                          |
| 027/2018  | TOmada DE PREÇOS     | 027/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE CALDEAMENTO DE RUAS EM PARALELEPÍEDOS E PARALELEPÍEDOS DE RUAS URBANAS E RUPANS, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --             | --                                   | --                | 10/2018       | 00.000.000/0000-02 | ALCC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 12 MESES | 1.004.949,44     | 22/04/19                | 47 DIAS  | 2.184.677,79              | 1.225.422,93              | --                          | 44/00100  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1.115.304,49 | 262.724,54                   | 1.115.304,49                         | FINALIZADO                           |                          |



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: [https://efcfe.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?doc=seam\\_codigo\\_documento:25858ba8-8921-422d-87d8-4c4c74319477](https://efcfe.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?doc=seam_codigo_documento:25858ba8-8921-422d-87d8-4c4c74319477)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

2020  
TRIMESTRE  
PERÍODO

4  
outubro-20

3

MAPA DE OBRAS

| MODALIDADE           | Nº       | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU ADIÇÃO   | Nº ANO     | CONCEDENTE              | REPASSE (R\$) | CONTRAPARTIDA      | CNPJ/CPF   | RUA/S SOCIAL                         | Nº ANO   | DATA INÍCIO | PRAZO    | VALOR ADIADO ACUMULADO | VALOR CONTRATO APÓS ADIÇÃO | REAJUSTE      | CLASSE       | MATÉRIA DA OBRA                      | DESCRIÇÃO           | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA/SERVIÇO | SITUAÇÃO DA OBRA/SERVIÇO |           |
|----------------------|----------|--|------------|-------------------------|---------------|--------------------|--|--------------------------------------|----------|-------------|----------|------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Tomada de Preços     | 001/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAPAMENTO ASFALTADO DE DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --         | --                      | --            | 00.999.970/0001-82 | A.G.C. - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA                    | E                                    | 31/02/18 | 19/01/18    | 60 DIAS  | --                     | 1.129.277,86               | 1.129.277,86  | 44.051/00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 152.358,64          | 152.358,64                   | 10.010.001/17                        | FINALIZADA               |           |
| Tomada de Preços     | 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSULTORIA DE CLIMA E FOTOMETRIA EM PRAÇA LOCALIZADA NA RUA BELARMINO ARRAS, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --         | --                      | --            | 12.926.850/0001-18 | STRUTURAL CONSTRUTORA LTDA                                   | E                                    | 02/07/19 | 18/07/19    | 270 DIAS | 157.498,31             | 1.765.429,41               | 1.765.429,41  | 44.051/00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 157.498,31          | 157.498,31                   | 15.121/74                            | DETERMINADA              |           |
| Preço Presencial     | 002/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --         | --                      | --            | 04.129.852/0001-38 | PORTUALIDADE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP                          | E                                    | 03/02/19 | 20/02/19    | 12 MESES | 2.082.482,00           | 2.082.482,00               | 2.082.482,00  | 33.003/00    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA | 1.789.466,20        | 1.789.466,20                 | 1.193.925,60                         | ANDAMENTO                |           |
| Concorrência Pública | 002/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, DESTINADA A ELABORAR PROJETO DE LIMPZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --         | --                      | --            | 14.826.703/0001-88 | ULTRA SERV. TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MAIO DE OBRAS ERELI | E                                    | 04/02/19 | 04/02/19    | 30 MESES | 21.935.888,12          | 21.935.888,12              | 21.935.888,12 | 33.003/00    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA | 8.894.195,74        | 8.894.195,74                 | 4.984.790,23                         | ANDAMENTO                |           |
| Preço Presencial     | 002/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PRODUTOS PÚBLICOS E DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE BARRA TENSÃO EM VAS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --         | Henrique Moreira Grizzi | 1.300.000,00  | 36.992.252/0001-18 | CF DA SILVA FERREIRA ERELI/ME                                | E                                    | 01/10/20 | 14/02/20    | 302 DIAS | 37.211,00              | 37.211,00                  | 37.211,00     | 33.003/00    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA | 4.446,00            | 4.446,00                     | 16.911,37                            | ANDAMENTO                |           |
| Preço Presencial     | 012/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --         | Henrique Moreira Grizzi | 1.300.000,00  | 13.016.702/0001-60 | DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME                               | E                                    | 02/02/20 | 10/02/20    | 12 MESES | 112.586,00             | 112.586,00                 | 112.586,00    | 33.003/00    | MATERIAL DE CONSUMO                  | 8.346,50            | 8.346,50                     | 8.346,50                             | ANDAMENTO                |           |
| Preço Presencial     | 002/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PRODUTOS PÚBLICOS E DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE BARRA TENSÃO EM VAS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --         | Henrique Moreira Grizzi | 1.300.000,00  | 24.773.381/0001-11 | LOCADORA VIEIRA DE SOUSA ME                                  | E                                    | 02/02/20 | 17/01/20    | 349 DIAS | 4.012,00               | 4.012,00                   | 4.012,00      | 33.003/00    | MATERIAL DE CONSUMO                  | 31.999,96           | 31.999,96                    | 20.344,33                            | ANDAMENTO                |           |
| Preço Presencial     | 012/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --         | Henrique Moreira Grizzi | 1.300.000,00  | 30.799.010/0001-08 | FORTEMAS PRODUTOS DE LIMPEZA ERELI                           | E                                    | 02/02/20 | 21/02/20    | 314 DIAS | 347.333,20             | 347.333,20                 | 347.333,20    | 33.003/00    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA | 179.911,37          | 179.911,37                   | 179.911,37                           | ANDAMENTO                |           |
| Preço Presencial     | 012/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA QUANTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA REC. MODELO TOMPAC Nº 38.343-61/2012/PAC/ESP/SC/ULT/CAVA   | 04/12/2017 | Henrique Moreira Grizzi | 1.300.000,00  | 18.474.930/0001-82 | CMF RECONSTRUÇÕES ERELI                                      | E                                    | 02/02/20 | 21/02/20    | 60 DIAS  | 32.000,00              | 32.000,00                  | 32.000,00     | 44.051/00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 20.344,33           | 20.344,33                    | 20.344,33                            | PARALISADO               |           |
| Tomada de Preços     | 012/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO POR LOTES LOTE II - REC/RECAPAMENTO ASFALTADO COM SINALIZAÇÃO DAS RUAS SAUDADE, SANTO ANTONIO, VERGADOR, JEFFERSON LIMA E SANGRE DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, TERMS DO CONVENIO COM A UNIAO, CONTRATO DE REPASSE Nº 84/8742071/MUNISAO/CAVA | 04/12/2017 | Henrique Moreira Grizzi | 1.300.000,00  | 10.117.91          | 10.899.610/0001-82   | 452 CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA | E        | 02/02/20    | 02/02/20 | 90 DIAS                | 1.263.666,67               | 1.263.666,67  | 1.263.666,67 | 44.051/00                            | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.249.016,93                 | 1.249.016,93                         | 1.249.016,93             | ANDAMENTO |
| Preço Presencial     | 012/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE - REC- MODELO TOMPAC Nº 38.343-61/2012/PAC/ESP/SC/ULT/CAVA   | --         | --                      | --            | 10.826.970/0001-11 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM BARRA TENSÃO                   | E                                    | 02/02/20 | 23/02/20    | 90 DIAS  | 122.104,62             | 122.104,62                 | 122.104,62    | 44.051/00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 21.919,20           | 21.919,20                    | 20.344,33                            | PARALISADO               |           |
| Preço Presencial     | 012/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --         | --                      | --            | 32.137.510/0001-88 | ESTRELA COMUNICAÇÃO GRAFICA ERELI                            | E                                    | 01/02/20 | 23/02/20    | 307 DIAS | 7.841,60               | 7.841,60                   | 7.841,60      | 33.003/00    | MATERIAL DE CONSUMO                  | 1.730,00            | 1.730,00                     | 1.730,00                             | ANDAMENTO                |           |
| Preço Presencial     | 012/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ELEVAÇÃO DE PRADEO DO REC. MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, REFERENTE AO CONVENIO, CONSTRUÇÃO DO REC- MODELO TOMPAC Nº 38.343-61/2012/PAC/ESP/SC/ULT/CAVA  | --         | --                      | --            | 02.124.202/0001-64 | ESTATICA SERVIÇOS CONSTRUTORES LTDA EPP                      | E                                    | 01/02/20 | 03/02/20    | 120 DIAS | 26.900,00              | 26.900,00                  | 26.900,00     | 44.051/00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 10.071,89           | 10.071,89                    | 23.937,13                            | ANDAMENTO                |           |
| Tomada de Preços     | 012/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE BRSE NO PREDIO DO REC. MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, REFERENTE AO CONVENIO, CONSTRUÇÃO DO REC- MODELO TOMPAC Nº 38.343-61/2012/PAC/ESP/SC/ULT/CAVA  | --         | --                      | --            | 02.124.202/0001-64 | ESTATICA SERVIÇOS CONSTRUTORES LTDA EPP                      | E                                    | 01/02/20 | 03/02/20    | 90 DIAS  | 18.368,10              | 18.368,10                  | 18.368,10     | 44.051/00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 151.977,78          | 151.977,78                   | 23.937,13                            | ANDAMENTO                |           |
| Tomada de Preços     | 002/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DE BARRIO DO PAQUETI, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --         | --                      | --            | 15.587.270/0001-93 | CONSTRUTORA L&S  | E                                    | 01/02/20 | 03/02/20    | 90 DIAS  | 110.936,61             | 110.936,61                 | 110.936,61    | 33.003/00    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA | 34.158,76           | 34.158,76                    | 33.006,83                            | PARALISADO               |           |
| Tomada de Preços     | 012/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VAS URBANAS E RUAS OPERAÇÃO TIPA BURACO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --         | --                      | --            | 00.999.970/0001-82 | EMPREENDIMENTOS LTDA   | E                                    | 02/02/20 | 02/02/20    | 12 MESES | 1.822.513,44           | 1.822.513,44               | 1.822.513,44  | 44.051/00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 1.297.949,23        | 1.297.949,23                 | 516.640,59                           | ANDAMENTO                |           |
| Preço Presencial     | 012/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | --         | --                      | --            | 00.769.690/0001-00 | FORTEMAS PRODUTOS DE LIMPEZA ERELI                           | E                                    | 01/02/20 | 10/02/20    | 269 DIAS | 57.713,00              | 57.713,00                  | 57.713,00     | 33.003/00    | MATERIAL DE CONSUMO                  | 20.921,80           | 20.921,80                    | 20.921,80                            | ANDAMENTO                |           |
| Preço Presencial     | 017/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO TIPA BURACO EM PARALELOS GRANITADOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | --         | --                      | --            | 02.124.202/0001-64 | ESTATICA SERVIÇOS CONSTRUTORES LTDA EPP                      | E                                    | 01/02/20 | 23/02/20    | 90 DIAS  | 562.397,28             | 562.397,28                 | 562.397,28    | 33.003/00    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - JURÍDICA | 283.900,09          | 283.900,09                   | 283.900,09                           | ANDAMENTO                |           |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Assesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 25858a8-8921-422d-8d28-ac4e74319477





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

| EXERCÍCIO          |          | TRIMESTRE   |                 | PERÍODO               |               | MAPA DE OBRAS |                  |  |              |             |          |                        |                  |                 |       |                        |                            |           |              |  |                |                              |                                     |                     |           |
|--------------------|----------|---|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|--|--------------|-------------|----------|------------------------|------------------|-----------------|-------|------------------------|----------------------------|-----------|--------------|--|----------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|
| 2020               |          | 4   |                 | outubro-20            |               | dezembro-20   |                  |  |              |             |          |                        |                  |                 |       |                        |                            |           |              |  |                |                              |                                     |                     |           |
| MODALIDADE         | Nº       | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO   | Nº ANO          | CONCEDENTE            | REPASSÉ (R\$) | CONTRAPARTIDA | CNPJ / CPF       | RUA/S SOCIAL   | Nº ANO       | DATA INÍCIO | PRazo    | CONCLUIÇÃO PARALELAÇÃO | VALOR CONTRATADO | VALOR ACUMULADO | PRazo | VALOR ADIADO ACUMULADO | VALOR CONTRATO APÓS RENOVO | REAJUSTES | CLASSE       | DESCRIÇÃO  | MATERIAZAMENTO | VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO OBRAS/ SERVIÇO | SITUAÇÃO RECLAMAÇÃO |           |
| PREÇAO PRESENCIAL  | 003/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS PREDIÇOS PÚBLICOS E DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE BOMBA TENSÃO EM ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE | ---             | ---                   | ---           | ---           | 02.226.32000124  | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICAS LTDA          | CEL-010/2020 | 10/04/20    | 299 DIAS | 31/08/20               | 918,00           | 903,60          | ---   | ---                    | ---                        | ---       | 3303000      | OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA                                   | ---            | ---                          | ---                                 | ---                 | ANUAMENTO |
| TOMADA DE PREÇOS   | 003/2020 | TOMADA DE PREÇOS DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE BARRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA   | 8176/40817      | MINISTERIO DO TURISMO | 123.461,32    | 2.899,12      | 85.474.983000142 | CONSTRUCOES E REPARACOES EIRELI                            | CEL-000/2020 | 01/10/20    | 240 DIAS | 28/09/20               | 126.330,44       | 126.330,44      | ---   | ---                    | ---                        | ---       | 3303000      | OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA                                   | ---            | ---                          | ---                                 | ---                 | ANUAMENTO |
| TOMADA DE PREÇOS   | 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE BARRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | 1267/78007/8492 | MINISTERIO DA SAUDE   | 666.269,51    | ---           | 17.317.38000138  | EXECUTORA ENERGIA E SERVIÇOS LTDA/ME                       | 016/2020     | 03/04/20    | 90 DIAS  | ---                    | 650.954,32       | 686.662,29      | ---   | 31.637,97              | ---                        | ---       | 44060100     | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE        | ---            | 192.628,15                   | 97.235,54                           | 97.235,54           | ANUAMENTO |
| REGISTRO DE PREÇOS | 002/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE BARRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | ---             | ---                   | ---           | ---           | 02.226.32000124  | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICAS LTDA          | 01/10/2019   | 10/04/20    | 8 MESES  | ---                    | 16.204,74        | 16.204,74       | ---   | ---                    | ---                        | ---       | 3303000      | MATERIAL DE CONSUMO  | ---            | 108.542,32                   | 56.477,93                           | 1.639,21            | ANUAMENTO |
| TOMADA DE PREÇOS   | 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VAS PAVIMENTADOS URBANOS E RUAIS (OPERAÇÃO TAPA BURACO) EM PARALELEPÍEDROS GARANTIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE            | ---             | ---                   | ---           | ---           | 02.102.26200144  | STATICA SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA                        | 01/09/20     | 23/04/20    | 300 DIAS | ---                    | 662.997,28       | 674.767,65      | ---   | 112.309,97             | ---                        | ---       | 44060100     | PAVIMENTACAO DE VAS PUBLICOS E DRENAGEM                    | ---            | 154.220,05                   | 438.128,09                          | 438.128,09          | ANUAMENTO |
| PREÇAO PRESENCIAL  | 007/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ENTREGA E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE BOMBA TENSÃO EM VAS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE                                 | ---             | ---                   | ---           | ---           | 00.000.00000000  | MMP INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 01/02/2019   | 07/07/20    | 5 MESES  | ---                    | 103.442,32       | 103.442,32      | ---   | ---                    | ---                        | ---       | 3.300.200.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | ---            | 108.542,32                   | 56.477,93                           | 56.477,93           | ANUAMENTO |
| PREÇAO PRESENCIAL  | 016/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ESTIMADO A ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | ---             | ---                   | ---           | ---           | 07.970.00010168  | FERRITALLS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPACAO ERELI          | 04/04/20     | 27/09/20    | 5 MESES  | ---                    | 147.203,34       | 147.203,34      | ---   | ---                    | ---                        | ---       | 3.300.200.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | ---            | 43.374,48                    | 115.907,23                          | 115.907,23          | ANUAMENTO |
| RUC                | 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | ---             | ---                   | ---           | ---           | 00.338.88000133  | NOVATEC - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA               | 01/10/20     | 24/06/20    | 90 DIAS  | ---                    | 1.197.727,40     | 1.347.667,35    | ---   | 143.934,98             | ---                        | ---       | 44060100     | PAVIMENTACAO DE VAS PUBLICOS                               | ---            | 716.826,48                   | 716.826,48                          | 716.826,48          | ANUAMENTO |
| RUC                | 004/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE BARRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | ---             | ---                   | ---           | ---           | 34.016.448000115 | PROTECOES ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA                    | 03/20/20     | 22/09/20    | 2 MESES  | ---                    | 198.000,00       | 198.000,00      | ---   | ---                    | ---                        | ---       | 44060100     | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | ---            | ---                          | ---                                 | ---                 | ANUAMENTO |
| RUC                | 005/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDROS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | ---             | ---                   | ---           | ---           | 29.944.413000146 | VIA NORTE - LOCALIDADES DE VAS DE CONSTRUCOES LTDA         | 03/02/20     | 24/06/20    | 90 DIAS  | ---                    | 684.498,83       | 684.498,83      | ---   | ---                    | ---                        | ---       | 44060100     | PAVIMENTACAO DE VAS PUBLICOS E DRENAGEM                    | ---            | 26.477,72                    | ---                                 | ---                 | ANUAMENTO |
| PREÇAO ELETRÔNICO  | 031/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPERIÇÃO DA ESTAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE LAGES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | ---             | ---                   | ---           | ---           | 04.269.27000186  | L. ANDRADE E MENONÇA ENGENHARIA E ARQUITETURA              | 04/02/20     | 16/10/20    | 60 DIAS  | ---                    | 33.500,00        | 33.500,00       | ---   | ---                    | ---                        | ---       | 44060100     | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO E ABASTECIMENTO  | ---            | 31.747,04                    | 31.747,04                           | 31.747,04           | ANUAMENTO |
| PREÇAO ELETRÔNICO  | 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE BARRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | ---             | ---                   | ---           | ---           | 04.269.27000186  | ABRIGUE E MENONÇA ENGENHARIA E ARQUITETURA                 | 04/02/20     | 22/06/20    | 40 DIAS  | ---                    | 93.999,97        | 93.999,97       | ---   | ---                    | ---                        | ---       | 44060100     | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | ---            | 87.802,92                    | 87.802,92                           | 87.802,92           | ANUAMENTO |
| PREÇAO ELETRÔNICO  | 005/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE BARRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | ---             | ---                   | ---           | ---           | 04.269.27000186  | L. ANDRADE E MENONÇA ENGENHARIA E ARQUITETURA              | 03/20/20     | 03/09/20    | 60 DIAS  | ---                    | 723.910,11       | 723.910,11      | ---   | ---                    | ---                        | ---       | 3303000      | OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA                                   | ---            | 10.651,17                    | 10.651,17                           | 10.651,17           | ANUAMENTO |
| TOMADA DE PREÇOS   | 022/2018 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE BARRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | ---             | ---                   | ---           | ---           | 62.441.05000102  | CONSTRUTORA BG ERELI/PE                                    | 31/02/18     | 23/08/18    | 90 DIAS  | ---                    | 619.765,24       | 619.765,24      | ---   | 13.768,97              | ---                        | ---       | 44060100     | OBRAS E INSTALACOES  | ---            | 271.001,86                   | 413.803,95                          | 413.803,95          | ANUAMENTO |
| TOMADA DE PREÇOS   | 003/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL PETROLINA CAMPOS, MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | ---             | ---                   | ---           | ---           | 07.278.60000113  | CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA                              | 01/20/2019   | 13/04/20    | 90 DIAS  | ---                    | 833.35,47        | 833.35,47       | ---   | ---                    | ---                        | ---       | 44060100     | OBRAS E INSTALACOES  | ---            | 18.840,80                    | 18.840,80                           | 18.840,80           | ANUAMENTO |
| REGISTRO DE PREÇOS | 002/2019 | FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE BARRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | ---             | ---                   | ---           | ---           | 26.962.25000118  | CF DA SILVA FERREIRA ERELI - ME                            | 02/02/20     | 03/06/20    | 4 MESES  | ---                    | 56.871,00        | 56.871,00       | ---   | ---                    | ---                        | ---       | 3.300.200.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | ---            | ---                          | ---                                 | ---                 | ANUAMENTO |
| TOMADA DE PREÇOS   | 005/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAMENTO ASFALTICO PARA MELHORIA DE MOBILIDADE DE VAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | ---             | ---                   | ---           | ---           | 21.638.68000143  | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS ERELI/PE                         | 09/20/20     | 30/09/20    | 210 DIAS | ---                    | 1.433.819,60     | 1.433.819,60    | ---   | ---                    | ---                        | ---       | 44060100     | PAVIMENTACAO DE VAS PUBLICOS E DRENAGEM                    | ---            | 671.044,27                   | 447.208,68                          | 447.208,68          | ANUAMENTO |
| TOMADA DE PREÇOS   | 003/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAMENTO ASFALTICO PARA MELHORIA DE MOBILIDADE DE VAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  | ---             | ---                   | ---           | ---           | 21.638.68000143  | AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS ERELI/PE                         | 09/20/20     | 30/09/20    | 210 DIAS | ---                    | 828.164,10       | 828.164,10      | ---   | ---                    | ---                        | ---       | 44060100     | ASFALTAMENTO DE VAS PUBLICOS                               | ---            | 194.474,68                   | 194.474,68                          | 194.474,68          | ANUAMENTO |
| RUC                | 001/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE BARRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   | ---             | ---                   | ---           | ---           | 02.226.32000124  | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICAS LTDA          | 03/09/20     | 03/09/20    | 0 DIAS   | ---                    | ---              | ---             | ---   | ---                    | ---                        | ---       | 44060100     | RECAPAMENTO DE VAS PUBLICOS                                | ---            | 333.338,32                   | 333.338,32                          | 333.338,32          | ANUAMENTO |

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 2585808-8921-422d-8d2d-4e4e74319477





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

| EXERCÍCIO | TRIMESTRE | PERÍODO    | LICITAÇÃO | MODALIDADE  | Nº | CONTEÚDO |            | CONTRATO      |                   |   |              | MAPA DE OBRAS |             | VALOR PAGO ACUMULADO NA PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | VALOR PAGO ACUMULADO NA ORÇÁM SERVICO | SITUAÇÃO DA RECLAMAÇÃO |            |                  |                         |             |                               |           |                     |              |              |                           |             |
|-----------|-----------|------------|-----------|---|----|----------|------------|---------------|-------------------|---|--------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------|
|           |           |            |           |   |    | Nº ANO   | CONCEDENTE | REPASSE (R\$) | CONTRAPARTIDA     | CNPJ/CPF                                  | RAZÃO SOCIAL | Nº/ANO        | DATA INÍCIO |                                 |                                   |                                       |                        | PRAZO      | VALOR CONTRATADO | CONCLUÍDO PARCIALIZAÇÃO | PRAZO       | ATIVO                         | REAJUSTES | MATÉRIA DA SUBSÉDIA | CLASSE       | DESCRIÇÃO    | VALOR MENSURADO ACUMULADO |             |
| 2020      | 4         | outubro-20 |           |   |    |          |            |               |                   |   |              |               |             |                                 |                                   |                                       |                        |            |                  |                         |             |                               |           |                     |              |              |                           |             |
|           |           |            | 009/2020  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPARAS E LÂMPADAS ATUAS POR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE |    |          |            |               | 03.834.700/000157 | EP - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA          | 03/2020      | 08/10/20      | 00          | DIAS                            | 606.000,00                        | ---                                   | ---                    | 13.797,80  | 728.757,50       | ---                     | 33100.80007 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  | ---       | 457.110,24          | 457.110,24   | 457.110,24   | 457.110,24                | AVANÇAMENTO |
|           |           |            | 009/2020  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, DESTINADA A CONSULTORIA TÉCNICA E EXECUÇÃO DE LIMPZA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE   |    |          |            |               | 09.958.130/000108 | TA - AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 03/2020      | 10/05/20      | 14          | MESES                           | 10.075.167,79                     | ---                                   | ---                    | 10.075,167 | 10.075,167       | ---                     | 33100.80001 | MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA | ---       | 1.089.904,27        | 1.089.904,27 | 1.089.904,27 | 1.089.904,27              | AVANÇAMENTO |

Assinado de forma digital  
**HENRIQUE MOREIRA**  
 por **HENRIQUE MOREIRA**  
**GRIZZI:34995676449**  
**GRIZZI:34995676449**  
 Dados: 2020.12.30 12:13:42  
 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO GOMES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://tce.tc.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 25858ba8-8921-422d-8248-ac4e743f9477