



SÃO LOURENÇO DA MATA
 MUNICÍPIO DE OBSERVAMENTO

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM TRECHO DE RUA ENTRE AS RUAS JANGADAS E ANTÔNIO ALMEIDA, NO BAIRRO CABIMBARIBE, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.									
CONTRATADA		CONTRATORA ROTA DO ATLÂNTICO									
PROCESSO Nº		Processo Administrativo 003/2021									
MODALIDADE		DISPENSA Nº 003/2021									
TABELA DE REFERÊNCIA		SINAPI PE 01/2021 - DESONERADA									
BDI = 25,00%											

ÍTEMS	Nº	CTR	CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANTIDADES			PREÇOS			MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR					
						ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%			
BOLETIM DE MEDIÇÃO																										
1.0	1.0			Serviços preliminares																						
1.1	COMPOSIÇÃO	0	001	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS SOBRE AREIA	M2	37,20		37,20	R\$ 15,97	1,0000	R\$ 594,08	100,00%														
2.0	REPOSIÇÃO:																									
2.1	SINAPI		101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS. AF_12/2020	M2	156,30		156,30	R\$ 51,38	1,0000	R\$ 8.030,69	100,00%														
2.2	COMPOSIÇÃO	0	004	REPOSIÇÃO DE MEIO-FO DE PEDRA GRANÍTICA OU DE CONCRETO REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACCO 1:2	M	55,00		55,00	R\$ 17,09	1,0000	R\$ 939,95	0,00%														
3.0	PASSEIO:																									
3.1	SINAPI		89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DETADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	27,60		27,60	R\$ 139,76	1,0000	R\$ 3.857,38	17,93%														
3.2	SINAPI		87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	27,60		27,60	R\$ 41,4	1,0000	R\$ 114,26	100,00%														
3.3	COMPOSIÇÃO	0	005	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	3,60		3,60	R\$ 616,60	1,0000	R\$ 2.219,76	100,00%														
3.4	SINAPI		94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	5,34		5,34	R\$ 781,74	1,0000	R\$ 4.174,49	0,00%														
3.5	COMPOSIÇÃO	0	006	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,90), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,00M (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2")	M	46,00		46,00	R\$ 256,91	1,0000	R\$ 11.817,86	0,00%														
TOTALIZAÇÃO											R\$ 31.748,47	42,38%														

Observações:

ROTA DO ATLÂNTICO
 Representante: Alexandre Azevedo de **ROTA DO ATLÂNTICO**
 CREA: 181876865-8

Francisco Henrique C. J. da Silva
 Resp. Técnico de Engenharia de Serviço
 Nome: Francisco Henrique C. J. da Silva
 CREA: PE25800-3

Tarcísio Cruz Muniz
 Secretário de Infraestrutura
 Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcísio Cruz
 Secretário de Infraestrutura