SÃO LOURENÇO DA MATA
FUNDO AO DESENVOLVIMENTO

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSUÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, NA AV. BEIRA RIO, Nº 316, BAIRRO DE BEIRA RIO, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

DATA DA EMISSÃO	25/10/2021	VALOR CONTRATADO INICIAL	R$	72.781,65	REPORTE
FATOR K	0,9699	TOTAL DO CONTRATO	R$	90.891,87	
DATA DE INÍCIO	16/07/2021	SERVIÇOS EXCEDENTE	R$	-	0,00%
CONTRATO Nº	010/2021-SLM/SMI	SERVIÇO EXTRA	R$	18.110,22	24,88%
PRAZO EXECUÇÃO	180	SERVIÇOS SUPRIMIDO	R$	-	0,00%
TERMINO PREVISTO	12/01/2022	VALOR TOTAL	R$	90.891,87	0,00%
BM - PERÍODO	15/09/2021	SALDO CONTRATUAL	R$	-	0,00%
	25/10/2021	BM - R$ MENSAL	R$	18.110,21	19,93%
BM - Nº	1	BM - R$ ACUMULADO	R$	18.110,21	19,93%

72781,62

CONTRATADA	JM EMPREENDIMENTOS EIRELI		1ºBM 1º TERMO ADITIVO DE VALOR
PROCESSO Nº	Processo Administrativo Nº DV0012/2021-SMI	TABELA DE REFERÊNCIA	SINAPI PE 05/2021 - DESONERADA
MODALIDADE	DISPENSA Nº 012/2021-SMI	BDI = 27,85%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITENS		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	DADOS CONTRATUAIS							MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA			SALDO A MEDIR		
					QUANTIDADES				PREÇOS														
Nº	CTR				CTR	ADI	SUP	TOTAL	UNITÁRIO	FATOR K	TOTAL	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%	QTDE	VALOR	%
2.3		MURO DE ARRIMO				18.110,22					R$ 18.110,22		R$ 0,00	0,00%		18.110,21	100,00%		R$ 18.110,21	100,00%		R$ 0,00	0,00%
2.3.1	CNAPI 05/2019	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M³		27,30		27,30	562,95	1,0000	R$ 15.368,54		R$ 0,00	0,00%	27,30	15.368,53	100,00%	27,30	R$ 15.368,53	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
2.3.2	COMPOSIÇÃO	004	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE PEDRA RACHÃO NOS MORROS, ATÉ 100 M	M		32,76		32,76	83,69	1,0000	R$ 2.741,68		R$ 0,00	0,00%	32,76	2.741,68	100,00%	32,76	R$ 2.741,68	100,00%	-	R$ 0,00	0,00%
TOTALIZAÇÃO =											R$ 18.110,22		R$ 0,00	0,00%		18.110,21	100,00%		R$ 18.110,21	100,00%		R$ 0,00	0,00%

Observações:

Representante Legal da Empresa
Nome: Paulo Ribeiro de Lemos Filho

Paulo Ribeiro de Lemos Filho
Engenheiro Civil
CREA 181550105-8

Resp.Técnico pela Fiscalização da Obra/Serviço

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Francisco Henrique C. I. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - PE. Nº 38.306

Secretaria de Infraestrutura
Tarcisio Cruz Muniz

Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE
Tarcisio Cruz Muniz
Secretario Municipal de Infraestrutura